ACTA DE OBRA

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO-SECRETARIA DE PLANEACION			ACTA DE OBRA N°2		
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ENERGIA J3 S.A.S	NIT: 900972406-1			
CONTRATO	N°120 DEL 3 DE ABRIL DE 2025		HOJA 1	DE	1
FECHA DE REPORTE	23 DE MAYO DE 2025	OBJETO: MANTENIMIENTO Y ATENCION A LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS EN LO CONCERNIENTE CON LAS REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA.			

		CONTRATADO					TOTAL OBRA A EJECUTARSE						ACUMULADO OBRA EJECUTADA	
							CANT. EJECUTADA		MAYORES		MENORES			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	CANT ADICIONAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	Suministro, transporte e instalación de todos los accesorios como lampara (Lampara led de 50w, con temperatura de color 6500, flujo luminoso de 5300 Lm, angulo de apertura 120°, reproduccion de3 color IRC > 80, vida util 50.000h, eficiencia de 106 lm/h, acabado gris, grado de proteccion IP 65, dimenciones LxWxH : 1476x80x70 mm, chasis de policarbonato, temperatura de operacion Ta -15°C ~ +45°C, tencion de operacion 100-277 V 50/60 Hz, corriente de entrada 0,42 A a 120V, factor de potencia >0,90), y cableado; así como toda la mano de obra incluida para el desmonte y entrega de lamparas existentes, de la iluminacion en los diferentes instalaciones del Municipio de San Jerónimo.	un	0		$ 277.420	$ -	0	$0	$ -	$ -	0,00	$0	0,00	$0
2	Suministro, transporte e instalación de tubos de 18 w, LED, T8 a 120 v, 60 Hz, luz blanca vidrio y sus respectivos accesorios para su correcto funcionamiento.	un	10	-	$ 25.004	$ 250.038	10	$250.038	$ -	$ -	0,00	$0	10,00	$250.038
3	Suministro, transporte e instalación de luminaria de 20w LED, a 120 v, 60 Hz, T8 60 cm luz fria y sus respectivos accesorios para su correcto funcionamiento.		10		$ 36.425	$ 364.250	10	$364.250			0,00	$0	10,00	$364.250
4	suministro, transporte e instalacion de tomas dobles con su respectiva acometidaelectrica, desde caja de circuitos principal a 3m.		10		$ 177.175	$ 1.771.750	10	$1.771.750			0,00	$0	10,00	$1.771.750
5	suministro, transporte e instalacion de caja de breques con sus respectivos breques y acometidas de energia		0		$ 1.825.500	$ -	0	$0			0,00	$0	0,00	$0
6	suministro, transporte e instalacion de medidor de energia en gabinete		0		$ 989.875	$ -	0	$0			0,00	$0	0,00	$0
7	suministro, transporte e instalacion de breque totalizador y/o contactores para medidor de energia		6		$ 370.075	$ 2.220.450	4	$1.480.300			2,00	$740.150	4,00	$1.480.300
8	suministro, transporte e instalacion de suiche con su respectiva acometida electrica, desde caja de circuitos principal.		12		$ 177.175	$ 2.126.100	8	$1.417.400			4,00	$708.700	8,00	$1.417.400
9	suministro, transporte e instalacion de plafon con su respectiva acometida electrica, desde caja de circuitos principal.		4		$ 177.175	$ 708.700	2	$354.350			2,00	$354.350	2,00	$354.350
10	suministro, transporte e instalacion de extenciones para equipos electricos		6		$ 640.225	$ 3.841.350	4	$2.560.900			2,00	$1.280.450	4,00	$2.560.900
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					$11.282.638		$8.198.988				$3.083.650		$8.198.988
	ADMINISTRACION Y UTILIDAD					$2.707.833		$1.967.757		$0		$0		$1.967.757
	COSTO TOTAL INICIAL					$13.990.471		$10.166.745		$0		$0		$10.166.745
	COSTO DIRECTO ADICIONAL					$0								
	ADMINISTRACION					$0								
	UTILIDAD					$0								
	TOTAL ADICION					$0								
	COSTO TOTAL CONTRATO					$13.990.471								
	SALDO					$ 3.823.726							AVANCE	72,7%
													AVANCE TOTAL	89%

JUAN PABLO OSORIO DELGADO
REPERESENTANTE LEGAL SICE J3 S.A.S

CARLOS MARIO LAVERDE
SECRETARIA DE PLANEACION