Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduria	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 22

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	07-Mayo-2025
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUIS EDUARDO MANCILLA A.	R. LEGAL LERA ING. SAS	
Pedro Nel Lozada	apoyo	
Carlos E. Beltrán	Apoyo Supervisión	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica por la supervisión, se hace observacion para que el personal utilice constantemente los E.P.P. básicos. Se verifica construcción de andenes con espesor 8 cm y dosificacion de la mezclo de concreto segun especificaciones, en los siguientes tramos eje 6 entre A y C, eje A entre 6 y 2', eje 1 entre B y F, Eje F entre 1 y 5 con ancho segun diseño arquitectónico, a asepción del eje A que se modifica ancho a 1.0 m

Se chequea fundicion alfajía: tramo eje 1 sin corregir alineamiento. Se requiere corregir alineamiento (form) tramo F. Se recomienda alinear formaleta y colocar escuadra de apoyo en madera para los tramos formoletados eje D entre 6 y 6', eje 6' entre D y C se verifica que acero chequea en cuantía, diametro y separacion en estos tramos.

Se solicita corregir filtraciones de aguas lluvias en cubierta en area de medicina general, sala de espera y UTB. Se requiere hacer los repellos pendientes de carteras de muros en areas de recepcion, toma de muestras y baños públicos, Asegurar los perlines en cubierta de policarbonato. Adelantar actividad de resanes pendientes en marcos metálicos instalados.

Se recomienda incrementar personal e implementar plan de contingencia para cumplir la terminacion de la obra en el plazo pactado. Indicar a la supervision la forma o estrategia para ejecucion de actividades pendientes con incorporacion de cuadrillas. en obra y subcontratos de ornamentacion.

Se verifica entrega del cronograma actualizado y se cumplió con adecuacion de cajillas electricas para tomas de 4x4

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Scanned with CamScanner