PARTE 2

1.CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_LIQUIDACIÓN_P2-5

Capítulo 1
INFORME TECNICO FINAL 2024

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Oficio-INT-206-24 - INFORME FINAL CONTRATO CIN 464-2023 COMPONENTE TECNICO

Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co> 31 de marzo de 2025, 16:47
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas tardes,

Se aprueba el **INFORME TÉCNICO FINAL**.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Enviado: lunes, 31 de marzo de 2025 1:48 p. m.
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

10 .Informe final interventoria 31-03-2024_RV 4_Aprobado.pdf
2786K

000206

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SÁNCHEZ

CONTRATO No. CIN-464-2023


OBJETO DEL PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023.

BOGOTÁ D.C.
2024

ASPECTOS GENERALES

Título Documento	**INFORME TECNICO FINAL 2024**

REVISIÓN	**NOMBRE**	**FIRMA**
RESPONSABLE ELABORACIÓN. TÉCNICO	Álvaro Rodríguez	
RESPONSABLE ELABORACIÓN- SOCIAL	Diana Acevedo	
RESPONSABLE ELABORACIÓN- AMBIENTAL Y SST	Julieth Prieto	
APOYO A SUPERVISIÓN TÉCNICO- FDRS	Jeniffer Martínez FDRS	

Contenido

1.INTRODUCCIÓN....7
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....9
2.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBRA E INTERVENTORIA....15
3.ETAPAS DEL PROYECTO....17
3.1 Grafica de las Etapas del Proyecto....19
3.2. Etapa 1 – Pre construcción / Diagnostico....20
3.3. Etapa 2 – Ejecución De Obras....26
3.3.1. Aperturas Y Ejecución De Obra Fase II....26
3.4. Etapa 3 – Cierre Y Liquidación- Entregas....30
3.4.1. Actividad de revisión y aprobación de informes de obra e interventoría....32
4.LISTADO DE PERSONAL....37
4.1. PERSONAL CONTRATISTA....37
4.2. PERSONAL INTERVENTORÍA....39
5.SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA....41
5.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES....42
5.2. SEGUIMIENTO A BALANCE FINANCIERO....44
5.3. BALANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA TRAMITADO....44
6. RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA....45
7.GARANTÍAS....49
7.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA....49
7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....52
8.CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN OBRA....55
9.CORRESPONDENCIA....57
Ver Anexo 2. Correspondencia Recibida del contratista-FDRS)....76
10. APROBACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO COP 463-2024. 96
11.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....98
12.ANEXOS....100

TABLA INFORMATIVA

Tabla 1 Información contrato de obra....15
Tabla 2 Información contrato de interventoría....16
Tabla 3 Resumen de actividades por Etapas COP-463-2023....17
Tabla 4 Resumen Diagnósticos Realizados....20
Tabla 5 Listado de presupuestos Iniciales aprobados....23
Tabla 6 Resumen Aperturas COP-463-2023....26
Tabla 7 Resumen de Entregas....30
Tabla 8 Relación de informes aprobados de obra, componente ambiental....32
Tabla 9 Relación de informes aprobados de obra componente SST....33
Tabla 10 Relación de informes aprobados de obra componente Social....33
Tabla 11 Relación de informes aprobados de obra, componente Técnico....34
Tabla 12 Relación de informes aprobados de interventoría componente Ambiental....35
Tabla 13 Relación de informes aprobados de interventoría componente SST....35
Tabla 14 Relación de informes aprobados de interventoría componente Social....36
Tabla 15 Relación de informes aprobados de interventoría, componente Técnico....37
Tabla 16 Personal Contractual - obra....38
Tabla 17 Personal retirado de obra....38
Tabla 18 Trazabilidad Aprobaciones de HV- contratista de obra y cambios....39
Tabla 19 Personal Contractual - Interventoría....39
Tabla 20 Profesionales de Apoyo interventoría....40
Tabla 21 Personal retirado de Interventoría....40
Tabla 22 Trazabilidad de Aprobación de personal Interventoría....41
Tabla 23 Modificaciones a contrato COP-463-2023....43
Tabla 24 Modificaciones a contrato CIN-464-2023....43
Tabla 25 Resumen Cortes de Obra COP-463-2023....44
Tabla 26 Resumen Liquidación CIN-464-2023....45
Tabla 27 Relación de actas contractuales....45
Tabla 28 Relación de cambios al contrato de obra e interventoría....45
Tabla 29 Relación de acta de comité de seguimiento 2024....46
Tabla 30 Reuniones de comité de obra....47
Tabla 31 Garantía Seriedad Oferta Licitada....49
Tabla 32 Póliza de Cumplimiento inicial de COP-463-2023....49
Tabla 33 Garantía RCE Inicial Suscrita en el COP-463-2023....50
Tabla 34 Garantía cumplimiento COP-463-2023 Actualizada Acta de inicio....50
Tabla 35 Garantía RCE Actualizada COP-463-2023 con Acta de inicio....51
Tabla 36 Actualización garantía cumplimiento Modificatorio No 01 COP-463-2023....51
Tabla 37 Actualización Garantía RCE Modificatorio No 01 COP-463-20243....51
Tabla 38 Póliza De Cumplimiento – Final COP-463-2023....52
Tabla 39 Garantía Seriedad Oferta MEPS....52
Tabla 40 Garantía Cumplimiento Inicial CIN-464-2023....53
Tabla 41 Garantía cumplimiento Actualizada Acta inicio....53
Tabla 42 Garantía cumplimiento Actualizada modificatorio No 01....53

Tabla 43 Garantía cumplimiento Actualizada Prórroga y adición No 01 53
Tabla 44 Garantía cumplimiento Final de CIN-464-2023 54
Tabla 45 Resumen de control programación de obra 55
Tabla 46 Avance etapa 1 Diagnósticos y Presupuestos según programado 55
Tabla 47 Avance Etapa 2 Ejecución / Aperturas Contrato COP-463-2023 55
Tabla 48 Etapa 2 Ejecución / Módulos Contrato COP-463-2023 55
Tabla 49 Etapa 3 Cierre / Entregas Contrato COP-463-2023 55
Tabla 50 Avance financiero según cortes de obra. 56
Tabla 51 Programación de obra y ejecución COP 463 de 2023. 56
Tabla 52 Correspondencia Enviada Miguel Puentes.....57
Tabla 53 Correspondencia recibida Miguel Puentes 76

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general 1.....11
Ilustración 2 Mapa general de las veredas localidad Sumapaz.....12
Ilustración 3 Veredas Cuenca Rio Blanco 13
Ilustración 4 Mapa veredas Cuenca Rio Sumapaz.....14
Ilustración 5 Etapas del proyecto.....19
Ilustración 6 Resumen cobros de Interventoría 44
Ilustración 7 póliza Final Interventoría 54
Ilustración 8 Programación de obra actualizada.....57
Ilustración 9 Terminación en la plataforma SECOP II de CIN-464-2023.....97
Ilustración 10 Estado Actual en la plataforma SECOP II del contrato CIN-464-2023 97
Ilustración 11 Terminación en la plataforma SECOP II de COP-463-2023 98
Ilustración 12 Estado actual en la plataforma SECOP II de COP-463-2023 98

1.INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Desarrollo un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, donde este buscó mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables de la localidad del Sumapaz con el proyecto "VIVIENDA Y ENTORNOS DIGNOS EN EL TERRITORIO RURAL". La alcaldía local de Sumapaz buscando superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos, consideró viable realizar un proceso licitatorio mediante la modalidad selección abreviada, proceso convocado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMPAZ en la plataforma secop II, este proceso se denominó FDRS-SAMC-353-2023, de esta manera se realizó la selección del contratista de obra para la intervención inicial de 63 mejoramientos de vivienda.

El Contrato de Obra fue adjudicado al CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ identificado con NIT 901.777.757-1, conformado por DAGAT INGENIERIA Y SERVICIOS SAS ESP con NIT 900.710.510-6 con un 70% de participación, y OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO con NIT. 13.722.007 con una participación del 30% para este proceso, su responsabilidad fue solidaria a lo largo del contrato.

Para la supervisión del contrato el FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMPAZ, realizo la búsqueda de la interventoría mediante el proceso de selección en la modalidad de Concurso de méritos abiertos No. FDRS-CMA-333-2023 para "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023", este proceso fue adjudicado al contratista interventor MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ, quien se encargó de realizar el control y seguimiento a la ejecución y cierre de la liquidación del contrato COP-463-2023.

El proyecto consistió en la realización de mejoramientos de viviendas de interés social rural ubicadas en la localidad de Sumapaz, a través de actividades de diagnóstico para definir las necesidades de cada hogar, después de ello se realizó las aperturas donde se dio a conocer al beneficiario del alcance de las actividades y presupuesto de su vivienda; a partir de la aceptación del beneficiario y la aprobación de la interventoría se procedió a ejecutar las obras pactadas dando el

seguimiento de cronograma y velando por la calidad y el confort de cada familia impactada.
El tiempo del contrato de obra y de interventoría comenzó a contarse en plazo a partir de la firma del Acta de inicio, la cual fue suscrita el día 14 de febrero del 2024; la ejecución estaba proyectada para terminar el día 13 de octubre del 2024, pero el contrato sufrió una modificación en su alcance debido a que se incorporaron 21 nuevos beneficiarios, para un total de 84 mejoramientos de vivienda; El FDRS realizó una adición presupuestal y una prórroga al contrato de obra y al contrato de interventoría.

Para el mes de octubre quedo aceptada la modificación No 1 del contrato COP-463-2023 en la plataforma secop II, al contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ. Se le adicionaron veintiún (21) viviendas, por lo anterior el FDRS realizó una adición presupuestal del contrato por un valor total de ($ 627.284.800) SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, que incluye ($ 18.284.800) DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE para terminar el alcance inicial del contrato y los SEICIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 609.000.000) correspondientes a las 21 viviendas adicionales. Por último, para dar cumplimiento a la ejecución, se solicitó una prórroga de setenta y cinco (75) días calendario, con fecha de finalización del 28 de diciembre 2024.

Una vez fue tramitada la modificación del contrato de obra, el contratista de interventoría solicitó una modificación No 1 al contrato CIN-464-2023, se tramito una prórroga y una adición presupuestal la cual quedo con fecha de aprobación en el secop II el día 11-10-2024, el contratista MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ acepta hacer seguimiento a 21 mejoramientos cambiando el alcance inicial del proyecto, la adición presupuestal para el contrato de interventoría se dio por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 98.400.000) M/CTE quedando por valor total de QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y COCHO MIL TRECIENTOS SEIS PESOS ($ 516.638.306,00) M/CTE. Por último, para dar cumplimiento en la supervisión tecnica de la ejecución del contratista, se solicitó una prórroga de setenta y cinco (75) días calendario, con fecha de finalización del 28 de diciembre 2024.

El día 25 de noviembre 2024 se concluye la etapa de ejecución de obra con la entrega de 9 viviendas, teniendo la totalidad de las entregas antes del plazo solicitado, el contratista CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ, solicito realizar la terminación anticipada de contrato, la cual fue aceptada por parte del contratista

de interventoría de esta manera se suscribió el Acta de Terminación del Contrato de Obra y el Acta de Terminación del Contrato de Interventoría el día 12 de diciembre de 2024.

Para el mes de diciembre el contratista de obra realizó labores documentales en la generación de expedientes finales y se comenzó a hacer elaboración de los documentos correspondientes a cierre de liquidación los cuales fueron revisados y avalados por la interventoría en los meses de enero y febrero, finalmente este proceso quedo concluido el día 24 de febrero 2025 con la entrega de la documentación digital en el secop II.

Observamos que la ejecución del contrato de obra se realizó en 9 meses 29 días y presupuestalmente se ejecutó un valor de *DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 2.426.610.667,00) M/CTE, c*orrespondiente a 84 mejoramientos, quedando así, un valor de *SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($ 674.133,00) M/CTE*, a favor de FDRS.

Finalmente se estableció la necesidad de gestionar una terminación anticipada del contrato interventoría basado en la terminación anticipada del contrato de obra COP-463-2023, por esta razón que se firmó el ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO CIN-464-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y MIGUEL PUENTES SANCHEZ el día 12 de diciembre 2024, con una ejecución total para la interventoría por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SEIS PESOS($ 494.334.306,00 M/CTE) y con un saldo a favor del FDRS VEINTIDÓS MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL PESOS ($22.304.000) M/CTE.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Situada en el sur del Distrito Capital, la localidad de Sumapaz fue creada como Alcaldía Menor Rural de Bogotá mediante el Acuerdo 9 de 1986, que a su vez le fijó límites:

NORTE: Desde el Alto de los Juncos siguiendo los límites del corregimiento de Nazareth hasta el sitio Boca grande de los límites del Distrito.

ORIENTE: Los límites del Distrito hasta llegar al Alto de las Oseras en los límites con el Departamento del Meta.

SUR: Desde el Alto de las Oseras siguiendo por los límites del Distrito con el Departamento del Huila.

OCCIDENTE: De los límites con el Departamento del Huila continuado por los límites del Distrito hasta el punto de partida en el Alto de los Juncos.

Es de precisar que la implementación de los mejoramientos se ejecutó en la localidad de Sumapaz (localidad 20 de Bogotá en todo el territorio dividido en dos, la cuenca del Rio Sumapaz y la cuenca de Rio Blanco). El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz priorizo 84 hogares para ser beneficiarios bajo el contrato de obra COP-463-2023 de vigencia 2023.

El proyecto se desarrolló en la localidad de Sumapaz, específicamente en dos cuencas, la primera es la cuenca Rio Sumapaz que comprende las veredas de San José, Nueva Granada, Concepción, Capitolio; Chorreras, la Unión, San Antonio, San Juan, Santo Domingo, Toldo, Tunal Alto y Bajo, Lagunitas y las Vegas.

La segunda cuenca con relación a Rio Blanco comprende las veredas de Animas, Altas y Bajas; Auras, Betania, Istmo, Tabaco, Laguna Verde, las Palmas, Nazareth, Peñalisa, Raizal, Ríos, Santa Rosa y Sopas; sectores identificados por las piezas rurales y polígonos de priorización de la Secretaría Local de Sumapaz para el desarrollo del contrato de mejoramientos de vivienda rurales

Las veredas de la localidad se intercomunican entre sí con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías carreteables y peatonales. Se observa que en algunas viviendas se presentaron dificultades en el transporte de materiales, por lo cual el contratista realizó el transporte principal en camiones, camionetas y volquetas, sin embargo, en zonas de difícil acceso se transportaron los materiales e insumos a lomo de mula.




Ilustración 1 Localización general 1




Ilustración 2 Mapa general de las veredas localidad Sumapaz




Ilustración 3 Veredas Cuenca Rio Blanco




Ilustración 4 Mapa veredas Cuenca Rio Sumapaz

2.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBRA E INTERVENTORIA

Tabla 1 Información contrato de obra

CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ**
Contrato de Obra No.	COP-463-2023
NIT:	901-777.757-1
Objeto:	"CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023"
Fecha de suscripción del contrato:	14 de diciembre 2023
Fecha de inicio contrato:	14 de febrero 2024
Plazo de ejecución inicial	8 meses
Prórroga del contrato	2 meses y 15 días desde 14 de octubre hasta el 28 de diciembre 2024
Fecha de Terminación contrato de Obra. Prórroga 1	28 de diciembre de 2024
Terminación anticipada de contrato	12 diciembre 2024
Plazo de ejecución total	9 meses y 29 días
Valor inicial del Contrato de Obra:	$1.800.000.000 M/CTE.
Valor adición No 01	$ 627.284.800,00 M/CTE.
Valor Contractual	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.427.284.800,00) M/CTE. EL PRESENTE VALOR INCLUYE TODOS LOS COSTOS, TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ASOCIADOS AL CONTRATO
Valor Total Ejecutado contrato de obra	$ 2.426.610.667,00 M/CTE.
Valor No Ejecutado	$ 674.133,00 M/CTE

Tabla 2 Información contrato de interventoría

CONTRATISTA:	**MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ**
Contrato de Interventoría No:	CIN-464-2023
CC:	7700852
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDODE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023.
Fecha de suscripción del contrato:	7 de diciembre 2023
Fecha de inicio contrato:	14 de febrero 2024
Plazo de ejecución inicial	8 meses
Prórroga del contrato	2 meses y 15 días, desde 14 de octubre hasta el 28 de diciembre 2024
Fecha de Terminación contrato de Interventoría Prorroga 1	28 de diciembre de 2024
Terminación anticipada del contrato	12 de diciembre 2024
Plazo de ejecución total	9 meses 29 días
Valor Inicial del Contrato de Interventoría:	$ 418.238.306 M/CTE Este valor incluye I.V.A. y demás impuestos de ley
Valor adición del Contrato de Interventoría:	$ 98.400.0000 M/CTE
Valor Total Contractual de Interventoría:	$ 516.638.306,00 M/CTE Este valor incluye I.V.A. y demás impuestos de ley
Valor Total Contrato de Interventoría:	$ 494.334.306,00 M/CTE
Valor No Ejecutado	$.22.304.000 M/CTE

3.ETAPAS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan las etapas que fueron desarrolladas a lo largo del contrato de obra.

Tabla 3 Resumen de actividades por Etapas COP-463-2023

Etapa	Descripción	Duración en tiempo
Etapa 1 – Pre construcción / Diagnostico	En esta fase el CONTRATISTA realizó las visitas a cada uno de los hogares beneficiados y verificó las condiciones en las que se encontraban cada una de las viviendas, además de esto se planeó una priorización en las intervenciones desarrolladas.	**Etapa de Diagnósticos:** Las actividades correspondientes a los diagnósticos en sitio se desarrollaron en los siguientes meses ✓ Febrero: los días 27,28,29 de febrero 2024 Total: 39 diagnósticos ✓ Marzo: los días 8 y 15 de marzo 2024 Total: 7 diagnósticos ✓ Abril: los días 11, 15 y 16 de abril 2024 Total: 16 diagnósticos ✓ Julio: el día 11 de julio 2024 Total: 1 diagnóstico ✓ Octubre: el día 16 de octubre 2024 ✓ Total: 21 diagnóstico **Etapa de elaboración de presupuestos** Los presupuestos fueron presentados por el contratista de obra siendo aprobados progresivamente verificando el cumplimiento de las actividades propuestas por el contratista. En sitio y donde se requirieron cambios fueron concertados por las tres partes FDRS – contratista de obra- e interventoría MEPS. Los presupuestos fueron aprobados mediante los siguientes oficios: ✓ Oficio-INT-036-24 de 12-04-2024 ✓ Oficio-INT-037-24 de 16-04-2024 ✓ Oficio-INT-042-24 de 22-04-2024 ✓ Oficio-INT-043-24 de 24-04-2024 ✓ Oficio-INT-044-24 de 29-04-2024 ✓ Oficio-INT-045-24 de 30-04-2024 ✓ Oficio-INT-061-24 de 9-05-2024 ✓ Oficio-INT-062-24 de 9-05-2024 ✓ Oficio-INT-087-24 de 17-06-24 ✓ Oficio-INT-095-24 de 21-06-24

		✓ Oficio-INT-140-24 de 29-08-2024 ✓ Oficio-INT-165-24 de 17-10-2024 ✓ Oficio-INT-166-24 de 18 – 10 - 2024
Etapa 2 – Ejecución	El CONTRATISTA realizó y entregó las intervenciones aprobadas por la INTERVENTORÍA en cada una de las viviendas beneficiadas.	Se realizaron seguimientos a los hogares intervenidos por parte del personal de interventoría quien dispuso para el proyecto dos residentes, 1 profesional social 1 profesional SST- Ambiental para desarrollar actividades de seguimiento y control a todos los componentes durante toda la ejecución que comenzó con la apertura de las viviendas. Las aperturas de las viviendas se desarrollaron en las siguientes fechas: ✓ Abril: los días 17,18,24 y 29 de abril 2024 **Total**: 31 aperturas ✓ Junio: los días 13,14, y 28 de junio 2024 **Total:** 20 aperturas ✓ Julio: los días 10,11, y 12 de julio 2024 **Total:** 9 aperturas ✓ Agosto: los días 13 y 22 de agosto 2024 **Total:** 3 aperturas ✓ Octubre: los días 18 y 19 de octubre 2024 **Total:** 21 aperturas La ejecución de las viviendas se realiza desde el mes de mayo 2024 y culmina actividades en el mes de noviembre 2024
Etapa 3 – Cierre y liquidación	Se hizo la revisión y aprobación de los documentos requeridos para la liquidación del contrato de obra y de interventoría. Después de llegar a la etapa del 100% de ejecución se realizó el cierre y liquidación del contrato.	Se dio cumplimiento a la etapa con la entrega de la vivienda al beneficiario y la radicación de los expedientes en cada una de las facturas tramitadas por el contratista de obra, las cuales se encuentran soportadas por los informes de obra y de interventoría que a su vez son aprobados y subidos a secop II para verificación. Hasta el momento el contratista presenta informes a la entidad desde el mes de febrero 2024 hasta el 12 de diciembre 2024 los cuales se encuentran aprobados por esta interventoría. A lo largo del proyecto se reportan las siguientes entregas de viviendas: ✓ Junio: los días 5,6,7,26 de junio 2024 Total: 24 entregas

		✓ Julio: los días 3 y 5 de julio 2024 Total: 5 entregas ✓ Agosto: los días 1,8,12,22,29,30 de agosto 2024 Total: 23 entregas ✓ Septiembre: los días 6 y 25 septiembre 2024 Total: 10 entregas ✓ Octubre: los días 1,29,30,31 de octubre 2024 Total: 13 entregas ✓ Noviembre: los días 13 y 25 noviembre 2024 ✓ Total: 9 entregas

3.1 Grafica de las Etapas del Proyecto

Durante la ejecución del proyecto se obtuvo un total de 84 viviendas intervenidas a satisfacción ejecutadas y entregadas en un plazo de 9 meses y 29 días.




Ilustración 5 Etapas del proyecto

3.2. Etapa 1 – Pre construcción / Diagnostico

Corresponde a la fase en donde la INTERVENTORÍA realizo el acompañamiento pertinente a cada una de las viviendas, con el fin de verificar el estado de cada una de las viviendas con el acompañamiento del CONTRATISTA de obra. Esta fase inicia previa la suscripción del Acta de inicio firmada el 14 de febrero 2024.

Una vez suscrita el acta de inicio, el FDRS cito al CONTRATISTA DE OBRA y a la INTERVENTORIA a una reunión de apertura del contrato en la cual se socializo los respectivos equipos de trabajo, y las obligaciones contractuales.

La INTERVENTORÍA realizo acompañamiento al CONTRATISTA de obra durante el diagnóstico vivienda a vivienda, se revisó y se realizaron las recomendaciones pertinentes para la aprobación y consolidación de la información definitiva de los presupuestos iniciales dando fe de las cantidades de obra, realizadas por el contratista conforme a lo solicitado en el anexo técnico de obra. La etapa I diagnósticos finalizó el día 18-10-2024 con la última aprobación de presupuestos (21 presupuestos), mediante Oficio-INT-165-24 y Oficio-INT-166-24 logrando un acumulado de 84 viviendas aprobadas presupuestalmente.

El contratista realizó los respectivos diagnósticos a 63 mejoramientos durante los meses febrero, marzo, abril y julio, para el mes de octubre el FDRS hizo entrega de 21 expedientes los cuales fueron evaluados por el contratista de obra y supervisados por la interventoría, los diagnósticos para estas viviendas se realizaron en el mes de octubre finalizando la etapa I contractual estimada con la entrega de presupuestos iniciales y validación en sitio de 84 viviendas.

Tabla 4 Resumen Diagnósticos Realizados

COD_VIV	CUENCA	VEREDA	NOM_POST	FECHA DE VALIDACIÓN
MVR_01	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	CARLOS ALFREDO AMAYA BELTRAN	27-feb-24
MVR_02	RIO SUMAPAZ	LA UNION	LUCILA RUNZA PINILLA	28-feb-24
MVR_03	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	ALVARO GARCIA CIFUENTES	27-feb-24
MVR_04	RIO SUMAPAZ	LA UNION	YLEANA SAMBRANO TORRES	28-feb-24
MVR_05	RIO SUMAPAZ	CAPITOLIO	GLORIA NELCY MORALES	28-feb-24
MVR_06	RIO SUMAPAZ	TOLDO	ALBINO TORRES	28-feb-24
MVR_07	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	HECTOR FERNANDO MOLINA	27-feb-24
MVR_08	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISNARDO VILLABONA GAMBOA	28-feb-24
MVR_09	RIO SUMAPAZ	SAN ANTONIO	DORA ELSA MORALES DIMATE	28-feb-24
MVR_10	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	JUAN CARLOS GARCCIA VERGARA	28-feb-24
MVR_11	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISIDRO PARADA LOPEZ	28-feb-24

MVR_12	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	BARBARA YURANI HURTADO CORTES	28-feb-24
MVR_13	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	8-mar-24
MVR_14	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	GONZALEZ GONZALEZ FLOR ALICIA	27-feb-24
MVR_15	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	CESAR ALMENJO SUSA MAYORGA	27-feb-24
MVR_16	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	MORA CRUZ JOSE DANIEL	27-feb-24
MVR_17	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	JOSE GILBERTO CIFUENTES GONZALES	27-feb-24
MVR_18	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	MARIA EDELMIRA CRUZ GONZALEZ	27-feb-24
MVR_19	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	HERMENEGILDO TORRES GONZALEZ	27-feb-24
MVR_20	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	RAFAEL ROMERO RIVEROS	28-feb-24
MVR_21	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	ELDA YANETH PINEDA MARTINEZ	27-feb-24
MVR_22	RIO SUMAPAZ	LA UNION	RODRIGO ROMERO HILARION	28-feb-24
MVR_23	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	NILSON LOPEZ RAMIREZ	28-feb-24
MVR_24	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	ALEZANDER BAQUERO CASTELLANOS	28-feb-24
MVR_25	RIO SUMAPAZ	VEGAS	MARIA GISELA RAMIREZ ROCHA	28-feb-24
MVR_26	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	JOSE FLORIBERTO GUTIERREZ PENAGOS	28-feb-24
MVR_27	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	JULIAN DAVID CASTELLANOS TORRES	15-mar-24
MVR_28	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	GLORIA LUCY LEAL	15-mar-24
MVR_29	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	VERGARA MENECES CLARIVEL	15-mar-24
MVR_30	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	MARIA HERMINIA VALBUENA MEJIA	15-mar-24
MVR_31	RIO SUMAPAZ	SAN JOSE	JESSICA TATIANA MORALES CIFUENTES	15-mar-24
MVR_32	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	UBALDINA ROBAYO GONZALEZ	15-mar-24
MVR_33	RIO BLANCO	NAZARETH	BLANCA INESA SALAZAR	29-feb-24
MVR_34	RIO BLANCO	PEÑALISA	LUIS ANSELMO RAMIREZ MUÑOZ	29-feb-24
MVR_35	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	LEIDE ESPERANZA BENITEZ VALBUENA	29-feb-24
MVR_36	RIO BLANCO	BETANIA	ELIBARDO HUERFANO PABON	11-abr-24
MVR_37	RIO BLANCO	BETANIA	FABIO NELSON GUTIERREZ	29-feb-24
MVR_38	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	DIANA MARCELA PARDO	29-feb-24
MVR_39	RIO BLANCO	NAZARETH	ILMA ROMAN ROMERO	11-jul-24
MVR_40	RIO BLANCO	RAIZAL	JOSUE TORRES RIVEROS	29-feb-24
MVR_41	RIO BLANCO	NAZARETH	MARIA AURORA RODRIGUEZ	29-feb-24
MVR_42	RIO BLANCO	TABACO	ANA ADELINA CHINGATE DIAZ	29-feb-24
MVR_43	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUZ MARY VALBUENA VERGARA	29-feb-24
MVR_44	RIO BLANCO	ITSMO	RIOS GOMEZ MARIA DEL CARMEN	29-feb-24
MVR_45	RIO BLANCO	BETANIA	MARIA NELY CHINGATE	29-feb-24
MVR_46	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	CARLOS ALBERTO CIFUENTES	29-feb-24
MVR_47	RIO BLANCO	RAIZAL	SEDEN POVEDA PABOMM	29-feb-24
MVR_48	RIO BLANCO	AURAS	LUIS FERNANDO OSPINA VALENCIA	29-feb-24

MVR_49	RIO BLANCO	PEÑALIZA	JOSE MAXIMILIANO BAQUERO	16-abr-24
MVR_50	RIO BLANCO	BETANIA	ALBEIRO PABON	11-abr-24
MVR_51	RIO BLANCO	NAZARETH	GUSTAVO IBAÑEZ	16-abr-24
MVR_52	RIO BLANCO	AURAS	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	15-abr-24
MVR_53	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUCY ESPERANZA DIAZ MENESES	15-abr-24
MVR_54	RIO BLANCO	BETANIA	LEONARDO PABON POVEDA	11-abr-24
MVR_55	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE BERCELIO MENESES VERGARA	15-abr-24
MVR_56	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	BONIFACIO HERNANDEZ	15-abr-24
MVR_57	RIO BLANCO	BETANIA	LUCRECIA HURTADO	11-abr-24
MVR_58	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LEIDY YANETH ORTIZ MEDINA	15-abr-24
MVR_59	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE ALTA	MARIA CAMILA MARTINEZ SUAREZ	16-abr-24
MVR_60	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE BAJA	HUMBERTO CONTRERAS TRUJILLO	15-abr-24
MVR_61	RIO BLANCO	AURAS	MARILUZ RUBIANO ROMERO	15-abr-24
MVR_62	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE ISRAEL RUBIANO CIFUENTES	15-abr-24
MVR_63	RIO BLANCO	PEÑALISA	CECILIA POVEDA GONZALEZ	16-abr-24
MVR_64	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DEICY AMPARO MORALES TORRES	16-oct-24
MVR_65	RIO SUMAPAZ	LA UNION	OLIVEROS MENESES MORA	16-oct-24
MVR_66	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	WILLMER BARRERA RAMIREZ	16-oct-24
MVR_67	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	RAQUEL SOFIA CIFUENTES RAMIREZ	16-oct-24
MVR_68	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	JHON WILSON RIVEROS ESPINOSA	16-oct-24
MVR_69	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	JORGE HERNAN DIMATE TORRES	16-oct-24
MVR_70	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ELISENIA DELGADO ROMERO	16-oct-24
MVR_71	RIO BLANCO	BETANIA	JOSE HUMBERTO MORALES CUBILLOS	16-oct-24
MVR_72	RIO BLANCO	AURAS	HAUDER JACINTO ABRIL VALBUENA	16-oct-24
MVR_73	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	JULIO EDUARDO ROMERO ROMERO	16-oct-24
MVR_74	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ANDREY GUZMAN CRUZ	16-oct-24
MVR_75	RIO BLANCO	BETANIA	JAIME PALACIOS CINFUENTES	16-oct-24
MVR_76	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	JOSE ANTONIO PARRA BERNAL	16-oct-24
MVR_77	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	FERNANDO RAMIREZ VASQUEZ	16-oct-24
MVR_78	RIO BLANCO	NAZARETH	GLORIA MARIA TELLEZ	16-oct-24
MVR_79	RIO BLANCO	LAS AURAS	ISRAEL TORRES CHAVES	16-oct-24
MVR_80	RIO BLANCO	PEÑALISA	EMEL ANTONIO ROMERO HORTUA	16-oct-24
MVR_81	RIO BLANCO	ITSMO	JOSE ISMAEL PORRAS	16-oct-24
MVR_82	RIO BLANCO	RAIZAL	MARIA EUGENIA PABON PABON	16-oct-24
MVR_83	RIO BLANCO	TABACO	NUBIA REY PALACIOS	16-oct-24
MVR_84	RIO BLANCO	ITSMO	TOBIAS PABON MORALES	16-oct-24

Terminación de etapa I Fase de generación presupuestos: El contratista de obra culmina la etapa el día 18-10-2024 con la aprobación de 21 presupuestos, logrando un acumulado de 84 viviendas aprobadas presupuestalmente.

Tabla 5 Listado de presupuestos Iniciales aprobados

COD_VIV	CUENCA	VEREDA	NOM_POST	Oficio de Aprobación	Valor Inicial
MVR_01	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	CARLOS ALFREDO AMAYA BELTRAN	Oficio-INT-062-24 9-05-2024	$28.238.613,38
MVR_02	RIO SUMAPAZ	LA UNION	LUCILA RUNZA PINILLA	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$27.749.575,12
MVR_03	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	ALVARO GARCIA CIFUENTES	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.998.637,82
MVR_04	RIO SUMAPAZ	LA UNION	YLEANA SAMBRANO TORRES	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$27.025.739,05
MVR_05	RIO SUMAPAZ	CAPITOLIO	GLORIA NELCY MORALES	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$27.608.472,70
MVR_06	RIO SUMAPAZ	TOLDO	ALBINO TORRES	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$27.522.310,18
MVR_07	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	HECTOR FERNANDO MOLINA	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$28.222.202,20
MVR_08	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISNARDO VILLABONA GAMBOA	Oficio-INT-061-24 9-05-2024	$28.999.674,95
MVR_09	RIO SUMAPAZ	SAN ANTONIO	DORA ELSA MORALES DIMATE	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.998.671,86
MVR_10	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	JUAN CARLOS GARCIA VERGARA	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.996.118,55
MVR_11	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISIDRO PARADA LOPEZ	Oficio-INT-043-24 24-04-2024	$28.948.493,84
MVR_12	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	BARBARA YURANI HURTADO CORTES	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.949.200,13
MVR_13	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$27.780.260,47
MVR_14	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	GONZALEZ GONZALEZ FLOR ALICIA	Oficio-INT-044-24 29-04-2024	$28.748.235,09
MVR_15	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	CESAR ALMENJO SUSA MAYORGA	Oficio-INT-062-24 9-05-2024	$28.999.674,95
MVR_16	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	MORA CRUZ JOSE DANIEL	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$27.869.788,76
MVR_17	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	JOSE GILBERTO CIFUENTES GONZALES	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.996.077,08
MVR_18	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	MARIA EDELMIRA CRUZ GONZALEZ	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.792.884,35
MVR_19	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	HERMENEGILDO TORRES GONZALEZ	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.997.354,21
MVR_20	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	RAFAEL ROMERO RIVEROS	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.542.002,33
MVR_21	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	ELDA YANETH PINEDA MARTINEZ	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.928.093,89

MVR_22	RIO SUMAPAZ	LA UNION	RODRIGO ROMERO HILARION	Oficio-INT-062-24 9-05-2024	$28.999.674,95
MVR_23	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	NILSON LOPEZ RAMIREZ	Oficio-INT-044-24 29-04-2024	$28.954.087,50
MVR_24	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	ALEZANDER BAQUERO CASTELLANOS	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.998.930,50
MVR_25	RIO SUMAPAZ	VEGAS	MARIA GISELA RAMIREZ ROCHA	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.757.339,64
MVR_26	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	JOSE FLORIBERTO GUTIERREZ PENAGOS	Oficio-INT-140-24 29-08-2024	$28.876.375,71
MVR_27	RIO BLANCO	SANTO DOMINGO	JULIAN DAVID CASTELLANOS TORRES	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.929.115,87
MVR_28	RIO BLANCO	TUNAL BAJO	GLORIA LUCY LEAL	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.929.115,87
MVR_29	RIO BLANCO	LAGUNITAS	VERGARA MENECES CLARIVEL	Oficio-INT-036-24 12-04-2024	$28.868.015,72
MVR_30	RIO BLANCO	SAN JUAN	JOSE GENALDO PEÑALOZA RAMIREZ	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.998.585,06
MVR_31	RIO SUMAPAZ	SAN JOSE	JESSICA TATIANA MORALES CIFUENTES	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.998.618,76
MVR_32	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	UBALDINA ROBAYO GONZALEZ	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.967.764,30
MVR_33	RIO BLANCO	NAZARETH	BLANCA INESA SALAZAR	Oficio-INT-044-24 29-04-2024	$28.998.706,60
MVR_34	RIO BLANCO	PEÑALISA	LUIS ANSELMO RAMIREZ MUÑOZ	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$28.930.872,25
MVR_35	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	LEIDE ESPERANZA BENITEZ VALBUENA	Oficio-INT-043-24 24-04-2024	$28.993.097,37
MVR_36	RIO BLANCO	BETANIA	ELIBARDO HUERFANO PABON	Oficio-INT-087-24 17-06-24	$28.607.953,98
MVR_37	RIO BLANCO	BETANIA	FABIO NELSON GUTIERREZ	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$27.585.281,60
MVR_38	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	DIANA MARCELA PARDO	Oficio-INT-043-24 24-04-2024	$28.708.622,43
MVR_39	RIO BLANCO	NAZARETH	ILMA ROMAN ROMERO	Oficio-INT-140-24 29-08-2024	$28.899.143,13
MVR_40	RIO BLANCO	RAIZAL	JOSUE TORRES RIVEROS	Oficio-INT-140-24 29-08-2024	$28.580.141,29
MVR_41	RIO BLANCO	NAZARETH	MARIA AURORA RODRIGUEZ	Oficio-INT-043-24 24-04-2024	$28.475.065,74
MVR_42	RIO BLANCO	TABACO	ANA ADELINA CHINGATE DIAZ	Oficio-INT-062-24 9-05-2024	$28.999.674,95
MVR_43	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUZ MARY VALBUENA VERGARA	Oficio-INT-043-24 24-04-2024	$28.993.473,33
MVR_44	RIO BLANCO	ITSMO	RIOS GOMEZ MARIA DEL CARMEN	Oficio-INT-140-24 29-08-2024	$28.576.406,13
MVR_45	RIO BLANCO	BETANIA	MARIA NELY CHINGATE	Oficio-INT-044-24 29-04-2024	$28.860.977,64
MVR_46	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	CARLOS ALBERTO CIFUENTES	Oficio-INT-043-24 24-04-2024	$28.998.840,34

MVR_47	RIO BLANCO	RAIZAL	SEDEN POVEDA PABOM	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.993.315,77
MVR_48	RIO BLANCO	AURAS	LUIS FERNANDO OSPINA VALENCIA	Oficio-INT-043-24 24-04-2024	$28.975.681,54
MVR_49	RIO BLANCO	PEÑALIZA	JOSE MAXIMILIANO BAQUERO	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.930.332,71
MVR_50	RIO SUMAPAZ	BETANIA	ALBEIRO PABON	Oficio-INT-037-24 16-04-2024	$28.585.281,60
MVR_51	RIO BLANCO	NAZARETH	GUSTAVO IBAÑEZ	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.954.810,84
MVR_52	RIO BLANCO	AURAS	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.993.158,08
MVR_53	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUCY ESPERANZA DIAZ MENESES	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.997.630,90
MVR_54	RIO BLANCO	BETANIA	LEONARDO PABON POVEDA	Oficio-INT-140-24 29-08-2024	$26.839.251,57
MVR_55	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE BERCELIO MENESES VERGARA	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.757.284,13
MVR_56	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	BONIFACIO HERNANDEZ	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.264.068,37
MVR_57	RIO BLANCO	BETANIA	LUCRECIA HURTADO	Oficio-INT-095-24 21-06-24	$28.997.918,46
MVR_58	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LEIDY YANETH ORTIZ MEDINA	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.939.851,48
MVR_59	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE ALTA	MARIA CAMILA MARTINEZ SUAREZ	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.908.602,98
MVR_60	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE BAJA	HUMBERTO CONTRERAS TRUJILLO	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.612.000,06
MVR_61	RIO BLANCO	AURAS	MARILUZ RUBIANO ROMERO	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.999.862,14
MVR_62	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE ISRAEL RUBIANO CIFUENTES	Oficio-INT-042-24 22-4-2024	$28.999.641,89
MVR_63	RIO BLANCO	PEÑALISA	CECILIA POVEDA GONZALEZ	Oficio-INT-045-24 30-04-2024	$28.124.359,24
MVR_64	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DEICY AMPARO MORALES TORRES	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.560.265,93
MVR_65	RIO SUMAPAZ	LA UNION	OLIVEROS MENESES MORA	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.971.457,41
MVR_66	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	WILLMER BARRERA RAMIREZ	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.943.172,28
MVR_67	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	RAQUEL SOFIA CIFUENTES RAMIREZ	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.973.044,45
MVR_68	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	JHON WILSON RIVEROS ESPINOSA	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.992.825,57
MVR_69	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	JORGE HERNAN DIMATE TORRES	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.788.804,45
MVR_70	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ELISENIA DELGADO ROMERO	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.816.044,05
MVR_71	RIO BLANCO	BETANIA	JOSE HUMBERTO MORALES CUBILLOS	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.995.336,10
MVR_72	RIO BLANCO	AURAS	HAUDER JACINTO ABRIL VALBUENA	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.999.911,47

MVR_73	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	JULIO EDUARDO ROMERO ROMERO	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.216.055,05
MVR_74	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ANDREY GUZMAN CRUZ	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.996.362,58
MVR_75	RIO BLANCO	BETANIA	JAIME PALACIOS CINFUENTES	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.984.797,07
MVR_76	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	JOSE ANTONIO PARRA BERNAL	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.999.840,16
MVR_77	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	FERNANDO RAMIREZ VASQUEZ	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.945.350,20
MVR_78	RIO BLANCO	NAZARETH	GLORIA MARIA TELLEZ	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.998.317,53
MVR_79	RIO BLANCO	LAS AURAS	ISRAEL TORRES CHAVES	Oficio-INT-166-24 18-10-2024	$28.895.909,15
MVR_80	RIO BLANCO	PEÑALISA	EMEL ANTONIO ROMERO HORTUA	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.997.797,79
MVR_81	RIO BLANCO	ITSMO	JOSE ISMAEL PORRAS	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.785.650,96
MVR_82	RIO BLANCO	RAIZAL	MARIA EUGENIA PABON PABON	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.986.450,05
MVR_83	RIO BLANCO	TABACO	NUBIA REY PALACIOS	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.931.384,02
MVR_84	RIO BLANCO	ITSMO	TOBIAS PABON MORALES	Oficio-INT-165-24 17-10-2024	$28.421.306,97

3.3. Etapa 2 – Ejecución De Obras

3.3.1. Aperturas Y Ejecución De Obra Fase II

Cumplida la etapa I Pre-construcción / Diagnostico, y una vez aprobados todos los documentos previos para el inicio de la fase 2 (ejecución de obra), la INTERVENTORÍA procedió a realizar las actividades inherentes a la supervisión para la ejecución de los mejoramientos.

Las aperturas dieron comienzo en el mes de abril 2024 y finalizaron en el mes de octubre 2024 con la integración de 21 expedientes objeto de la modificación No 01 del COP-463-2023.

Tabla 6 Resumen Aperturas COP-463-2023

COD_ VIV	CUENCA	VEREDA	NOM_POST	FECHA DE APERTURAS
MVR_01	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	CARLOS ALFREDO AMAYA BELTRAN	28-jun-24
MVR_02	RIO SUMAPAZ	LA UNION	LUCILA RUNZA PINILLA	17-abr-24
MVR_03	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	ALVARO GARCIA CIFUENTES	17-abr-24

MVR_04	RIO SUMAPAZ	LA UNION	YLEANA SAMBRANO TORRES	17-abr-24
MVR_05	RIO SUMAPAZ	CAPITOLIO	GLORIA NELCY MORALES	17-abr-24
MVR_06	RIO SUMAPAZ	TOLDO	ALBINO TORRES	17-abr-24
MVR_07	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	HECTOR FERNANDO MOLINA	17-abr-24
MVR_08	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISNARDO VILLABONA GAMBOA	13-jun-24
MVR_09	RIO SUMAPAZ	SAN ANTONIO	DORA ELSA MORALES DIMATE	10-jul-24
MVR_10	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	JUAN CARLOS GARCCIA VERGARA	28-jun-24
MVR_11	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISIDRO PARADA LOPEZ	13-jun-24
MVR_12	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	BARBARA YURANI HURTADO CORTES	18-abr-24
MVR_13	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	17-abr-24
MVR_14	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	GONZALEZ GONZALEZ FLOR ALICIA	13-jun-24
MVR_15	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	CESAR ALMENJO SUSA MAYORGA	13-jun-24
MVR_16	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	MORA CRUZ JOSE DANIEL	17-abr-24
MVR_17	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	JOSE GILBERTO CIFUENTES GONZALES	28-jun-24
MVR_18	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	MARIA EDELMIRA CRUZ GONZALEZ	17-abr-24
MVR_19	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	HERMENEGILDO TORRES GONZALEZ	17-abr-24
MVR_20	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	RAFAEL ROMERO RIVEROS	18-abr-24
MVR_21	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	ELDA YANETH PINEDA MARTINEZ	17-abr-24
MVR_22	RIO SUMAPAZ	LA UNION	RODRIGO ROMERO HILARION	13-jun-24
MVR_23	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	NILSON LOPEZ RAMIREZ	13-jun-24
MVR_24	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	ALEZANDER BAQUERO CASTELLANOS	10-jul-24
MVR_25	RIO SUMAPAZ	VEGAS	MARIA GISELA RAMIREZ ROCHA	17-abr-24
MVR_26	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	JOSE FLORIBERTO GUTIERREZ PENAGOS	22-ago-24
MVR_27	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	JULIAN DAVID CASTELLANOS TORRES	18-abr-24
MVR_28	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	GLORIA LUCY LEAL	18-abr-24
MVR_29	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	VERGARA MENECES CLARIVEL	17-abr-24
MVR_30	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	MARIA HERMINIA VALBUENA MEJIA	10-jul-24
MVR_31	RIO SUMAPAZ	SAN JOSE	JESSICA TATIANA MORALES CIFUENTES	28-jun-24
MVR_32	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	UBALDINA ROBAYO GONZALEZ	28-jun-24
MVR_33	RIO BLANCO	NAZARETH	BLANCA INESA SALAZAR	14-jun-24
MVR_34	RIO BLANCO	PEÑALISA	LUIS ANSELMO RAMIREZ MUÑOZ	18-abr-24
MVR_35	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	LEIDE ESPERANZA BENITEZ VALBUENA	14-jun-24
MVR_36	RIO BLANCO	BETANIA	ELIBARDO HUERFANO PABON	12-jul-24
MVR_37	RIO BLANCO	BETANIA	FABIO NELSON GUTIERREZ	18-abr-24
MVR_38	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	DIANA MARCELA PARDO	14-jun-24
MVR_39	RIO BLANCO	NAZARETH	ILMA ROMAN ROMERO	13-ago-24
MVR_40	RIO BLANCO	RAIZAL	JOSUE TORRES RIVEROS	12-jul-24
MVR_41	RIO BLANCO	NAZARETH	MARIA AURORA RODRIGUEZ	14-jun-24
MVR_42	RIO BLANCO	TABACO	ANA ADELINA CHINGATE DIAZ	14-jun-24

MVR_43	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUZ MARY VALBUENA VERGARA	14-jun-24
MVR_44	RIO BLANCO	ITSMO	RIOS GOMEZ MARIA DEL CARMEN	13-ago-24
MVR_45	RIO BLANCO	BETANIA	MARIA NELY CHINGATE	14-jun-24
MVR_46	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	CARLOS ALBERTO CIFUENTES	14-jun-24
MVR_47	RIO BLANCO	RAIZAL	SEDEN POVEDA PABOMM	11-jul-24
MVR_48	RIO BLANCO	AURAS	LUIS FERNANDO OSPINA VALENCIA	14-jun-24
MVR_49	RIO BLANCO	PEÑALIZA	JOSE MAXIMILIANO BAQUERO	29-abr-24
MVR_50	RIO BLANCO	BETANIA	ALBEIRO PABON	18-abr-24
MVR_51	RIO BLANCO	NAZARETH	GUSTAVO IBAÑEZ	29-abr-24
MVR_52	RIO BLANCO	AURAS	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	24-abr-24
MVR_53	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUCY ESPERANZA DIAZ MENESES	24-abr-24
MVR_54	RIO BLANCO	BETANIA	LEONARDO PABON POVEDA	12-jul-24
MVR_55	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE BERCELIO MENESES VERGARA	24-abr-24
MVR_56	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	BONIFACIO HERNANDEZ	24-abr-24
MVR_57	RIO BLANCO	BETANIA	LUCRECIA HURTADO	12-jul-24
MVR_58	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LEIDY YANETH ORTIZ MEDINA	24-abr-24
MVR_59	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE ALTA	MARIA CAMILA MARTINEZ SUAREZ	29-abr-24
MVR_60	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE BAJA	HUMBERTO CONTRERAS TRUJILLO	24-abr-24
MVR_61	RIO BLANCO	AURAS	MARILUZ RUBIANO ROMERO	29-abr-24
MVR_62	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE ISRAEL RUBIANO CIFUENTES	24-abr-24
MVR_63	RIO BLANCO	PEÑALISA	CECILIA POVEDA GONZALEZ	11-jul-24
MVR_64	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DEICY AMPARO MORALES TORRES	19-oct-24
MVR_65	RIO SUMAPAZ	LA UNION	OLIVEROS MENESES MORA	19-oct-24
MVR_66	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	WILLMER BARRERA RAMIREZ	19-oct-24
MVR_67	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	RAQUEL SOFIA CIFUENTES RAMIREZ	19-oct-24
MVR_68	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	JHON WILSON RIVEROS ESPINOSA	19-oct-24
MVR_69	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	JORGE HERNAN DIMATE TORRES	19-oct-24
MVR_70	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ELISENIA DELGADO ROMERO	19-oct-24
MVR_71	RIO BLANCO	BETANIA	JOSE HUMBERTO MORALES CUBILLOS	18-oct-24
MVR_72	RIO BLANCO	AURAS	HAUDER JACINTO ABRIL VALBUENA	18-oct-24
MVR_73	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	JULIO EDUARDO ROMERO ROMERO	18-oct-24
MVR_74	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ANDREY GUZMAN CRUZ	19-oct-24
MVR_75	RIO BLANCO	BETANIA	JAIME PALACIOS CINFUENTES	18-oct-24
MVR_76	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	JOSE ANTONIO PARRA BERNAL	19-oct-24
MVR_77	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	FERNANDO RAMIREZ VASQUEZ	19-oct-24
MVR_78	RIO BLANCO	NAZARETH	GLORIA MARIA TELLEZ	18-oct-24
MVR_79	RIO BLANCO	LAS AURAS	ISRAEL TORRES CHAVES	18-oct-24
MVR_80	RIO BLANCO	PEÑALISA	EMEL ANTONIO ROMERO HORTUA	18-oct-24

MVR_81	RIO BLANCO	ITSMO	JOSE ISMAEL PORRAS	18-oct-24
MVR_82	RIO BLANCO	RAIZAL	MARIA EUGENIA PABON PABON	18-oct-24
MVR_83	RIO BLANCO	TABACO	NUBIA REY PALACIOS	18-oct-24
MVR_84	RIO BLANCO	ITSMO	TOBIAS PABON MORALES	18-oct-24

Interventoría a la ejecución de obra:

Interventoría realizo la supervisión del contrato en esta etapa II de ejecución de obra de obra teniendo en cuenta el cumplimiento a cada ítem descrito a continuación:

- Control Técnico
- Control Administrativo
- Coordinación y seguimiento Presupuestal
- Control Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Control de Calidad
- Registro de Bitácora de Obra

Durante la ejecución del contrato de obra en su fase II, la INTERVENTORÍA garantizo que todas las actividades realizadas en cada vivienda estuvieran soportadas en la bitácora de obra y se encontraran documentadas y acordes en los expedientes donde se puede consultar las actividades y cantidades de obra soportadas en las memorias presentadas por el contratista y aprobadas desde el área técnica por la interventoría.

Este contrato conto con la particularidad que existieron mejoramientos que se realizaron como modulo, se ejecutó la construcción de un total de 15 módulos, donde interventoría realizo visitas de seguimiento para verificar la implantación de los elementos estructurales, de esta manera dio cumplimiento con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a la resistencia de los elementos estructurales, como viguetas, losas de contrapiso y columnetas las cuales fueron fundidas en sitio , se solicitó al contratista de obra realizar cilindros que fueron fallados en laboratorio en los intervalos de 7, 14 y 28 días.

El contratista de obra adjunto durante la ejecución de manera progresiva los resultados de los ensayos para las siguientes viviendas MVR 9, MVR 10, MVR 17, MVR 24, MVR 30, MVR 31, MVR 32, MVR 47, MVR 57, MVR 65, MVR 67, MVR 70, MVR 72, MVR 76 y MVR 82.
(Ver anexo No 5 Pruebas de calidad en cilindros.)

3.4. Etapa 3 – Cierre Y Liquidación- Entregas

El CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ realizó la entrega a los beneficiarios de 84 viviendas dando cumplimiento al plazo contractual pactado según prorroga No 1, las entregas se realizaron en compañía de contratista de obra, FDRS e interventoría. A continuación, se relacionan las viviendas entregadas del contrato COP-463-2023.

Tabla 7 Resumen de Entregas

COD_ VIV	CUENCA	VEREDA	NOM_POST	FECHA DE ENTREGA
MVR_01	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	CARLOSALFREDO AMAYA BELTRAN	**22-ago-24**
MVR_02	RIO SUMAPAZ	LA UNION	LUCILA RUNZA PINILLA	**7-jun-24**
MVR_03	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	ALVARO GARCIA CIFUENTES	**6-jun-24**
MVR_04	RIO SUMAPAZ	LA UNION	YLEANA SAMBRANO TORRES	**7-jun-24**
MVR_05	RIO SUMAPAZ	CAPITOLIO	GLORIA NELCY MORALES	**5-jul-24**
MVR_06	RIO SUMAPAZ	TOLDO	ALBINO TORRES	**26-jun-24**
MVR_07	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	HECTOR FERNANDO MOLINA	**7-jun-24**
MVR_08	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISNARDO VILLABONA GAMBOA	**12-ago-24**
MVR_09	RIO SUMAPAZ	SAN ANTONIO	DORA ELSA MORALES DIMATE	**22-ago-24**
MVR_10	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	JUAN CARLOS GARCCIA VERGARA	**12-ago-24**
MVR_11	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISIDRO PARADA LOPEZ	**8-ago-24**
MVR_12	RIO SUMAPAZ	LAS VEGAS	BARBARA YURANI HURTADO CORTES	**6-jun-24**
MVR_13	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	**26-jun-24**
MVR_14	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	GONZALEZ GONZALEZ FLOR ALICIA	**29-ago-24**
MVR_15	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	CESAR ALMENJO SUSA MAYORGA	**1-ago-24**
MVR_16	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	MORA CRUZ JOSE DANIEL	**7-jun-24**
MVR_17	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	JOSE GILBERTO CIFUENTES GONZALES	**22-ago-24**
MVR_18	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	MARIA EDELMIRA CRUZ GONZALEZ	**6-jun-24**
MVR_19	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	HERMENEGILDO TORRES GONZALEZ	**6-jun-24**
MVR_20	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	RAFAEL ROMERO RIVEROS	**26-jun-24**
MVR_21	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	ELDA YANETH PINEDA MARTINEZ	**6-jun-24**
MVR_22	RIO SUMAPAZ	LA UNION	RODRIGO ROMERO HILARION	**1-ago-24**
MVR_23	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	NILSON LOPEZ RAMIREZ	**1-ago-24**
MVR_24	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	ALEZANDER BAQUERO CASTELLANOS	**22-ago-24**
MVR_25	RIO SUMAPAZ	VEGAS	MARIA GISELA RAMIREZ ROCHA	**8-ago-24**
MVR_26	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	JOSE FLORIBERTO GUTIERREZ PENAGOS	**25-sep-24**
MVR_27	RIO SUMAPAZ	SANTO DOMINGO	JULIAN DAVID CASTELLANOS TORRES	**7-jun-24**
MVR_28	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	GLORIA LUCY LEAL	**7-jun-24**
MVR_29	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	VERGARA MENECES CLARIVEL	**26-jun-24**

MVR_30	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	MARIA HERMINIA VALBUENA MEJIA	**12-ago-24**
MVR_31	RIO SUMAPAZ	SAN JOSE	JESSICA TATIANA MORALES CIFUENTES	**12-ago-24**
MVR_32	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	UBALDINA ROBAYO GONZALEZ	**12-ago-24**
MVR_33	RIO BLANCO	NAZARETH	BLANCA INESA SALAZAR	**6-sep-24**
MVR_34	RIO BLANCO	PEÑALISA	LUIS ANSELMO RAMIREZ MUÑOZ	**5-jun-24**
MVR_35	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	LEIDE ESPERANZA BENITEZ VALBUENA	**6-sep-24**
MVR_36	RIO BLANCO	BETANIA	ELIBARDO HUERFANO PABON	**29-ago-24**
MVR_37	RIO BLANCO	BETANIA	FABIO NELSON GUTIERREZ	**5-jun-24**
MVR_38	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	DIANA MARCELA PARDO	**30-ago-24**
MVR_39	RIO BLANCO	NAZARETH	ILMA ROMAN ROMERO	**30-ago-24**
MVR_40	RIO BLANCO	RAIZAL	JOSUE TORRES RIVEROS	**25-sep-24**
MVR_41	RIO BLANCO	NAZARETH	MARIA AURORA RODRIGUEZ	**6-sep-24**
MVR_42	RIO BLANCO	TABACO	ANA ADELINA CHINGATE DIAZ	**29-ago-24**
MVR_43	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUZ MARY VALBUENA VERGARA	**30-ago-24**
MVR_44	RIO BLANCO	ITSMO	RIOS GOMEZ MARIA DEL CARMEN	**29-ago-24**
MVR_45	RIO BLANCO	BETANIA	MARIA NELY CHINGATE	**6-sep-24**
MVR_46	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	CARLOS ALBERTO CIFUENTES	**6-sep-24**
MVR_47	RIO BLANCO	RAIZAL	SEDEN POVEDA PABOMM	**25-sep-24**
MVR_48	RIO BLANCO	AURAS	LUIS FERNANDO OSPINA VALENCIA	**30-ago-24**
MVR_49	RIO BLANCO	PEÑALIZA	JOSE MAXIMILIANO BAQUERO	**3-jul-24**
MVR_50	RIO BLANCO	BETANIA	ALBEIRO PABON	**5-jun-24**
MVR_51	RIO BLANCO	NAZARETH	GUSTAVO IBAÑEZ	**5-jun-24**
MVR_52	RIO BLANCO	AURAS	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	**5-jun-24**
MVR_53	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LUCY ESPERANZA DIAZ MENESES	**5-jun-24**
MVR_54	RIO BLANCO	BETANIA	LEONARDO PABON POVEDA	**12-oct-24**
MVR_55	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE BERCELIO MENESES VERGARA	**12-ago-24**
MVR_56	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE	BONIFACIO HERNANDEZ	**5-jun-24**
MVR_57	RIO BLANCO	BETANIA	LUCRECIA HURTADO	**25-sep-24**
MVR_58	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	LEIDY YANETH ORTIZ MEDINA	**5-jun-24**
MVR_59	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE ALTA	MARIA CAMILA MARTINEZ SUAREZ	**3-jul-24**
MVR_60	RIO BLANCO	LAGUNA VERDE BAJA	HUMBERTO CONTRERAS TRUJILLO	**5-jun-24**
MVR_61	RIO BLANCO	AURAS	MARILUZ RUBIANO ROMERO	**3-jul-24**
MVR_62	RIO BLANCO	ANIMAS BAJAS	JOSE ISRAEL RUBIANO CIFUENTES	**3-jul-24**
MVR_63	RIO BLANCO	PEÑALISA	CECILIA POVEDA GONZALEZ	**25-sep-24**
MVR_64	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	DEICY AMPARO MORALES TORRES	**13-nov-24**
MVR_65	RIO SUMAPAZ	LA UNION	OLIVEROS MENESES MORA	**25-nov24**
MVR_66	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	WILLMER BARRERA RAMIREZ	**13-nov-24**
MVR_67	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	RAQUEL SOFIA CIFUENTES RAMIREZ	**13-nov24**
MVR_68	RIO SUMAPAZ	CONCEPCION	JHON WILSON RIVEROS ESPINOSA	**25-nov24**
MVR_69	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	JORGE HERNAN DIMATE TORRES	**31-oct-24**
MVR_70	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ELISENIA DELGADO ROMERO	**25-nov-24**
MVR_71	RIO BLANCO	BETANIA	JOSE HUMBERTO MORALES CUBILLOS	**30-oct-24**
MVR_72	RIO BLANCO	AURAS	HAUDER JACINTO ABRIL VALBUENA	**29-oct-24**

MVR_73	RIO BLANCO	ANIMAS ALTAS	JULIO EDUARDO ROMERO ROMERO	**29-oct-24**
MVR_74	RIO SUMAPAZ	TUNAL ALTO	ANDREY GUZMAN CRUZ	**13-nov-24**
MVR_75	RIO BLANCO	BETANIA	JAIME PALACIOS CINFUENTES	**30-oct-24**
MVR_76	RIO SUMAPAZ	NUEVA GRANADA	JOSE ANTONIO PARRA BERNAL	**13-nov-24**
MVR_77	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	FERNANDO RAMIREZ VASQUEZ	**25-nov-24**
MVR_78	RIO BLANCO	NAZARETH	GLORIA MARIA TELLEZ	**29-oct-24**
MVR_79	RIO BLANCO	LAS AURAS	ISRAEL TORRES CHAVES	**30-oct-24**
MVR_80	RIO BLANCO	PEÑALISA	EMEL ANTONIO ROMERO HORTUA	**30-oct-24**
MVR_81	RIO BLANCO	ITSMO	JOSE ISMAEL PORRAS	**29-oct-24**
MVR_82	RIO BLANCO	RAIZAL	MARIA EUGENIA PABON PABON	**29-oct-24**
MVR_83	RIO BLANCO	TABACO	NUBIA REY PALACIOS	**29-oct-24**
MVR_84	RIO BLANCO	ITSMO	TOBIAS PABON MORALES	**30-oct-24**

3.4.1. Actividad de revisión y aprobación de informes de obra e interventoría.

Durante la ejecución del contrato la interventoría revisó y aprobó la documentación correspondiente a los informes mensuales de obra desde el mes de febrero hasta diciembre de 2024 en cada una de las áreas, como se evidencia a continuación.

Tabla 8 Relación de informes aprobados de obra, componente ambiental

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por CONTRATISTA	Aprobado INTERVENTORÍA
No 1	Febrero	SUMAPAZ-2024-014 5-03-2024	Oficio-INT-020-24 20-03-2024
No 2	Marzo	SUMAPAZ-2024-34 8-04-2024	Oficio-INT-057-24 24-05-2024
No 3	Abril	SUMAPAZ-2024-051 29-04-2024	Oficio-INT-066-24 24-05-2024
No 4	Mayo	SUMAPAZ-2024-065 28-05-2024	Oficio-INT-086-24 17-06-2024
No 5	Junio	SUMAPAZ-2024-084 29-06-2024	Oficio-INT-106-24 8-07-2024
No 6	Julio	SUMAPAZ-2024-097 29-07-2024	Oficio-INT-128-24 5-08-2024
No 7	Agosto	SUMAPAZ-2024-111 28-08-2024	Oficio-INT-144-24 4-09-2024
No 8	Septiembre	SUMAPAZ-2024-127 27-09-2024	Oficio-INT-157-24 4-10-2024
No 9	Octubre	SUMAPAZ-2024-134 28-10-2024	Oficio-INT-177-24 15-11-2024
No 10	Noviembre	SUMAPAZ-2024-148 28-11-2024	Oficio-INT-190-24 17-12-2024

No 11	Diciembre	SUMAPAZ-2024-155 11-12-2024	Oficio-INT-201-24 8-01-2025

Tabla 9 Relación de informes aprobados de obra componente SST

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por CONTRATISTA	Aprobado INTERVENTORÍA
No 1	Febrero	SUMAPAZ-2024-013 5-03-2024	Oficio-INT-021-24 2-04-2024
No 2	Marzo	SUMAPAZ-2024-033 8-04-2024	Oficio-INT-058-24 7-05-2024
No 3	Abril	SUMAPAZ-2024-050 29-04-2024	Oficio-INT-067-24 24-05-2024
No 4	Mayo	SUMAPAZ-2024-064 28-05-2024	Oficio-INT-091-24 18-05-2024
No 5	Junio	SUMAPAZ-2024-083 29-06-2024	Oficio-INT-107-24 9-07-2024
No 6	Julio	SUMAPAZ-2024-096 29-07-2024	Oficio-INT-129-24 5-08-2024
No 7	Agosto	SUMAPAZ-2024-110 28-08-2024	Oficio-INT-145-24 4-09-2024
No 8	Septiembre	SUMAPAZ-2024-126 27-09-2024	Oficio-INT-160-24 10-10-2024
No 9	Octubre	SUMAPAZ-2024-133 28-10-2024	Oficio-INT-176-24 15-11-2024
No 10	Noviembre	SUMAPAZ-2024-147 28-11-2024	Oficio-INT-191-24 17-12-2024
No 11	Diciembre	SUMAPAZ-2024-154 11-12-2024	Oficio-INT-204-24 10-01-2025

Tabla 10 Relación de informes aprobados de obra componente Social

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por CONTRATISTA	Aprobado INTERVENTORÍA
No 1	Febrero	SUMAPAZ-2024-012 5-03-2024	Oficio-INT-018-24 19-03-2024
No 2	Marzo	SUMAPAZ-2024-032 8-04-2024	Oficio-INT-037-24 17-04-2024
No 3	Abril	SUMAPAZ-2024-049 29-04-2024	Oficio-INT-056-24 7-05-2024
No 4	Mayo	SUMAPAZ-2024-066 28-05-2024	Oficio-INT-083-24 14-06-2024
No 5	Junio	SUMAPAZ-2024-087 5-07-2024	Oficio-INT-105-24 8-07-2024
No 6	Julio	SUMAPAZ-2024-098 30-07-2024	Oficio-INT-126-24 2-08-2024

No 7	Agosto	SUMAPAZ-2024-112 31-08-2024	Oficio-INT-142-24 3-09-2024
No 8	Septiembre	SUMAPAZ-2024-125 30-09-2024	Oficio-INT-155-24 3-10-2024
No 9	Octubre	SUMAPAZ-2024-135 31-10-2024	Oficio-INT-170-24 6-11-2024
No 10	Noviembre	SUMAPAZ-2024-146 30-09-2024	Oficio-INT-183-24 3-12-2024
No 11	Diciembre	SUMAPAZ-2024-153 11-12-2024	Oficio-INT-193-24 19-12-2024

Tabla 11 Relación de informes aprobados de obra, componente Técnico

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por CONTRATISTA	Aprobado INTERVENTORÍA
No 1	Febrero	SUMAPAZ-2024-011 2-03-2024	Oficio-INT-023-24 20-03-2024
No 2	Marzo	SUMAPAZ-2024-035 8-04-2024	Oficio-INT-059-24 8-05-2024
No 3	Abril	SUMAPAZ-2024-048 29-04-2024	Oficio-INT-068-24 24-05-2024
No 4	Mayo	SUMAPAZ-2024-067 20-05-2024	Oficio-INT-088-24 17-06-2024
No 5	Junio	SUMAPAZ-2024-086 2-07-2024	Oficio-INT-108-24 10-07-2024
No 6	Julio	SUMAPAZ-2024-099 29-07-2024	Oficio-INT-130-24 5-08-2024
No 7	Agosto	SUMAPAZ-2024-113 31-07-2024	Oficio-INT-141-24 2-09-2024
No 8	Septiembre	SUMAPAZ-2024-124 27-09-2024	Oficio-INT-154-24 1-10-2024
No 9	Octubre	SUMAPAZ-2024-136 31-10-2024	Oficio-INT-178-24 15-11-2024
No 10	Noviembre	SUMAPAZ-2024-145 27-11-2024	Oficio-INT-192-24 17-12-2024
No 11	Diciembre	SUMAPAZ-2024-152 11-12-2024	Oficio-INT-197-24 17-12-2024

Durante la ejecución del contrato se realizó entrega de los informes de interventoría desde el mes de febrero de 2024 hasta el mes de diciembre de 2024 en cada una de las respectivas áreas, para revisión y aprobación por parte del FDRS, como se evidencia a continuación:

Tabla 12 Relación de informes aprobados de interventoría componente Ambiental

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por interventoría	Aprobado por la entidad
No 1	Febrero	Correo electrónico INFORME MENSUAL No.1 AMBIENTAL CIN 464 2023 5-06-2024	Correo electrónico 5/06/2024
No 2	Marzo	Correo electrónico INFORME MENSUAL No.2 AMBIENTAL CIN 464 2023 7-06-2024	Correo electrónico 10/07/2024
No 3	Abril	Correo electrónico INFORME MENSUAL No.3 Ambiental CIN 464 2023 7-06-2024	Correo electrónico 10/07/2024
No 4	Mayo	Correo electrónico INFORME AMBIENTAL No.4 Ambiental CIN 464 2023 10-07-2024	Correo electrónico 10/07/2024
No 5	Junio	Oficio-INT-113-24 15-07-2024	Correo electrónico 16/08/2024
No 6	Julio	Correo electrónico INFORME MENSUAL No.6 Ambiental CIN 464 2023 9-08-2024	Correo electrónico 14/08/2024
No 7	Agosto	Oficio-INT-147-24 9-09-2024	Correo electrónico 12/09/2024
No 8	Septiembre	Oficio-INT-162-24) 11-10-2024	Correo electrónico 16/10/2024
No 9	Octubre	Oficio-INT-182-24 27-11-2024	Correo electrónico 13/12/2024
No 10	Noviembre	Oficio-INT-186-24 7-12-2024	Correo electrónico 12/12/2024
No 11	Diciembre	Oficio-INT-202-24 8-01-2025	Correo electrónico 20/01/2025

Tabla 13 Relación de informes aprobados de interventoría componente SST

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por interventoría	Aprobado por la entidad
No 1	Febrero	Correo electrónico INFORME MENSUAL No.1 SST- CIN 464 2023 7/06/2024	Correo electrónico 28/06/2024
No 2	Marzo	Correo electrónico INFORME MENSUAL No.2 SST-CIN 464 2023 27-06-2024	Correo electrónico 04/07/2024
No 3	Abril	Correo electrónico INFORMES INTERVENTORIA ABRIL AREA SST-AMBIENTAL 18-05-2024	Correo electrónico 08/07/2024
No 4	Mayo	Oficio-INT-100-24 26-06-2024	Correo electrónico 08/07/2024

No 5	Junio	Oficio-INT-114-24 17-07-2024	Correo electrónico 17/07/2024
No 6	Julio	Oficio-INT-135-24 12-08-2024	Correo electrónico 16/08/2024
No 7	Agosto	Oficio-INT-149-24 11-09-2024	Correo electrónico 18/09/2024
No 8	Septiembre	Oficio-INT-158-24 4-10-2024	Correo electrónico 11/10/2024
No 9	Octubre	Oficio-INT-181-24 21-11-2024	Correo electrónico 3/12//2024
No 10	Noviembre	Oficio-INT-185-24 9-12-2024	Correo electrónico 13/12//2024
No 11	Diciembre	Oficio-INT-203-24 9-01-2025	Correo electrónico 20/01/2025

Tabla 14 Relación de informes aprobados de interventoría componente Social

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por interventoría	Aprobado por la entidad
No 1	Febrero	Oficio-INT-060-24 11-05-2024	Correo electrónico 20/05/2024
No 2	Marzo	Oficio-INT-070-24 24-05-2024	Correo electrónico 28/05/2024
No 3	Abril	Oficio-INT-068-24 19-05-2024	Correo electrónico 20/05/2024
No 4	Mayo	Oficio-INT-109-24 11-07-2024	Correo electrónico 11/07/2024
No 5	Junio	Oficio-INT-110-24 29-07-2024	Correo electrónico 31/07/2024
No 6	Julio	Oficio-INT-136-24 14-08-2024	Correo electrónico 15/08/2024
No 7	Agosto	Oficio-INT-143-24 3-09-2024	Correo electrónico 4/09/2024
No 8	Septiembre	Oficio-INT-159-24 8-10-2024	Correo electrónico 11/10/2024
No 9	Octubre	Oficio-INT-180-24 18-11-2024	Correo electrónico 29/11/2024
No 10	Noviembre	Correo electrónico INFORME DE GESTION SOCIAL NOVIEMBRE 2024	Correo electrónico 12/12/2024
No 11	Diciembre	Oficio-INT-194-24 3/12/2024	Correo electrónico 7/01/2025

Tabla 15 Relación de informes aprobados de interventoría, componente Técnico

No Informe	Informe / Mes	Oficio Radicado por interventoría	Aprobado por la entidad
No 1	Febrero	Correo electrónico INFORME INTERVENTORÍA MES FEBRERO 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO 13-06-2024	Correo electrónico 12/07/2024
No 2	Marzo	Correo electrónico INFORME INTERVENTORÍA MES MARZO 2024 PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO 13-06-2024	Correo electrónico 12/07/2024
No 3	Abril	Correo electrónico INFORME INTERVENTORÍA MES ABRIL 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO 13-06-2024	Correo electrónico 15/07/2024
No 4	Mayo	Oficio-INT-102-24 26/06/2024	Correo electrónico 18/07/2024
No 5	Junio	Oficio-INT-120-24 26/07/2024	Correo electrónico 29/07/2024
No 6	Julio	Oficio-INT-127-24 3/08/2024	Correo electrónico 9/08/2024
No 7	Agosto	Oficio-INT-146-24 4/09/2024	Correo electrónico 23/09/2024
No 8	Septiembre	Oficio-INT-156-24 3/10/2024	Correo electrónico 7/10/2024
No 9	Octubre	Oficio-INT-173-24 12/11/2024	Correo electrónico 22/11/2024
No 10	Noviembre	Oficio-INT-187-24 5/12/2024	Correo electrónico 12/12/2024
No 11	Diciembre	Oficio-INT-195-24 20/12/2024	Correo electrónico 21/01/2025

4.LISTADO DE PERSONAL

4.1. PERSONAL CONTRATISTA

A continuación, se relaciona el personal de obra con el que conto el proyecto a cierre del 12 diciembre 2024.

Tabla 16 Personal Contractual - obra

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
HECTOR JAVIER MOGOLLON	DIRECTOR DE OBRA	30 % (ADMINISTRATIVO)
JULIAN DAVID PEÑA GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA 1	100 % (EN TERRENO)
DAVID PEREZ REYES	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	30% EN EL PRIMER MES DE VALIDACIÓN
LAURA DIAZ	PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL	30 % (ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO)
LAURA DIAZ	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50 % (ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO)
PAOLA MOJICA	PROFESIONAL SOCIAL	50 % (ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO)
BIBIANA PENAGOS	MAESTRO DE OBRA	100% (EN TERRITORIO)
JAMES VARGAS	SOLDADOR	30 % (ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO)

Durante el contrato encontramos los cambios de personal reportados a continuación.

Tabla 17 Personal retirado de obra

PROFESIONAL A CAMBIAR	CARGO	DEDICACION	PROFESIONAL PROPUESTO APROBADO
CLAUDIA PATRICIA CHIQUILLO ESCAMILLA	MAESTRO DE OBRA	100% (EN TERRITORIO)	BIBIANA PENAGOS
LINA ESTEFANIA CELEITA YATE	PROFESIONAL SOCIAL	50 % (ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO)	PAOLA MOJICA
JORGE MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	100 % (EN TERRENO)	SE RETIRA EL PROFESIONAL AL ENCONTRAR QUE LAS OBRAS FISICAS TERMINAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024

El profesional Jorge Martínez fue retirado (como se evidencia en los informes de noviembre), ya que las actividades finales del área técnica se consideró que era suficiente un residente de obra. El profesional fue reportado con vinculación hasta el 30-11-2024.

A continuación, relacionamos la trazabilidad de los oficios con los cuales se avalan los profesionales objeto del contrato en mención.

Tabla 18 Trazabilidad Aprobaciones de HV- contratista de obra y cambios

OFICIO PRESENTADO POR CONTRATISTA (CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ)	OFICIO DE APROBACIÓN (MEPS)
SUMAPAZ-2024-003 (19-02-2024) • HECTOR JAVIER MOGOLLON CADENA • JULIAN DAVID PEÑA GONZALEZ • JORGE ALONSO MARTINEZ CACERES • GELMONT DAVID PEREZ REYES • LINA ESTEFANIA CELEITA YATE • CLAUDIA PATRICIA CHIQUILLO	**Oficio INT-006-24** (27-02-2024)
SUMAPAZ-2024-009 (29-02-2024) • LAURA PAOLA DIAZ MELO Se presenta HV subsanada para el componente SST y Ambiental.	**Oficio INT-008-24** (29-02-2024)
SUMAPAZ 2024 -30A (1-04-2024) • JAMES VARGAS	**Acta de Reunión** (1-04-2024) Se realiza mesa de trabajo para revisión de Hoja de vida y se da aval mediante la mesa de comité.
SUMAPAZ-2024-090 (10-07-2024) Se presenta HV de maestro Bibiana Penagos como cambio de Claudia Chiquillo.	**Oficio INT-117-24** (22-07-2024)
SUMAPAZ-2024-105 (9-08-2024) Cambio de la profesional social Lina Celeita por la Profesional social, Paola Mojica.	**Oficio INT-131-24** (9-08-2024)

4.2. PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal contractual de interventoría el cual se encuentra aprobado por el FDRS y con el cual se finalizó el contrato.

Tabla 19 Personal Contractual - Interventoría

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
SAMUEL ARMANDO CASTILLO PEREZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	30 %
CRISTIAN ENRRIQUE CLEVES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	100 % (EN TERRENO)
ALBERTO VALDERRAMA RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2	100 % (EN TERRENO)
SINDY JULIETH PRIETO URBANO	PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL	50 %
DIANA ACEVEDO	PROFESIONAL SOCIAL	50 %
SINDY JULIETH PRIETO URBANO	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50 %

Tabla 20 Profesionales de Apoyo interventoría

PROFESIONAL PROPUESTO	CARGO	DEDICACION	Oficio Radicado
ÁLVARO RODRÍGUEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA INGENIERO CIVIL	100%	Oficio-INT-034-24

Durante el contrato de interventoría encontramos los cambios de personal reportados a continuación.

Tabla 21 Personal retirado de Interventoría

PROFESIONAL A CAMBIAR	CARGO	DEDICACION	PROFESIONAL PROPUESTO APROBADO
NIDIA MENDEZ	Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	50%	LAURA BRIGITH RODRIGUEZ JIMENEZ
NIDIA MENDEZ	Profesional Ambiental	50%	LAURA BRIGITH RODRIGUEZ JIMENEZ
LAURA BRIGITH RODRIGUEZ JIMENEZ	Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	50%	FANNY ESPERANZA DIMATE CHAVARRO
LAURA BRIGITH RODRIGUEZ JIMENEZ	Profesional Ambiental	50%	FANNY ESPERANZA DIMATE CHAVARRO
FANNY ESPERANZA DIMATE CHAVARRO	Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	50%	SINDY JULIETH PRIETO URBANO
FANNY ESPERANZA DIMATE CHAVARRO	Profesional Ambiental	50%	SINDY JULIETH PRIETO URBANO
ALEXANDRA ORTIZ	PROFESIONAL SOCIAL	50%	DIANA ACEVEDO
DEYDER FABRICIO PIÑERES ORTIZ	APOYO A LA INTERVENTORÍA	100 % (EN TERRENO)	SE RETIRA EL PROFESIONAL AL ENCONTRAR QUE EL NUMERO DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN DISMINUYE A 21 MEJORAMIENTOS

Nota: El profesional DEYDER FABRICIO PIÑERES ORTIZ fue presentado como profesional de apoyo para el área técnica de interventoría y su vinculación al proyecto terminó el día 31 de octubre de 2024.

Se relaciona la trazabilidad de oficios con los cuales el FDRS dio su aprobación a los perfiles de interventoría.

Tabla 22 Trazabilidad de Aprobación de personal Interventoría

Oficio presentado por MEPS	Oficio de Aprobación FDRS
Oficio-INT-001-24 (13-02-2024) HV Samuel Armando Castillo Pérez. Director Interventoría HV Nidia Méndez. Profesional SST Ambiental HV Alexandra Ortiz. Profesional Social HV Cristian Enrique Cleves. Residente De Interventoría 1 HV Alberto Valderrama Rivera Residente De Interventoría 1	**Radicado FDRS No. 20247020002861** del 14 de febrero del 2024 por medio del cual se aprueban las hojas de vida del personal mínimo requerido para la interventoría.
Oficio-INT-011-24 (4-03-2024) Cambio de Profesional SST- Ambiental. Nidia Méndez por Laura Diaz	**Aprobada por Acta** mediante (1-04-2024). **Radicado No. 20247020011011** (29-05-2024)
Oficio-INT-075-24 (27-05-2024) Cambio de profesional social Interventoría Alexandra Ortiz por Diana Acevedo	**Radicado No. 20247020011031** (29-05-2024) Aprobación HV profesional social
Oficio-INT-163-24 (15-10-2024) Cambio de profesional SST-Ambiental Interventoría Laura Rodríguez Por Fanny Dimate	**Radicado No. 20247020020021** (16-10-2024) Aprobación HV profesional SST- Ambiental
Oficio-INT-169-24 (2-11-2024) Cambio de profesional SST-Ambiental Interventoría Fanny Dimate por Sindy Julieth Prieto Urbano	**Radicado No 20247020021141** (5-11-2024) Aprobación de cambio de profesional SST y ambiental del contrato CIN-464-2023

5.SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

Condiciones iniciales del contrato de obra y de interventoría

Inicio la ejecución del contrato de obra COP-463-2023 y el contrato CIN-464-2023 el 14 de febrero de 2024.

El día catorce (14) de diciembre de 2023, se suscribió el CONTRATO No. COP-463-2023, cuyo objeto era “CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023”.

El valor inicial del contrato es de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.800.000.000).

El día siete (07) de diciembre de 2023, se suscribió el CONTRATO No. CIN-464-2023,“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023”.

El valor inicial del contrato es de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, TRECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 418.238.306).

El plazo inicial de ejecución de los contratos se pactó en ocho (08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se surtió el día catorce (14) de febrero de 2024, quedando como fecha de culminación del contrato el día trece (13) de octubre de 2024.

5.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación No.1: Tramite de prórroga y adición presupuestal para COP-463-2023 y CIN-464-2023:

El Contratista de obra CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ, bajo radicado interno SUMAPAZ2024-121 de fecha 17 de septiembre de 2024, alcance del oficio SUMAPAZ-2024-117 de fecha 6 de septiembre de 2024, remitió a la Interventoría solicitud de modificación, para llevar a cabo adición y prórroga al Contrato de obra COP-463-2023. de igual manera, la Interventoría MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ Bajo radicado No. 20247010018522 de fecha 18 de septiembre de 2024 aprobó la solicitud del Contratista de Obra, y corroboró en su oficio la necesidad de realizar dicha modificación contractual, adición y prórroga teniendo en cuenta la adición presupuestal fue por un valor total de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 627.284.800), que incluyó ($ 18.284.800) DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE para terminar el alcance inicial del contrato y los SEICIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 609.000.000) correspondientes a las 21 viviendas adicionales.
La interventoría solicito al FDRS adicionar y prorrogar el contrato CIN-464-2023, para realizar la interventoría a los 21 mejoramientos que ejecuto el contratista de obra, de esta manera el FDRS aprobó una adición presupuestal de NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($98.400.000).

Para el cumplimiento a la meta de intervención en 84 viviendas, se aprobó una prórroga de setenta y cinco (75) días calendario en los dos contratos, con fecha de finalización del 28 de diciembre 2024, para entregar a totalidad las obras, bajo los estándares de calidad solicitados en el anexo técnico.

Modificación No.2: Tramite de Terminación anticipada para COP - 463 - 2023 y CIN-464-2023.

Que, dado que se cumplió completamente con el alcance establecido, EL INTERVENTOR, con el aval del ordenador del gasto; previa solicitud del CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ, mediante OFICIO-INT-189-24 del 11 de diciembre de 2024, autorizó la terminación anticipada del contrato COP-463-2023 y posteriormente el FDRS autoriza una terminación anticipada del contrato CIN-464-2023 a partir del 12 de diciembre de 2024. Es decir que el plazo final de la ejecución de los dos contratos fue de nueve (9) meses y veintinueve (29) días.

Tabla 23 Modificaciones a contrato COP-463-2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
TIPO DE MODIFICACION	**FECHA DE MODIFICACION**	**OBJETO O RESULTADO**
PRORROGA 01	11/10/2024	**PLAZO** Dos (2) meses, Quince (15) días
ADICION 01	11/10/2024	VALOR $ 627.284.800,00
SUSPENSIONES	N/A	N/A
TERMINACION ANTICIPADA	12 /12 /2024	Se finaliza el contrato el 12 de diciembre de 2024

Tabla 24 Modificaciones a contrato CIN-464-2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
TIPO DE MODIFICACION	**FECHA DE MODIFICACION**	**OBJETO O RESULTADO**
PRORROGA 01	11/10/2024	**PLAZO** Dos (2) meses, Quince (15) días
ADICION 01	11/10/2024	VALOR $ 98.400.000,00
SUSPENSIONES	N/A	N/A
TERMINACION ANTICIPADA	12 /12 /2024	Se finaliza el contrato el 12 de diciembre de 2024

5.2. SEGUIMIENTO A BALANCE FINANCIERO

Para el mes de febrero 2025 el contratista presento la documentación exigida por la entidad para el trámite de su liquidación y realizó el cobro del 10.75% de la totalidad de ejecución.

Tabla 25 Resumen Cortes de Obra COP-463-2023

CIERRE / ENTREGA DE OBRA			
TOTAL, VIVIENDAS	**CORTE**	**84**	**ACTA**
VIVIENDAS EJECUTADAS Y FACTURADAS	1	20	$ 571.778.837,00
	2	9	$ 260.973.878,00
	3	11	$ 318.819.902,00
	4	16	$ 463.772.240,00
	5	6	$ 173.811.262,00
	6	13	$ 376.456.007,00
	7	9	$ 260.998.541,00
TOTAL		**84**	**$ 2.165.612.126,00**

El contratista de obra para el trámite de liquidación tramitó el acta por un valor de $ 260.998.541,00 para un valor total de obra ejecutada de $2.426.610.667,00 el presente valor incluye todos los costos, tasas, impuestos y contribuciones asociados al contrato.

5.3. BALANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA TRAMITADO

VALOR POR PAGAR CUENTA No. 1 (Febrero a mayo)	VALOR POR PAGAR CUENTA No. 2 (Junio y julio)	VALOR POR PAGAR CUENTA No. 3 (Agosto- Septiembre)	VALOR POR PAGAR CUENTA No. 4 (Octubre y noviembre)	CORTE 5 DICIEMBRE	% ACUMULADO INTERVENTORIA	LIQUIDACIÓN VALOR INICIAL	LIQUIDACIÓN ADICIÓN	% LIQUIDACIÓN TOTAL	ACUMULADO PAGOS INTERVENTORIA
$ 135.663.958,00					32,44%				$ 135.663.958,00
	$ 112.196.607,00				26,83%				$ 112.196.607,00
		$ 120.276.971,00			28,76%				$ 120.276.971,00
			$ 72.433.740,00					$ 368.137.536,00	$ 72.433.740,00
				$ 4.329.600,00					$ 4.329.600,00
						$ 41.823.830,00	$ 7.609.600,00	$ 49.433.430,00	$ 49.433.430,00
$ 135.663.958,00	*$ 112.196.607,00*	*$ 120.276.971,00*	*$ 72.433.740,00*	*$ 4.329.600,00*	*88,02%*			*10%*	*$ 494.334.306,00*

Ilustración 6 Resumen cobros de Interventoría

El contratista de interventoría tiene pendiente el cobro correspondiente al mes de diciembre por un valor de **$ 4.329.600,00 M/CTE**, adicional a lo anterior se tramita proceso de liquidación por un valor de **$ 49.433.430,00 M/CTE,** el valor total del **pago No 5 es de un total de $ 53.763.030,00 M/CTE**.

Tabla 26 Resumen Liquidación CIN-464-2023

CORTE 5 DICIEMBRE	***$ 4.329.600,00***	**TOTAL, COBRO**	***$ 53.763.030,00***
% LIQUIDACIÓN TOTAL	***$ 49.433.430***		
% TOTAL EJECUTADO INTERVENTORÍA	***100%***		

6. RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Las actas que se han suscrito durante el desarrollo del contrato de obra e interventoría se encuentran relacionadas en la siguiente tabla.

Tabla 27 Relación de actas contractuales

ACTAS	FECHA
Acta de Inicio de obra	14-02-2024
Acta de Inicio de Interventoría	14-02-2024

Tabla 28 Relación de cambios al contrato de obra e interventoría

ACTAS	FECHA
CONTRATISTA DE OBRA	
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1, ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-463-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ	11-10-2024 Aceptado y tramitado en plataforma secop II por el contratista de obra
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO COP-463-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ	12-12-2024 Aceptado y tramitado en plataforma secop II por el contratista de Interventoría

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	Firmada el 12-12-2024
INTERVENTORIA	
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1, ADICION No. 1 y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-464-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ	11-10-2024 Aceptado y tramitado en plataforma secop II por el contratista de Interventoría
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO CIN-464-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ.	12-12-2024 Aceptado y tramitado en plataforma secop II por el contratista de Interventoría
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Firmada el 12-12-2024

Tabla 29 Relación de acta de comité de seguimiento 2024

ACTA	FECHA	UBICACIÓN DE LOS SOPORTES
ACTA DE COMITÉ No. 1	22/02/2024	Informe Técnico No 1 Febrero **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No. 2	7/03/2024	Informe Técnico No 2 Marzo **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No. 3	21/03/2024	Informe Técnico No 2 Marzo **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ DE INTERVENTORÍA	1/04/2024	Informe Técnico No 3 Abril **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No. 4	9/04/2024	Informe Técnico No 3 Abril **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No. 5	25/04/2024	Informe Técnico No 3 Abril **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 6	9/05/2024	Informe Técnico No 4 Mayo **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 7	22/05/2024	Informe Técnico No 4 Mayo **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 8	12/06/2024	Informe Técnico No 5 Junio **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ NO 9	27/06/2024	Informe Técnico No 5 Junio **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 10	9/07/2024	Informe Técnico No 6 Julio **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 11	24/07/2024	Informe Técnico No 6 Julio **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 12	8/08/2024	Informe Técnico No 7 Agosto **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 13	20/08/2024	Informe Técnico No 7 Agosto **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 14	4/09/2024	Informe Técnico No 8 Septiembre **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 15	24/09/2024	Informe Técnico No 8 Septiembre **Anexo No 1 Actas**


ACTA DE COMITÉ No 16	8/10/2024	Informe Técnico No 9 Octubre **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 17	24/10/2024	Informe Técnico No 9 Octubre **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 18	7/11/2024	Informe Técnico No 10 Noviembre **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 19	19/11/2024	Informe Técnico No 10 Noviembre **Anexo No 1 Actas**
ACTA DE COMITÉ No 20	10/12/2024	Informe Técnico No 11 Diciembre **Anexo No 1 Actas**

En la tabla anterior, se relaciona el acta de comité de cierre Acta No 20 en la cual se hizo de manera virtual el día 10 de diciembre 2024, donde se habló de la necesidad de hacer una terminación anticipada del contrato de obra, cambiando el plazo de terminación del contrato al 12 de diciembre 2024, ya que el contratista manifestó que no tiene obras en ejecución de viviendas y desea darle más celeridad al proceso de entrega de informes de diciembre, documentación de informes y expedientes para el proceso de liquidación; de esta manera se hizo el acuerdo entre las tres partes, contratista de obra, interventoría MEPS y FDRS, donde se realizó la solicitud al FDRS quien considero viable el proceso de petición del contratista de obra, el cual quedó en firme en la plataforma secop II el día 12 de diciembre 2024.

Tabla 30 Reuniones de comité de obra

		
Reunión de Comité No 1	Reunión de Comité No 2	Reunión de Comité No 3
		
Reunión de Comité No 4	Reunión de Comité No 5	Reunión de Comité No 6

		
Reunión de Comité No 7	Reunión de Comité No 8	Reunión de Comité No 9
		
Reunión de Comité No 10	Reunión de Comité No 11	Reunión de Comité No 12
		
Reunión de Comité No 13	Reunión de Comité No 14	Reunión de Comité No 15
		
Reunión de Comité No 16	Reunión de Comité No 17	Reunión de Comité No 18

	
Reunión de Comité No 19	Reunión de Comité No 20

7.GARANTÍAS

7.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Se adjunta el cuadro de control de las pólizas correspondientes al contratista de obra, se verifica que no se encuentran vencidos los amparos de cobertura para el COP-463-2023.

Tabla 31 Garantía Seriedad Oferta Licitada

POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA					
NO. 400051789					
ANEXO 0					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
		INICIO	TERMINA		
Seriedad de la Oferta	3-11-2023	8-11-2023	31-03-2024	$ 180.000.000	$270.000

Después de ser adjudicado el proceso al consorcio vivienda D&O Sumapaz se firma el contrato y se procede a solicitar las garantías iniciales de perfeccionamiento del contrato. El contratista subió en la plataforma secop II la Garantía de cumplimiento del contrato y Garantía de RCE tal como se describe en la tabla 32 y tabla 33.

Tabla 32 Póliza de Cumplimiento inicial de COP-463-2023

PÓLIZAS CUMPLIMIENTO NO. 400052827 Anexo 0					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
		INICIO	TERMINA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/12/23	14/12/23	14/02/2025	180.000.000.00	1.688.547,95

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/12/23	14/12/23	14/08/2027	90.000.000.00	2.641.315,07
ESTABILIDAD DE LA OBRA	21/12/23	14/08/24	14/08/2026	360.000.000.00	5.760.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/12/23	14 /12/23	14/02/2025	540.000.000.00	5.065.643,84
CALIDAD DEL SERVICIO	21/12/23	14/12/23	14/08/2027	540.000.000.00	15.847.890,41

Tabla 33 Garantía RCE Inicial Suscrita en el COP-463-2023

POLIZA RCE					
No. 400052828					
ANEXO 0					
GARANTÍA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**VALOR PRIMA**
	1	**INICIO**	**TERMINA**		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	21 / 12 / 2023	14-12-2023	14-02-2025	360.000.000,00	3.377.095,89
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21 / 12 / 2023	14-12-2023	14-02-2025	360.000.000,00	0
GASTOS MEDICOS	21 / 12 / 2023	14-12-2023	14-02-2025	20.000.000,00	0
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21 / 12 / 2023	14-12-2023	14-02-2025	360.000.000,00	0
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONA	21 / 12 / 2023	14-12-2023	14-02-2025	360.000.000,00	0
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21 / 12 / 2023	14-12-2023	14-02-2025	360.000.000,00	0

A continuación, se relacionan las Garantías actualizadas con el acta de inicio de obra la cual fue firmada el 14-02-2024.

Tabla 34 Garantía cumplimiento COP-463-2023 Actualizada Acta de inicio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
No. 400052827					
ANEXO 2					
GARANTÍA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO ACTUAL**	**VALOR PRIMA**
	1	**INICIO**	**TERMINA**		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-feb-24	14-feb-24	17-abr-25	$ 180.000.000	$ 1.688.547,95
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20-feb-24	14-feb-24	15-oct-27	$ 90.000.000	$ 2.641.315,07
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20-feb-24	14-feb-24	17-abr-25	$ 540.000.000	$ 5.065.643,84
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20-feb-24	15-oct-24	15-oct-26	$ 360.000.000	$ 5.760.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20-feb-24	14-feb-24	15-oct-27	$ 540.000.000	$ 15.847.890,41

Tabla 35 Garantía RCE Actualizada COP-463-2023 con Acta de inicio

POLIZA RCE					
No. 400052828					
ANEXO 2					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
		INICIO	TERMINA		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	20-02-2024	14-02-2024	17-04-2025	360.000.000,00	3.377.095,89
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20-02-2024	14-02-2024	17-04-2025	360.000.000,00	0
GASTOS MEDICOS	20-02-2024	14-02-2024	17-04-2025	20.000.000,00	0
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20-02-2024	14-02-2024	17-04-2025	360.000.000,00	0
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONA	20-02-2024	14-02-2024	17-04-2025	360.000.000,00	0
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20-02-2024	14-02-2024	17-04-2025	360.000.000,00	0

Tabla 36 Actualización garantía cumplimiento Modificatorio No 01 COP-463-2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – MODIFICACION					
NO. 400052827					
ANEXO 3					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
	1	INICIO	TERMINA		
Cumplimiento del contrato	16-oct-24	11-oct-24	28-jun-25	$242.728.480,00	$ 641.521,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16-oct-24	11-oct-24	28-dic-27	$121.364.240,00	$ 952.334.,32
Estabilidad y calidad de la obra	16-oct-24	28-dic-24	28-dic-26	$485.456.960,00	$2.007.311,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16-oct-24	11-oct-24	28-jun-25	$728.185.440,00	$1.924.563,60
Calidad del Servicio	16-oct-24	11-oct-24	28-dic-27	$728.185.440,00	$5.714.005,95

El contratista de obra tiene las pólizas subidas en la plataforma Secop II aprobadas por la entidad y ajustadas al otro si modificatorio No 01, las vigencias y los amparos se mantuvieron a término de finalización del plazo contractual a 28 de diciembre 2024.

Tabla 37 Actualización Garantía RCE Modificatorio No 01 COP-463-20243

POLIZA RESPONSABILIDAD - MODIFICACION					
NO. 400052828					
ANEXO 3					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
	1	INICIO	TERMINA		
Predios labores y operaciones	16-oct-24	11-oct-24	26-jun-25	$ 485.456.960,00	$1.283.042,40
Contratistas y subcontratistas	16-oct-24	11-oct-24	26-jun-25	$ 485.456.960,00	$ 0
Gastos Médicos	16-oct-24	11-oct-24	26-jun-25	$ 20.000.000,00	$ 0
Perjuicios extramatrimoniales	16-oct-24	11-oct-24	26-jun-25	$ 485.456.960,00	$ 0
Responsabilidad Civil Patronal	16-oct-24	11-oct-24	26-jun-25	$ 485.456.960,00	$ 0

Con la firma del ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO COP-463-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ se realiza el ajuste a esta garantía, dejando la salvedad mediante una nota aclaratoria que el contrato termino el día 12 de diciembre de 2024.

Tabla 38 Póliza De Cumplimiento – Final COP-463-2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – FINAL				
NO. 400052827				
ANEXO 5				
GARANTÍA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO ACTUAL**
	1	**INICIO**	**TERMINA**	
Cumplimiento del contrato	24-ene-25	11-oct-24	28-jun-25	$ 242.728.480,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24-ene-25	11-oct-24	28-dic-27	$ 121.364.240,00
Estabilidad y calidad de la obra	24-ene-25	17-ene-25	17-ene-27	$ 485.456.960,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	24-ene-25	11-oct-24	28-jun-25	$ 728.185.440,00
Calidad del Servicio	24-ene-25	11-oct-24	28-dic-27	$ 728.185.440,00

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta el cuadro de control de las pólizas correspondientes a la interventoría con No. 61-44-101052178, así mismo, sus respectivas actualizaciones conforme al acta de inicio de obra; para el mes de octubre se realiza actualización de garantías conforme el otro si No 01 del contrato de interventoría tramitado en secop II el día 11-10-2024.

Tabla 39 Garantía Seriedad Oferta MEPS

POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA					
NO. 61-44-101050957					
ANEXO 0					
GARANTÍA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**VALOR PRIMA**
		INICIO	**TERMINA**		
Seriedad de la Oferta	20-09-2023	25-09-2023	31-12-2023	$ 42.777.916,30	0

Tabla 40 Garantía Cumplimiento Inicial CIN-464-2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
NO. 61-44-101052178					
ANEXO 0					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
	1	INICIO	TERMINA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6-12-2023	30-11-2023	30-11-2024	$ 125.471.491,80	0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6-12-2023	30-11-2023	31-07-2027	$ 41.823.830,60	0
CALIDAD DEL SERVICIO	6-12-2023	31-10-2024	31-07-2026	$ 125.471.491,80	0

Tabla 41 Garantía cumplimiento Actualizada Acta inicio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
NO. 61-44-101052178					
ANEXO 2					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
	1	INICIO	TERMINA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-02-2024	14/02/2024	14/02/2025	$ 125.471.491,80	0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-02-2024	14/02/2024	15/10/2027	$ 41.823.830,60	0
CALIDAD DEL SERVICIO	15-02-2024	15/01/2025	15/10/2026	$ 125.471.491,80	0

Tabla 42 Garantía cumplimiento Actualizada modificatorio No 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
NO. 61-44-101052178					
ANEXO 3					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
	1	INICIO	TERMINA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-10-2024	14/02/2024	14/02/2025	$154,991,491.80	0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11-10-2024	14/02/2024	15/10/2027	$51,663,830.60	0
CALIDAD DEL SERVICIO	11-10-2024	15/01/2025	15/10/2026	$154,991,491.80	0

Tabla 43 Garantía cumplimiento Actualizada Prórroga y adición No 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
NO. 61-44-101052178					
ANEXO 4					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
	1	INICIO	TERMINA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-10-2024	14/02/2024	30/04/2025	$154,991,491.80	0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11-10-2024	14/02/2024	31/12/2027	$51,663,830.60	0
CALIDAD DEL SERVICIO	11-10-2024	15/01/2025	31/12/2026	$154,991,491.80	0

Tabla 44 Garantía cumplimiento Final de CIN-464-2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
NO. 61-44-101052178					
ANEXO 5					
GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR PRIMA
	1	INICIO	TERMINA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-01-2025	14/02/2024	30-04-2025	$154,991,491.80	0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29-01-2025	14/02/2024	31-12-2027	$51,663,830.60	0
CALIDAD DEL SERVICIO	29-01-2025	15/01/2025	31-12-2026	$154,991,491.80	0



DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.16647610
Referencia de la garantía 61-44-101052178
Estado Aceptado
Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de póliza 61-44-101052178
Tomador MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Beneficiario FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	154.991.491,80 COP	30/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	51.663.830,60 COP	31/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	154.991.491,80 COP	31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
61_44_101052178_5 Firma.pdf	61_44_101052178_5 Firma.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ 7/03/2025 7:41 AM (UTC -5 horas)

Ilustración 7 póliza Final Interventoría

La interventoría presenta las pólizas subidas en la plataforma Secop II aprobadas por la entidad.

8.CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN OBRA

El contratista de obra presentó la programación ajustada a cierre anticipado del contrato de obra la cual fue verificada y conciliada en cada uno de los avances identificados en las viviendas en el transcurso de todo el proyecto. A la fecha de cierre del contrato tenemos el siguiente reporte.
(Ver Anexo 3 Programación de obra)

Tabla 45 Resumen de control programación de obra

Avance del proyecto en plazo	100%
Avances diagnósticos realizados a diciembre 2024	100%
Avance en presupuestos aprobados	100%
Avance financiero Viviendas facturadas	99,97%

Tabla 46 Avance etapa 1 Diagnósticos y Presupuestos según programado

AVANCE DIAGNÓSTICOS		
VIVIENDAS DIAGNOSTICADAS	84	100%
PRESUPUESTOS APROBADOS	84	100%

Tabla 47 Avance Etapa 2 Ejecución / Aperturas Contrato COP-463-2023

AVANCE APERTURAS DE OBRA		
TOTAL VIVIENDAS	84	100%
VIVIENDAS APERTURADAS	84	

Tabla 48 Etapa 2 Ejecución / Módulos Contrato COP-463-2023

AVANCE MODULOS		
TOTAL VIVIENDAS / MODULO	15	100%
VIVIENDAS ENTREGADAS	15	

Tabla 49 Etapa 3 Cierre / Entregas Contrato COP-463-2023

CIERRE / ENTREGA DE OBRA		
TOTAL VIVIENDAS	84	100%
ACUMULADO VIVIENDAS ENTREGADAS	84	

Tabla 50 Avance financiero según cortes de obra.

CIERRE / ENTREGA DE OBRA				
TOTAL VIVIENDAS	**84**	**ACTA**	**% inicial**	**% ADICION**
VIVIENDAS EJECUTADAS Y FACTURADAS	20	$ 571.778.837,00	31,77%	23,56%
	9	$ 260.973.878,00	14,50%	10,75%
	11	$ 318.819.902,00	17,71%	13,13%
	16	$ 463.772.240,00	25,77%	19,11%
	6	$ 173.811.262,00	9,66%	7,16%
	13	$ 376.456.007,00		15,51%
ACTA DE LIQUIDACION 10%	9	$ 260.998.541,00		10,75%
TOTAL	84	$ 2.165.612.126,00	99,40%	99,97%

Nota: el porcentaje ejecutado según el cuadro anterior corresponde a un porcentaje financiero

Tabla 51 Programación de obra y ejecución COP 463 de 2023.

EJECUCION DE OBRA				
SEMANA	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO MODIFICACIÓN**	**EJECUTADO MODIFICACIÓN**
Semana 13	7,89%	7,09%	5,26%	5,26%
Semana 14	15,79%	18,69%	8,60%	13,86%
Semana 15	23,68%	35,65%	12,57%	26,43%
Semana 16	31,58%	51,22%	11,55%	37,98%
Semana 17	35,72%	51,22%	1,18%	39,17%
Semana 18	41,94%	51,89%	1,18%	40,35%
Semana 19	46,09%	52,57%	1,18%	41,53%
Semana 20	52,31%	53,24%	1,18%	42,71%
Semana 21	54,39%	53,91%	1,18%	43,90%
Semana 22	58,53%	54,58%	1,18%	45,08%
Semana 23	60,61%	55,25%	1,18%	46,26%
Semana 24	62,68%	55,93%	1,18%	47,44%
Semana 25	64,75%	68,24%	3,75%	51,19%
Semana 26	68,90%	75,24%	4,58%	55,77%
Semana 27	70,97%	81,19%	4,41%	60,18%
Semana 28	73,05%	89,78%	5,53%	65,71%
Semana 29	75,12%	94,19%	4,10%	69,81%
Semana 30	77,19%	95,88%	1,29%	71,10%
Semana 31	79,27%	97,61%	1,29%	72,39%
Semana 32	81,34%	99,46%	1,37%	73,76%
Semana 33	85,49%	99,94%	0,35%	74,11%
Semana 34	95,85%		0,26%	74,37%
Semana 35	100,00%		0,09%	74,46%
Semana 36			0,00%	74,46%
Semana 37			6,65%	81,11%

Semana 38			9,03%	90,14%
semana 39			82,77%	97,03%
semana 40			85,23%	98,05%
semana 41			87,69%	99,36%
semana 42			90,16%	99,42%
semana 43			92,62%	99,42%
semana 44			**95,08%**	**99,97%**
semana 45			**97,54%**	**99,97%**
semana 46			**100 %**	**99,97%**




Ilustración 8 Programación de obra actualizada

9.CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para la gestión del proyecto por parte de la interventoría.

(Ver Anexo 1. Correspondencia enviada del contratista-FDRS)

Tabla 52 Correspondencia Enviada Miguel Puentes

CORRESPONDENCIAS ENVIADAS				
Ubicación / soporte	**FECHA**	**NO. CONSECUTIVO/ O CORREO ENVIADO POR**	**DIRIGIDA A**	**ASUNTO**
	14/2/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martínez FDRS	ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA CIN-464-2023

Informe 1 Anexo 4	19/2/2024	OFICIO-INT-002	Jeniffer Martínez FDRS	APROBACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO
	23/2/2024	OFICIO-INT-003	Jeniffer Martínez FDRS	APROBACIÓN DE CONTRATO DE FIDUCIA - CONTRATO DE OBRA COP - 463 DE 2023.
	19/2/2024	OFICIO-INT-004	Jeniffer Martínez FDRS	APROBACIÓN DE ANTICIPO -CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	23/2/2024	OFICIO-INT-005	Jeniffer Martínez FDRS	APROBACIÓN DE PROGRAMACION -CONTRATO DE COP - 463 DE 2023
	27/2/2024	MIGUEL PUENTES	Laura Rodríguez MEPS	SUMAPAZ-2024-004- ENTREGA DE PLAN AMBIENTAL
	27/2/2024	MIGUEL PUENTES	Laura Rodríguez MEPS	SUMAPAZ-2024-005- ENTREGA DE PLAN DE GESTIÓN SST
	27/2/2024	MIGUEL PUENTES	Laura Rodríguez MEPS	CONTRATO 463 DE 2023 CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO SUMAPAZ
	28/2/2024	OFICIO-INT-006	Jeniffer Martínez FDRS	APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA COP - 463 DE 2023
	29/2/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martínez FDRS	ACTA DE COMITÉ NO 1 PARA FIRMAR
	29/2/2024	OFICIO-INT-001	Jeniffer Martínez FDRS	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA – INTERVENTORÍA
Informe 2 Anexo 2	1/03/2024	OFICIO-INT-007	CONSORCIO SUMAPAZ	REVISION DEL PLAN AMBIENTAL CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	4/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA NO 2 – PRESENCIAL
	4/03/2024	OFICIO-INT-009	JENIFFER MARTÍNEZ	PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN - PROGRAMACIÓN SEMANAL
	4/03/2024	OFICIO-INT-010	JENIFFER MARTÍNEZ	REVISIÓN DEL PLAN SST CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	4/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	ACTA DE COMITÉ NO 1 PARA FIRMAR
	4/03/2024	OFICIO-INT-011	JENIFFER MARTÍNEZ	CAMBIO RESIDENTE SST Y AMBIENTAL CIN 464-2023 INTERVENTORÍA
	6/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	DYO SUMAPAZ	10.SUMAPAZ 2024-10- PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	6/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA FEBRERO 2024- PARA FIRMA DE LA ENTIDAD
	8/03/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	8/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	DYO SUMAPAZ	SUMAPAZ-2024-015_ ENTREGA DE NPS
	11/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	SUMAPAZ-2024-018- ENTREGA PAC - CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	12/03/2024	OFICIO-INT-012	JENIFFER MARTÍNEZ	PROGRAMACIÓN DE PAC CIN 464- 2023 INTERVENTORÍA
	12/03/2024	OFICIO-INT-013	JENIFFER MARTÍNEZ	SOLICITUD MODULOS -CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023.
	12/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	OFICIO-INT-012-24 - PROGRAMACIÓN DE PAC 464- INTERVENTORÍA
	13/03/2024	OFICIO-INT-014	JENIFFER MARTÍNEZ	REVISION DEL INFORME MENSUAL NO.1 SST CONTRATO DE OBRA COP 463 2023
	13/03/2024	OFICIO-INT-012	JENIFFER MARTÍNEZ	PROGRAMACIÓN DE PAC CIN 464- 2023 INTERVENTORÍA Y PROGRAMACIÓN PAC DE OBRA COP 463 DE 2023
	14/03/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	15/03/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	ENVIO HOJAS DE VIDA PROFESIONALES CONTRACTUALES DE OBRA COP 463 DE 2023
	18/3/2024	OFICIO-INT-015	DYO SUMAPAZ	SOLICITUD MODULOS -CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023.

Informe 2 Anexo 2	18/3/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	19/3/2024	LAURA BRIGITH RODRÍGUEZ	MIGUEL PUENTES	PLAN SST V2
	19/3/2024	OFICIO-INT-017	JENIFFER MARTÍNEZ	RESPUESTA A OFICIO SUMAPAZ-2024-020 "RESPUESTA A ENTREGA DE NPS."
	19/3/2024	LAURA BRIGITH RODRÍGUEZ	MIGUEL PUENTES	PLAN AMBIENTAL
	19/3/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	20/3/2024	PROYECTOSDFP	MIGUEL PUENTES	CORRESPONDENCIAS DRIVE INTERVENTORIA CIN 464 - 2023
	20/3/2024	CORREO ELECTRÓNICO	DYO SUMAPAZ	CITACIÓN COMITÉ NO 3 21-03-2024 PRESENCIAL
	20/3/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	ACTA DE COMITE DE OBRA NO 2 7-03-2024
	20/3/2024	CORREO ELECTRÓNICO	JENIFFER MARTÍNEZ	SUMAPAZ-2024-019- ENTREGA DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE MODULOS
	20/3/2024	OFICIO-INT-020	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL-CONTRATISTA
	20/3/2024	CORREO ELECTRÓNICO	DYO SUMAPAZ	POSTULANTES DE LA CUENCA SUMAPAZ
	26/3/2024	OFICIO-INT-027	DYO SUMAPAZ	SOLICITUD DESGLOSE APU - VIVIENDA PREFABRICADA DE 6X6 - 36 M2
	26/3/2024	CORREO ELECTRÓNICO	DYO SUMAPAZ	MESA DE TRABAJO TÉCNICA NO 1 REUNIÓN NP
	26/3/2024	OFICIO-INT-028	JENIFFER MARTÍNEZ	SOLICITUD RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE USUARIOS - CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	28/3/2024	OFICIO-INT-029	JENIFFER MARTÍNEZ	SOLICITUD VALOR PRESUPUESTAL EN PESOS M/CTE PARA CONTRATO DE OBRA COP 463 2023.
	30/3/2024	OFICIO-INT-030	JENIFFER MARTÍNEZ	ACLARACIÓN ANEXO TECNICO CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023.
	30/3/2024	OFICIO-INT-031	JENIFFER MARTÍNEZ	ENTREGA DE DRIVE DE OBRA CONTRATO 463 DE 2023 Y DE INTERVENTORÍA CIN 464 - 2023.
	30/3/2024	MIGUEL PUENTES	JENIFFER MARTÍNEZ	ACTA COMITE DE OBRA NO 3 PARA FIRMA
	30/3/2024	MIGUEL PUENTES	Laura Rodriguez MEPS	SUMAPAZ-2024-030- ENTREGA SUBSANACION DE PLAN AMBIENTAL V3
	31/3/2024	OFICIO-INT-032	JENIFFER MARTÍNEZ	ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CIN 464 - 2023
	1/4/2024	OFICIO-INT-021	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN INFORME MENSUAL SST No.1 V.02- CONTRATISTA
	2/4/2024	OFICIO-INT-022	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL V.03- CONTRATISTA
	1/4/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jeniffer Martínez	ACTA FIRMADA MESA TRABAJO 19-03-2024
	3/4/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	VALLA COP 463 DE 2023
	3/4/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-021-24 -APROBACIÓN DE INFORME SST FEBRERO 2024 - CONTRATO COP 463 DEL 2023
	4/4/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	5/4/2024	PROYECTOSDFP	MIGUEL PUENTES	31. SUMAPAZ 2024-31- ENTREGA DE PRESUPUESTOS SEGUNDA ENTREGA
	5/4/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jeniffer Martínez	CITACIÓN DE COMITÉ PRESENCIAL 9-04-2024

Informe 3 Anexo 2	5/4/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA A OFICIOS 20247020005081 Y 20247010006602 DE LA INTERVENTORÍA DE VIVIENDA 2023
	9/4/2024	ALEXANDRA ORTIZ	**FDRS** Jeniffer Martínez	INT-020-24- REMISIÓN DE PGS. ALCALDÍA
	10/4/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	MESA DE TRABAJO PRESUPUESTOS
	10/4/2024	MIGUEL PUENTES	DYO SUMAPAZ	PTOS INICIALES
	10/4/2024	MIGUEL PUENTES	MEPS Fabricio Piñeros	PRESUPUESTOS DE SERGIO - CORREGIDOS
	11/4/2024	OFICIO-INT-033	**FDRS** Jeniffer Martínez	REMISIÓN DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA E INTERVENTORIA
	11/4/2024	OFICIO-INT-034	**FDRS** Jeniffer Martínez	PRESENTCIÓN DE PERSONAL DE APOYO. - INTERVENTORIA
	12/4/2024	MIGUEL PUENTES	MEPS Fabricio Piñeros	SUMAPAZ-2024-039- ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 4
	12/4/2024	MIGUEL PUENTES	MEPS Laura Rodriguez	SUMAPAZ-2024-038-ENTREGA DE SUBSANACION PLAN DE GESTION SST -V3
	12/4/2024	MIGUEL PUENTES	MEPS Fabricio Piñeros	SUMAPAZ-2024-040- ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 5 – JORGE MARTÍNEZ
	12/4/2024	MIGUEL PUENTES	MEPS Fabricio Piñeros	SUMAPAZ-2024-040 ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 5 – JORGE MARTÍNEZ
	15/4/2024	OFICIO-INT-035	DYO SUMAPAZ	ACTIVIDADES SST PRELIMINARES DE OBRA
	12/4/2024	OFICIO-INT-036	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA SUMAPAZ-2024-036 ENTREGA PRESUPUESTOS ENTREGA No 3 SUBSANACIÓN
	12/4/2024	JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION SEMANA 14 DE ABRIL A 21 DE ABRIL DE OBRA
	13/4/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	16/4/2024	OFICIO-INT-035	CONSORCIO SUMAPAZ	ACTIVIDADES SST PRELIMINARES DE OBRA
	16/4/2024	OFICIO-INT-037	CONSORCIO SUMAPAZ FDRS	RESPUESTA SUMAPAZ-2024-040 ENTREGA PRESUPUESTOS ENTREGA No 5 – JORGE MARTÍNEZ
	17/4/2024	OFICIO-INT-037A	**FDRS** Jeniffer Martínez	APROBACIÓN DEL INFORME DE SOCIAL DE MARZO/2024 CONTRATO COP 463-OBRA
	20/4/2024	Oficio-INT-038	CONSORCIO SUMAPAZ	REVISION DEL PLAN SST CONTRATO COP 463-OB RA V.03
	20/4/2024	OFICIO-INT-039	CONSORCIO SUMAPAZ	REVISION DEL PLAN SST COP 463 DE 2023
	19/4/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	19/4/2024	MIGUEL PUENTES	CONSORCIO SUMAPAZ	CITACIÓN A COMITÉ PRESENCIAL 25-04-2024
	20/4/2024	OFICIO-INT-040	CONSORCIO SUMAPAZ	REVISIÓN INFORME MENSUAL No.2 AMBIENTAL COP 463 DEL 2023
Informe 3 Anexo 2	22/4/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jeniffer Martínez	ACTA COMITE DE OBRA No 3 PARA FIRMA
	22/4/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jeniffer Martínez	ACTA DE REUNION 5 DE ABRIL INTERVENTORÍA Y FDRS
	22/4/2024	OFICIO-INT-042	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA SUMAPAZ-2024-041 ENTREGA PRESUPUESTOS ENTREGA No 6
	24/4/2024	OFICIO-INT-043	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA SUMAPAZ-2024-042 ENTREGA PRESUPUESTOS ENTREGA No 7
	24/4/2024	MIGUEL PUENTES	DYO SUMAPAZ	ENVÍO ACTAS Y MESAS DE TRABAJO DE INTERVENTORÍA
	24/4/2024	PROYECTOSDFP	MIGUEL PUENTES	44. SUMAPAZ 2024-44- ENTREGA DE PRESUPUESTOS OCTAVA ENTREGA

	24/4/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jeniffer Martínez	ACTA DE COMITÉ PARA FIRMA 9-04-2024
	27/4/2024	MIGUEL PUENTES	MIGUEL PUENTES	47. SUMAPAZ 2024-47- ENTREGA DE PRESUPUESTOS NOVENA ENTREGA MVR_63
	28/4/2024	MIGUEL PUENTES	DYO SUMAPAZ	ACTA DE COMITÉ PARA FIRMA 9-04-2024
	28/4/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jeniffer Martínez	ENVIÓ DE MESAS DE TRABAJO DE INTERVENTORÍA PARA FIRMAR
	29/4/2024	CORREO ELECTRÓNICO	MEPS Alexandra Ortiz	SUMAPAZ -2024-49 - INFORME SOCIAL No 3 COP 463 DE 2023
	29/4/2024	CORREO ELECTRÓNICO	MEPS Laura Rodríguez	SUMAPAZ 2024-50 - INFORME SST No 3 COP 463 DEL 2023
	29/4/2024	CORREO ELECTRÓNICO	MEPS Laura Rodríguez	SUMAPAZ 2024-51- INFORME AMBIENTAL No.3 V1
	29/4/2024	Oficio-INT-044-24	**FDRS** Jeniffer Martínez	Respuesta SUMAPAZ-2024-044 ENTREGA PRESUPUESTOS Entrega No8
	30/4/2024	OFICIO-INT-046-24	CONSORCIO SUMAPAZ	OFICIO-INT-046-24 - REVISION INFORME MENSUAL No.2 V2 AMBIENTAL COP 463 2023
	30/4/2024	OFICIO-INT-045-24	CONSORCIO SUMAPAZ	OFICIO-INT-045-24 RESPUESTA SUMAPAZ-2024 047 ENTREGA PRESUPUESTOS ENTREGA No 9 MVR_63
	30/4/2024	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIO SUMAPAZ	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE APERTURAS COP 463 DE 2023
	30/4/2024	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIO SUMAPAZ-FDRS	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE APERTURAS COP 463 DE 2023
Informe 4 Anexo 2	4/5/2024	Oficio-INT-047	DYO Sumapaz	PARÁMETROS PARA REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES.
	2/5/2024	Oficio-INT-048	DYO Sumapaz	Respuesta SUMAPAZ-2024-019 ENTREGA DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE MODULOS.
	2/5/2024	Oficio-INT-049	**FDRS** Jeniffer Martínez	SUBSANACIÓN DEL OFICIO Oficio-INT-011- 24
	2/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	MESA DE TRABAJO - TECNICA
	2/5/2024	Oficio-INT-050	Miguel Puentes	Respuesta SUMAPAZ-2024-045 FICHAS TECNICAS ESTUFA VIVIENDA No 8
	3/5/2024	Oficio-INT-052	DYO Sumapaz	Llamado de Atención - Incumplimiento de sus Obligaciones contrato COP 463-2023.
	3/5/2024	Oficio-INT-053	Jeniffer Martínez	PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS.
	3/5/2024	Oficio-INT-054	DYO Sumapaz	CAMBIO DE NOMBRE DE POSTULANTE - MVR 30 - Contrato COP 463 -2023
	3/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Oficio-INT-032-24 - Entrega Informe Mensual febrero de Interventoría CIN 464 de 2023
	3/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	PROGRAMACION DEL 6 DE ABRIL 2024 - 10 DE ABRIL 2024
	6/5/2024	Oficio-INT-055	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DEL PLAN SST V.03- CONTRATO COP 463 2023 -OBRA
	7/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Citación a Comité de obra 9-05-2024
	7/5/2024	EDS NORMANDIA	Miguel Puentes	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	7/5/2024	Oficio-INT-056	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DEL INFORME DE SOCIAL DE ABRIL/2024 CONTRATO COP 463-OBRA
	7/5/2024	Oficio-INT-057	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL MARZO 2024 -CONTRATO COP 463- 2023 OBRA
	7/5/2024	Oficio-INT-058	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SST MARZO 2024 – CONTRATO COP 463- 2023 OBRA

Informe 4 Anexo 2	8/5/2024	Oficio-INT-059	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DEL INFORME No. 2 TÉCNICO MES DE MARZO CONTRATO COP 463- 2023 OBRA
	8/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	INFORME TECNICO MES MARZO Y MES DE FEBRERO - PARA VISTO BUENO DE LA ENTIDAD
	9/5/2024	**FDRS** Jessika Vega	Miguel Puentes	33 INT-033-24- Remisión informes de gestión social No.01 (Contra / Interv)
	9/5/2024	Oficio-INT-060	Jeniffer Martínez	SE ENVIAN SEMANALES DE INTERVENTORÍA DE FEBRRO – ABRIL 2024
	9/5/2024	Oficio-INT-061	DYO Sumapaz	Respuesta SUMAPAZ-2024-056 ENTREGA PRESUPUESTOS Ajuste Presupuesto MVR 8
	9/5/2024	Oficio-INT-062	DYO Sumapaz	Respuesta SUMAPAZ-2024-053 Respuesta Oficio-INT-044-24 –Presupuestos Corregidos
	14/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Oficio-INT-032-24 - Entrega Informe Mensual febrero de Interventoría CIN 464 de 2023
	14/5/2024	**FDRS** Jessika Vega	Miguel Puentes	Semanal 13 semana del 6 mayo a 12 de mayo 2024
	14/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Solicitud de Acta de mesas de trabajo -marzo 2024
	14/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	SOLICITUD VIVIENDA MVR_54
	15/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Informes de interventoría Subsanados Febrero
	17/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Informe subsanado de marzo componente Técnico y anexos - interventoría
	18/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Informes SST- Ambiental Mes de Abril Interventoría
	18/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	INFORME ABRIL INTERVENTORIA
	18/5/2024	Laura Rodriguez MEPS	Miguel Puentes	INFORMES INTERVENTORIA ABRIL AREA SST-AMBIENTAL
	20/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	58. Sumapaz 2024-58- ENTREGA LISTA DE CEHQUEO Y FORMATO FOTOGRAFICO
	10/5/2024	Oficio-INT-063	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DE GESTIÓN SOCIAL No. 01 VERSION 02 (FEBRERO/2024)
	11/5/2024	Oficio-INT-064	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DE GESTIÓN SOCIAL No. 01 – VERSION 04 (FEBRERO/2024)
	11/5/2024	Oficio-INT-065	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DE GESTIÓN SOCIAL No. 02 – VERSION 03 (MARZO/2024)
	24/5/2024	Oficio-INT-066	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL ABRIL 2024 -CONTRATO COP 463-2023 OBRA
	13/5/2024	Oficio-INT-066A	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DE GESTIÓN SOCIAL No. 03 – VERSION 01 (ABRIL/2024)
	19/5/2024	Oficio-INT-067A	DYO Sumapaz	REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DE GESTIÓN SOCIAL No. 02 – VERSION 04 (MARZO/2024)
	24/05/2024	Oficio-INT-067	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SST ABRIL 2024 – CONTRATO COP 463 2023 OBRA
	24/5/2024	Oficio-INT-068	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DEL INFORME No. 3 TÉCNICO MES DE ABRIL CONTRATO 463-OBRA
	16/5/2024	Oficio-INT-068A	DYO Sumapaz	HALLAZGOS RECORRIDO AMBIENTAL
	22/5/2024	Oficio-INT-069	DYO Sumapaz	HALLAZGOS RECORRIDO AMBIENTAL – SST

Informe4 Anexo 2	29/5/2024	Oficio-INT-069A	DYO Sumapaz	ASUNTO: CTO de obra COP 463 –2023 Respuesta 68. Sumapaz 2024-68- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	23/5/2024	PROYECTOSDFP	Miguel Puentes	59. Sumapaz 2024-59- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	23/5/2024	PROYECTOSDFP	Miguel Puentes	61. Sumapaz 2024-61- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	23/5/2024	**FDRS** Jessika Vega	Miguel Puentes	Oficio-INT-012-24 - PROGRAMACIÓN DE PAC CIN 464- 2023 INTERVENTORÍA
	24/5/2024	Oficio-INT-070	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DE GESTIÓN SOCIAL No. 02 – VERSION 05 (MARZO/2024)
	24/5/2024	Oficio-INT-071	DYO Sumapaz	MODIFICACIÓN DE NOMBRE DEL CONTRATISTA EN BITÁCORA DE OBRA
	24/5/2024	Oficio-INT-072	DYO Sumapaz	Contrato de obra COP 463 - 2023 Solicitud cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de obra.
	24/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	APROBACIÓN DE INFORME SST MARZO 2024 - Oficio-INT-058-24
	24/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	62. Sumapaz 2024-62- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	24/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL MARZO 2024 - CONTRATO COP 463-2023 OBRA -Oficio-INT-057-24
	24/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	APROBACIÓN DEL INFORME No. 3 TÉCNICO MES DE ABRIL CONTRATO COP - 463- 2023 - 68. Oficio -INT-068-24
	24/5/2024	Oficio-INT-073	Miguel Puentes	ASUNTO: Cto de obra COP 463 – 2023 Respuesta 59. Sumapaz 2024-59, 61. Sumapaz 2024-61 y 62. Sumapaz 2024-62 ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	27/5/2024	**FDRS** Jessika Vega	Miguel Puentes	INFORME GENERAL No 3 - ABRIL
	27/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	INFORME GENERAL No 2 - MARZO
	27/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	INFORME GENERAL No 1
	27/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	Miguel Puentes	Mesa Técnica - Presupuestos y ejecución de obra COP-463 de 2023
	27/5/2024	Oficio-INT-075	Jeniffer Martínez FDRS	CAMBIO DE PROFESIONAL SOCIAL
	27/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Solicitud de firmas comités de mayo 2024
	28/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Componente SST - Informe febrero 2024
	28/5/2024	Laura Rodriguez MEPS	Miguel Puentes	INF.MEN.1 (14-02-24 al 29-02-24).docx
	30/5/2024	Oficio-INT-076	DYO Sumapaz	CTO de obra COP 463 – 2023 Solicitud Calidad de Obra
	30/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Mesa de Trabajo Técnica - Entregas COP-463-2023 dia 30-05-2024
	31/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Mesas Y Comités para firma contrato COP 463-2023 y contrato CIN 464- 2023
	31/5/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	20247020010791 oficio de cambio postulante
	31/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	PROGRAMACION DEL 2 DE JUNIO 2024 - 8 DE JUNIO 2024
	31/5/2024	EDS NORMANDIA	Miguel Puentes	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA

Informe 5 Anexo 2	3/6/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	4/6/2024	OFICIO-INT-077	DYO SUMAPAZ	COP-463 DE 2023 – APROBACIÓN INFORMES SEMANALES OBRA
	4/6/2024	OFICIO-INT-078	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA A SU COMUNICADO SUMAPAZ-2024-066 REVISIÓN DE INFORME NO 4 EN VERSIÓN 01.
	4/6/2024	OFICIO-INT-079	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023 REITERACIÓN SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO.
	5/6/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME GENERAL NO 1
	5/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	71. SUMAPAZ 2024-71- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	5/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	CORRECCIÓN DE PRESUPUESTOS FINALES
	5/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	CORRECCIÓN DE PRESUPUESTOS FINALES
	5/6/2024	PROYECTOSDFP	MIGUEL PUENTES	59. SUMAPAZ 2024-59- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	5/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	61. SUMAPAZ 2024-61- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	5/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	72. SUMAPAZ 2024-72- RESPUESTA OFICIO-INT-79-24 CONCEPTO ESTRUCTURAL
	6/6/2024	**Laura Rodriguez MEPS**	MIGUEL PUENTES	HOJA DE VIDA LAURA AMBIENTAL INTERVENTORIA
	7/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	SEMANALES 13-14 MES DE MAYO 2024
	10/6/2024	OFICIO-INT-080	FDRS Jeniffer Martinez	PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS.
	11/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	11/6/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA NO 8
	11/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	HOJA DE VIDA LAURA RODRIGUEZ COMPONENTE SST
	11/6/2024	OFICIO-INT-081	DYO SUMAPAZ	PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES OBRA- MAYO 2024.
	11/6/2024	EDS NORMANDIA	DYO SUMAPAZ	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	13/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	DYO SUMAPAZ	INFORMES CONTRATISTA DE OBRA FACTURA NO 1- PARA VISTO BUENO DE LA ENTIDAD
	13/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	DYO SUMAPAZ	INFORME DEL CONTRATISTA MES MARZO - PARA VISTO BUENO FACTURA NO 1
	13/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	DYO SUMAPAZ	INFORME DEL CONTRATISTA MES ABRIL 2024 - PARA VISTO BUENO FACTURA NO 1
	13/6/2024	OFICIO-INT-082	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE HOJA DE VIDA SOLDADOR CONTRATO COP- 463- 2023
	17/6/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL CONTRATISTA DE OBRA - MARZO
	14/6/2024	OFICIO-INT-083	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA A SU COMUNICADO SUMAPAZ-2024-074 – REVISIÓN DE INFORME NO.04 (MAYO/2024) EN VERSIÓN 03
	17/6/2024	OFICIO-INT-084	**FDRS** Jeniffer Martinez	REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DE GESTIÓN SOCIAL NO. 4 VERSION 01 MAYO/2024
	17/6/2024	OFICIO-INT-085	DYO SUMAPAZ	HALLAZGOS RECORRIDO SST
	17/6/2024	OFICIO-INT-086	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL MAYO 2024 - COP-463-2023

Informe 5 Anexo 2	17/6/2024	OFICIO-INT-087	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA SUMAPAZ-2024-075 ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL
	17/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	DYO SUMAPAZ	SUMAPAZ-2024-076- ENTREGA PAC - COP-463-2023- ACTUALIZADO
	17/6/2024	OFICIO-INT-088	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN INFORME TECNICO NO 4 COP-463-2023
	17/6/2024	OFICIO-INT-089	**FDRS** Jeniffer Martinez	PROGRAMACIÓN DE PAC 464 INTERVENTORÍA Y PROGRAMACIÓN PAC DE OBRA 463
	17/6/2024	OFICIO-INT-090	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN PROGRAMACION DE OBRA - COP-463-2023 – RESPUESTA
	17/6/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	18/6/2024	OFICIO-INT-091	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE INFORME SST MAYO 2024 - COP-463-2023
	19/6/2024	PROYECTOSDFP	MIGUEL PUENTES	78. SUMAPAZ 2024-78- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	19/6/2024	OFICIO-INT-092	DYO SUMAPAZ	APROBACION DOCUMENTACIÓN FACTURA COP-463-2023
	20/6/2024	OFICIO-INT-093	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA 77. SUMAPAZ 2024-77- ENTREGA PRESUPUESTOS MODULOS
	20/6/2024	OFICIO-INT-094	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA SUMAPAZ-2024-075 ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL
	20/6/2024	OFICIO-INT-095	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023– SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CALIDAD DE OBRA
	20/6/2024	PROYECTOSDFP	MIGUEL PUENTES	80. SUMAPAZ 2024-80- ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL
	21/6/2024	OFICIO-INT-095A	DYO SUMAPAZ	RESPUESTA SUMAPAZ-2024-081 ENTREGA PRESUPUESTOS MODULOS - RESPUESTA OFICIO-INT-93-24
	21/6/2024	OFICIO-INT-098	**FDRS** Jeniffer Martinez	RESPUESTA DE DERECHO PETICIÓN
	24/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES FEBRERO 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	25/6/2024	Laura Rodriguez MEPS	MIGUEL PUENTES	AJUSTES INFORME MES MARZO CIN-464-2023
	25/6/2024	Laura Rodriguez MEPS	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES MAZO 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	25/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES ABRIL 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	25/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-80-24 - PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS
	26/6/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA 27-06-2024
	26/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	ACTA PARA FIRMA COMITE NO 8
	26/6/2024	OFICIO-INT-099	**FDRS** Jeniffer Martinez	INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA- MAYO
	26/6/2024	OFICIO-INT-100	**FDRS** Jeniffer Martinez	INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA- MAYO
	26/6/2024	OFICIO-INT-101	**FDRS** Jeniffer Martinez	SUBSANACIÓN INFORME AMBIENTAL INTERVENTORÍA CIN-298-2023
	26/6/2024	OFICIO-INT-102	**FDRS** Jeniffer Martinez	INFORME TÉCNICO INTERVENTORÍA CIN-298-2023
	27/6/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	4/7/2024	FDRS Jeniffer Martinez	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ No 9

Informe 6 Anexo 2	4/7/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	4/7/2024	OFICIO-INT-103	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023– SOLICITUD ENTREGA TIPOLOGÍAS MÓDULOS CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CALIDAD DE OBRA
	5/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA - 09-07-2024
	8/7/2024	PROYECTOSDFP	MIGUEL PUENTES	88. SUMAPAZ 2024-88 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	8/7/2024	OFICIO-INT-104	MIGUEL PUENTES	HALLAZGOS RECORRIDO 21/06/24 SST-MA
	8/7/2024	OFICIO-INT-105	MIGUEL PUENTES	APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL JUNIO 2024 - CONTRATO 463- OBRA
	8/7/2024	OFICIO-INT-106	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL JUNIO 2024 - CONTRATO 463-OBRA
	9/7/2024	OFICIO-INT-107	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE INFORME SST JUNIO 2024 - CONTRATO 463- OBRA
	10/7/2024	OFICIO-INT-108	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN INFORME TECNICO NO 5 COP- 463 - OBRA
	11/7/2024	OFICIO-INT-109	**FDRS**	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA NO.04 VERSION 3 (MAYO 2024)
	9/7/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	9/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.2 AMBIENTAL CIN 464 2023
	12/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES ABRIL 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	12/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES MAZO 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	11/7/2024	OFICIO-INT-110	**FDRS**	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.05 VERSION 1 (JUNIO 2024)
	12/7/2024	OFICIO-INT-111	**FDRS**	DOCUMENTACIÓN DE FACTURA No. 1 DE INTERVENTORÍA
	11/7/2024	OFICIO-INT-112	DYO SUMAPAZ	APROBACION DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 2 CONTRATO COP -463 - 2023.
	15/7/2024	OFICIO-INT-113	**FDRS**	REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.05 VERSION 1 (JUNIO 2024)
	16/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-80-24 - PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS
	16/7/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Lizbeth Martinez	INFORME MENSUAL No.3 AMBIENTAL CIN 464 2023
	17/7/2024	OFICIO-INT-114	FDRS	REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA No.05 VERSION 1 (JUNIO 2024)
	18/7/2024	OFICIO-INT-115	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023 – REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA TIPOLOGÍAS MÓDULOS CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CALIDAD DE OBRA
	18/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	ENTREGA INFORME TÉCNICO MAYO - INT-102-24
	18/7/2024	FDRS JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME DE ACTIVIDADES DE MAYO 2024
	22/7/2024	OFICIO-INT-116	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023 – RESPUESTA SUMAPAZ-2024-092- ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL
	22/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA No 11 - 24-07-2024
	22/7/2024	DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITE 10 PARA FIRMA

Informe 6 Anexo 2	22/7/2024	OFICIO-INT-118	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023 – RESPUESTA SUMAPAZ-2024-093- RESPUESTA ENTREGA TIPOLOGIAS MODULOS
	23/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	CIN-464-2023_ MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME 1,2,3 Y 4_PAGO NO.1
	24/7/2024	OFICIO-INT-119	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023 – CALIDAD DE OBRA
	23/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No.5 AMBIENTAL CIN 464 2023
	25/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD DE INFORMES SEMANALES, INFORME MENSUAL E INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO
	25/7/2024	FDRS JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2024
	26/7/2024	OFICIO-INT-120	FDRS	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE FDRS.
	26/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ 10 PARA FIRMA
	26/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ 11 PARA FIRMA 24-07-2024
	26/7/2024	OFICIO-INT-121	DYO SUMAPAZ	HALLAZGOS RECORRIDO AMBIENTAL-SST
	26/7/2024	MIGUEL PUENTES	DYO SUMAPAZ	OBS. SST-MA RECORRIDO 23 DE JULIO DE 2024
	29/7/2024	MIGUEL PUENTES	DYO SUMAPAZ	OFICIO-INT-124-24 ASUNTO COP-463-2023 – RESPUESTA 95. SUMAPAZ 2024-95 - AJUSTE PRESUPUESTO INICIAL OFICIO-INT-116-24
	29/7/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS	ACTA DE COMITE 10 PARA FIRMA
	29/7/2024	MIGUEL PUENTES	FABRICIO MEPS	ENVIÓ PRESUPUESTO INICIAL MVR 26 - CAMBIO DE ACTIVIDADES
	29/7/2024	OFICIO-INT-123-24	FDRS	PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS.
	29/7/2024	FDRS	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-123-24- PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS.
	30/7/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS	OFICIO-INT-125-24 - INFORMES SEMANALES DE JULIO 2024
	30/7/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	INFORME MENSUAL No.5 SST CIN 464 2023
	30/7/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	31/7/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS	OFICIO-INT-125-24 - INFORMES SEMANALES DE JULIO 2024
	31/7/2024	CORREO ELECTRÓNICO	FDRS	OFICIO-INT-120-24 - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS
	31/7/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	96.SUMAPAZ 2024-96 - INFORME SST No 6 CONTRATO COP_463_2023
	31/7/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	97.SUMAPAZ 2024-97 INFORME AMBIENTAL No 6 CONTRATO COP 463 2023
	1/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martínez	99.SUMAPAZ 2024-99- INFORME TECNICO NO 6 CONTRATO COP 463_2023
	2/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS LIZBETH MARTÍNEZ	SOLICITUD DE LISTA FINAL CON PRESUPUESTOS APROBADOS DE LOS BENEFICIARIOS DONDE SE VA HACER MÓDULOS
	2/8/2024	MIGUEL PUENTES	DYO SUMAPAZ	ENVIÓ PRESUPUESTO INICIAL MVR 44 - CAMBIO DE ACTIVIDADES

Informe 7 Anexo 2	2/8/2024	MIGUEL PUENTES	DYO SUMAPAZ	ENVIÓ PRESUPUESTO INICIAL MVR 26 - CAMBIO DE ACTIVIDADES
	2/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martínez	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL NO 12 DÍA 6-08-2024
	2/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martínez	OFICIO-INT-120-24 - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS.
	2/8/2024	OFICIO-INT-126	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL JULIO 2024 - CONTRATO 463- OBRA
	3/8/2024	OFICIO-INT-127	Jeniffer Martinez FDRS	PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN MES JULIO Y FIRMA DE FDRS.
	5/8/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ 11 PARA FIRMA 24-07-2024
	5/8/2024	OFICIO-INT-128	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL JULIO 2024 - CONTRATO 463-OBRA
	5/8/2024	OFICIO-INT-129	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE INFORME SST JULIO 2024 - CONTRATO COP 463- OBRA
	5/8/2024	OFICIO-INT-130	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN INFORME TECNICO NO 6 – CONTRATO COP 463 - OBRA
	5/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martínez	REPROGRAMACIÓN COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL NO 12 DÍA 08-08-2024
	9/8/2024	OFICIO-INT-131	DYO SUMAPAZ	APROBACIÓN DE HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATO - COP- 463- 2023
	9/8/2024	OFICIO-INT-132	DYO SUMAPAZ	COP-463-2023 ENVÍO CONCEPTO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES POR PARTE DEL FDRS.
	12/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Nicolas Romero	130. INT-130-24 APROBACIÓN INFORME TÉCNICO NO 6
	12/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	ACTA DE COMITÉ 11 PARA FIRMA 24-07-2024
	13/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martínez	INFORME MENSUAL NO.6 AMBIENTAL CIN 464 2023
	13/8/2024	DIANA ACEVEDO **MEPS**	CONSORCIO SUMAPAZ	OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL INFORME G.S OBRA DE JULIO
	14/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Nicolas Romero	OFICIO-INT-123-24 - PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS
	9/8/2024	OFICIO-INT-133	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA NO6 VERSION 1 JULIO 2024
	12/8/2024	OFICIO-INT-134	Jeniffer Martinez FDRS	DOCUMENTACIÓN DE FACTURA NO. 2 DE INTERVENTORÍA
	12/8/2024	OFICIO-INT-135	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA NO VERSION 1 (JULIO 2024)
	14/8/2024	OFICIO-INT-136	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N6 VERSION 2 (JULIO 2024)
	14/8/2024	OFICIO-INT-137	DYO SUMAPAZ	APROBACION DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE NO 3 CONTRATO COP 463 DE 2023.
	14/8/2024	OFICIO-INT-137	CDI	APROBACIÓN PAGO 4 CORTE NO 3 CONTRATO COP 463 -2023 - INT-137-24
	15/8/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	OFICIO-INT-120-24 - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS.
	16/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Nicolas Romero	OFICIO-INT-125-24 - INFORMES SEMANALES DE JULIO 2024
	16/8/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL NO 12 DÍA 20/08/2024

Informe 7 Anexo 2	16/8/2024	OFICIO-INT-134-24	CDI	OFICIO-INT-134-24- DOCUMENTACIÓN DE FACTURA NO. 2 DE INTERVENTORÍA
	16/8/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	OFICIO-INT-127-24 - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN MES JULIO
	16/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	INFORME MENSUAL NO.6 SST CIN 464 2023
	16/8/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	ENVIO ACTA DE COMITE NO 12
	16/8/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2024
	20/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Lizbeth Martinez	INFORME DE ACTIVIDADES JULIO _ INTERVENTORÍA
	20/8/2024	MIGUEL PUENTES	RAUL BORJA	RGISTRO FOTOGRÁFICO VIVIENDAS SUMAPAZ MVR8
	20/8/2024	MIGUEL PUENTES	RAUL BORJA	RGISTRO FOTOGRÁFICO VIVIENDAS SUMAPAZ MVR10
	20/8/2024	MIGUEL PUENTES	RAUL BORJA	RGISTRO FOTOGRÁFICO VIVIENDAS SUMAPAZ MVR 30
	20/8/2024	MIGUEL PUENTES	RAUL BORJA	RGISTRO FOTOGRÁFICO VIVIENDAS SUMAPAZ MVR 31
	20/8/2024	MIGUEL PUENTES	RAUL BORJA	RGISTRO FOTOGRÁFICO VIVIENDAS SUMAPAZ MVR 32
	21/8/2024	OFICIO-INT-134-24	FDRS Jeniffer Martinez	OFICIO-INT-134-24- DOCUMENTACIÓN DE FACTURA NO. 2 DE INTERVENTORÍA
	22/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martinez	ENVIO SEMANALES MES DE AGOSTO (25 Y 26)
	23/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martinez	ENVIO ACTA DE COMITE NO 13 PARA FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA
	23/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martinez	SEMANAL 27 MES DE AGOSTO
	23/8/2024	OFICIO-INT-138	DYO SUMAPAZ	HALLAZGOS RECORRIDO SST-MA
	23/8/2024	OFICIO-INT-139	DYO SUMAPAZ	PERSONAL RECORRIDO 21-08-2024
	23/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martinez	CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME 5 Y 6_PAGO NO. 2_DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024
	29/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	INFORME AMBIENTAL NO 7 CONTRATO COP_463_2023
	29/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	INFORME SST NO 7 CONTRATO COP_463_2023
	29/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	URGENTE SOLICITUD INFORMACIÓN FACTOR CONTRATACIÓN 2-2024-17846
	29/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	111.SUMAPAZ 2024-111 - INFORME AMBIENTAL NO 7 CONTRATO COP_463_2023
Informe 7 Anexo 2	29/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS JESSIKA VEGA	110.SUMAPAZ 2024-110 - INFORME SST NO 7 CONTRATO COP_463_2023
	29/8/2024	MIGUEL PUENTES	CONSORCIO SUMAPAZ	89. SUMAPAZ 2024-89- ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL
	30/8/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Jeniffer Martinez	CITACIÓN COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL NO 14 DÍA 05/09/2024
	2/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Semanales Interventoría mes de agosto 25-26-27-28
	3/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Citación a comité de obra No 14 _ VIRTUAL
	3/9/2024	Oficio-INT-142	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL AGOSTO 2024 – CONTRATO 463-OBRA
	3/9/2024	Oficio-INT-143	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.07 VERSION 1

000274

Informe 8 Anexo 2	4/9/2024	Oficio-INT-145	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SST SEPTIEMBRE 2024 – CONTRATO 463-OBRA
	4/9/2024	Oficio-INT-146	Jeniffer Martínez FDRS	Informe Técnico Interventoría CIN- -2023
	5/9/2024	Oficio-INT-147	DYO Sumapaz	CTO 463 – Respuesta 116. Sumapaz 2024-116 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	9/9/2024	Oficio-INT-147A	Miguel Puentes	REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.7 VERSION 1 AGOSTO 2024
	5/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	informe de actividades agosto interventoría
	6/9/2024	Sergio Alzate	Miguel Puentes	ESCANER 12 CARPETAS FACTURA 4
	9/9/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	Observaciones de Factura Corte No 4
	9/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Reunión interventoría - FDRS
	10/9/2024	Oficio-INT-148	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 4 CONTRATO COP 463 DE 2023
	11/9/2024	Oficio-INT-149	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA No.07 VERSION 1 (AGOSTO 2024)
	10/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Reunión interventoría - FDRS - Informe Semanales
	11/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Semanales Interventoría mes de agosto 29
	11/9/2024	Oficio-INT-149A	Alcaldía Sumapaz	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA COP-463-2023; CIN-464-2023
	12/9/2024	**FDRS** Jessika Vega	Miguel Puentes	INFORME MENSUAL No.7 Ambiental CIN 464 2023
	11/9/2024	Oficio-INT-150	DYO Sumapaz	APROBACION SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA COP-463-2023.
	12/9/2024	Oficio-INT-151	Alcaldía Sumapaz	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CIN-464-2023
	12/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Semanales Interventoría mes de agosto 29
	13/9/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	SUMAPAZ-2024-117- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (ADICIÓN PRESUPUESTAL/PRORROGA)
	16/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Oficio-INT-146-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-298-2023
	17/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Envío acta de comité de obra No 14 de 4-09-2024
	17/9/2024	Oficio-INT-152	Miguel Puentes	APROBACIÓN SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA COP-463-2023.-alcance al Oficio-INT-150-24
	20/9/2024	Oficio-INT-153	Alcaldía Sumapaz	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CIN-464-2023-ALCANCE AL OFICIO INT-151-24
	23/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Oficio-INT-146-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-298-2023
	23/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	INFORME DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA CIN-464-2023_AGOSTO
	23/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	semanales 30 y 31
	24/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	122. Sumapaz 2024-122 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	25/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	INFORME DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA CIN-464-2023_AGOSTO

Informe 8 Anexo 2	26/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martinez	Miguel Puentes	Oficio-INT-146-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023
	30/9/2024	**FDRS** Nicolas Romero	Miguel Puentes	semanales 30 y 31
Informe 9 Anexo 2	1/10/2024	Oficio-INT-154	DYO Sumapaz	APROBACIÓN INFORME TECNICO No 8 – CONTRATO COP 463 - 2023 OBRA
	3/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Pendiente o Garantía del contrato COP-463-2023
	3/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Semanales 32 y 33 septiembre 2024
	4/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	semanales 30 y 31
	7/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	ACTA NO 15 para firmar
	3/10/2024	Oficio-INT-155	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL SEPTIEMBRE 2024 - CONTRATO 463-OBRA
	3/10/2024	Oficio-INT-156	Jeniffer Martínez FDRS	Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023-septiembre 2024
	9/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	INFORME DE ACTIVIADES SEPTIEMBRE 2024
	10/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Mesa técnica de obra
	4/10/2024	Oficio-INT-157	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2024 - CONTRATO 463-OBRA
	4/10/2024	Oficio-INT-158	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA No.08 VERSION 1 (SEPTIEMBRE 2024)
	8/10/2024	Oficio-INT-159	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N8 VERSION 1 septiembre 2024
	10/10/2024	Oficio-INT-160	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SST SEPTIEMBRE 2024 - CONTRATO 463-OBRA
	15/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Reunión virtual 11 am componente Técnico
	15/10/2024	Oficio-INT-161	Jeniffer Martínez FDRS	Documentación de Factura No. 3 de Interventoría
	15/10/2024	Oficio-INT-162	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 5 CONTRATO COP 463 DE 2023.
	11/10/2024	Oficio-INT-162A	Jeniffer Martínez FDRS	REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.08 VERSION 1 (SEPTIEMBRE 2024)
	15/10/2024	Oficio-INT-163	Jeniffer Martínez FDRS	HOJA DE VIDA FANY DIMATE PROFESIONAL SST- AMBIENTAL.
	15/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Oficio-INT-162-24 - APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 5 CONTRATO COP 463 DE 2023.
	16/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	Miguel Puentes	INFORME MENSUAL No.8 Ambiental CIN 464 2023
	16/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Oficio-INT-161-24: Documentación de Factura No. 3 de Interventoría
	17/10/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	ENTREGA DE LOS 21 POSTULADOS ADICIONALES VIABILIZADOS POR EL FDRS DENTRO
	17/10/2024	PROYECTOSDFP	Miguel Puentes	130. Sumapaz 2024-130 - ENTREGA PRESUPUESTOS INICIALES VIVIENDAS ADICION
	17/10/2024	Oficio-INT-165	DYO Sumapaz	Respuesta SUMAPAZ-2024-130 ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL VIVIENDAS ADICIÓN
	18/10/2024	Oficio-INT-166	DYO Sumapaz	Respuesta SUMAPAZ-2024-130 ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL MVR79 – VIVIENDAS ADICIÓN

Informe 9 Anexo 2	21/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Semanal 34 de 29-09-2024- 6-10-2024
	21/10/2024	Oficio-INT-167	DYO Sumapaz	ACOMPAÑAMIENTO RECORRIDIDOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA
	22/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Semanal 35 - Interventoría MEPS
	22/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	Semanal 36- Interventoría
	22/10/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	Acta de comité No 16 8-10-2024
	22/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	RV: Semanal 34 de 29-09-2024- 6-10-2024
	23/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	ACTA FIRMADA COMITÉ No 16
	23/10/2024	Oficio-INT-168	Jeniffer Martínez FDRS	APROBACIÓN DE PROGRAMACION DE MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	24/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_ INFORME No. 7 Y 8_DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE
	25/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	RV: Semanal 36- Interventoría
	28/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	RV: Semanal 35 - Interventoría MEPS
	31/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	132. Sumapaz 2024-132 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	31/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	137. Sumapaz 2024-137 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	31/10/2024	FDRS Jeniffer Martínez	Miguel Puentes	138. Sumapaz 2024-138 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	31/10/2024	DYO SUMAPAZ	Miguel Puentes	Acta de comité No 17
Informe 10 Anexo 2	2/11/2024	Oficio-INT-169	Jeniffer Martinez FDRS	HOJA DE VIDA SINDY JULIETH PRIETO URBANO PROFESIONAL SST- AMBIENTAL.
	5/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Oficio-INT-169-24 - HOJA DE VIDA SINDY JULIETH PRIETO URBANO PROFESIONAL SST- AMBIENTAL.
	5/11/2024	MIGUEL PUENTES	Julieth Prieto MEPS	Informe SST- Ambiental de obra mes septiembre aprobado
	5/11/2024	MIGUEL PUENTES	Julieth Prieto MEPS	Informe SST -Ambiental de Obra Mes octubre 2024
	6/11/2024	Oficio-INT-171	Jeniffer Martinez FDRS	APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL OCTUBRE DE 2024 - CONTRATO 463-OBRA
	6/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	136.Sumapaz 2024-136- INFORME TECNICO No 9 CONTRATO COP 463_2023
	7/11/2024	Oficio-INT-170	Jeniffer Martinez FDRS	SOLICITUD DE EVIDENCIA A SUBSANACIONES DEL CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023.
	7/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Semanales 37 y 38
	7/11/2024	Oficio-INT-172	Jeniffer Martinez FDRS	SOLICITUD DE SUBSANACIONES DEL CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023 SST.
	12/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Oficio-INT-173-24 Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	12/11/2024	MIGUEL PUENTES	PROYECTOSDFP	139. Sumapaz 2024-139 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	12/11/2024	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	RV: Acta de comité No 17
	13/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Mesa de trabajo componente SST y AMBIENTAL
	13/11/2024	MIGUEL PUENTES	Julieth Prieto MEPS	VIVIENDAS PARA INFORME MES DE OCTUBRE INTERVENTORÍA

Informe 10 Anexo 2	11/11/2024	Oficio-INT-173	Jeniffer Martinez FDRS	Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	13/11/2024	Oficio-INT-174	DYO sumapaz	Hallazgos Ambientales y SST COP-463-2023- noviembre 2024
	14/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Planilla - Anexo No 9
	14/11/2024	Oficio-INT-175	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 6 CONTRATO COP 463 DE 2023
	14/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Informe de actividades de interventoria versión 1 octubre 2024
	15/11/2024	Oficio-INT-176	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SST OCTUBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA
	15/11/2024	Oficio-INT-177	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL OCTUBRE 2024 –CONTRATO COP 463-OBRA
	15/11/2024	Oficio-INT-178	DYO Sumapaz	APROBACIÓN INFORME TECNICO No 9 – CONTRATO COP 463 - 2023 OBRA
	15/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Oficio-INT-175-24 - APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 6 CONTRATO COP 463 DE 2023
	20/11/2024	MIGUEL PUENTES	Julieth Prieto MEPS	Modelos de informe final de interventoria SST-Ambiental
	20/11/2024	MIGUEL PUENTES	Julieth Prieto MEPS	Anexos del componente SST
	20/11/2024	MIGUEL PUENTES	Julieth Prieto MEPS	Anexos del componente Ambiental interventoría
	22/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	RV: Oficio-INT-173-24 Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	18/11/2024	Oficio-INT-180	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.9 VERSION 1 nov 2024
	21/11/2024	Oficio-INT-181	Jeniffer Martinez FDRS	Informe SST Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	20/11/2024	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	Acta de comité No 18
	22/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Informe de actividades de interventoría mes de octubre 2024
	27/11/2024	Oficio-INT-182	Jeniffer Martinez FDRS	Informe AMBIENTAL Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	28/11/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Oficio-INT-181-24 - Informe SST Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	28/11/2024	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	Acta de Comité de obra No 19 de 19 noviembre 2024
Informe 11 Anexo 2	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Acta de Comité de obra No 19 de 19 noviembre 2024
	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Informe Semanal 38 de 28-10-2024 a 3 noviembre 2024
	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jessika Vega	Oficio-INT-181-24 - Informe SST Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	OBSERVACIONES A INFORME SST No10 COP 463 2023 - V1 noviembre
	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Semanal 39 del 4 noviembre a 10 noviembre 2024
	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Semanal 40 del 11 de noviembre 2024 a 17 noviembre 2024
	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Semanal 41 Semana 18 de noviembre al 24 de Noviembre 2024
	3/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	semanal 42
	3/12/2024	Oficio-INT-183	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO 463-OBRA

000278

Informe 11 Anexo 2	3/12/2024	Oficio-INT-184	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1 (nov 2024)
	5/12/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jessika Vega	Invitación actualizada con una nota: MESA DE TRABAJO SST/AM - 6 DE DICIEMBRE vie 6 de dic de 2024 4pm - 5:30pm (GMT-5) (interventoria464de2023@gmail.com)
	5/12/2024	Oficio-INT-187	Jeniffer Martinez FDRS	Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- noviembre 2024
	7/12/2024	Oficio-INT-186	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1 (NOV 2024)
	9/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE
	9/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Comité virtual de interventoría - obra- FDRS
	9/12/2024	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	Mesa de Trabajo componente ambiental - SST
	9/12/2024	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	Solicitud de Acta de la Mesa de Trabajo - 14 de noviembre de 2024 - PROFESIONAL SST/AM
	9/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Oficio-INT-186-24 - REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1 (NOVIEMBRE 2024)
	10/12/2024	Oficio-INT-188	Jeniffer Martinez FDRS	Documentación de Factura No. 4 de Interventoría
	11/12/2024	Oficio-INT-189	DYO Sumapaz	Aprobación de la solicitud Anticipada del contrato COP-463-2024
	11/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Acta de Comité de obra No 20 de 10 diciembre 2024
	12/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	RV: Informe social de interventoria No.10 V.1 Cto. 464.2023
	12/12/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Lizbeth Martinez	definitivos de la factura corte No 4
	12/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Informe Técnico noviembre - subsnanado unificado para SECOP II
	12/12/2024	MIGUEL PUENTES	FDRS Lizbeth Martinez	Oficio-INT-186-24 - informe ambiental
	12/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Oficio-INT-189-24- Aprobación de la solicitud Anticipada del contrato COP-463-2024.
Informe Final Anexo 1	13/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jessika Vega FDRS	Oficio-INT-182-24 -Informe AMBIENTAL Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	13/12/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jessika Vega	Oficio-INT-185-24 - REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1 (NOV 2024)
	13/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Informe Octubre y anexos de Interventoría
	16/12/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jessika Vega	Oficio - INT-188-24 Documentación Factura No 4 interventoría
	16/12/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jessika Vega	OCTUBRE 2024 .,
	16/12/2024	MIGUEL PUENTES	**FDRS** Jessika Vega	Informe de Noviembre 2024
	17/12/2024	Oficio-INT-190	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL NOVIEMBRE 2024 CONTRATO COP 463-OBRA
	17/12/2024	Oficio-INT-191	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SST NOVIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA
	17/12/2024	Oficio-INT-192	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME TECNICO NOVIEMBRE 2024 CONTRATO COP 463-OBRA
	18/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	Fwd: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

Informe Final Anexo 1	18/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	152.Sumapaz 2024-152- INFORME TECNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023
	18/12/2024	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	Actualización Informe Mensual No. 11 V2
	19/12/2024	Oficio-INT-193	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL DICIEMBRE DE 2024 - CONTRATO 463-OBRA
	3/12/2024	Oficio-INT-194	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.11 VERSION 1 (dic 2024)
	20/12/2024	Oficio-INT-195	Jeniffer Martinez FDRS	Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- diciembre 2024
	23/12/2024	Oficio-INT-196	Jeniffer Martinez FDRS	Informes del Contratista de obra - noviembre 2024
	17/12/2024	Oficio-INT-197	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME TECNICO DICIEMBRE 2024 CONTRATO COP 463-OBRA
	27/12/2024	Oficio-INT-198	DYO Sumapaz	ENTRAGA DOCUMENTOS – NOVIEMBRE CONTRATISTA DE OBRA
	27/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	160.Sumapaz 2024-160 - CONSOLIDADO NOVIEMBRE
	27/12/2024	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE INTERVENTORÍA
	31/12/2024	Oficio-INT-199	**DYO Sumapaz**	APROBACIÓN DE INFORME DE LA GESTION SOCIAL FINAL - CONTRATO 463-OBRA
	31/12/2024	Oficio-INT-200	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME SOCIAL FINAL DE INTERVENTORIA VERSION 1
	8/1/2025	Oficio-INT-201	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL DICIEMBRE 2024 CONTRATO COP 463-OBRA
	8/1/2025	Oficio-INT-202	Jeniffer Martinez FDRS	REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.11 VERSION 1 (DICIEMBRE 1-12 DE 2024)
	9/1/2025	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	154.Sumapaz 2024-154 - INFORME SST No 11 CONTRATO COP_463_2023
	9/1/2025	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	158.Sumapaz 2024-158 - INFORME SST FINAL CONTRATO COP_463_2023
	9/1/2025	MIGUEL PUENTES	Jeniffer Martinez FDRS	159.Sumapaz 2024-159 - INFORME AMBIENTAL FINAL CONTRATO COP 463_2023
	10/1/2025	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	Solicitud de Información para tramite informe COP-463-2023
	13/1/2025	MIGUEL PUENTES	DYO Sumapaz	Solicitud de Entrega Fisica de expedientes COP-463-2023
	9/1/2025	Oficio-INT-203	Jeniffer Martinez FDRS	Informe SST Interventoría CIN-464-2023- Diciembre 2024
	10/1/2025	Oficio-INT-204	DYO Sumapaz	APROBACIÓN DE INFORME SST DICIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463- OBRA
	13/1/2025	Oficio-INT-205	Jeniffer Martinez FDRS	DOCUMENTACIÓN SOPORTE APROBADA - INFORMES DICIEMBRE CONTRATO COP 463-OBRA

Ver Anexo 2. Correspondencia Recibida del contratista-FDRS)

Tabla 53 Correspondencia recibida Miguel Puentes

CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS				
Ubicación / soporte	FECHA	**NO. CONSECUTIVO / O CORREO ENVIADO POR**	**DIRIGIDA A**	**ASUNTO**
Informe 1 Anexo 5	14/2/2024	Jeniffer Martínez FDRS	MIGUEL PUENTES	ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA CIN-464-2023
	15/2/2024	Jeniffer Martínez FDRS	MIGUEL PUENTES	RV: APROBACIÓN DE HV DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO CIN-464-2023
	16/2/2024	LINA CELEITA	MIGUEL PUENTES	RE: PRESENTACIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COP - 463 – 2023 JAL FECHA20/02/24
	17/2/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO - VERSIÓN 2
	15/2/2024	SUMAPAZ-2024-001	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE PLAN DE GESTION SOCIAL
	19/2/2024	SUMAPAZ-2024-002	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FACTURA NO 01 - ANTICIPO -CONTRATO COP 463 DE 2023
	19/2/2024	SUMAPAZ-2024-003	MIGUEL PUENTES	HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRACTUAL
	19/2/2024	SUMAPAZ-2024-004	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE PLAN AMBIENTAL
	19/2/2024	SUMAPAZ-2024-005	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE PLAN DE GESTION SST
Informe 1 Anexo 5	19/2/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO- PARA FIRMA
	19/2/2024	SUMAPAZ-2024-007	MIGUEL PUENTES	CERTIFICACION DE USO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO COP 463 -2023
	21/2/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-004-24 - APROBACIÓN DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA COP 463 2023
	21/2/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	PROPUESTA VOLANTE NO. 1 - REUNIÓN DE INICIO
	22/2/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	PIEZAS GRAFICAS COMUNICATIVAS-SOCIALIZACIÓN LUNES 26 FEBRERO
	23/2/2024	LINA CELEITA	MIGUEL PUENTES	RE: PRESENTACIÓN DE INICIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SAN JUAN
	23/2/2024	SUMAPAZ-2024-008	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE PROGRAMACION CONTRATO COP - 463_2023
	23/2/2024	LINA CELEITA	MIGUEL PUENTES	REVISIÓN DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL-VERSIÓN 0
	24/2/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	APROBACIÓN DE HV DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO CiN-464-2023
	25/2/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO VERSIÓN 3 (FINAL)
	25/2/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
	26/2/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-005-24 APROBACIÓN PROGRAMACION -CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023.
	28/2/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-006-24 - APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA CONTRATO COP 463-OBRA
	29/2/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ NO 1 PARA FIRMAR
	29/2/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

	29/2/2024	SUMAPAZ-2024-009	MIGUEL PUENTES	SUBSANACION HOJA DE VIDA PROFESIONAL SST / AMBIENTAL
Informe 2 Anexo 3	1/03/2024	CDI RADICADO: 20247010004882	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-008-24 APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA SST Y AMBIENTAL
	1/03/2024	FDRS 20247020003961	MIGUEL PUENTES	OFICIO A INTERVENTORÍA CIN-464-2023 MEPS
	1/03/2024	MEPS Laura Rodríguez	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-004- ENTREGA DE PLAN AMBIENTAL
	1/03/2024	SUMAPAZ-2024-010	MIGUEL PUENTES	PLAN DE CALIDAD
	1/03/2024	D&O SUMAPAZ LINA CELEITA	MIGUEL PUENTES	REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - VERSIÓN 2.
	1/03/2024	FDRS JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	CITACIÓN REUNIÓN PRESENCIAL LUNES 4 MARZO 2023
	2/03/2024	SUMAPAZ-2024-011	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO NO 1 CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	4/03/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	OFICIO DE SOLICITUD PLAN DE PAGOS A INTERVENTORÍA CIN-464-2023
	4/03/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-009-24 - PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN - PROGRAMACIÓN SEMANAL
	4/03/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ NO 1 PARA FIRMAR
	6/03/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA FEBRERO 2024 PARA FIRMA DE LA ENTIDAD
	6/03/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - VERSIÓN 2
	5/03/2024	SUMAPAZ-2024-012	MIGUEL PUENTES	INFORME SOCIAL NO 1 CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	5/03/2024	SUMAPAZ-2024-013	MIGUEL PUENTES	INFORME SST NO 1 CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	5/03/2024	SUMAPAZ-2024-014	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL NO 1 CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	7/03/2024	SUMAPAZ-2024-015	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE NPS
	7/03/2024	SUMAPAZ-2024-016	MIGUEL PUENTES	ENTREGA SUBSANACION DE PLAN AMBIENTAL
	7/03/2024	SUMAPAZ-2024-017	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE SUBSANACION PLAN DE GESTION SST
	8/03/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	10/03/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-015_ ENTREGA DE NPS (PLANOS)
	10/03/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACIÓN DE 10 DE MARZO A 16 DE MARZO 2024
	11/03/2024	JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	POSTULANTES DE LA CUENCA SUMAPAZ
	11/03/2024	LINA CELEITA	MIGUEL PUENTES	REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - VERSIÓN 2
	11/03/2024	SUMAPAZ-2024-018	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PAC - CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023 CORREGIDO RADICADO 20247010005632
	13/03/2024	LAURA BRIGITH RODRÍGUEZ	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-013- INFORME SST NO 1 CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	14/03/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-019-24- APROBACIÓN PGS
	14/03/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	VALLA COP 463 DEL 2023
	14/03/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-020-24- REMISIÓN DE PGS. ALCALDÍA

Informe 2 Anexo 3	18/03/2024	SUMAPAZ-2024-020	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA A ENTREGA DE NPS
	19/03/2024	SUMAPAZ-2024-019	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE MODULOS
	19/3/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-015-24 - SOLICITUD MODULOS - CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	19/3/2024	JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	POSTULANTES DE LA CUENCA SUMAPAZ
	19/3/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITE DE OBRA NO 2 7-03-2024
	19/3/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-018-24 APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL NO. 1 - VERSIÓN 2
	20/3/2024	LAURA BRIGITH RODRÍGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL N 1
	20/3/2024	LAURA BRIGITH RODRÍGUEZ	MIGUEL PUENTES	PLAN AMBIENTAL
	20/3/2024	SUMAPAZ-2024-021	MIGUEL PUENTES	Rectificación de la información Contractual COP 463-23 –Anexo Técnico
	22/3/2024	SUMAPAZ-2024-029	MIGUEL PUENTES	Entrega de Drive Contrato de Obra 463 – 2023
	26/3/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	VALLA COP 463 DEL 2023
	30/3/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA COMITE DE OBRA NO 3 PARA FIRMA
	30/3/2024	SUMAPAZ-2024-030	MIGUEL PUENTES	ENTREGA SUBSANACION DE PLAN AMBIENTAL VERSIÓN 3
Informe 3 Anexo 3	1/4/2024	**FDRS** Brayan Torres	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-029-24 - SOLICITUD VALOR PRESUPUESTAL EN PESOS M/CTE PARA CONTRATO DE OBRA COP 463 DE 2023
	1/4/2024	**FDRS** Brayan Torres	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-030-24 - ACLARACIÓN ANEXO TECNICO CONTRATO DE OBRA COP 463 2023
	1/4/2024	**FDRS** Brayan Torres	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-031-24 - ENTREGA DE DRIVE DE OBRA CONTRATO COP 463 DE 2023 Y DE CIN-464-2023
	1/4/2024	**FDRS** Brayan Torres	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-032-24 - ENTREGA INFORME MENSUAL FEBRERO DE INTERVENTORÍA CIN-464-2023
	2/4/2024	Laura Rodriguez **MEPS**	MIGUEL PUENTES	INFORME N1 AMBIENTAL V3
	2/4/2024	Laura Rodriguez **MEPS**	MIGUEL PUENTES	INFORME N1 SST V02
	4/4/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	REUNION PRESENCIAL - MESA DE TRABAJO @ FRI APR 5, 2024 8AM - 9:30AM
	3/4/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	VALLA COP 463 DE 2023
	5/4/2024	FDRS: 20247020005481	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA A OFICIOS 20247020005081 Y 20247010006602 DE LA INTERVENTORÍA DE VIVIENDA 2023
	5/4/2024	**FDRS** Diana Martinez	MIGUEL PUENTES	ACTA COMITE DE OBRA No 3 PARA FIRMA
	5/4/2024	SUMAPAZ-2024-031	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 2
	5/4/2024	BANCO DAVIVIENDA	MIGUEL PUENTES	EXTRACTOS PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO 2024 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	5/4/2024	**MEPS** Alexandra Ortiz	MIGUEL PUENTES	VALLA COP 463 DE 2023
	8/4/2024	MEPS Alexandra Ortiz	MIGUEL PUENTES	PIEZA COMUNITARIA No 3 INVITACIÓN RIO BLANCO

Informe 3 Anexo 3	8/4/2024	SUMAPAZ-2024-032	MIGUEL PUENTES	INFORME SOCIAL No 2 CONTRATO COP 463 DE 2023 -VERSIÓN NO 02
	8/4/2024	SUMAPAZ-2024-033	MIGUEL PUENTES	INFORME SST No 2 COP 463 DE 2023 SUBSANADO VERSIÓN No 2
	8/4/2024	SUMAPAZ-2024-034	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No 2 MARZO 2024 COP 463 DEL 2023
	8/4/2024	SUMAPAZ-2024-035	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 2 CONTRATO COP 463 DEL 2023
	8/4/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACIÓN 11 Y 12 ABRIL- 2024
	9/4/2024	MEPS Alexandra Ortiz	MIGUEL PUENTES	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO COP 463 DEL 2023
	9/4/2024	LINA CELEITA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME DE GESTIÓN SOCIAL No 1 VERSIÓN FINAL CON ANEXOS
	9/4/2024	LINA CELEITA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL COP 463 DEL 2023 VERSIÓN FINAL
	9/4/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ACTA DE REUNION 5 DE ABRIL INTERVENTORÍA Y FDRS
	10/4/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PTOS INICIALES
	10/4/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PRESUPUESTOS DE SERGIO - CORREGIDOS
	10/4/2024	MEPS Alexandra Ortiz	MIGUEL PUENTES	33 INT-033-24- REMISIÓN INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL No .01 (CONTRA / INTERV)
	12/4/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	CAMBIO DE NOMBRE DE POSTULANTE - MVR 30 COP 463 DEL 2023
	12/4/2024	SUMAPAZ-2024-036	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 3- SUBSANACIÓN
	12/4/2024	SUMAPAZ-2024-037	MIGUEL PUENTES	CONCEPTO DE No VIABILIDAD DE VIVIENDAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONVENCIONAL
	12/4/2024	SUMAPAZ-2024-038	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE SUBSANACION PLAN DE GESTION SST -V3
	12/4/2024	SUMAPAZ-2024-039	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 4
	12/4/2024	SUMAPAZ-2024-040	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 5 – JORGE MARTÍNEZ
	12/4/2024	SERGIO ALZATE	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-040- ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 5 JORGE MARTÍNEZ
	12/4/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACIÓN SEMANA 14 DE ABRIL A 21 DE ABRIL DE OBRA
	16/4/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PRESUPUESTOS INICIALES AJUSTADOS
	16/4/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-34- INFORME AMBIENTAL No 2 MARZO 2024 COP 463 DE 2023
	17/4/2024	LINA CELEITA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME PARA REMITIR EN PDF
	17/4/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-033 INFORME SST No 2 COP 463 DE 2023 SUBSANADO VERSIÓN 2
	17/4/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-037-24 APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL No 2
	17/4/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	38 INT-038-24- REMISIÓN INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL 02. ENTIDAD
	18/4/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-038-ENTREGA DE SUBSANACION PLAN DE GESTION SST -V3
	19/4/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD FACTURA ELECTRÓNICA
	20/4/2024	SUMAPAZ-2024-041	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 6

Informe 3 Anexo 3	22/4/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ
	22/4/2024	SUMAPAZ-2024-042	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 7
	22/4/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ PARA FIRMA 9-04-2024
	23/4/2024	DIANA MARTINEZ	MIGUEL PUENTES	ACTA COMITE DE OBRA No 3 PARA FIRMA
	23/4/2024	LAURA RODRIGUEZ	FDRS	AJUSTE INFORME MENSUAL SST-FEBRERO
	24/4/2024	SUMAPAZ-2024-044	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 8
	24/4/2024	SUMAPAZ-2024-045	MIGUEL PUENTES	FICHAS TECNICAS ESTUFA VIVIENDA No 8
	25/4/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ PARA FIRMA 9-04-2024
	24/4/2024	AREA SST	MIGUEL PUENTES	PLAN SST V3 - SUBSANADO
	26/4/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS
	26/4/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	DOCUMENTOS DE INGRESO DEL SEÑOR HOLGUÍN GARCÍA - JAMC
	27/4/2024	SUMAPAZ-2024-046	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE SUBSANACION INFORME AMBIENTAL No 2 – V1
	27/4/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACIÓN DEL 29 DE ABRIL 2024 - 03 DE MAYO 2024
	27/4/2024	SUMAPAZ-2024-047	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS - ENTREGA No 9
	29/4/2024	SUMAPAZ-2024-048	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 3 CONTRATO COP 463_2023
	29/4/2024	SUMAPAZ-2024-052	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ-2024-52-SUBSANACION INFORME SST No.2
	29/4/2024	SUMAPAZ-2024-051	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ 2024-51- INFORME AMBIENTAL No.3 V1
	29/4/2024	SUMAPAZ-2024-050	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ 2024-50 - INFORME SST No 3 COP 463 DE 2023
	29/4/2024	SUMAPAZ-2024-049	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ 2024-49 - INFORME SOCIAL No 3 COP 463 DE 2023
	29/4/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN APERTURAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 RADICADO *20247020008691*
	30/4/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ACTA REUNION 5 ABRIL FIRMADA ENTRE INTERVENTORÍA Y FDRS
Informe 4 Anexo 3	2/5/2024	DAVIVIENDA	MIGUEL PUENTES	Extractos productos financieros abril 2024 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	2/5/2024	**FDRS** Jessika Vega	MIGUEL PUENTES	CAMBIO DE POSTULANTE - MVR 39 - CONTRATO COP 463- 2023
	2/5/2024	SUMAPAZ-2024-053	MIGUEL PUENTES	Respuesta Oficio-INT-044-24 – Presupuestos Corregidos
	3/5/2024	SUMAPAZ-2024-054	MIGUEL PUENTES	Formato Técnico de Validación (Diagnostico)
	3/5/2024	Lina Celeita DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de gestión social No 3 Versión 2 y anexos abril 2024
	4/5/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-047-24- parámetros para revisión y recibido de informes mensuales
	4/5/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	Observación a informes 1 y 2 de Gestión Social.
	6/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION DEL 6 DE ABRIL 2024 - 10 DE ABRIL 2024

Informe 4 Anexo 3	6/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RV: Ajustes del Plan SST
	6/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Personal mano de obra para aprobación
	6/5/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-056-24 Aprobación Informe de Gestión Social No. 3
	7/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-053-24 - PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS.
	7/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	33 INT-033-24- Remisión informes de gestión social No.01 (Contra / Interv)
	7/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL MARZO No. 2 V3
	7/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Informe SST No. 2 V2
	7/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Documentos de ingreso del señor Holguín García - JAMC
	7/5/2024	SUMAPAZ-2024-055	MIGUEL PUENTES	Respuesta Oficio INT-048-24 - MODULOS
	8/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION DEL 6 DE ABRIL 2024 - 10 DE ABRIL 2024
	8/5/2024	SUMAPAZ-2024-056	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS – Ajuste Presupuesto MVR 8
	8/5/2024	**FDRS** Jessika Vega	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-032-24 - Entrega Informe Mensual febrero de Interventoría CIN 464 de 2023
	8-05-2024	SUMAPAZ-2024-057	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE PROGRAMACION CONTRATO COP_463_2023
	9/5/2024	Lina Celeita DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Manual de Uso y Mantenimiento 9-05-2024
	9/5/2024	MEPS Alexandra Ortiz	MIGUEL PUENTES	INT-063-24- Remisión informe 01 de Gestión Social de interventoría - versión 2
	10/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACIÓN DEL 13 de MAYO 2024 - 19 DE MAYO 2024
	14/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RE: INFORME AMBIENTAL OBRA No.3 V2
	14/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Personal mano de obra para aprobación.
	14/5/2024	DIANA MARTINEZ	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD VIVIENDA MVR_54
	14/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Solicitud de Acta de mesas de trabajo -marzo 2024
	14/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RE: COMPILADO DEL PGAO
	15/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RE: ALCANCE AL PERSONAL DE MANO DE OBRA
	15/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-065-24- INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 02 - versión 3.
	16/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Fwd: CITACIÓN SESIÓN JAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 22 DE MAYO 2024
	16/5/2024	NAYID PEREZ	MIGUEL PUENTES	Solicitud de Acta de mesas de trabajo -marzo 2024
	16/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RE: Informe SST No. 3 V2
	16/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Hallazgos recorrido ambiental 08-05-24
	16/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-066-24- INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 03 - versión 1
	17/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Acta de Comité para firma 9-04-2024

Informe 4 Anexo 3	18/5/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	901548016;EDS NORMANDIA SAS;BNOR000003503;01;EDS NORMANDIA
	18/5/2024	EDS NORMANDIA	MIGUEL PUENTES	901548016;EDS NORMANDIA SAS;BNOR000003504;01;EDS NORMANDIA
	18/5/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-067-24- INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 02 - VERSION 4
	19/5/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	Aprobación informe 01
	20/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-064-24- INFORME DE GESTION SOCIAL - VERSION 4
	20/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACIÓN DEL 20 de MAYO 2024 - 26 DE MAYO 2024
	20/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-068-24- INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 03 - VERSION 2
	20/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Solicitud de compartir "INF.MEN.1 (14-02-24 al 29-02-24).docx"
	20/5/2024	SUMAPAZ-2024-058	MIGUEL PUENTES	ENTREGA LISTA DE CHEQUEO Y FORMATO FOTOGRAFICO
	20/5/2024	LINA CELEITA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Presentación Avance del Contrato No. COP 463 2023 JAL 22-04-24
	21/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RE: COPILADO DEL PLAN SST
	21/5/2024	LINA CELEITA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Manual de sostenibilidad contratista de obra.
	21/5/2024	SUMAPAZ-2024-059	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	21/5/2024	SUMAPAZ-2024-060	MIGUEL PUENTES	HOJA DE VIDA DE SOLDADOR
	22/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Manual de sostenibilidad contratista de obra.
	22/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Hallazgos, recorrido de obra 15 de mayo
	22/5/2024	LINA CELEITA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Re: Informe Mensual de Gestión Social No 2 Versión No2
	22/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Oficio 20247020009621 a HUBER DIMATE sobre causal de retiro del contrato COP-463 2023
	23/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	23. INT-023-24 Aprobación informe Técnico obra
	23/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: CIN-298-2023 MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ INFORME 6 Y 7_PAGO No. 2 1 DE NOVIEMBRE A 14 DE DICIEMBRE 2023
	23/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	59. Sumapaz 2024-59- ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	23/5/2024	SUMAPAZ-2024-061	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	23/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME GENERAL No 1
	24/5/2024	SUMAPAZ-2024-062	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	24/5/2024	MEPS Alexandra Ortiz	MIGUEL PUENTES	INT-071-24 Solicitud cambio de nombre bitácoras de obra.
	24/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME GENERAL No 2 - MARZO
	24/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME GENERAL No 3 - ABRIL
	27/5/2024	SUMAPAZ-2024-063	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD INFORMACION - Oficio-INT-072-24
	27/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	20247020010791 oficio de cambio postulante

Informe 4 Anexo 3	27/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME GENERAL No 1
	27/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: SOLICITUD DE INFORMACIÓN JAL - RADICADO No.20247010010252
	28/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-070-24- INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 02 - VERSION 5
	28/5/2024	SUMAPAZ-2024-064	MIGUEL PUENTES	INFORME SST No 4 CONTRATO COP_463_2023
	28/5/2024	**FDRS** Jessika Vega	MIGUEL PUENTES	INF.MEN.1 (14-02-24 al 29-02-24).docx
	28/5/2024	SUMAPAZ-2024-065	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL No 4 – V1
	28/5/2024	SUMAPAZ-2024-066	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE INFORME SOCIAL No 4
	28/5/2024	SUMAPAZ-2024-067	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 4 CONTRATO COP 463_2023
	28/5/2024	SUMAPAZ-2024-068	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	29/05/2024	SUMAPAZ-2024-069	MIGUEL PUENTES	CERTIFICADO PINTURA ECOLOGICO PARA MURO – ITEM 21.24
	29/5/2024	SUMAPAZ-2024-070	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA OFICIO Oficio-INT-068-24 - Oficio-INT-069-24 HALLAZGOS RECORRIDO AMBIENTAL
	29/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Estado de ajuste IBC de planillas
	29/5/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	SE ENVIAN SEMANALES DE INTERVENTORÍA DE FEBRRO – ABRIL 2024 Oficio-INT-060 -24
	29/05/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Aprobación del cambio de profesional SST y ambiental, del contrato CIN-464-2023 LAURA BRIGITH RODRIGUEZ JIMENEZ
	30/5/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.1 SST- CIN 464 2023
	30/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Corrección de presupuestos finales
	31/5/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	CAPACITACIÓN CUENTAS DE COBRO JURIDICAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
	31/5/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION DEL 2 DE JUNIO 2024 - 8 DE JUNIO 2024
Informe 5 Anexo 3	1/6/2024	SUMAPAZ-2024-071	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	1/6/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	CORRECCIÓN DE PRESUPUESTOS FINALES
	5/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME GENERAL NO 1
	5/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	SE ENVIAN SEMANALES DE INTERVENTORÍA DE FEBRRO – ABRIL 2024 OFICIO-INT-060 -24
	5/6/2024	SUMAPAZ-2024-072	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA OFICIO-INT-79-24 CONCEPTO ESTRUCTURAL
	5/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL NO.1 AMBIENTAL- CIN 464 2023
	7/6/2024	LINA CELEITA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INT-078-24 RTA A SU COMUNICADO SUMAPAZ-2024-066 – REVISIÓN DE INFORME NO.04 EN VERSIÓN 01.
	7/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL NO.2 AMBIENTAL- CIN 464 2023
	6/06/2024	SUMAPAZ-2024-073	MIGUEL PUENTES	CONCEPTO VIVIENDA MVR 28
	8/6/2024	SUMAPAZ-2024-074	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA OFICIO-INT-078-24 ENTREGA DE INFORME SOCIAL NO 4 VERSIÓN NO 3

	11/6/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 - 2023 - 10 DE JUNIO - 16 DE JUNIO
	11/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	OFICIO 20247020011011 APROBACIÓN DE CAMBIO DE PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
	11/6/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	APROBACIÓN DEL CAMBIO DE PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO CIN-464-2023
	11/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL NO.1 SST- CIN 464 2023
	11/6/2024	SUMAPAZ-2024-075	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS INICIAL
	13/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	OBSERVACIONES INFORME FEBRERO - COP 463-2023
	14/6/2024	ALEXANDRA ORTIZ	MIGUEL PUENTES	INT-083-24 RTA A SU COMUNICADO SUMAPAZ-2024-066 – APROBACIÓN DE INFORME G.S NO.04 EN VERSIÓN 03
	14/6/2024	**FDRS** Nicolas Romero	MIGUEL PUENTES	13.SEMANAL NO 13 INTERVENTORÍA SUMAPAZ (SEMANA 6 DE MAYO.)
	14/6/2024	**FDRS** Nicolas Romero	MIGUEL PUENTES	13.SEMANAL NO 13 ... - NO ESTÁ EL ACUMULADO DE VIVIENDAS EN
	14/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL CONTRATISTA DE OBRA - MARZO
	17/6/2024	SUMAPAZ-2024-076A	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PAC – COP- 463_2023- ACTUALIZADO
	17/6/2024	SUMAPAZ-2024-077	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS MODULOS - AJUSTE
	18/6/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION COP- 463- 2023 17 DE JUNIO - 23 DE JUNIO
	19/6/2024	SUMAPAZ-2024-078	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	19/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORMES FEBRERO, MARZO Y ABRIL
	18/6/2024	SUMAPAZ-2024-079	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FACTURA NO 01 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	19/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORMES ABRIL - MAYO
	20/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME 1,2,3 Y 4_DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO
	20/6/2024	SUMAPAZ-2024-080	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS INICIAL
Informe 5 Anexo 3	20/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL AMBIENTAL MES DE MAYO INTERVENTORÍA
	21/6/2024	SUMAPAZ-2024-081	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS MODULOS - RESPUESTA OFICIO-INT-93-24
	21/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME 1,2,3 Y 4_DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO
	24/6/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION COP-463-2023 24 DE JUNIO - 30 DE JUNIO
	25/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	SEMANAL 13 SEMANA DEL 6 MAYO A 12 DE MAYO 2024
	25/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	AJUSTES MES DE MARZO CIN 464 2023 SST
	25/6/2024	SUMAPAZ-2024-082	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	26/6/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA FIRMADA COMITE NO 8
	26/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES FEBRERO 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO

Informe 5 Anexo 3	26/6/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	AJUSTES INFORME MES MARZO CIN-464-2023
	26/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-084-24- INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA NO. 04 - VERSION 1
	27/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES MAZO 2024 PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	27/6/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	CORRECCIÓN DE PRESUPUESTO FINAL MVR 61
	27/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES ABRIL 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	28/6/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ENTREGA INFORME TÉCNICO MAYO - INT-102-24
	28/6/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL NO.1 SST- CIN 464 2023
	28/6/2024	Claudia Chiquillo DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	CARTA DE RENUNCIA - CLAUDIA CHIQUILLO COORDINADOR DE PROYECTOS
	28/6/2024	LAURA RODRIGUEZ MEPS	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL NO.3 AMBIENTAL - CIN 464 2023
	29/6/2024	SUMAPAZ-2024-083	MIGUEL PUENTES	INFORME SST No 5 CONTRATO COP_463_2023
	29/6/2024	SUMAPAZ-2024-084	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No 5 CONTRATO COP_463_2023
	29/6/2024	SUMAPAZ-2024-085	MIGUEL PUENTES	HALLAZGOS RECORRIDO SST – RESPUESTA OFICIO INT 085 2024
	30/6/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 2023 1 JULIO - 6 JULIO
Informe 6 Anexo 3	2/7/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Informe mensual SST de interventoría - mayo - INT-100-24
	2/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.2 SST-CIN 464 2023
	2/7/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Aprobación de cambio de profesional social del contrato CIN-464-2023
	2/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORMES INTERVENTORIA ABRIL AREA SST-AMBIENTAL
	3/7/2024	SUMAPAZ-2024-086	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 5 COP- 463-2023
	3/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PRESUPUESTOS INICIALES CORREGIDOS
	3/7/2024	LINA CELEITA **DYO SUMAPAZ**	MIGUEL PUENTES	Informe de gestión social No 5 Versión No 1
	3/7/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ACTA PARA FIRMA COMITE No 8
	4/7/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.3 AMBIENTAL CIN 464 2023
	4/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.2 SST -CIN 464 2023
	5/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 2023 - 08 DE JULIO - 14 DE JULIO
	5/7/2024	SUMAPAZ-2024-087	MIGUEL PUENTES	INFORME SOCIAL No 5 COP- 463-2023
	5/7/2024	SUMAPAZ-2024-088	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	8/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORMES INTERVENTORIA ABRIL AREA SST-AMBIENTAL
	8/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Informe mensual SST de interventoría - mayo - INT-100-24

Informe 6 Anexo 3	8/7/2024	LAURA RODRIGUEZ **MEPS**	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL DE OBRA N.o 5 V2
	9/7/2024	SUMAPAZ-2024-089	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FACTURA No 02 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	9/7/2024	DIANA ACEVEDO **MEPS**	MIGUEL PUENTES	INFORME DE GESTIÓN SOCIAL NO 5 VERSIÓN NO 1
	9/7/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	CAMBIOS ANEXO 8 DEL INFORME MENSUAL OBRA No.5 V2
	10/7/2024	**FDRS** Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.3 Ambiental CIN 464 2023
	10/7/2024	**FDRS** Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No.4 Ambiental CIN 464 2023
	10/7/2024	SUMAPAZ-2024-090	MIGUEL PUENTES	HOJA DE VIDA DE CAMBIO MAESTRO DE OBRA
	11/7/2024	DIANA ACEVEDO **MEPS**	MIGUEL PUENTES	INT-110-24 INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 5 V.1
	12/7/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Solicitud de cumplimiento de la Forma de Pago en los tiempos establecidos según anexo técnico y pliego de condiciones de CIN-464-2023
	12/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PRESUPUESTOS FINALES
	12/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	Informe Interventoría Mes MAZO 2024 - para aprobación Componente Técnico
	12/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 2023 - 15 DE JULIO - 21 DE JULIO
	15/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	INFORME INTERVENTORÍA MES ABRIL 2024 - PARA APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO
	15/7/2024	SUMAPAZ-2024-092	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTOS INICIAL
	16/7/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No.5 Ambiental CIN 464 2023
	16/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ INFORME 5 DEL 1 AL 30 DE JUNIO
	16/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ INFORME 5 DEL 1 AL 30 DE JUNIO
	16/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ENVIÓ PRESUPUESTO INICIAL MVR 44 - CAMBIO DE ACTIVIDADES
	16/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-80-24 - PRESENTACIÓN INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA – PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS
	16/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO Y MARZO CIN-464-2023 Aprobado
	17/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO Y MARZO CIN-464-2023 Aprobado
	17/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	ENTREGA INFORME TÉCNICO MAYO OFICIO -INT-102-24
	17/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Informe de actividades de mayo 2024
	18/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME 1,2,3 Y 4_PAGO No.1
	18/7/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INGRESO DE PERSONAL - JULIO
	19/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.5 SST CIN 464 2023
	18/7/2024	SUMAPAZ-2024-093	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA ENTREGA TIPOLOGIAS MODULOS

Informe 6 Anexo 3	19/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 2023 - 22 DE JULIO - 29 DE JULIO
	22/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ INFORME 5 DEL 1 AL 30 DE JUNIO
	22/7/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Ingreso de Personal - Dualidad
	23/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	Solicitud de INFORMES SEMANALES, INFORME MENSUAL E INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO
	23/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME 1,2,3 Y 4_PAGO No.1
	23/7/2024	SUMAPAZ-2024-094	MIGUEL PUENTES	ESTADO DE VIVIENDAS - GARANTIAS
	24/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTUALIZACION PROGRAMACION - CONTRATO 463- SUMAPAZ 2023 22 DE JULIO - 28 DE JULIO
	24/7/2024	SUMAPAZ-2024-095	MIGUEL PUENTES	AJUSTE PRESUPUESTO INICIAL MVR 39 – RESPUESTA OFICIO-INT-116-24
	24/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-110-24 INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 5 V.1
	25/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Acta de comité 10 para firma
	26/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD DE COMPARTIR "120. INT-120 24-ENVIÓ INFORME TÉCNICO INTERVENTORÍA JUNIO 2024.ZIP
	26/7/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 2023-SUMAPAZ 2023 29 DE JULIO - 4 DE AGOSTO
	29/7/2024	SUMAPAZ-2024-099	MIGUEL PUENTES	99.SUMAPAZ 2024-99- INFORME TECNICO NO 6 CONTRATO COP 463_2023
	29/7/2024	**FDRS**	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-120-24 - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE FDRS
	29/7/2024	SUMAPAZ-2024-100	MIGUEL PUENTES	HALLAZGOS RECORRIDO SST – RESPUESTA OFICIO INT 104 2024
	29/7/2024	SUMAPAZ-2024-097	MIGUEL PUENTES	97.Sumapaz 2024-97 - INFORME AMBIENTAL No 6 CONTRATO COP_463_2023
	29/7/2024	SUMAPAZ-2024-096	MIGUEL PUENTES	96.Sumapaz 2024-96 - INFORME SST No 6 CONTRATO COP_463_2023
	29/7/2024	CORREO ELECTRÓNICO	MIGUEL PUENTES	ENVIÓ PRESUPUESTO INICIAL MVR 26 - CAMBIO DE ACTIVIDADES
	30/7/2024	GESTIONSOCIAL 463 SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME DE GESTIÓN SOCIAL NO 6 VERSIÓN No 1
	30/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ 11 PARA FIRMA 24-07-2024
	30/7/2024	**FDRS** Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD DE LISTA FINAL CON PRESUPUESTOS APROBADOS DE LOS BENEFICIARIOS DONDE SE VA HACER MODULOS
	30/7/2024	SUMAPAZ-2024-101	MIGUEL PUENTES	HALLAZGOS RECORRIDO SST – RESPUESTA OFICIO INT 121 2024
	31/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.5 SST CIN 464 2023
	31/7/2024	SST SUMPAZ 463	MIGUEL PUENTES	INGRESO DE PERSONAL MANO DE OBRA
	31/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITE 10 PARA FIRMA
	31/7/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INT-110-24 INFORME DE GESTION SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 5 V.1
	9/8/2024	SUMAPAZ-2024-105	MIGUEL PUENTES	HOJA DE VIDA CAMBIO PROFESIONAL SOCIAL

Informe 7 Anexo 3	9/8/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	CONCEPTO DE SUELOS RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES
	9/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO 463- SUMAPAZ 2023 12 DE AGOSTO - 18 DE AGOSTO
	9/8/2024	SUMAPAZ-2024-106	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	12/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	130. INT-130-24 APROBACIÓN INFORME TÉCNICO NO 6
	12/8/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INGRESO PERSONAL
	12/8/2024	**FDRS** Nicolas Romero	MIGUEL PUENTES	OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL INFORME G.S OBRA DE JULIO
	13/8/2024	SUMAPAZ-2024-107	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE NO 3 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	14/8/2024	FDRS Lizbeth Martinez	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL NO.6 AMBIENTAL CIN 464 2023
	12/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	REVISIÓN INFORME SOCIAL INTERVENTORÍA JULIO
	15/8/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	ACTA DE COMITÉ 11 PARA FIRMA 24-07-2024
	15/8/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-137-24
	15/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME SOCIAL NO. 6 COMPONENTE SOCIAL OFICIO-INT-126-24
	15/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-120-24 - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA PARA FIRMA FDRS.
	16/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORMES SEMANALES INTERVENTORIA_JUNIO
	16/8/2024	**FDRS** Lizbeth Martinez	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL NO.5 AMBIENTAL CIN 464 2023
	16/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-125-24 - INFORMES SEMANALES DE JULIO 2024
	16/8/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-134-24
	16/8/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL NO.6 SST CIN 464 2023
	16/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	OFICIO-INT-127-24 - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN JULIO
	16/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO 463- SUMAPAZ 2023 19 DE AGOSTO - 25 DE AGOSTO
	20/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ENVIO ACTA DE COMINTE NO 12
	20/8/2024	SUMAPAZ-2024-108	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	20/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2024
	21/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME NO.6_DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
	21/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ INFORME 6 DEL 1-31 DE JULIO 2024
	23/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ENVIO ACTA DE COMITE NO 13 PARA FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA
	23/8/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME 5 Y 6_PAGO NO. 2_DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

Informe 7 Anexo 3	23/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO 463- SUMAPAZ 2023 26 DE AGOSTO - 01 DE SEPTIEMBRE
	26/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ENVIO ACTA DE COMITE NO 13 PARA FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA
	27/8/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	URGENTE SOLICITUD INFORMACIÓN FACTOR CONTRATACIÓN 2-2024-17846
	27/8/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	INGRESO PERSONAL
	28/8/2024	SUMAPAZ 2024-109	MIGUEL PUENTES	109. SUMAPAZ 2024-109 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	28/8/2024	SUMAPAZ-2024-111	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL NO 7 CONTRATO COP_463_2023
	28/8/2024	SUMAPAZ-2024-110	MIGUEL PUENTES	INFORME SST NO 7 CONTRATO COP_463_2023
	28/8/2024	SUMAPAZ-2024-115	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ 2024-115 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	28/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N. 7 VERSIÓN N. 1
	29/8/2024	SUMAPAZ-2024-114	MIGUEL PUENTES	114. SUMAPAZ 2024-114 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	31/8/2024	SUMAPAZ-2024-113	MIGUEL PUENTES	113.SUMAPAZ 2024-113- INFORME TECNICO NO 7 CONTRATO COP 463_2023
	31/8/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 2023 - SUMAPAZ 2023 02 DE SEPTIEMBRE - 08 DE SEPTIEMBRE
	31/8/2024	GESTIÓN SOCIAL 463	MIGUEL PUENTES	SUMAPAZ 2024-112- INFORME SOCIAL NO 7 VERSION 2 CONTRATO COP 463_2023.
Informe 8 Anexo 3	2/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Entrega de 12 postulados para la adición del contrato COP-463-2023
	3/9/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	INFORME GESTION SOCIAL No.7 -APROBADO - INT-142-24
	3/9/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe gestión Social de Interventoría No.7 V.1
	3/9/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Oficio -INT-141-24 Aprobación informe Técnico No 7
	3/9/2024	PAOLA MOJICA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de Gestión Social N. 7 Versión N. 1
	4/9/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Re: INFORME GESTION SOCIAL No.7 APROBADO INT-142-24 Ajustado observaciones FDRS
	4/9/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Re: Informe gestión Social de Interventoría No.7 V.1 Ajustado a las observaciones de la FDRS
	4/9/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RV: Informe sst No. 7 V2
	4/9/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	116. Sumapaz 2024-116 - ENTREGA PRESUPUESTOS FINALES
	6/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-146-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-298-2023
	6/9/2024	SERGIO ALZATE	MIGUEL PUENTES	ESCANER 12 CARPETAS FACTURA 4
	6/9/2024	SERGIO ALZATE	MIGUEL PUENTES	(sin asunto) 12 presupuestos
	4/9/2024	SUMAPAZ-2024-116	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	6/9/2024	SUMAPAZ-2024-117	Alcaldía Local de Sumapaz	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (ADICIÓN PRESUPUESTAL PRORROGA)
	6/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Entrega de 12 postulados para la adición del contrato COP-463-2023

	7/9/2024	SERGIO ALZATE	MIGUEL PUENTES	ESCANER PARA REVISION FACTURA 4
	9/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanales Interventoría mes de agosto 29
	9/9/2024	SUMAPAZ-2024-118	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 03 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	10/9/2024	SERGIO ALZATE	MIGUEL PUENTES	Escáner corregidos factura 4
	10/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Oficio-INT-148-24 – APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 4 CONTRATO COP 463 DE 2023.
	11/9/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.7 SST CIN 464 2023
	11/9/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.7 Ambiental CIN 464 2023
	16/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanales Interventoría mes de agosto 29
	17/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Oficio-INT-148-24 - APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 4 CONTRATO COP 463 DE 2023.
	17/9/2024	SUMAPAZ-2024-119	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA AL OFICIO-INT-138-24
	17/9/2024	SUMAPAZ-2024-120	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA A HALLAZGOS SOBRE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
	17/9/2024	SUMAPAZ-2024-121	Alcaldía Local de Sumapaz	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (ADICIÓN PRESUPUESTAL -PRORROGA)
	17/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	envío acta de comité de obra No 14 de 4-09-2024
	18/9/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.7 SST CIN 464 2023
	19/9/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RE: Ingreso del Personal Yesid Calderón - Ayudante
	23/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-146-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-298-2023
Informe 8 Anexo 3	23/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME DE ACTIVIDADES INTERVENTORIA CIN-464-2023_AGOSTO
	23/9/2024	SUMAPAZ-2024-122	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	24/9/2024	SUMAPAZ-2024-123	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	25/9/2024	**FDRS** Nicolas Romero	MIGUEL PUENTES	semanales 30 y 31
	26/9/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-146-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023
	27/9/2024	SUMAPAZ-2024-124	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 8 CONTRATO COP 463_2023
	27/9/2024	SUMAPAZ-2024-126	MIGUEL PUENTES	INFORME SST No 8 CONTRATO COP_463_2023
	27/9/2024	SUMAPAZ-2024-127	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No 8 CONTRATO COP_463_2023
	28/9/2024	PAOLA MOJICA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de Gestión Social N. 8 Versión 1
Informe 9 Anexo 3	2/10/2024	DIANA ACEVEDO	MIGUEL PUENTES	Remisión Informe de gestión social de obra No.8 Mes Septiembre Cto.463
	3/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Pendiente o Garantía del contrato COP-463-2023
	4/10/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	Informe Ambiental No.8 V2

Informe 9 Anexo 3	4/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	Solicitud de compartir "8. Informe Mensual 8 de 1-30 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf"
	4/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	Solicitud de compartir "156. INT-156-24- Entrega informe Técnico Septiembre 2024.pdf"
	4/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	Solicitud de compartir "6. Anexo No 6 Registro Fotografico.rar"
	4/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	Solicitud de compartir "4. Anexo No 4 Programación de obra contratista.rar"
	4/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	Solicitud de compartir "3. Anexo No 3 Correspondencia Recibida del Contratista- FDRS.zip"
	4/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	Solicitud de compartir "2. Anexo No 2 Correspondencia Enviada Contratista- FDRS.zip"
	4/10/2024	SUMAPAZ-2024-128	MIGUEL PUENTES	Reporte primer alcance Post Ventas Contrato COP - 463 - 2023
	7/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA NO 15 para firmar
	7/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanales del 30 al 33 FIRMADOS
	7/10/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.8 SST CIN 464 23
	7/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de Actividades No 8
	7/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	156. INT-156-24- Entrega informe Técnico septiembre 2024
	8/10/2024	PAOLA MOJICA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Observaciones del INFORME G. SOCIAL contratista de obra N° 8 - Septiembre
	8/10/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RV: Alcance Informe Ambiental No. 8 V2 COP 463 2023
	9/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Informe gestión Social de Interventoría No.8 V.1
	10/10/2024	LAURA RODRIGUEZ	MIGUEL PUENTES	RV: Informe SST No. 8 V2
	11/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Informe gestión Social de Interventoría No.8 V.1
	11/10/2024	SUMAPAZ-2024-129	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 05 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	15/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.8 Ambiental CIN 464 2023
	16/10/2024	FDRS Lizbeth Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL No.8 Ambiental CIN 464 2023
	16/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Informe gestión Social de Interventoría No.7 V.1 Ajustado a las observaciones de la FDRS
	16/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ INFORME No. 7 Y 8DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE
	16/10/2024	SUMAPAZ-2024-130	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO INICIAL – VIVIENDAS ADICIÓN
	17/10/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE LOS 21 POSTULADOS ADICIONALES VIABILIZADOS POR EL FDRS
	17/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Ingreso Personal Octubre
	17/10/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Aprobación de cambio de profesional SST y ambiental CIN 464-2023
	21/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ INFORME No.8_DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Informe 9 Anexo 3	21/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ _INFORME No. 7 Y 8_DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE
	21/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Re: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ _INFORME No.8_DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	21/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Semanal 34 de 29-09-2024- 6-10-2024
	22/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	ACTA FIRMADA COMITÉ No 16
	22/10/2024	SUMAPAZ-2024-131	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE PROGRAMACION MODIFICACIÓN OTROS, ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO COP_ 463_2023
	24/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Semanal 36- Interventoría
	25/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Ingreso de Personal Octubre
	25/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO 463- SUMAPAZ 2023 28 DE OCTUBRE - 03 DE NOVIEMBRE
	28/10/2024	SUMAPAZ-2024-132	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	28/10/2024	SUMAPAZ-2024-133	MIGUEL PUENTES	INFORME SST No 9 CONTRATO COP_463_2023
	28/10/2024	SUMAPAZ-2024-134	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No 9 CONTRATO COP_463_2023
	28/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanal 35 - Interventoría MEPS
	28/10/2024	SUMAPAZ-2024-141	MIGUEL PUENTES	RESPUESTA OFICIO-INT-172-24_INFORME SST NO 9 CONTRATO COP_463_2023
	31/10/2024	SUMAPAZ-2024-136	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 9 CONTRATO COP 463_2023
	28/10/2024	SUMAPAZ-2024-137	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	29/10/2024	SUMAPAZ-2024-138	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	30/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanal 34 de 29-09-2024- 6-10-2024
	30/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanal 35 - Interventoría MEPS
	30/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanal 36- Interventoría
	30/10/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	ACTA FIRMADA COMITÉ No 16
	31/10/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Acta de comité No 17
	31/10/2024	PAOLA MOJICA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de Gestión Social N.9 Versión 1
Informe 10 Anexo 3	1/11/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Obligaciones e informe del contrato de interventoría CIN-464-2023
	5/11/2024	CDI SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Aprobación de cambio de profesional SST y ambiental del contrato CIN-464-2023
	6/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	136.Sumapaz 2024-136- INFORME TECNICO No 9 CONTRATO COP 463_2023
	6/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de Actividades No 9
	6/11/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	avances de la revisión del informe SST de octubre
	8/11/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe de Gestión Social N.9 Versión 1

	8/11/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Informe No. 9 de Gestión social de Obra
	8/11/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Acta de comité No 17
	8/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	PROGRAMACION CONTRATO COP 463 - 2023 10 DE NOVIEMBRE 16 DE NOVIEMBRE
	12/11/2024	SUMAPAZ-2024-139	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	12/11/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanales 37 y 38
	13/11/2024	SUMAPAZ-2024-140	MIGUEL PUENTES	Respuesta al Oficio INT-170-24 - Alcance al comunicado - Sumapaz 2024 - 128
	12/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Mesa de trabajo - Componente Ambiental
	12/11/2024	SUMAPAZ-2024-142	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FACTURA CORTE No 06 CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
	13/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Observaciones al informe ambiental - octubre 2024
	13/11/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe No. 9 de Gestión social de Obra
	13/11/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Mesa de trabajo componente SST y AMBIENTAL
	14/11/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Oficio-INT-173-24 Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	14/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Planilla - Anexo No 9
	17/11/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	SOLICITUD DE INFORMACION- URGENTE
	18/11/2024	SUMAPAZ-2024-143	MIGUEL PUENTES	ENTREGA PRESUPUESTO FINALES
	18/11/2024	SUMAPAZ-2024-144	MIGUEL PUENTES	Respuesta al Oficio INT-174-24
	20/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Re: COP 463 DE 2023-CONSORCIO D&O SUMAPAZ INFORME 09-1 AL 31 OCTUBRE 2024- PAGO 07
	21/11/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	informe SST V1
	22/11/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Informe de gestión Social de interventoría No.9 V.1
	22/11/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Acta de comité No 18
Informe 10 Anexo 3	22/11/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-181-24 - Informe SST Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	24/11/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	INFORME MENSUAL 9 AMBIENTAL DE INTERVENRTORIA
	24/11/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	CORRECCIONES INFORME No 9 SST DE INTERVENTORIA V2
	25/11/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe de gestión Social de interventoría No.9 V.1
	26/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Entrega de 9 Expedientes
	27/11/2024	SUMAPAZ-2024-145	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 10 CONTRATO COP 463_2023
	27/11/2024	PAOLA MOJICA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de Gestión Social N. 10 Versión 1
	28/11/2024	MEPS CONTABILIDAD	MIGUEL PUENTES	planillas
	28/11/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Acta de Comité de obra No 19 de 19 noviembre 2024

	28/11/2024	SUMAPAZ-2024-147	MIGUEL PUENTES	INFORME SST No 10 CONTRATO COP_463_2023
	28/11/2024	SUMAPAZ-2024-148	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No 10 CONTRATO COP_463_2023
	29/11/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe de gestión Social de interventoría No.9 V.1
	30/11/2024	SUMAPAZ-2024-146	MIGUEL PUENTES	INFORME SOCIAL No 10 V2 CONTRATO COP 463_2023
	29/11/2024	SUMAPAZ-2024-149	MIGUEL PUENTES	ENTREGA DE HISTORIAS DE VIDA - CONTRATO COP 463_2023
Informe 11 Anexo 3	3/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe de Gestión Social N. 10 Versión 1
	3/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe gestión social de obra No.10 V.2 - Cto. 463. 2023
	3/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe social de interventoría No.10 V.1 Cto. 464.2023
	3/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-181-24 - Informe SST Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	3/12/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Informe de Actividades No 10
	2/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-182-24 -Informe AMBIENTAL Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	4/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanal 39 del 4 noviembre a 10 noviembre 2024
	4/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanal 40 del 11 de noviembre 2024 a 17 noviembre 2024
	4/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Semanal 41 Semana 18 de Noviembre al 24 de Noviembre 2024
	5/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Solicitud de Acta de la Mesa de Trabajo - 14 de noviembre de 2024 - PROFESIONAL SST/AM
	5/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Invitación: MESA DE TRABAJO SST/AM - 6 DE DICIEMBRE vie 6 de dic de 2024 9:30am 11am (GMT-5) interventoria464de2023@gmail.com)
	5/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Acta de Comité de obra No 19 de 19 noviembre 2024
	5/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	semanal 42
	5/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Invitación actualizada con una nota: MESA DE TRABAJO SST/AM 6 DE DICIEMBRE vie 6 dic 2024 4pm 5:30pm (interventoria464de2023@gmail.com)
	5/12/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	OBSERVACIONES A INFORME SST No10 COP 463 2023 - V1 noviembre
	5/12/2024	SUMAPAZ-2024-150	MIGUEL PUENTES	NOTIFICACION RETIRO DE RESIDENTE DE OBRA
	6/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE
	8/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	informe SST N° 10 DE INTERVENTORIA V1
	8/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	acta de mesa de trabajo sst/amb 14/11/2024 AJUSTADA
	8/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENAL DE INTERVENTORIA NOVIEMBRE V1
	8/12/2024	PAOLA MOJICA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Matriz Social COP 463 de 2023
	9/12/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Mesa de Trabajo componente ambiental - SST
	9/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL OCTUBRE DE 2024 V2 INTERVENTORÍA

Informe 11 Anexo 3	9/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	anexos octubre
	9/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	CORREGIR- ANEXOS DE CORRESPONDECIA DEL INFO. AMBIENTAL DE OCTUBRE
	10/12/2024	SUMAPAZ-2024-151	MIGUEL PUENTES	Solicitud de Terminación Anticipada por Cumplimiento del Alcance del Contrato No. COP 463-2023
	10/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Oficio-INT-186-24 - REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1
	10/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	informe NOVIEMBRE -SST V2
	11/12/2024	SUMAPAZ-2024-152	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023
	11/12/2024	SUMAPAZ-2024-153	MIGUEL PUENTES	INFORME SOCIAL No 11 CONTRATO COP 463_2023
	11/12/2024	SUMAPAZ-2024-154	MIGUEL PUENTES	INFORME SST No 11 CONTRATO COP_463_2023
	11/12/2024	SUMAPAZ-2024-155	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL No 11 CONTRATO COP_463_2023
	12/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	RV: Informe social de interventoría No.10 V.1 Cto. 464.2023
	12/12/2024	FDRS Lizbeth Martinez	MIGUEL PUENTES	Informe Técnico noviembre - subsanado unificado para SECOP II
	12/12/2024	FDRS Lizbeth Martinez	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-186-24 - informe ambiental
	12/12/2024	FDRS Lizbeth Martinez	MIGUEL PUENTES	187. INT-187-24- Entrega informe Técnico noviembre 2024
Informe Final Anexo 2	13/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-185-24 - REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1 NOV 2024
	13/12/2024	**FDRS** JESSIKA VEGA	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-182-24 -Informe AMBIENTAL Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024
	16/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe Gestión Social N. 11 V1
	16/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	informes word oct y nov social
	18/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Fwd: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ _ INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEMBRE 2024 PAGO No4
	19/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe Gestión Social N. 11 V1
	19/12/2024	CDI SUMAPAZ 20247020023471	MIGUEL PUENTES	Solicitud de subsanaciones en el mejoramiento de vivienda MVR 54 a nombre del señor Leonardo Pabón Poveda. **Nota:** el oficio fue recibido mediante correo el día 19-12-2024 y la fecha de proyectado por la entidad es del día 17-12-2024.
	19/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe de gestión social de obra No. 11 V.2 del 1 al 12 de diciembre- Cto. 463-2023
	20/12/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	152.Sumapaz 2024-152- INFORME TECNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023
	20/12/2024	SUMAPAZ-2024-156	MIGUEL PUENTES	INFORME TECNICO FINAL CONTRATO COP 463_2023
	20/12/2024	SUMAPAZ-2024-158	MIGUEL PUENTES	INFORME SST FINAL CONTRATO COP_463_2023
	20/12/2024	SUMAPAZ-2024-159	MIGUEL PUENTES	INFORME AMBIENTAL FINAL CONTRATO COP_463_2023
	23/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	Actualización Informe Mensual No. 11 V2
	23/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	avances del informe SST N° 11 diciembre de INTERVENTORÍA

Informe Final Anexo 2	23/12/2024	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	Avnace del informe AMBIENTAL N°11 DE INTERVENTORÍA
	24/12/2024	PAOLA MOJICA DYO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Observaciones informe gestión social de obra No.11
	24/12/2024	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: Oficio-INT-195-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- diciembre 2024
	27/12/2024	SUMAPAZ-2024-160	MIGUEL PUENTES	CONSOLIDADO NOVIEMBRE CONTRATO COP_463_2023
	27/12/2024	SUMAPAZ-2024-161	MIGUEL PUENTES	Solicitud de Terminación Anticipada por Cumplimiento del Alcance del Contrato No. COP 463-2023
	31/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe Gestión Social Final
	31/12/2024	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe de gestión social Final de interventoría Cto.464-2023
	31/12/2024	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Actualización de los anexos del informe No. 11 Diciembre
	3/1/2025	DIANA ACEVEDO MEPS	MIGUEL PUENTES	Informe Final de gestión social del contratista Cto. 463-2023
	7/1/2025	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	Informe social de interventoría No.11 V.1 -1 al 12 de diciembre -Cto.464-2023
	8/1/2025	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Actualización del Informe No. 11 V2
	8/1/2025	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	INFORME SST DE INTERVENTORIA N°11 DICIEMBRE
	9/1/2025	**FDRS** Jeniffer Martínez	MIGUEL PUENTES	RV: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
	9/1/2025	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
	10/1/2025	CONSORCIO SUMAPAZ	MIGUEL PUENTES	Re: Subsanación de las observaciones del informe SST No. 11
	11/1/2025	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	INF.MEN.11 (01 al 12-24) AMB-INT v1.docx
	11/1/2025	JULIETH PRIETO MEPS	MIGUEL PUENTES	Oficio-INT-202-24 REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.11 VERSION 1 (DICIEMBRE 1-12 DE 2024)

10. APROBACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO COP 463-2024.

El Contratista de obra CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ, bajo radicado interno SUMAPAZ-2024-151 de fecha 10 de diciembre de 2024, remite a la Interventoría solicitud formal de Terminación Anticipada al contrato de obra COP-463-2023. de igual manera, la Interventoría MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ bajo radicado No. 2024-701-002398-2 de fecha 11 de diciembre de 2024 aprueba la solicitud del Contratista de Obra, y corrobora en su oficio la necesidad de realizar dicha terminación, con fecha 12 de diciembre de 2024 se culminaron de manera satisfactoria todas las actividades previstas en el alcance del contrato,

realizando el cierre y recibo a satisfacción de 84 viviendas las mismas firmadas y avaladas por las partes involucradas.”

Se completó el proceso de aprobación de la modificación del contrato de obra e interventoría, incluyendo la aprobación de la culminación anticipada de contrato, a través de la plataforma SECOP II. **El plazo total del presente contrato fue nueve (09) meses y 29 días**, a continuación, se realiza la descripción de las etapas definidas para el desarrollo del objeto contractual de la interventoría**.**

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor total de la oferta	Estado
4386195	CIN-464-2023	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	Entidad Estatal	14/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8 días para terminar (28/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	516.638.306 COP	Terminado

Ilustración 9 Terminación en la plataforma SECOP II de CIN-464-2023

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.11785024
Número del contrato	CIN-464-2023
Versión del contrato	3
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023
Tipo de contrato	Interventoría
Fecha de inicio del contrato	14/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(28/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	8 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	Terminado
Liquidación	Sí / No
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(29/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Acta de liquidación	TERMINACIÓN ANTICIPADA CIN 464 2023.pdf
Obligaciones Ambientales	Sí / No
Obligaciones Pos Consumo	Sí / No
Reversión	Sí / No

Ilustración 10 Estado Actual en la plataforma SECOP II del contrato CIN-464-2023

Últimas modificaciones

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor total de la oferta	Estado
4375508	COP-463-2023	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	Entidad Estatal	14/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8 días para terminar *(28/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ.	2.427.284.800 COP	Terminado

Ilustración 11 Terminación en la plataforma SECOP II de COP-463-2023

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.11760821
Número del contrato	COP-463-2023
Versión del contrato	3
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023
Tipo de contrato	Obra
Fecha de inicio del contrato	14/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(28/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	8 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	Terminado
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(29/12/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Acta de liquidación	TERMINACIÓN ANTICIPADA COP 463 2023.pdf
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Ilustración 12 Estado actual en la plataforma SECOP II de COP-463-2023

11.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con el programa de atención a la comunidad, se informa que, durante toda la ejecución del contrato, se mantuvieron activos los canales de atención virtual, tales como línea telefónica, WhatsApp y correo electrónico, así mismo, se contó con un Punto de Atención a la Comunidad (PAC), el cual funciono entre los meses de marzo a noviembre de 2024, en dicho espacio

se ofreció una atención apropiada a los diferentes actores sociales y comunidad, en la cuenca de Sumapaz Rio blanco y la cuenca Rio Sumapaz, lo que garantizo una comunicación con la comunidad del área de influencia de manera directa e indirecta.

- Durante las etapas I diagnóstico y etapa II ejecución de obra observa que se culminó en un 100% con un acumulado de 63 viviendas iniciales y sumando la adición de 21 viviendas en las cuales se cumplieron con las actividades pertinentes desarrolladas desde la generación de los presupuestos iniciales y finales, se realizó las entregas de las viviendas sin novedad, no se presentaron renuncias de ningún beneficiario, La interventoría realizo el acompañamiento a las actividades en cada una de las etapas, recorridos de obra y la revisión de presupuestos iniciales, lo cual quedó evidenciado en cada uno de los informes de las áreas correspondientes.

- El contrato de obra COP-463-2023 no sufrió riesgos de atraso en la ejecución de las viviendas, ya que el contratista cumplió con los plazos de ejecución pactados, dada la revisión correspondiente por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz a los productos mencionados anteriormente, se reciben completos y a entera satisfacción todas las 84 Unidades del Mejoramiento vivienda. Adicionalmente, se verificó por parte de la interventoría y del FDRS que se subsanaron las observaciones pendientes en el acta de terminación del contrato, finalmente se firma el acta de recibo a satisfacción el día 17 de enero del 2025.

- Debido a que las actividades de ejecución fueron finalizadas antes del mes de diciembre, durante el comité de seguimiento del contrato No 20, se acordó de manera consensuada la terminación anticipada del contrato el día 11 de diciembre de 2024, dado que se cumplió completamente con el alcance establecido en los contratos CIN-464-2023 y COP-463-2023, logrando la ejecución y recepción satisfactoria de 84 mejoramientos de vivienda.

- El contratista de obra presento toda la documentación relacionada para el trámite de liquidación la cual se encuentra aprobada por la interventoría y con visto bueno de la entidad, esta documentación se encuentra subida en la plataforma secop II, el día 24 de febrero 2025, y el pago de la factura obedece a un valor de valor de $ 260.998.541,00., este contrato se realizó dando cumplimiento a todas las obligaciones consignadas en su contrato, y supervisadas por el interventor.

12.ANEXOS

Anexo 1. Correspondencia enviada del contratista-FDRS

Anexo 2. Correspondencia recibida del contratista. -FDRS

Anexo 3. Programación de Obra del contratista

Anexo 4. Registro fotográfico

Anexo 5 Pruebas de calidad cilindros

Anexo 6. Bitácoras

Anexo 7. Expedientes

Anexo 8. Informes áreas Interventoría

Capítulo 1 INFORME TECNICO FINAL 2024

Capítulo 2 INFORME SOCIAL FINAL 2024

Capítulo 3 INFORME SST FINAL 2024

Capítulo 4 INFORME AMBIENTAL FINAL 2024

Anexo 1.
Correspondencia enviada del contratista-FDRS

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-190-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL NOVIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **SUMAPAZ-2024-148**, mediante el cual el contratista remite el Informe Mensual No.10 V.02, que corresponde al periodo del 01 de Noviembre de 2024 al 30 de Noviembre de 2024, del componente ambiental, informa que una vez revisado el documento , se observa que se atendieron las observaciones realizadas por la interventoría, cumpliendo con los parámetros ambientales normativos, por tanto, se emite **APROBACIÓN** del mismo.

El presente concepto no exime de responsabilidad al contratista del proyecto *Consorcio Vivienda D&O Sumapaz*, por el cumplimiento de la normatividad vigente, así como en calidad de los procedimientos, subproductos, productos y resultados, ni en la calidad general de los documentos presentados.

SUMAPAZ-2024-148	https://drive.google.com/drive/folders/1w69b5e_FwOAWW2zPSiy2h2koUrbLpa2K?usp=sharing

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. JULIETH PRIETO.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-191-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME SST NOVIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **Sumapaz 2024-147,** mediante el cual el contratista remite el Informe **Mensual No.10 V2,** que corresponde al periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, del componente de seguridad y salud en el trabajo, informa que una vez revisado el documento se observa que se atendieron las observaciones, cumpliendo con los parámetros SST, por tanto, se emite **APROBACIÓN** del mismo.

El presente concepto no exime de responsabilidad al contratista del proyecto *Consorcio Vivienda D&O Sumapaz*, por el cumplimiento de la normatividad vigente, así como en calidad de los procedimientos, subproductos, productos y resultados, ni en la calidad general de los documentos presentados.

SUMAPAZ-2024-147	https://drive.google.com/drive/folders/1w6vgDI8-t-lwtgS2Kms5Ek7fhekALQ4P?usp=sharing

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. JULIETH PRIETO
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-192-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME TECNICO NOVIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **Sumapaz 2024-145,** mediante el cual el contratista remite el Informe **Mensual No.10 V2,** que corresponde al periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, del componente de **TECNICO**, informa que una vez revisado el documento se observa que se atendieron las observaciones, cumpliendo con los parámetros **TECNICO**, por tanto, se emite **APROBACIÓN** del mismo.

El presente concepto no exime de responsabilidad al contratista del proyecto *Consorcio Vivienda D&O Sumapaz*, por el cumplimiento de la normatividad vigente, así como en calidad de los procedimientos, subproductos, productos y resultados, ni en la calidad general de los documentos presentados.

Informe Técnico No 10 noviembre	https://drive.google.com/drive/folders/1tYcCVJKBcCSygtFDHSZh8NJHkGAnJjFs?usp=sharing

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. JULIETH PRIETO
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIt. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 19 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-193-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME SOCIAL DICIEMBRE DE 2024 - CONTRATO 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al correo enviado el 11 de diciembre de 2024 con oficio SUMAPAZ-2024-153-INFORME SOCIAL No 11 CONTRATO 463_2023 mediante el cual el contratista remite el Informe Mensual No.11 V.1, del componente social que corresponde al periodo del 1 al 12 de Diciembre de 2024, informa que fueron atendidas las observaciones realizadas por esta interventoría, mediante el correo electrónico enviado el 18 de diciembre de 2024, por lo cual, se da **Aprobación** al documento denominado: Informe de Gestión Social No. 11 en versión No.2 del Consorcio Vivienda D&O Sumapaz.

Atentamente,

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: T. S DIANA MILENA ACEVEDO G.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIt. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 3 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-194-24**

Arquitecta:
JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: REMISION INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA No.11
VERSION 1 (diciembre 2024)

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir el informe de Gestión Social de interventoría No 11, en versión 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 12 de diciembre de 2024

Lo anterior para su revisión, comentarios y/o posterior aval.

Atentamente,

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: T. S DIANA MILENA ACEVEDO G.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 20 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-195-24**

Señores:
ARQUITECTA JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- diciembre 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, MEPS Ingeniero Civil en calidad de interventor del contrato de referencia, se permite realizar envió del informe Técnico correspondiente a diciembre 2024.

11.Informe No 11 de diciembre 1-12	https://drive.google.com/drive/folders/18oHLyahQWGg8S14VCyIidiYB7RxL6tGF?usp=sharing

Cordialmente.

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. ÁLVARO RODRÍGUEZ CUMBE.
Revisó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S
INGENIERO CIVIL

23/12/24, 16:04
Alcaldía Local de Sumapaz
R No. 2024-701-002491-2
2024-12-23 16:04 - Folios: 1 Anexos: 1TT
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: MIGUEL ENRIQUE PUENTES SA
20247010024912

Bogotá D.C, 23 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-196-24**

Señores:
ARQUITECTA JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: Informes del Contratista de obra - noviembre 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, MEPS Ingeniero Civil en calidad de interventor del contrato de referencia, se permite realizar envió de los informes Aprobados del contratista de obra, bajo los componentes Técnico, Social, SST Y Ambiental correspondiente a noviembre 2024.

Noviembre - 2024	https://drive.google.com/drive/folders/11lZNySXSNjBP5hmwYA3IXrxyldx2X9Yg?usp=sharing

Cordialmente.

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. ÁLVARO RODRÍGUEZ CUMBE.
Revisó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-197-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME TECNICO DICIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **Sumapaz 2024-152,** mediante el cual el contratista remite el Informe **Mensual No.11 V2,** que corresponde al periodo del 01 de diciembre de 2024 al 12 de diciembre de 2024, del componente de **TECNICO**, informa que una vez revisado el documento se observa que se atendieron las observaciones, cumpliendo con los parámetros **TECNICO**, por tanto, se emite **APROBACIÓN** del mismo.

El presente concepto no exime de responsabilidad al contratista del proyecto *Consorcio Vivienda D&O Sumapaz*, por el cumplimiento de la normatividad vigente, así como en calidad de los procedimientos, subproductos, productos y resultados, ni en la calidad general de los documentos presentados.

Informe Técnico No 11 diciembre	https://drive.google.com/drive/folders/1H8ju8iUAFI7YxWh5zSx3h61jCse6zH1E

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. ÁLVARO RODRÍGUEZ CUMBE.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 27 de diciembre de 2024

Oficio-INT-198-24

27/12/24, 12:22
Alcaldía Local de Sumapaz
R No. 2024-701-002508-2
2024-12-27 12:22 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: MIGUEL ENRIQUE PUENTES SA
20247010025082

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: ENTRAGA DOCUMENTOS – NOVIEMBRE CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **Sumapaz 2024-160,** mediante el cual el contratista remite el Informe **DOCUMENTACIÓN DE NOVIEMBRE** que corresponde al periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024,

1.Oficio Remisorio Contratista De Obra	Sumapaz-2024-160 (27-12-2024)
2. Informe De Actividades	1 De Noviembre 2024 A 30 De Noviembre 2024
3. Certificado De Cumplimiento	1 De Noviembre 2024 A 30 De Noviembre 2024
4. Registro Único Tributario	Vigente
5. Certificación De Parafiscales	• Consorcio Vivienda D&O Sumapaz • DAGAT Ingeniería Y Servicios SAS • Oscar Mauricio Rojas Camargo
6. Informes (Noviembre 2024)	Informe De Las Áreas Y Anexos En Subcarpetas • Informe Técnico • Informe Social • Informe SST • Informe Ambiental

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Noviembre 2024	https://drive.google.com/drive/folders/11lZNySXSNjBP5hmwYA3IXrxyldx2X9Yg?usp=sharing

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. ÁLVARO RODRÍGUEZ CUMBE.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIt. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 31 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-199-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME DE LA GESTION SOCIAL FINAL - CONTRATO 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al correo enviado el 20-12-24, con oficio SUMAPAZ-2024-157-INFORME SOCIAL FINAL CONTRATO 463_2023 mediante el cual el contratista remite el Informe final V.02 del componente social, que corresponde al periodo del 14 de febrero al 12 de diciembre de 2024, informa que, fueron atendidas las observaciones realizadas mediante correo electrónico por esta interventoría, por lo cual, se da **Aprobación** al documento denominado: Informe de Gestión Social Final en versión 2 del Consorcio Vivienda D&O Sumapaz.

Atentamente,

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: T. S DIANA MILENA ACEVEDO G.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIt. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 31 de diciembre de 2024 **Oficio-INT-200-24**

Arquitecta:
JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: REMISION INFORME SOCIAL FINAL DE INTERVENTORIA VERSION 1

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir el informe de Gestión Social Final de interventoría, en versión 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de febrero al 12 de diciembre de 2024.

Lo anterior para su revisión y posterior aval.

Atentamente,

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: T. S DIANA MILENA ACEVEDO G.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 8 de enero de 2025 **Oficio-INT-201-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL DICIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **SUMAPAZ-2024-155**, mediante el cual el contratista remite el Informe Mensual No.11 V.02, que corresponde al periodo del 01 de Diciembre de 2024 al 12 de Diciembre de 2024, del componente ambiental, informa que una vez revisado el documento , se observa que se atendieron las observaciones realizadas por la interventoría, cumpliendo con los parámetros ambientales normativos, por tanto, se emite **APROBACIÓN** del mismo.

El presente concepto no exime de responsabilidad al contratista del proyecto *Consorcio Vivienda D&O Sumapaz*, por el cumplimiento de la normatividad vigente, así como en calidad de los procedimientos, subproductos, productos y resultados, ni en la calidad general de los documentos presentados.

SUMAPAZ-2024-155	https://drive.google.com/drive/folders/1IB0uW07vhOBAuD_Qqit-ozSB5cuj1TuA

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. JULIETH PRIETO.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 08 de enero de 2025 **Oficio-INT-202-24**

Arquitecta:
JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.11 VERSION 1 (DICIEMBRE 1-12 DE 2024)

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir el informe del área AMBIENTAL de interventoría No 11, en versión 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre 2024.

Oficio - INT-202-24	https://drive.google.com/drive/folders/19gX8T7QSSi4fh55QvJBzE7Tgi4NEobZZ?usp=sharing

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Atentamente,

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. JULIETH PRIETO
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 9 de Enero de 2025 **Oficio-INT-203-24**

Señores:
ARQUITECTA JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: Informe SST Interventoría CIN-464-2023- Diciembre 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, MEPS Ingeniero Civil en calidad de interventor del contrato de referencia, se permite realizar envió del informe SST correspondiente a 1 de diciembre 2024 a 12 diciembre 2024.

Oficio-INT-203-24	https://drive.google.com/drive/folders/1BIEWXVnk0FYikK7JSYPkgaP9hcSClVX7?usp=sharing

Cordialmente.

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. ÁLVARO RODRÍGUEZ CUMBE.
Revisó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 10 de enero de 2025 **Oficio-INT-204-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME SST DICIEMBRE 2024 – CONTRATO COP 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **SUMAPAZ-2024-154**, mediante el cual el contratista remite el Informe Mensual No.11 V.02, que corresponde al periodo del 01 de Diciembre de 2024 al 12 de Diciembre de 2024, del componente SST, informa que una vez revisado el documento , se observa que se atendieron las observaciones realizadas por la interventoría, cumpliendo con los parámetros SST normativos, por tanto, se emite **APROBACIÓN** del mismo.

El presente concepto no exime de responsabilidad al contratista del proyecto *Consorcio Vivienda D&O Sumapaz*, por el cumplimiento de la normatividad vigente, así como en calidad de los procedimientos, subproductos, productos y resultados, ni en la calidad general de los documentos presentados.

SUMAPAZ-2024-154	https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. JULIETH PRIETO.
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 13 de enero de 2025 **Oficio-INT-205-24**

Arquitecta:
JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: DOCUMENTACIÓN SOPORTE APROBADA -INFORMES DICIEMBRE CONTRATO COP 463-OBRA

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia nos permitimos hacer entrega de la documentación aportada por el contratista de obra correspondiente al periodo 1 de diciembre 2024 a 12 diciembre 2024.

1. Informe de Actividades
2. Certificado de Cumplimiento
3. RUT
4. Certificación de aportes parafiscales
5. Informe de componentes (Técnico, Social, SST y Ambiental)

Oficio-INT-205-24	https://drive.google.com/drive/folders/1S9fESHI-pNIKG4FWmsjgez8R0n1USVfj?usp=sharing

Quedamos atentos a los comentarios

MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Elaboró: Ing. CLAUDIA CHIQUILLO
Revisó: Ing. ALVARO RODRIGUEZ
Aprobó: Ing. MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

Anexo 1.
Correspondencia enviada del contratista-FDRS
Correo electrónico

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Oficio-INT-182-24 -Informe AMBIENTAL Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024

18 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 27 de noviembre de 2024, 20:52
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>
Cc: Sjuliethp87@gmail.com

Cordial saludo
Por medio de la presente adjuntamos informe ambiental de interventoría

- Anexo 1 Acta de comite de Obra.pdf
- Anexo 2 Capacitacion Ambiental.pdf
- Anexo 3 Correspondencia Enviada.pdf
- Anexo 4 Correspondencia Recibida.pdf
- INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT.pdf

2 adjuntos

182. INT-182-24- Entrega informe Interventoria octubre 2024.pdf
136K

182. INT-182-24- Entrega informe Interventoria octubre 2024.zip
13220K

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 2 de diciembre de 2024, 11:03
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Sjuliethp87@gmail.com

Buen dia,

Remito observaciones encontradas en el informe ambiental del mes de octubre de interventoría. Quedo atenta

Jessika Vega
ARQ FDRS
[El texto citado está oculto]

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT - REVISION 1 jv.pdf
1217K

SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com> 3 de diciembre de 2024, 21:35
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>
Cc: interventoria464de2023@gmail.com

0000325

Cordial saludo,
Arq. Jessika Vega

Por medio del presente remito documento del informe Ambiental No 9 de interventoría - periodo de octubre, con los respectivos ajustes. Solicito su colaboración para que se adelante la revisión del documento, y en el transcurso del día de mañana serán enviados por la profesional Claudia los anexos nuevamente ajustados según la numeración y descripción.

Agradezco su pronta colaboración

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente,
Ing. julieth Prieto
[El texto citado está oculto]

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2.pdf
1449K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 5 de diciembre de 2024, 22:50
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto anexos correspondientes

- Anexo 1 Acta mesa de trabajo
- Anexo 2 Correspondencia Enviada
- Anexo 3 Correspondencia Recibida
- Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

Anexo 1 Acta mesa de trabajo .pdf
2886K

Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental.pdf
240K

Anexo 3 Correspondencia Recibida.pdf
2031K

Anexo 2 Correspondencia Enviada.pdf
7907K

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2 .pdf
1449K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 5 de diciembre de 2024, 22:54
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com

000326

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto anexos correspondientes

- **Anexo 1** Acta mesa de trabajo
- **Anexo 2** Correspondencia Enviada
- **Anexo 3** Correspondencia Recibida
- **Anexo 4** Charla de sensibilización ambiental

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 12:30
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com




Ilustración 3 Estructura Ecológica de Sumapaz

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

En cumplimiento al acta de comité de seguimiento de obra No.5 del 25 de abril de 2024, se realiza mesa de trabajo del informe mensual ambiental para socialización de observaciones y subsanación de manera insitu del informe mensual No 8 del mes de septiembre, para ello se realizó mesa de trabajo y aprobación del informe mensual de septiembre el 4 de octubre de 2024.

Para el presente periodo se presentó cambios de personal de la profesional SST/AMB de interventoría:

- El día 15/10/2024, retiro de la antigua profesional de interventoría que lideraba el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
- La interventoría presenta a la supervisión del FDRS documentación de la nueva profesional SST/AMB.
- El día 16/10/2024 la supervisión da aprobación de la nueva profesional SST/AMB.
- El día 30/10/2024 se retira la profesional SST/AMB aprobada.

Oficio presentado por MEPS	Oficio de Aprobación FDRS
Oficio-INT-163-24 (15-10-2024) Cambio de profesional SST-Ambiental	Radicado No. 20247020020021

se corrige párrafo ambiental




Ilustración 3 Estructura Ecológica de Sumapaz

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

En cumplimiento al acta de comité de seguimiento de obra No.5 del 25 de abril de 2024, se realiza mesa de trabajo del informe mensual ambiental para socialización de observaciones y subsanación de manera insitu del informe mensual No 8 del mes de septiembre, para ello se realizó mesa de trabajo y aprobación del informe mensual de septiembre el 4 de octubre de 2024. En el anexo 1 del presente informe se adjunta la evidencia de la mesa de trabajo, en la cual se revisó el informe ambiental del mes de septiembre.

Para el presente periodo se presentó cambios de personal de la profesional SST/AMB de interventoría:

- El día 15/10/2024, retiro de la antigua profesional de interventoría que lideraba el

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

0000327

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2 9-12-2024 .pdf
1458K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 12:32
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 12:56
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Se envía ajustado en versión final el documento

Acta de mesa de trabajo incluida en el componente ambiental del informe mes octubre 2024
y documento final ajustado según última subsanación
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 9-12-2024 .pdf
3226K

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT 9-12-2024.pdf
1449K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 20:51
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

se envía acta de mesa de trabajo corregida anexo corregido

[El texto citado está oculto]

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 9-12-2024 .pdf
3566K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 20:54
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Ya se reviso el anexo y se corrigió por tal motivo el informe no cambia

Cordialmente
Julieth Prieto

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT 9-12-2024.pdf
1449K

000328

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 22:26
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Subsanación correspondencias ambientales
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Anexo 3 Correspondencia Recibida 11-12-2024.pdf
10256K

Anexo 2 Correspondencia Enviada 11-12-2024.pdf
14754K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 22:34
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

versión definitiva

Por medio de la presente adjunto anexos correspondientes

- Anexo 1 Acta mesa de trabajo

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 9-12-2024 .pdf

Anexo 2 Correspondencia Enviada 11-12-2024.pdf

Anexo 3 Correspondencia Recibida 11-12-2024.pdf

Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental.pdf

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2 11-12-2024.pdf

- Anexo 2 Correspondencia Enviada
- Anexo 3 Correspondencia Recibida
- Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 15:13
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Informe Subsanado unificado para secop II octubre 2024

0000329

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2.pdf
17767K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 15:54
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

INFORME AMBIENTAL OCTUBRE UNIFICADO PARA CARGUE EN SECOP II

Cordial saludo
Por medio de la presente se solicita aprobación del informe de octubre 2024 teniendo en cuenta que las correspondencias y el cuerpo del documento fue subsanado por la profesional

Cordialmente
Claudia Chiquillo

[El texto citado está oculto]

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop II.pdf
19265K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 16:30
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>



Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 15 de octubre de 2024


Oficio-INT-162-24

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

000330



Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIL 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 04 de octubre de 2024 **Oficio-INT-157-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2024 -

[El texto citado está oculto]

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop IIajustado .pdf
19498K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 10:57
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

se envian informe y anexos definitivos del informe ambiental según la subsanación realizada

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop II 12-12-2…

Anexo 3 Correspondencia Recibida 13-12-2024.pdf

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 13-12-2024 .pdf

Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental.pdf

[El texto citado está oculto]

Anexo 2 Correspondencia Enviada 13-12-2024.pdf
22292K

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 11:06
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

000331

Buen dia,

Remito **APROBACIÓN** del informe ambiental de octubre que adjuntan en el correo.

Arq. Jessika Vega
FDRS
[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 11:14
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

0000332

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Oficio-INT-185-24 - REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1 (NOVIEMBRE 2024)

7 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 14:57
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com

Cordial saludo

Hacemos envío de informe SST de interventoría

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

8 adjuntos

- **185. INT-185-24 Remision Informe SST No.10 V.1.pdf** 134K
- **INF.MEN.10(01-11-24 al 31-11-24) SST - INTV-V2.pdf** 612K
- **Anexo 1 Perfil sociodemográfico.pdf** 125K
- **Anexo 3 Formato personal vs planillas .pdf** 173K
- **Anexo 4 Acta mesa de trabajo.pdf** 290K
- **Anexo 5 Comunicados.pdf** 8704K
- **Anexo 6 Registro fotográfico.pdf** 4857K
- **ANEXO 2 PLANILLAS SEG SOCIAL.zip** 1963K

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 10 de diciembre de 2024, 18:07
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, sjuliethp87@gmail.com
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Buen dia,

Remito observaciones encontradas en el informe SST de interventoría de NOVIEMBRE. Se le recuerda a interventoría, unir el pdf 2. Quedo atenta a su pronta respuesta.

Jessika Vega
ARQ FDRS
[El texto citado está oculto]

0000333

INF.MEN.10(01-11-24 al 31-11-24) SST - INTV-V2 -REVISION FDRS - JV.pdf
580K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 10 de diciembre de 2024, 18:53
Para: Sjuliethp87@gmail.com

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.10(01-11-24 al 31-11-24) SST - INTV-V2 -REVISION FDRS - JV.pdf
580K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 16:20
Para: Sjuliethp87@gmail.com, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Se envía informe subsanado de noviembre 2024 con anexos para subir a secop II

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.10(01-11-24 al 30-11-24) SST - INTV-V2 .pdf
15962K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 19:42
Para: Sjuliethp87@gmail.com, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Se envía informe SST noviembre ajustado en cada una de las correspondencias
Versión Definitiva Noviembre

link

https://drive.google.com/drive/folders/1jEoGfxK50uj6b519R6-_xHAnIEGOa-yu?usp=sharing

INF.MEN.10(01-11-24 al 30-11-24) SST - unificad…

[El texto citado está oculto]

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 10:10
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen dia,

Se da **APROBACIÓN** del informe SST de NOVIEMBRE de interventoría.

000334

Arq. Jessika Vega
FDRS
[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 11:31
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

se adjunta documento final cargado a secop II

INF.MEN.10(01-11-24 al 30-11-24) SST - unificado secop II .pdf
[El texto citado está oculto]

0000335

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe Octubre y anexos de Interventoria

1 mensaje

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 18:02
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Cordial saludo
Hacemos envío de Anexos de informe octubre 2024
Aprobados el día de Hoy

para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente
Alvaro Rodriguez
Interventoría MEPS

9.Informe No 09 de Octubre 1-31.zip

000336

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Oficio - INT-188-24 Documentación Factura No 4 interventoría

12 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 10 de diciembre de 2024, 15:19
Para: CDI Sumapaz <cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto, anexamos documentación para tramitar la factura correspondiente a las actividades desarrolladas desde el 01 octubre 2024 a 30 de noviembre 2024.
Factura No 04 Interventoría.

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

188. INT-188-24 Factura No 4 interventoria.pdf
574K

CDI Sumapaz <cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co> 10 de diciembre de 2024, 16:27
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

De: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 15:19
Para: CDI Sumapaz <cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Oficio - INT-188-24 Documentación Factura No 4 interventoría

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

CDI Sumapaz

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

000337



Screenshot_2.jpg
10K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 10 de diciembre de 2024, 19:46
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Buena noches

Cordial saludo
Hacemos envío de la documentación que ya se tiene definitiva de la factura

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

5.resolucion facturacion.pdf
3305K

6.certificacion bancaria.pdf
3278K

7. Rut.pdf
3278K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 15:40
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Adjunto definitivos para conseguir firmas

1.Informe de Actividades (recolectar firma)
2.Informe de Parafiscales (recolectar firma)
8.Aportes parafiscales (revisar y validar)
10. viviendas facturadas (bitácoras- validar y revisar)

Cordialmente
Claudia Patricia Chiquillo

10 Viviendas Facturadas11-12-2024.pdf

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

1. INFORME DE ACTIVIDADES 11-12-2024.pdf
814K

2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 11-12-2024.pdf
367K

0000338

8. Aportes parafiscales 11-12-2024 .pdf
4293K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 21:46
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

- Archivo definitivo de Factura corte No 04 (revisar)
- Balance Financiero de Interventoría (firmar)

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

3. Acta de corte interventoria.pdf
510K

4. Factura electrónica.pdf
380K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 11:47
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop II 12-12-2…

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II.pdf

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

8. Aportes parafiscales Corregido 12-12-2024 .pdf
4461K

9.2 Informe GS mes de Octubre 2024 secop II.pdf
5987K

9.3 Informe SST Mes de Octubre 2024 secop II.pdf
15036K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 12:00
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

se envían definitivos de noviembre

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre DEFINITIVO.pdf

10.3 Informe SST Noviembre 2024.pdf

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

0000339

10.2 Informe G.S mes de Noviembre 2024.pdf
6917K

10.4 Informe Ambiental Noviembre 2024.pdf
15718K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 12:14
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

SE ADJUNTA PARAFISCALES PARA FIRMA DE JENIFER
[El texto citado está oculto]

8. Aportes parafiscales Corregido 12-12-2024 .pdf
4621K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 14:38
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

5.resolucion facturacion.pdf
3690K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 14:58
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

1. INFORME DE ACTIVIDADES 11-12-2024.pdf
1336K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 15:07
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 11-12-2024.pdf
435K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 15:42
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop II 12-12-2024.pdf
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

9.2 Informe GS mes de Octubre 2024 secop II .pdf
6765K

000340

9.3 Informe SST Mes de Octubre 2024 secop II.pdf
15115K

000341

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Octubre 2024

5 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 10:23
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Anexo Social.zip

2 adjuntos

9.2 Informe GS mes de Octubre 2024 secop II .pdf
5988K

9.3 Informe SST Mes de Octubre 2024 secop II.pdf
15040K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 10:31
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

se envía

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop II 12-12-2024.pdf

Anexo Social.zip

Anexo Tecnico.zip

Anexos Ambiental.zip

Anexos SST.zip

link para que descargar el archivo

https://drive.google.com/drive/folders/1-UFSHcLVDJ0doH7cQE8MRNNaO6-uQBFg?usp=sharing

El lun, 16 dic 2024 a las 10:23, INTERVENTORIA MEPS (<interventoria464de2023@gmail.com>) escribió:

> Anexo Social.zip

000342

2 adjuntos

9.2 Informe GS mes de Octubre 2024 secop II .pdf
5988K

9.3 Informe SST Mes de Octubre 2024 secop II.pdf
15040K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 11:37
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

se envía nuevamente el archivo unificado y final

9.Informe No 09 de Octubre 1-31-20241216T162601Z-001.zip
[El texto citado está oculto]


INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 11:47
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

última versión de la carpeta anexos e informes octubre 2024

Cordialmente

Alvaro Rodriguez

adjunto link con zip
https://drive.google.com/drive/folders/1-UFSHcLVDJ0doH7cQE8MRNNaO6-uQBFg?usp=sharing



000343

9.Informe No 09 de Octubre 1-31-20241216T162601Z-001.zip

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 17:15
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Anexos Ambiental.zip

Anexo Tecnico.zip

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf


9.3 Informe SST Mes de Octubre 2024 16-12-2024.pdf

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 16-12-2024.pdf

Anexos SST.zip

Para descargar se envía link

https://drive.google.com/drive/folders/14wGpN4vEJ0jJSjtHC0ICk9-m8iASCME9?usp=sharing



[El texto citado está oculto]

9.2 Informe GS mes de Octubre 2024 secop II .pdf
7260K

000344

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe de Noviembre 2024

3 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 18:33
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

10. Informe No 10 Noviembre 1-30.zip


Cordial saludo
Se remite informes de interventoría mes de noviembre 2024
informe y anexos

Cordialmente
Alvaro Rodriguez
Interventoría MEPS

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 10:35
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

se adjunta link para descargar la carpeta completa deibo a que los archivos zip no pueden ser descargados por la entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/16d7wy4Yll2HP7zyjZZTpUBpUJsIv6IiH?usp=sharing



000345

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 18:07
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Cordial saludo

https://drive.google.com/drive/folders/16d7wy4Yll2HP7zyjZZTpUBpUJsIv6IiH?usp=sharing

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

10.2 Informe G.S mes de Noviembre 2024.pdf

10.3 Informe SST Noviembre 2024.pdf

10.4 Informe Ambiental Noviembre 2024.pdf

[El texto citado está oculto]

000346

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Fwd: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

2 mensajes

Jeniffer Martinez <arq.jeniffer23@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 11:17
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen día,

Remitimos la primera parte con firmas del alcalde para que por favor suban la totalidad de la factura, con los informes subsanados y últimas versiones al SECOP y nos envíen el pantallazo para continuar con el trámite de pago, por favor hacerlo en el menor tiempo posible. Gracias

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

---------- Forwarded message ---------
De: **revision.sumapaz2024** <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
Date: mié, 18 dic 2024 a las 11:05
Subject: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4
To: arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>, jessikavegaw@gmail.com <jessikavegaw@gmail.com>
Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>, Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>, Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>, Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>, Marisela Gil Ramirez <marisela.gil@gobiernobogota.gov.co>

Cordial Saludo,

I). Se adjuntan los documentos firmados por el Alcalde para continuar con el trámite y gestionar el cargue de los documentos en el SECOP II.
II). Cuando haya cargado los documentos en SECOP II, debe remitir el Link al apoyo de la supervisión.
III). Posteriormente, el apoyo de la supervisión debe remitir el link a la contratista **MARISELA GIL RAMIREZ** correo: marisela.gil@gobiernobogota.gov.co (SIN COPIAS A OTROS CORREOS)

NOTA 1: Por favor verificar antes de publicar en SECOP ii que los documentos cargados sean los que van firmados.
NOTA 2: Cargar en el expediente digital acorde con los lineamientos de gestión documental

Sin otro particular.

Atentamente,

Logo
Despacho FDRS
Fondo Desarrollo Rural del Sumapaz

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

facebook twitter Flickr

De: Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 10:47
Para: revision.sumapaz2024 <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@

000347

gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 15:49
Para: Revisión Sumapaz <revision.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>; Cuentas Sumapaz <cuentas.sumapaz2023@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Mauricio Hernandez Velasquez <nelson.hernandez@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>; Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

Buenas tardes,
Cordial saludo

Adjunto envío revisión cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE_ PAGO No 4**. Para firmas correspondientes.

Apoyo a la supervisión: JENIFFER MARTINEZ.

Nota:
1-Revisar que los documentos sean los subsanados y firmados, para cuando se carguen al SECOP II.
2- Tener en cuenta las observaciones para la presentación de las siguientes cuentas.

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 11:59
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Inge Carina buenos días,

Te envió Revisión y visto bueno cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE,** para poder continuar con el tramite pertinente, se adjuntan documentos motivo de subsanación por parte del apoyo a la supervisión: **JENIFFER MARTINEZ.**

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

FORMA DE PAGO CONTRACTUAL CIN-464-2023		
VALOR CONTRATO TOTAL	$ 418.238.306,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30%	$ 125.471.492,00	**30%**
PAGOS MESUALES 60%	$ 250.942.983,00	**60%**
VALOR EJECUCIÓN	$ 376.414.475,00	**90%**
VALOR RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	$ 41.823.831,00	**10%**

VALOR ADICIÓN No1	$ 98.400.000,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30% ADICIÓN No1	$ 29.520.000,00	**30%**
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION 60% ADICIÓN No1	$ 59.040.000,00	**60%**

000348

VALOR LIQUIDACIÓN	$ 9.840.000,00	**10%**

VALOR TOTAL CON ADICIÓN No1	$ 516.638.306,00	**100%**

FACTURAS		
PAGO No. 1 (1 Febrero a 31 de mayo 2024)	**$ 135.663.958,00**	**32,44%**
PAGO No. 2 (1 de junio a 31 de julio 2024)	**$ 112.196.607,00**	**26,83%**
TOTAL PAGOS	$ 247.860.565,00	**59%**

FACTURAS		
PAGO No. 1-1 DEL 14 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$ 8.887.564,00**	**2,91%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 8.887.564,00	**2,91%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**0,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MARZO DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**7,88%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**11,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MAYO DE 2024	**$ 95.408.522,00**	**31,21%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 79.724.586,00	**31,77%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 30 DE JUNIO DE 2024	**$ 52.070.669,00**	**17,03%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 36.386.733,00	**14,50%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 31 DE JULIO DE 2024	**$ 60.125.938,00**	**19,67%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 44.442.002,00	**17,71%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024	**$ 80.351.943,00**	**26,28%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 64.668.007,00	**25,77%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$ 39.925.028,00**	**13,06%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 24.241.092,00	**9,66%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$ 41.300.028,00**	**13,51%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 6.796.376,00	**5,42%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 874.468,00	**0,35%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 6.691.200,00	**22,67%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 26.937.984,00	**45,63%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$ 31.133.712,00**	**10,18%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO		**0,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 606.096,00	**0,24%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 11.808.000,00	**40,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 18.719.616,00	**31,71%**
TOTAL PAGOS DEL 30%- CONTRATO	**$ 125.471.492,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-CONTRATO	**$ 250.942.984,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 30%-ADICIONAL	**$ 18.499.200,00**	**62,67%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-ADICIONAL	**$ 45.657.600,00**	**77,33%**

000349

TOTAL PAGOS	**$ 440.571.276,00**	**85,28%**

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**
				5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024 **presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.**	**Cumple**
				6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
				7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
				8. RUT -ok- presenta	**Cumple**

000350

				9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
				10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. **Subsanacion: se evidencia los ajustes solicitadoos**	**Cumple**

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 9:50
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>

000351

Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>
Asunto: Re: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buen dia,

Te remito los dos informes técnicos subsanados del periodo de octubre y noviembre. Agradezco tu colaboración.

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

El lun, 16 dic 2024 a las 19:23, Sulma Natalia Lopez Rojas (<sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>) escribió:

Hola arqui buenas noches,

Comparto observaciones realizadas al contrato en asunto mismas que fueron socializadas via WhatsApp, varias de ellas ya subsanadas durante el trascurso del día, pero se remiten por este medio ya que fueron subsanadas, pero los informes técnicos llegaron con nuevas observaciones que no presentaba el informe v1.

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**

000352

5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024 **presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.**	**Cumple**
6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
8. RUT -ok- presenta	**Cumple**
9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. no se evidencian firmas.	**No cumple**

000353

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 17:40
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

De: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 15:20
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buenas tardes,

Remito documentación para cobro de la interventoría **CIN-464-2023** de los informes 9 y 10 correspondientes al mes de octubre y noviembre.
Agradezco su colaboración.

10.1 INFORME TECNICO No. 9 - OCT - APROB.pdf
10.2 INFORME G. SOCIAL No. 9 - OCT-APROB.pdf
10.3 INFORME SST No. 9 - OCT - APROB.pdf
10. 4 INFORME AMBIENTAL No. 9 - OCT- APROB.pdf

10.5 INFORME TECNICO No 10 - NOV-APROB.pdf
10.6 INFORME G. SOCIAL No 10 - NOV - APROB.pdf
10.7 INFORME SST No. 10 - NOV - APROB.pdf
10.8 INFORME AMBIENTAL No 10 - NOV-APROB.pdf

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

000354




eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co




eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co




eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co




eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Nasly Ximena Lozano Gonzalez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co



0000355

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

revision.sumapaz2024

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

--

Jeniffer P. Martínez Flórez
Arquitecta

7 adjuntos

image.png
1K



image.png
93K



image.png
83K



image.png
88K



image.png
72K

000356



image.png
155K

CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE2024_PAGO No4.pdf
9426K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 14:45
Para: Jeniffer Martinez <arq.jeniffer23@gmail.com>



El mié, 18 dic 2024 a las 11:17, Jeniffer Martinez (<arq.jeniffer23@gmail.com>) escribió:

> Buen día,
>
> Remitimos la primera parte con firmas del alcalde para que por favor suban la totalidad de la factura, con los informes subsanados y últimas versiones al SECOP y nos envíen el pantallazo para continuar con el trámite de pago, por favor hacerlo en el menor tiempo posible. Gracias
>
> Atentamente,
>
> Jeniffer Martinez
> Arquitecta FDRS
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **revision.sumapaz2024** <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
> Date: mié, 18 dic 2024 a las 11:05
> Subject: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4
> To: arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>, jessikavegaw@gmail.com <jessikavegaw@gmail.com>
> Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>, Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>, Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>, Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>, Marisela Gil Ramirez <marisela.gil@gobiernobogota.gov.co>
>
> Cordial Saludo,
>
> **I).** Se adjuntan los documentos firmados por el Alcalde para continuar con el trámite y gestionar el cargue de los documentos en el SECOP II.
> **II).** Cuando haya cargado los documentos en SECOP II, debe remitir el Link al apoyo de la supervisión.
> **III).** Posteriormente, el apoyo de la supervisión debe remitir el link a la contratista **MARISELA GIL RAMIREZ** correo: marisela.gil@gobiernobogota.gov.co (SIN COPIAS A OTROS CORREOS)
>
> **NOTA 1: Por favor verificar antes de publicar en SECOP ii que los documentos cargados sean los que van firmados.**
> **NOTA 2: Cargar en el expediente digital acorde con los lineamientos de gestión documental**
>
> Sin otro particular.
>
> Atentamente,
>
> Logo Despacho FDRS
> *Fondo Desarrollo Rural del Sumapaz*

000357

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

facebook twitter Flickr

De: Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 10:47
Para: revision.sumapaz2024 <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 15:49
Para: Revisión Sumapaz <revision.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>; Cuentas Sumapaz <cuentas.sumapaz2023@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Mauricio Hernandez Velasquez <nelson.hernandez@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>; Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

Buenas tardes,
Cordial saludo

Adjunto envío revisión cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE_ PAGO No 4**. Para firmas correspondientes.

Apoyo a la supervisión: JENIFFER MARTINEZ.

Nota:
1-Revisar que los documentos sean los subsanados y firmados, para cuando se carguen al SECOP II.
2- Tener en cuenta las observaciones para la presentación de las siguientes cuentas.

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 11:59
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Inge Carina buenos días,

Te envió Revisión y visto bueno cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE,** para poder continuar con el tramite pertinente, se adjuntan documentos motivo de subsanación por parte del apoyo a la supervisión: **JENIFFER MARTINEZ.**

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

0000358

FORMA DE PAGO CONTRACTUAL CIN-464-2023		
VALOR CONTRATO TOTAL	$ 418.238.306,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30%	$ 125.471.492,00	**30%**
PAGOS MESUALES 60%	$ 250.942.983,00	**60%**
VALOR EJECUCIÓN	$ 376.414.475,00	**90%**
VALOR RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	$ 41.823.831,00	**10%**

VALOR ADICIÓN No1	$ 98.400.000,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30% ADICIÓN No1	$ 29.520.000,00	**30%**
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION 60% ADICIÓN No1	$ 59.040.000,00	**60%**
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 9.840.000,00	**10%**

VALOR TOTAL CON ADICIÓN No1	$ 516.638.306,00	**100%**

FACTURAS		
PAGO No. 1 (1 Febrero a 31 de mayo 2024)	**$ 135.663.958,00**	**32,44%**
PAGO No. 2 (1 de junio a 31 de julio 2024)	**$ 112.196.607,00**	**26,83%**
TOTAL PAGOS	$ 247.860.565,00	**59%**

FACTURAS		
PAGO No. 1-1 DEL 14 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$ 8.887.564,00**	**2,91%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 8.887.564,00	**2,91%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**0,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MARZO DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**7,88%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**11,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MAYO DE 2024	**$ 95.408.522,00**	**31,21%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 79.724.586,00	**31,77%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 30 DE JUNIO DE 2024	**$ 52.070.669,00**	**17,03%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 36.386.733,00	**14,50%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 31 DE JULIO DE 2024	**$ 60.125.938,00**	**19,67%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 44.442.002,00	**17,71%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024	**$ 80.351.943,00**	**26,28%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 64.668.007,00	**25,77%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$ 39.925.028,00**	**13,06%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 24.241.092,00	**9,66%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$ 41.300.028,00**	**13,51%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 6.796.376,00	**5,42%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 874.468,00	**0,35%**

000359

PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 6.691.200,00	**22,67%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 26.937.984,00	**45,63%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$ 31.133.712,00**	**10,18%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO		**0,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 606.096,00	**0,24%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 11.808.000,00	**40,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 18.719.616,00	**31,71%**
TOTAL PAGOS DEL 30%- CONTRATO	**$ 125.471.492,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-CONTRATO	**$ 250.942.984,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 30%-ADICIONAL	**$ 18.499.200,00**	**62,67%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-ADICIONAL	**$ 45.657.600,00**	**77,33%**
TOTAL PAGOS	**$ 440.571.276,00**	**85,28%**

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**
				5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024	**Cumple**

000360

presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.	
6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
8. RUT -ok- presenta	**Cumple**
9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. **Subsanacion: se evidencia los ajustes solicitadoos**	**Cumple**

000361

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 9:50
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>
Asunto: Re: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buen dia,

Te remito los dos informes técnicos subsanados del periodo de octubre y noviembre. Agradezco tu colaboración.

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

El lun, 16 dic 2024 a las 19:23, Sulma Natalia Lopez Rojas (<sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>) escribió:

Hola arqui buenas noches,

Comparto observaciones realizadas al contrato en asunto mismas que fueron socializadas via WhatsApp, varias de ellas ya subsanadas durante el trascurso del día, pero se remiten por este medio ya que fueron subsanadas, pero los informes técnicos llegaron con nuevas observaciones que no presentaba el informe v1.

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el	**Cumple**

000362

prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	
4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**
5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024 **presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.**	**Cumple**
6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
8. RUT -ok- presenta	**Cumple**
9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. no se evidencian firmas.	**No cumple**

000363

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 17:40
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

De: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 15:20
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buenas tardes,

Remito documentación para cobro de la interventoría **CIN-464-2023** de los informes 9 y 10 correspondientes al mes de octubre y noviembre. Agradezco su colaboración.

10.1 INFORME TECNICO No. 9 - OCT - APROB.pdf
10.2 INFORME G. SOCIAL No. 9 - OCT-APROB.pdf
10.3 INFORME SST No. 9 - OCT - APROB.pdf
10. 4 INFORME AMBIENTAL No. 9 - OCT- APROB.pdf

10.5 INFORME TECNICO No 10 - NOV-APROB.pdf
10.6 INFORME G. SOCIAL No 10 - NOV - APROB.pdf
10.7 INFORME SST No. 10 - NOV - APROB.pdf
10.8 INFORME AMBIENTAL No 10 - NOV-APROB.pdf

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

0000364

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

0000365

Gmail INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

152.Sumapaz 2024-152- INFORME TECNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023

3 mensajes

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 17:12
Para: Alvaro Rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME TÉCNICO No 11 del CONTRATO COP_463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

152.Sumapaz 2024-152- INFORME TECNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023.pdf
608K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 16:46
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Cordial saludo
Hacemos revisión del informe en su versión No 01

se envía observaciones al documento quedamos pendientes de las subsanaciones sean acogidas a totalidad

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

TERMINACIÓN ANTICIPADA COP 463 2023.pdf
228K

Informe mensual Tecnico No 11 - Diciembre observado.pdf
2441K

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 20 de diciembre de 2024, 0:42
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

000366

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: SUBSANACIÓN INFORME TÉCNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023 V2

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega de la subsanación de las observaciones del INFORME TÉCNICO No 11 del CONTRATO COP_463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Informe Técnico No 11 diciembre	https://drive.google.com/drive/folders/1H8ju8iUAFI7YxWh5zSx3h61jCse6zH1E?usp=sharing

- Informe Técnico No 11 - Diciembre V2 - Subsanado
- Anexo No 6 - Pólizas del Contrato - Se agrega el Anexo correspondiente a la solicitud

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

[El texto citado está oculto]

000367

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Actualización Informe Mensual No. 11 V2

6 mensajes

SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 13:08
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, interventoria464de2023@gmail.com, jessikavegaw@gmail.com, Sjuliethp87@gmail.com

Buen día
Se realiza actualización del enlace del oficio SUMAPAZ-2024-154, donde se encuentra el Informe Ambiental No. 11 V2 con los ajustes solicitados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz el día 18 de diciembre, para su conocimiento y fines pertinentes.
https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2
--
Cordialmente
Área SST.
Celular: 3224775473

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 17:19
Para: SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com>

Cordial saludo
Hacemos envío de observaciones al documento informe SST diciembre 2024

1.observación al anexo 05 no se encuentran documentos legibles , la resolución de lo escaneado no permite la lectura del documento
image.png

2.ajustar el anexo de correspondencia porque si hay correspondencias entre las áreas.

3. Favor ajustar el documento de informe

4. Favor ajustar la información al tamaño de la hoja para el anexo

image.png
5.Planillas de seguridad social anexo pendiente
6.Anexo 8 Relación Personal Y Planillas pendiente

Anexo 5 Egreso.pdf


Nota: los anexos pendientes serán revisados por la profesional del área favor remitirlos tan pronto sea posible.


Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 17:24
Cc: Sjuliethp87@gmail.com, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

000368





ORDEN N.	SEDE DE TRABAJO	ÁREA			FECHA DE NOTIFICACIÓN		
		OPERATIVA	ADMINISTRATIVA	GERENCIAL	DÍA	MES	AÑO
91	SUMAPAZ		X		11	12	2024
DIRIGIDO A	Lady Yineth Velanda Quiroga			N. IDENTIFICACIÓN		1.065.206.148	

Si por algún motivo no se presenta a la toma del examen de egreso en los siguientes 5 días hábiles después de recibir esta comunicación. Se dará por entendido a que usted renuncia a este derecho

DATOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN MEDICO DE EGRESO		
SEDE PRESENTACIÓN DEL EXAMEN	SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES LTDA	
DIRECCIÓN	Calle 41 No. 21 - 29 Bogotá D.C.	
CIUDAD	BOGOTÁ	
HORARIO	L-S 7:00 AM - 3:00 PM	
PERIODO PARA LA TOMA DE EXÁMENES	DESDE: 11/12/2024	HASTA: 18/12/2024

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 17:28
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com> 19 de diciembre de 2024, 12:52
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, jessikavegaw@gmail.com, Sjuliethp87@gmail.com, interventoria464de2023@gmail.com

Buen día
Se realiza actualización del enlace del oficio SUMAPAZ-2024-154, donde se encuentra el Informe SST No. 11 V2, con los ajustes solicitados por la interventoría el día 18 de diciembre, los anexos actualizados son:
Anexo 1 Correspondencia
Anexo 5 Egresos
Anexo 6 Asistencia Personal
Anexo 12 Acta mesa de trabajo
Queda pendiente por parte del contratista el anexo 8 y 9 que hacen referencia a las planillas de seguridad Social.
https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2

El mié, 18 dic 2024 a las 17:19, INTERVENTORIA MEPS (<interventoria464de2023@gmail.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com> 23 de diciembre de 2024, 11:37
Para: interventoria464de2023@gmail.com

Cordial saludo,
Caludia

000369

por medio del presente informo que se realizó la revisión del informe mensual SST N°11 del contratista y se observa que no se encuentran los anexos 7 y 8, los cuales se requieren para reavisar los pagos de las planillas. Porfavor requerir al contratista. Gracias

Cordialmente,
Ing. julieth prieto
[El texto citado está oculto]

000370

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

160.Sumapaz 2024-160 - CONSOLIDADO NOVIEMBRE

2 mensajes

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 27 de diciembre de 2024, 11:12
Para: Alvaro Rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: CONSOLIDADO NOVIEMBRE CONTRATO COP_463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del CONSOLIDADO DE NOVIEMBRE CONTRATO COP_ 463_2023.

1. Oficio Remisorio (Presente Documento)
2. Informe de Actividades
3. Certificado de Cumplimiento
4. RUT
5. Certificación de aportes parafiscales
6. Informe de componentes (Técnico, Social, SST y Ambiental)

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

6.4. Informe mensual Ambiental No 10 - Noviembre.pdf

6. Anexos Informe de Noviembre.rar

8 adjuntos

160.Sumapaz 2024-160 - CONSOLIDADO NOVIEMBRE.pdf
544K

2. Informe de Actividades Noviembre.pdf
918K

3. Certificado de Cumplimiento.pdf
121K

4. RUT.pdf
789K

5. Certificado de Aportes de Parafiscales .pdf
9974K

6.1. Informe mensual Tecnico No 10 - Noviembre.pdf
3231K

000371

6.2. Informe mensual Social No 10 - Noviembre.pdf
7778K

6.3. Informe mensual SST No 10 - Noviembre.pdf
1256K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 27 de diciembre de 2024, 13:30
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **Sumapaz 2024-160,** mediante el cual el contratista remite el Informe **DOCUMENTACIÓN DE NOVIEMBRE** que corresponde al periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

Cordialmente.
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS
[El texto citado está oculto]

---

9 adjuntos

160.Sumapaz 2024-160 - CONSOLIDADO NOVIEMBRE.pdf
544K

2. Informe de Actividades Noviembre.pdf
918K

3. Certificado de Cumplimiento.pdf
121K

4. RUT.pdf
789K

5. Certificado de Aportes de Parafiscales .pdf
9974K

6.1. Informe mensual Tecnico No 10 - Noviembre.pdf
3231K

6.2. Informe mensual Social No 10 - Noviembre.pdf
7778K

6.3. Informe mensual SST No 10 - Noviembre.pdf
1256K

198. INT-198-24 Entrega Documentos - Noviembre Contratista de Obra.pdf
697K

000372

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE INTERVENTORIA

1 mensaje

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 27 de diciembre de 2024, 18:01
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Por medio de la presente hacemos envío del informe de actividades diciembre 2024.

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE.docx
152K

000373

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

avances del informe SST N° 11 diciembre de INTERVENTORIA

3 mensajes

SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com> 23 de diciembre de 2024, 11:43
Para: interventoria464de2023@gmail.com

Cordial saludo,
Claudia

Por medio del presente envió **avances del informe mensual SST N°11 diciembre de INTERVENTORÍA.**
dentro del documento se encuentra casillas resaltadas para completar:

1. tabla de correspondencia recibida y enviada
2. tabla de seguimiento de pago de planillas de interventoría
3. tabla de seguimiento de pago de planillas del contratista
4. anexo 1 perfil sociodemográfico (FALTA INCLUIR LO DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE JULIETH).
5. Por Favor organizar los anexos.

Quedo atenta ante cualquier inquietud

Cordialmente,
Ing. Julieth Prieto

2 adjuntos

ANEXO 1 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO.xlsx
168K

INF.MEN.11(01 al 12-12-24) SST - INTV-V1.docx
870K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 8 de enero de 2025, 18:28
Para: SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com>

Cordial saludo

comparto link donde se encuentra el informe de interventoria mes de Diciembre favor completar las casillas de amarillo que son de los temas de planillas tanto de obra como de interventoria.

https://drive.google.com/drive/folders/1BIEWXVnk0FYikK7JSYPkgaP9hcSCIVX7?usp=sharing

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.11(01 al 12-12-24) SST - INTV-V1.docx
881K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 8 de enero de 2025, 19:33
Para: SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com>

versión final del informe de diciembre para completar

favor verificar los anexos para enviar en la mañana

000374

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.11(01 al 12-12-24) SST - INTV-V1 8-01-2024.docx
881K

000375

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

154.Sumapaz 2024-154 - INFORME SST No 11 CONTRATO COP_463_2023

3 mensajes

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 17:06
Para: Alvaro Rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: INFORME SST No 11 CONTRATO COP_463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME SST No 11 mes diciembre 2024 del CONTRATO COP_ 463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

154.Sumapaz 2024-154 - INFORME SST No 11 CONTRATO COP_463_2023.pdf
533K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 12:22
Para: Sjuliethp87@gmail.com

Ing. Juliet, te envío lo solicitado correspondiente al mes de diciembre del componente SST

Ing. Alvaro
[El texto citado está oculto]

154.Sumapaz 2024-154 - INFORME SST No 11 CONTRATO COP_463_2023.pdf
533K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de enero de 2025, 12:17
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com>, consorciosumapazsst@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Se verifica la información presentada por el contratista y se realiza las siguientes observaciones

1. Ajustar las observaciones de las tablas porque el nombre del profesional ni el área informada corresponde.

000376

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA No. 11 Del 1 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	18-12-2024 Versión 2

	RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023".
FECHA DE ACTA DE INICIO	14/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	13/10/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 MESES
PRORROGA DEL CONTRATO	2 MESES 15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA + PRORROGA	28/12/2024
PLAZO TOTAL	10 MESES Y 15 DÍAS, DESDE EL 14 DE OCTUBRE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	12/12/2024
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	9 MESES 29 DÍAS
PROFESIONAL SOCIAL	PAOLA MOJICA / PROFESIONAL SOCIAL
TELÉFONO DE CONTACTO	3188774518
CORREO ELECTRÓNICO	Gestionsocial463@gmail.com

2. Solicitamos información Egreso de Jorge Matinez debido a que no se relaciona en el informe de noviembre y no esta en diciembre
3.Solicitamos corregir el Anexo 8 Relación Personal VS Planillas corregir
4. Se solicita alinear la información y ajustar tabla de contenido se deberá cambiar la versión del documento.
5.Se solcitita ajustar el anexo No 12 e incluir el acta de comité de obra 20 donde interviene el componente SST

Quedamos pendientes a sus ajustes y que esta información sea cargada el el link del oficio remisorio

link

https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2?usp=sharing

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

INFORME MENSUAL SST No 11 V2.pdf
537K

000377

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

158.Sumapaz 2024-158 - INFORME SST FINAL CONTRATO COP_463_2023

2 mensajes

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 20 de diciembre de 2024, 9:08
Para: Alvaro Rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, sjuliethp87@gmail.com, consorciosumpazsst@gmail.com

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: INFORME SST FINAL CONTRATO COP_463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME SST FINAL del CONTRATO COP_ 463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

158.Sumapaz 2024-158 - INFORME SST FINAL CONTRATO COP_463_2023.pdf
529K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de enero de 2025, 15:41
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, SJulieth PrietoU <Sjuliethp87@gmail.com>

Cordial saludo

Nos permitimos hacer envío de las observaciones al informe final SST

link
https://drive.google.com/drive/folders/1NAUd7R2rCQSxHd7vmNSvC_LMzpF25baQ?usp=sharing

Quedamos pendientes cuando este cargada nuevamente la información ajustada para verificación y aval a la misma

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

000378

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

159.Sumapaz 2024-159 - INFORME AMBIENTAL FINAL CONTRATO COP_463_2023

2 mensajes

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 20 de diciembre de 2024, 9:19
Para: Alvaro Rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, sjuliethp87@gmail.com, consorciosumapazambiental@gmail.com

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: INFORME AMBIENTAL FINAL CONTRATO COP_463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME AMBIENTAL FINAL 2024 del CONTRATO COP_ 463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

159.Sumapaz 2024-159 - INFORME AMBIENTAL FINAL CONTRATO COP_463_2023.pdf
527K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de enero de 2025, 20:49
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, SJulieth PrietoU <Sjuliethp87@gmail.com>

Cordial saludo

Desde el componente ambiental emitimos las observaciones al Informe Final

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

000379

INFORME LIQUIDACIÓN AMBIENTAL OBRA V1.pdf
1992K

000380

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Solicitud de Información para tramite informe COP-463-2023

1 mensaje

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 10 de enero de 2025, 12:49
Para: gerencia@dagat.co, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial Saludo
Gabriel Gonzalez
Representante Legal

Por medio de la presente esta interventoría solicita sea presentada la información como se describe a continuación; esto a solicitud de la entidad para el tramite de visto bueno de los informes de diciembre.

Se solicita presentar la información en una carpeta de la siguiente manera :

1. Oficio Remisorio (del consorcio Sumapaz)
2. Informe de Actividades
3. Certificado de Cumplimiento
4. RUT
5. Certificación de aportes parafiscales
6. Informe de componentes (Técnico, Social, SST y Ambiental)

En los informes tenga en cuenta que debe ir aprobado interventoría+ informe + anexos subcarpetas

Favor tomar el consecutivo de correspondencia **SUMAPAZ-2024-162**

Se envía el oficio remisorio que se presento en los informes de noviembre para que se basen en este y sea organizada la información en sus versiones definitivas.

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

2 adjuntos

160.Sumapaz 2024-160 - CONSOLIDADO NOVIEMBRE.docx
325K

000381

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Solicitud de Entrega Fisica de expedientes COP-463-2023

2 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 10 de enero de 2025, 13:14
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, gerencia@dagat.co

Cordial Saludo

Gabriel Gonzalez
Representante Legal

Por medio de la presente esta interventoría solicita sea entregados los expedientes de los 84 mejoramientos y sea aportada la siguiente información para la verificación y entrega de los mismos.

Favor tomar el consecutivo de correspondencia **SUMAPAZ-2024-163** para hacer entrega de los mismos, y relacionar la información tal como se indica .

COD_VIV	CUENCA	VEREDA	NOM_POST	Cobrada Acta No 1 Acta No 2.....	Caja	Numero de folios
MVR_01	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	CARLOS ALFREDO AMAYA BELTRAN			
MVR_02	RIO SUMAPAZ	LA UNION	LUCILA RUNZA PINILLA			
MVR_03	RIO SUMAPAZ	LAGUNITAS	ALVARO GARCIA CIFUENTES			
MVR_04	RIO SUMAPAZ	LA UNION	YLEANA SAMBRANO TORRES			
MVR_05	RIO SUMAPAZ	CAPITOLIO	GLORIA NELCY MORALES			
MVR_06	RIO SUMAPAZ	TOLDO	ALBINO TORRES			
MVR_07	RIO SUMAPAZ	TUNAL BAJO	HECTOR FERNANDO MOLINA			
MVR_08	RIO SUMAPAZ	SAN JUAN	ISNARDO VILLABONA GAMBOA (CLEMENTINA PALACIOS DE PALACIOS)			
MVR_09	RIO SUMAPAZ	SAN ANTONIO	DORA ELSA MORALES DIMATE			

Nota: El Ingeniero Álvaro estará pendiente para cuando pueda ir a recoger los expedientes.

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de enero de 2025, 10:10
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, gerencia@dagat.co

Cordial saludo

Según lo conversado entre el FDRS Arq. Jeniffer Martinez y esta Interventoría Ing Alvaro Rodriguez se consideró conveniente que el contratista conserve los expedientes físicos ya no se hace necesario la entrega a la interventoría.

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS
[El texto citado está oculto]

000382

Anexo 2.
Correspondencia recibida del contratista. -FDRS

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Solicitud de subsanaciones en el mejoramiento de vivienda MVR 54 a nombre del señor Leonardo Pabón Poveda.

CDI Sumapaz <cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co> 19 de diciembre de 2024, 11:33
Para: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>, "consorcioviviendasumapaz2@gmail.com" <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: "nicolassantiagoromerosolorzano@gmail.com" <nicolassantiagoromerosolorzano@gmail.com>

Buen día, cordial saludo

Se remite documento para su conocimiento y tramite pertinente.

Cordialmente

CDI SUMAPAZ
Brayan Torres

Nota: Indicar acuse de recibo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

CDI Sumapaz

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

2 adjuntos

20247020023471.pdf
883K

Anexo 1. Acta Reunión Comisaría Familia.pdf
879K

000384

Bogotá, D.C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación:_____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

(702)

Ingeniero
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL MEPS
CL 16 No 8 – 53 (Neiva – Huila)
TEL. 8624350
Correo electrónico: interventoria464de2023@gmail.com

Ingeniero
GABRIEL ANDRES GONZALEZ
REPRESENTATE LEGAL CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
Calle 79 N 14- 33 of. 305 (Bogotá D.C.)
TEL. 3188774518
Correo electrónico: consorcioviviendasumapaz2@gmail.com

Asunto: Solicitud de subsanaciones en el mejoramiento de vivienda MVR 54 a nombre del señor Leonardo Pabón Poveda.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, nos permitimos dar contexto y solicitud de subsanaciones al mejoramiento de vivienda MVR 54 a nombre del señor Leonardo Pabón Poveda.

La reunión convocada por la comisaria de familia de Sumapaz, Luz Myriam Rincón León, requería realizar una visita en conjunto con el área de infraestructura del FDRS, para revisar y conocer las actividades realizadas por el proyecto COP-463-2023 en la vivienda MVR 54.

Teniendo en cuenta lo anterior, el día 12 de diciembre en las instalaciones de la Comisaria de Familia de la Localidad de Sumapaz, siendo las 8:00 am, se reunieron Luz Myriam Rincón León, en calidad de Comisaria de Familia y en representación del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS) el profesional de apoyo, Ingeniero Nayid Pérez González y el señor Leopoldo Martínez, contratista, con el fin de dar respuesta a la solicitud presentada por la Comisaria de Familia, relacionada con el mejoramiento de vivienda identificado como MVR 54, siendo su beneficiario el Señor Leonardo Pabón Poveda.

Adelantada la reunión en las instalaciones de la Comisaria de Familia y una vez visitada la vivienda, se procede a realizar la respectiva acta donde finalmente se expone las condiciones encontradas en la vivienda y sus recomendaciones para subsanar las deficiencias encontradas. (Anexo 1)

Es importante subsanar las deficiencias encontradas en la vivienda lo más pronto posible, ya que las mismas están afectando, o pueden afectar en un futuro, a los dos usuarios que son adultos mayores con condiciones de vulnerabilidad en aspectos de salud y movilidad.

Se presenta a continuación una descripción y un registro fotográfico, donde se muestra las condiciones encontradas y las posibles soluciones:

1. Con relación a la baja presión del agua relacionada a la zona de lava platos y la unidad sanitaria, se encontró que el filtro respectivo de la llave del lavaplatos estaba obstruido y/o taponado por residuos y elementos que llegan con el agua. Por lo tanto, es necesario realizar una purga al sistema para limpiar la tubería de elementos extraños y mejorar el volumen de agua que llega a estos sitios de atención.





2. Para la unidad sanitaria, debe arreglarse el cordón de la válvula de descarga ya que se rompió y no es posible descargar el sanitario. Adicionalmente, cambiar la conexión y/o empalme de la unidad sanitaria.




3. La altura del lavamanos es de 95 cm y conociendo las necesidades y condiciones de los propietarios, se solicita bajar el lavamanos 10 cm, para que sea funcional a los usuarios.




4. Aunque cumplieron con la instalación de la grifería solicitada en el contrato, se requiere una llave de lavamanos funcional para los usuarios, ya que los beneficiarios son personas de la tercera edad y deben tener un sistema más fácil de usar.

5. En su momento cuando se adelantó el mejoramiento del baño, no se realizó la construcción del poyo en el área de la ducha, sin embargo, esta situación actualmente está provocando que en el momento de bañarse se salpica y se acumula depósitos de agua en otras zonas no deseadas como son el espacio del baño y pasillo de entrada. La nivelación y pendiente del piso de la zona del baño-ducha no es suficiente, de tal modo que el agua no escurre rápidamente hacia el sifón.



Por lo tanto, es importante solucionar esta situación de manera permanente y funcional. Se plantean varias soluciones con el fin de que la más acorde sea implementada.

a. La división de dos niveles entre el área del sanitario y ducha, dejando la ducha a un nivel mas bajo, con el fin de permitir el acceso cómodo a la usuaria y eliminar la salida del agua a las otras áreas. Adicionalmente enchapar el área de la ducha acorde a la ubicación del sifón, dejando unas pendientes suficientes para el correcto desagüe.



b. Existe una segunda posibilidad como es la construcción del poyo en forma de arco, en un material continuo, con una altura no mayor a 4 cm para que no permita pasar el agua al área del sanitario y lograr direccionar sus aguas al sifón respectivo, sin embargo, esta alternativa debe ser revisada ya que el acceso de la silla de ruedas puede ser un poco complicado.

Finalmente, con el fin de dar solución a las solicitudes realizadas se convoca una visita el día 20 de diciembre de 2024, en donde contamos con la presencia del contratista de obra CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ y la interventoría MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ, para definir y realizar las subsanaciones correspondientes.

Cordialmente,

SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
Alcalde Local de Sumapaz
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Acta de visita con la comisaria de Familia de Sumapaz

Elaboró: Nayid Pérez González / Profesional de Infraestructura FDRS
Proyectó: Jeniffer Paola Martínez Flórez / Profesional de Infraestructura FDRS
Revisó: Nelson F. Estrada González/ Profesional de Infraestructura FDRS
Aprobó: Jair Marcel Mahecha / Profesional de Despacho FDRS

SUMAPAZ-2024-156

Bogotá, 20 de diciembre de 2024.

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ"

ASUNTO: INFORME TECNICO FINAL CONTRATO COP 463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME TECNICO FINAL del CONTRATO COP_463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Agradeciendo de antemano la atención prestada. Sin otro particular

Informe Técnico Final	https://drive.google.com/drive/folders/1GLhxGu3-njHKPSey5uaZ_7IRidTznNz8?usp=sharing

Cordialmente,

HECTOR JAVIER MOGOLLON CADENA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
Elaboró: Ing. Hector Mogollon – Director de Obra
Revisó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Aprobó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Copia: Ing. Miguel Enrique Puentes Sánchez
Anexo : **Informe Técnico Final**

SUMAPAZ-2024-158

Bogotá, 20 de diciembre de 2024.

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ"

ASUNTO: INFORME SST FINAL CONTRATO COP_463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME SST FINAL del CONTRATO COP_ 463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

SUMAPAZ-2024-158	https://drive.google.com/drive/folders/1NAUd7R2rCQSxHd7vmNSvC_LMzpF25baQ?usp=sharing

Agradeciendo de antemano la atención prestada. Sin otro particular

Cordialmente,

HECTOR JAVIER MOGOLLON CADENA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
Elaboró: Ing. Laura Diaz Profesional SST
Revisó: Ing. Hector Mogollon Cadena
Aprobó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Copia: Ing. Miguel Enrique Puentes Sánchez
Anexo SUMAPAZ-2024-158

SUMAPAZ-2024-159

Bogotá, 20 de diciembre de 2024.

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ"

ASUNTO: INFORME AMBIENTAL FINAL CONTRATO COP_463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME AMBIENTAL FINAL 2024 del CONTRATO COP_ 463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

SUMAPAZ-2024-159	https://drive.google.com/drive/folders/1OimNZr04VHAQgM6tK6dfBLI_mt6TCLUo?usp=sharing

Agradeciendo de antemano la atención prestada. Sin otro particular

Cordialmente,

HECTOR JAVIER MOGOLLON CADENA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
Elaboró: Ing. Laura Diaz Profesional Ambiental
Revisó: Ing. Hector Mogollon Cadena
Aprobó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Copia: Ing. Miguel Enrique Puentes Sánchez
Anexo SUMAPAZ-2024-159

SUMAPAZ-2024-160

Bogotá, 27 de diciembre de 2024.

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ"

ASUNTO: CONSOLIDADO NOVIEMBRE CONTRATO COP_463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del CONSOLIDADO DE NOVIEMBRE CONTRATO COP_ 463_2023.

1. Oficio Remisorio (Presente Documento)
2. Informe de Actividades
3. Certificado de Cumplimiento
4. RUT
5. Certificación de aportes parafiscales
6. Informe de componentes (Técnico, Social, SST y Ambiental)

Noviembre 2024	https://drive.google.com/drive/folders/11lZNySXSNjBP5hmwYA3IXrxyldx2X9Yg?usp=sharing

Agradeciendo de antemano la atención prestada. Sin otro particular

Cordialmente,

HECTOR JAVIER MOGOLLON CADENA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
Elaboró: Ing. Hector Mogollon Cadena
Revisó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Aprobó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Copia: Ing. Miguel Enrique Puentes Sánchez
Anexo Noviembre 2024

SUMAPAZ-2024-161

Bogotá, 27 de diciembre de 2024.

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

Señores:
Alcaldía Local de Sumapaz – Casa de la Cultura-
Corregimiento de Betania – Localidad de Sumapaz
Ciudad.

REFERENCIA: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ"

ASUNTO: Solicitud de Terminación Anticipada por Cumplimiento del Alcance del Contrato No. COP 463-2023

Cordial saludo,

En atención al radicado N.° 20247020023471 del 17 de diciembre de 2024, me permito informar que la visita técnica se programó el día 20 de diciembre de 2024 fue realizada satisfactoriamente.

Durante la visita, el equipo técnico del Consorcio Vivienda D&O Sumapaz, llevó a cabo las actividades necesarias para subsanar las deficiencias previamente identificadas en la vivienda MVR 54, perteneciente al proyecto COP-463-2023.

> "Con relación a la baja presión del agua relacionada a la zona de lava platos y la unidad sanitaria, se encontró que el filtro respectivo de la llave del lavaplatos estaba obstruido y/o taponado por residuos y elementos que llegan con el agua. Por lo tanto, es necesario realizar una purga al sistema para limpiar la tubería de elementos extraños y mejorar el volumen de agua que llega a estos sitios de atención"

El contratista de obra llevó a cabo la purga de la grifería y de la unidad sanitaria como parte de las actividades de mantenimiento preventivo, considerando que la obstrucción de estos elementos se debe a la sedimentación característica del territorio. Esta intervención incluyó la limpieza de las tuberías para garantizar un flujo de agua adecuado y mejorar la funcionalidad de las instalaciones. Además, se recomendó a los beneficiarios un plan periódico de mantenimiento para prevenir futuros bloqueos y minimizar el impacto de la acumulación de sedimentos en los sistemas hidráulicos.

Tabla 1 Registro Fotográfico Subsanación Punto 1

	
Subsanación - Grifería	Subsanación - Grifería

"Para la unidad sanitaria, debe arreglarse el cordón de la válvula de descarga ya que se rompió y no es posible descargar el sanitario. Adicionalmente, cambiar la conexión y/o empalme de la unidad sanitaria".

Se realizó la reparación del cordón de la válvula de descarga de la unidad sanitaria, el cual se encontraba roto, restableciendo así su funcionalidad para permitir la descarga adecuada. Adicionalmente, se procedió al cambio de la conexión y/o empalme de la unidad sanitaria, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento con las especificaciones técnicas requeridas.

Tabla 2 Registro Fotográfico Subsanación – Sanitario Punto 2

	
Subsanación - Sanitario	Subsanación - Sanitario

"La altura del lavamanos es de 95 cm y conociendo las necesidades y condiciones de los propietarios, se solicita bajar el lavamanos 10 cm, para que sea funcional a los usuarios" "Aunque cumplieron con la instalación de la grifería solicitada en el contrato, se requiere una llave de lavamanos funcional para los usuarios, ya que los beneficiarios son personas de la tercera edad y deben tener un sistema más fácil de usar".

Se realizó el ajuste en la instalación del lavamanos, reduciendo su altura de 95 cm a 85 cm, conforme a las necesidades y condiciones específicas de los propietarios. Así mismo, realiza el cambio de la grifería. Esta modificación asegura que el lavamanos sea funcional y accesible, mejorando significativamente su comodidad y usabilidad.

Tabla 3 Registro Fotográfico Subsanación – Lavamanos Punto 3 - 4

	
Subsanación – Altura Lavamanos	Subsanación – Altura Lavamanos

> "En su momento cuando se adelantó el mejoramiento del baño, no se realizó la construcción del poyo, Por lo tanto, es importante solucionar esta situación de manera permanente y funcional. Se plantean varias soluciones con el fin de que la más acorde sea implementada. (…)"

En respuesta a la situación identificada, se procedió a implementar la solución planteada para garantizar una mejora permanente y funcional. Se realizó la división de dos niveles entre el área del sanitario y la ducha, dejando la ducha a un nivel más bajo. Esta intervención permite un acceso más cómodo para los usuarios y elimina la salida de agua hacia otras áreas del baño. Adicionalmente, se enchapó el área de la ducha acorde a la ubicación del sifón, asegurando pendientes adecuadas para un correcto desagüe. Estas acciones corrigen la acumulación de agua en zonas no deseadas, como el espacio del baño y el pasillo de entrada, mejorando significativamente la funcionalidad y condiciones del espacio.

Tabla 4 Registro Fotográfico Subsanación – Área de Ducha Punto 5

	
Subsanación – Área Ducha	Subsanación – Altura Lavamanos

Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, asegurando que las necesidades identificadas en el proyecto sean atendidas de manera oportuna y conforme a los estándares de calidad requeridos. Seguimos trabajando con responsabilidad y dedicación para garantizar la satisfacción de los beneficiarios y la funcionalidad de las intervenciones realizadas.

Agradeciendo de antemano la atención prestada. Sin otro particular

Cordialmente,



HECTOR JAVIER MOGOLLON CADENA
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
Elaboró: Ing. Hector Mogollon Cadena
Revisó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Aprobó: RL / Gabriel Andres Gonzalez Villanueva
Copia: Ing. Miguel Enrique Puentes Sánchez
Anexo: Acta de Visita

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | BOGOTÁ

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

FORMATO INFORME DE VISITA DOMICILIARIA

Fecha: 20-12-2024 Visita N°: _____

Objetivo de la visita: Atender de manera individual los eventos que se presenten durante la ejecución de obra de Mejoramiento de Vivienda.

Datos generales predio

Desarrollo: Sumapaz	MVR 54
Vereda:	Betania

Datos de Identificación:

Nombre Beneficiario (a):	Leonardo Pabón Poveda
Nombre quien recibe la visita:	Leonardo Pabón Poveda

*Diligenciar para cada vivienda

Marque con una **X** el objeto de visita:

___Validación ____ Apertura ____ Seguimiento ____ Cierre ✓Otro Cual: Atención Requerimiento

Descripción:

En respuesta al oficio con radicado N. 20247020023471 del 17 de diciembre del 2024, en el cual se solicita la subsanación en el mejoramiento de la vivienda MVR 54 del señor Leonardo Pabón Poveda; el contratista procede a realizar visita con acompañamiento de la supervisión del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, con el Fin de dar atención a lo solicitado Para dejarlo subsanado en la Presente visita
Conforme a lo anterior se da atención a:

1. Se realiza revisión de la llave de lavaplatos, se hace purga del sistema para limpiar la tubería y mejorar la Presión del agua
2. Se da arreglo al codón de la valvula, y se realiza el ajuste para la descarga en el sanitario, garantizando agua en el tanque del sanitario.

000397

Escaneado con CamScanner

3. Se realiza el ajuste del lavamanos y se baja de 10cms como se solicita en el oficio del FDRS quedando a una altura de 85 cms; este ajuste es debido a solicitud de la comisaria, ya que se había instalado por el contratista conforme a especificaciones técnicas.

4. Se realiza cambio de griferia de lavamanos de acuerdo a solicitud registrada en el oficio del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz.

5. En la visita se definió entre las partes realizar la opción A mencionada en el oficio, la cual hace referencia a la división de dos niveles entre el área del sanitario y de ducha, dejando el nivel de la ducha más bajo con

Recomendación:

el fin de permitir el acceso cómodo a la beneficiaria, y así eliminar la salida del agua a las otras áreas. Adicionalmente se enchapara el área de la ducha, acorde a la ubicación del sifón dejando las pendientes suficientes para el correcto desague (como se evidencia en el plano del oficio 20243020023471).

Vía telefónica el señor Orlando Rubio (sobrino) confirma solicitud de dejar los estantes, ya que los rectilizará de relleno en habitación esquinera.

Se realiza socialización de recomendaciones a los beneficiarios para el cuidado de los elementos y áreas de intervención, como no obstruir las áreas de desagüe.

Firma Orlando para
Nombre
Documento 3[illegible]
BENEFICIARIO(A)

Firma Paola Mojica.
Elaboro Paola Andrea Mojica.
Cargo Residente Social
OBRA

Firma
Reviso
Cargo
INTERVENTORIA

Sergio Jimenez A
Apoyo tecnico.

FDRS
Jessika V.

FDRS
Lic Bethel.

000398

Escaneado con CamScanner

Anexo 2
Correspondencia recibida del contratista. -FDRS

Correo electrónico

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Oficio-INT-185-24 - REMISION INFORME SST DE INTERVENTORIA No.10 VERSION 1 (NOVIEMBRE 2024)

7 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 14:57
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com

Cordial saludo

Hacemos envío de informe SST de interventoría

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

8 adjuntos

- **185. INT-185-24 Remision Informe SST No.10 V.1.pdf** 134K
- **INF.MEN.10(01-11-24 al 31-11-24) SST - INTV-V2.pdf** 612K
- **Anexo 1 Perfil sociodemográfico.pdf** 125K
- **Anexo 3 Formato personal vs planillas .pdf** 173K
- **Anexo 4 Acta mesa de trabajo.pdf** 290K
- **Anexo 5 Comunicados.pdf** 8704K
- **Anexo 6 Registro fotográfico.pdf** 4857K
- **ANEXO 2 PLANILLAS SEG SOCIAL.zip** 1963K

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 10 de diciembre de 2024, 18:07
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, sjuliethp87@gmail.com
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Buen dia,

Remito observaciones encontradas en el informe SST de interventoría de NOVIEMBRE. Se le recuerda a interventoría, unir el pdf 2. Quedo atenta a su pronta respuesta.

Jessika Vega
ARQ FDRS
[El texto citado está oculto]

000400

INF.MEN.10(01-11-24 al 31-11-24) SST - INTV-V2 -REVISION FDRS - JV.pdf
580K

[El texto citado está oculto]

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 10:10
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen dia,

Se da **APROBACIÓN** del informe SST de NOVIEMBRE de interventoría.

000401

Arq. Jessika Vega
FDRS
[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 11:31
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

se adjunta documento final cargado a secop II

INF.MEN.10(01-11-24 al 30-11-24) SST - unificado secop II .pdf
[El texto citado está oculto]

000402

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Oficio-INT-182-24 -Informe AMBIENTAL Interventoría CIN-464-2023- octubre 2024

18 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 27 de noviembre de 2024, 20:52
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>
Cc: Sjuliethp87@gmail.com

Cordial saludo
Por medio de la presente adjuntamos informe ambiental de interventoría

- Anexo 1 Acta de comite de Obra.pdf
- Anexo 2 Capacitacion Ambiental.pdf
- Anexo 3 Correspondencia Enviada.pdf
- Anexo 4 Correspondencia Recibida.pdf
- INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT.pdf

2 adjuntos

182. INT-182-24- Entrega informe Interventoria octubre 2024.pdf
136K

182. INT-182-24- Entrega informe Interventoria octubre 2024.zip
13220K

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 2 de diciembre de 2024, 11:03
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Sjuliethp87@gmail.com

Buen dia,

Remito observaciones encontradas en el informe ambiental del mes de octubre de interventoría. Quedo atenta

Jessika Vega
ARQ FDRS
[El texto citado está oculto]

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT - REVISION 1 jv.pdf
1217K

000403

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 5 de diciembre de 2024, 22:50
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto anexos correspondientes

- Anexo 1 Acta mesa de trabajo
- Anexo 2 Correspondencia Enviada
- Anexo 3 Correspondencia Recibida
- Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

Anexo 1 Acta mesa de trabajo .pdf
2886K

Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental.pdf
240K

Anexo 3 Correspondencia Recibida.pdf
2031K

Anexo 2 Correspondencia Enviada.pdf
7907K

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2 .pdf
1449K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 5 de diciembre de 2024, 22:54
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com

000404

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto anexos correspondientes

- **Anexo 1** Acta mesa de trabajo
- **Anexo 2** Correspondencia Enviada
- **Anexo 3** Correspondencia Recibida
- **Anexo 4** Charla de sensibilización ambiental

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 12:30
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com




Ilustración 3 Estructura Ecológica de Sumapaz

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

En cumplimiento al acta de comité de seguimiento de obra No.5 del 25 de abril de 2024, se realiza mesa de trabajo del informe mensual ambiental para socialización de observaciones y subsanación de manera insitu del informe mensual No 8 del mes de septiembre, para ello se realizó mesa de trabajo y aprobación del informe mensual de septiembre el 4 de octubre de 2024.

Para el presente periodo se presentó cambios de personal de la profesional SST/AMB de interventoría:

- El día 15/10/2024, retiro de la antigua profesional de interventoría que lideraba el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
- La interventoría presenta a la supervisión del FDRS documentación de la nueva profesional SST/AMB.
- El día 16/10/2024 la supervisión da aprobación de la nueva profesional SST/AMB.
- El día 30/10/2024 se retira la profesional SST/AMB aprobada.

Oficio presentado por MEPS	Oficio de Aprobación FDRS
Oficio-INT-163-24 (15-10-2024) Cambio de profesional SST-Ambiental	Radicado No. 20247020020021

se corrige párrafo ambiental




Ilustración 3 Estructura Ecológica de Sumapaz

4. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

En cumplimiento al acta de comité de seguimiento de obra No.5 del 25 de abril de 2024, se realiza mesa de trabajo del informe mensual ambiental para socialización de observaciones y subsanación de manera insitu del informe mensual No 8 del mes de septiembre, para ello se realizó mesa de trabajo y aprobación del informe mensual de septiembre el 4 de octubre de 2024. En el anexo 1 del presente informe se adjunta la evidencia de la mesa de trabajo, en la cual se revisó el informe ambiental del mes de septiembre.

Para el presente periodo se presentó cambios de personal de la profesional SST/AMB de interventoría:

- El día 15/10/2024, retiro de la antigua profesional de interventoría que lideraba el

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

000405

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2 9-12-2024 .pdf
1458K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 12:32
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 12:56
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Se envía ajustado en versión final el documento

Acta de mesa de trabajo incluida en el componente ambiental del informe mes octubre 2024
y documento final ajustado según última subsanación
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 9-12-2024 .pdf
3226K

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT 9-12-2024.pdf
1449K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 20:51
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

se envía acta de mesa de trabajo corregida anexo corregido

[El texto citado está oculto]

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 9-12-2024 .pdf
3566K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 9 de diciembre de 2024, 20:54
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Ya se reviso el anexo y se corrigió por tal motivo el informe no cambia

Cordialmente
Julieth Prieto

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT 9-12-2024.pdf
1449K

000406

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 22:26
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Subsanación correspondencias ambientales
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Anexo 3 Correspondencia Recibida 11-12-2024.pdf
10256K

Anexo 2 Correspondencia Enviada 11-12-2024.pdf
14754K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 22:34
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

versión definitiva

Por medio de la presente adjunto anexos correspondientes

- Anexo 1 Acta mesa de trabajo

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 9-12-2024 .pdf

Anexo 2 Correspondencia Enviada 11-12-2024.pdf

Anexo 3 Correspondencia Recibida 11-12-2024.pdf

Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental.pdf

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2 11-12-2024.pdf

- Anexo 2 Correspondencia Enviada
- Anexo 3 Correspondencia Recibida
- Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 15:13
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Informe Subsanado unificado para secop II octubre 2024

000407

[El texto citado está oculto]

INF.MEN.9 (01-10-24 al 30-10-24) AMB-INT v2.pdf
17767K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 15:54
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

INFORME AMBIENTAL OCTUBRE UNIFICADO PARA CARGUE EN SECOP II

Cordial saludo
Por medio de la presente se solicita aprobación del informe de octubre 2024 teniendo en cuenta que las correspondencias y el cuerpo del documento fue subsanado por la profesional

Cordialmente
Claudia Chiquillo

[El texto citado está oculto]

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop II.pdf
19265K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 12 de diciembre de 2024, 16:30
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>



Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIT. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 15 de octubre de 2024


Oficio-INT-162-24

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

000408



Miguel Enrique Puentes Sánchez
NIL. 7700852-8
OBRAS CIVILES, CONSULTORÍAS
DISEÑOS ESTRUCTURALES

M.E.P.S.
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C, 04 de octubre de 2024 **Oficio-INT-157-24**

Señores:
Gabriel González Villanueva
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz
Representante Legal
Ciudad

Copia: ARQ. JENIFFER PAOLA MARTÍNEZ FLÓREZ
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.464 DE 2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2024 -

[El texto citado está oculto]

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop IIajustado .pdf
19498K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 10:57
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

se envian informe y anexos definitivos del informe ambiental según la subsanación realizada

9.4 Informe Ambiental Octubre 2024 Secop II 12-12-2…

Anexo 3 Correspondencia Recibida 13-12-2024.pdf

Anexo 1 Acta mesa de trabajo 13-12-2024 .pdf

Anexo 4 Charla de sensibilización ambiental.pdf

[El texto citado está oculto]

Anexo 2 Correspondencia Enviada 13-12-2024.pdf
22292K

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 11:06
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

000409

Buen dia,

Remito **APROBACIÓN** del informe ambiental de octubre que adjuntan en el correo.

Arq. Jessika Vega
FDRS
[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 13 de diciembre de 2024, 11:14
Para: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

000410

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe Gestión Social N. 11 V1

2 mensajes

Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 11:34
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

Buenos días
TS Diana

Nos permitimos remitir informe de Gestión Social N. 11 correspondiente al periodo del 1 al 11 de diciembre del 2024, con los anexos respectivos.

Como pendiente se encuentra el acta del comité integral realizado el 10 de diciembre del 2024, la cual se anexará , una vez se encuentre firmada por las partes.

Mil gracias. Estaré atenta a cualquier inquietud y/o requerimiento.

Saludos cordiales,

Paola Andrea Mojica Barrera
Profesional Social
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz

153.Sumapaz 2024-153- INFORME SOCIAL No 11 CONTRATO COP 463_2023.pdf
217K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 15:03
Para: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

Buenas tardes

Adjunto informe de la gestión social No.11 de obra revisado el cual presenta algunas observaciones por parte de esta interventoría

Por favor subsanar y enviar nuevamente. Con relación al acta del comité integral de dic, favor revisar que ya esté firmada para anexar

Att.

Diana Acevedo
Interventoria social MEPS
[El texto citado está oculto]

Informe de gestion social No. 11 Versión 1 revisado interv.docx
1070K

000411

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

informes word oct y nov social

1 mensaje

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 16:30
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen dia Claudia

Adjunto lo solicitado

--

Diana M. Acevedo G.

`Profesional social de Interventoria`

2 adjuntos

1. Informe 09 G.S de interventoria Octubre 2024 V.2.docx
2911K

1. Informe 10 G.S de interventoria Nov 2024 V.1 ajustado.docx
3101K

000412

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Fwd: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

2 mensajes

Jeniffer Martinez <arq.jeniffer23@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 11:17
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen día,

Remitimos la primera parte con firmas del alcalde para que por favor suban la totalidad de la factura, con los informes subsanados y últimas versiones al SECOP y nos envíen el pantallazo para continuar con el trámite de pago, por favor hacerlo en el menor tiempo posible. Gracias

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

---------- Forwarded message ---------
De: **revision.sumapaz2024** <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
Date: mié, 18 dic 2024 a las 11:05
Subject: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4
To: arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>, jessikavegaw@gmail.com <jessikavegaw@gmail.com>
Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>, Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>, Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>, Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>, Marisela Gil Ramirez <marisela.gil@gobiernobogota.gov.co>

Cordial Saludo,

I). Se adjuntan los documentos firmados por el Alcalde para continuar con el trámite y gestionar el cargue de los documentos en el SECOP II.
II). Cuando haya cargado los documentos en SECOP II, debe remitir el Link al apoyo de la supervisión.
III). Posteriormente, el apoyo de la supervisión debe remitir el link a la contratista **MARISELA GIL RAMIREZ** correo: marisela.gil@gobiernobogota.gov.co (SIN COPIAS A OTROS CORREOS)

NOTA 1: Por favor verificar antes de publicar en SECOP ii que los documentos cargados sean los que van firmados.
NOTA 2: Cargar en el expediente digital acorde con los lineamientos de gestión documental

Sin otro particular.

Atentamente,

Logo
Despacho FDRS
Fondo Desarrollo Rural del Sumapaz

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

facebook twitter Flickr

De: Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 10:47
Para: revision.sumapaz2024 <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@

000413

gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 15:49
Para: Revisión Sumapaz <revision.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>; Cuentas Sumapaz <cuentas.sumapaz2023@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Mauricio Hernandez Velasquez <nelson.hernandez@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>; Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

Buenas tardes,
Cordial saludo

Adjunto envío revisión cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE_ PAGO No 4**. Para firmas correspondientes.

Apoyo a la supervisión: JENIFFER MARTINEZ.

Nota:
1-Revisar que los documentos sean los subsanados y firmados, para cuando se carguen al SECOP II.
2- Tener en cuenta las observaciones para la presentación de las siguientes cuentas.

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 11:59
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Inge Carina buenos días,

Te envió Revisión y visto bueno cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE,** para poder continuar con el tramite pertinente, se adjuntan documentos motivo de subsanación por parte del apoyo a la supervisión: **JENIFFER MARTINEZ.**

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

FORMA DE PAGO CONTRACTUAL CIN-464-2023		
VALOR CONTRATO TOTAL	$ 418.238.306,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30%	$ 125.471.492,00	**30%**
PAGOS MESUALES 60%	$ 250.942.983,00	**60%**
VALOR EJECUCIÓN	$ 376.414.475,00	**90%**
VALOR RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	$ 41.823.831,00	**10%**

VALOR ADICIÓN No1	$ 98.400.000,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30% ADICIÓN No1	$ 29.520.000,00	**30%**
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION 60% ADICIÓN No1	$ 59.040.000,00	**60%**

000414

VALOR LIQUIDACIÓN	$ 9.840.000,00	**10%**

VALOR TOTAL CON ADICIÓN No1	$ 516.638.306,00	**100%**

FACTURAS		
PAGO No. 1 (1 Febrero a 31 de mayo 2024)	**$ 135.663.958,00**	**32,44%**
PAGO No. 2 (1 de junio a 31 de julio 2024)	**$ 112.196.607,00**	**26,83%**
TOTAL PAGOS	$ 247.860.565,00	**59%**

FACTURAS		
PAGO No. 1-1 DEL 14 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$ 8.887.564,00**	**2,91%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 8.887.564,00	**2,91%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**0,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MARZO DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**7,88%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**11,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MAYO DE 2024	**$ 95.408.522,00**	**31,21%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 79.724.586,00	**31,77%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 30 DE JUNIO DE 2024	**$ 52.070.669,00**	**17,03%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 36.386.733,00	**14,50%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 31 DE JULIO DE 2024	**$ 60.125.938,00**	**19,67%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 44.442.002,00	**17,71%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024	**$ 80.351.943,00**	**26,28%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 64.668.007,00	**25,77%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$ 39.925.028,00**	**13,06%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 24.241.092,00	**9,66%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$ 41.300.028,00**	**13,51%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 6.796.376,00	**5,42%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 874.468,00	**0,35%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 6.691.200,00	**22,67%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 26.937.984,00	**45,63%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$ 31.133.712,00**	**10,18%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO		**0,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 606.096,00	**0,24%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 11.808.000,00	**40,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 18.719.616,00	**31,71%**
TOTAL PAGOS DEL 30%- CONTRATO	**$ 125.471.492,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-CONTRATO	**$ 250.942.984,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 30%-ADICIONAL	**$ 18.499.200,00**	**62,67%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-ADICIONAL	**$ 45.657.600,00**	**77,33%**

000415

TOTAL PAGOS	**$ 440.571.276,00**	**85,28%**

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**
				5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024 **presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.**	**Cumple**
				6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
				7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
				8. RUT -ok- presenta	**Cumple**

000416

				9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
				10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. **Subsanacion: se evidencia los ajustes solicitadoos**	**Cumple**

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 9:50
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>

000417

Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>
Asunto: Re: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buen dia,

Te remito los dos informes técnicos subsanados del periodo de octubre y noviembre. Agradezco tu colaboración.

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

El lun, 16 dic 2024 a las 19:23, Sulma Natalia Lopez Rojas (<sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>) escribió:

Hola arqui buenas noches,

Comparto observaciones realizadas al contrato en asunto mismas que fueron socializadas via WhatsApp, varias de ellas ya subsanadas durante el trascurso del día, pero se remiten por este medio ya que fueron subsanadas, pero los informes técnicos llegaron con nuevas observaciones que no presentaba el informe v1.

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**

000418

5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024 **presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.**	**Cumple**
6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
8. RUT -ok- presenta	**Cumple**
9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. no se evidencian firmas.	**No cumple**

000419

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 17:40
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

De: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 15:20
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buenas tardes,

Remito documentación para cobro de la interventoría **CIN-464-2023** de los informes 9 y 10 correspondientes al mes de octubre y noviembre.
Agradezco su colaboración.

10.1 INFORME TECNICO No. 9 - OCT - APROB.pdf
10.2 INFORME G. SOCIAL No. 9 - OCT-APROB.pdf
10.3 INFORME SST No. 9 - OCT - APROB.pdf
10. 4 INFORME AMBIENTAL No. 9 - OCT- APROB.pdf

10.5 INFORME TECNICO No 10 - NOV-APROB.pdf
10.6 INFORME G. SOCIAL No 10 - NOV - APROB.pdf
10.7 INFORME SST No. 10 - NOV - APROB.pdf
10.8 INFORME AMBIENTAL No 10 - NOV-APROB.pdf

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

---

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

000420





Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co







Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co









Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co









Nasly Ximena Lozano Gonzalez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co



000421

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

revision.sumapaz2024

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

--

Jeniffer P. Martínez Flórez
Arquitecta

7 adjuntos

image.png
1K



image.png
93K



image.png
83K



image.png
88K



image.png
72K

000422



image.png
155K

CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE2024_PAGO No4.pdf
9426K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 14:45
Para: Jeniffer Martinez <arq.jeniffer23@gmail.com>



El mié, 18 dic 2024 a las 11:17, Jeniffer Martinez (<arq.jeniffer23@gmail.com>) escribió:

> Buen día,
>
> Remitimos la primera parte con firmas del alcalde para que por favor suban la totalidad de la factura, con los informes subsanados y últimas versiones al SECOP y nos envíen el pantallazo para continuar con el trámite de pago, por favor hacerlo en el menor tiempo posible. Gracias
>
> Atentamente,
>
> Jeniffer Martinez
> Arquitecta FDRS
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **revision.sumapaz2024** <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
> Date: mié, 18 dic 2024 a las 11:05
> Subject: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4
> To: arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>, jessikavegaw@gmail.com <jessikavegaw@gmail.com>
> Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>, Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>, Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>, Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>, Marisela Gil Ramirez <marisela.gil@gobiernobogota.gov.co>
>
> Cordial Saludo,
>
> **I).** Se adjuntan los documentos firmados por el Alcalde para continuar con el trámite y gestionar el cargue de los documentos en el SECOP II.
> **II).** Cuando haya cargado los documentos en SECOP II, debe remitir el Link al apoyo de la supervisión.
> **III).** Posteriormente, el apoyo de la supervisión debe remitir el link a la contratista **MARISELA GIL RAMIREZ** correo: marisela.gil@gobiernobogota.gov.co (SIN COPIAS A OTROS CORREOS)
>
> **NOTA 1: Por favor verificar antes de publicar en SECOP ii que los documentos cargados sean los que van firmados.**
> **NOTA 2: Cargar en el expediente digital acorde con los lineamientos de gestión documental**
>
> Sin otro particular.
>
> Atentamente,
>
> Logo Despacho FDRS
> *Fondo Desarrollo Rural del Sumapaz*

000423

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

facebook twitter Flickr

De: Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 10:47
Para: revision.sumapaz2024 <revision.sumapaz2024@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 15:49
Para: Revisión Sumapaz <revision.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>; Cuentas Sumapaz <cuentas.sumapaz2023@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Mauricio Hernandez Velasquez <nelson.hernandez@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>; Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024_ PAGO No4

Buenas tardes,
Cordial saludo

Adjunto envío revisión cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE_ PAGO No 4**. Para firmas correspondientes.

Apoyo a la supervisión: JENIFFER MARTINEZ.

Nota:
1-Revisar que los documentos sean los subsanados y firmados, para cuando se carguen al SECOP II.
2- Tener en cuenta las observaciones para la presentación de las siguientes cuentas.

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 11:59
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Inge Carina buenos días,

Te envió Revisión y visto bueno cuenta **CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE,** para poder continuar con el tramite pertinente, se adjuntan documentos motivo de subsanación por parte del apoyo a la supervisión: **JENIFFER MARTINEZ.**

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

000424

FORMA DE PAGO CONTRACTUAL CIN-464-2023		
VALOR CONTRATO TOTAL	$ 418.238.306,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30%	$ 125.471.492,00	**30%**
PAGOS MESUALES 60%	$ 250.942.983,00	**60%**
VALOR EJECUCIÓN	$ 376.414.475,00	**90%**
VALOR RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	$ 41.823.831,00	**10%**

VALOR ADICIÓN No1	$ 98.400.000,00	**100%**
PAGOS MESUALES FIJOS 30% ADICIÓN No1	$ 29.520.000,00	**30%**
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION 60% ADICIÓN No1	$ 59.040.000,00	**60%**
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 9.840.000,00	**10%**

VALOR TOTAL CON ADICIÓN No1	$ 516.638.306,00	**100%**

FACTURAS		
PAGO No. 1 (1 Febrero a 31 de mayo 2024)	**$ 135.663.958,00**	**32,44%**
PAGO No. 2 (1 de junio a 31 de julio 2024)	**$ 112.196.607,00**	**26,83%**
TOTAL PAGOS	$ 247.860.565,00	**59%**

FACTURAS		
PAGO No. 1-1 DEL 14 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$ 8.887.564,00**	**2,91%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 8.887.564,00	**2,91%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**0,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MARZO DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**7,88%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024	**$ 15.683.936,00**	**5,13%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ -	**11,00%**
PAGO No. 1 - 1 HASTA 31 DE MAYO DE 2024	**$ 95.408.522,00**	**31,21%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 79.724.586,00	**31,77%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 30 DE JUNIO DE 2024	**$ 52.070.669,00**	**17,03%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 36.386.733,00	**14,50%**
PAGO No. 2 - 1 HASTA 31 DE JULIO DE 2024	**$ 60.125.938,00**	**19,67%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 44.442.002,00	**17,71%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024	**$ 80.351.943,00**	**26,28%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 64.668.007,00	**25,77%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$ 39.925.028,00**	**13,06%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 15.683.936,00	**5,13%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 24.241.092,00	**9,66%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2024	**$ 41.300.028,00**	**13,51%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 6.796.376,00	**5,42%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 874.468,00	**0,35%**

000425

PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 6.691.200,00	**22,67%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 26.937.984,00	**45,63%**
PAGO No. 3 - 1 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$ 31.133.712,00**	**10,18%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL CONTRATO		**0,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 606.096,00	**0,24%**
PAGOS MENSUALES FIJOS 30% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 11.808.000,00	**40,00%**
PAGOS MESUALES 60% DEL VALOR DEL ADICIONAL	$ 18.719.616,00	**31,71%**
TOTAL PAGOS DEL 30%- CONTRATO	**$ 125.471.492,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-CONTRATO	**$ 250.942.984,00**	**100,00%**
TOTAL PAGOS DEL 30%-ADICIONAL	**$ 18.499.200,00**	**62,67%**
TOTAL PAGOS DEL 60%-ADICIONAL	**$ 45.657.600,00**	**77,33%**
TOTAL PAGOS	**$ 440.571.276,00**	**85,28%**

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**
				5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024	**Cumple**

000426

presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.	
6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
8. RUT -ok- presenta	**Cumple**
9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. **Subsanacion: se evidencia los ajustes solicitadoos**	**Cumple**

000427

Cordialmente,
Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de diciembre de 2024 9:50
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>; Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; arq.jeniffer23@gmail.com <arq.jeniffer23@gmail.com>
Asunto: Re: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buen dia,

Te remito los dos informes técnicos subsanados del periodo de octubre y noviembre. Agradezco tu colaboración.

9.1 Informe Tecnico mes de octubre 2024 secop II .pdf

10.1 informe Tecnico Mes de Noviembre 16-12-2024 .pdf

El lun, 16 dic 2024 a las 19:23, Sulma Natalia Lopez Rojas (<sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>) escribió:

Hola arqui buenas noches,

Comparto observaciones realizadas al contrato en asunto mismas que fueron socializadas via WhatsApp, varias de ellas ya subsanadas durante el trascurso del día, pero se remiten por este medio ya que fueron subsanadas, pero los informes técnicos llegaron con nuevas observaciones que no presentaba el informe v1.

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	4	informe 9 y 10- Pago N°4 Del 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024	**$ 72.433.740,00**	**1. Oficio remisorio:** fecha 10/12/2024 Incluye radicado a CDI-20247010023882	**Cumple**
				2. Informe de actividades: **-Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2024:** **-Periodo del 1 noviembre al 30 de noviembre de 2024:** el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor periodo de cobro en letras. **presenta debidamente con sus anexos correspondientes** **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	**Cumple**
				3. Certificado de cumplimiento: se anexa de fecha 12/12/2024. el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el	**Cumple**

000428

prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. **Subsanacion. se evidencia las correcciones a las observaciones dadas.**	
4. Informe de ejecución financiero:presenta firmado por el apoyo a la supervision.	**Cumple**
5. Factura electrónica: Presenta factura N° FE 60 de fecha11/12/2024 **presenta con decimales pero en observaciones se jeja la nota aclaratoria con respecto al redondeo.**	**Cumple**
6. Resolución facturación presenta. Se debe actualizar resolucion ya que es de fecha 07/03/2024 y tiene una vigencia de 6 meses. subsanacion: Presenta debidamente	**Cumple**
7. Certificación Bancaria: 15/10/2024-vigente	**Cumple**
8. RUT -ok- presenta	**Cumple**
9. Certificado parafiscales: presenta certificacion de parafiscales del 5/12/2024 firmada por el contratista y el contador con antecedentes de fecha 03/10/2024 (Certifica los últimos 6 meses), vigente. -Aportan planillas del personal ofertado. - Se presenta cuadro de control de aportes al sistema de seguridad social en pdf con firma del interventor y el apoyo a la supervision. Se presenta control de aportes a seguridad social, para cada mes octubre y noviembre de 2024	**Cumple**
10. Informe de ejecución: presentan con cada componente tecnico, Social, SST y ambiental con todos sus anexos. Presenta cuadro de firmas y tablas de contenido y de anexos presenta componentes con sus anexos correspondientes INFORME TECNICO el plazo de ejecucion debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. informacion del contrato de obra como de interventoria. INFORME SST INFORME SOCIAL INFORME AMBIENTAL SUBSANACION: Se evidencia el ajuste pero se regresa documento con las correcciones dadas y nuevas observaciones que no se registraron en el informe inicialmente presentado v1. no se evidencian firmas.	**No cumple**

000429

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 17:40
Para: Sulma Natalia Lopez Rojas <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

De: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 15:20
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: CIN-464-2023_MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ_INFORME No. 9 Y 10_DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

Buenas tardes,

Remito documentación para cobro de la interventoría **CIN-464-2023** de los informes 9 y 10 correspondientes al mes de octubre y noviembre. Agradezco su colaboración.

10.1 INFORME TECNICO No. 9 - OCT - APROB.pdf
10.2 INFORME G. SOCIAL No. 9 - OCT-APROB.pdf
10.3 INFORME SST No. 9 - OCT - APROB.pdf
10. 4 INFORME AMBIENTAL No. 9 - OCT- APROB.pdf

10.5 INFORME TECNICO No 10 - NOV-APROB.pdf
10.6 INFORME G. SOCIAL No 10 - NOV - APROB.pdf
10.7 INFORME SST No. 10 - NOV - APROB.pdf
10.8 INFORME AMBIENTAL No 10 - NOV-APROB.pdf

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

000430

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Sulma Natalia Lopez Rojas
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

000431

Nasly Ximena Lozano Gonzalez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

revision.sumapaz2024

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

--

Jeniffer P. Martínez Flórez
Arquitecta

000432

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe Gestión Social N. 11 V1

4 mensajes

Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 11:34
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

Buenos días
TS Diana

Nos permitimos remitir informe de Gestión Social N. 11 correspondiente al periodo del 1 al 11 de diciembre del 2024, con los anexos respectivos.

Como pendiente se encuentra el acta del comité integral realizado el 10 de diciembre del 2024, la cual se anexará , una vez se encuentre firmada por las partes.

Mil gracias. Estaré atenta a cualquier inquietud y/o requerimiento.

Saludos cordiales,

Paola Andrea Mojica Barrera
Profesional Social
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz

153.Sumapaz 2024-153- INFORME SOCIAL No 11 CONTRATO COP 463_2023.pdf
217K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 16 de diciembre de 2024, 15:03
Para: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

Buenas tardes

Adjunto informe de la gestión social No.11 de obra revisado el cual presenta algunas observaciones por parte de esta interventoría

Por favor subsanar y enviar nuevamente. Con relación al acta del comité integral de dic, favor revisar que ya esté firmada para anexar

Att.

Diana Acevedo
Interventoria social MEPS
[El texto citado está oculto]

Informe de gestion social No. 11 Versión 1 revisado interv.docx
1070K

Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 8:58
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

000433

Buen día
TS Diana

Se adjunta informe de gestión social N. 11 V2 con la subsanación de las observaciones requeridas. Se ajusta la fecha del periodo de este informe del 1 al 12 de diciembre de 2024 conforme a lo solicitado, así mismo, se anexa acta de comité integral N. 20.

Mil gracias

Estaré atenta para lo que se requiera.

Cordialmente,

Paola Andrea Mojica Barrera
Profesional Social
Consorcio Vivienda D&O

[El texto citado está oculto]

7 adjuntos

- **Informe de gestion social No. 11 Versión 2.pdf** 961K
- **Anexo 3 Bitácora Social Diciembre 2024.pdf** 736K
- **Informe de gestion social No. 11 Versión 2.docx** 1066K
- **Anexo 2 Oficio-INT-183-24 con asunto aprobación de informe social.pdf** 729K
- **Anexo 1 Matriz Social de Caracterización Contrato COP 463-2023.pdf** 452K
- **Anexo 4 Acta de Comité Integral.pdf** 1433K
- **Anexos Informe Gestión Social N. 11 V2.pdf** 3352K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 19 de diciembre de 2024, 11:13
Para: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

Buen dia

De acuerdo a la revisión del documento informe de la gestión social No.11 V.2 se observa que el documento presentó los ajustes a las observaciones realizadas por esta interventoría, por lo tanto se adjunta oficio aprobatorio como informe firmado.

Dicha versión es enviada a la entidad precisando que si se llegan a presentar otras observaciones se remitirá al contratista.

Att.

Diana Acevedo
Interventoria social MEPS
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

000434

INT-193-24 Aprobacion informe social No. 11 V.2 contratista.pdf
534K

Informe de gestion social No. 11 Versión 2.pdf
1101K

000435

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe de gestión social de obra No. 11 V.2 del 1 al 12 de diciembre- Cto. 463-2023

1 mensaje

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 19 de diciembre de 2024, 16:28
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas tardes Arq. Jennifer

Se hace envío del informe de la gestión social del contratista correspondiente del 1 al 12 del mes de diciembre de 2024, revisado y aprobado por el área social de la interventoría, para su revisión, comentarios y/o aval correspondientes.

Quedando atentos

Cordialmente,

--
Diana M. Acevedo G.
Profesional social de Interventoría

3 adjuntos

- **Informe de gestion social No. 11 Versión 2.pdf**
  1101K
- **Anexos Informe Gestión Social N. 11 V2.pdf**
  3352K
- **193. INT-193-24 Aprobacion informe social No. 11 V.2 contratista.pdf**
  534K

000436

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

152.Sumapaz 2024-152- INFORME TECNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023

3 mensajes

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 11 de diciembre de 2024, 17:12
Para: Alvaro Rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega del INFORME TÉCNICO No 11 del CONTRATO COP_463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

152.Sumapaz 2024-152- INFORME TECNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023.pdf
608K

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 16:46
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Cordial saludo
Hacemos revisión del informe en su versión No 01

se envía observaciones al documento quedamos pendientes de las subsanaciones sean acogidas a totalidad

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

TERMINACIÓN ANTICIPADA COP 463 2023.pdf
228K

Informe mensual Tecnico No 11 - Diciembre observado.pdf
2441K

Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com> 20 de diciembre de 2024, 0:42
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

000437

Señores:
Ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez
Ciudad.

ASUNTO: SUBSANACIÓN INFORME TÉCNICO No 11 CONTRATO COP 463_2023 V2

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato en referencia y en atención al asunto nos permitimos hacer la entrega de la subsanación de las observaciones del INFORME TÉCNICO No 11 del CONTRATO COP_463_2023, lo anterior para su revisión y aprobación.

Informe Técnico No 11 diciembre	https://drive.google.com/drive/folders/1H8ju8iUAFI7YxWh5zSx3h61jCse6zH1E?usp=sharing

- Informe Técnico No 11 - Diciembre V2 - Subsanado
- Anexo No 6 - Pólizas del Contrato - Se agrega el Anexo correspondiente a la solicitud

Cordialmente
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ

[El texto citado está oculto]

000438

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Actualización Informe Mensual No. 11 V2

6 mensajes

SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 13:08
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, interventoria464de2023@gmail.com, jessikavegaw@gmail.com, Sjuliethp87@gmail.com

Buen día
Se realiza actualización del enlace del oficio SUMAPAZ-2024-154, donde se encuentra el Informe Ambiental No. 11 V2 con los ajustes solicitados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz el día 18 de diciembre, para su conocimiento y fines pertinentes.
https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2
--
Cordialmente
Área SST.
Celular: 3224775473

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 17:19
Para: SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com>

Cordial saludo
Hacemos envío de observaciones al documento informe SST diciembre 2024

1.observación al anexo 05 no se encuentran documentos legibles , la resolución de lo escaneado no permite la lectura del documento
image.png

2.ajustar el anexo de correspondencia porque si hay correspondencias entre las áreas.

3. Favor ajustar el documento de informe

4. Favor ajustar la información al tamaño de la hoja para el anexo

image.png
5.Planillas de seguridad social anexo pendiente
6.Anexo 8 Relación Personal Y Planillas pendiente

Anexo 5 Egreso.pdf


Nota: los anexos pendientes serán revisados por la profesional del área favor remitirlos tan pronto sea posible.


Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 17:24
Cc: Sjuliethp87@gmail.com, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

000439





[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 17:28
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com> 19 de diciembre de 2024, 12:52
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, jessikavegaw@gmail.com, Sjuliethp87@gmail.com, interventoria464de2023@gmail.com

Buen día
Se realiza actualización del enlace del oficio SUMAPAZ-2024-154, donde se encuentra el Informe SST No. 11 V2, con los ajustes solicitados por la interventoría el día 18 de diciembre, los anexos actualizados son:
Anexo 1 Correspondencia
Anexo 5 Egresos
Anexo 6 Asistencia Personal
Anexo 12 Acta mesa de trabajo
Queda pendiente por parte del contratista el anexo 8 y 9 que hacen referencia a las planillas de seguridad Social.
https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2

El mié, 18 dic 2024 a las 17:19, INTERVENTORIA MEPS (<interventoria464de2023@gmail.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com> 23 de diciembre de 2024, 11:37
Para: interventoria464de2023@gmail.com

Cordial saludo,
Caludia

000440

por medio del presente informo que se realizó la revisión del informe mensual SST N°11 del contratista y se observa que no se encuentran los anexos 7 y 8, los cuales se requieren para reavisar los pagos de las planillas. Porfavor requerir al contratista. Gracias

Cordialmente,
Ing. julieth prieto
[El texto citado está oculto]

000441

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Observaciones informe gestión social de obra No.11

2 mensajes

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 24 de diciembre de 2024, 6:38
Para: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>, consorcioviviendasumapaz2@gmail.com
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen dia

Adjunto informe revisado por la Entidad, para ser subsanado por el área social del contratista.

Agradeciendo su pronta respuesta

Att.

--
Diana M. Acevedo G.
Profesional social de Interventoría

Informe de gestion social No. 11 Versión 2_RV JM.pdf
1094K

Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com> 24 de diciembre de 2024, 8:14
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: consorcioviviendasumapaz2@gmail.com, INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen día y bonita Navidad
TS Diana

Adjunto informe de Gestión Social N. 11 con la subsanación de las observaciones emitidas por la entidad.

Mil gracias

Estaré atenta para lo que se necesite

Cordialmente

Paola Andrea Mojica Barrera
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz

[El texto citado está oculto]

Informe de gestion social No. 11 Versión 2.pdf
978K

000442

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

RV: Oficio-INT-195-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- diciembre 2024


1 mensaje

Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co> 24 de diciembre de 2024, 8:43
Para: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen día,

Del informe Técnico No. 11 de Interventoría; se reitera LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES NO DEBE SER A TRAVES DE LINKS, SE DEBEN ENVIAR LOS ARCHIVOS CARGADOS AL CORREO, TANTO EL INFORME EN PDF COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.

- Se envía informe con observaciones, se solicita realizar los cambios de tal manera que los mismos se reflejen en la tabla de contenido, al existir observaciones en títulos.
- No se adjuntan fotografías de los seguimientos realizados por la interventoría, ni de las actividades que indican estaba realizando el contratista
- El anexo No.4 programación de obra, NO COINCIDE CON EL EJECUTADO, FECHAS Y COSTOS
- El anexo No.5 semanales interventoría, EL PDF ANEXO SOLO TIENE UNA PAGINA



Por favor acoger las observaciones y enviar el subsanado.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

000443

De: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2024 18:50
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nicolas santiago Romero solorzano <nicolassantiagoromerosolorzano@gmail.com>
Asunto: Oficio-INT-195-24 - Informe Técnico Interventoría CIN-464-2023- diciembre 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, MEPS Ingeniero Civil en calidad de interventor del contrato de referencia, se permite realizar envió del informe Técnico correspondiente a diciembre 2024.

11.Informe No 11 de diciembre 1-12	https://drive.google.com/drive/folders/18oHLyahQWGg8S14VCyIidiYB7RxL6tGF?usp=sharing

Cordialmente.

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Diana Lizbeth Martinez Palacios
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

000444

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

10 .Informe Mensual 1 de 1-11 DE DICIEMBRE 2024 19-12-2024_REV.pdf
1111K

000445

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe Gestión Social Final

4 mensajes

Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com> 20 de diciembre de 2024, 8:54
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Cordial saludo
TS Diana

Remitimos el informe de gestión social final del contrato COP 463 de 2023 con los respectivos anexos en versión 1, para revisión y aprobación.

Muchas gracias

Estaré atenta para lo que se requiera.

Paola Andrea Mojica Barrera
Profesional Social
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz

157.Sumapaz 2024-157- INFORME SOCIAL FINAL CONTRATO COP 463_2023.pdf
524K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 26 de diciembre de 2024, 13:03
Para: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>
Cc: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen dia

Adjunto se encuentra el informe final de la gestión social del proyecto con observaciones por parte de esta interventoría, tanto en los comentarios como en el cuerpo del informe.

En cuanto a los anexos:
- Anexo No. 7 - incluir los soportes de las PQRSDF informativas
- Anexo No.13 el enlace contenido en el oficio no permite abrir los archivos de las historias de vida, favor revisar
-Anexo No.14 . no se observa organizados en orden cronológico los manuales de sostenibilidad y algunos no presentan No. de vivienda, ajustar.
- Anexo No. 19 - aunque el Cto es 2023, la ejecución fue 2024, favor revisar y ajustar
-Se recomienda ajustar el consolidado de los anexos puesto que los tamaños difieren cuando se abre el archivo.

Quedamos atentos a las subsanaciones del documento

Att.

Diana Acevedo
Interventoria social MEPS
[El texto citado está oculto]

Informe Final Gestión Social V1 COP 463-2023 revisado interv..docx
10938K

Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com> 29 de diciembre de 2024, 22:16

000446

Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Cordial saludo
TS Diana

Se remite informe final de Gestión Social en versión 2 , el cual se subsana conforme a las observaciones requeridas. Este informe y sus anexos se encuentran en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1XCGVxjnARfUNpZWmhHPDA0JKyaY7UV0N?usp=drive_link

Muchas gracias. Estaré atenta para lo que se necesite.

Cordialmente,

Paola Andrea Mojica Barrera
Profesional Social
Consorcio Vivienda D&O Sumapaz

[El texto citado está oculto]

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 31 de diciembre de 2024, 7:17
Para: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>
Cc: consorcioviviendasumapaz2@gmail.com, INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenos días

Una vez revisado el informe final V.2 se observó que el área social del contratista subsanó las observaciones emitidas por esta interventoría.

Se adjunta oficio de aprobación del mismo.

Se deja la salvedad que una vez remitido a la entidad y si se llegan presentar observaciones por parte de ésta, se informará para los ajustes pertinentes sea el caso.

Att.

Diana Acevedo
Interventoria social MEPS
[El texto citado está oculto]
<INT-199-24 Aprobacion Informe FINAL SOCIAL V.2 contratista.pdf>

000447

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe de gestión social Final de interventoría Cto.464-2023

1 mensaje

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 31 de diciembre de 2024, 7:39
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenos días Arquitecta Jennifer

Se adjunta informe social Final de la Gestión Social de la Interventoría para su revisión , comentarios y/o posterior aval.

Anexos informe final de interventoria.zip

Quedamos atentos a su respuesta

Att.

--
Diana M. Acevedo G.
Profesional social de Interventoría

3 adjuntos

1. Informe Final G.S de interventoria 2024.pdf
1027K

1. Informe Final G.S de interventoria 2024.docx
2973K

INT-200-24 Remision Informe social Final intrventoria.pdf
533K

000448

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Actualización de los anexos del informes No. 11 Diciembre

1 mensaje

SST CONSORCIOSUMPAZ463 <consorciosumpazsst@gmail.com> 31 de diciembre de 2024, 12:21
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, interventoria464de2023@gmail.com, jessikavegaw@gmail.com, Sjuliethp87@gmail.com

Buen día
Se actualizó el link del oficio 154 Sumapaz 2024, de los anexos 7 y 8 que hacen referencia a las planillas de seguridad social del mes de Diciembre, para su conocimiento y fines pertinentes.

https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2

--
Cordialmente
Área SST.
Celular: 3224775473

000449

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe Final de gestión social del contratista Cto. 463-2023

4 mensajes

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 31 de diciembre de 2024, 7:38
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas dias arquitecta Jennifer

A continuación se adjunta el informe final de la gestión social realizada por el área social del contratista durante el desarrollo del contrato para su revisión, comentarios y/o posterior aval.

Quedamos atentos a respuesta-

Att.

ANEXOS V. 2-20241230T152614Z-001.zip

Informe Final Gestión Social COP 463-2023 VERSIÓ…

Informe Final Gestión Social COP 463-2023 VERSIÓ…

--
Diana M. Acevedo G.
Profesional social de Interventoría

INT-199-24 Aprobacion Informe FINAL SOCIAL V.2 contratista.pdf
533K

Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co> 2 de enero de 2025, 14:54
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas tardes,

Remito el **informe social final** revisado por el FDRS con varias observaciones para por favor subsanar y remitir de nuevo. Gracias

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com>
Enviado: martes, 31 de diciembre de 2024 7:38
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Asunto: Informe Final de gestión social del contratista Cto. 463-2023

000450

[El texto citado está oculto]

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Informe Final Gestión Social V1 COP 463-2023_RV JM.pdf
2390K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 3 de enero de 2025, 15:20
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>, INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas tardes

Adjunto trazabilidad de la revisión por parte de la entidad, al informe final social del contratista V.1. Aunque desde la interventoria no fue remitida esta versión sino la V2 ya que fue la subsanada por el área social, se sugiere que revisen las observaciones enviadas por la entidad en la V.1 y envíen nuevamente en la V.2 dichas subsanaciones

Quedando atentos

Interventoría Social MEPS

---------- Forwarded message ---------
De: **Gestion Social M.E.P** <gestionsocialmep@gmail.com>
Date: vie, 3 ene 2025 a las 12:03
Subject: Fwd: Informe Final de gestión social del contratista Cto. 463-2023
To: Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>

Hola Paola

Te reenvio las observaciones que hace la arq.Jennifer con relación al informe final, yo envié a la entidad la V.2 pero no entiendo el porqué ella me envía observaciones del informe V.1.

Porfa revisa, y si algo hay que ajustar a las observaciones que ella hace de una vez para enviar y aclarar el tema

quedo atenta
[El texto citado está oculto]

Informe Final Gestión Social V1 COP 463-2023_RV JM.pdf
2390K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 3 de enero de 2025, 15:22

000451

Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, Gestionsocial463 Sumapaz <gestionsocial463@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

Buenas tardes Arquitecta

Se remitió el informe al contratista con sus observaciones, sin embargo en el correo enviado el 31 de diciembre por parte del área social de interventoría se remitió la V.2 del informe social final del contratista.

De igual manera se toman sus observaciones en la V.1 para que el contratista los ajuste y así enviar nuevamente a la Entidad.

Att.

Diana Acevedo
Interventoría MEPS
[El texto citado está oculto]

000452

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Informe social de interventoría No.11 V.1 -1 al 12 de diciembre -Cto.464-2023

6 mensajes

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 19 de diciembre de 2024, 16:33
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas tardes Arquitecta Jennifer

Se envía el informe del área social de interventoría No.11 V.1 correspondiente del 1 al 12 de diciembre de 2024, para su revisión, comentarios o aval correspondiente.

Quedando atentos

Cordialmente
--
Diana M. Acevedo G.
Profesional social de Interventoría

3 adjuntos

194. INT-194-24 Remision Informe social de interventoria No.11 V.1.pdf
533K

1. Informe 11 G.S de interventoria Dic 2024 V.1 consolidado.pdf
4520K

1. Informe 11 G.S de interventoria Dic 2024 V.1.docx
1389K

Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co> 23 de diciembre de 2024, 11:12
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen día,

Remito informe social de interventoría de diciembre con algunas observaciones para que por favor las subsanen, gracias.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com>
Enviado: jueves, 19 de diciembre de 2024 16:33
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Asunto: Informe social de interventoría No.11 V.1 -1 al 12 de diciembre -Cto.464-2023

[El texto citado está oculto]

000453

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

1. Informe 11 G.S de interventoria Dic 2024 V.1 consolidado_RV JM.pdf
4466K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 24 de diciembre de 2024, 13:58
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen dia

Adjunto informe social de interventoría No.11 ajustado a las observaciones dadas por el FDRS

Quedamos atentos a la revisión y/o aval correspondiente

Att.

Diana Acevedo
Profesional social de interventoría
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

1. Informe 11 G.S de interventoria Dic 2024 V.1 ajustado.pdf
613K

Anexos.zip
2664K

Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co> 31 de diciembre de 2024, 9:06
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen día,

Después de revisadas las subsanaciones solo quedan pendientes incluir una información faltante en los cuadros de los contratos, ya que es referente a lo último del mes de diciembre. Anexo los cuadros que obra realizo como referencia y así puedan poner la información

CUADRO INTERVENTORÍA-Falta que pongan las dos ultimas casillas referente al valor actual del contrato y el saldo a liberar.

000454

CONTRATISTA:	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
Contrato de Interventoria No:	CIN-464-2023
CC	7700852
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDODE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023. PROYECTO 1589.
Fecha de suscripción del contrato:	7 de diciembre 2023
Fecha de inicio contrato:	14 de febrero 2024
Fecha de Terminación Inicial contrato de Interventoría	13 de octubre de 2024
Prorroga al contrato	2 meses 15 días
Fecha de Terminación contrato de Obra.	28 de diciembre de 2024
Plazo de ejecución	10 meses 15 días
Terminación Anticipada	12 de diciembre de 2024
Plazo final de ejecución	9 meses 29 días
Valor Inicial del Contrato de Interventoría:	$ 418.238.306,00 M/CTE
Valor Adición del Contrato de Interventoría:	$98.400.000,00 M/CTE
Valor Total Contractual Interventoría:	$ 516.638.306,00 M/CTE Este valor incluye I.V.A. y demás impuestos de ley
Valor Total Contrato de Interventoría:	$ 494.334.306,00 M/CTE
Saldo a liberar FDRS	$.22.304.000 M/CTE

CUADRO OBRA-Falta que pongan las dos últimas casillas referente al valor actual del contrato y el saldo a liberar.

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
Contrato de Obra N.º.	COP- 463 - 2023
NIT:	901.777.757-1
Objeto:	"CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CODICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023".
Fecha de suscripción del contrato:	14 de diciembre 2023
Fecha de inicio contrato:	14 de febrero 2024
Fecha de Terminación inicial contrato de Obra.	13 de octubre de 2024
Prorroga al contrato	2 meses 15 días,
Fecha de Terminación contrato de Obra.	28 de diciembre de 2024
Plazo total de ejecución + Prorroga	10 meses 15 días
Terminación Anticipada	12 de diciembre de 2024
Plazo final de ejecución	9 meses 29 días
Valor inicial del Contrato de Obra:	*$1.800.000.000 M/CTE.*
Valor Adición del Contrato de Obra:	*$ 627.284.800,00 M/CTE.*
Valor Contractual	*$ 2.427.284.800,00 M/CTE.* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.427.284.800,00) M/CTE. EL PRESENTE VALOR INCLUYE TODOS LOS COSTOS, TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ASOCIADOS AL CONTRATO.
Valor Total Ejecutado contrato de obra	*$ 2.426.610.667,00 M/CTE.*
Valor No Ejecutado	*$ 674.133,00 M/CTE*

NOTA: Ignorar lo que esta resaltado en azul, son observaciones a obra.

Por favor subsanar esos cuadros y tenerlos en cuenta en todos los otros informes para no tener retrocesos, gracias.

000455

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com>
Enviado: martes, 24 de diciembre de 2024 13:58
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>
Asunto: Re: Informe social de interventoría No.11 V.1 -1 al 12 de diciembre -Cto.464-2023

[El texto citado está oculto]

1. Informe 11 G.S de interventoria Dic 2024 V.1 ajustado_RV 2.pdf
589K

Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com> 3 de enero de 2025, 15:09
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas tardes

En respuesta a antecesor correo, se envía subsanado informe social No.11 según los requerimientos de la Arquitecta Jennifer, en ambos cuadros de los contratos, para su revisión y posterior aval.

Att.

Diana Acevedo
Interventoria social MEPS
[El texto citado está oculto]

1. Informe 11 G.S de interventoria Dic 2024 V.1 ajustado.pdf
616K

Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co> 7 de enero de 2025, 15:54
Para: "Gestion Social M.E.P" <gestionsocialmep@gmail.com>
Cc: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>

Buenas tardes,

Acorde a las subsanaciones se **APRUEBA** el informe social No. 11 correspondiente a diciembre de 2024.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: Gestion Social M.E.P <gestionsocialmep@gmail.com>
Enviado: viernes, 3 de enero de 2025 15:09
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

000456

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Actualización del Informe No. 11 V2

7 mensajes

Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 12:59
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, interventoria464de2023@gmail.com, Sjuliethp87@gmail.com, "jessikavegaw@gmail.com" <jessikavegaw@gmail.com>

Buen día
Se realiza actualización del enlace del oficio SUMAPAZ-2024-155, donde se encuentra el Informe Ambiental No. 11 V2 con los ajustes solicitados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz el día 17 de diciembre, para su conocimiento y fines pertinentes.
https://drive.google.com/drive/folders/1IB0uW07vhOBAuD_Qqit-ozSB5cuj1TuA


Cordialmente
Área Ambiental

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 18 de diciembre de 2024, 18:02
Para: Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: Sjuliethp87@gmail.com, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>

Cordial saludo

Se envían observaciones al documento ambiental presentado por el contratista de obra .

1.Se solicita ajustar la hoja en el anexo 3 Cronograma ambiental



2.Anexo 4 Acta Mesa de Trabajo (pendiente de entregar)

Cordialmente

Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

[El texto citado está oculto]

000457

INFORME MENSUAL AMBIENTAL OBRA No. 11 observado .pdf
993K

Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com> 19 de diciembre de 2024, 13:04
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, interventoria464de2023@gmail.com, "jessikavegaw@gmail.com" <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com

Buen día
Se realiza actualización del enlace del oficio SUMAPAZ-2024-155, donde se encuentra el Informe Ambiental No. 11 V2 con los ajustes solicitados por la interventoría el 18 de diciembre del presente año los anexos actualizados son:
Anexo 1 Correspondencia
Anexo 3 Cronograma de Charlas
Anexo 4 Acta mesa de trabajo

Cordialmente
Área Ambiental

[El texto citado está oculto]

SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com> 23 de diciembre de 2024, 23:06
Para: interventoria464de2023@gmail.com

Cordial saludo,
Claudia

por medio del presente informo que se realizó revisión del informe ambiental mensual N°11 del contratista, del cual se tiene que deben revisar los resultados de los indicadores, ya que su mayoría registran un cumplimiento del 100% cuando el resultado debe ser cero (0) según la operación matemática de la fórmula del indicador.

Cordialmente,

Ing. Julieth Prieto
[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 7 de enero de 2025, 20:38
Para: Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com>, Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>

Se solicita atender esta observación del informe del contratista mes diciembre 2024
-

Cordial saludo,

por medio del presente informo que se realizó revisión del informe ambiental mensual N°11 del contratista, del cual se tiene que deben revisar los resultados de los indicadores, ya que su mayoría registran un cumplimiento del 100% cuando el resultado debe ser cero (0) según la operación matemática de la fórmula del indicador.

Cordialmente,

Ing. Julieth Prieto

[El texto citado está oculto]

Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com> 8 de enero de 2025, 11:13
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Buen Día

000458

Se realiza la subsanación de la observación solicitada y se actualiza el link del oficio 155 donde se puede verificar el pdf del informe con la subsanación solicitada.
Cordialmente
Área Ambiental

[El texto citado está oculto]

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 8 de enero de 2025, 13:23
Para: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>
Cc: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>, Sjuliethp87@gmail.com, Consorcio Sumapaz Ambiental <consorciosumapazambiental@gmail.com>

Se envía oficio de aprobación para su conocimiento y posterior envío de la documentación consolidada de diciembre proceso facturación .

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS
[El texto citado está oculto]

---

201. INT-201-24 Aprobacion Informe Ambiental No.11.pdf
196K

000459

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

INFORME SST DE INTERVENTORIA N°11 DICIEMBRE

1 mensaje

SJulieth PrietoU <sjuliethp87@gmail.com> 8 de enero de 2025, 21:29
Para: interventoria464de2023@gmail.com

cordial saludo,
Caludia Ch.

por medio del presente envio informe SST de diciembre N°11 de interventoria con la inclusión de la revisión y reporte de fechas de pago de la seguridad social. **Sin embargo queda pendiente la fecha de pago de la seguridad social de CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ya que en los anexos no encontré el soporte de la planilla.**

En el link que me enviaste de los soportes del informe SST de interventoría, para el anexo 1 perfil sociodemográfico: le incluí la fecha de mi examen médico y adjunte en la carpeta el archivo del exámen médico ocupacional.

También se realizó revisión de los anexos faltantes del informe SST de diciembre del contratista, encontrando que subsanaron lo solicitado (planillas de pago de seguridad social del personal de diciembre), por lo anterior, porfavor darles aprobación al informe del contratista.

Gracias....

2 adjuntos

Certificado medico SINDY JULIETH PRIETO URBANO_250108_205200.pdf
513K

INF.MEN.11(01 al 12-12-24) SST - INTV-V1 8-01-2024.docx
880K

000460

Gmail INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

RV: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

1 mensaje

Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co> 9 de enero de 2025
Para: alvaro rodriguez <interventoria464de2023@gmail.com>
Cc: Consorcio Vivienda D&O Sumapaz <consorcioviviendasumapaz2@gmail.com>, "gerencia@dagat.co" <gerencia@dagat.co>

Buen día,

Remito observación respecto al informe de actividades para que sea acogida y me envíen la última versión para consolidar los documentos y enviarlos a firma. Quedo atenta a la subsanación.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de enero de 2025 19:35
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Buenas noches Arq,
Cordial saludo

Adjunto envío revisión de la cuenta sin pago, COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, Para firmas correspondientes.

Apoyo a la supervisión: JENIFFER MARTINEZ

Nota, enviar documento unido, sin incluir informe mensual.

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	ESTADO
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ	8	DEL 1 NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$ -**	**1. Oficio remisorio** Interventoria presenta oficio del 27/12/2024 RADICADO CDI. **Contratista de obra presenta oficio del 27 de diciembre de 2024**	CUMPLE
				2. Informe de actividades: Debidamente diligenciado con sus respectivos anexos relacionados en medio de verificación. El plazo de ejecución debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor total del contrato Se solicita en las firmas colocar en cargo del Alcalde "Ordenador del gasto" Así mismo, en el texto " DECLARACIÓN DEL INTERVENTOR" agregar "Y/O ORDENADOR DEL GASTO"	CORREGIR
				3. Certificado de cumplimiento, Presenta del 27/12/2024	CUMPLE
				4. Balance financiero:	N/A
				5. Acta de obra:	N/A

000461

6. Factura electronica: presenta prefactura:	N/A
7. Resolución facturación .	N/A
8.RUT: Presenta	CUMPLE
9. certificación bancaria:	N/A
10. Certificado parafiscales: se aporta certificado de parafiscales con fecha **05 de diciembre de 2024 de los consorciados.** presenta certificado del revisor fiscal de fecha 18/10/2024 Y 25/10/2024 Adjunta revisión de planillas por interventoria planillas correspondientes al periodo de cobro.	CUMPLE
11. Informe mensual: **Informe Técnico** **Informe Social** **Informe Ambiental** **Informe SST** Presenta con todos los anexos correspondientes	CUMPLE

OFICIO REMISORIO



INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 10	
PERÍODO: 1 NOVIEMBRE 2024 - 30 DE NOVIEMBRE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA	COP-463-2023 DE 14 DICIEMBRE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	901-777.757-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES 15 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.800.000.000,00 COP
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O230116011900000001589
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE FEBRERO 2024
PLAZO INICIAL	8 MESES
PRÓRROGA	2 MESES Y 15 DIAS
ADICIÓN	$627.284.800,00
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023

000462



ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** Firma: **Nombre:** Gabriel González Villanueva Cédula: 79.778.967 de Bogotá D.C.
DECLARACIÓN DEL INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ** **Nombre:** SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA **Cargo:** SUPERVISOR **Firma:** **INTERVENTOR** **Nombre:** MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ **Cargo:** CONTRATISTA INTERVENTOR **Firma:**

EJEMPLO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE OBRA No. 6 PERÍODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA	COP-459-2023 - 27 de noviembre de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ARQING
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT No. 901.775.691-3
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.038.134.556)
VALOR DEL ACTA	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENYA Y OCHO PESOS M/CTE ($456.310.388,00)
VALOR AMORTIZADO DEL ACTA	- ($0,00)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENYA Y OCHO PESOS M/CTE ($456.310.388,00)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	RUBRO No.: O230116023300000001655 MAS Y MEJOR ESPACIO PUBLICO
FECHA ACTA DE INICIO	24 de enero de 2024
PRÓRROGA No. 1	Tres (3) semanas desde el 24 de abril hasta el 14 de mayo de 2024. ETAPA 1 de ESTUDIOS Y DISEÑOS
PRÓRROGA No. 2	Quince (15) días desde el 14 de agosto hasta el 28 de agosto de 2024. ETAPA 2 de CONSTRUCCIÓN
PRÓRROGA No. 3	Tres (3) meses desde el 29 de agosto hasta el 28 de noviembre de 2024. ETAPA 2 de CONSTRUCCIÓN
ADICIÓN	MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.131.091.391)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.169.225.947)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAZ Y VIDA EN LA CASONA LLANO GRANDE, CENTRO POBLADO DE BETANIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"



ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y/U UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

DECLARACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

Firma
Nombre: CARLOS MAURICIO BOTON GOMEZ
Cédula: 80.724.106
INTERVENTOR
Nombre: ANDREA HERRERA MONSALVE
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
Firma
ALCALDE LOCAL SUMAPAZ
Nombre: SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA
Cargo: ORDENADOR DEL GASTO
Firma

Cordialmente,

Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: lunes, 30 de diciembre de 2024 12:13
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Sulma Natalia Lopez Rc <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

6. Anexos Informe de Noviembre-2024.zip

000463

Buen día,

Remito informes del mes de **NOVIEMBRE** para su visto bueno. Este mes no se facturo, por lo tanto solo anexamos los documentos de informes y certificado de cumplimiento.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 13:30
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: 160.Sumapaz 2024-160 - CONSOLIDADO NOVIEMBRE

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **Sumapaz 2024-160,** mediante el cual el contratista remite el Informe **DOCUMENTACIÓN DE NOVIEMBRE** que corresponde al periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

Cordialmente.
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS
Z

6.4. Informe mensual Ambiental No 10 - Noviembre.pdf

6. Anexos Informe de Noviembre.rar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

000464

Gmail INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>

Re: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

1 mensaje

Gabriel Gonzalez <gerencia@dagat.co> 9 de enero de 202
Para: interventoria464de2023@gmail.com
Cc: jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co

Buenas tardes, adjunto subsanación informe

GABRIEL ANDRES GONZALEZ VILLANUEVA
GERENTE GENERAL
DAGAT INGENIERIA Y SERVICOS SAS
gerencia@dagat.co

El jue, 9 ene 2025 a la(s) 9:59 a.m., Jeniffer Paola Martinez Florez (jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co) escribió:

Buen día,

Remito observación respecto al informe de actividades para que sea acogida y me envíen la última versión para consolidar los documentos y enviarlos a firma. Quedo atenta a la subsanación.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de enero de 2025 19:35
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Buenas noches Arq,
Cordial saludo

Adjunto envío revisión de la cuenta sin pago, COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, Para firm correspondientes.

Apoyo a la supervisión: JENIFFER MARTINEZ

Nota, enviar documento unido, sin incluir informe mensual.

CONTRATISTA	No. CUENTA	MES CUENTA	VALOR A COBRAR	DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO	ESTADO
CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ	8	DEL 1 NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ -	**1. Oficio remisorio** Interventoria presenta oficio del 27/12/2024 RADICADO CDI. **Contratista de obra presenta oficio del 27 de diciembre de 2024**	CUMPL
				2. Informe de actividades: Debidamente diligenciado con sus respectivos anexos relacionados en medio de verificación. El plazo de ejecución debe ser el inicialmente pactado el prorroga se establece el tiempo que se adiciona. 8 meses Se solicita colocar el desde y el hasta en la prorroga -DOS (02) MESES y QUINCE (15) DIAS desde el 14 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2024. Se solicita colocar el valor total del contrato Se solicita en las firmas colocar en cargo del Alcalde "Ordenador del gasto" Así mismo, en el texto " DECLARACIÓN DEL INTERVENTOR" agregar "Y/O ORDENADOR DEL GASTO"	CORREG

000465

3. Certificado de cumplimiento, Presenta del 27/12/2024	CUMPL
4. Balance financiero:	N/A
5. Acta de obra:	N/A
6. Factura electronica: presenta prefactura:	N/A
7. Resolución facturación .	N/A
8.RUT: Presenta	CUMPL
9. certificación bancaria:	N/A
10. Certificado parafiscales: se aporta certificado de parafiscales con fecha **05 de diciembre de 2024 de los consorciados.** presenta certificado del revisor fiscal de fecha 18/10/2024 Y 25/10/2024 Adjunta revisión de planillas por interventoria planillas correspondientes al periodo de cobro.	CUMPL
11. Informe mensual: **Informe Técnico** **Informe Social** **Informe Ambiental** **Informe SST** Presenta con todos los anexos correspondientes	CUMPL

OFICIO REMISORIO



INFORME DE ACTIVIDADES

000466

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 10	
PERÍODO: 1 NOVIEMBRE 2024 - 30 DE NOVIEMBRE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA	COP-463-2023 DE 14 DICIEMBRE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	901-777.757-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES 15 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.800.000.000,00 COP
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011601190000001589
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE FEBRERO 2024
PLAZO INICIAL	8 MESES
PRÓRROGA	2 MESES Y 15 DIAS
ADICIÓN	$627.284.800,00
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

FIRMAS	
	CONTRATISTA
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	Firma:  Nombre: Gabriel González Villanueva Cédula: 79.779.967 de Bogotá D.C.
	ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ
DECLARACIÓN DEL INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	Nombre: SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA Cargo: SUPERVISOR Firma:
	INTERVENTOR
	Nombre: MIGUEL ENRIQUE FUENTES SANCHEZ Cargo: CONTRATISTA INTERVENTOR Firma: 

EJEMPLO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE OBRA No. 6 PERÍODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA	COP-459-2023 - 27 de noviembre de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ARQING
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT No. 901.775.691-3
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.038.134.556)
VALOR DEL ACTA	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENYA Y OCHO PESOS M/CTE ($456.310.388,00)
VALOR AMORTIZADO DEL ACTA	- ($0,00)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENYA Y OCHO PESOS M/CTE ($456.310.388,00)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	RUBRO No.: O23011602330000001655 MAS Y MEJOR ESPACIO PUBLICO
FECHA ACTA DE INICIO	24 de enero de 2024
PRÓRROGA¹ No. 1	Tres (3) semanas desde el 24 de abril hasta el 14 de mayo de 2024. ETAPA 1 de ESTUDIOS Y DISEÑOS
PRÓRROGA No. 2	Quince (15) dias desde el 14 de agosto hasta el 28 de agosto de 2024. ETAPA 2 de CONSTRUCCIÓN
PRÓRROGA No. 3	Tres (3) meses desde el 29 de agosto hasta el 28 de noviembre de 2024. ETAPA 2 de CONSTRUCCIÓN
ADICIÓN	MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.131.091.391)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.169.225.947)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAZ Y VIDA EN LA CASONA LLANO GRANDE, CENTRO POBLADO DE BETANIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

000467


ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

Firma
Nombre: CARLOS MAURICIO BOTON GOMEZ
Cédula: 80.724.166
INTERVENTOR
Nombre: ANDREA HERRERA MONSALVE
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
Firma
DECLARACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO Y/O INTERVENTOR:
ALCALDE LOCAL SUMAPAZ
Nombre: SEBASTIÁN BALDARRAGA RIVERA
Cargo: ORDENADOR DEL GASTO
Firma

Cordialmente,

Lizeth Patricia Pérez García - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Carina Chipatecua Moreno - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura
Sulma Natalia López - Profesional de apoyo Cuentas Infraestructura

---

De: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: lunes, 30 de diciembre de 2024 12:13
Para: Sindy Carina Chipatecua Moreno <sindy.chipatecua@gobiernobogota.gov.co>; Lizeth Patricia Perez Garcia <lizeth.perezg@gobiernobogota.gov.co>; Sulma Natalia Lopez <sulman.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; Nasly Ximena Lozano Gonzalez <nasly.lozano@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: COP-463-2023_CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ_INFORME No 10_ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

6. Anexos Informe de Noviembre-2024.zip
Buen día,

Remito informes del mes de **NOVIEMBRE** para su visto bueno. Este mes no se facturo, por lo tanto solo anexamos los documentos de informes y certificado de cumplimiento.

Atentamente,

Jeniffer Martinez
Arquitecta FDRS

De: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>
Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 13:30
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: 160.Sumapaz 2024-160 - CONSOLIDADO NOVIEMBRE

Cordial saludo,

M.E.P.S Ingeniero Civil en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en calidad de interventor del contrato de la referencia y en atención al oficio **Sumapaz 2024-160,** mediante cual el contratista remite el Informe **DOCUMENTACIÓN DE NOVIEMBRE** que corresponde al periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

Cordialmente.
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS
Z

6.4. Informe mensual Ambiental No 10 - Noviembre.pdf
6. Anexos Informe de Noviembre.rar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

0000468

Sindy Carina Chipatecua Moreno
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Jeniffer Paola Martinez Florez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

3._Informe_de_Actividades_Noviembre[1] (1).pdf
512K

000469

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**


Re: Subsanación de las observaciones del informe SST No. 11

1 mensaje


Gabriel Gonzalez <gerencia@dagat.co> 10 de enero de 2025, 9:57
Para: interventoria464de2023@gmail.com
Cc: jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co

GABRIEL ANDRES GONZALEZ VILLANUEVA
GERENTE GENERAL
DAGAT INGENIERIA Y SERVICOS SAS
gerencia@dagat.co

Buen día.
Se da respuestas a las observaciones recibidas el día de hoy por parte de la interventoría al informe SST No. 11:
Observación 1: Se realizan los ajustes correspondientes en la Tabla 1 Generalidades del contratista y en la Tabla 2 Generalidades de la Interventoría.
Observación 2: El egreso del Ing. Jorge Martínez se encuentra en el informe de No 10V2 correspondiente al mes de noviembre el cual fue aprobado por la interventoría con el oficio -INT-191-24. En el cuerpo del informe en la pg. 13 y en el anexo 6 egresos desde la pg. 44 se puede evidenciar el egreso del Ing. Jorge Martínez.



000470



Observación 3: Se realiza la actualización del anexo 8 relación Personal VS planillas**.**
Observación 4: Se actualiza la versión del documento a versión No.3 con fecha del 09-01-2024 y se actualiza la tabla de contenido.
Observación 5: Se adjunta en el anexo 12 actas de mesas de trabajo el acta del comité No. 20
La subsanación de estas observaciones las pueden verificar en el siguiente link, los documentos actualizados son: El cuerpo del informe, el anexo 8 y el anexo 12.
https://drive.google.com/drive/folders/1J63CqTNLwXpxXQ2YsdzgMOSU5NYQwGQ2?usp=sharing

Cordialmente
Área SST.
Celular: 3224775473

000471

Gmail **INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>**

Oficio-INT-202-24 REMISION INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No.11 VERSION 1 (DICIEMBRE 1-12 DE 2024)

3 mensajes

INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com> 8 de enero de 2025, 15:34
Para: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com>, Sjuliethp87@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir el informe del área AMBIENTAL de interventoría No 11, en versión 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre 2024.

Oficio - INT-202-24	https://drive.google.com/drive/folders/19gX8T7QSSi4fh55QvJBzE7Tgi4NEobZZ?usp=sharing

Cordialmente
Claudia Chiquillo
Interventoría MEPS

5 adjuntos

- **Anexo 2 Correspondencia enviada.pdf** 2362K
- **Anexo 3 Correspondencia recibida .pdf** 2362K
- **Anexo 1 Acta mesa de trabajo .pdf** 2362K
- **INF.MEN.11 (01 al 12-24) AMB-INT v1.pdf** 2359K
- **202. INT-202-24 Remision Informe Ambiental Diciembre CIN-464-2023.pdf** 135K

Jessika Indyra Vega Wilches <jessikavegaw@gmail.com> 10 de enero de 2025, 11:37
Para: INTERVENTORIA MEPS <interventoria464de2023@gmail.com>, sjuliethp87@gmail.com
Cc: Jeniffer Paola Martinez Florez <jeniffer.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Buen dia,

Se remite informe ambiental N° 11 de interventoría correspondiente al periodo de diciembre con observaciones a tener en cuenta.


Quedo atenta.

Jessika Vega
FDRS

000472

Anexo 3
Programación de Obra del contratista

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
1		**SUMAPAZ 2024**	**99%**	**mié 14/02/24**	**mié 11/12/24**	**291,38 días**	**$ 2.427.284.800,00**
2		ACTA DE INICIO	100%	mié 14/02/24	jue 15/02/24	1 día	$ 0,00
3		REUNION PRESENTACIOI JAL	100%	mar 20/02/24	mar 20/02/24	0,8 días	$ 0,00
4		REUNION PRESENTACIOI PERSONAL	100%	jue 22/02/24	jue 22/02/24	0,8 días	$ 0,00
5		REUNION SOCIALIZACIOI	100%	lun 26/02/24	lun 26/02/24	0,8 días	$ 0,00
6		**DIAGNOSTICO**	**100%**	**mar 27/02/24**	**jue 17/10/24**	**224,88 días**	**$ 152.745.306,00**
7		MVR_01	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
8		MVR_02	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
9		MVR_03	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
10		MVR_04	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
11		MVR_05	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
12		MVR_33	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
13		MVR_34	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
14		MVR_35	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
15		MVR_36	100%	jue 11/04/24	vie 12/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
16		MVR_37	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
17		MVR_38	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
18		MVR_39	100%	jue 18/04/24	vie 19/04/24	1 día	$ 1.818.396,50




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000474

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
19		MVR_40	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
20		MVR_41	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
21		MVR_06	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
22		MVR_42	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
23		MVR_07	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
24		MVR_08	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
25		MVR_09	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
26		MVR_10	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
27		MVR_11	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
28		MVR_12	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
29		MVR_13	100%	jue 7/03/24	vie 8/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
30		MVR_14	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
31		MVR_15	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
32		MVR_16	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
33		MVR_17	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
34		MVR_18	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
35		MVR_19	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
36		MVR_20	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
37		MVR_21	100%	mar 27/02/24	mié 28/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
38		MVR_43	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
39		MVR_22	100%	mié 17/04/24	jue 18/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
40		MVR_44	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
41		MVR_45	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000475

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
42		MVR_46	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
43		MVR_47	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
44		MVR_48	100%	jue 29/02/24	vie 1/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
45		MVR_23	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
46		MVR_24	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
47		MVR_25	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
48		MVR_26	100%	mié 28/02/24	jue 29/02/24	1 día	$ 1.818.396,50
49		MVR_27	100%	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
50		MVR_28	100%	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
51		MVR_29	100%	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
52		MVR_30	100%	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
53		MVR_31	100%	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
54		MVR_32	100%	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	1 día	$ 1.818.396,50
55		MVR_49	100%	mar 16/04/24	mié 17/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
56		MVR_50	100%	jue 11/04/24	vie 12/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
57		MVR_51	100%	mar 16/04/24	mié 17/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
58		MVR_52	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
59		MVR_53	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
60		MVR_54	100%	jue 11/04/24	vie 12/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
61		MVR_55	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
62		MVR_56	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
63		MVR_57	100%	jue 11/04/24	vie 12/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
64		MVR_58	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000476

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
65		MVR_59	100%	mar 16/04/24	mié 17/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
66		MVR_60	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
67		MVR_61	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
68		MVR_62	100%	lun 15/04/24	mar 16/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
69		MVR_63	100%	mar 16/04/24	mié 17/04/24	1 día	$ 1.818.396,50
70		MVR_64	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
71		MVR_65	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
72		MVR_66	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
73		MVR_67	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
74		MVR_68	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
75		MVR_69	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
76		MVR_70	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
77		MVR_71	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
78		MVR_72	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
79		MVR_73	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
80		MVR_74	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
81		MVR_75	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
82		MVR_76	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
83		MVR_77	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
84		MVR_78	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
85		MVR_79	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
86		MVR_80	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
87		MVR_81	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000477

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
88		MVR_82	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
89		MVR_83	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
90		MVR_84	100%	mié 16/10/24	jue 17/10/24	1 día	$ 1.818.396,50
91		**ELABORACION PRESUPUESTO**	**100%**	**mié 28/02/24**	**mar 22/10/24**	**228,88 días**	**$ 152.745.306,00**
92		MVR_01	100%	mié 28/02/24	lun 4/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
93		MVR_02	100%	jue 29/02/24	mar 5/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
94		MVR_03	100%	mié 28/02/24	lun 4/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
95		MVR_04	100%	jue 29/02/24	mar 5/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
96		MVR_05	100%	jue 29/02/24	mar 5/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
97		MVR_33	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
98		MVR_34	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
99		MVR_35	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
100		MVR_36	100%	vie 12/04/24	mié 17/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
101		MVR_37	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
102		MVR_38	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
103		MVR_39	100%	vie 19/04/24	mié 24/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
104		MVR_40	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
105		MVR_41	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
106		MVR_06	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
107		MVR_42	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
108		MVR_07	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
109		MVR_08	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
110		MVR_09	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000478

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
111		MVR_10	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
112		MVR_11	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
113		MVR_12	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
114		MVR_13	100%	vie 8/03/24	mié 13/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
115		MVR_14	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
116		MVR_15	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
117		MVR_16	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
118		MVR_17	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
119		MVR_18	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
120		MVR_19	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
121		MVR_20	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
122		MVR_21	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
123		MVR_43	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
124		MVR_22	100%	jue 18/04/24	mar 23/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
125		MVR_44	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
126		MVR_45	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
127		MVR_46	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
128		MVR_47	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
129		MVR_48	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
130		MVR_23	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
131		MVR_24	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
132		MVR_25	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
133		MVR_26	100%	lun 4/03/24	vie 8/03/24	5 días	$ 1.818.396,50




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000479

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
134		MVR_27	100%	sáb 16/03/24	jue 21/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
135		MVR_28	100%	sáb 16/03/24	jue 21/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
136		MVR_29	100%	sáb 16/03/24	jue 21/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
137		MVR_30	100%	sáb 16/03/24	jue 21/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
138		MVR_31	100%	sáb 16/03/24	jue 21/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
139		MVR_32	100%	sáb 16/03/24	jue 21/03/24	5 días	$ 1.818.396,50
140		MVR_49	100%	mié 17/04/24	lun 22/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
141		MVR_50	100%	vie 12/04/24	mié 17/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
142		MVR_51	100%	mié 17/04/24	lun 22/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
143		MVR_52	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
144		MVR_53	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
145		MVR_54	100%	vie 12/04/24	mié 17/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
146		MVR_55	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
147		MVR_56	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
148		MVR_57	100%	vie 12/04/24	mié 17/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
149		MVR_58	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
150		MVR_59	100%	mié 17/04/24	lun 22/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
151		MVR_60	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
152		MVR_61	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
153		MVR_62	100%	mar 16/04/24	sáb 20/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
154		MVR_63	100%	mié 17/04/24	lun 22/04/24	5 días	$ 1.818.396,50
155		MVR_64	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
156		MVR_65	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000480

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
157		MVR_66	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
158		MVR_67	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
159		MVR_68	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
160		MVR_69	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
161		MVR_70	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
162		MVR_71	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
163		MVR_72	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
164		MVR_73	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
165		MVR_74	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
166		MVR_75	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
167		MVR_76	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
168		MVR_77	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
169		MVR_78	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
170		MVR_79	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
171		MVR_80	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
172		MVR_81	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
173		MVR_82	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
174		MVR_83	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
175		MVR_84	100%	jue 17/10/24	mar 22/10/24	5 días	$ 1.818.396,50
176		APROBACION PRESUPUESTO	100%	lun 11/03/24	vie 15/03/24	5 días	**$ 0,00**
177		APERTURAS	100%	mié 17/04/24	mar 18/06/24	60 días	**$ 0,00**
178		**EJECUCION**	**99%**	**lun 6/05/24**	**mié 11/12/24**	**212,63 días**	**$ 1.878.194.188,00**
179		MVR_01	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40 días	$ 22.463.207,00




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000481

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
180		MVR_02	100%	lun 20/05/24	sáb 29/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
181		MVR_03	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
182		MVR_04	100%	lun 20/05/24	sáb 29/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
183		MVR_05	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
184		MVR_33	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40 días	$ 22.463.207,00
185		MVR_34	100%	lun 6/05/24	sáb 15/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
186		MVR_35	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40 días	$ 22.463.207,00
187		MVR_36	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40 días	$ 22.463.207,00
188		MVR_37	100%	lun 20/05/24	sáb 29/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
189		MVR_38	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40 días	$ 22.463.207,00
190		MVR_39	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
191		MVR_40	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40 días	$ 22.463.207,00
192		MVR_41	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40,25 días	$ 22.463.207,00
193		MVR_06	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
194		MVR_42	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40,25 días	$ 22.463.207,00
195		MVR_07	100%	lun 6/05/24	sáb 15/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
196		MVR_08	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40,25 días	$ 22.463.207,00
197		MVR_09	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
198		MVR_10	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
199		MVR_11	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40,25 días	$ 22.463.207,00
200		MVR_12	100%	lun 13/05/24	sáb 22/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
201		MVR_13	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
202		MVR_14	100%	lun 8/07/24	sáb 17/08/24	40,25 días	$ 22.463.207,00




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000482

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
203		MVR_15	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
204		MVR_16	100%	lun 6/05/24	sáb 15/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
205		MVR_17	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
206		MVR_18	100%	lun 13/05/24	sáb 22/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
207		MVR_19	100%	lun 13/05/24	sáb 22/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
208		MVR_20	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
209		MVR_21	100%	lun 13/05/24	sáb 22/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
210		MVR_43	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
211		MVR_22	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
212		MVR_44	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
213		MVR_45	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
214		MVR_46	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
215		MVR_47	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
216		MVR_48	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
217		MVR_23	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
218		MVR_24	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
219		MVR_25	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
220		MVR_26	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
221		MVR_27	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
222		MVR_28	100%	lun 13/05/24	sáb 22/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
223		MVR_29	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
224		MVR_30	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
225		MVR_31	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000483

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
226		MVR_32	100%	lun 26/08/24	sáb 5/10/24	40 días	$ 22.463.207,00
227		MVR_49	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
228		MVR_50	100%	lun 6/05/24	sáb 15/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
229		MVR_51	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
230		MVR_52	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
231		MVR_53	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
232		MVR_54	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
233		MVR_55	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
234		MVR_56	100%	lun 6/05/24	sáb 15/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
235		MVR_57	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
236		MVR_58	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
237		MVR_59	100%	lun 6/05/24	sáb 15/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
238		MVR_60	100%	lun 6/05/24	sáb 15/06/24	40 días	$ 22.463.207,00
239		MVR_61	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
240		MVR_62	100%	lun 27/05/24	sáb 6/07/24	40 días	$ 22.463.207,00
241		MVR_63	100%	lun 19/08/24	sáb 28/09/24	40 días	$ 22.463.207,00
242		MVR_64	100%	mar 22/10/24	mié 13/11/24	21,88 días	$ 22.048.197,48
243		MVR_65	100%	mar 22/10/24	lun 25/11/24	33,13 días	$ 22.048.197,48
244		MVR_66	100%	mar 22/10/24	mié 13/11/24	21,88 días	$ 22.048.197,48
245		MVR_67	100%	mar 22/10/24	mié 13/11/24	21,88 días	$ 22.048.197,48
246		MVR_68	100%	mar 22/10/24	lun 25/11/24	33,13 días	$ 22.048.197,48
247		MVR_69	100%	mar 22/10/24	jue 31/10/24	9,5 días	$ 22.048.197,48
248		MVR_70	100%	mar 22/10/24	lun 25/11/24	33,13 días	$ 22.048.197,48




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000484

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
249		MVR_71	12%	lun 28/10/24	mié 13/11/24	16,63 días	$ 22.048.197,48
250		MVR_72	100%	lun 28/10/24	mié 13/11/24	16,63 días	$ 22.048.197,48
251		MVR_73	100%	lun 28/10/24	mié 13/11/24	16,63 días	$ 22.048.197,48
252		MVR_74	100%	lun 28/10/24	mié 13/11/24	16,63 días	$ 22.048.197,48
253		MVR_75	100%	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	40 días	$ 22.048.197,48
254		MVR_76	100%	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	40 días	$ 22.048.197,48
255		MVR_77	100%	lun 28/10/24	sáb 7/12/24	40 días	$ 22.048.197,48
256		MVR_78	100%	lun 25/11/24	lun 25/11/24	0,88 días	$ 22.048.197,48
257		MVR_79	100%	lun 25/11/24	lun 25/11/24	0,88 días	$ 22.048.197,48
258		MVR_80	100%	lun 25/11/24	lun 25/11/24	0,88 días	$ 22.048.197,48
259		MVR_81	100%	lun 25/11/24	lun 25/11/24	0,88 días	$ 22.048.197,48
260		MVR_82	100%	lun 25/11/24	lun 25/11/24	0,88 días	$ 22.048.197,48
261		MVR_83	100%	lun 25/11/24	lun 25/11/24	0,88 días	$ 22.048.197,48
262		MVR_84	100%	lun 25/11/24	lun 25/11/24	0,88 días	$ 22.048.197,40
263		**LIQUIDACION**	**99%**	**sáb 15/06/24**	**mié 11/12/24**	**172,63 días**	**$ 243.600.000,00**
264		MVR_01	100%	sáb 17/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
265		MVR_02	100%	sáb 29/06/24	sáb 6/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
266		MVR_03	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
267		MVR_04	100%	sáb 29/06/24	sáb 6/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
268		MVR_05	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
269		MVR_33	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
270		MVR_34	100%	sáb 15/06/24	sáb 22/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
271		MVR_35	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000485

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
272		MVR_36	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
273		MVR_37	100%	sáb 29/06/24	sáb 6/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
274		MVR_38	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
275		MVR_39	100%	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
276		MVR_40	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
277		MVR_41	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
278		MVR_06	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
279		MVR_42	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
280		MVR_07	100%	sáb 15/06/24	sáb 22/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
281		MVR_08	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
282		MVR_09	100%	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
283		MVR_10	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
284		MVR_11	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
285		MVR_12	100%	sáb 22/06/24	sáb 29/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
286		MVR_13	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
287		MVR_14	100%	lun 19/08/24	sáb 24/08/24	6 días	$ 2.900.000,00
288		MVR_15	100%	sáb 28/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
289		MVR_16	100%	sáb 15/06/24	sáb 22/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
290		MVR_17	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
291		MVR_18	100%	sáb 22/06/24	sáb 29/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
292		MVR_19	100%	sáb 22/06/24	sáb 29/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
293		MVR_20	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
294		MVR_21	100%	sáb 22/06/24	sáb 29/06/24	6 días	$ 2.900.000,00




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000486

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
295		MVR_43	100%	sáb 28/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
296		MVR_22	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
297		MVR_44	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
298		MVR_45	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
299		MVR_46	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
300		MVR_47	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
301		MVR_48	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
302		MVR_23	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
303		MVR_24	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
304		MVR_25	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
305		MVR_26	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
306		MVR_27	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
307		MVR_28	100%	sáb 22/06/24	sáb 29/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
308		MVR_29	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
309		MVR_30	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
310		MVR_31	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
311		MVR_32	100%	lun 7/10/24	sáb 12/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
312		MVR_49	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
313		MVR_50	100%	sáb 15/06/24	sáb 22/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
314		MVR_51	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
315		MVR_52	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
316		MVR_53	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
317		MVR_54	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000487

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
318		MVR_55	100%	sáb 6/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
319		MVR_56	100%	sáb 15/06/24	sáb 22/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
320		MVR_57	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
321		MVR_58	100%	lun 8/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
322		MVR_59	100%	sáb 15/06/24	sáb 22/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
323		MVR_60	100%	sáb 15/06/24	sáb 22/06/24	6 días	$ 2.900.000,00
324		MVR_61	100%	lun 8/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
325		MVR_62	100%	lun 8/07/24	sáb 13/07/24	6 días	$ 2.900.000,00
326		MVR_63	100%	lun 30/09/24	sáb 5/10/24	6 días	$ 2.900.000,00
327		MVR_64	91%	mar 3/12/24	lun 9/12/24	6,63 días	$ 2.900.000,00
328		MVR_65	100%	mar 3/12/24	lun 9/12/24	6 días	$ 2.900.000,00
329		MVR_66	100%	mar 3/12/24	lun 9/12/24	6 días	$ 2.900.000,00
330		MVR_67	100%	mar 3/12/24	lun 9/12/24	6 días	$ 2.900.000,00
331		MVR_68	100%	mar 3/12/24	lun 9/12/24	6 días	$ 2.900.000,00
332		MVR_69	100%	mar 3/12/24	lun 9/12/24	6 días	$ 2.900.000,00
333		MVR_70	100%	mar 3/12/24	lun 9/12/24	6 días	$ 2.900.000,00
334		MVR_71	100%	vie 6/12/24	lun 9/12/24	2,5 días	$ 2.900.000,00
335		MVR_72	100%	vie 6/12/24	lun 9/12/24	2,5 días	$ 2.900.000,00
336		MVR_73	100%	vie 6/12/24	lun 9/12/24	2,5 días	$ 2.900.000,00
337		MVR_74	100%	vie 6/12/24	lun 9/12/24	2,5 días	$ 2.900.000,00
338		MVR_75	100%	vie 6/12/24	lun 9/12/24	2,5 días	$ 2.900.000,00
339		MVR_76	100%	vie 6/12/24	lun 9/12/24	2,5 días	$ 2.900.000,00
340		MVR_77	100%	vie 6/12/24	lun 9/12/24	2,5 días	$ 2.900.000,00




Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000488

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Duración	Costo
341		MVR_78	100%	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	4,25 días	$ 2.900.000,00
342		MVR_79	100%	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	4,25 días	$ 2.900.000,00
343		MVR_80	100%	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	4,25 días	$ 2.900.000,00
344		MVR_81	100%	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	4,25 días	$ 2.900.000,00
345		MVR_82	100%	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	4,25 días	$ 2.900.000,00
346		MVR_83	100%	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	4,25 días	$ 2.900.000,00
347		MVR_84	100%	sáb 7/12/24	mié 11/12/24	4,25 días	$ 2.900.000,00



Proyecto: SUMAPAZ
Fecha: mié 11/12/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

000489

Anexo 4
Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante la ejecución del proyecto se obtuvo un registro fotográfico que evidencia en cada una de las viviendas intervenidas en la localidad de Sumapaz las actividades que se llevaron a cabo.

<table>
<tr><th colspan="3">MVR 01</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTES</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha 27-02-2024 Validación CE 10 MVR 01 Vereda Lagunitas Nombre Carlos Alfredo Amaya Beltrán</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">DURANTE</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha 28-06-2024 Apertura MVR 1 Beneficiario Carlos Alfredo Amaya</td><td></td><td></td></tr>
</table>

DESPUES







Fecha: 22/08/2024 2024
Entrega No.41 **MVR 01**
Beneficiario: Carlos Alfredo Amaya Beltrán.






MVR 02

ANTES







Fecha 28- 02- 2024.Validación. CE 15 MVR 02
Vereda La Unión. Nombre Lucíla Runza Pinilla





DURANTE		
		
Apertura MVR 02 Fecha 17/04/2024 LUCILA RUNZA PINILLA		
DESPUES		
		
Entrega No 16 MVR 2 Beneficiaria Lucila Runza 7/6/2023		

MVR 03		
ANTES		
		
Fecha 27/02/2024 Validación CE 1 MVR 03 Vereda Lagunitas Nombre Álvaro García Cifuentes		
DURANTE		
		
Apertura MVR 03 Fecha 17/04/2024 ALVARO GARCIA CIFUENTES		

DESPUES







Entrega No 13 MVR 3
Beneficiario Alvaro García
6/6/2023





MVR 04

ANTES







Fecha 28 - 02-2024.
Validación. CE 16 MVR 04
Vereda La Unión Nombre
Yleana Sambrano Torres






DURANTE		
		
Apertura MVR 04 Fecha 17/04/2024 YLEANA SAMBRANO TORRES		
DESPUES		
		
Entrega No 15 MVR 4 Beneficiaria Yleana Zambrano recibe autorizado Eliberto Guchuvo 7/6/2023		

MVR 05		
ANTES		
		
Fecha 28- 02-2024. Validación. CE 21 MVR 05 Vereda Capitolio Nombre Gloria Nelcy Morales		
DURANTE		
		
Apertura MVR 05 Fecha 17/04/2024 GLORIA NELCY MORALES		

DESPUES		
		
Entrega No 29 MVR 5 Beneficiario Gloría Nelcy Morales 5/07/2024		
MVR 06		
ANTES		
		
Fecha 28- 02-2024. Validación. CE 26 MVR 06 Vereda Toldo Nombre Albino Torres		

DURANTE		
		
Apertura MVR 06 Fecha 17/04/2024 ALBINO TORRES		
DESPUES		
		
Entrega No 23 MVR 6 Beneficiario Albino Torres 26/6/2023		

MVR 07		
ANTES		
		
Fecha 27- 02-2024. Validación. CE 7 MVR 07 Vereda Tunal Bajo, Hector Fernándo Molina.		
DURANTE		
		
Apertura MVR 07 Fecha 17/04/2024 HECTOR FERNANDO MOLINA		

DESPUES		
		
Entrega No 19 MVR 07 Beneficiario Héctor Fernando Molina 7/6/2023		
MVR 08		
ANTES		
		
Fecha 28/02/2024 Validación CE 22 MVR 08 Vereda San Juan Isnardo Villabona Gamboa		

DURANTE		
		
Apertura de obra 13 de junio 2024 MVR 8 Nombre Isnardo Villabona		
DESPUES		
		
Fecha: 12/08/2024 Entrega No. 37 MVR 08 Beneficiario: Isnardo Villabona		

MVR 09		
ANTES		
		
Fecha 28- 02-2024. Validación. CE 27 MVR 09 Vereda San Antonio Nombre Dora Elsa Morales Dimate		
DURANTE		
		
10-07-2024 APERTURA MVR 09 DORA ELSA MORALES DIMATE	MVR_09 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		

DESPUES		
		
Fecha: 22/08/2024 Entrega No.42 MVR 09 Beneficiaria: Dora Elsa Morales Dimate.		
MVR 10		
ANTES		
		
Fecha 28/02/2024 Validación CE 12 MVR 10 Vereda Vegas Juan Carlos García Vergara		

DURANTE		
		
Fecha 28 -06-2024 Apertura MVR 10 Beneficiario Juan Carlos García		
DESPUES		
		
Fecha: 12/08/2024 Entrega No.35 MVR 10 Beneficiario: Juan Carlos García		

MVR 11		
ANTES		
		
Fecha 28/02/2024 Validación CE 23 MVR 11 Vereda San Juan Nombre Isidro Parada López en compañía María Oliva apodo Catalina pareja		
DURANTE		
		
Apertura de obra 13 de junio 2024 MVR 11 Nombre Isidro Parada		


DESPUES		
		
Fecha: 08/08/2024 Entrega No.33 **MVR 11** Beneficiario: Isidro Parada.		
MVR 12		
ANTES		
		
Fecha 28/02/2024 Validación CE 13 MVR 12 Vereda Vegas Nombre Bárbara Yurani Hurtado Cortés recibe autorizado el padre		

DURANTE		
		
Apertura MVR 12 Fecha 18/04/2024 BARBARA YURANI HURTADO CORTES		
DESPUES		
		
Entrega No 14 MVR 12 Beneficiario Bárbara Hurtado recibe autorizada madre Rocío 6/6/2023		

MVR 13		
ANTES		
		
Fecha 8/03/2024 Validación MVR_13 SAN JUAN RIO SUMAPAZ DORA EUNICES PEREZ BUSTOS		
DURANTE		
		
Apertura MVR 13 Fecha 17/04/2024 DORA EUNICES PEREZ BUSTOS		

DESPUES		
		
Entrega No 22 MVR 13 Beneficiario Dora Pérez Bustos 26/6/2023		
MVR 14		
ANTES		
		
Fecha 27-02-2024. Validación CE 05 MVR 14 Vereda Tunal Alto Nombre Flor Alicia Gonzalez Gonzalez		

DURANTE		
		
Apertura de obra 13 de junio 2024 MVR 14 Nombre Flor Alicia González		
DESPUES		
		
Fecha: 29/08/2024 Entrega N.48 **MVR 14** Beneficiario: Flor Alicia González González.		

MVR 15		
ANTES		
		
Fecha 27-02-2024. Validación. CE 6 MVR 15 Vereda Tunal Alto Nombre Cesar Almenjo Susa Mayorga		
DURANTE		
		
Apertura de obra 13 de junio 2024 MVR 15 Nombre César Almenjo Susa Mayorga		

DESPUES		
		
Fecha: 01/08/2024 Entrega No.32 **MVR 15** Beneficiario: Cesar Almenjo Pineda		
MVR 16		
ANTES		
		
Fecha 27-02-2024. Validación. CE 9 MVR 16 Vereda Tunal Bajo Nombre José Daniel Mora Cruz		

DURANTE		
		
Apertura MVR 16 Fecha 17/04/2024 MORA CRUZ JOSE DANIEL		
DESPUES		
		
Entrega No 18 MVR 16 Beneficiaria José Daniel Mora 7/6/2023		

MVR 17		
ANTES		
		
Fecha 27-02-2024. Validación. CE 9 MVR 17 Vereda Tunal Bajo Nombre José Gilberto Cifuentes Gonzalez		
DURANTE		
		
Fecha 28-06-2024 Apertura MVR 17 Beneficiario José Gilberto Cifuentes	MVR_17 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		

DESPUES		
		
Fecha: 22/08/2024 Entrega No.43 **MVR 17** Beneficiario: José Gilberto Cifuentes González		
MVR 18		
ANTES		
		
Fecha 27/02/2024 Validación CE 2 MVR 18 Vereda Nueva Granada Nombre María Edelmira González		

DURANTE		
		
Apertura MVR 18 Fecha 17/04/2024 MARIA EDELMIRA CRUZ GONZALEZ		
DESPUES		
		
Entrega No 10 MVR 18 Beneficiario María Edelmira Cruz 6/6/2023		

MVR 19		
ANTES		
		
Fecha 27/02/2024 Validación CE 3 MVR 19 Vereda Nueva Granada Nombre Hermenegildo Torres González		
DURANTE		
		
Apertura MVR 19 Fecha 17/04/2024 HERMENEGILDO TORRES GONZALEZ		

DESPUES		
		
Entrega No 11 MVR 19 Beneficiario Hermenegildo Torres González 6/6/2023		
MVR 20		
ANTES		
		
Fecha 28/02/2024 Validación CE 25 MVR 20 Vereda San Juan Nombre Rafael Romero Riveros		

DURANTE		
		
Apertura MVR 20 Fecha 18/04/2024 ALBINO TORRES		
DESPUES		
		
Entrega No 21 MVR 20 Beneficiario Rafael Romero 26/6/2023		

MVR 21		
ANTES		
		
Fecha 27-02-2024 Validación CE 4 MVR 21 Vereda Concepción Nombre Elda Yaneth Pineda Martínez		
DURANTE		
		
Apertura MVR 21 Fecha 17/04/2024 ELDA YANETH PINEDA MARTINEZ		

DESPUES		
		
Entrega No 12 MVR 21 Beneficiario Elda Yaneth Pineda 6/6/2023		
MVR 22		
ANTES		
		
Fecha 28-02-2024. Validación. CE 17 MVR 22 Vereda La Unión Nombre Rodrigo Romero Hilarion - Autorizado Dario Romero		

DURANTE		
		
Apertura de obra 13 de junio 2024 MVR 22 Nombre Rodrigo Romero		
DESPUES		
		
Fecha: 01/08/2024 Entrega No.31 **MVR 22** Beneficiario: Rodrigo Hilarión Romero Recibe: Darío Romero.		

MVR 23		
ANTES		
		
Fecha 28-02-2024. Validación CE 18 MVR 23 Vereda Santo Domingo Nombre Nilson Lopez Ramirez		
DURANTE		
		
Apertura de obra 13 de junio 2024 MVR 23 Nombre Nilson López		

DESPUES		
		
Fecha: 01/08/2024 Entrega No.30 **MVR 23** Beneficiario: Nilson López		
MVR24		
ANTES		
		
Fecha 28 - 02-2024 Validación. CE 19 MVR 24 Vereda Santo domingo Nombre Alexander Baquero Castellanos		

DURANTE		
		
10-07-2024 APERTURA MVR 24 ALEZANDER BAQUERO CASTELLANOS	MVR_24 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		
DESPUES		
		
Fecha: 22/08/2024 Entrega No.44 **MVR 24** Beneficiario: Alexander Baquero Castellanos.		

MVR 25		
ANTES		
		
Fecha 28/02/2024 Validación CE 14 MVR 25 Vereda Vegas Nombre María Gisela Ramirez Rocha		
DURANTE		
		
Apertura MVR 25 Fecha 17/04/2024 MARIA GISELA RAMIREZ ROCHA		

DESPUES		
		
Fecha: 08/08/2024 Entrega No.34 **MVR 25** Beneficiario: María Gisela Ramírez		
MVR 26		
ANTES		
		
Fecha 28/02/2025 Validación CE 11 MVR 26 Vereda lagunitas Nombre José Floriberto Gutiérrez Penagos en compañía de Alejandro Sanabria		

DURANTE		
		
Fecha: 22/08/2024 Apertura **MVR 26** Beneficiario: José Floriberto Gutiérrez Penagos.		
DESPUES		
		
Entrega N° 61 MVR 26 Beneficiario: José Floriberto Gutiérrez Penagos 25-9-2024		

MVR 27		
ANTES		
		
Fecha 15/03/2024 Validación MVR_27 Vereda Santo Domingo Nombre Julián Castellanos		
DURANTE		
		
Apertura MVR 27 Fecha 18/04/2024 Julián Castellanos		

DESPUES		
		
Entrega No 20 MVR 27 Beneficiario Julián Castellanos recibe Hernán 7/6/2023		
MVR 28		
ANTES		
		
Fecha 15/03/2024 Validación MVR_28 Vereda tunal bajo Nombre Gloria Lucy Leal		

DURANTE		
		
Apertura MVR 28 Fecha 18/04/2024 ALBINO TORRES		
DESPUES		
		
Entrega No 17 MVR 28 Beneficiaria Gloría Lucy Leal 7/6/2023		

MVR 29		
ANTES		
		
Fecha 15/03/2024 Validación MVR_29 Vereda lagunitas Nombre Claribel Vergara		
DURANTE		
		
Apertura MVR 29 Fecha 17/04/2024 VERGARA MENECES CLARIVEL		

DESPUES		
		
Entrega No 24 MVR 29 Beneficiario Clarivel Vergara 26/6/2023		
MVR 30		
ANTES		
		
Fecha 15/03/2024 Validación MVR_30 Vereda:San Juan Nombre María Herminia Valbuena		

DURANTE		
		
10-07-2024 APERTURA MVR 30 MARIA HERMINIA VALBUENA MEJIA. VISITA RECIBIDA POR EL ESPOSO EL SEÑOR JOSÉ GENALDO.		
DESPUES		
		
Fecha: 12/08/2024 Entrega No. 36 **MVR 30** Beneficiario: Jose Genaldo.		

MVR 31		
ANTES		
		
Fecha 15/03/2024 Validación MVR_31 Vereda San José Nombre Tatiana Morales recibe autorizada Gloria Cifuentes		
DURANTE		
		
Fecha 28-06-2024 Apertura MVR 31 Beneficiario Jéssica Morales Cifuentes recibe Gloría Cifuentes		

DESPUES		
		
Fecha: 12/08/2024 Entrega No.39 **MVR 31** Beneficiaria: Jessica Tatiana Morales.		
MVR 32		
ANTES		
		
Fecha 15/03/2024 Validación MVR_32 Vereda Lagunitas Nombre Ubaldina Robayo		

DURANTE		
		
Fecha 28-06-2024 Apertura MVR 32 Beneficiario Ubaldina Robayo recibe hijo Mario Robayo		
DESPUES		
		
Fecha:12/08/2024 Entrega No.38 **MVR 32** Beneficiaria: Ubaldina Robayo.		

MVR 33		
ANTES		
		
Fecha 29/02/2024 Validación CE 33 MVR 33 Vereda Nazareth Nombre Blanca Inés Salazar recibe esposo Pedro		
DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 33 Nombre Blanca Inés Salazar		

DESPUES		
		
Entrega N° 53 MVR 33 Beneficiaria: Blanca Inesa Salazar 6-9-2024		
MVR 34		
ANTES		
		
Fecha 29 - 02-2024. Validación. CE 47 MVR 34 Vereda Peñalisa, Luis Anselmo Ramirez Muñoz		

DURANTE		
		
Apertura MVR 34 Fecha 18/04/2024 LUIS ANSELMO RAMIREZ MUÑOZ		
DESPUES		
		
Entrega No 2 MVR 34 Beneficiario Luis Anselmo Ramírez 5/6/2023		

MVR 35		
ANTES		
		
Fecha 29/02/2024 Validación CE 30 MVR 35 Vereda Animas Alta, Leidy Esperanza Benítez Valbuena		
DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 35 Nombre Leidy Benítez Valbuena recibe Cecilia Valbuena		

DESPUES







Entrega N° 54 MVR 35
Beneficiaria: Leide Esperanza Benítez Valbuena
6-9-2024





MVR 36

ANTES







Fecha 11/04/2024
Diagnóstico MVR 36
ELIBARDO HUERFANO PABON





DURANTE		
		
Fecha 12 de julio 2024 Apertura MVR 36 Beneficiario Elibardo Huérfano		
DESPUES		
		
Fecha: 29/08/2024 Entrega No. 45 **MVR36** Beneficiario: Elibardo Huérfano Pabón		

MVR 37		
ANTES		
		
Fecha 29 - 02-2024. Validación. CE 39 MVR 37 Vereda Betania Nombre Fabio Nelson Gutierrez - Autorizado Angel Gutierrez		
DURANTE		
		
Apertura MVR 37 Fecha 18/04/2024 BARBARA YURANI HURTADO CORTES		

DESPUES		
		
Entrega No 1 MVR 37 Beneficiario Favio Nelson Gutiérrez 5/6/2023		
MVR 38		
ANTES		
		
Fecha 29/02/2024 Validación CE 29 MVR 38 Vereda Laguna Verde Nombre Diana Marcela Pardo		

DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 38 Nombre Diana Marcela Pardo		
DESPUES		
		
Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 49 **MVR 38** Beneficiaria: Diana Marcela Pardo		

MVR 39		
ANTES		
		
Fecha 8/03/2024 Validación MVR_39 Ilma Román Romero		
DURANTE		
		
Fecha: 13/08/2024 Apertura **MVR 39** Beneficiaria Ilma Román Romero		


DESPUES		
		
Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 50 **MVR 39** Beneficiaria: Ilma Román Romero		
MVR 40		
ANTES		
		
Fecha 29 - 02-2024. Validación. CE 35 MVR 40 Vereda Raizal Nombre Josue Torres Riveros		


DURANTE		
		
Fecha 12 julio 2024 Apertura MVR 40 Beneficiario Josué Torres		
DESPUES		
		
Entrega N° 58 MVR 40 Beneficiario: Josué Torres Riveros 25-9-2024		

MVR 41		
ANTES		
		
Fecha 29/02/2024 Validación CE 34 MVR 41 Vereda Nazareth centro poblado Nombre María Aurora Rodríguez		
DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 41 Nombre María Aurora Rodríguez		


DESPUES		
		
Entrega N° 55 MVR 41 Beneficiaria: María Aurora Rodríguez. 6-9-2024		
MVR 42		
ANTES		
		
Fecha 29 - 02-2024. Validación. CE 41 MVR 42 Vereda Tabaco Nombre Ana Adelina Chíngate Diaz - Autorizado José Porras Pulido		

DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 42 Nombre Ana Adelina Chingate recibe hija Marta		
DESPUES		
		
Fecha: 29/08/2024 Entrega No. 46 **MVR 42** Beneficiario: Ana Adelina Chíngate Díaz.		

MVR 43		
ANTES		
		
Fecha 29/02/2024 Validación CE 32 MVR 43 Vereda Animas Bajas Nombre Luz Mary Valbuena Vergara		
DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 43 Nombre Luz Mary Valbuena		

DESPUES		
		
Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 51 **MVR 43** Beneficiaria: Luz Mary Valbuena Vergara.		
MVR 44		
ANTES		
		
Fecha 29 - 02-2024. Validación. CE 42 MVR 44 Vereda Itsmo Nombre Maria del Carmen Ríos Gomez - Autorizada Viviana Gomez		

DURANTE		
		
Fecha:13/08/2024 Apertura **MVR 44** Beneficiaria: María del Carmen Ríos Gómez.		
DESPUES		
		
Fecha: 29/08/2024 Entrega No.47 **MVR 44** Beneficiaria: María del Carmen Ríos Gómez.		

MVR 45		
ANTES		
		
Fecha 29 - 02-2024. Validación. CE 40 MVR 45 Vereda Betania Nombre Maria Nely Chíngate		
DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 45 Nombre María Nelly Chingate		


DESPUES		
		
Entrega N° 56 MVR 45 Beneficiaria: María Nely Chingate. 6-9-2024		
MVR 46		
ANTES		
		
Fecha 29/02/2024 Validación CE 31 MVR 46 Vereda Animas Altas Nombre Carlos Alberto Cifuentes recibe esposa y autorizada María		

DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 46 Nombre Carlos Alberto Cifuentes		
DESPUES		
		
Entrega N° 57 MVR 46 Beneficiario: Carlos Alberto Cifuentes. 6-9-2024		

MVR 47		
ANTES		
		
Fecha 29 - 02-2024. Validación. CE 36 MVR 47 Vereda Raizal Nombre Seden Poveda Pabomm		
DURANTE		
		
11-07-2024 APERTURA MVR 47 SEDEN POVEDA	**MVR_47** Elementos estructurales. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		

DESPUES		
		
Entrega N° 59 MVR 47 Beneficiario: Senen Poveda Pabón 25-9-2024		
MVR 48		
ANTES		
		
Fecha 29/02/2024 Validación CE 28 MVR 48 Vereda Auras Nombre Luis Fernando Ospina Valencia recibe autorizada pareja.		

DURANTE		
		
Apertura de obra 14 de junio 2024 MVR 48 Nombre Luis Fernando Ospina		
DESPUES		
		
Fecha: 30/08/2024 Entrega N° 52 **MVR 48** Beneficiario: Luis Fernando Ospina Valencia		

MVR 49		
ANTES		
		
Fecha 16/04/2024 Diagnóstico MVR 49 JOSE MAXIMILIANO BAQUERO		
DURANTE		
		
Apertura MVR 49 Fecha 29/04/2024 JOSE MAXIMILIANO BAQUERO		

DESPUES		
		
Entrega No 26 MVR 49 Beneficiario José Maximiliano Baquero 3/07/2024		
MVR 50		
ANTES		
		
Fecha 11/04/2024 Diagnóstico MVR 50 ALBEIRO PABON		

DURANTE		
		
Apertura MVR 50 Fecha 18/04/2024 ALBEIRO PABON		
DESPUES		
		
Entrega No 3 MVR 50 Beneficiario Albeiro Pabón autorizada Amanda Muñoz 5/6/2023		

MVR 51		
ANTES		
		
Fecha 16/04/2024 Diagnóstico MVR 51 GUSTAVO IBAÑEZ		
DURANTE		
		
Apertura MVR 51 Fecha 29/04/2024 GUSTAVO IBAÑEZ		

DESPUES		
		
Entrega No 7 MVR 51 Beneficiario Gustavo Ibañez 5/6/2023		
MVR 52		
ANTES		
		
Fecha 15/04/2024 Diagnóstico MVR 52 LUIS ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ		

DURANTE		
		
Apertura MVR 52 Fecha 24/04/2024 LUCY ESPERANZA DIAZ MENESES		
DESPUES		
		
Entrega No 6 MVR 52 Beneficiario Luis Alejandro Martínez 5/6/2023		

MVR 53		
ANTES		
		
Fecha 15/04/2024 Diagnóstico MVR 53 LUCY ESPERANZA DIAZ MENESES		
DURANTE		
		
Apertura MVR 53 Fecha 24/04/2024 LUCY ESPERANZA DIAZ MENESES		

DESPUES		
		
Entrega No 8 MVR 53 Beneficiario Lucy Esperanza Díaz 5/6/2023		
MVR 54		
ANTES		
		
Fecha 11/04/2024 Diagnóstico MVR 54 LEONARDO PABON POVEDA		

DURANTE		
		
Fecha 12 de julio 2024 Apertura MVR 54 Beneficiario Leonardo Pabón		
DESPUES		
		
Entrega de obra MVR 54 12/10/2024		

MVR 55		
ANTES		
		
Fecha 15/04/2024 Diagnóstico MVR 55 JOSE BERCELIO MENESES VERGARA		
DURANTE		
		
Apertura MVR 55 Fecha 24/04/2024 JOSE BERCELIO MENESES VERGARA		

DESPUES		
		
Fecha: 13/08/2024 Entrega No.40 **MVR 55** Beneficiario: José Bercelio Meneses Vergara.		
MVR 56		
ANTES		
		
Fecha 15/04/2024 Diagnóstico MVR 56 BONIFACIO HERNANDEZ		

DURANTE		
		
Apertura MVR 56 Fecha 24/04/2024 LEIDY YANETH ORTIZ MEDINA		
DESPUES		
		
Entrega No 5 MVR 56 Beneficiario Bonifacio Hernández recibe autorizada Paz Ortega 5/6/2023		

MVR 57		
ANTES		
		
Fecha 11/04/2024 Diagnóstico MVR 57 LUCRECIA HURTADO		
DURANTE		
		
Fecha 12 de julio 2024 Apertura MVR 57 Beneficiario Lucrecia Hurtado	**MVR_57** Elementos estructurales Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		

DESPUES		
		
Entrega N° 60 MVR 57 Beneficiaria: Lucrecia Hurtado 25-9-2024		
MVR 58		
ANTES		
		
Fecha 15/04/2024 Diagnóstico MVR 58 LEIDY YANETH ORTIZ MEDINA		

DURANTE		
		
Apertura MVR 58 Fecha 24/04/2024 LEIDY YANETH ORTIZ MEDINA		
DESPUES		
		
Entrega No 9 MVR 58 Beneficiario Leidy Yaneth Ortiz 5/6/2023		

MVR 59		
ANTES		
		
Fecha 16/04/2024 Diagnóstico MVR 59 MARIA CAMILA MARTINEZ SUAREZ		
DURANTE		
		
Apertura MVR 59 Fecha 29/04/2024 MARIA CAMILA MARTINEZ SUAREZ		


DESPUES








Entrega No 25 MVR 59
Beneficiaria María Camila Martinez recibe Juan Andrés Gómez 3/07/2024





MVR 60

ANTES







Fecha 15/04/2024
Diagnóstico MVR 60
HUMBERTO CONTRERAS TRUJILLO






DURANTE		
		
Apertura MVR 60 Fecha 24/04/2024 HUMBERTO CONTRERAS TRUJILLO		
DESPUES		
		
Entrega No 4 MVR 60 Beneficiario Humberto Contreras 5/6/2023		

MVR 61		
ANTES		
		
Fecha15/04/2024 Diagnóstico MVR 61 MARILUZ RUBIANO ROMERO		
DURANTE		
		
Apertura MVR 61 Fecha 29/04/2024 MARILUZ RUBIANO ROMERO		

DESPUES		
		
Entrega No 28 MVR 61 Beneficiario Mariluz Rubiano 3/07/2024		
MVR 62		
ANTES		
		
Fecha15/04/2024 Diagnóstico MVR 62 JOSE ISRAEL RUBIANO CIFUENTES		

DURANTE		
		
Apertura MVR 62 Fecha 24/04/2024 JOSE ISRAEL RUBIANO CIFUENTES		
DESPUES		
		
Entrega No 27 MVR 62 Beneficiario José Israel Rubiano 3/07/2024		

MVR 63		
ANTES		
		
Fecha 16/04/2024 Diagnóstico MVR 63 CECILIA POVEDA GONZALEZ		
DURANTE		
		
11-07-2024 APERTURA MVR 63 Cecilia Poveda Gonzalez		


DESPUES		
		
Entrega N° 62 MVR 63 Beneficiaria: Cecilia Poveda González 25-9-2024		
MVR 64		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 64 Beneficiaria: Deicy Amparo Morales Torres Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 64 Beneficiaria: Deicy Amparo Morales Torres Fecha: 19/10/2024		
DESPUES		
		
Entrega N° 76 MVR 64 Beneficiaria: Deicy Amparo Morales Torres Fecha 13/11/2024		


MVR 65		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 65 Beneficiario: Olivero Meneses Mora Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 65 Beneficiario: Oliverio Meneses Mora Fecha: 19/10/2024	MVR 65 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		

DESPUES		
		
Entrega N° 83 MVR 65 Beneficiario: Olivero Meneses Fecha 25/11/2024		
MVR 66		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 66 Beneficiario: Wilmer Barrera Ramírez Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 66 Beneficiario: Wilmer Barrera Ramírez Fecha: 19/10/2024		
DESPUES		
		
Entrega N° 77 MVR 66 Beneficiario: Wilmer Barrera Ramírez Fecha 13/11/2024		

MVR 67		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 67 Beneficiaria: Raquel Sofia Cifuentes Ramírez Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 67 Beneficiaria: Raquel Sofia Cifuentes Ramírez Fecha: 19/10/2024	MVR 67 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		

DESPUES		
		
Entrega N° 80 MVR 67 Beneficiaria: Raquel Sofía Cifuentes Fecha 13/11/2024		
MVR 68		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 68 Beneficiario: Jhon Wilson Riveros Espinosa Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 68 Beneficiario: Jhon Wilson Riveros Espinosa Fecha: 19/10/2024		
DESPUES		
		
Entrega N° 81 MVR 68 Beneficiario: Jhon Wilson Riveros Espinosa Fecha 25/11/2024		

MVR 69		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 69 Beneficiario: Jorge Hernán Dimate Torres Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 69 Beneficiario: Jorge Hernán Dimate Torres Fecha: 19/10/2024		

DESPUES		
		
Entrega N° 75 MVR 69 Beneficiario: Jorge Hernán Dimate Torres Fecha 31/10/2024		
MVR 70		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 70 Beneficiaria: Elisenia Delgado Romero Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 70 Beneficiaria: Elisenia Delgado Romero Fecha: 19/10/2024	MVR 70 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		
DESPUES		
		
Entrega N° 82 MVR 70 Beneficiaria: Elisenia Delgado Fecha 25/11/2024		


MVR 71		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 71 Beneficiario: José Humberto Morales Cubillos Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 71 Beneficiario: José Humberto Morales Cubillos Fecha: 18/10/2024		

DESPUES		
		
Entrega N° 70 MVR 71 Beneficiario: José Humberto Morales Cubillos Fecha 30/10/2024		
MVR 72		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 72 Beneficiario: Hauder Jacinto Abril Valbuena Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 72 Beneficiario: Hauder Jacinto Abril Valbuena Fecha: 18/10/2024	MVR 72 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		
DESPUES		
		
Entrega N° 64 MVR 72 Beneficiario: Hauder Jacinto Abril Valbuena Fecha 29/10/2024		

MVR 73		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 73 Beneficiario: Julio Eduardo Romero Romero Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 73 Beneficiario: Julio Eduardo Romero Romero Fecha: 18/10/2024		


DESPUES		
		
Entrega N° 65 MVR 73 Beneficiario: Julio Eduardo Romero Romero. Fecha 29/10/2024		
MVR 74		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 74 Beneficiario: Andrey Guzmán Cruz Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 74 Beneficiario: Andrey Guzmán Cruz Fecha: 19/10/2024		
DESPUES		
		
Entrega N° 78 MVR 74 Beneficiario: Andrey Guzmán Cruz Fecha 13/11/2024		

MVR 75		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 75 Beneficiario: Jaime Palacios Cifuentes Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 75 Beneficiario: Jaime Palacios Cifuentes Fecha: 18/10/2024		

DESPUES		
		
Entrega N° 71 MVR 75 Beneficiario: Jaime Palacios Cifuentes Fecha 30/10/2024		
MVR 76		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 76 Beneficiario: José Antonio Parra Bernal Fecha: 16/10/2024		


DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 76 Beneficiario: José Antonio Parra Bernal Fecha: 19/10/2024	MVR 76 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo	
		
DESPUES		
		
Entrega N° 79 MVR 76 Beneficiario: José Antonio Parra Bernal Fecha 13/11/2024		

MVR 77		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 77 Beneficiario: Fernando Ramírez Vasquez Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 77 Beneficiario: Fernando Ramírez Vasquez Fecha: 19/10/2024		

DESPUES		
		
Entrega N° 84 MVR 77 Beneficiario: Fernando Ramírez Vásquez Fecha 25/11/2024		
MVR 78		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 78 Beneficiaria: Gloria María Tellez Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 78 Beneficiaria: Gloria María Tellez Fecha: 18/10/2024		
DESPUES		
		
Entrega N° 66 MVR 78 Beneficiaria: Gloria María Téllez Fecha 29/10/2024		

MVR 79		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 79 Beneficiario: Israel Torres Cháves Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 79 Beneficiario: Israel Torres Cháves Fecha: 18/10/2024		

DESPUES		
		
Entrega N° 72 MVR 79 Beneficiario: Israel Torres Chávez Fecha 30/10/2024		
MVR 80		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 80 Beneficiario: Emel Antonio Romero Hortúa Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 80 Beneficiario: Emel Antonio Romero Hortua Fecha: 18/10/2024		
DESPUES		
		
Entrega N° 73 MVR 80 Beneficiario: Emel Antonio Romero Hortua Fecha 30/10/2024		

MVR 81		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 81 Beneficiario: Jose Ismael Porras Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 81 Beneficiario: José Ismael Porras Fecha: 18/10/2024		

DESPUES		
		
Entrega N° 67 MVR 81 Beneficiario: José Ismael Porras Fecha 29/10/2024		
MVR 82		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 82 Beneficiaria: María Eugenia Pabón Pabón Fecha: 16/10/2024		

DURANTE







Apertura de Obra MVR 82 Beneficiaria: María Eugenia Pabón Pabón Fecha: 18/10/2024

MVR 82 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto, Prueba de SLUMP Medida 5´´ (Pulgadas) Compactar una muestra de concreto fresco en un molde tronco - cónico, midiendo el asiento o descenso de la mezcla luego de desmoldarlo







DESPUES








Entrega N° 68 MVR 82 Beneficiaria: María Eugenia Pabón Pabón Fecha 29/10/2024





MVR 83		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 83 Beneficiaria: Nubia Rey Palacios Fecha: 16/10/2024		
DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 83 Beneficiaria: Nubia Rey Palacios Fecha: 18/10/2024		

DESPUES		
		
Entrega N° 69 MVR 83 Beneficiaria: Nubia Rey Palacios Fecha 29/10/2024		
MVR 84		
ANTES		
		
Visita de Diagnóstico MVR 84 Beneficiario: Tobias Pabón Morales Fecha: 16/10/2024		

DURANTE		
		
Apertura de Obra MVR 84 Beneficiario: Tobias Pabón Morales Fecha: 18/10/2024		
DESPUES		
		
Entrega N° 74 MVR 84 Beneficiario: Tobías Pabón Morales Fecha 30/10/2024		

Anexo 5
Pruebas de calidad de Cilindros

000617

RESULTADOS
7 DIAS

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021912-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20324-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-19	Fecha de Ensayo:	2024-08-22	Fecha de Informe:	2024-08-26		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-15	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	8

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 9
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	152.15		
Masa	g	12852		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18181.67		
Densidad	Kg/m³	2325		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	296.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	16.3		
Resistencia a la compresión	Psi	2364.1		
Resistencia a la compresión	%	**78.8**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**16.3**
	%	**78.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.26 16:43:55 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021620-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-02	Fecha de Informe:	2024-08-06		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-26	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 10
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	152.15		
Masa	g	12685		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18181.67		
Densidad	Kg/m³	2295		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	326.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	17.9		
Resistencia a la compresión	Psi	2600.5		
Resistencia a la compresión	%	**86.7**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**17.9**
	%	**86.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.06 15:13:59 -05'00'

ID-0021620-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020255-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-12	Fecha de Ensayo:	2024-08-15	Fecha de Informe:	2024-08-19		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-08	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 17
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	153.50		
Masa	g	12754		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18505.75		
Densidad	Kg/m³	2267		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	290.6		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	15.7		
Resistencia a la compresión	Psi	2273.0		
Resistencia a la compresión	%	**75.8**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**15.7**
	%	**75.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.19 12:42:29 -05'00'

ID-0020255-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020357-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-05	Fecha de Ensayo:	2024-08-09	Fecha de Informe:	2024-08-11		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	
COLOMBIA ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-03	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA		
*Localización	NO APLICA	CASA 24		
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO		

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304	304	
Diámetro (Ø)	mm	152.50	153.50	
Masa	g	12632	12849	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	18265.42	18505.75	
Densidad	Kg/m³	2275	2284	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	310.5	295.3	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	17.0	15.9	
Resistencia a la compresión	Psi	2463.2	2309.8	
Resistencia a la compresión	%	**82.1**	**77.0**	
Patrón de fractura	-	3	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**16.5**
	%	**79.5**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.11 14:26:10 -05'00'

ID-0020357-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0022353-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20186-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-02	Fecha de Informe:	2024-08-06		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-26	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 30
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305		
Diámetro (Ø)	mm	152.05		
Masa	g	12217		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18157.78		
Densidad	Kg/m³	2206		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	317.1		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	17.5		
Resistencia a la compresión	Psi	2533.4		
Resistencia a la compresión	%	**84.4**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**17.5**
	%	**84.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.06 09:14:08 -05'00'

ID-0022353-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021251-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-02	Fecha de Informe:	2024-08-06		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-25	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	8

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 31
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	153.50		
Masa	g	12643		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18505.75		
Densidad	Kg/m³	2247		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	315.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	17.0		
Resistencia a la compresión	Psi	2467.8		
Resistencia a la compresión	%	**82.3**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**17.0**
	%	**82.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.06 14:34:52 -05'00'

ID-0021251-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020852-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20160-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-24	Fecha de Ensayo:	2024-07-29	Fecha de Informe:	2024-08-06		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-21	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	8

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 32
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	200	201	
Diámetro (Ø)	mm	100.50	101.00	
Masa	g	3587	3512	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	7932.72	8011.85	
Densidad	Kg/m³	2261	2181	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	155.4	140.9	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	19.6	17.6	
Resistencia a la compresión	Psi	2837.6	2547.4	
Resistencia a la compresión	%	**94.6**	**84.9**	
Patrón de fractura	-	3	4	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**18.6**
	%	**89.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024-08-06 12:39:15 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020568-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20154-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-09-16	Fecha de Ensayo:	2024-09-21	Fecha de Informe:	2024-09-25		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	
COLOMBIA ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-09-14	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 47
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304	304	
Diámetro (Ø)	mm	152.50	153.50	
Masa	g	12632	12849	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18265.42	18505.75	
Densidad	Kg/m^3	2275	2284	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	310.5	295.3	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	17.0	15.9	
Resistencia a la compresión	Psi	2463.2	2309.8	
Resistencia a la compresión	%	**82.1**	**77.0**	
Patrón de fractura	-	3	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**16.5**
	%	**79.5**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.25 14:26:10 -05'00'

ID-0020567-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021653-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-09-16	Fecha de Ensayo:	2024-09-20	Fecha de Informe:	2024-09-24		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-09-12	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	8

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 57
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	151.50		
Masa	g	12854		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18026.65		
Densidad	Kg/m³	2353		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	304.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	16.9		
Resistencia a la compresión	Psi	2446.3		
Resistencia a la compresión	%	**81.5**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**16.9**
	%	**81.5**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.24 16:26:47 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021579-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20324-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-11	Fecha de Ensayo:	2024-11-18	Fecha de Informe:	2024-11-19		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-10	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	8

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 65
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	152.15		
Masa	g	12852		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18181.67		
Densidad	Kg/m³	2325		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	296.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	16.3		
Resistencia a la compresión	Psi	2364.1		
Resistencia a la compresión	%	**78.8**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**16.3**
	%	**78.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.19 16:43:55 -05'00'

ID-0021578-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0022631-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20186-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-07	Fecha de Informe:	2024-11-08		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 67
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305		
Diámetro (Ø)	mm	152.05		
Masa	g	12217		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18157.78		
Densidad	Kg/m³	2206		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	317.1		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	17.5		
Resistencia a la compresión	Psi	2533.4		
Resistencia a la compresión	%	**84.4**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**17.5**
	%	**84.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.08 09:14:08 -05'00'

ID-0022631-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020497-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-07	Fecha de Informe:	2024-11-08		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO							
*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 70
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA				
Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	153.50		
Masa	g	12754		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18505.75		
Densidad	Kg/m³	2267		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA				
Carga máxima	kN	290.6		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	15.7		
Resistencia a la compresión	Psi	2273.0		
Resistencia a la compresión	%	**75.8**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**15.7**
	%	**75.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.08 12:42:29 -05'00'

ID-0020497-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020320-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-10-23	Fecha de Ensayo:	2024-10-29	Fecha de Informe:	2024-10-30		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	
COLOMBIA ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-10-22	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 72
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304	304	
Diámetro (Ø)	mm	152.50	153.50	
Masa	g	12632	12849	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	18265.42	18505.75	
Densidad	Kg/m³	2275	2284	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	310.5	295.3	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	17.0	15.9	
Resistencia a la compresión	Psi	2463.2	2309.8	
Resistencia a la compresión	%	**82.1**	**77.0**	
Patrón de fractura	-	3	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**16.5**
	%	**79.5**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.10.30 14:26:10 -05'00'

ID-0020317-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

000631

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021289-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-07	Fecha de Informe:	2024-11-08		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 76
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	153.50		
Masa	g	12643		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18505.75		
Densidad	Kg/m³	2247		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	315.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	17.0		
Resistencia a la compresión	Psi	2467.8		
Resistencia a la compresión	%	**82.3**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**17.0**
	%	**82.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.08 14:34:52 -05'00'

ID-0021289-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021635-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-10-23	Fecha de Ensayo:	2024-10-29	Fecha de Informe:	2024-10-30		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-10-22	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	7

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 82
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	152.15		
Masa	g	12685		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18181.67		
Densidad	Kg/m³	2295		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	326.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	17.9		
Resistencia a la compresión	Psi	2600.5		
Resistencia a la compresión	%	**86.7**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**17.9**
	%	**86.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.10.30 15:13:59 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

RESULTADOS
14 DIAS

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021913-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20324-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-19	Fecha de Ensayo:	2024-08-28	Fecha de Informe:	2024-09-30		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-15	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 9
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	300		
Diámetro (Ø)	mm	149.50		
Masa	g	11804		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17553.85		
Densidad	Kg/m³	2241		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	401.6		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.9		
Resistencia a la compresión	Psi	3318.4		
Resistencia a la compresión	%	**110.6**		
Patrón de fractura	-	5		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.9**
	%	**110.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.30 16:53:53 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021621-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-09	Fecha de Informe:	2024-08-13		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-26	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 10
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	152.25		
Masa	g	12549		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18205.58		
Densidad	Kg/m³	2275		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	387.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	21.3		
Resistencia a la compresión	Psi	3083.3		
Resistencia a la compresión	%	**102.8**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**21.3**
	%	**102.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.13 15:35:25 -05'00'

ID-0021621-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020256-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-12	Fecha de Ensayo:	2024-08-22	Fecha de Informe:	2024-08-26		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-08	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 17
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	151.50		
Masa	g	12354		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18026.65		
Densidad	Kg/m³	2254		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	331.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	18.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2667.6		
Resistencia a la compresión	%	**88.9**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**18.4**
	%	**88.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.26 17:59:13 -05'00'

ID-0020256-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020358-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-05	Fecha de Ensayo:	2024-08-16	Fecha de Informe:	2024-08-19		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-03	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 24
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	151.15		
Masa	g	11876		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17943.46		
Densidad	Kg/m³	2184		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	348.9		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	19.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2820.3		
Resistencia a la compresión	%	**94.0**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.4**
	%	**94.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.19 17:38:49 -05'00'

ID-0020358-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0022354-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20186-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-09	Fecha de Informe:	2024-08-13		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-26	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 30
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	302		
Diámetro (Ø)	mm	153.53		
Masa	g	12645		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18512.98		
Densidad	Kg/m³	2262		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	379.3		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	20.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2962.2		
Resistencia a la compresión	%	**98.7**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**20.4**
	%	**98.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.13 14:06:16 -05'00'

ID-0022354-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021252-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2023-08-08	Fecha de Informe:	2024-08-13		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-25	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 31
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	151.70		
Masa	g	12295		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18074.28		
Densidad	Kg/m³	2245		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	356.4		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	19.7		
Resistencia a la compresión	Psi	2858.2		
Resistencia a la compresión	%	**95.3**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.7**
	%	**95.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024,08,13 14:33:15 -05'00'

ID-0021252-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020853-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-24	Fecha de Ensayo:	2023-08-05	Fecha de Informe:	2024-08-10		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-21	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	15

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 32
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	153.50		
Masa	g	12765		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18505.75		
Densidad	Kg/m³	2269		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	389.9		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	21.0		
Resistencia a la compresión	Psi	3049.9		
Resistencia a la compresión	%	**101.7**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**21.0**
	%	**101.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.10 14:09:24 -05'00'

ID-0020853-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

000641

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020569-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20154-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-09-16	Fecha de Ensayo:	2024-09-28	Fecha de Informe:	2024-09-30		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-09-14	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 47
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	151.50		
Masa	g	12354		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm^2	18026.65		
Densidad	Kg/m^3	2254		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	331.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	18.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2667.6		
Resistencia a la compresión	%	**88.9**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**18.4**
	%	**88.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.30 17:59:13 -05'00'

ID-0020569-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

000642

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021654-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-09-16	Fecha de Ensayo:	2024-09-26	Fecha de Informe:	2024-09-30		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-09-12	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 57
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	301		
Diámetro (Ø)	mm	152.40		
Masa	g	11832		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18241.47		
Densidad	Kg/m³	2155		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	402.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.0		
Resistencia a la compresión	Psi	3192.2		
Resistencia a la compresión	%	**106.4**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.0**
	%	**106.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.30 16:52:11 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

000643

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021580-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20324-3	Versión de Informe:1			
Fecha Recepción:	2024-11-11	Fecha de Ensayo:	2024-11-25	Fecha de Informe:	2024-11-26		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-10	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	15

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 65
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	300		
Diámetro (Ø)	mm	149.50		
Masa	g	11804		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17553.85		
Densidad	Kg/m³	2241		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	401.6		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.9		
Resistencia a la compresión	Psi	3318.4		
Resistencia a la compresión	%	**110.6**		
Patrón de fractura	-	5		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.9**
	%	**110.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.26 16:53:53 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0022632-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20186-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-14	Fecha de Informe:	2024-11-15		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 67
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	302		
Diámetro (Ø)	mm	153.53		
Masa	g	12645		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18512.98		
Densidad	Kg/m³	2262		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	379.3		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	20.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2962.2		
Resistencia a la compresión	%	**98.7**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**20.4**
	%	**98.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.15 14:06:16 -05'00'

ID-0022632-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020498-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-14	Fecha de Informe:	2024-11-15		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 70
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	151.50		
Masa	g	12354		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18026.65		
Densidad	Kg/m³	2254		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	331.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	18.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2667.6		
Resistencia a la compresión	%	**88.9**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**18.4**
	%	**88.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.15 17:59:13 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020321-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-10-23	Fecha de Ensayo:	2024-11-05	Fecha de Informe:	2024-11-06		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-10-22	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 72
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	151.15		
Masa	g	11876		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm^2	17943.46		
Densidad	Kg/m^3	2184		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	348.9		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	19.4		
Resistencia a la compresión	Psi	2820.3		
Resistencia a la compresión	%	**94.0**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.4**
	%	**94.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.06 17:38:49 -05'00'

ID-0020303-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

000647

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021290-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2023-11-14	Fecha de Informe:	2024-11-15		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 76
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	151.70		
Masa	g	12295		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18074.28		
Densidad	Kg/m³	2245		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	356.4		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	19.7		
Resistencia a la compresión	Psi	2858.2		
Resistencia a la compresión	%	**95.3**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.7**
	%	**95.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.15 14:33:15 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

000648

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021636-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-10-23	Fecha de Ensayo:	2024-11-05	Fecha de Informe:	2024-11-06		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-10-22	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	14

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 82
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	152.25		
Masa	g	12549		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18205.58		
Densidad	Kg/m³	2275		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	387.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	21.3		
Resistencia a la compresión	Psi	3083.3		
Resistencia a la compresión	%	**102.8**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**21.3**
	%	**102.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.06 15:35:25 -05'00'

ID-0021636-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

RESULTADOS
28 DIAS

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021914-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20324-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-19	Fecha de Ensayo:	2024-09-12	Fecha de Informe:	2024-09-13		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-15	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 9
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	151.05		
Masa	g	11957		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17919.72		
Densidad	Kg/m³	2195		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	472.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	26.4		
Resistencia a la compresión	Psi	3826.5		
Resistencia a la compresión	%	**127.5**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**26.4**
	%	**127.5**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.13 12:08:45 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021622-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-23	Fecha de Informe:	2024-08-26		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-26	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 10
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	302		
Diámetro (Ø)	mm	151.00		
Masa	g	11765		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17907.86		
Densidad	Kg/m³	2175		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	416.6		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	23.3		
Resistencia a la compresión	Psi	3372.3		
Resistencia a la compresión	%	**112.4**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.3**
	%	**112.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.26 11:55:41 -05'00'

ID-0021622-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020257-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-12	Fecha de Ensayo:	2024-09-05	Fecha de Informe:	2024-09-09		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-08	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 17
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305		
Diámetro (Ø)	mm	153.00		
Masa	g	12420		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18385.39		
Densidad	Kg/m³	2215		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	411.4		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.4		
Resistencia a la compresión	Psi	3242.3		
Resistencia a la compresión	%	**108.1**		
Patrón de fractura	-	1		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.4**
	%	**108.1**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.09.09 15:52:54 -05'00'

ID-0020257-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020359-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-08-05	Fecha de Ensayo:	2023-08-30	Fecha de Informe:	2024-09-02		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-08-03	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 24
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	151.25		
Masa	g	12248		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17967.21		
Densidad	Kg/m³	2250		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	414.9		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	23.1		
Resistencia a la compresión	Psi	3349.0		
Resistencia a la compresión	%	**111.6**		
Patrón de fractura	-	1		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.1**
	%	**111.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024-09-02 14:28:51 -05'00'

ID-0020359-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0022355-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20186-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-23	Fecha de Informe:	2024-08-26		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-26	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 30
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305		
Diámetro (Ø)	mm	151.55		
Masa	g	12537		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18038.56		
Densidad	Kg/m³	2279		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	404.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.4		
Resistencia a la compresión	Psi	3251.7		
Resistencia a la compresión	%	**108.4**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.4**
	%	**108.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.26 11:29:51 -05'00'

ID-0022355-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021253-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-29	Fecha de Ensayo:	2024-08-22	Fecha de Informe:	2024-08-26		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-25	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 31
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	152.10		
Masa	g	12751		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18169.72		
Densidad	Kg/m³	2316		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	431.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	23.7		
Resistencia a la compresión	Psi	3441.1		
Resistencia a la compresión	%	**114.7**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.7**
	%	**114.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.26 18:43:25 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020854-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-07-24	Fecha de Ensayo:	2024-08-21	Fecha de Informe:	2024-08-23		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-07-21	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 32
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304	304	
Diámetro (Ø)	mm	153.50	153.50	
Masa	g	12678	12643	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm²	18505.75	18505.75	
Densidad	Kg/m³	2254	2247	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	487.8	446.8	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	26.3	24.1	
Resistencia a la compresión	Psi	3815.4	3494.5	
Resistencia a la compresión	%	**127.2**	**116.5**	
Patrón de fractura	-	3	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**25.2**
	%	**121.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.08.23 13:53:09 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020570-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20154-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-09-16	Fecha de Ensayo:	2023-10-12	Fecha de Informe:	2023-10-15		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-07-13	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 47
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305		
Diámetro (Ø)	mm	153.00		
Masa	g	12420		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm^2	18385.39		
Densidad	Kg/m^3	2215		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	411.4		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.4		
Resistencia a la compresión	Psi	3242.3		
Resistencia a la compresión	%	**108.1**		
Patrón de fractura	-	1		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.4**
	%	**108.1**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.10.15 15:52:54 -05'00'

ID-0020570-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021655-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-09-16	Fecha de Ensayo:	2024-10-10	Fecha de Informe:	2024-10-15		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-09-12	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 57
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	151.00		
Masa	g	12075		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm^2	17907.86		
Densidad	Kg/m^3	2218		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	466.3		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	26.1		
Resistencia a la compresión	Psi	3779.2		
Resistencia a la compresión	%	**126.0**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**26.1**
	%	**126.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.10.15 11:25:14 -05'00'

ID-0021655-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

000659

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

idicol Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021581-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20324-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-11	Fecha de Ensayo:	2024-12-09	Fecha de Informe:	2024-12-10		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-10	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	29

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 65
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304		
Diámetro (Ø)	mm	151.05		
Masa	g	11957		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17919.72		
Densidad	Kg/m³	2195		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	472.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	26.4		
Resistencia a la compresión	Psi	3826.5		
Resistencia a la compresión	%	**127.5**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**26.4**
	%	**127.5**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.12.10 12:08:45 -05'00'

ID-0021581-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0022633-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20186-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-28	Fecha de Informe:	2024-11-29		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 67
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305		
Diámetro (Ø)	mm	151.55		
Masa	g	12537		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18038.56		
Densidad	Kg/m³	2279		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	404.2		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.4		
Resistencia a la compresión	Psi	3251.7		
Resistencia a la compresión	%	**108.4**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.4**
	%	**108.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.29 11:29:51 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, Infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020499-2024 - 1	Orden de ingreso:	C18650-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-28	Fecha de Informe:	2024-11-29		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 70
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305		
Diámetro (Ø)	mm	153.00		
Masa	g	12420		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18385.39		
Densidad	Kg/m³	2215		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	411.4		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	22.4		
Resistencia a la compresión	Psi	3242.3		
Resistencia a la compresión	%	**108.1**		
Patrón de fractura	-	1		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**22.4**
	%	**108.1**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.29 15:52:54 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021291-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-28	Fecha de Informe:	2024-11-29		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 72
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	152.10		
Masa	g	12751		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18169.72		
Densidad	Kg/m³	2316		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	431.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	23.71		
Resistencia a la compresión	Psi	3441.1		
Resistencia a la compresión	%	114.7		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	(MPa)	23.71
	%	114.71

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.29 18:43:25 -05'00'

ID-0021291-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021291-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20151-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-11-04	Fecha de Ensayo:	2024-11-28	Fecha de Informe:	2024-11-29		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-11-01	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 76
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	303		
Diámetro (Ø)	mm	152.10		
Masa	g	12751		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	18169.72		
Densidad	Kg/m³	2316		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	431.5		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	23.7		
Resistencia a la compresión	Psi	3441.1		
Resistencia a la compresión	%	**114.7**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.7**
	%	**114.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.29 18:43:25 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0021636-2024 - 1	Orden de ingreso:	C20165-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-10-22	Fecha de Ensayo:	2024-11-19	Fecha de Informe:	2024-11-20		
*Cliente:	CONSORCIO VIVIENDA D&O SUMAPAZ						
*Dirección:	CR 45 # 108 A-50 P 6	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001998	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	HOLCIM						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-10-22	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	CASA 82
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	302		
Diámetro (Ø)	mm	151.00		
Masa	g	11765		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	17907.86		
Densidad	Kg/m³	2175		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	416.6		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	23.3		
Resistencia a la compresión	Psi	3372.3		
Resistencia a la compresión	%	**112.4**		
Patrón de fractura	-	4		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.3**
	%	**112.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.11.20 11:55:41 -05'00'

ID-0021636-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234