| FONDECÚN | PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO | CÓDIGO: EGAP-FR-08 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |
| | INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SUPERVISION | VIGENCIA: 1/01/2025 |

| FECHA | 1/02/2025 | PERIODO No. | 2 | DEL | 27/01/2025 | AL | 1/02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | *CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.* |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | *MOCOA PUTUMAYO BARRIO EL CENTRO* |

**CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 2025 - 0025 | | |
| PLAZO INICIAL: | | | - |
| FECHA DE INICIACION: | 21/01/2025 | | |
| **SUSPENSION: | N/A | | |
| **PRORROGA | N/A | | |
| FECHA DE TERMINACION: | 21/03/2025 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 60 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 11,00 | EQUIVALE AL | 18% |
| VALOR INICIAL : | $ | | 551.748.942,00 |
| VALOR ADICION(ES): | | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ | | 551.748.942,00 |
| VALOR PAGADO: | | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ | | 551.748.942,00 |
| SUPERVISOR | *ING EDGAR JHOAN LO PEZ RIVEROS* | | |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


## 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | **(Hito 1) SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | |
| 3,1 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. | 30/01/2025 | 1/02/2025 | -2 |
| 6,1 | MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M | 28/01/2025 | 1/02/2025 | -4 |
| 12,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON ACCESORIOS. ( INCLUYE SOPORTE, DIVISION , CABLE DESNUDO #6 DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS) | 1/02/2025 | 1/02/2025 | 0 |
| | | | | |
| | **(Hito n) ENTREGA A LA SUPERVISOR DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)** | | | |
| **Plazo del proyecto en días** | | | | |

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 35.399.899,00 | 6% | 0,00% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 35.399.899,00 | 6% | |

**GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO**




| SEMANA No. | ACUMULADO FINANCIERO | |
|---|---|---|
| | PROGR (%) | EJEC. (%) |
| 1 | 0,01% | 0.01% |
| 2 | 6,00% | 6,000% |
| 3 | 0,00% | 0,000% |
| 4 | 0,00% | 0,000% |
| 5 | 0,00% | 0,000% |
| 6 | 0,00% | 0,000% |
| 7 | 0,00% | 0,000% |
| 8 | 0,00% | 0,000% |
| 9 | 0,00% | 0,000% |
| 10 | 0,00% | 0,000% |
| 11 | 0,00% | 0,000% |
| 12 | 0,00% | 0,000% |
| 13 | 0,00% | 0,000% |
| 14 | 0,00% | 0,000% |
| 15 | 0,00% | 0,000% |
| 16 | 0,00% | 0,000% |
| 17 | 0,00% | 0,000% |
| 18 | | |

## 3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

**SE REALIZA VALIDACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PROYECTO Y DEL INMUEBLE A INTERVENIR**

## 4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

**SE INICIA ACTIVIDADES DE DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EN EL CUAL HAY MAS CANTIDAD DE LA PRESUPUESTADA PARA DICHA ACTIVIDAD, TAMBIEN MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M ENCARRILANDO Y SEPARANDO ESPACIOS Y LLEGA MATERIAL A OBRA SE REVIZA MEDIANTE PLANOS CORRECCIONES.**

**Se encuentra en validaciones el avance del contrato revisión de medidas y cantidades de obra, para su adecuada ejecución**

## 5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| N/A | | |

## 6. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

## 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA N°1 PROFESIONAL SST BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC

*<Inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>*



12.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON ACCESORIOS. ( INCLUYE SOPORTE, DIVISION , CABLE DESNUDO #6 DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS)



6.1 MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M





| | |
|---|---|
| 3.1 DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 12 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE |

**FIRMA DIRECTOR DE OBRA**

**NOMBRE:** *JHOAN CAMILO BRAVO ROJAS*

**NOMBRE SUPERVISOR: ING EDGAR JHOAN LO PEZ RIVEROS**