FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-08
		VERSIÓN: 01
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SUPERVISION	VIGENCIA: 1/01/2025

FECHA	1/03/2025	**PERIODO No.**	6	DEL	**24/02/2025**	AL	**1/03/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*MOCOA PUTUMAYO BARRIO EL CENTRO*

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	2025 - 0025		
PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACION:	21/01/2025		
**SUSPENSION:	N/A		
**PRÓRROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACION:	21/03/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	39,00	EQUIVALE AL	65%
VALOR INICIAL :	$		551.748.942,00
VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	$		551.748.942,00
VALOR PAGADO:			
VALOR POR PAGAR:	$		551.748.942,00
SUPERVISOR	*ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS*		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	(Hito 1) SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
9,30	DESMONTES, TRASLADO DE LA SEDE ACTUAL A LA NUEVA SEDE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS.	24/02/2025	1/03/2025	-5
12,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)	24/02/2025	1/03/2025	-5
12,80	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADORES DE ALTO FLUJO (INCLUYE CAJA 4X2, TOMACORRIENTE, CABLE #12 HF LS Y ACCESORIOS)	24/02/2025	1/03/2025	-5
12,12	SUMINISTROS E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 225A, 30CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TOMAS NORMALES Y REGULADAS	24/02/2025	1/03/2025	-5
	(Hito n) ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			
Plazo del proyecto en días				

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 295.550.000,00	53,6%	0,43%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por supervision.	$ 295.850.000,00	54%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0,01%	0.01%
2	6,00%	6,000%
3	20,00%	19,000%
4	42,00%	39,300%
5	49,00%	48,400%
6	54,00%	53,620%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Reajuste de las ubicaciones de las salidas eléctricas:
Se han realizado ajustes en la distribución de los ventiladores en el espacio, lo que requiere que las salidas eléctricas sean reubicadas o ampliadas. Este cambio afecta tanto a la longitud del cableado como a la instalación de nuevos puntos de toma de corriente.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N/A		

6. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA N°1 PROFESIONAL SST BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC



9.3 DESMONTES, TRASLADO DE LA SEDE ACTUAL A LA NUEVA SEDE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS.



12.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)





12.8 SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADORES DE ALTO FLUJO (INCLUYE CAJA 4X2, TOMACORRIENTE, CABLE #12 HF LS Y ACCESORIOS)




12.12 SUMINISTROS E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 225A, 30CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TOMAS NORMALES Y REGULADAS

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE: *JHOAN CAMILO BRAVO ROJAS*

NOMBRE SUPERVISOR: ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS

Supervisor