FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-08
		VERSIÓN: 01
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SUPERVISION	VIGENCIA: 1/01/2025

FECHA	31/03/2025	**PERIODO No.**	10	DEL	**25/03/2025**	AL	**31/03/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*MOCOA PUTUMAYO BARRIO EL CENTRO*

CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	2025 - 0025		
PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACION:	21/01/2025		
**SUSPENSION:	N/A		
**PRÓRROGA	VEINTE (20) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/04/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	80		
PLAZO TRANSCURRIDO:	69,00	EQUIVALE AL	86%
VALOR INICIAL :	$		551.748.942,00
VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	$		551.748.942,00
VALOR PAGADO:	*$*		*238.604.414,04*
VALOR POR PAGAR:	$		313.144.527,96
SUPERVISOR	*ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS*		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	(Hito 1) SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
16,00	traslado mobiliario a la sede temporal	25/03/2025	31/03/2025	-6
14,60	TRASLADO, MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO DE RACK DE COMUNICACIONES EXISTENTE	29/03/2025	31/03/2025	-2
	(Hito n) ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			
Plazo del proyecto en días				

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la supervision se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 468.986.600,70	85%	6,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por supervision.	$ 500.000.000,00	91%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0,01%	0.01%
2	6,00%	6,000%
3	20,00%	19,000%
4	42,00%	39,300%
5	49,00%	48,400%
6	54,00%	53,620%
7	58,00%	57,490%
8	65,00%	64,910%
9	76,00%	72,160%
10	85,00%	91,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES


se encuentra en validaciones el acta de mayores y menores

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
Durante el proceso de traslado, es probable que se necesite un período de inactividad, lo que puede afectar la productividad de los empleados. Esto es especialmente crítico si el traslado implica interrumpir el acceso a ciertas áreas de trabajo. Tambien es necesario la cordinacion con la contraloria para que tengan listo los puestos y no generar retrasos en las actividades del item 16,0 (traslado mobiliario a la sede temporal)


5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N/A		

6. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR


7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA N°1 PROFESIONAL SST BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC
<Inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>







16,0 traslado mobiliario a la sede temporal



14,6 TRASLADO, MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO DE RACK DE COMUNICACIONES EXISTENTE

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE: *JHOAN CAMILO BRAVO ROJAS*

NOMBRE SUPERVISOR: ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS