Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo:	PT-F-067
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO	Versión:	001
		Pagina:	1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN:	ACTA 2	FECHA DEL INFORME:	viernes, 23 de mayo de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL ACTA DE EJECUCIÓN:

Convenio Marco No:	ENV-09-09-1420-24	**Objeto:**	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construccion y mejoramiento de andenes en diferentes sitios del municipio de Envigado
Acta de ejecución N°:	ACTA Nº 3		
Contratista:	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur"		
NIT:	901.387.801-2		

1.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

RECURSO A ADMINISTRAR	$ 4.247.286.456	**HONORARIOS (5%)**	$ 212.364.323	**IVA (19%) HONORARIOS**	$ 40.349.221	**APORTE MUNICIPIO**	**$ 4.500.000.000**	**APORTE DESUR**	**$ 12.728.788**

1.2 MODIFICACIONES AL CONVENIO

DATOS INICIALES	**Valor Inicial:**	$ 4.512.728.788	**Plazo Inicial:**	240	días	**Fecha de inicio:**		06-05-25
Adición y/o prórroga No.1:	**Recurso a Administrar**	$ -	**Plazo:**		Dias	**Fecha suscripción:**		
	Honorarios (5%)	$ -						
	Iva honorarios	$ -						
	Aporte DESur	$ -						
Adición y/o prórroga No.2:	**Recurso a Administrar**	$ -	**Plazo:**		días	**Fecha suscripción:**		
	Honorarios (5%)	$ -						
	Iva honorarios	$ -						
	Aporte DESur	$ -						

Recurso a Administrar	$ 4.247.286.456	**Honorarios (5%)**	$ 212.364.323	**Iva Honorarios**	$ 40.349.221	**Aporte Municipio**	$ 4.500.000.000	**Aporte DESur**	$ 12.728.788


SUSPENSIÓN N.1		**FECHA ACTA REINICIO N.1**		**DIAS SUSPENSIÓN**	0 días

1.3 DATOS TOTALES DEL CONVENIO

Valor Total:	$ 4.512.728.788	**Plazo Total dias:**	240	Dias	**Dias Suspendido**	0	días	**Fecha de terminación:**	31-12-25
		Plazo Total Meses:	0	Dias					

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN)

GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO



PROGRAMADO DE OBRA

Descripción	ACUMULADO
Programado porcentaje (%)	0,00%

EJECUTADO DE OBRA

Descripción	ACUMULADO
Ejecutado porcentaje (%)	0,00%

DATOS FINANCIEROS

VALOR DEL CONVENIO:	$ 4.512.728.788
RECURSO A ADMINISTRAR + HONORARIOS:	$ 4.500.000.000
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 1.668.475.696
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 2.844.253.092

ACTA No.	TIPO RECURSO	RUBRO	VALOR	EJECUCIÓN FINANCIERO	FECHA DEL ACTA
1	Rec.administrar	3-propios	$ 1.415.762.152	31,46%	23-05-25
2	Rec.adm.honr.	3-propios	$ 252.713.544	5,62%	23-05-25
TOTALES			**$ 1.668.475.696**	**37,08%**	

DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				AUTORIZACIONES DE GERENCIAS			
FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
				VALOR TOTAL PAGADO			$ -
				PRESUPUESTO GERENCIAS			$ 37.454.504
VALOR TOTAL			$ -	SALDO			$ 37.454.504

AUTORIZACIÓN HONORARIOS					
FORMA DE PAGO		AUTORIZACIONES			
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	FECHA	VALOR
Con la publicacion del proceso en la plataforma SECOP II	$ 75.814.063				
Con la firma de los contratos derivados de obra e interventoria	$ 75.814.063				
Con un avance del 50%	$ 50.542.709				
Con la terminacion del contrato de obra	$ 37.907.032				
Con la entrega de la evaluación	$ 12.635.677				
VALOR TOTAL DE HONORARIOS	$ 252.713.544		TOTAL AUTORIZADO		$ -
			SALDO		$ 252.713.544

3. SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
DESCRIPCIÓN	APLICA	OBSERVACIONES	Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI			
Estudios y diseños:	SI	Se cuenta con todos los estudios y diseños	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	SI			
Planos de obra:	SI	Se cuentan con planos físicos y digitales	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	SI			
Especificaciones técnicas	SI	Estan indicadas en los planos y presupuesto de obra.	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI			
Permisos y Licencias:	SI	No se requieren para este proyecto	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	SI			
Bitacora:	SI	Se diligencia diariamente por el contratsta y la interventoría.	El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI			
Empleos Directos contratos derivados:		Hombres:		Mujeres:		Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	17 Dias

4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

* El 6 de mayo de 2025 se dio inico al acta de ejecución 3 del convenio ENV-09-09-1420-24
* Actualmente DESur esta en la etapa de planeación precontractual de los contratos derivados de obra e interventoría.
* Se realiza primer pago del recurso a administrar por $ 1,415,762,152 tal como se indica en la forma de pago del clausulado anexo del contrato.

PENDIENTES POR DESur:

Ninguno


PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

Ninguno

5. OBSERVACIONES GENERALES:
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros

6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN

En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015.
No obstante DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOHN JAIME VARGAS RAIGOSA	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	