LAM CONSTRUCCIONES	NOMBRE DEL FORMATO
	CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO
Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023	**OBJETO:** "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

CONTRATISTA: LAM CONSTRUCCIONES

N°	INFORME	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	DIAS	RESITENCIA	F'C	CUMPLIMIENTO
		ZAPATAS						
4A	6090	ZAPATA 11A	20/03/2024	27/03/2024	7	21.9	28	**CUMPLE**
4B	6090	ZAPATA 11A	20/03/2024	27/03/2024	7	21.6	28	**CUMPLE**
4C	6090	ZAPATA 11A	20/03/2024	27/03/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
4D	6130	ZAPATA 11A	20/03/2024	17/04/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
4E	6130	ZAPATA 11A	20/03/2024	17/04/2024	28	29.8	28	**CUMPLE**
4F	6130	ZAPATA 11A	20/03/2024	17/04/2024	28	29.7	28	**CUMPLE**
5A	6091	ZAPATAS 9A - 10A - 11B	21/03/2024	28/03/2024	7	23.3	28	**CUMPLE**
5B	6091	ZAPATAS 9A - 10A - 11B	21/03/2024	28/03/2024	7	23.2	28	**CUMPLE**
5C	6091	ZAPATAS 9A - 10A - 11B	21/03/2024	28/03/2024	7	23.3	28	**CUMPLE**
5D	6131	ZAPATAS 9A - 10A - 11B	21/03/2024	18/04/2024	28	30.1	28	**CUMPLE**
5E	6131	ZAPATAS 9A - 10A - 11B	21/03/2024	18/04/2024	28	30.4	28	**CUMPLE**
5F	6131	ZAPATAS 9A - 10A - 11B	21/03/2024	18/04/2024	28	30.3	28	**CUMPLE**
6A	6092	ZAPATAS 9C -11C	22/03/2024	29/03/2024	7	23.6	28	**CUMPLE**
6B	6092	ZAPATAS 9C -11C	22/03/2024	29/03/2024	7	23.4	28	**CUMPLE**
6C	6092	ZAPATAS 9C -11C	22/03/2024	29/03/2024	7	23.8	28	**CUMPLE**
6D	6135	ZAPATAS 9C -11C	22/03/2024	19/04/2024	28	32	28	**CUMPLE**
6E	6135	ZAPATAS 9C -11C	22/03/2024	19/04/2024	28	31	28	**CUMPLE**
6F	6135	ZAPATAS 9C -11C	22/03/2024	19/04/2024	28	30.1	28	**CUMPLE**
7A	6093	ZAPATA 9D - 10D - 11D	23/03/2024	30/03/2024	7	22.9	28	**CUMPLE**
7B	6093	ZAPATA 9D - 10D - 11D	23/03/2024	30/03/2024	7	22.6	28	**CUMPLE**
7C	6093	ZAPATA 9D - 10D - 11D	23/03/2024	30/03/2024	7	22.7	28	**CUMPLE**
7D	6139	ZAPATA 9D - 10D - 11D	23/03/2024	20/04/2024	28	30.6	28	**CUMPLE**
7E	6139	ZAPATA 9D - 10D - 11D	23/03/2024	20/04/2024	28	30.2	28	**CUMPLE**
7F	6139	ZAPATA 9D - 10D - 11D	23/03/2024	20/04/2024	28	30.2	28	**CUMPLE**

8A	6114	ZAPATAS 9B - 10B - 10C	1/04/2024	8/04/2024	7	21.3	28	**CUMPLE**
8B	6114	ZAPATAS 9B - 10B - 10C	1/04/2024	8/04/2024	7	21.6	28	**CUMPLE**
8C	6114	ZAPATAS 9B - 10B - 10C	1/04/2024	8/04/2024	7	21.2	28	**CUMPLE**
8D	6149	ZAPATAS 9B - 10B - 10C	1/04/2024	29/04/2024	28	29.2	28	**CUMPLE**
8E	6149	ZAPATAS 9B - 10B - 10C	1/04/2024	29/04/2024	28	29.1	28	**CUMPLE**
8F	6149	ZAPATAS 9B - 10B - 10C	1/04/2024	29/04/2024	28	29.4	28	**CUMPLE**
9A	6116	ZAPATAS 8A' - 8C - 8D	2/04/2024	9/04/2024	7	21.6	28	**CUMPLE**
9B	6116	ZAPATAS 8A' - 8C - 8D	2/04/2024	9/04/2024	7	21.5	28	**CUMPLE**
9C	6116	ZAPATAS 8A' - 8C - 8D	2/04/2024	9/04/2024	7	21.5	28	**CUMPLE**
9D	6151	ZAPATAS 8A' - 8C - 8D	2/04/2024	30/04/2024	28	30.8	28	**CUMPLE**
9E	6151	ZAPATAS 8A' - 8C - 8D	2/04/2024	30/04/2024	28	31	28	**CUMPLE**
9F	6151	ZAPATAS 8A' - 8C - 8D	2/04/2024	30/04/2024	28	30.6	28	**CUMPLE**
10A	6118	ZAPATAS 7A - 8A - 8B	5/04/2024	12/04/2024	7	21	28	**CUMPLE**
10B	6118	ZAPATAS 7A - 8A - 8B	5/04/2024	12/04/2024	7	21.3	28	**CUMPLE**
10C	6118	ZAPATAS 7A - 8A - 8B	5/04/2024	12/04/2024	7	21.4	28	**CUMPLE**
10D	6160	ZAPATAS 7A - 8A - 8B	5/04/2024	3/05/2024	28	29.9	28	**CUMPLE**
10E	6160	ZAPATAS 7A - 8A - 8B	5/04/2024	3/05/2024	28	29.7	28	**CUMPLE**
10F	6160	ZAPATAS 7A - 8A - 8B	5/04/2024	3/05/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
11A	6120	ZAPATAS 5A - 6A	6/04/2024	13/04/2024	7	21.7	28	**CUMPLE**
11B	6120	ZAPATAS 5A - 6A	6/04/2024	13/04/2024	7	21.5	28	**CUMPLE**
11C	6120	ZAPATAS 5A - 6A	6/04/2024	13/04/2024	7	21.6	28	**CUMPLE**
11D	6168	ZAPATAS 5A - 6A	6/04/2024	4/05/2024	28	29.8	28	**CUMPLE**
11E	6168	ZAPATAS 5A - 6A	6/04/2024	4/05/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
11F	6168	ZAPATAS 5A - 6A	6/04/2024	4/05/2024	28	29.9	28	**CUMPLE**
12A	6124	ZAPATAS 5A' - 5B - 5C - 5D	8/04/2024	15/04/2024	7	21.4	28	**CUMPLE**
12B	6124	ZAPATAS 5A' - 5B - 5C - 5D	8/04/2024	15/04/2024	7	21.6	28	**CUMPLE**
12C	6124	ZAPATAS 5A' - 5B - 5C - 5D	8/04/2024	15/04/2024	7	21.8	28	**CUMPLE**
12D	6171	ZAPATAS 5A' - 5B - 5C - 5D	8/04/2024	6/05/2024	28	30.2	28	**CUMPLE**
12E	6171	ZAPATAS 5A' - 5B - 5C - 5D	8/04/2024	6/05/2024	28	30.1	28	**CUMPLE**
12F	6171	ZAPATAS 5A' - 5B - 5C - 5D	8/04/2024	6/05/2024	28	30	28	**CUMPLE**

		VIGAS DE CIMENTACION						
14A	6143	VC EJE 11 Y VC - A,B,C,D ENTRE ESJES 10 Y 11	16/04/2024	23/04/2024	7	20.8	28	**CUMPLE**
14B	6143	VC EJE 11 Y VC - A,B,C,D ENTRE ESJES 10 Y 11	16/04/2024	23/04/2024	7	20.9	28	**CUMPLE**
14C	6143	VC EJE 11 Y VC - A,B,C,D ENTRE ESJES 10 Y 11	16/04/2024	23/04/2024	7	20.8	28	**CUMPLE**
14D	6188	VC EJE 11 Y VC - A,B,C,D ENTRE ESJES 10 Y 11	16/04/2024	14/05/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
14E	6188	VC EJE 11 Y VC - A,B,C,D ENTRE ESJES 10 Y 11	16/04/2024	14/05/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
14F	6188	VC EJE 11 Y VC - A,B,C,D ENTRE ESJES 10 Y 11	16/04/2024	14/05/2024	28	29.9	28	**CUMPLE**
15A	6147	VC EJE 10 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 9 Y 10	19/04/2024	26/04/2024	7	21.5	28	**CUMPLE**
15B	6147	VC EJE 10 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 9 Y 10	19/04/2024	26/04/2024	7	21.7	28	**CUMPLE**
15C	6147	VC EJE 10 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 9 Y 10	19/04/2024	26/04/2024	7	21.7	28	**CUMPLE**
15D	6195	VC EJE 10 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 9 Y 10	19/04/2024	17/05/2024	28	29.7	28	**CUMPLE**
15E	6195	VC EJE 10 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 9 Y 10	19/04/2024	17/05/2024	28	30	28	**CUMPLE**
15F	6195	VC EJE 10 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 9 Y 10	19/04/2024	17/05/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
20A	6165	VC EJE 9 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 8 Y 9	25/04/2024	2/05/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
20B	6165	VC EJE 9 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 8 Y 9	25/04/2024	2/05/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
20C	6165	VC EJE 9 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 8 Y 9	25/04/2024	2/05/2024	7	22.1	28	**CUMPLE**
20D	6205	VC EJE 9 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 8 Y 9	25/04/2024	23/05/2024	28	29.1	28	**CUMPLE**
20E	6205	VC EJE 9 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 8 Y 9	25/04/2024	23/05/2024	28	28.9	28	**CUMPLE**
20F	6205	VC EJE 9 Y VC A,B,C,D ENTRE EJES 8 Y 9	25/04/2024	23/05/2024	28	29.2	28	**CUMPLE**
24A	6171	VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; Y VC103 ENTRE EJES C Y D	29/04/2024	6/05/2024	7	22.6	28	**CUMPLE**
24B	6171	VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; Y VC103 ENTRE EJES C Y D	29/04/2024	6/05/2024	7	22.6	28	**CUMPLE**
24C	6171	VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; Y VC103 ENTRE EJES C Y D	29/04/2024	6/05/2024	7	22.7	28	**CUMPLE**
24D	6216	VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; Y VC103 ENTRE EJES C Y D	29/04/2024	27/05/2024	28	30.5	28	**CUMPLE**
24E	6216	VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; Y VC103 ENTRE EJES C Y D	29/04/2024	27/05/2024	28	30.8	28	**CUMPLE**
24F	6216	VC 101 ENTRE EJES 5 Y 8; Y VC103 ENTRE EJES C Y D	29/04/2024	27/05/2024	28	30.6	28	**CUMPLE**
26A	6181	VC EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	3/05/2024	10/05/2024	7	23.4	28	**CUMPLE**
26B	6181	VC EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	3/05/2024	10/05/2024	7	23.5	28	**CUMPLE**
26C	6181	VC EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	3/05/2024	10/05/2024	7	23.6	28	**CUMPLE**

26E	6229	VC EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	3/05/2024	31/05/2024	28	29	28	**CUMPLE**
26F	6229	VC EJE 5 A-B, 8 A-B, B 5-8	3/05/2024	31/05/2024	28	29	28	**CUMPLE**
30A	6187	VC EJES A' Y A ENTRE 5 Y 8; VC 105 ENTRE EJES 6 Y 7	6/05/2024	13/05/2024	7	22.9	28	**CUMPLE**
30B	6187	VC EJES A' Y A ENTRE 5 Y 8; VC 105 ENTRE EJES 6 Y 7	6/05/2024	13/05/2024	7	23.4	28	**CUMPLE**
30C	6187	VC EJES A' Y A ENTRE 5 Y 8; VC 105 ENTRE EJES 6 Y 7	6/05/2024	13/05/2024	7	22.8	28	**CUMPLE**
30D	6237	VC EJES A' Y A ENTRE 5 Y 8; VC 105 ENTRE EJES 6 Y 7	6/05/2024	3/06/2024	28	29.4	28	**CUMPLE**
30E	6237	VC EJES A' Y A ENTRE 5 Y 8; VC 105 ENTRE EJES 6 Y 7	6/05/2024	3/06/2024	28	29.2	28	**CUMPLE**
30F	6237	VC EJES A' Y A ENTRE 5 Y 8; VC 105 ENTRE EJES 6 Y 7	6/05/2024	3/06/2024	28	29.3	28	**CUMPLE**
		COLUMNAS						
16A	6147	COLUMNAS 11A - 11 B	19/04/2024	26/04/2024	7	21.1	28	**CUMPLE**
16B	6147	COLUMNAS 11A - 11 B	19/04/2024	26/04/2024	7	21.4	28	**CUMPLE**
16C	6147	COLUMNAS 11A - 11 B	19/04/2024	26/04/2024	7	21.2	28	**CUMPLE**
16D	6195	COLUMNAS 11A - 11 B	19/04/2024	17/05/2024	28	29.5	28	**CUMPLE**
16E	6195	COLUMNAS 11A - 11 B	19/04/2024	17/05/2024	28	29.3	28	**CUMPLE**
16F	6195	COLUMNAS 11A - 11 B	19/04/2024	17/05/2024	28	29.5	28	**CUMPLE**
17A	6148	COLUMNAS 11C - 11D	20/04/2024	27/04/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
17B	6148	COLUMNAS 11C - 11D	20/04/2024	27/04/2024	7	22.3	28	**CUMPLE**
17C	6148	COLUMNAS 11C - 11D	20/04/2024	27/04/2024	7	22	28	**CUMPLE**
17D	6198	COLUMNAS 11C - 11D	20/04/2024	18/05/2024	28	29.8	28	**CUMPLE**
17E	6198	COLUMNAS 11C - 11D	20/04/2024	18/05/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
17F	6198	COLUMNAS 11C - 11D	20/04/2024	18/05/2024	28	29.7	28	**CUMPLE**
19A	6149	COLUMNAS 10C - 10D	22/04/2024	29/04/2024	7	22.3	28	**CUMPLE**
19B	6149	COLUMNAS 10C - 10D	22/04/2024	29/04/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
19C	6149	COLUMNAS 10C - 10D	22/04/2024	29/04/2024	7	22.5	28	**CUMPLE**
19D	6200	COLUMNAS 10C - 10D	22/04/2024	20/05/2024	28	29.9	28	**CUMPLE**
19E	6200	COLUMNAS 10C - 10D	22/04/2024	20/05/2024	28	30.3	28	**CUMPLE**
19F	6200	COLUMNAS 10C - 10D	22/04/2024	20/05/2024	28	29.8	28	**CUMPLE**

18A	6151	COLUMNAS 10A - 10B	23/04/2024	30/04/2024	7	22.3	28	**CUMPLE**
18B	6151	COLUMNAS 10A - 10B	23/04/2024	30/04/2024	7	21.3	28	**CUMPLE**
18C	6151	COLUMNAS 10A - 10B	23/04/2024	30/04/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
18D	6201	COLUMNAS 10A - 10B	23/04/2024	21/05/2024	28	29.3	28	**CUMPLE**
18E	6201	COLUMNAS 10A - 10B	23/04/2024	21/05/2024	28	29.5	28	**CUMPLE**
18F	6201	COLUMNAS 10A - 10B	23/04/2024	21/05/2024	28	29.4	28	**CUMPLE**
21A	6166	COLUMNAS 9C - 9D	26/04/2024	3/05/2024	7	21.6	28	**CUMPLE**
21B	6166	COLUMNAS 9C - 9D	26/04/2024	3/05/2024	7	22	28	**CUMPLE**
21C	6166	COLUMNAS 9C - 9D	26/04/2024	3/05/2024	7	22.1	28	**CUMPLE**
21D	6206	COLUMNAS 9C - 9D	26/04/2024	24/05/2024	28	29.4	28	**CUMPLE**
21E	6206	COLUMNAS 9C - 9D	26/04/2024	24/05/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
21F	6206	COLUMNAS 9C - 9D	26/04/2024	24/05/2024	28	29.5	28	**CUMPLE**
22A	6168	COLUMNAS 9A - 9B	27/04/2024	4/05/2024	7	21.5	28	**CUMPLE**
22B	6168	COLUMNAS 9A - 9B	27/04/2024	4/05/2024	7	21.6	28	**CUMPLE**
22C	6168	COLUMNAS 9A - 9B	27/04/2024	4/05/2024	7	22.6	28	**CUMPLE**
22D	6213	COLUMNAS 9A - 9B	27/04/2024	25/05/2024	28	30.8	28	**CUMPLE**
22E	6213	COLUMNAS 9A - 9B	27/04/2024	25/05/2024	28	30.9	28	**CUMPLE**
22F	6213	COLUMNAS 9A - 9B	27/04/2024	25/05/2024	28	30.6	28	**CUMPLE**
25A	6176	COLUMNAS 5C - 8C	1/05/2024	8/05/2024	7	22.6	28	**CUMPLE**
25B	6176	COLUMNAS 5C - 8C	1/05/2024	8/05/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
25C	6176	COLUMNAS 5C - 8C	1/05/2024	8/05/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
25D	6223	COLUMNAS 5C - 8C	1/05/2024	29/05/2024	28	29.8	28	**CUMPLE**
25E	6223	COLUMNAS 5C - 8C	1/05/2024	29/05/2024	28	30	28	**CUMPLE**
25F	6223	COLUMNAS 5C - 8C	1/05/2024	29/05/2024	28	29.7	28	**CUMPLE**
27A	6184	COLUMNAS 5A'- 5B	4/05/2024	11/05/2024	7	21.7	28	**CUMPLE**
27B	6184	COLUMNAS 5A'- 5B	4/05/2024	11/05/2024	7	22	28	**CUMPLE**
27C	6184	COLUMNAS 5A'- 5B	4/05/2024	11/05/2024	7	22.2	28	**CUMPLE**
27D	6235	COLUMNAS 5A'- 5B	4/05/2024	1/06/2024	28	29.4	28	**CUMPLE**
27E	6235	COLUMNAS 5A'- 5B	4/05/2024	1/06/2024	28	29.7	28	**CUMPLE**
27F	6235	COLUMNAS 5A'- 5B	4/05/2024	1/06/2024	28	29.8	28	**CUMPLE**

28A	6187	COLUMNA 8B	6/05/2024	13/05/2024	7	21.2	28	**CUMPLE**
28B	6187	COLUMNA 8B	6/05/2024	13/05/2024	7	21.7	28	**CUMPLE**
28C	6187	COLUMNA 8B	6/05/2024	13/05/2024	7	21.7	28	**CUMPLE**
28D	6237	COLUMNA 8B	6/05/2024	3/06/2024	28	29.5	28	**CUMPLE**
28E	6237	COLUMNA 8B	6/05/2024	3/06/2024	28	29.7	28	**CUMPLE**
28F	6237	COLUMNA 8B	6/05/2024	3/06/2024	28	30.1	28	**CUMPLE**
29A	6188	COLUMNA 8A - 8A'	7/05/2024	14/05/2024	7	21.5	28	**CUMPLE**
29B	6188	COLUMNA 8A - 8A'	7/05/2024	14/05/2024	7	21.4	28	**CUMPLE**
29C	6188	COLUMNA 8A - 8A'	7/05/2024	14/05/2024	7	21.7	28	**CUMPLE**
29D	6238	COLUMNA 8A - 8A'	7/05/2024	4/06/2024	28	30.3	28	**CUMPLE**
29E	6238	COLUMNA 8A - 8A'	7/05/2024	4/06/2024	28	30.4	28	**CUMPLE**
29F	6238	COLUMNA 8A - 8A'	7/05/2024	4/06/2024	28	30.1	28	**CUMPLE**
31A	6190	COLUMNAS 6A - 7A	8/05/2024	15/05/2024	7	21.3	28	**CUMPLE**
31B	6190	COLUMNAS 6A - 7A	8/05/2024	15/05/2024	7	21.1	28	**CUMPLE**
31C	6190	COLUMNAS 6A - 7A	8/05/2024	15/05/2024	7	21.2	28	**CUMPLE**
31D	6243	COLUMNAS 6A - 7A	8/05/2024	5/06/2024	28	29.3	28	**CUMPLE**
31E	6243	COLUMNAS 6A - 7A	8/05/2024	5/06/2024	28	29.6	28	**CUMPLE**
31F	6243	COLUMNAS 6A - 7A	8/05/2024	5/06/2024	28	29.4	28	**CUMPLE**
		PLACA CONTRAPISO						
23A	6173	PLACA ENTRE EJES 10-11 Y A-D	30/04/2024	7/05/2024	7	15.6	21	**CUMPLE**
23B	6173	PLACA ENTRE EJES 10-11 Y A-D	30/04/2024	7/05/2024	7	16	21	**CUMPLE**
23C	6173	PLACA ENTRE EJES 10-11 Y A-D	30/04/2024	7/05/2024	7	15.8	21	**CUMPLE**
23D	6217	PLACA ENTRE EJES 10-11 Y A-D	30/04/2024	28/05/2024	28	22.3	21	**CUMPLE**
23E	6217	PLACA ENTRE EJES 10-11 Y A-D	30/04/2024	28/05/2024	28	22.5	21	**CUMPLE**
23F	6217	PLACA ENTRE EJES 10-11 Y A-D	30/04/2024	28/05/2024	28	22.2	21	**CUMPLE**
32A	6201	PLACA DE CONTRAPISO MODULO ENTRE EJES D-A Y 8-9	14/05/2024	21/05/2024	7	15.6	21	**CUMPLE**
32B	6201	PLACA DE CONTRAPISO MODULO ENTRE EJES D-A Y 8-9	14/05/2024	21/05/2024	7	15.8	21	**CUMPLE**
32C	6201	PLACA DE CONTRAPISO MODULO ENTRE EJES D-A Y 8-9	14/05/2024	21/05/2024	7	15.9	21	**CUMPLE**
32D		PLACA DE CONTRAPISO MODULO ENTRE EJES D-A Y 8-9	14/05/2024					**PENDIENTE**

32E		PLACA DE CONTRAPISO MODULO ENTRE EJES D-A Y 8-9	14/05/2024					**PENDIENTE**
32F		PLACA DE CONTRAPISO MODULO ENTRE EJES D-A Y 8-9	14/05/2024					**PENDIENTE**
33A	6206	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	17/05/2024	24/05/2024	7	14.7	21	**CUMPLE**
33B	6206	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	17/05/2024	24/05/2024	7	15	21	**CUMPLE**
33C	6206	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	17/05/2024	24/05/2024	7	15.1	21	**CUMPLE**
33D		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	17/05/2024					**PENDIENTE**
33E		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	17/05/2024					**PENDIENTE**
33F		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	17/05/2024					**PENDIENTE**
34A	6222	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y B-D	21/05/2024	28/05/2024	7	16	21	**CUMPLE**
34B	6222	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y B-D	21/05/2024	28/05/2024	7	16.2	21	**CUMPLE**
34C	6222	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y B-D	21/05/2024	28/05/2024	7	15.9	21	**CUMPLE**
34D		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y B-D	21/05/2024					**PENDIENTE**
34E		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y B-D	21/05/2024					**PENDIENTE**
34F		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y B-D	21/05/2024					**PENDIENTE**
35A	6243	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	29/05/2024	5/06/2024	7	15.4	21	**CUMPLE**
25B	6243	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	29/05/2024	5/06/2024	7	15.5	21	**CUMPLE**
35C	6243	PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	29/05/2024	5/06/2024	7	15	21	**CUMPLE**
35D		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	29/05/2024					**PENDIENTE**
35E		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	29/05/2024					**PENDIENTE**
35F		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	29/05/2024					**PENDIENTE**
		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 5-8 Y C-D	5/06/2024					**PENDIENTE**
		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 5-8 Y C-D	5/06/2024					**PENDIENTE**
		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 5-8 Y C-D	5/06/2024					**PENDIENTE**
		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 5-8 Y C-D	5/06/2024					**PENDIENTE**
		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 5-8 Y C-D	5/06/2024					**PENDIENTE**
		PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 5-8 Y C-D	5/06/2024					**PENDIENTE**
