	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6187 **Fecha de informe:** 13/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
28A	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8B	2024/5/6	2024/5/13	4"	7	3999	2,427	172,1	216,5	3078	21,2	28	**75,8**	3
28B	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8B	2024/5/6	2024/5/13	4"	7	3918	2,378	176,3	221,8	3153	21,7	28	**77,7**	3
28C	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8B	2024/5/6	2024/5/13	4"	7	3923	2,381	175,8	221,1	3144	21,7	28	**77,4**	3
30A	FUNDICIÓN DE VIGAS EJES A' 5-8, A 5-8, VC-105 6-7	2024/5/6	2024/5/13	4"	7	3987	2,420	185,5	233,3	3318	22,9	28	**81,7**	3
30B	FUNDICIÓN DE VIGAS EJES A' 5-8, A 5-8, VC-105 6-7	2024/5/6	2024/5/13	4"	7	3888	2,360	189,9	238,9	3397	23,4	28	**83,7**	3
30C	FUNDICIÓN DE VIGAS EJES A' 5-8, A 5-8, VC-105 6-7	2024/5/6	2024/5/13	4"	7	3901	2,368	185,0	232,7	3309	22,8	28	**81,5**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.