	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6206 **Fecha de informe:** 24/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
21D	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-D-C	2024/4/26	2024/5/24	4"	28	3926	2,383	238,7	300,2	4269	29,4	28	**105,2**	3
21E	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-D-C	2024/4/26	2024/5/24	4"	28	3981	2,417	240,1	302,0	4294	29,6	28	**105,8**	3
21F	FUNDICIÓN COLUMNAS 9-D-C	2024/4/26	2024/5/24	4"	28	3944	2,394	239,5	301,2	4284	29,5	28	**105,5**	4
33A	FUNDACIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	2024/5/17	2024/5/24	4"	7	3950	2,398	119,3	150,1	2134	14,7	21	**70,1**	3
33B	FUNDACIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	2024/5/17	2024/5/24	4"	7	3889	2,361	121,8	153,2	2179	15,0	21	**71,5**	3
33C	FUNDACIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES A-C Y 5-8	2024/5/17	2024/5/24	4"	7	3923	2,381	122,6	154,2	2193	15,1	21	**72,0**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.