	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6237 **Fecha de informe:** 3/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
28D	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8B	2024/5/6	2024/6/3	4"	28	3915	2,376	239,1	300,7	4277	29,5	28	**105,3**	4
28E	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8B	2024/5/6	2024/6/3	4"	28	3927	2,384	240,9	303,0	4309	29,7	28	**106,1**	3
28F	FUNDICIÓN COLUMNAS EJES 8B	2024/5/6	2024/6/3	4"	28	3999	2,427	243,8	306,7	4361	30,1	28	**107,4**	3
30D	FUNDICIÓN DE VIGAS EJES A' 5-8, A 5-8, VC-105 6-7	2024/5/6	2024/6/3	4"	28	3911	2,374	238,4	299,9	4264	29,4	28	**105,0**	4
30E	FUNDICIÓN DE VIGAS EJES A' 5-8, A 5-8, VC-105 6-7	2024/5/6	2024/6/3	4"	28	3948	2,397	236,9	298,0	4237	29,2	28	**104,4**	3
30F	FUNDICIÓN DE VIGAS EJES A' 5-8, A 5-8, VC-105 6-7	2024/5/6	2024/6/3	4"	28	3887	2,359	237,4	298,6	4246	29,3	28	**104,6**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.