	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6243 **Fecha de informe:** 5/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
31D	FUNDCIÓN COLUMNAS EJES 6A Y 7A	2024/5/8	2024/6/5	4"	28	3952	2,399	237,6	298,9	4250	29,3	28	**104,7**	3
31E	FUNDCIÓN COLUMNAS EJES 6A Y 7A	2024/5/8	2024/6/5	4"	28	3896	2,365	240,2	302,1	4296	29,6	28	**105,8**	4
31F	FUNDCIÓN COLUMNAS EJES 6A Y 7A	2024/5/8	2024/6/5	4"	28	3900	2,367	238,7	300,2	4269	29,4	28	**105,2**	3
35A	FUNDACIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	2024/5/29	2024/6/5	4"	7	3984	2,418	124,5	156,6	2227	15,4	21	**73,1**	3
35B	FUNDACIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	2024/5/29	2024/6/5	4"	7	3899	2,367	125,9	158,4	2252	15,5	21	**74,0**	4
35C	FUNDACIÓN PLACA DE CONTRAPISO MODULOS ENTRE EJES 9-10 Y A-B	2024/5/29	2024/6/5	4"	7	3917	2,378	121,7	153,1	2177	15,0	21	**71,5**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.