	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6368 **Fecha de informe:** 22/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
48A	1 PLACA ENTREPISO Y VIGAS AERAS N+6.30	2024/7/15	2024/7/22	4"	7	3990	2,422	221,3	278,4	3958	27,3	28	**97,5**	3
48B	1 PLACA ENTREPISO Y VIGAS AERAS N+6.30	2024/7/15	2024/7/22	4"	7	3917	2,378	220,8	277,7	3949	27,2	28	**97,3**	3
48C	1 PLACA ENTREPISO Y VIGAS AERAS N+6.30	2024/7/15	2024/7/22	4"	7	3984	2,418	222,4	279,7	3978	27,4	28	**98,0**	4
49A	2 PLACA ENTREPISO Y VIGAS AERAS N+6.30	2024/7/15	2024/7/22	4"	7	3902	2,369	205,5	258,5	3676	25,3	28	**90,5**	3
49B	2 PLACA ENTREPISO Y VIGAS AERAS N+6.30	2024/7/15	2024/7/22	4"	7	3879	2,355	204,8	257,6	3663	25,3	28	**90,2**	3
49C	2 PLACA ENTREPISO Y VIGAS AERAS N+6.30	2024/7/15	2024/7/22	4"	7	3914	2,376	203,6	256,1	3642	25,1	28	**89,7**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.