EJECUTADO HASTA EL 02 DE MAYO DE 2025					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 50.520.051,62	$ 63.902.813,29	$ 63.903.204,84	100,00%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 59.187.028,10	$ 74.865.671,84	$ 82.021.738,48	91,28%
3	CIMENTACIÓN	$ 456.958.319,06	$ 578.006.577,78	$ 586.800.162,50	98,50%
4	ESTRUCTURA	$ 742.358.757,33	$ 939.009.592,15	$ 943.679.493,75	99,51%
5	MAMPOSTERÍA	$ 22.185.800,00	$ 28.062.818,42	$ 28.062.818,42	100,00%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 193.779.742,45	$ 245.111.996,23	$ 245.859.984,15	99,70%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 377.811.818,52	$ 477.894.169,25	$ 525.346.104,06	90,97%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 250.496.872,00	$ 316.853.493,39	$ 316.853.493,39	100,00%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ 1.550.204,00	$ 1.960.853,04	$ 1.960.853,04	100,00%
10	PAÑETES	$ 113.904.042,00	$ 144.077.222,73	$ 144.077.222,73	100,00%
11	CIELO RASO	$ 165.346.537,59	$ 209.146.835,40	$ 210.161.686,69	99,52%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 234.952.057,00	$ 297.190.856,90	$ 297.190.856,90	100,00%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 89.038.712,83	$ 112.625.067,86	$ 114.505.507,63	98,36%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ 30.934.976,00	$ 39.129.651,14	$ 39.129.651,14	100,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 452.769.756,50	$ 572.708.465,00	$ 597.100.708,69	95,91%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ 108.099.784,00	$ 136.735.416,78	$ 136.735.416,78	100,00%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ 213.071.115,09	$ 269.513.653,48	$ 362.632.532,84	74,32%
18	CUBIERTAS	$ 304.291.027,38	$ 384.897.720,53	$ 392.640.242,52	98,03%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 61.890.743,00	$ 78.285.600,82	$ 117.265.596,58	66,76%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 11.704.979,52	$ 14.805.628,59	$ 31.854.729,32	46,48%
21	CERRADURAS	$ 14.602.289,00	$ 18.470.435,36	$ 20.174.655,36	91,55%
22	OBRAS GENERALES	$ 7.511.700,60	$ 9.501.550,09	$ 61.864.881,52	15,36%
23	URBANISMO	$ 38.851.561,80	$ 49.143.340,52	$ 79.262.379,37	62,00%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 43.888.984,80	$ 55.515.176,87	$ 71.209.823,58	77,96%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ -	$ -	$ 0,00	0,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ 8.325.421,00	$ 9.907.250,99	$ 9.907.250,99	100,00%
27	EQUIPOS	$ 21.416.574,00	$ 25.485.723,06	$ 47.006.025,72	54,22%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ 52.544.866,00	$ 52.544.866,00	$ 107.554.275,80	48,85%
NP	ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20)	$ 898.213.158,37	$ 1.136.149.824,02	$ 1.392.051.757,19	81,62%
	COSTO TOTAL	$ 5.013.441.593,43	**$ 6.341.502.271,53**	**$ 7.026.813.053,98**	**90,25%**