Dirección Territorial Huila
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	Del 27 de diciembre 2024 al 31 de diciembre 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2024S-VHUI-098564 Fecha: 2024-12-26

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	SUMINISTRO DE AFIRMADO CANDELARIA - LABERINTO, SECTOR PR 0 - 0000 AL PR 27 - 0000		
CONTRATISTA:	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NIT:	901522208
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RAFAEL EDUARDO RODRÍGUEZ ULLOA REPRESENTANTE LEGAL RYR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
OBJETO:	SUMINISTRO DE AFIRMADO CANDELARIA - LABERINTO, SECTOR PR 0 - 0000 AL PR 27 - 0000		
FECHA DE INICIO:	2024-12-26	No. de Oficio:	2024S-VHUI-098564
VALOR INICIAL:	$ 94.284.295		
VALOR ADICIONES:	$0		
ADICIÓN 1:	$0		
ADICIÓN 2:	$0		
VALOR ACTUAL:	$ 94.284.295		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		

TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/01/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1224424	2024-12-21	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$ 94.284.295,00	0	$94.284.295,00
TOTAL				$ 94.284.295,00	0	$94.284.295,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 94.284.295	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0	

1.3.2. ANTICIPO

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago anticipado.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 0%:

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
...	...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	9.428.429,50	14-44-101226759	20-12-2024	30-6/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	18.856.859		20-12-2024	31/12/27
Calidad	28.285.288,50		6 meses y 10 dias	

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Solicitud prorroga Contrato 4409 de 2024

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado durante el período

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado durante el período

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han presentado durante el período

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co