3. Reinstalación de la silletería patrimonial

La reinstalación de la silletería fue realizada por la entidad Teatro de Juguete, contratada a través de la Asociación Nacional de Sinfónica – SINFÓNICA, siguiendo los siguientes protocolos:

- Verificación del estado de cada estructura metálica y asiento antes de su reinstalación.
- Uso exclusivo de herramientas manuales para evitar impactos o perforaciones no controladas.
- Alineación milimétrica de filas y anclajes, conforme al diseño original del teatro.
- Inspección final de fijaciones, estabilidad y limpieza de cada unidad instalada.

Todo el proceso fue supervisado técnicamente por personal del Centro Nacional de las Artes y registrado mediante evidencia fotográfica.

4. Garantía de conservación patrimonial

Gracias al cuidado en cada etapa del montaje y desmontaje, la silletería fue restituida íntegramente en condiciones óptimas, sin que se presentaran afectaciones físicas, estéticas o estructurales. La restitución del espacio respondió plenamente a los principios de Reversibilidad, Intervención mínima, Respeto por la autenticidad material y Prevención del deterioro

5. Soporte grafico de reinstalacion y entrega.







