MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025197015248873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB-15.2

Bogota D.C., 20 de mayo de 2025

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO CONTRATO 235-2024

ASUNTO: Informe de SUPERVISION del Contrato de interventoría No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL DE LICITACIÓN PUBLICA No. 234-LPOP-CENACINGENIEROS-2024 CUYO OBJETO ES: LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: "CONSTRUCCION DE FORTIFICACIONES Y CERRAMIENTO DE LA BASE MILITAR DE CARRAIPIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS" – BATAC. FRENTE II: "MANTENIMIENTO DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE POLICIA MILITAR No 2" – BAPOM No 2. FRENTE III: "MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE DE MOVILIDAD Y CONTRAMOVILIDAD No 70" – BIMOC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	*CONCURSO DE MERITOS ABIERTO*
CDP No.	22724 de fecha 2024-03-13
CRP No.	178224 de fecha 2025-01-17
NUMERO DEL CONTRATO	**235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024**
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL DE LICITACIÓN PUBLICA No. 234-LPOP-CENACINGENIEROS-2024 CUYO OBJETO ES: LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: "CONSTRUCCION DE FORTIFICACIONES Y CERRAMIENTO DE LA BASE MILITAR DE CARRAIPIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS" – BATAC. FRENTE II: "MANTENIMIENTO DEL CASINO DE

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

	SUBOFICIALES DEL BATALLON DE POLICIA MILITAR No 2" – BAPOM No 2. FRENTE III: "MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE DE MOVILIDAD Y CONTRAMOVILIDAD No 70" – BIMOC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.
VALOR	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($319.580.074,00) M/CTE IVA INCLUIDO.
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	ICI LTDA - INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LIMITADA NIT 892.000.757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ C.C 19.597.865 EXPEDIDA EN FUNDACIÓN.
DIRECCIÓN	CALLE 42 21 79 LA VICTORIA
TELÉFONO	3114226323
CORREO ELECTRÓNICO	INTERVENTORIAICI.LTDA@GMAIL.COM
CIUDAD	BARRANCABERMEJA - SANTANDER
INFORMACIÓN BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE CORRIENTE No. 146269992930
SUPERVISOR	MY. FREDY FERNANDO GRISALES CASALLAS – SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 235-2024 ING. DAVID FELIPE JEJÉN RODRÍGUEZ – APOYO A LA SUPERVISIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	Frente I – BASE MILITAR DE CARRAIPIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS" – BATAC Frente II – BATALLON DE POLICIA MILITAR No 2" – BAPOM No 2. Frente III – BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE DE MOVILIDAD Y CONTRAMOVILIDAD No 70" – BIMOC

II. APROBACION DE POLIZAS

GARANTÌA		PÓLIZA No	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Póliza de seguro de cumplimiento	Cumplimiento de contrato	21-44-101450637 (anexo 16567140)	$31.958.007,40	12/12/2024	24/01/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales e		$15.979.004,00	12/12/2024	24/07/2028

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

	indemnizaciones laborales				
	Calidad del servicio		$31.958.007,40	26/06/2025	24/07/2030

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

SUSPENSIÓN 001: Se realiza la suspensión en común acuerdo del contrato de INTERVENTORIA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS- 2024, por el termino de treinta y tres (33) días calendario desde el 26 de diciembre de 2024, hasta el 27 de enero con fecha de reinicio el 28 de enero de 2025.

PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 001: Se realiza la prórroga a la suspensión de común acuerdo del contrato de INTERVENTORIA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, desde el 28 de enero de 2025, hasta el 10 de febrero de 2025.

REINICIO DE ACTIVIDADES: Se realiza reinicio de manera unilateral por parte de la CENAC DE INGENIEROS al contrato de INTERVENTORIA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS- 2024, a partir del 11 de febrero de 2025, teniendo en cuenta la siguiente información:

FECHA DE INICIO EJECUCIÓN	12 DE DICIEMBRE DEL 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN.	CUATRO (04) MESES CALENDARIO
PLAZO SUSPENSION	26/12/2024 AL 10/02/2025
REACTIVACIÓN DEL CONTRATO.	A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	29 DE MAYO DEL 2025.

ACLARATORIO 001 Primero: ACLARAR la fecha de terminación del Contrato de Interventoría **No. 235-COADE-DEICRE-CENACINGENIEROS-2024** así:

FECHA DE INICIO EJECUCIÓN	12 DE DICIEMBRE DEL 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN.	CINCO (05) MESES CALENDARIO
PLAZO SUSPENSION	26/12/2024 AL 10/02/2025
REACTIVACIÓN DEL CONTRATO.	A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	26 DE JUNIO DEL 2025.

MODIFICATORIO 001: CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024, prorrogando el plazo de ejecución en VENTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO, conforme a la siguiente información:

FIRMA ACTA DE INICIO	12 de diciembre de 2024.
SUSPENSIÓN 001	Desde el 26 de diciembre de 2024 hasta el 27

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

	de enero de 2025.
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 001	Desde el 28 de enero de 2025 hasta el 10 de febrero de 2025.
REINICIO DE ACTIVIDADES	A partir del 11 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN TRAS REINICIO	26 de junio de 2025
PRORROGA	Veintiocho (28) días.
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA	VEINTICUATRO (24) de julio de 2025.

IV. PAGOS EFECUTADOS DEL CONTRATO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Ninguno		

BALANCE OBRA 221-2024		
Valor total del Contrato	$319.580.074,00	
Valor Total Recibido Frente I corte 2		$48.621.879,54
Valor Total Recibido Frente II corte 2		$26.456.257,79
Valor Total Recibido Frente III corte 2		$15.517.588,62
Valor Total a Recibir corte 2		**$ 90.595.725,95**
Valor a recibir corte 1		**$ 68.497.732,21**
Valor Pendiente por Recibir		$160.486.615,84
SUMAS IGUALES	**$319.580.074,00**	**$319.580.074,00**

	% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
FRENTE I: BATAC	0%	90.27%
FRENTE II: BAPOM 02	0%	51.55%
FRENTE I: BIMOC 70	0%	67.46%
CORTE 001 INTERVENTORIA	0%	21.43%
CORTE 002 INTERVENTORIA	0%	49.78%

V. ESTADO EN EL QUE FUE ENTREGADO EL CONTRATO

- Se suscribe contrato de interventoría el 17 de septiembre del 2024, con un plazo de ejecución de CINCO (5) meses más 20 días.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

- Se firma acta de inicio del contrato de interventoría el 12 de diciembre del 2024, mediante ACTA N° 202419701480026, estableciendo una fecha de terminación para el contrato de interventoría el 12 de abril del 2025.
- Se realiza suspensión del contrato de interventoría mediante ACTA N° 01537976 el 26 de diciembre del 2024, hasta el 27 de enero del 2025, debido a las limitaciones operacionales, cierre contable, alta demanda de materiales, congestión en cadena de suministro y problemas de orden público.

VI. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO

- **DICIEMBRE**

INFORME DE EJECUCION FRENTE I: BATAC MAICAO				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 12 de diciembre de 2024 a 26 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 27 de diciembre de 2024 a 31 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	**SUSPENSIÓN**

INFORME DE EJECUCION FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 12 de diciembre de 2024 a 26 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 27 de diciembre de 2024 a 31 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	**SUSPENSIÓN**

INFORME DE EJECUCION FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 12 de diciembre de 2024 a 26 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 27 de diciembre de 2024 a 31 de diciembre de 2024	0%	0%	0%	**SUSPENSIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

- **ENERO**

INFORME DE EJECUCION FRENTE I: BATAC MAICAO				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025	0%	0%	0%	**SUSPENDIDO**

INFORME DE EJECUCION FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025	0%	0%	0%	**SUSPENDIDO**

INFORME DE EJECUCION FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025	0%	0%	0%	**SUSPENDIDO**

- **Gestión realizada en enero**
  - El 27 de enero de 2025, mediante ACTA N° 00132341 Se realiza prórroga de la suspensión del contrato de interventoría desde el 27 de enero de 2025, hasta el 10 de febrero del 2025, teniendo en cuenta que es necesario tener la aprobación del balance de ítems no previstos y se presentan bloqueos en las vías del frente de la Guajira.

- **FEBRERO**

INFORME DE EJECUCION FRENTE I: BATAC MAICAO				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de febrero de 2025 a 11 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**SUSPENDIDO**
Del 11 de febrero de 2025 a 14 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 15 de febrero de 2025 a 21 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 22 de febrero de 2025 a 28 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

INFORME DE EJECUCION FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de febrero de 2025 a 11 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**SUSPENDIDO**
Del 11 de febrero de 2025 a 14 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 15 de febrero de 2025 a 21 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 22 de febrero de 2025 a 28 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**

INFORME DE EJECUCION FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de febrero de 2025 a 11 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**SUSPENDIDO**
Del 11 de febrero de 2025 a 14 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 15 de febrero de 2025 a 21 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 22 de febrero de 2025 a 28 de febrero de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**

- **Gestión realizada en febrero**
  - El 11 de febrero de 2025, por medio de ACTA N° 00189609 De parte de la CENAC INGENIEROS se realza el reinicio unilateral del contrato de interventoría a partir del 11 de febrero del 2025, dejando en claro que la aceptación del balance se hará a lo largo del contrato.
  - El 12 de febrero de 2025, mediante Radicado N° 2025197000337011, se avisa a la interventoría el reinicio unilateral de los contratos de obra e interventoría el 11 de febrero del 2025.
  - El 26 de febrero de 2025, por medio de ACTA DE REUNIÓN N° 2025441002902406, Se reúne CENAC, COING, contratista e interventoría con el fin de hablar sobre la viabilidad y aprobación de los NPs, aclarando que es necesario que se corrijan novedades económicas, se inicien con las actividades contractuales y se recuperen tiempos perdidos.

- **MARZO**

INFORME DE EJECUCION FRENTE I: BATAC MAICAO				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de marzo de 2025 a 7	0.5%	0.5%	0%	**EJECUCIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

de marzo de 2025				
Del 8 de marzo de 2025 a 14 de marzo de 2025	6.74%	0.9%	-5.83%	**EJECUCIÓN**
Del 15 de marzo de 2025 a 21 de marzo de 2025	15.53%	3.62%	-11.91%	**EJECUCIÓN**
Del 22 de marzo de 2025 a 28 de marzo de 2025	26.92%	29.57%	2.65%	**EJECUCIÓN**

- **Avance de ejecución de obra marzo FRENTE I: BATAC MAICAO**
  - A semana del 1 de marzo se tiene planeado un cronograma de ejecución del 0.5%, a 26.92% al finalizar el mes.
  - Desde la semana del 1 de marzo se inicia con un porcentaje de ejecución del 0.5% se obtiene un avance de 29.57% al finalizar el mes.
  - La obra presenta un balance del 0% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de avance del 2.65%.

INFORME DE EJECUCION FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de marzo de 2025 a 7 de marzo de 2025	0%	0%	0%	**EJECUCIÓN**
Del 8 de marzo de 2025 a 14 de marzo de 2025	3.1%	0%	-3.1%	**EJECUCIÓN**
Del 15 de marzo de 2025 a 21 de marzo de 2025	10.67%	0.32%	-10.35%	**EJECUCIÓN**
Del 22 de marzo de 2025 a 28 de marzo de 2025	23.59%	13.24%	-10.35%	**EJECUCIÓN**

- **Avance de ejecución de obra marzo FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA**
  - A semana del 1 de marzo se tiene planeado un cronograma de ejecución del 0%, a 23.59% al finalizar el mes.
  - Desde la semana del 1 de marzo se inicia con un porcentaje de ejecución del 0% se obtiene un avance de 13.24% al finalizar el mes.
  - La obra presenta un balance del 0% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de atraso del 10.35%.

INFORME DE EJECUCION FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 1 de marzo de 2025 a 7 de marzo de 2025	2.38%	0%	-2.38%	**EJECUCIÓN**
Del 8 de marzo de 2025 a 14 de marzo de 2025	7.21%	0.93%	-6.28%	**EJECUCIÓN**
Del 15 de marzo de 2025 a 21 de marzo de 2025	23.30%	1.02%	-22.28%	**EJECUCIÓN**
Del 22 de marzo de 2025 a	35.18%	23.89%	-11.29%	**EJECUCIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

28 de marzo de 2025				

- **Avance de ejecución de obra marzo FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR**
  - A semana del 1 de marzo se tiene planeado un cronograma de ejecución del 2.38%, a 23.30% al finalizar el mes.
  - Desde la semana del 1 de marzo se inicia con un porcentaje de ejecución del 0% se obtiene un avance de 23.89% al finalizar el mes.
  - La obra presenta atrasos del -2.38% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de atraso del 11.29%.

- **Gestión realizada en marzo**
  - El 10 de marzo de 2025, mediante Radicado N° 2025197000624821, Se solicita a la interventoría e informe al contratista el cargue de pólizas teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones.
  - El 12 de marzo de 2025, por medio de la reunión con Acta N° 2025197003362866, contratista solicita el cambio de la ubicación de los puestos de combate del frente I BATAC teniendo en cuenta novedades de ubicación iniciales, la CENAC DE INGENIEROS solicita el contratista cargue de pólizas y solicita a la interventoría la entrega de informes semanales.
  - El 12 de marzo de 2025, mediante Radicado N° 2025197007245003, Se hace la solicitud al Comando de Ingenieros sobre la revisión de la novedad nueva localización de puestos de combate frente I BATAC y solicitud de información frente III BIMOC 70 relacionada con planos, diseños y localización de redes hidrosanitarias existentes.
  - El 19 de marzo de 2025, por medio de Radicado N° 2025197000735201, Se da respuesta a la interventoría sobre la aprobación de modificación en la ubicación de los puestos de combate del frente I BATAC y se aclara ítem contractual del frente III BIMOC 70 contempla el uso de un GEO RADAR por lo que es necesario que se realice un plano récord por parte del contratista de obra con los mantenimientos efectuados, teniendo en cuenta las respuestas brindadas por el Comando de Ingenieros mediante Radicado N° 2025441008018473 y Radicado N° 2025441008061173.
  - El 25 de marzo de 2025, mediante Radicado N° 2025197000784641, Se realiza llamado de atención a la interventoría en relación con los incumplimientos que ha presentado el contratista en la ejecución de la obra.
  - El 27 de marzo de 2025, por medio de ACTA N° 2025197004207306, se hace Aclaratorio 001 Para definir el periodo de ejecución del contrato de interventoría 235 teniendo en cuenta el tiempo pactado en el contrato.

- **ABRIL**

INFORME DE EJECUCION FRENTE I: BATAC MAICAO				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 29 de marzo de 2025 a	36.42%	37.83%	1.41%	**EJECUCIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

4 de abril de 2025				
Del 5 de abril de 2025 a 11 de abril de 2025	45.91%	51.83%	5.91%	**EJECUCIÓN**
Del 12 de abril de 2025 a 18 de abril de 2025	55.41%	57.83%	2.42%	**EJECUCIÓN**
Del 19 de abril de 2025 a 25 de abril de 2025	66.80%	66.83%	0.02%	**EJECUCIÓN**

- **Avance de ejecución de obra abril FRENTE I: BATAC MAICAO**
  - A semana del 29 de marzo se tiene planeado un cronograma de ejecución del 36.42%, a 66.80% al finalizar el mes de abril.
  - Desde la semana del 29 de marzo se inicia con un porcentaje de ejecución del 37.83% se obtiene un avance de 66.83% al finalizar el mes de abril.
  - La obra presenta un avance del 1.41% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de avance del 0.02%.

INFORME DE EJECUCION FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 29 de marzo de 2025 a 4 de abril de 2025	37.01%	26.01%	-11.00%	**EJECUCIÓN**
Del 5 de abril de 2025 a 11 de abril de 2025	43.86%	38.01%	-5.85%	**EJECUCIÓN**
Del 12 de abril de 2025 a 18 de abril de 2025	46.46%	39.67%	-6.79%	**EJECUCIÓN**
Del 19 de abril de 2025 a 25 de abril de 2025	49.34%	41.53%	-7.81%	**EJECUCIÓN**

- **Avance de ejecución de obra abril FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA**
  - A semana de 29 de marzo se tiene planeado un cronograma de ejecución del 37.01%, a 49.34% al finalizar el mes de abril.
  - Desde la semana del 29 de marzo se inicia con un porcentaje de ejecución del 26.01% se obtiene un avance de 41.53% al finalizar el mes de abril.
  - La obra presenta un atraso del 11.00% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de atraso del -7.81%.

INFORME DE EJECUCION FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 29 de marzo de 2025 a 4 de abril de 2025	35.18%	23.89%	-11.29%	**EJECUCIÓN**
Del 5 de abril de 2025 a 11 de abril de 2025	52.37%	39.87%	-12.50%	**EJECUCIÓN**
Del 12 de abril de 2025 a 18 de abril de 2025	54.77%	47.21%	-7.56%	**EJECUCIÓN**
Del 19 de abril de 2025 a	61.96%	54.95%	-7.01%	**EJECUCIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

25 de abril de 2025				

- **Avance de ejecución de obra abril FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR**
  - A semana del 29 de marzo se tiene planeado un cronograma de ejecución del 35.18%, a 61.96% al finalizar el mes de abril.
  - Desde la semana del 29 de marzo se inicia con un porcentaje de ejecución del 23.89% se obtiene un avance de 54.95% al finalizar el mes de abril.
  - La obra presenta un atraso del 11.29% a inicio de mes y finaliza con un porcentaje de atraso del -7.01%.

- **Gestión realizada en abril**
  - El 8 de abril de 2025, mediante Radicado N° 2025197000928141, se solicita y se haga un informe de gestión del contrato de interventoría 235 describiendo las acciones tomadas en cada uno de los frentes de trabajo, con fecha de entrega el martes 15 de abril.
  - El 8 de abril de 2025, por medio de Radicado N° 2025197000922661, la CENAC DE INGENIEROS realiza segundo llamado de atención a la interventoría por no entregar la documentación de los NPs subsanados del contrato de obra 221.
  - El 9 de abril de 2025, por medio de Radicado N° 2025197000947791, Se realiza llamado de atención a la interventoría por no hacer entrega de los informes semanales correspondientes a la semana del 31 de marzo al 5 de abril del 2025.
  - El 10 de abril de 2025, mediante Radicado N° 202519701061693 Se envía al comando de ingenieros un informe con las acciones tomadas por parte de la CENAC INGENIEROS y la interventoría, para el correcto desarrollo del proceso contractual.
  - El 10 de abril de 2025, por medio de Radicado N° 2025197001011981, se envía a la interventoría comunicado informando que se debe realizar corrección de información apertura de debido proceso, además de recordar las demoras en la entrega de informes semanales contrato de obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024.
  - El 24 de abril de 2025, por medio de ACTA DE REUNIÓN N° 2025197005823316, se realiza comité de obra en compañía de contratista de obra e interventoría, para evaluar el estado de avance de la obra y se revisa una solicitud de prórroga por 30 días que solicita el contratista de obra, junto con el avance del modificatorio.
  - El 29 de abril de 2025, mediante Radicado Nº 2025197005880006, se realiza la aprobación de pólizas del contrato de interventoría.

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

- **MAYO**

INFORME DE EJECUCION FRENTE I: BATAC MAICAO				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 26 de abril de 2025 a 2 de mayo de 2025	76.30%	86.32%	10.02%	**EJECUCIÓN**
Del 3 de mayo de 2025 a 9 de mayo de 2025	62.13%	88.32%	26.19%	**EJECUCIÓN**
Del 10 de mayo de 2025 a 16 de mayo de 2025	71.81%	90.27%	18.45%	**EJECUCIÓN**

- **Avance de ejecución de obra mayo FRENTE I: BATAC MAICAO**
  - A semana del 26 de abril se tiene planeado un cronograma de ejecución del 76.30%, a 71.81% a la fecha, teniendo en cuenta la prorroga y nuevo cronograma de contratista.
  - Desde la semana del 26 de abril se inicia con un porcentaje de ejecución del 86.32% se obtiene un avance de 90.27% a la fecha.
  - La obra presenta un avance del 10.02 % a inicio de mes y a la fecha cuenta con un porcentaje de avance del 18.45%.

INFORME DE EJECUCION FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 26 de abril de 2025 a 2 de mayo de 2025	52.78%	49.78%	-3.00%	**EJECUCIÓN**
Del 3 de mayo de 2025 a 9 de mayo de 2025	38.02%	50.87%	12.85%	**EJECUCIÓN**
Del 10 de mayo de 2025 a 16 de mayo de 2025	42.96%	51.55%	8.59%	**EJECUCIÓN**

- **Avance de ejecución de obra mayo FRENTE II: BAPOM 02 BARRANQUILLA**
  - A semana del 26 de abril se tiene planeado un cronograma de ejecución del 52.78%, a 42.96% a la fecha, teniendo en cuenta la prorroga y nuevo cronograma de contratista.
  - Desde la semana del 26 de abril se inicia con un porcentaje de ejecución del 49.78% se obtiene un avance de 51.55% a la fecha.
  - La obra presenta un atraso del 3.00% a inicio de mes y a la fecha cuenta con un porcentaje de avance del 8.59%.

INFORME DE EJECUCION FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR				
FECHA DEL INFORME SEMANAL	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	BALANCE	ESTADO DE CONTRATO
Del 26 de abril de 2025 a 2 de mayo de 2025	66.75%	62.58%	-4.18%	**EJECUCIÓN**
Del 3 de mayo de 2025 a 9	45.59%	66.57%	20.98%	**EJECUCIÓN**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025197015248873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB -15.2

de mayo de 2025				
Del 10 de mayo de 2025 a 16 de mayo de 2025	52.30%	67.46%	15.17%	**EJECUCIÓN**

- **Avance de ejecución de obra mayo FRENTE III: BIMOC 70 VALLEDUPAR**
  - A semana del 26 de abril se tiene planeado un cronograma de ejecución del 66.75%, a 52.30% a la fecha, teniendo en cuenta la prorroga y nuevo cronograma de contratista.
  - Desde la semana del 26 de abril se inicia con un porcentaje de ejecución del 62.58% se obtiene un avance de 67.46% a la fecha.
  - La obra presenta un atraso del 4.18% a inicio de mes y a la fecha cuenta con un porcentaje de avance del 15.17%.

- **Gestión realizada en mayo**
  - El 5 de mayo de 2025, mediante radicado Nº 2025197013172893, se realiza Concepto técnico para el modificatorio 001 al contrato de interventoría para prórroga del contrato y modificatorio 002 contrato de obra para aprobación de ítems no previstos y prórroga del contrato.
  - El 5 de mayo de 2025, por medio de radicado Nº 20251970061155106, se realiza modificatorio 001 al contrato de interventoría para prórroga del contrato.
  - El 5 de mayo de 2025, mediante radicado Nº 2025197006171486, se informa a todas las interventorías que se debe dar celeridad a la ejecución de obras, entrega de programaciones presupuestales, teniendo en cuenta que a partir de los siguientes meses los contratos entraran a un proceso de vigencia vencida y ley de garantías.
  - El 6 de mayo de 2025, mediante acta de reunión Nº 2025197006254736, se hace comité de obra con el fin de conocer la situación actual de cada uno de los frentes de trabajo, fechas de terminación para cada frente, cortes de obra e interventoría, recomendaciones y compromisos a seguir en la obra.
  - El 7 de mayo de 2025, por medio de radicado Nº 2025197013682403, se realiza informe de supervisión 01 al contrato de interventoría para la obligación de pagos.
  - El 7 de mayo de 2025, por medio de Acta Nº 2025197006337226, se revisa y corrige el corte de interventoría para pago de primer corte parcial.
  - El 8 de mayo de 2025, mediante oficio con radicado Nº 2025197013737263, se hace solicitud de creación de activo para contrato de obra e interventoría.

Respetuosamente,

PS. DAVID FELIPE JEJÉN RODRÍGUEZ
Asesor Técnico CENAC Ingenieros
Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024