ACTA PARCIAL DE OBRA Nº3 Y FINAL

CONVENIO SOLIDARIO 006 de 2025	**CONTRATANTE**	**MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**
FECHA : 22 de mayo de 2025	**CONTRATISTA**	**JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHURIMBO**

OBJETO: "ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA EL CHURIMBO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICONES CONTRACTUALES				CONDICONES ACTAUALIZADAS		ACTA DE OBRA Nº1		ACTA DE OBRA Nº2		ACTA DE OBRA Nº3		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES PENDIETES DE EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Localización y replanteo	m	100,0	616,9	61.686,9	N.A	N.A	28,0	17.272,3	32,0	19.739,8	40,0	24.674,8	100,0	61.686,9	0,0	$ -
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	43,8	23.226,7	1.017.330,3	N.A	N.A	13,1	303.341,0	17,4	402.983,6	13,4	311.005,8	43,8	1.017.330,3	0,0	$ -
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	430,0	2.819,0	1.212.162,0	N.A	N.A	75,5	212.882,0	200,5	565.155,0	154,0	434.125,0	430,0	1.212.162,0	0,0	$ -
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3.525,3	802,8	2.830.110,8	N.A	N.A	895,1	718.618,4	920,0	738.576,0	1.710,2	1.372.916,4	3.525,3	2.830.110,8	0,0	$ -
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,0	62.765,7	6.276.566,0	N.A	N.A	28,0	1.757.438,5	32,0	2.008.501,1	40,0	2.510.626,4	100,0	6.276.566,0	0,0	$ -
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	21,0	126.665,3	2.659.971,7	N.A	N.A	5,3	670.312,9	6,5	819.271,3	9,2	1.170.387,6	21,0	2.659.971,7	0,0	$ -
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	180,0	29.152,4	5.247.433,9	N.A	N.A	56,0	1.632.535,0	64,0	1.865.754,3	60,0	1.749.144,6	180,0	5.247.433,9	0,0	$ -

COSTOS DIRECTOS	**$19.305.262**	**$5.312.400**	**$6.419.981**	**$7.572.881**	**$19.305.262**	**$0**
ADMINISTRACION 9,02%	**$1.741.335**	**$479.178**	**$579.082**	**$683.074**	**$1.741.335**	**$0**
TOTAL OBRA	**$21.046.596**	**$5.791.579**	**$6.999.063**	**$8.255.954**	**$21.046.596**	**$0**
APORTE MUNICIPIO	**$19.929.000**	**$5.484.040**	**$6.627.406**	**$7.817.555**	**$19.929.000**	**$0**
APORTE OAC	**$1.116.752**	**$307.307**	**$371.377**	**$438.069**	**$1.116.752**	**$0**

Manya Nery Alcaraz

MARIA NERY ALCARAZ BORJA
PRESIDENTA OAC CHURIMBO

CONVENIO SOLIDARIO 006 de	CONTRATANTE
FECHA : 22 de mayo de 2025	CONTRATISTA

ACTIVIDADES Y CANTIDADES ACUMULADAS

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Localización y replanteo	m	100,00	$ 616,87	61.686,90	CUMPLE
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	43,80	$23.227	1.017.330,34	CUMPLE
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	430,00	$2.819	1.212.162,05	CUMPLE
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3.525,30	$803	2.830.110,84	CUMPLE
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,00	$62.766	6.276.566,00	CUMPLE
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	21,00	$126.665	2.659.971,72	CUMPLE
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	180,00	$29.152	5.247.433,89	CUMPLE

COSTOS DIRECTOS	**$19.305.262**
ADMINISTRACION 9,02%	**$1.741.335**
TOTAL OBRA	**$21.046.596**
APORTE MUNICIPIO	**$19.929.000**
APORTE OAC	**$1.116.752**

CONVENIO SOLIDARIO 006 de	CONTRATANTE
FECHA : 22 de mayo de 2025	CONTRATISTA

ACTIVIDADES Y CANTIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE VAN A COBRAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Localización y replanteo	m	40,00	$ 616,87	$24.674,76	CUMPLE
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	13,39	$23.227	$311.005,78	CUMPLE
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	154,00	$2.819	$434.124,99	CUMPLE
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	1.710,16	$803	$1.372.916,45	CUMPLE
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	40,00	$62.766	$2.510.626,40	CUMPLE
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	9,24	$126.665	$1.170.387,56	CUMPLE
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	60,00	$29.152	$1.749.144,63	CUMPLE

COSTOS DIRECTOS	**$7.572.881**
ADMINISTRACION 9,02%	**$683.074**
TOTAL OBRA	**$8.255.954**
APORTE MUNICIPIO	**$7.817.555**
APORTE OAC	**$438.069**