INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID

Bogotá D.C., 1 febrero 2024

N° 01

Señora:
LUZ NELLY ORTIZ
Subdirectora Administrativa.
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión No. 01 al Contrato de Interventoría N° 1160 de 2023

Periodo del Informe: 20 de diciembre de 2023 al 31 de enero 2024
Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: Proyectos Soliun SAS

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA."

Valor inicial del contrato: Trescientos once millones ciento treinta mil setecientos sesenta y un mil pesos ($311.130.761) M/CTE, incluido IVA.
Fecha de Inicio: 20 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial: 19 de abril de 2024
Nombre de Supervisor: Jacqueline Celis/Juan Carlos Arbelaez
Cargo Supervisor: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
Dependencia: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Valor inicial del contrato	$ 311.130.761,00
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	$ 311.130.761,00

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	
Prórroga 5	

Suspensiones	**Días**
Suspensión 1	
Suspensión 2	
Suspensión 3	
Suspensión 4	
Suspensión 5	

1. Bienes y/o Servicios Contratados			**Recibido**		**Pendientes por Recepción**		**Observaciones**
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI._____X_____ Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista PROYECTOS SOLIUN SAS cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

NO._____ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato de Obra

El periodo de ejecución objeto de este informe: 20 de DICIEMBRE DE 2023 al 31 DE ENERO DE 2024 corresponde al informe de actividades 01 del contrato de obra
- Contrato de Obra No. 1164-2023 Contratista: CONSORCIO ARQING
A la fecha de cierre del presente informe, se reporta un avance de apropiación de diseños y socialización con comunidad del proyecto correspondiente a actividades de verificación de diseños, revisión de presupuestos
AVANCE EJECUTADO REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 100%.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por contratista, reportadas por la interventoría y verificadas por esta Supervisión.
Actividades administrativas:
Firma de acta de inicio.
Actualización de pólizas, aprobación por parte de la interventoría
Acta de apropiacion de diseños
Presentación y aprobación por parte de la interventoría del personal mínimo requerido del contratista CONSORCIO ARQING.
Actividades técnicas:
Se realiza visita en campo de cada uno de los territorios con el fin de cotejar la información suministrada para la ejecución de las obras mediante planos, presupuestos e informes técnicos, verificando la correspondencia entre los documentos anteriormente mencionados y lo evidenciado en la visita.

Se realizan las acciones y trámites necesarios para el inicio de las actividades de obra:
- Trámites ante la SDM para aprobación de los PMT'S
- Radicación de comunicado ante las alcaldías locales para informar sobre la colocación de cerramiento provisional junto con los vallas informativos de obra.
- Aprobación de personal mínimo tanto de interventoría como de contratista de obra
- Se inicia programación de reuniones sociales de inicio de obra y volanteo informativo de las mismas.

Nota: Los documentos relacionados en el presente informe son remitidos a la Subdirección Administrativa para ser incorporados en los expedientes correspondientes al contrato de interventoría N° 1160 de 2023

Informes semanales:
1. informe semanal No. 1 - del 04 al 14 de enero del 2024
2. Informe semana No. 2 - del 15 al 21 de enero del 2024
3. informe semanal No. 3 - del 22 al 28 de enero del 2024
4. Informe semana No. 4 - del 29 de enero al 04 de febrero del 2024

Se dio inicio al contrato de obra el día 20 de diciembre con la firma de las partes involucradas: el contratista de obra (Contrato No. 1164 de 2023), el contratista de interventoría (Contrato No. 1160 de 2023) y la Secretaría Distrital de Hábitat. El 22 de diciembre de 2023 se realizó una reunión con la participación del consultor del Contrato No. 1280 de 2023, el contratista de obra, la Secretaría Distrital de Hábitat y el proveedor del mobiliario especial, cuyo propósito principal era generar el enlace entre el consultor y los contratistas de obra e interventoría para adelantar la articulación a partir de los diseños entregados, realizar la presentación de las intervenciones planteadas por parte del contratista consultor y presentar las diferentes observaciones por parte del contratista de obra e interventoría, para remisión posterior de las mismas al consultor para generar respectiva respuesta. El 12 de enero de 2024, se realizó la revisión de las observaciones presentadas por parte del contratista de obra, y se programaron mesas de trabajo para verificar y resolver los puntos presentados por el constructor.

En consecuencia de los anterior, se llevaron a cabo mesas de trabajo los días 17, 18 y 19 de enero, con la participación del consultor, el contratista de obra, la interventoría y el apoyo a la supervisión, para abordar las observaciones a los diseños remitidas por el contratista de obra. En estas reuniones se generó un acta que documenta los acuerdos alcanzados. Es de resaltar que, el consultor será el encargado de realizar la supervisión arquitectónica de las obras, de acuerdo con lo previsto en el contrato 1280-2022

Correos electrónicos:
Correo E_21 12 2023_Acta de inicio 1160 y 1164 - 2024.
Correo E_21 12 2023_cah1164-2023 004 remisión plan de invertsión del anticio.
Correo E_21 12 2023_información para desembolso de anticipo cop 1164 de 2023.
Correo E_2612 2023_Traslado comunicado CAH1164-2023-001 observaciones docuemnto técnico.
Correo E_26 12 2023_Solicitud remisión hojas de vida personal minimo requerido y plan de trabajo.
Correo E_26 12 2023_Solicitud remisión plan de manejo ambiental RCD.
Correo E_26 12 2023_Solicitud remisión plan SST y protocolo de bioseguridad - PAPSO.
Correo E_26 12 2023_Solicitud plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas PGRDEPP.
Correo E_26 12 2023_Remision actas de inicio suscrita.
Correo E_27 12 2023_ Respuesta al comunicado CAH1164-2023-006 - Remisión hojas de vida del personal mínimo requerido.
Correo E_27 12 2023_Remisión hojas de vida profesional de interventoria.
Correo E_03 01 2024_Solicitud programación sesión virtual-Desarrollo de capacitación sobre enfoque de genero.
Correo E_03 01 2024_Recordatorio plazos y solicitud de documentación pendiente.
Correo E_03 01 2024_Alcance comunicado ADHT-1160-2023-008 Remisión hojas de vida profesionales interventoría.
Correo E_04 01 2024_Respuesta al comunicado SDHT-1160-2023-008Remisión hojas de vida del personal minimo requerido.
Correo E_09 01 2024_Radicado solicitud suspensión.
Correo E_09 01 2024_Alcance comunicado SDHT-1160-2024-015 Reiteración de solicitud de suspensión de contratps - informe estudios y diseños.
Correo E_11 01 2024_Reiteración comunicado SDHT-1160-2023-003 solicitud remisión plan de manejo ambiental RCD.
Correo E_11 01 2024_Reiteración comunicado SDHT-1160-2024-010 - Requerimiento documentación porterior al inicio del contrato.
Correo E_11 01 2024_Solicitud PMT´s territorios a intervenir.
Correo E_12 01 2024_SDHT-1160-2024-026 - Respuesta al comunicado 2-2024-1415 - Observaciones hojas de vida personal interventoria.
Correo E_16 01 2024_Acta de reunión subsanación de observaciones -12-01-2024.
Correo E_22 01 2024_Remisión acta mesa de trabajo 18 de enero 2024.
Correo E_22 01 2024_Remisión acta mesa de trabajo revisión de presupuestos y diseños.
Correo E_23 01 2024_Acta de comite de seg No. 1 23-01-2024.
Correo E_25 01 2024_Respuesta comunicado 1-2024-2403 observaciones estudios y diseños.
Correo E_26 01 2024_Respuesta comunicado 1-2024-7736 observaciones plan sg sst y protocolos B de interventoria.
Correo E_30 01 2024_Remisión MAO avalado y soporte de apertura de PIN.
Correo S_11 01 2024_Solicitud urgente: envio de pólizas actualizadas - contratos 1160 y 1164.
Correo S_24 02 2023_Lineamientos publicación de informes y evidencias de gestión contractual.
Correo S_28 02 2023_remisión información parque porvenir.

Relación de correspondencia del 30 de enero al 28 de febrero de 2023 :
1.E_ SOLIUN_1-2023-50815_REMISIÓN HOJAS DE VIDA
2. E_SOLIUN_1-2024-276_ALCANCE REMISIÓN HOJAS DE VIDA
2. E_SOLIUN_1-2024-276_SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
3.E_SOLIUN_1-2024-421_ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
4. E_SOLIUN_1-2024-422__REITERACIÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
5.E_SOLIUN_1-2024-664_REITERACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
6.E_SOLIUN_1-2024-708_3_REMISIÓN GARANTIAS ACTUALIZADAS
7.E_SOLIUN_1-2024-964_5_PLAN DE GESTIÓN SG-SST Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
8. E_SOLIUN_1-2024-1116_9. E_SOLIUN_1-2024-1125_RESPUESTA A OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA
11. E_SOLIUN_1-2024-2917_RESPUESTA TRASLADO OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
11. E_SOLIUN_1-2024-2917_OBSERVACIONES SG-SST INTERVENTORIA
12. E_SOLIUN_1-2024-3481_HOJASA DE VIDA PROFESIOANLES OBRA
13. E _SOLIUN1-2024-3489_REMISIÓN MAO AMBIENTAL DE OBRA Y SOPORTE DE APERTURA DE PIN AMBIENTAL

4. Controles ejercidos durante la Ejecución del Contrato

Revisión de Informes semanales y documentos enviados por el Interventor y radicados en la SDHT.
Gestión Documental de revisión, remisión de información y respuestas inherentes al seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Asistencia a comités de seguimiento semanal, con los actores involucrados, generando las correspondientes actas de comité. Relacionados anteriormente.

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

El periodo que se documenta en el presente informe no se presentan novedades y/o modificaciones que reportar.

6. Recomendaciones y/o Observaciones

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

A la fecha de cierre del presente informe (31 de enero de 2024) el Contratista de Interventoría PROYECTOS SOLIUN aportó los pagos de seguridad social del personal involucrado en la ejecución de las actividades de interventoría para los periodo 12-2023 y 01-2024, Así mismo se verificó el cumplimiento de aportes parafiscales del contratista de obra CONSORCIO ARQING, soportes que hacen parte de los anexos del informe mensual.

9. Requerimientos (cuando aplique)

Los requerimientos que, desde la Subdirección de Operaciones, se ha hecho al Contratista de Interventoría y al contratista de obra, se han comunicado y concertado en comités de seguimiento semanal, con la respectiva anotación y respuesta en actas del mismo.

10. Garantías

Contrato de Interventoría No. N° 1160 de 2023 Contratista: PROYECTOS SOLIUN SAS
PROYECTO SOLIUN SAS constituyó a favor de la Secretaria Distrital de Hábitat garantía de cumplimiento a favor de entidades estatales expedida por compañía de seguros mundial.
- Poliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 11-44-101213783
1, Cumplimiento del contrato desde 20-12-2023 hasta 05-01-2025 por valor de $58,375,640,80
2, Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciónes laborales desde 20-12-2023 hasta 06-07-2027 por valor de $29,178,820,40
3. calidad del servicio desde 6-07-2024 hasta 06-07-2029 por valor de $58,357,640,80

PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTUAL DE CUMPLIMIENTO NO. 11-40-101058015
Predios laborales y operaciones, desde 20-12-2023 hasta 06-07-2024 por valor de $232,000,000,00

Contrato de Obra No. 1164 DE 2023 Contratista: CONSORCIO ARQING
CONSORCIO ARQING constituyó a favor de la Secretaria Distrital del Hábitat garantía de cumplimiento a favor de entidades estatales expedida por compañía de seguros suramericana.
Cumplimiento del contrato N° 14-44-10120007520 desde 20 -12-2023 hasta 20-12-2024 por valor de $ 505,792,065,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipó N° 14-44-10120007520 desde 20-12-2023 hasta 20-10-2024 por valor de $758,688,098,70
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales N° 14-44-10120007520 desde 20-12-2023 hasta 20-04-2027 por valor de $252,896,032,90
Estabilidad de la obra y calidad del servicio N° 14-44-10120007520 desde 20-12-2023 hasta 20-04-2027 por valor de $505,792,065,80

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.14-40-101061334
predios labores y operaciones desde 20-12-2023 hasta 20-04-2024 por valor de $ 348,000,000,00
Daño emergente y lucro cesante desde 20-12-2023 hasta 20-04-2024 por valor de $348,000,000,00
Perjuicio extrapatrimoniales desde 20-12-2023 hasta 20-04-2024- por valor de $ 348,000,000,00

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

Contrato de Interventoría No. N° 1160 de 2023 Contratista: PROYECTOS SOLIUN SAS
La SDHT pagará al INTERVENTOR en proporción igual al avance de ejecución y entrega a satisfacción de los componentes de cada etapa y fase del contrato objeto de interventoría de la siguiente manera:

En la Ejecución de obras:
Mediante **actas parciales hasta llegar al NOVENTA (90%)** por ciento del valor de la interventoría en las que se pagará de manera proporcional a la facturación del Contratista de obra. (Solo se tendrán en cuenta las obras terminadas).
Un **pago final correspondiente al diez (10%)** por ciento del valor, contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, El último pago queda supeditado a la entrega del 100% de los expedientes de cada territorio

Contrato de Obra No. 1164 de 2023 Contratista: ARQING
Ejecución de obras.
Esta etapa se pagará por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, y será cancelado de la siguiente manera: La SDHT desembolsará a título de anticipo, una cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor o costo de la ejecución de las obras correspondientes a los 5 territorios cuyos estudios y diseños proviene de la consultoria 1280 de 2022. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, según se opte por una u otra figura en el contrato.

En el periodo de ejecución objeto de este informe: 20 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024, se reporta la siguiente actividad financiera.

Resumen de pagos:

CONCEPTO	Contrato de Interventoría No. N° 1160 de 2023		Contrato de Obra No. 1164 de 2023	
	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto
Anticipo	N/A	N/A	$ 758.688.098,70	N/A
Acta Parcial No. 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta Parcial No. 2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta Parcial No. 3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta Parcial No. 4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acumulado Pagos Realizados	$ 0		$ 758.688.098,70	

Solo se relaciona el valor correspondiente al anticipo del contrato de obra, el contrato de interventoria no se reporta pago

11.2 Pagos Realizados

Pago correspondiente al anticipo del contrato de obra No.1164-2023

11.3 Anticipo (cuando aplique)

Contrato de Interventoría No. N° 1160 de 2023 Contratista: PROYECTOS SOLIUN SAS
N.A. Para este Contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado
Contrato de Obra No. 1164 DE 2023 Contratista: CONSORCIO ARQING
ANTICIPO: $758,688,098,70
La SDHT desembolsará a título de anticipo, una cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor o costo de la ejecución de las obras correspondientes a los 5 territorios cuyos estudios y diseños provienen del contrato de consultoria No.1280 del 2022.
El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecución de obra y en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará con la última acta de obra o en el acta de liquidación.

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

Durante el periodo que comprende el presente informe, se realizó por parte del Contratista de Interventoría (Proyectos Soliun) el seguimiento al avance para el inicio del proceso de obra, en la elaboración de los respectivos productos para cada uno de los 5 territorios objeto del contrato, a cargo de los Contratistas de obra (Arqing), de la siguiente manera:

Suscripción del acta de inicio.
Se remiten las actas de inicio firmadas al contratista para la actualización de las pólizas.
Se actualizan las pólizas de interventoría.
Se legaliza acta de apropiacion de diseños
Visitas a los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat.
Revisión y aprobación de las hojas de vida de interventoría y contratista.
Tramite del anticipo y remisión de la información solicitada por la entidad.
Se realiza reunión para dar respuesta a las observaciones presentadas a los estudios y diseños
entregados por la SDHT.
Se realizan los tramites y se logra aprobación ante la SDM de los PMT'S para cada uno de los territorios.
Se realiza reunión para consolidar los lineamientos para el inicio de las actividades de obra.

12.2 Novedades de Carácter Técnico

Durante el periodo del presente informe no se da inicio a las actividades de obra, dado que los insumos como planos, presupuestos e informes técnicos entregados por parte del consultor presentaban algunas observaciones que requerían ser resueltas, por lo cual se realizó revisión de toda la información suministrada, como resultado de esta revisión se realizan ajustes sobre dudas y observaciones encontradas entre los documentos, por consiguiente, se presentan comunicados y se asiste a reuniones y mesas de trabajo con el fin de dar claridad a todos los temas resultantes y expuestos por el contratista de obra e interventoría en aras de resolver dichas observaciones y efecturar las subsanaciones pertinentes por parte del consultor.


13. Anexos

Actas de reunión y de comités:
Acta reunion de mobiliario contrato de obra No. 1164-2023 de 22 12 2023
Acta reunion de subsanacion observaciones a diseños 12 01 2024
Acta reunion revision presupuestos 15 01 2024
Acta mesa de trabajo 18 01 2024
Acta de mesa de trabajo 17 01 2024
Comité de Obra No. 1 Contrato de Obra No. 1164-2023 de 23 01 2024.
Comité de Obra No. 2 Contrato de Obra No. 1164-2023 de 31 01 2024.

Correos electrónicos:
Correo E_21 12 2023_Acta de inicio 1160 y 1164 - 2024. Un folio (1)
Correo E_21 12 2023_cah1164-2023 004 remisión plan de invertsión del anticó. Un folio (1)
Correo E_21 12 2023_información para desembolso de anticipo cop 1164 de 2023. Un folio (1)
Correo E_2612 2023_Traslado comunicado CAH1164-2023-001 observaciones docuemnto técnico. Un folio (1)
Correo E_26 12 2023_Solicitud remisión hojas de vida personal minimo requerido y plan de trabajo. Un folio (1)
Correo E_26 12 2023_Solicitud remisión plan de manejo ambiental RCD. Dos folios (2)
Correo E_26 12 2023_Solicitud remisión plan SST y protocolo de bioseguridad - PAPSO. Un folio (1)
Correo E_26 12 2023_Solicitud plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas PGRDEPP. Un folio (1)
Correo E_26 12 2023_Remision actas de inicio suscrita. Un folio (1)
Correo E_27 12 2023_ Respuesta al comunicado CAH1164-2023-006 - Remisión hojas de vida del personal mínimo requerido. Un folios (1)
Correo E_27 12 2023_Remisión hojas de vida profesional de interventoria. Un folio (1)Correo E_03 01 2024_Solicitud programación sesión virtual-Desarrollo de capacitación sobre enfoque de genero. Un folio (1)
Correo E_03 01 2024_Recordatorio plazos y solicitud de documentación pendiente. Un folio (1)
Correo E_03 01 2024_Alcance comunicado ADHT-1160-2023-008 Remisión hojas de vida profesionales interventoría. Un folio (1)
Correo E_04 01 2024_Respuesta al comunicado SDHT-1160-2023-008Remisión hojas de vida del personal minimo requerido. Un folio (1)
Correo E_09 01 2024_Radicado solicitud suspensión. Un folio (1)
Correo E_09 01 2024_Alcance comunicado SDHT-1160-2024-015 Reiteración de solicitud de suspensión de contratps - informe estudios y diseños. Un folio (1)
Correo E_11 01 2024_Reiteración comunicadoo SDHT-1160-2023-003 solicitud remisión plan de manejo ambiental RCD. Un folio (1)
Correo E_11 01 2024_Reiteración comunicado SDHT-1160-2024-010 - Requerimiento documentación porterior al inicio del contrato. Un folio (1)Correo E_11 01 2024_Solicitud PMT´s territorios a intervenir. Un folio (1)
Correo E_12 01 2024_SDHT-1160-2024-026 - Respuesta al comunicado 2-2024-1415 - Observaciones hojas de vida personal interventoria. Un folio (1)
Correo E_16 01 2024_Acta de reunión subsanación de observaciones -12-01-2024. Un folio (1)
Correo E_22 01 2024_Remisión acta mesa de trabajo 18 de enero 2024. Un folio (1)
Correo E_22 01 2024_Remisión acta mesa de trabajo revisión de presupuestos y diseños. Un folio (1)
Correo E_23 01 2024_Acta de comite de seg No. 1 23-01-2024. Un folio (1)
Correo E_25 01 2024_Respuesta comunicado 1-2024-2403 observaciones estudios y diseños. Un folio (1)
Correo E26 01 2024Respuesta comunicado 1-2024-7736 observaciones plan sg sst y protocolos B de interventoria Un folio (1)
Correo S_11 01 2024_Solicitud usgente: envio de pólizas actualizadas - contratos 1160 y 1164. un folio (1)
Correo S_24 02 2023_Lineamientos publicación de informes y evidencias de gestión contractual. Un folio (1)
Correo S_28 02 2023_remisión información parque porvenir. Dos folios (2)

Relación de correspondencia del 30 de enero al 28 de febrero de 2023 :
1.E_ SOLIUN_1-2023-50815_REMISIÓN HOJAS DE VIDA
2. E_SOLIUN_1-2024-276_ALCANCE REMISIÓN HOJAS DE VIDA
2. E_SOLIUN_1-2024-276_SOLICITUD SUSPENCIÓN DEL CONTRATO
3.E_SOLIUN_1-2024-421_ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
4. E_SOLIUN_1-2024-422__REITERACIÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
5.E_SOLIUN_1-2024-664_REITERACIÓN SUSPENCIÓN DEL CONTRATO
6.E_SOLIUN_1-2024-708_3_REMISIÓN GARANTIAS ACTUALIZADAS
7.E_SOLIUN_1-2024-964_5_PLAN DE GESTIÓN SG-SST Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
8. E_SOLIUN_1-2024-1116_9. E_SOLIUN_1-2024-1125_RESPUESTA A OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA
11. E_SOLIUN_1-2024-2917_RESPUESTA TRASLADO OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
11. E_SOLIUN_1-2024-2917_OBSERVACIONES SG-SST INTERVENTORIA
12. E_SOLIUN_1-2024-3481_HOJASA DE VIDA PROFESIOANLES OBRA
13. E _SOLIUN1-2024-3489_REMISIÓN MAO AMBIENTAL DE OBRA Y SOPORTE DE APERTURA DE PIN AMBIENTAL

14. Firma

Firma		
Nombre	ALBA JACQUELINE CELIS	JUAN CARLOS ARBELAEZ
Cargo	SUBDIRECTORA DE OPERACIONES	SUBDIRCTOR DE OPERACIONES (E)
Dependencia	SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA	SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Proyectó: Laura Camila Orduña Moncada - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Arq. Jean Angarita - Apoyo a la Supervisión
Reviso: Abg. Handerson Motta - Apoyo Juridico
Visto Bueno: Madiyerleing Suaterna Aragón -Lider de proyecto