CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 17 de abril de 2025	PERIODO No.	10	DEL	10/04/2025	AL	16/04/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	70 EQUIVALE AL 33,02%	PLAZO TRANSCURRIDO:	70 EQUIVALE AL 33,02%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	28/03/2025	-21,00
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	27/03/2025	-5,00
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	01/03/2025	
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025	15/02/2025	-3,00
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025	18/03/2025	
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.581.610.267,44	31,32%	3,06%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.736.229.890,25	34,38%	

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 17 de abril de 2025	PERIODO No.	10	DEL	10/04/2025	AL	16/04/2025

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

A corte de la presente semana el contrato sigue vigente y en ejecución, continuan las actividades de limpieza ambiental en Caño Luisa, retiro de material a sitio de disposicion final junto con los monitoreso y la gestion social.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestión Socio ambiental; control y seguimiento a las labores de limpieza del caño Caño Luisa y las actividades de retiro de material.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 10 de Abril

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200 y una Caterpillar 320. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+784 y K0+862 (78 metros lineales). ha ingresado agua del rio hacia el canal por lo que se hacen cierres sobr el canal en las secciones terminadas para poder trabajar en seco en el sentido del rio hacia el canal. El ancho del fondo del canl es de 5,00 M y se estan perfilando taludes en relacion 1:1,5

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Viernes 11 de Abril

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, dos retroexcavvadoras una Hitachi EX 200 y una Caterpillar 320. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+762 y K0+938 (96 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base y taludes en propocion 1:1,5. El material extraído se esta acopiando sobre el margen derecho, para su posterior disposición final en el sitio autorizado.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Sábado 12 de Abril

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200 y Caterpillar 320. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+938 y K1+002 (64 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base y los taludes en propocion 1:1,5. Se esta acopiando temporalmente el material para luego proceder a su retiro definitivo.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

Lunes 14 de Abril

*Se reporta la continuidad de la recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200 y la Caterpillar 320. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K1+002 y K1+080 (78 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base y taludes en 1:1,5. Por logistica en la ejeucion se esta acopiando temporalmente el material para luego proceder a su retiro al sitio de disposision final.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Martes 15 de Abril

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200 y otra Caterpillar 320. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K1+080 y K1+156 (76 metros lineales), la seccion ejeuctada es en forma de trapecio con base en el fondo de 5,00 M y taludes en proporcion 1:1,5 . Se sigue acopiando temporalmente el material sobre un costado para luego proceder a su retiro al sitio de dsiposion final. Aunque el nivel sobre el rio esta aumentando se estan colocando bloqueos temporales para oroceder a trabajr sobre el caño en seco

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Miércoles 16 de Abril


*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200 y otra Caterpillar 320. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K1+156 y K1+202 (46 metros lineales), la seccion ejeuctada es en forma de trapecio con base en el fondo de 5,00 M y taludes en proporcion 1:1,5 . Se sigue acopiando temporalmente el material sobre un costado para luego proceder a su retiro al sitio de dsiposion final. Aunque el nivel sobre el rio esta aumentando se estan colocando bloqueos temporales para oroceder a trabajr sobre el caño en seco

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

FECHA	jueves, 17 de abril de 2025	PERIODO No.	10	DEL	10/04/2025	AL	16/04/2025

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Actividades de limpieza ambiental en Caño Luisa K0+780



Limpieza del cauce en caño Luisa K 0+820



Limpieza del Cauce Caño Luisa K0+880



Actividades de limpieza ambiental en Caño Luisa K0+938



Limpieza del cauce en caño Luisa K 0+920



Limpieza del Cauce Caño Luisa K0+940



Actividades de limpieza ambiental en Caño Luisa K1+100



Limpieza del cauce en caño Luisa K 1+100



Limpieza del Cauce Caño Luisa K1+150

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodriguez Gómez - Director de Interventoría