GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**2**		FECHA:	30	de	ABRIL	de	2025			
PERIODO: DEL	13	de	MARZO	de	2025	AL	30	de	ABRIL	de	2025

CONTRATO No:	**4161**	DE	2024	REGISTRO BP Y P No	**N.A**

OBJETO:

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA INTERVENCION DEL PREDIO DE LA GOBERNACION UICADO EN LA CRA 7 #19-17 EN EL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

CRA 7 #19-17 EN TUNJA- BOYACÁ.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
N/A	**N/A**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
QATRO S.A.S. R/L CHRISTIE MENDOZA TOVAR	**EDGAR MAURICIO NIÑO CELY**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Suspensión	$ 0,00	del 23/12/2024 al 13/03/2025
2	Suspensión	$ 0,00	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 0,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 0,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	2	de	ENERO	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	5	de	MAYO	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,0%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**95,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**95,0%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	11-44-101238768		ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento de contrato	2	12	2024	21	1	2026	$ 10.717.140,00
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	7	11	2024	21	1	2029	$ 2.679.285,00
calidad del servicio	12	12	2024	21	7	2028	$ 10.717.140,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	2	12	2024
Acta de suspensión 1	23	12	2024
Acta de Reinicio 1	13	3	2025
prorroga #1	20	3	2025
Acta suspensión 2	30	4	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Diagnóstico de la construcción	
Topografía de detalle	
cnia (incluye perforaciones, ensayos de laboratorio, capacidad portante de la cimentación, estab	
Estudio de patología de la construcción (incluye ensayos destructivos y no destructivos)	
Proceso constructivo	
Especificaciones técnicas	
nciero (incluye memorias de cantidades de obra, presupuesto y cronograma de actividades de la e	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO MANUAL DE PERFORACION	estudio de suelos	100%	
ESTACION TOTAL	topografia	100%	
FERROCAN	patología	100%	
ESCLEROMETRO	patología	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
17/12/2024	Consultor	solicitud prorroga o suspención	
20/12/2024	Consultor	Recomendación primeros auxilios	
23/12/2024	Consultor	suspeción del contrato	
22/04/2024	consultor	envio de entregables de la consultoria	
22/04/2024	consultor	radicación en curaduría urbana	
28/04/2024	consultor	solicitud suspensión	suspensión del contrato

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
JAVIER ALFONSO MORA DAZA	7.178.220	x	x	x	2	12	2024	25	5	2025
JORGE OMAR TABORDA UCHIMA	16.709.415	x	x	x	2	12	2024	25	5	2025
ELDEBRAN MENDOZA CALVO	19.441.480	x	x	x	2	12	2024	25	5	2025
MIYER ORLANDO RAMIREZ VARGAS	80.168.122	x	x	x	2	12	2024	25	5	2025
CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR	1.016.003.416	x	x	x	2	12	2024	25	5	2025
ANDRES GRANADOS	1.020.735.996	x	x	x	2	12	2024	25	5	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA DIAGONOSTICO DE LA CONSTRUCCIÓN	JAVIER ALFONSO MORA DAZA	7.178.220
TOPOGRAFO	ELDEBRAN MENDOZA CALVO	19.441.480
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	JORGE OMAR TABORDA UCHIMA	16.709.415
GEOTECNISTA	MIYER ORLANDO RAMIREZ VARGAS	80.168.122
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCION	JAVIER ALFONSO MORA DAZA	7.178.220
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTRUCTURAL	JAVIER ALFONSO MORA DAZA	7.178.220
PROFESIONAL EN IC O ARQUITECTURA PARA PROCESO CONSTRUCTIVO	JORGE OMAR TABORDA UCHIMA	16.709.415
PROFESIONAL EN IC O ARQUITECTURA PARA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR	1.016.003.416
PROFESIONAL EN ING CIVIL O ARQUITECTURA COMPONENTE FINANCIERO	ANDRES GRANADOS	1.020.735.996

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de consultoría No 1	2	12	2024	inicio
Acta de Comité de consultoría No 2	17	12	2024	comité visita del sitio en estudio
Acta de Comité de consultoría No 3	14	3	2025	seguimiento avance consultoria

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	2	12	2024	13	3	2025	

OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	EDGAR MAURICIO NIÑO CELY