DESur	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	Municipio de Envigado
	Código: M-GEO-F-03 / Versión: 01	

INFORMACION GENERAL

INFORME No.:	PRÓRROGA 1	FECHA DEL INFORME:	lunes, 26 de mayo de 2025

OBJETO.	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.						
CONTRATO No.	DESur-CD-54-2025	**CONTRATISTA.**	OBRACERO S.A.S		**NIT.**	901.030.194-7	
FECHA SUSCRIPCIÓN.	14 de febrero de 2025	**FECHA DE INICIO.**	27 de febrero de 2025		**FINALIZA**	26 de mayo de 2025	
VALOR INICIAL	**$ 99.365.000**	**PLAZO INICIAL**	**88**	Días	**TRANCURRIDO**	88	Días
ADICIONES Y/O PRORROGAS							
VALOR ADICIÓN No. 01		**PRORROGA No. 01**	16	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR ADICIÓN No. 02		**PRORROGA No. 02**	0	Días	**SUSCRIPCIÓN**		
VALOR TOTAL	**$ 99.365.000**	**PLAZO TOTAL**	**105**	**Días**	**VENCE**	**11 de junio de 2025**	
SUSPENSIÓN Y REINICIO							
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**			**DURACIÓN**	0	Días
VALOR TOTAL	**$ 99.365.000**	**SUSPENSIÓN TOTAL**	**0**	**Días**	**VENCE**	**11 de junio de 2025**	


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Seguros del estado S.A	Calidad del servicio	**4219850**	$ 14.904.750,00	27	11	2025
Seguros del estado S.A	Cumplimiento del contrato	**4219850**	$ 9.936.500,00	27	11	2025
Seguros del estado S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	**4219850**	$ 19.873.000,00	27	5	2028

AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.365.000	ACUMULADO ACTUAL	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	$ -				
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 99.365.000	DURANTE EL PERIODO	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR ANTICIPO	$ -				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ -	ACUMULADO ANTERIOR	0,0%	0,0%	0,00%
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ -				





MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
		$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**	**0,00%**	

DESur	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS		Municipio de Envigado
	Código: M-GEO-F-03	**Versión: 01**	

GESTIÓN SOCIAL							
Empleos Generados:	2	**Hombres:**	2	**Mujeres:**	0	**Empleos Generados en la Zona**	0

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

En calidad de supervisor, solicito su autorización para prorrogar el contrato de la referencia por DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO, teniendo en cuenta razones técnicas expuestas por el contratista, las cuales se indican a continuación:

"Por medio del presente, nos permitimos solicitar la prórroga al contrato de interventoría DESur-CD-54-2025, en atención a las condiciones actuales del desarrollo del proyecto y con base en las siguientes consideraciones:

La interventoría de los estudios y diseños asociados al objeto contractual se encuentra estrechamente ligada a la culminación y entrega definitiva de los diseños técnicos por parte del contratista.

Dado que dicha entrega está proyectada para una fecha posterior a la inicialmente estimada, y considerando que el seguimiento técnico debe mantenerse hasta la recepción final de estos insumos, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría, con el fin de garantizar un adecuado control técnico, administrativo y financiero.

En virtud a lo mencionado, se solicita:

PRORROGA AL CONTRATO:
Se solicita ampliación al plazo de la interventoría en dieciséis (16) días calendario, contados a partir del 27 de mayo de 2025 y con fecha de terminación el día 11 de junio de 2025.".

Esta solicitud es aprobada por parte de la supervisión.

DATOS DEL SUPERVISOR		**FIRMA:**
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO	
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR	

Elaboró: Dirección de Planeación y Desarrollo	Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha:13/09/2022	Fecha:22/09/2022	Fecha: 22/09/2022