CARDER
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

El ambiente es de todos | Minambiente

INFORME PREVIO DE LIQUIDACIÓN

(CONTRATOS CELEBRADOS BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS, LICITACIÓN PÚBLICA, CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS U OTROS EN LOS QUE SE CONSIDERE PERTINENTE)

1. Datos generales del contrato / convenio:

Número	477-2019		
Tipología	CONCURSO DE MERITOS-INTERVENTORIA		
Objeto	EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN Y OBRAS CONEXAS SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO OTÚN EN EL SECTOR BARRIO EL TRIUNFO, SECTOR CONTIGUO A POLIDEPORTIVO".		
Contratista / Conveniante	MAPO INGENIERIA SAS.		
Cédula de ciudadanía / NIT	900364545-9		
Valor inicial	**$ 105.647.010.00** (CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS M/CTE)		
Término de ejecución	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO		
Fecha de suscripción	26 de diciembre del 2019		
Número del registro presupuestal	1656	Fecha del registro presupuestal (d/m/a)	04/09/2019
Fecha de inicio	02 de marzo del 2020		
Fecha de terminación	30 de mayo del 2020		
Cantidad de adiciones	N/A		
Valor de adiciones	N/A		
Cantidad de prórrogas	1		
Término de prórrogas	Julio 28 del 2020 hasta 12 de agosto del 2020		
Otrosí	Si () No (X)	Cantidad de Otrosí	1
Fecha (s) de suspensión	Suspensión No 1: 20/03/2020 Suspensión No 2: 13/04/2020 Suspensión No. 3: 24/04/2020 Suspensión No. 4: 04/05/2020 Suspensión No. 5: 11/05/2020		
Fecha (s) de reinicio	Reinicio No. 1 (13/04/2020) Reinicio No. 2 (24/04/2020) Reinicio No. 3 (04/05/2020) Reinicio No. 4 (11/05/2020) Reinicio No. 5 (18/05/2020)		
Fecha de terminación según acta de reinicio	12 de agosto del 2020		
Valor final	$ 105'647.010.00 M/CTE		
Supervisor	JUAN PABLO OCAMPO ARIAS		
Interventor	N/A		

Scanned with CamScanner

2. Relación de pólizas (cuando aplique)

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato / convenio, según lo pactado, el contratista / conveniente, constituyó la (s) siguiente (s) garantía (s):

PÓLIZAS					
Amparo	Póliza No.	Compañía aseguradora	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	18-44-101065956	SEGUROS DEL ESTADO	21.129.402,00	2020/03/02	2020/12/02
Salarios y Prestaciones sociales	18-44-101065956		10.564.701,00	2020/03/02	2023/06/01
Calidad del servicio	18-44-101065956		21.129.402,00	2020/03/02	2020/12/2
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	18-44-101044798		165.623.200,00	2020/03/02	2020/12/02
MODIFICACIONES					
Amparo	Póliza No.	Causa	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	18-44-101065956	SUSPENSIONES Y PRORROGA	21.129.402,00	2020/03/02	2020/02/12
Salarios y Prestaciones sociales	18-44-101065956		10.564.701,00	2020/03/02	2023/08/12
Estabilidad de la obra	18-44-101065956		21.129.402,00	2020/03/02	2020/02/12
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	18-44-101044798		175.560.600,00	2020/03/02	2021/02/12

Nota. Incluir las filas que se requieran

3. Aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales:

3.1 Contratos suscritos con personas naturales con establecimiento de comercio y personas jurídicas:

Scanned with CamScanner

PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Certificación de la utilidad del contrato firmada por contador público, copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional, recibo de pago de la (s) planilla (s).	Cumple Si ( ) No ( )
PERSONA JURIDICA: Certificación de pago de aportes del representante legal o revisor fiscal con copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de este (según aplique).	Cumple Si (X) No ( )

3.2 Parafiscales: (cuando aplique)

CONCEPTO	VALOR PAGADO
Aportes Sena	$ N/A
Aportes FIC (Si Aplica)	$ N/A
Caja de Compensación	$ N/A
I.C.B.F.	$ N/A

4. Balance financiero: Contenido en el acta de recibo final.

FECHA ACTA DE RECIBO: 18/12/2020

CONTRATO	
Vr efectivo del contrato:	$105.647.010.00
Adiciones en Efectivo:	$0.00
Contrato + Adiciones:	$105.647.010.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$94.976.661.99
Ejecutado esta acta: $10.670.348.00	
Saldo por Ejecutar:	$0.01
Vr especie del contrato:	**$0.00**

SIN ANTICIPOS	
Vr entregado:	$0.00

PAGO ESTA ACTA	
Vr ejecutado: $10.670.348.00	
Vr menos amortización anticipo:	$0.00
Vr a cancelar presente acta: $10.670.348.00	
Vr total del contrato:	**$105.647.010.00**

Scanned with CamScanner

5. Balance técnico: (aplica para los contratos/convenios de obra pública, contratos de compraventa y suministro)

Descripción / Ítem	Cantidades		Valor unitario	Valor total
	Contratado	Ejecutado		
Recuperar 5000m2 afectados por riesgos en el departamento. - Apoyo al desarrollo de las obras.	-	-	$105.647.010.00	$105.647.010.00

Nota. Incluir las filas que se requieran

SUBCONTRATOS			
Número del contrato y fecha de suscripción	Contratista	Estado	Porcentaje de ejecución
-	-	-	-

Nota. Incluir las filas que se requieran

6. Balance general:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato	$ 105.647.010.00
Valor pagado del contrato	$ 105.647.010.00
Saldo del contrato	$ 0
Saldo a favor de la CARDER	$ 0
Saldo a favor del contratista / conveniante	$ 0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
CUMPLIMIENTO	Si (X) No ( )
SOPORTES DEL INFORME	- Informe final rendido por el contratista que incluye los soportes del contrato de obra al cual se hizo seguimiento como de la interventoría en 762 folios.
OBSERVACIONES	El contrato cuenta con un total de 7 tomos donde esta consignada toda la información de la trazabilidad, cumpliendo con los parámetros y requerimientos establecidos.
RECOMENDACIONES AL ORDENADOR DEL GASTO	Se recomienda hacer revisión y verificación por parte de la oaj, con el fin de dar continuidad al proceso de liquidación bilateral

Scanned with CamScanner

Dado en Pereira, Risaralda, a los 1 días del mes de junio del 2022

Firma: Juan Pablo Ocampo A
Nombre: JUAN PABLO OCAMPO ARIAS
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Calidad en la que actúa: SUPERVISOR

Vo. Bo. (Jefe de la Dependencia)

Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora de Juridica

Revisión Profesional / Contratista OAJ:

Firma:
Nombre: Daniela A. Sánchez
Cargo / Contrato: 502-2021 OAJ

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

Scanned with CamScanner

ACTA DE INTERVENTORÍA 6900

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA LIQUIDACIÓN: 21/07/2022

Tipo de documento: Contrato **Número:** 477 2019 **Clase:** CONSULTORÍA

Origen: CONCURSO DE MERITOS **Fecha Elaboración:** 27/12/2019 **Fecha Legalización:** 13/01/2020

Fecha de Inicio: 02/03/2020 **Fecha Terminación:** 12/08/2020

Objeto: Ejecutar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental de las obras del contrato de obra civil cuyo objeto es "Construcción de un muro de protección y contención y obras conexas sobre la margen izquierda del rio otun en el sector del barrio el triunfo, sector contiguo a polideportivo".

Vr efectivo del contrato:	$105,647,010.00	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$105,647,010.00	**Vr total del contrato:**	**$105,647,010.00**

Saldo: **$0.01**

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
900364545	MAPO INGENIERIA SAS	S	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 5 GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO DE DESASTRES
Proyecto: 520900010 Reducción del riesgo de desastres en el departamento de Risaralda.
Actividad: 1 Recuperar 5.000 m2 afectados por riesgos en el Departamento
Subactividad: 1.2 Apoyo al desarrollo de las obras

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	567	04/09/2019	$105,647,010.00	565	1656	$105,647,010.00

Scanned with CamScanner

ACTA DE INTERVENTORÍA 6900

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA LIQUIDACIÓN: 21/07/2022

CALIFICACIÓN

Cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, los pliegos de condiciones y/o estudios previos

Excelente (90 - 100): Cumplió y no tuvo requerimientos

Bueno (70 - 89): Cumplió pero tuvo un (1) requerimiento válido

Regular (41 - 69): Cumplió pero tuvo dos (2) requerimientos válidos y/o se impuso multas

Malo (1 - 40): No cumplió y se declaró caducidad del contrato

Puntaje: 90

Atención y solución a observaciones y/o requerimientos

Excelente (90 - 100): El proveedor atiende y da solución inmediatamente

Bueno (70 - 89): El proveedor atiende y da solucion en el plazo establecido

Regular (41 - 69): El proveedor atiende y da solución fuera del plazo establecido

Malo (1 - 40): El proveedor no atiende ni da solución

Puntaje: 90

Calidad del servicio, obra pública y/o bien suministrado

Excelente (90 - 100): No se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor y ninguna queja válida del usuario en la atención prestada por el contratista

Bueno (70 - 89): Se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor en dos (2) ocasiones y/o dos (2) quejas válidas del usuario en la atención prestada por el contratista

Regular (41 - 69):Se presentan devoluciones o reclamaciones al proveedor en tres (3) ocasiones y/o tres (3) quejas válidas del usuario en la atención prestada por el contratista

Malo (1 - 40): No cumplió la calidad y se hizo efectiva la póliza de calidad

Puntaje: 90

Calificación General: 90 **Excelente - Continua como potencial proveedor**

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación alguna. Pereira 21/07/2022

Interventor / Supervisor
10270816 JUAN PABLO OCAMPO ARIAS

Contratista
900364545 MAPO INGENIERIA SAS

Elaborado por: Juan Pablo Ocampo Arias

Impreso por: Juan Pablo Ocampo Arias

VoBo
10110976 JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

Scanned with CamScanner