Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-015613 Id: 542459
Folios: 1 Fecha: 20-05-2025 16:51:49
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No. 1396 de 2024 periodo de ABRIL del 2025.

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su conocimiento y fines pertinentes documentación relacionada con el convenio No. 1396 de 2024 suscrito con el Municipio de Guapi – Cauca, así:

1. Informe del Ministerio - Convenio No. 1396 de 2024, del mes de **ABRIL del 2025** en TREINTA Y SIETE (37) Folios.

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio.

Elaboró: Ing. Hugo Mauricio Espinosa Sánchez/ Apoyo técnico a la supervisión SPSCC

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1396 No. 2024 MUNICIPIO DE GUAPI– DEPARTAMENTO DE CAUCA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 6 #2 -17, Carrera 2 #5-65 /73/81		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE GUAPI – DEPARTAMENTO DE CAUCA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		**$ 6.759.781.412**
	APORTES MUNICIPIO		**$ 1.194.353.703,00**
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$ 7.954.135.115,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	23/07/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO	23/04/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Hugo Mauricio Espinosa Sánchez	12/02/2024	ACTUAL
	Oscar Javier Cuadros Jimenez	01/12/2024	31/12/2024
	Maria Paula Suarez Serrano – Ap a la Gestión	23/04/2024	30/11/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 60324	15/04/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 225	08/01/2025	31/12/2025
	No. 5225	10/01/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL (Municipio)	No. 1-1057	02/01/2024	31/12/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 435 47 994000056648	23/04/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/04/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	ACLARATORIA		FECHA: 12/08/2024
	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: 24/12/2024
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 31/03/2026		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 250.152.201		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 67.716.201
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 7.232.084.782
VALOR INTERVENTORÍA	$ 398.089.474
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.689.945.353) M/CTE, del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.**	**NO APLICA**	**03/07/24**	**$1.689.945.353**
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.689.945.353) M/CTE, contra entrega de los siguientes productos: A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario..	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$1.689.945.353
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.689.945.353) M/CTE, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$1.689.945.353
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	100%	DD/MM/AAAA	1.689.945.353

	($1.689.945.353) M/CTE, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$1.689.945.353**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. **PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
435 47 994000056648	Cumplimiento	1,591,427,023.00	12/04/2024	31/03/2026

4. **INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato COP- 001-2024	CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		$ 7,482,236,983
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO GUAPI		
Fecha de Acta de inicio del contrato	23 DE OCTUBRE DE 2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	**N/A**
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	20/07/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 7,482,236,983
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO,	CCS - 100034747		
FECHA DE LA PÓLIZA	DE: 22/10/2024 HASTA: 22/11/25		

POLIZA PAGO DE SALARIOS	CCS - 100034747
FECHA	DE: 22/10/24 HASTA: 22/07/2028
POLIZA ANTICIPO	CCS - 100034747
FECHA	DE: 22/10/24 HASTA: 22/07/25
ESTABILIDAD DE OBRA No.	CCS - 100034747
FECHA	DE: 22/07/25 HASTA: 22/07/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA C.	45-44- 101141797
FECHA	DE: 07/10/24 HASTA: 07/09/25

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato CC-001-2024	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		$ 465,805,675
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM GUAPI		
Fecha de Acta de inicio del contrato	22/10/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	**N/A**
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	22/07/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 465,805,675
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Aseguradora Solidaria**		
PÓLIZA CUMPLIMIENTO No.	**430- 47 – 994000068083- Anexo 0**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**22/10/2024**		
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No.	**430 - 74 – 994000025547 – Anexo 0**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/10/2024**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MARZO 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**$ 1.721.446.573**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.	

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Componente Técnico:

Durante el periodo de ABRIL de 2025 se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones técnicas especificas consignadas en la minuta 1396 de 2024, principalmente a los entregables del componente estudios y diseños del Ministerio y la Normatividad Colombiana.

- El 8 de abril se realizó comité virtual, con la participación de funcionarios del Municipio de Guapi, la Interventoría y el Contratista de los Estudios y Diseños, con el objetivo de la reunión es realizar el seguimiento a la entrega de las observaciones a los de estudios y diseños del proyecto CAM – Municipio de Guapi, de acuerdo con el Acta de Reunión N.2. – Anexo 24c Rev 02. Tratando los siguientes temas:
  a. Llamado de atención debido a la demora en la entrega de las correcciones a los diseños, cuyo compromiso inicial se tenia para el 24 de marzo de 2025 y hasta la fecha no se han radicado los documentos requeridos para la subsanación.
  b. Sustentación del presupuesto y en lo particular en lo referente al mayor valor requerido, el cual debe ser consistente con la viabilidad del proyecto aprobado por FONSECON.
  c. Estudio de Mercado y sustentación de precios materiales y equipos
  d. Costos del Transporte en la región.
  e. Implementación de separación o dilatación del edificio, según lo requerido por la NSR-10
  f. Variación de precios por cambio de año (IPC)
  g. En Conclusión se establecen los siguientes compromisos:
     - Entrega de Subsanaciones a los diseños - Responsable Contratista: 9 abril de 2025
     - Respuesta observaciones diseño estructural - Responsable Contratista: 9 abril de 2025
     - Determinación del Costo del transporte del proyecto - Responsable Contratista: 9 abril de 2025
     - Revisión de las áreas diseñadas respecto a la viabilidad – Responsable Municipio: 16 abril 2025
     - Sustentación mayor valor del presupuesto - Responsable Municipio: 16 abril 2025
     - Revisión, Validación/Certificación del Estudio de Mercado y Costos del Transporte del Proyecto - Responsable Municipio: 16 abril 2025

- El 15 de abril el Municipio de Guapi envía soporte del envío de documentos vía correo certificado, dirigido a las oficinas del Ministerio del Interior – Bancol, Bogotá.

- El 21 de abril de 2025, el Municipio radica vía correo electrónico “Segunda Entrega Estudios y Diseños” (link documentos digitales), como respuesta a las observaciones de los estudios y diseños y allega de manera presencial documentos con los correctivos.

- Durante la semana del 23 al 30 de abril, se realiza el proceso de validación y verificación de la correcciones y complementaciones solicitadas en la segunda revisión a los diseños, según lo dispuesto por el Ministerio del Interior, como los entregables mínimos de la etapa de Estudios y Diseños – Anexo 24c Rev. 02

Componente Administrativo:
Durante el periodo de ABRIL de 2025 se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta 1396 de 2024.

- El día 08 de abril de 2025, se realizó reunión virtual vía Teams, en compañía de funcionarios del Municipio de Guapi, el Contratista y la Interventoría del proyecto, para realizar seguimiento a las correcciones de los estudios y diseños y establecer compromisos de entrega. Acta N. 03

- El 16 de abril, se envía vía correo para revisión del apoyo jurídico de la subdirección, proyección de oficio con el asunto: “Reiteración alerta Presunto Incumplimiento Obligaciones Contractuales del CV 1396 Municipio de Guapi”

- El 21 de abril de 2025, el municipio radica en físico y vía correo electrónico, segunda entrega de los estudios y diseños, como respuesta a las observaciones presentadas el 27 de marzo de 2025, se envía Acta N.2 de revisión a los Estudios y Diseños.

- El 24 de abril de 2025, el municipio radica vía correo electrónico oficio N.093, realizando consulta “se requiere saber sí el Departamento del Cauca, puede aportar recursos financieros que permitan apalancar la ejecución del proyecto”

- El 28 de abril de 2025, el municipio radica vía correo electrónico, oficio N. 098, con asunto: “solicitud primera suspensión al convenio interadministrativo N.1396 de 2024”

- El 29 de abril de 2025, se emite respuesta vía correo electrónico, informando que la consulta debe “es una consulta que debe ser elevada al Departamento de Cauca propiamente, toda vez que desconozco la posible fuente de financiación por dicha entidad.”

Componente Financiero.

- Que el día 03 de julio de 2024 se realizó el primer desembolso por un valor de $ 1.689.945.353 M/L, de acuerdo a lo consignado en la cláusula sexta del convenio con los requisitos mínimos exigidos por el anexo de condiciones.
- Durante el periodo no se surtieron desembolsos debido a que no se cumplieron los requisitos de entrega en el Convenio.
- De acuerdo al extracto bancario, correspondiente al mes de ABRIL de 2025 se tienen un saldo en Caja Cuenta Ministerio $ 1.721.446.573

ESTADO FINANCIERO CONVENIO No. 1396 DE 2024 - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA						
CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA Y MINISTERIO DEL INTERIOR No. CUENTA: 4-2125-3-00849-6 / BANCO AGRARIO						
RECURSOS APORTADOS						
VALOR CONVENIO		$ 7.954.135.115,00	APORTES MINISTERIO		$ 6.759.781.412,00	
			APORTES MUNICIPIO		$ 1.194.353.703,00	
			ADICIÓN			
DESEMBOLSOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
Primer desembolso	A.Suscripción Acta de Inicio. B. Aprobación de la Poliza.	212492624	3/07/2024	Ministerio del Interior	$ 1.689.945.353	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					$ 1.689.945.353,00	
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso			30/08/2024	Municipio	$ 1.194.353.703	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					$ 1.194.353.703,00	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO						$ 2.884.299.056,00

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS

VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
COP-001-2024	CONSORCIO GUAPI	$ 7.482.236.983,00		$ 7.482.236.983,00
CC-001-2024	CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM GUAPI	$ 465.805.675,00		$ 465.805.675,00

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						$ -	0,00%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						$ -	0,00%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS							$ -
TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A ENERO 2025							$ 2.884.299.056,00
SALDO EN LA CUENTA ABRIL DE 2025							$ 1.721.446.573,00

NOTA:
- La diferencia entre el total de recursos por comprometer y el saldo en cuenta corresponde a los rendimientos financieros generados.
- Ultimo extracto de ABRIL de 2025.

Componente Jurídico.

- El día 26 de diciembre de 2024, se realiza la primera reprogramación de recursos para la vigencia 2025.

Justificación del avance:

Durante el mes de abril de 2025, continuo el proceso de revisión a los Estudios y Diseños del CAM Municipio de Guapi, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio, de la misma manera, se solicitó al Municipio las debidas correcciones y subsanaciones, por lo cual el Municipio realizó una Segunda Entrega de los componentes el 21 de abril de 2025, estando en proceso de revisión a la fecha de cierre del presente informe.

Por lo anterior, se anexa la evidencia de la trazabilidad del mes de abril de 2025.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAA	DD/MM/AAA	DD/MM/AAA	DD/MM/AAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAA	DD/MM/AAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio No. 1396
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

HUGO MAURICIO ESPINOSA SÁNCHEZ
Elaboró - Apoyo a la supervisión
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 1369 de 2024, MUNICIPIO DE GUAPI-CAUCA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2025

1 GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA".**	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural**: Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 #5-73 Barrio la Esperanza ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA	
BENEFICIARIO:	**MUNICIPIO DE GUAPI- CAUCA**	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**	**$ 6,759,781,412.00**
	APORTES MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA	**$ 1,194,353,703.00**
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 7,954,135,115.00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	23/06/2025	
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**	
SUPERVISOR DEL CONVENIO - GOBERNACION	**N/A**	

SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**GIL MILENA GRUESO ROMERO**		
APOYO A LA SUPERVISION	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BYRON CAMAPAZ SINISTERRA	24/4/2024	Actual
	NELLY YANETH BONILLA RUIZ	24/4/2024	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N° 33324	2024-04-08	
COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado N° 2-2024-004715	6/2/2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	CDP-001-2024	2/1/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	23/04/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/04/2024		
FFECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	TERCERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AA
	AMPLIACION DE SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AA

	REINICIO	FECHA: DD/MM/ AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo	FECHA: DD/MM/AA	
	FECHA: DD/MM/AA	
	FECHA: DD/MM/AA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 250,152,201.00	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 67,716,201.00	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	

2 ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/CONTRTATO

Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/
contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.		**03/07/2024**	**$ 1,689,945,353.00**

SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00

	respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME	$ 1,689,945,353.00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$ 1,194,353,703.00
TOTAL, DE RECURSOS EN LAS CUENTAS APERTURADAS PARA EL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME	$2,884,299,053.00

3 POLIZA CONVENIO/CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435 47 994000056648	Cumplimiento	$ 1,591,427,023.00	12/042024	31/03/2026

4 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO
FEHCA DE ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 06/03/2025	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6 INFORME DEL SUPERVISOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/CONTRATO	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% **PROGRAMADO DE EJECUCCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**100%**
% PROGRAMADO DE EJECUCCION DE OBRA	**0.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.00%**

Componente Técnico.

En el ejercicio constante de dar por sentado la respectiva entrega oficial de los estudios y diseños de la construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Guapi Cauca, el pasado 17, 18 y 19 de Marzo del presente año en las instalaciones del Ministerio del Interior, se desarrollaron las mesas técnicas respectivas con todos los actores implicados en el proyecto, donde se levanto el acta N°2 donde quedaron los acuerdos pactados por parte de los contratistas de estudios, diseños y construcción y el contratista de interventoría.



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

Como Administración Municipal hemos realizado los requerimientos pertinentes para que este ejercicio de entrega se ha fructífero, por lo que de la mano del equipo técnico de la secretaria de planeación y obras publicas se han adelantado comités internos de revisión de los estudios y diseños entregados por parte de contratista del consorcio Guapi y avalados por la firma interventora, realizando las recomendaciones que estos creen pertinentes y de igual manera acogiéndose a los lineamientos puestos por parte del equipo de apoyo de parte del Ministerio del Interior.

Adjunto a este informe técnico se anexa como evidencia el acta N°2 levanta en las instalaciones del Ministerio del Interior.

Además, se adjuntan las solicitudes realizadas tanto del contratista de Interventoría como de parte de la Administración Municipal como evidencia del ejercicio constante para lograr subsanar los Estudios y Diseños.

Componente Financiero.

En las respectivas cuentas creadas para la resolución de este proyecto se encuentra el saldo aportado en su primer desembolso por parte del Ministerio del Interior la suma de: **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.689.945.353).**

En la cuenta creada por parte del municipio para aportar la contrapartida se encuentra depositado un valor de: **MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($ 1,194,353,703.00).**

Justificación del avance: Revisión, diseños, entrega.

7. SUPERVISORA

GIL MILENA GRUESO ROMERO
Supervisora Municipio Convenio No. 1369 de 2024
Municipio de Guapi, Cauca

Proyectó: Francisco Javier Mancilla Solis
Reviso: Nelly Yaneth Bonilla Ruiz
Aprobó: Gil Milena Grueso Romero

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2125 GUAPI
Fecha y Hora: 02/04/2025 16:09:03
Terminal: B3311R9CC0212
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: andruiz
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA:	4-2125-3-00849-6
ZONA:	1
SECTOR:	0
NOMBRE:	MUNICIPIO DE GUAPI\CONV PARA LA CONSTR DEL CTRO ADM MPAL GU
IDENTIFICACION :	8000843780
DIRECCION:	CRA 2 NO 5 73 BARRIO LA ESPERANZA
TELEFONO:	2967586
MONEDA:	PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/04/2025	1

OFICIAL: 11110
OCORO PERLAZA SUGEI OMIR

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2024	1,721,330,019.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/02/2025	2125	GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	115,755.00			
01/02/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,711,112,896.00	0.00	1,711,112,896.00
01/03/2025	2125	GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	463,097.00			
01/03/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,711,575,993.00	0.00	1,711,575,993.00
01/07/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,794.00			
01/07/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,711,691,787.00	0.00	1,711,691,787.00
01/08/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,802.00			
01/08/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,711,807,589.00	0.00	1,711,807,589.00
01/09/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,809.00			
01/09/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,711,923,398.00	0.00	1,711,923,398.00
01/10/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	347,475.00			
01/10/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,712,270,873.00	0.00	1,712,270,873.00
01/13/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,841.00			
01/13/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,712,386,714.00	0.00	1,712,386,714.00
01/14/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,849.00			
01/14/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,712,502,563.00	0.00	1,712,502,563.00
01/15/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,856.00			
01/15/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,712,618,419.00	0.00	1,712,618,419.00
01/16/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,864.00			
01/16/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,712,734,283.00	0.00	1,712,734,283.00
01/17/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	347,640.00			
01/17/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,713,081,923.00	0.00	1,713,081,923.00
01/20/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,896.00			
01/20/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,713,197,819.00	0.00	1,713,197,819.00
01/21/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,903.00			
01/21/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,713,313,722.00	0.00	1,713,313,722.00
01/22/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,911.00			
01/22/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,713,429,633.00	0.00	1,713,429,633.00
01/23/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,919.00			
01/23/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,713,545,552.00	0.00	1,713,545,552.00
01/24/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	347,804.00			
01/24/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,713,893,356.00	0.00	1,713,893,356.00
01/27/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,951.00			
01/27/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,714,009,307.00	0.00	1,714,009,307.00
01/28/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,958.00			
01/28/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,714,125,265.00	0.00	1,714,125,265.00
01/29/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,966.00			
01/29/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,714,241,231.00	0.00	1,714,241,231.00
01/30/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	115,974.00			
01/30/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,714,357,205.00	0.00	1,714,357,205.00
01/31/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	347,969.00			
01/31/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,714,705,174.00	0.00	1,714,705,174.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	2	578,852.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
1,721,446,569.67	0.00	0.00	1,721,446,573.00	1,721,446,573.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2125 GUAPI
Fecha y Hora: 02/04/2025 16:09:40
Terminal: B3311R9CC0212
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: andrruiz
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA:	4-2125-3-00849-6
ZONA:	1
SECTOR:	0
NOMBRE:	MUNICIPIO DE GUAPI\CONV PARA LA CONSTR DEL CTRO ADM MPAL GU
IDENTIFICACION :	8000843780
DIRECCION:	CRA 2 NO 5 73 BARRIO LA ESPERANZA
TELEFONO:	2967586
MONEDA:	PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/04/2025	1

OFICIAL: 11110
OCORO PERLAZA SUGEI OMIR

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2024	1,721,330,019.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
02/03/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,005.00			
02/03/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,714,821,179.00	0.00	1,714,821,179.00
02/04/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,013.00			
02/04/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,714,937,192.00	0.00	1,714,937,192.00
02/05/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,021.00			
02/05/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,715,053,213.00	0.00	1,715,053,213.00
02/06/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,029.00			
02/06/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,715,169,242.00	0.00	1,715,169,242.00
02/07/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	348,134.00			
02/07/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,715,517,376.00	0.00	1,715,517,376.00
02/10/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,060.00			
02/10/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,715,633,436.00	0.00	1,715,633,436.00
02/11/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,068.00			
02/11/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,715,749,504.00	0.00	1,715,749,504.00
02/12/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,076.00			
02/12/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,715,865,580.00	0.00	1,715,865,580.00
02/13/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,084.00			
02/13/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,715,981,664.00	0.00	1,715,981,664.00
02/14/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	348,299.00			
02/14/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,716,329,963.00	0.00	1,716,329,963.00
02/17/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,115.00			
02/17/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,716,446,078.00	0.00	1,716,446,078.00
02/18/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,123.00			
02/18/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,716,562,201.00	0.00	1,716,562,201.00
02/19/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,131.00			
02/19/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,716,678,332.00	0.00	1,716,678,332.00
02/20/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,139.00			
02/20/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,716,794,471.00	0.00	1,716,794,471.00
02/21/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	348,464.00			
02/21/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,717,142,935.00	0.00	1,717,142,935.00
02/24/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,170.00			
02/24/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,717,259,105.00	0.00	1,717,259,105.00
02/25/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,178.00			
02/25/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,717,375,283.00	0.00	1,717,375,283.00
02/26/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,186.00			
02/26/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,717,491,469.00	0.00	1,717,491,469.00
02/27/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,194.00			
02/27/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,717,607,663.00	0.00	1,717,607,663.00
02/28/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	348,629.00			
02/28/2025			SALDO FINAL DEL DIA			1,717,956,292.00	0.00	1,717,956,292.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
1,721,446,569.67	0.00	0.00	1,721,446,573.00	1,721,446,573.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2125 GUAPI
Fecha y Hora: 02/04/2025 16:10:13
Terminal: B3311R9CC0212
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: andrruiz
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/04/2025	1

CUENTA: 4-2125-3-00849-6 ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: MUNICIPIO DE GUAPI\CONV PARA LA CONSTR DEL CTRO ADM MPAL GU
IDENTIFICACION : 8000843780
DIRECCION: CRA 2 NO 5 73 BARRIO LA ESPERANZA
TELEFONO: 2967586
MONEDA: PESO COLOMBIANO

OFICIAL: 11110
OCORO PERLAZA SUGEI OMIR

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2024	1,721,330,019.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
03/03/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,225.00			
03/03/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,718,072,517.00	0.00	1,718,072,517.00
03/04/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,233.00			
03/04/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,718,188,750.00	0.00	1,718,188,750.00
03/05/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,241.00			
03/05/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,718,304,991.00	0.00	1,718,304,991.00
03/06/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,249.00			
03/06/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,718,421,240.00	0.00	1,718,421,240.00
03/07/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	348,794.00			
03/07/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,718,770,034.00	0.00	1,718,770,034.00
03/10/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,280.00			
03/10/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,718,886,314.00	0.00	1,718,886,314.00
03/11/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,288.00			
03/11/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,719,002,602.00	0.00	1,719,002,602.00
03/12/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,296.00			
03/12/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,719,118,898.00	0.00	1,719,118,898.00
03/13/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,304.00			
03/13/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,719,235,202.00	0.00	1,719,235,202.00
03/14/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	348,959.00			
03/14/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,719,584,161.00	0.00	1,719,584,161.00
03/17/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,336.00			
03/17/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,719,700,497.00	0.00	1,719,700,497.00
03/18/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,343.00			
03/18/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,719,816,840.00	0.00	1,719,816,840.00
03/19/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,351.00			
03/19/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,719,933,191.00	0.00	1,719,933,191.00
03/20/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,359.00			
03/20/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,720,049,550.00	0.00	1,720,049,550.00
03/21/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	465,515.00			
03/21/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,720,515,065.00	0.00	1,720,515,065.00
03/25/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,398.00			
03/25/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,720,631,463.00	0.00	1,720,631,463.00
03/26/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,406.00			
03/26/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,720,747,869.00	0.00	1,720,747,869.00
03/27/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,414.00			
03/27/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,720,864,283.00	0.00	1,720,864,283.00
03/28/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	349,290.00			
03/28/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,721,213,573.00	0.00	1,721,213,573.00
03/31/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,446.00			
03/31/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,721,330,019.00	0.00	1,721,330,019.00
04/01/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	116,454.00			
04/01/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			1,721,446,473.00	0.00	1,721,446,473.00
04/02/2025 A	2125	. GUAPI	DEP EFECTIVO	+	100.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	100.00	0	0.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
1,721,446,569.67	0.00	0.00	1,721,446,573.00	1,721,446,573.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2125 GUAPI
Fecha y Hora: 02/04/2025 16:11:35
Terminal: B3311R9CC0212
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: andrruiz
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2125-3-00877-1
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: MUNICIPIO DE GUAPI
IDENTIFICACION : 8000843780
DIRECCION: BARRIO LA ESPERANZA
TELEFONO: 2967586
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/04/2025
PAGINA No. 1

OFICIAL: 11110
OCORO PERLAZA SUGEI OMIR

MES ANTERIOR 31/12/2024
SALDO MES ANTERIOR 303,806,992.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
01/02/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,785.00			
01/02/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,503,085.00	0.00	302,503,085.00
01/03/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	59,147.00			
01/03/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,562,232.00	0.00	302,562,232.00
01/07/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,789.00			
01/07/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,577,021.00	0.00	302,577,021.00
01/08/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,789.00			
01/08/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,591,810.00	0.00	302,591,810.00
01/09/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,790.00			
01/09/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,606,600.00	0.00	302,606,600.00
01/10/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	44,374.00			
01/10/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,650,974.00	0.00	302,650,974.00
01/13/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,793.00			
01/13/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,665,767.00	0.00	302,665,767.00
01/14/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,794.00			
01/14/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,680,561.00	0.00	302,680,561.00
01/15/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,794.00			
01/15/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,695,355.00	0.00	302,695,355.00
01/16/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	14,795.00			
01/16/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,710,150.00	0.00	302,710,150.00
01/17/2025	2125	. GUAPI	INTERESES DE AHORROS	+	44,389.00			
01/17/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,754,539.00	0.00	302,754,539.00
01/20/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,798.00			
01/20/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,769,337.00	0.00	302,769,337.00
01/21/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,799.00			
01/21/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,784,136.00	0.00	302,784,136.00
01/22/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,799.00			
01/22/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,798,935.00	0.00	302,798,935.00
01/23/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,800.00			
01/23/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,813,735.00	0.00	302,813,735.00
01/24/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,405.00			
01/24/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,858,140.00	0.00	302,858,140.00
01/27/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,803.00			
01/27/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,872,943.00	0.00	302,872,943.00
01/28/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,804.00			
01/28/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,887,747.00	0.00	302,887,747.00
01/29/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,804.00			
01/29/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,902,551.00	0.00	302,902,551.00
01/30/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,805.00			
01/30/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,917,356.00	0.00	302,917,356.00
01/31/2025	2125	. GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,420.00			
01/31/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			302,961,776.00	0.00	302,961,776.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	11	266,239.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
303,821,937.67	0.00	0.00	303,821,941.00	303,821,941.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2125 GUAPI
Fecha y Hora: 02/04/2025 16:11:56
Terminal: B3311R9CC0212
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: andrruiz
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2125-3-00877-1
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: MUNICIPIO DE GUAPI
IDENTIFICACION : 8000843780
DIRECCION: BARRIO LA ESPERANZA
TELEFONO: 2967586
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/04/2025	1

OFICIAL: 11110
OCORO PERLAZA SUGEI OMIR

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2024	303,806,992.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
02/03/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,808.00			
02/03/2025			SALDO FINAL DEL DIA			302,976,584.00	0.00	302,976,584.00
02/04/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,809.00			
02/04/2025			SALDO FINAL DEL DIA			302,991,393.00	0.00	302,991,393.00
02/05/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,810.00			
02/05/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,006,203.00	0.00	303,006,203.00
02/06/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,810.00			
02/06/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,021,013.00	0.00	303,021,013.00
02/07/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,435.00			
02/07/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,065,448.00	0.00	303,065,448.00
02/10/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,813.00			
02/10/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,080,261.00	0.00	303,080,261.00
02/11/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,814.00			
02/11/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,095,075.00	0.00	303,095,075.00
02/12/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,815.00			
02/12/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,109,890.00	0.00	303,109,890.00
02/13/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,815.00			
02/13/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,124,705.00	0.00	303,124,705.00
02/14/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,450.00			
02/14/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,169,155.00	0.00	303,169,155.00
02/17/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,818.00			
02/17/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,183,973.00	0.00	303,183,973.00
02/18/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,819.00			
02/18/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,198,792.00	0.00	303,198,792.00
02/19/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,820.00			
02/19/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,213,612.00	0.00	303,213,612.00
02/20/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,820.00			
02/20/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,228,432.00	0.00	303,228,432.00
02/21/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,465.00			
02/21/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,272,897.00	0.00	303,272,897.00
02/24/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,823.00			
02/24/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,287,720.00	0.00	303,287,720.00
02/25/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,824.00			
02/25/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,302,544.00	0.00	303,302,544.00
02/26/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,825.00			
02/26/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,317,369.00	0.00	303,317,369.00
02/27/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,825.00			
02/27/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,332,194.00	0.00	303,332,194.00
02/28/2025	2125	GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,481.00			
02/28/2025			SALDO FINAL DEL DIA			303,376,675.00	0.00	303,376,675.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
303,821,937.67	0.00	0.00	303,821,941.00	303,821,941.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2125 GUAPI
Fecha y Hora: 02/04/2025 16:12:08
Terminal: B3311R9CC0212
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: andrruiz
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2125-3-00877-1
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: MUNICIPIO DE GUAPI
IDENTIFICACION : 8000843780
DIRECCION: BARRIO LA ESPERANZA
TELEFONO: 2967586
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE:	PAGINA No.
30/04/2025	1

OFICIAL: 11110
OCORO PERLAZA SUGEI OMIR

MES ANTERIOR	SALDO MES ANTERIOR
31/12/2024	303,806,992.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
03/03/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,828.00			
03/03/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,391,503.00	0.00	303,391,503.00
03/04/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,829.00			
03/04/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,406,332.00	0.00	303,406,332.00
03/05/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,830.00			
03/05/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,421,162.00	0.00	303,421,162.00
03/06/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,831.00			
03/06/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,435,993.00	0.00	303,435,993.00
03/07/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,496.00			
03/07/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,480,489.00	0.00	303,480,489.00
03/10/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,833.00			
03/10/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,495,322.00	0.00	303,495,322.00
03/11/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,834.00			
03/11/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,510,156.00	0.00	303,510,156.00
03/12/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,835.00			
03/12/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,524,991.00	0.00	303,524,991.00
03/13/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,836.00			
03/13/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,539,827.00	0.00	303,539,827.00
03/14/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,511.00			
03/14/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,584,338.00	0.00	303,584,338.00
03/17/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,838.00			
03/17/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,599,176.00	0.00	303,599,176.00
03/18/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,839.00			
03/18/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,614,015.00	0.00	303,614,015.00
03/19/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,840.00			
03/19/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,628,855.00	0.00	303,628,855.00
03/20/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,841.00			
03/20/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,643,696.00	0.00	303,643,696.00
03/21/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	59,370.00			
03/21/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,703,066.00	0.00	303,703,066.00
03/25/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,844.00			
03/25/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,717,910.00	0.00	303,717,910.00
03/26/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,845.00			
03/26/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,732,755.00	0.00	303,732,755.00
03/27/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,846.00			
03/27/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,747,601.00	0.00	303,747,601.00
03/28/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	44,542.00			
03/28/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,792,143.00	0.00	303,792,143.00
03/31/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,849.00			
03/31/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,806,992.00	0.00	303,806,992.00
04/01/2025		2125 . GUAPI	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	+	14,849.00			
04/01/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			303,821,841.00	0.00	303,821,841.00
04/02/2025	A	2125 . GUAPI	DEP EFECTIVO	+	100.00			

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
1.00	100.00	0	0.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
303,821,937.67	0.00	0.00	303,821,941.00	303,821,941.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

ALCALDÍA DE GUAPI

SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDIA GUAPI CAUCA

SHM -2025-027

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE GUAPI-CAUCA

Certifica que el valor de ochocientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos tres pesos $ 894.353.703 de la contrapartida del CONVENIO DE LA CONSTRUCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO, se encuentran en la fiduciaria, la cual maneja los recursos del municipio el encargo fiduciario .

Para constancia se firma en el Municipio de Guapi cauca a los 2 días del mes de Abril de 2025.

Atentamente:

LEYDY TATIANA PONCE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

ACTA No.	3
FECHA	08-04-2025
CIUDAD	BOGOTÁ
No. CONTRATO y/o CONVENIO	CV – 1396 2024 MUNICIPIO DE GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Hugo Mauricio Espinosa C.C.: 79.985.526 Cargo: Profesional de Apoyo	Nombre: Gill Milena Grueso Romero C.C./ NIT: 25.436.376 Cargo: Alcaldesa – Municipio de Guapi
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Yaneth Bonilla C.C./ NIT: 52.378.117 Cargo: Secretaria de Planeación – Municipio de Guapi
	Nombre: Edgar Felipe Zuñiga C.C./ NIT: 10.546.991 Cargo: Representante Legal Consorcio Guapi
	Nombre: Hector Fabio Valencia C.C./ NIT: Cargo: Representante Legal Consorcio Interventoria CAM Gaupi

DESARROLLO DE LA REUNION

El objetivo de la reunión es realizar el seguimiento a la entrega de las observaciones a los de estudios y diseños del proyecto CAM – Municipio de Guapi, de acuerdo al Acta de Reunión N.2 y su correspondiente revisión del Anexo 24:

1. El Ing. Hugo Espinosa toma la palabra, solicitando información respecto los avances que han tenido con respecto a las observaciones del diseño que se presentaron en la mesa técnica desarrollada entre el 17 al 19 de marzo, las cuales se tenia el compromiso de presentar el pasado 24 de marzo las subsanaciones y ya vamos para 3 semanas a hoy 8 de abril, sin haber presentado los documentos de la subsanación.

2. El Ing. Edgar Felipe Zuñiga hace su intervención:
   Hemos estado trabajando en el tema, en principio habían unas correcciones como nosotros habíamos quedado, la cual se firmó un acta, pero posteriormente, cuando se mandaron las observaciones, pues eran mucha más las correcciones; entonces nos ha tomado mucho más tiempo.

   Apenas ayer logramos, por lo menos, la parte arquitectónica, que era la que teníamos pendiente. Logré enviarle los planos a la a la ingeniera Yanet (Secretaria de Planeación) para que los firmara y a ver si ella mañana me los devuelve, si llegan por ahí antes de mediodía yo estaría yendo por la tarde, mañana a dejarle, todo el paquete.

También tuvimos un inconveniente con el tema de la cotización de el ascensor. Con el tema de la red contra incendios fue difícil, pero ya nos mandaron, esa cotización apenas me la mandaron ayer y como eso dependiera para para para ajustarlo el presupuesto, entonces en este momento también están terminando de ajustar el presupuesto, que eso ya me lo entrega hoy con el respectivo cronograma; ahí estuvo la dificultad, porque se aumento demasiado.

Con respecto al tema de la de la de las conexiones, ahí habían también unas cositas que no estaban incluidos, como en el entregable que nos habían dado inicialmente (anexo 24c requisitos mínimos) se adicionaron otros requerimientos.

3. El Ing. Hugo Espinosa expresa: Yo realice un barrido final concienzudo a los entregables realizados, después de que El Ing. Edgar Zuñiga se retiró (del Ministerio), respecto a las observaciones que se habían presentado en la primera acta y de lo que se ha subsanado, y realmente no fue que se no se aumentaron, las observaciones, sino que varias o muchas no se subsanaron en la entrega, pero si usted compara la primera Acta de observaciones con la segunda, va a encontrar que no es que aparecieron nuevas observaciones, sino que no no fueron subsanadas correctamente o no fueron subsanadas (en lo absoluto). Esa es la razón de que aun persistan muchas observaciones (en la segunda revisión) y cuando se firmó el acta de la mesa de trabajo, solo aparecían algunas porque no había realizado el barrido de todas las observaciones que se habían presentado en el Acta N.1.

   Con respecto al Presupuesto, como se le dijo acá en la en la reunión (mesa técnica) y también quedó algo en el Acta de observaciones, debe quedar muy bien documento y sustentado, las razones por las cuales se excede en el valor del presupuesto, lo que se presento (el 19 de marzo) íbamos en $ 2.345.000.000 de pesos que se excedían; en ese sentido estuve revisando la viabilidad que se presentó ante el Ministerio cuando se presentó el proyecto, para ser aprobado por el por el Comité de FONSECON y ahí, se hablaban de unas áreas, adicionalmente se presentó un presupuesto, que tenia un rubro del transporte bastante importante y por esto yo he venido haciendo énfasis en tener mucha claridad en cuanto le estaba costando el transporte al proyecto y que esto se se pudiera ver claramente diferenciado en los diferentes APU's.

   Hay que realizar la revisión de que las áreas que se presentaron la viabilidad son básicamente las mismas con lo que se entregando en diseños, y poder pues llegar (posiblemente), a una conclusión de en dónde estuvieron esos incrementos en los costos. Esto también el Arq. Manuel Linares, se lo explicó acá, en el cierre de la mesa de trabajo (Al Ing. Edgar), exponiéndole algunas ideas de cómo se podía sustentar el mayor costo (con los ítems no predecibles).

4. El Ing. Edgar Zúñiga Expresa: Sí, yo tomé nota y he tenido mucho en cuenta las recomendaciones que me dijo el Arquitecto Linares; Adicionalmente se se hicieron las cotizaciones con respecto a lo a lo que usted solicitó, lo que pasa es que como usted bien sabe, pues casi los materiales no se consiguen en Guapi en 99%, porque ahora apenas se conseguirá el cemento, hierro de 3/8", varillas de ½" y el material de arrastre el resto, pues todo hay que transportarlo. Y como usted dice, por eso es un rubro bien importante y todo se tiene que justificar el transporte, porque la como le digo, casi el 99% de los materiales hay que hay que transportarlo desde Buenaventura, entonces eso se tuvo en cuenta.

   Y lo de la justificación de los de los de los ítem no predecibles, como era la parte de la cimentación. Con respecto al tema de los aires, como se recomendó los aires se quitaron, porque no se cuenta con un diseño de aire acondicionado.

   Una recomendación a que usted había dicho (Ing. Hugo) en la en la parte de la Red Contra Incendios, que estaba suministro e instalación (de la Bomba) y luego la instalación (de la Bomba), eso se quitó.

Con referencia al tema de la cerámica, que estaba incluido, tanto el afinamiento como como la pega en el mismo ítem, se separó, para tener el afinado independiente de la pega.

Tenía una duda con respecto al oficio de la justificación, que le pregunté a la ingeniera Yanet (Planeación), de como justificar esos esos ítem no predecibles. Ese es un oficio que yo le tengo que hacer a la alcaldesa y la alcaldesa, remitírselo a ustedes o cuál sería el procedimiento Ingeniero Hugo?.

5. Ing. Hugo Espinosa: Es correcto, así es, deben sustentar primero ustedes como como consultores cuando se ofertó, se comprometió a hacer el diseño y la construcción del edificio. Pues siempre había un metraje desde el principio que eran los 1350 m², en números redondos; y al revisar la viabilidad y en esa oferta inicial que incluía la construcción, el rubro del transporte, el AIU, por que así se tenia en la viabilidad inicial y que apareció en el camino que ha hecho que se aumente el costo de del proyecto de una manera significativa, estando cerca de un 40%, de un mayor costo de la construcción; entonces eso hay sustentarlo muy bien. ¿Qué esta qué, qué pasó que no fue tenido en cuenta en esta primera parte? O que apareció por el camino que no fue concebido.

   Con respecto al tema de los los Aires Acondicionados, yo estuve revisando también la viabilidad, no sé si usted la tiene (Ing. Edgar), pues, tácitamente aparece ese item bioclimática y aire acondicionado NO ES REQUERIDO. Y pues es la viabilidad que la Alcaldía de Guapi presenta al Ministerio del Interior para a ser aprobado por FONSECON entonces, pues digamos si se requiriera el. Aire Acondicionado, así pues, también se lo expresó el Arquitecto Manuel, pues ese sería uno de los condicionantes de un mayor costo y tendría que diseñarse.

   Como Conclusión final, es importante aclarar y qué es una preocupación que hay que tenerla muy pendiente que el tiempo sigue corriendo, el proyecto tiene un atraso muy importante ya nosotros deberíamos estar en una ejecución cercana al 70 o al 80% de los recursos y pues realmente no hemos empezado, o sea eso se corre un riesgo. Ya, se han hecho los llamados de atención y pues se corre el riesgo de que el proyecto no se ejecute. No sigan dilatando el tiempo, por esto el tema de esta reunión, darle seguimiento, ya se hizo el llamado de atención y van 3 semanas desde que se terminó la mesa de trabajo y pues todavía no se han presentado los correctivos.

   Teniendo como presente esta alerta que les expone el Ministerio de que sea se acerca la finalización del Convenio, que han habido unos atrasos importantes en la elaboración de los estudios y diseños, que el tiempo corre y que de realizarse otro llamado de atención por incumplimiento, se pone un más aún en riesgo el proyecto, dado que ahorita pues hay que habría que tramitarse una prórroga para poder ejecutar obra y pues si el El Convenio entrara contractual, con estos llamados de atención por atrasos e incumplimientos, pues muy difícilmente se les podrá otorgar esa prórroga.

   Por lo anterior, les pido el favor, tener celeridad en la entrega y que revisen lo que se va a presentar, muy detalladamente, que el presupuesto y el documento que van a presentar como sustentación de sus sobrecostos lo contrasten versus la lo que se presentó en el documento de viabilidad del proyecto para poder sustentar qué fue lo que lo que estamos teniendo de mayor sobrecosto que no fue tenido en cuenta y que se requiere como adición de recursos. No sé si estoy siendo completamente Claro o si tienen alguna pregunta?

6. Ing. Edgar Zuñiga: Sí, yo tengo una duda, para que usted haga el favor nos aclare. Ahí por lo menos el tema, el tema del aislamiento que usted nos ha, nos ha insistido en ese tema de aislamiento.

   Está supuestamente dentro de el esquema de ordenamiento de de territorial del municipio, pero el municipio en este en este momento no tiene. Entonces la ingeniera nos tiene que dar un documento diciendo no que de que en este momento el municipio carece esa documentación o cómo le subsanamos ese tema, porque en realidad no existe.

7. Ing. Hugo Espinosa: un cosa, un tema, es el aislamiento y otro tema es la dilatación.

   Los aislamientos, los regula el POT, ya con la ingeniera Yanet, lo conversamos acá en la mesa técnica de trabajo. El POT de Guapi, que se requiere actualizar. No tiene, digamos ningún punto con respecto a la materia, esos son los aislamientos.

   Con respecto a la dilatación, si es de norma NSR 10, que le da unas recomendaciones de dilatar los edificios teniendo en cuenta las derivas y los posibles movimientos que tenga el edificio cuando haya el evento de un sismo, eso diferente al POT. En la conversación en la mesa técnica que tuvimos acá se constató y aclaró el tema Eso sí lo debe aclarar el diseñador estructural del edificio.

   Se debe dilatar la edificación al edificio colindante, para que permita el movimiento en el evento de un sismo el edificio se pueda mover y no vaya a haber daños ni en la edificación propia ni en la edificación vecina.

   Lo que pasa, es que nuestros planos, pues están yendo al límite del lindero y no están dejando dilatación en ninguno de los pisos; este tema estoy seguro que su ingeniero estructural lo conoce, ingeniero Edgar. Por favor revíselo con la interventoría para que ellos den la aprobación.

   Den la la sustentación a las preguntas se hicieron, (en la revisión el anexo 24) se hacen unas preguntas muy puntuales al cálculo y diseño estructural, que les pedí sean respondidas por el responsable del diseño indicando en qué página de la memoria de cálculo se atendió esa observación o si no están surtidas, pues que anexe el el documento en el cual se subsanen.

   Ing. Edgar Zuñiga: Sí, ahí está, en el en el oficio de respuesta, el calculista estructural indica en qué página de las memorias, esta cada item que usted le preguntó.

8. Ing. Egar Zuñiga: Tengo otra duda con respecto al estudio de mercado. Es referente al costo del transporte de la región, es que tengo entendido que el municipio no tiene una resolución específica de esos costos del transporte, entonces, cómo, el Municipio va ha dar respuesta a ese requerimiento?.

9. Ing. Hugo Espinosa: Como les dije hace un momento dentro de la viabilidad aparece un rubro importante de transporte, donde se con la revisión del presupuesto en varios ítems solicité que quedara claro cuánto vale es el transporte, por qué es importante saberlo.

   Queremos saber cuánto le está costando el transporte al proyecto y si esos costos del transporte. Porque digamos que a algunos (ítems) les faltaba y otros sí los tenía, hay que compilar, sumar ese transporte y si esos costos de transporte sí están, digamos, acorde a lo que. Vale el transporte por por kilo o por metro cúbico de material en la región o si estamos excedidos de esos rubros.

10. Ing. Yaneth Bonilla: Ingeniero (Hugo), una consulta; sobre la pregunta que está haciendo el ingeniero Edgar. ¿Ese esa certificación de esos precios, de ese listado de precios sería para qué productos, porque obviamente no vamos a tener el listado de precios de transporte de todos los los productos que ellos van a que va a asumir la obra, entonces sobre qué producto sería la?
    ¿Que se genera la certificación porque el coste del transporte de todos?

Que porque aquí están hablando de ciertos materiales como cemento, acero. Planta eléctrica y lo demás entonces, si es frente a esos o lo que usted me acaba de manifestar.

11. Ing. Edgar Zuñiga: Con el tema del transporte, lo hacen de diferente forma que como en todas partes eso es por tonelada, cuando es por tonelada o por volumen o por como por el riesgo también del tipo de material que estén llevando.

    Allá (En Guapi), no hay seguro. Es que usted va a una empresa de seguro por decir a vamos a transportar el ascensor, y en esos barcos eso no se consigue, seguro, o una planta eléctrica, no aseguran ese tipo de equipos; entonces, se corre el riesgo, también asimismo, cobran por los vidrios.

    Como ve, es un tema complejo, pero sí hay tentativas y a lo que yo me refiero es que en sí, no hay una resolución oficial del municipio; en ese sentido, el departamento tampoco tiene lista oficial.

    Nosotros lo que hemos hecho frente a eso. Hay obras similares realizadas hace un tiempo, se traen a valor presente los precios y eso pues eso da casi más o menos tentativamente los costos de esos ítems.

    Creo que en López de Micay hay precios de referencia, que ha hecho la alcaldía de Timbiquí, son municipios de la costa del Cauca, con condiciones similares.

    Y el interventor también realizó un análisis a esos itm's.

12. Ing. Hugo Espinosa: Eso es una buena herramienta, que esos documentos pues sean soporte de ese estudio de mercado.

    La idea de ese estudio de mercado es tener claridad de que los precios que se están utilizando son los precios de la región, por eso le coloqué también colocar 3 cotizaciones de insumos críticos como la parte del material pétreo, el cemento, el acero, el hierro.

    Los elementos de ventanería, la perfilería en aluminio, el ascensor la planta eléctrica. Mencioné varios de los elementos que son insumos críticos y el estudio mercado que buscamos es, certificar o tener certeza, más bien esa es la palabra, que los precios que se están utilizando son los precios de la región.

    Con el tema del transporte y hago énfasis en el transporte porque es un es un recurso crítico en el presupuesto. Sabemos que es una que es una región digamos diferente, pero queremos tener certeza esos valores del transporte están dentro de los valores del mercado y que no están mayorados, esa es la conclusión.

    Hago también una invitación al municipio a que hagan una revisión de esos de esos valores que está presentando el contratista, y pues digamos que le una aprobación, porque es el municipio el que conoce más la realidad que nosotros desde el interior, sabemos que es una condición diferente, pero por eso invitamos al municipio a que haga una la revisión y que haga de cierta manera una validación o la certificación de que son los precios que son acordes a la región; Eso es, eso es todo.

13. Ing. Edgar Zuñiga: Como hay una diferencia del tiempo, ya casi hace 1 año o más, o un poquito más de 1 año que se presentó el proyecto. Y usted sabe que también hay las variaciones de los precios. Eso también se puede meter en la justificación de la variación del precio del proyecto.

14. Ing. Hugo Espinosa: en Convenio, inicio en el año 2024 y finalizado en el año 2025.
Su contrato lo hicieron también iniciando año 2024, ejecutando en el año 2025.
En este sentido, se entiende que usted va a hacer obra en el año 2025 y pues se va debió realizar una proyección de esos valores de de mano, de obra y de insumos para el año 2025, porque pues digamos iba trabajar en este año. Por esa razón no veo muy viable de que se te presente como justificación del mayor costo.

15. Ing. Edgar Zuñiga: Sí pues, es que es que una cosa es el convenio y otra cosa también es el contrato, sí me entiende porque ha habido una diferencia, pero Como que es por área construida. No por presupuesto, porque si nosotros ponemos por presupuesto, entonces cuando uno presupuesta, pues sí, sí tiene los ítem como ya claros, que es lo que va a hacer, cuanta cantidad de cada una de las de las de las actividades, creo que en ese sentido uno puede proyectar también los costos es como así, por lo menos ahorita estamos terminando el presupuesto, pues hay que proyectar también los costos todo el tiempo que se que se va a llevar la obra.

    Porque hay unos costos, que presentan variaciones este primer semestre en el segundo semestre también hay variaciones de costo, entonces entonces no sé si eso te también se tendría validez o no tendría validez, no, todo el IPC de la variación, pero de pronto, alguna parte, un 2 o 3%. No sé, entonces ahí era mi duda también. Si podría ser en parte la justificación también de la variación del presupuesto.

16. Ing. Hugo Espinosa: Si nuestra diferencia entre el presupuesto inicial con el presupuesto final, estuviéramos en el 2, 3, o el 4 %, dice, bueno, de pronto por ahí está, pero creo que al tener una diferencia tan grande ahí no creo que ahí esté el problema realmente.

    Hay que mirar (bien), los números gruesos ¿Qué es lo que está pasando y que ítems qué es lo que le está pegando realmente?

17. Ing. Edgar Zuñiga: Disculpe (Ing. Hugo), lo que pasa es que estaríamos hablando de las actividades impredecibles y otra cosa también es el costo de la variación de los materiales, que también tiene un peso así sea el 2 el 1%.

    Esa esa pequeña variación también que existe y que y que es una cosa, pues lógica ahí, entonces, en ese sentido me dice, pero no poner todo eso a la variación indudablemente que es imposible. Entonces, pero sí puede tener un peso de algo.

18. Ing. Hugo Espinosa: Mire (Ing. Zuñiga), le propongo lo siguiente siéntense, con la ingeniera Yaneth, (Municipio) y con el ingeniero Fabio (Interventoría), revisen cómo van a presentar esos rubros que que ya tienen y si quiere programamos para mañana y cuando ya lo tengan ustedes claro de cómo lo van a presentar, dónde encontraron esos ítems de mayor, en cuánto tienen ya sustentado, lo volvemos a mirar antes radicarlo en debida forma si está de acuerdo pero ya con cifras y con números claros.

19. Ing. Edgar Zuñiga: Listo me parece bien.

20. Dra Gil Milena: Ingeniero Hugo, estoy escuchando atentamente, pues haremos los pertinentes con el ingeniero Zuñiga y la secretaría de Planeación para hacer la el pertinente y entregar los documentos lo más pronto posible.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
CONSTRUCTOR	Entrega de Subsanaciones	**9- abr – 25**
MUNICIPIO	Revisión de las áreas diseñadas, respecto a la viabilidad del proyecto	**16- abr – 25**
MUNICIPIO	Sustentación Mayor valor del presupuesto	**16- abr – 25**
CONSTRUCTOR	Respuesta observaciones Calculo Estructural (Anexo 24), firmado por el Diseñador.	**9- abr – 25**
COSNTRUCTOR	Determinación del Costo del Transporte del Proyecto	**9- abr – 25**
MUNICIPIO	Revisión, Validación/Certificación del Estudio de Mercado y Costos del Transporte del Proyecto	**16- abr – 25**

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma
Hugo Espinosa
Apoyo Ministerio

Firma
Yaneth Bonilla
Secretaria de Planeación

Firma
Edgar Felipe Zuñiga
Contratista

Firma
Hector Fabio Valencia
Interventor

Firmado digitalmente por HECTOR FABIO VALENCIA
Motivo: He revisado este documento
Fecha: 2025-04-24 15:37-05:00

Outlook

RE: Presentación borrador informe presunto incumplimiento CV 1396-2024

Desde Hugo Mauricio Espinosa Sanchez <hugo.espinosa@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 16/04/2025 15:12
Para Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Astrid Carolina Moreno Limas <astrid.moreno@mininterior.gov.co>
CC Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>

6 archivos adjuntos (7 MB)

250416 REITERACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES V.2.docx; 00. MINUTA INICIAL CV 1396-24.pdf; 01. MINUTA ACLARATORIA CV 1396-24.pdf; Cronograma CV 1396 de 2024.pdf; 25-02-26 Acta N.1 Rev. Diseños Guapi.pdf; 25-03-17 Acta N.2 CV 1396 Guapi.pdf;

Arq. Manuel reciba un cordial saludo, por medio de la presente envío proyección oficio Reiteración Alerta de Posible incumplimiento del CV 1396-2024.

Quedo atento a las observaciones realizadas por el apoyo Jurídico de la Dra. Carolina Moreno.

Agradeciendo la atención prestada,

Interior

Sub Dirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Hugo Mauricio Espinosa
Contratista Profesional de Apoyo
hugo.espinosa@mininterior.gov.co
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Enviado: miércoles, 16 de abril de 2025 8:54
Para: Hugo Mauricio Espinosa Sanchez <hugo.espinosa@mininterior.gov.co>
Cc: Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Presentación borrador informe presunto incumplimiento CV 1396-2024

Ingeniero Hugo buen día.

El informe mediante el cual se solicitará a la Subdirección de Gestión Contractual la apertura del debido proceso por presunto incumplimiento, de manera directa se había indicado a hoy hace cerca de dos semanas, lo proyectara para revisión y poder ser radicado en debida forma.

La no atención de la solicitud dada, y no adelantar la debida gestión frente al municipio de Guapi en el marco del convenio 1396 de 2024, podría considerar una inobservancia de sus obligaciones contractuales, y sobre todo la inobservancia del manual de contratación e instructivos de supervisión.

Finalmente agradezco, presente un informe con **soportes de los productos entregados**, de las actividades desarrolladas en cumplimiento de sus obligaciones para cada uno de los convenios asignados como profesional de apoyo en la supervisión. Lo anterior en el periodo comprendido del mes de abril de 2025.

Gracias.

Interior

Profesional Especializado
Manuel Antonio Linares Donato
Manuel.Linares@mininterior.gov.co
Teléfono: 6012427400
Carrera 8 No 7 – 39
www.mininterior.gov.co

De: Hugo Mauricio Espinosa Sanchez <hugo.espinosa@mininterior.gov.co>
Enviado: martes, 15 de abril de 2025 7:49 p. m.
Para: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Cc: Astrid Carolina Moreno Limas <astrid.moreno@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Presentación borrador informe presunto incumplimiento CV 1396-2024

Arq Manuel reciba un cordial saludo. Le ofrezco mis disculpas, pero debido al volumen de trabajo presentado no logre proyectar el borrador del incumplimiento solicitado para el día de hoy.

Estaré trabajando el día de mañana para atender su solicitud.

Att,

Interior

Sub Dirección de Proyectos para la Seguridad y la Convicencia Ciudadana
Hugo Mauricio Espinosa
Contratista Profesional de Apoyo
hugo.espinosa@mininterior.gov.co
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de abril de 2025 14:41
Para: Hugo Mauricio Espinosa Sanchez <hugo.espinosa@mininterior.gov.co>
Asunto: Presentación borrador informe presunto incumplimiento CV 1396-2024

Ingeniero Hugo buena tarde.

De manera respetuosa en calidad de supervisor del convenio del asunto, así como de su contrato de prestación de servicios como profesional de apoyo a la supervisión, me permito solicitar de manera inmediata presente el

borrador de presunto incumplimiento del convenio 1396 de 2024 suscrito entre el Municipio de Guapi y el Ministerio del Interior.

Lo anterior dado que ya se le había solicitado de manera directa sin la entrega del mismo, teniendo en cuenta los preocupantes atrasos que presenta el convenio, así como el no cumplimiento de compromisos pactados.

Dicho borrador revisado con la Abogada Carolina Moreno se hace necesario sea presentado mañana 15 de abril de 2025.

Gracias.

Interior

Profesional Especializado
Manuel Antonio Linares Donato
Manuel.Linares@mininterior.gov.co
Teléfono: 6012427400
Carrera 8 No 7 – 39
www.mininterior.gov.co

Guapi, Abril 21 2025

Arq.
MANUEL LINARES
Supervisor Convenio 1396-2024
Ministerio del Interior
Bogotá D.C.

Ref.: Relación de documentos de subsanación a observaciones del Ministerio del Interior – CONVENIO 1396-2024 COP - 001- 2024.

CONTRATO COP-001-2024, OBJETO: CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD LLEVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Cordial saludo

A través del presente me permito enviar relación de los documentos de subsanación a las observaciones realizadas por el Ministerio del Interior a los Estudios y Diseños del Centro Administrativo Municipal de Guapi, documentos remitidos por el contratista de obra del contrato COP-001-2024, en el marco del Convenio 1396-2024.

ITEM	DOCUMENTO	# FOL.
	Oficio remisorio contestando el requerimiento (Suelos, Arquitectónico, estructural, Hidrosanitario)	6
	ESTUDIO DE SUELOS	
1	Plano de localización de Sondeos	1
2	Memoria de Responsabilidad	1
	DISEÑO ARQUITECTONICO	
1	Planos	27
2	Copia matricula profesional Arquitecto y vigencia matricula	2
3	Copia cedula de Ciudadanía Arquitecto	1
4	Memoria de responsabilidad del arquitecto	1
5	Oficio radicación solicitud de licencia de construcción	1
	DISEÑO ESTRUCTURAL	
1	Aislamiento sísmico	1
2	Planos	5
	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	
1	Planos	5
2	Memoria de calculo	2

3	Memoria de responsabilidad del ingeniero	1
	DISEÑO ELECTRICO	
1	Solicitud aprobación diseños eléctrico	1
2	Vigencia matricula ing eléctrico	1
	DISEÑO VOZ Y DATOS	
1	Vigencia matricula ing. diseñador	1
	Oficio remisorio contestando el requerimiento (RCI, presupuesto, cronograma, entregables, presentación del proyecto	3
	DISEÑO DE REDES CONTRA INCENDIO	
1	Planos	6
2	Memorias	28
3	Memoria de responsabilidad	1
	PRESUPUESTO GENERAL	
1	Justificación variación del presupuesto	2
2	Presupuesto General con adicional discriminado	4
3	Presupuesto general con todas las actividades	10
4	Análisis unitarios	47
5	Listado y costos de materiales	4
6	Estudio de mercado	28
7	Cotizaciones de materiales	56
8	Especificaciones tecnicas	247
	CRONOGRAMA DE OBRA	
1	Cronograma de obra	7
2	Flujo de caja	9
	ENTREGABLES CONSULTORIA	
1	Memoria de 16 GB con toda la información digital	1
	PRESENTACION DEL PROYECTO	
1	Oficio radicación tramite de licencia de construcción	1
2	Acta de vecindad secretaria de Planeación municipal	1
3	Carta de aceptación y aprobación de los estudios y diseños por parte del Mun.	1
4	Certificación de no tener listado de precios oficiales por parte del Municipio	1

Se remite enlace de acceso a los documentos de subsanación carpeta: SUBSANACION_EYD_CAM_GUAPI
https://drive.google.com/drive/folders/1dHc_Ku4cnxBBXDGUr1n0y6Yf4ra3tjSL

Cordialmente,

Original Firmado
Nelly Yaneth Bonilla Ruiz
Secretaria de Planeación y O.P
Municipio de Guapi

ALCALDÍA DE GUAPI

DESPACHO DEL ALCALDE
ALCALDIA GUAPI CAUCA

Guapi, Cauca, Abril 24 de 2025.

Oficio N°093

Arq.
MANUEL LINARES
Supervisor
Convenio 1396-2024
Ministerio del Interior

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el ajuste que se debe realizar al presupuesto del Proyecto: CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en el marco del Convenio 1396 -2024, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Guapi, se requiere saber si el Departamento del Cauca, puede aportar recursos financieros que permitan apalancar la ejecución del proyecto mencionado anteriormente.

Muchas gracias por su valiosa atención.

Atentamente,

GIL MILENA GRUESO ROMERO
Alcaldesa Municipal de Guapi Cauca

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE GUAPI

DESPACHO DEL ALCALDE
ALCALDIA GUAPI CAUCA

Guapi 28 de abril de 2025

Oficio N° 098

Arquitecto
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio 1396-2024

Ing. **HUGO MAURICIO ESPINOSA SANCHEZ**
Apoyo a la supervisión- Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio Del Interior
Fondo Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON

Asunto: Solicitud primera suspensión al convenio interadministrativo No. 1396 de 2024

Cordial Saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar la suspensión del convenio en referencia, hasta tanto se resuelvan las causas que dan lugar esta solicitud, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. Que el doce (12) de abril de 2024, el Ministerio del Interior y el Municipio de Guapi, suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N°1396 de 2024, por valor de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE ($7.954.135.115,00), a un plazo de 15 meses, con el objeto de " AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA".
2. Que el veinticuatro (24) de abril de 2024, se suscribió el acta de inicio del convenio.
3. Que el siete (07) de octubre de 2024, se suscribieron los contratos derivados de "estudios, diseños y obra", y de "interventoría al contrato de estudios, diseños y obra", con la empresa CONSORCIO GUAPI y el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM GUAPI, respectivamente.
4. Que el veintidós (22) de octubre de 2024, se suscribió el acta de inicio de la contratación derivada de "estudios, diseños y obra", y de "interventoría al contrato de estudios, diseños y obra".
5. Que el día tres (3) de marzo de 2025, se radicó vía correo electrónico la aprobación del componente de estudios y diseños por parte de la firma de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA CAM GUAPI ante el municipio de Guapi.
6. Que el día cuatro (4) de marzo se radica de manera oficial el paquete de documentos del componente de estudios y diseños por parte de la firma de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA CAM GUAPI ante el municipio de Guapi, con el fin de la consecución de su aprobación.
7. Que el día seis (6) de marzo de 2025, el municipio de Guapi radicó oficialmente los documentos del componente de estudios y diseños ante el Ministerio del Interior.

8. Que el día trece (13) de marzo del 2025, se reciben las observaciones del Ministerio del Interior a los estudios y diseños radicados el día 6 de marzo, donde se evidenció la necesidad de realizar una adición al convenio por una suma de (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.345.567.171), los cuales quedan pendientes de aporte y/o gestión del Municipio de Guapi, para poder concretar el cierre financiero del Convenio.

Con base en las consideraciones expuestas anteriormente y en virtud de la circunstancia actual, donde el convenio en cuestión aún no dispone de la totalidad de los aportes necesarios para su complementación y, consecuentemente, para alcanzar el cierre financiero requerido, se hace imperativo dirigirnos a usted en su calidad de supervisor del Convenio 1396 de 2024.

En este contexto, se solicita respetuosamente la aprobación de la primera suspensión del mencionado convenio, hasta tanto se resuelvan las causas y circunstancias que dan lugar esta petición. Esta pausa temporal se considera esencial con el propósito de conceder el tiempo necesario para llevar a cabo las gestiones pertinentes por parte del Municipio de Guapi, a fin de obtener los recursos indispensables que permitan adicionar al convenio y, de este modo, asegurar la viabilidad financiera integral del proyecto.

Cabe destacar que, hasta tanto no se materialice la obtención de la totalidad de los aportes requeridos, resulta inviable dar inicio a la ejecución de la obra física contemplada en el convenio. Por lo tanto, esta solicitud de suspensión no solo se fundamenta en la necesidad de cumplir con los procedimientos administrativos, sino también en la premisa de garantizar el éxito y la efectividad del proyecto en su conjunto.

Confiamos en su comprensión de la importancia estratégica de este proceso y solicitamos su colaboración para facilitar la consecución de los recursos necesarios, permitiendo así que el Municipio de Guapi pueda llevar a cabo la labor de gestión de manera efectiva y culminar con éxito la fase de adición al convenio. Su apoyo en la aprobación de esta suspensión temporal sería de gran valía para el desarrollo exitoso de este proyecto de relevancia para la comunidad y el municipio en general.

Quedaremos atentos a cualquier inquietud

Cordialmente,

GIL MILENA GRUESO ROMERO
Alcaldesa Municipal de Guapi Cauca

NELLY YANETH BONILLA RUIZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
del Municipio de Guapi