Fecha: 1/17/2025

INFORME QUINCENAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA. Realizar la impermeabilización de las terrazas de los pisos 4, 6 y 7 y el cambio de ventanearía de conformidad a las especificaciones técnicas en la Sede Central del Ministerio.


Periodo: Del 1 de enero al 15 de enero de 2025.

Durante el periodo de ejecución, se realizó las siguientes actividades conforme al contrato 1704-24.

- **INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE EN PISO 21 – PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**




- **DESMONTE Y MONTE DE VENTANERIA PISO 21 – CON PERSONAL EXTERNO PARA DESCUELGUE- SE ACORDONO EL AREA DEL PISO 1 PARA MAYOR SEGURIDAD.**









- **REALIZACION DE RESANES Y ACABO FINAL PISO 21 Y PISO 6 – VENTANERIA**












- **APLICACIÓN DE POLY KOAT Y POLIUREA TERRAZA PISO 7 Y 6**







Galaxy S24 Ultra


Galaxy S24 Ultra



Galaxy S24 Ultra








- **DESMONTE Y MONTE DE VENTANERIA PISO 19- SE INSTALO PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.**















- **ASEO TERRAZA PISO 10.**

- **EVIDENCIA DE PAÑETE EN PISO 19 Y CIELO RASO – PENDIENTE POR AJUSTAR “PERSONAL DE MANTENIMIENTO.**





Observaciones:

La poliurea de la terrza del piso 7 y 6 quedo instalada en su totalidad. Sin embargo, cuando se aplicó el poly koat que es el adherente el material externo como polvo o partículas que quedaron pegadas, ocasionando algunos resaltos. Esto se explico previamente a la ejecución.

La ventana del piso 21 no presento ninguna anomalía en el desmonte y monte, quedó sellada y se realizó los resanes correspondientes. Todos los espacios intervenidos fueron entregados aseados y sin presencia de material.

Las ventanas del piso 19 presento novedades, debido a que poseía un pañete de mas de 3 cm de espesor, lo cual genero bastante escombro en el desmonte de los marcos, adicional a ello el cielo raso descansaba sobre el pañete, este no cuenta con los ángulos de soporte. Esta información fue remitida al interventor el Arq. Juan Mayorga para que el personal de mantenimiento pueda ajustar el cielo raso una vez se haya culminado los resanes por parte de nosotros.

Durante la ejecución de actividades no se presentó accidentes ni incidentes de trabajo, siempre velamos por el orden, aseo y seguridad de nuestro personal y el personal de la entidad.

Elaborado por:

Ing. Cristian Arrigui- Residente de obra.
Rm ingenieros sas.