Fecha: 1/30/2025

INFORME MENSUAL FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA. Realizar la impermeabilización de las terrazas de los pisos 4, 6 y 7 y el cambio de ventanearía de conformidad a las especificaciones técnicas en la Sede Central del Ministerio.


Periodo: Del 1 de enero al 30 de enero de 2025.

Durante el periodo de ejecución, se realizó las siguientes actividades conforme al contrato 1704-24.

- **INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE EN PISO 21 – PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**




- **DESMONTE Y MONTE DE VENTANERIA PISO 21 – CON PERSONAL EXTERNO PARA DESCUELGUE- SE ACORDONO EL AREA DEL PISO 1 PARA MAYOR SEGURIDAD.**









- **REALIZACION DE RESANES Y ACABO FINAL PISO 21 Y PISO 6 – VENTANERIA**












- **APLICACIÓN DE POLY KOAT Y POLIUREA TERRAZA PISO 7 Y 6**







Galaxy S24 Ultra


Galaxy S24 Ultra


Galaxy S24 Ultra





Galaxy S24 Ultra


Galaxy S24 Ultra

- **DESMONTE Y MONTE DE VENTANERIA PISO 19- SE INSTALO PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.**















- **ASEO TERRAZA PISO 10.**





- **EVIDENCIA DE PAÑETE EN PISO 19 Y CIELO RASO – PENDIENTE POR AJUSTAR “PERSONAL DE MANTENIMIENTO.**







- **DESMONTE Y MONTE DE VENTANERIA EN PISO 5 – SALA DE CONDUCTORES**







- **DESMONTE Y MONTE DE VENTANERIA SEMISOTANO – FACHADA CR 13**








- **DESMONTE DE MANTO TERRAZA PISO 4 Y AFINADOD DE PISO.**















- **APLICACIÓN DE IMPRIGMANTE Y POLIUREA TERRAZA PISO 4**















- **REALZIACION DE RESANES EN FILOS DE VENTANERIAS INSTALADAS**





- **LIMPIEZA DE ESPACIOS Y DISPOSICION DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE CENTRO DE ACOPIO.**






Conclusiones:

Se realizo la aplicación de poliurea en las terrazas del piso 7,6 y 4, no se presento novedades de obra, todo fue coordinado y socializado con los arquitectos supervisores del contrato.

Realizamos la totalidad de resanes y puntura en los marcos de las ventanas desmontadas e instaladas, de tal manera se respondió a los requerimientos y solicitudes de los supervisores.

Durante el mes de enero se presentó lluvias, lo que sirvió de prueba para analizar el comportamiento del agua en las terrazas y ventanas, no se presentó filtraciones de agua en las placas, en las ventanas donde se presento filtraciones se sello y corrigió.

Toda la ventanera quedo instalada en su totalidad incluyendo las películas de protección, se realizó recorrido con los supervisores del contrato para validación y aceptación de los trabajos.

Todos los espacios intervenidos fueron aseados y entregados a satisfacción, el material sobrante de obra fue retirado en su totalidad, de tal manera todas las áreas intervenidas y centro de acopios se encuentran libres de residuos.

Durante la ejecución de actividades no se presentó accidentes ni incidentes de trabajo, siempre velamos por el orden, aseo y seguridad de nuestro personal y el personal de la entidad, demostrando que no se presentó accidentalidad durante la ejecución del contrato.

Elaborado por:



Ing. Cristian Arrigui- Residente de obra.
Rm ingenieros sas.