Enero 27 del 2025. APERTURA DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO EN OBRA

MODALIDAD DE SELECCION : ABREBIADA DE MENOR CUANTIA

PROCESO DE SELECCION. : SAM 003 DEL 2024.

CONTRATO Nº 01 DEL 2025.

OBJETO. ADECUACION Y EDIFICACION DE 8 AULAS ESCOLARES EN EL PRIMER PISO EN LA SEGUNDA ETAPA SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO. Y AMPLIACION MURO EXISTENTE DE LA CANCHA Y PAÑETE EXTERIOR FACHADA DE LA SEDE YANETH DEL CARMEN MARQUINA NIEVES. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5. del MUNICIPIO DE MOICAO LA. GUAJIRA.

VALOR. : DOSCIENTOS. OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS ML ($281.211.036).

PLAZO. : 2 MESES.

FECHA DE INICIO : 27 de ENERO DEL 2025.

CONTRATISTA : FREDY BENAVIDES MACUALO.

SUPERVICION : FARIDE GOMEZ MAGRES.

27 de enero. SE HACE APERTURA A BITACORA DE OBRA

LUNES 9 AM. DIA ASOLEADO. SIN TANTO CALOR. REUNION CONTRATISTA Y TRABAJADORES Y SUPERVICION. PARA DAR INICIO A LA OBRA. ACUERDAN. COMENZAR POR LAS DEMOLICIONES DE MURO VIGAS Y COLUMNAS. CON HERRAMIENTAS ADECUADAS. 8 AM: COMIENZAN LAS DEMOLICIONES. POR LA ERA 16. TENIENDO EN CUENTA LA SEGURIDAD DE LOS OBREROS. LA SUPERVICION DA ORDEN PARA LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA DEMOLICION SEAN RECOGIDOS.

12 AM: HORA DE ALMUERZO Y DESCANSO.

2 PM: SE COMIENZA SIN NOVEDAD. SE VA RECOGIENDO EL ESCOMBRO EN ZONA DE FACIL CARGUE Y ACCESOS A LOS CAMIONES TIPO VOLTEO QUE BOTARAN. LA DEMOLICION. POR ORDEN DE SUPERVICION SE COLOCA CINTA DE PELIGRO PARA QUE LA GENTE Y ESTUDIANTES NO TENGAN ACCESO A LA ZONA DE LABORES.

5 PM: TERMINA DIA LABORAL. SIN NOVEDAD. SE RETIRA PERSONAL DE OBRA.

26.555.831

28 de ENERO 2025.

7AM: MARTES DIA ASOLEDO. Y MUCHA BRISA: EL PERSONAL SIGUE CON ITEM. DE DEMOLICIONES. TENIENDO CUIDADO. EN LAS DEMOLICIONES DE COLUMNAS Y VIGAS AEREAS. SEVA RECOGIENDO. el ESCOMBRO Y DEPOSITANDO. EN LA ZONA. QUE RECOGEN LOS VOLTEOS.

12 AM: SALEN LOS TRABAJADORES 1 SU RATO DE DESCANZO PARA TOMAR SUS ALIMENTOS. DE MEDIO DIA.

2PM: COMIENZAN otra VEZ LA CUADRILLAS DE DEMOLICION EN COORDINACION CON SUPERVICIÓN DE AUTORIDA QUE SE VAYAN DESPEJANDO LA DEMOLICION DE LA CASA 16 PARA QUE SE VAYA DESPEJANDO EL SITIO DONDE SE VA HACER EL LEVANTE DE AULAS.

5PM: TERMINA JORNADA LABORAL.

36-555-831

29 DE ENERO 2025.

7AM: MIERCOLES: SE NOTA EL DIA CALUROSO. NO HAY BRISA LA CUADRILLA DE DEMOLICIÓN COMIENZAN EN FACHADA DE LA CASA 8. Y LA FACHADA DE LA CASA 16 UNA VEZ DESPEJADA. COMENZANDO. EL LEVANTE DE MURO EN BLOK MACIZO. UNA VEZ TRAZADO. SE COMIENZA LA LABOR NO ANTES QUE LA SUPERVICIÓN VE LA CALIDAD DE los MATERIALES. AUTORIZANDO EL INICIO.

TODA LA MAÑANA SIN NOVEDAD 12AM: SALE PERSONAL A SU RATO DE DESCANZO DIARIO.

2 PM DE LA TARDE: CONTINUAN. LAS MISMA LABORES DEMOLICIÓN Y LEVANTE DE MURO. EN BLOK MACIZO.

5PM: TERMINA JORNADA LABORAL.

36.555.831

30 ENERO - 2025.


7AM JUEVES. DIA CON DESPIANDECIENTE SOL CON CALOR. COMIENZAN LOS. DEMOLEDORES Y LOS OFICIALES DE MAMPOSTERIA ADELANTANDO EL CIERRE DE MURO. DE LA CASA 16

12 PM. SALE PERSONAL A SU HORA DE DESCANSO.

2 PM: Vuelven a sus Lugar de trabajo Aciendo sus tareas. asignadas. la supervición ordena retirar un escombro.

una vez lucha la observación la administración de la obra llama los volteos. Diciendo. Que llegan después de cinco a cargar.
5 pm termina jornada laboral.





36.555.831

Enero 31 del 2025
7 AM. Si día asoleado y BASTANTE CALOR DESDE LA MAÑANA NA SEGUIMOS EN EL ITEM. LEVANTE DE MUROS Y DEMOLICIONES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN UN 80% ADELANTADAS. TAMBIEN LOS ESCOMBROS SE HAN RECOGIDOS. EL LEVANTE DE MURO E=12cm SE HA LEVANTADO LOS MUROS DE LA CRA 16.
12 AM. DESCANSO DEL PERSONAL DE OBRA.
2 PM. CONTINUAN CON EL MISMO ITEM DEMOLICIÓN Y LEVANTE MUROS
5 PM: TERMINA JORNADA LABORAL.






36.555.831

FEBRERO 1 DE 2025.
SABADO 7AM. DIA SOLEADO Y SECO. LAS CUADRILLAS DEMOLICION SIGUEN CON SU TAREA Y LA CUADRILLA DE MAMPOSTERIA TAMBIEN VIENDO UN BUEN AVANCE DE OBRA DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION PRESENTADA.
1 PM: TERMINA JORNADA LABORAL. Y TERMINA LAS DEMOLICIONES SIN NOVEDAD. Y NOS PREPARAMOS A RETIRAR EL ESCOMBRO CON LOS VOLTEOS





36.555 831

FEBRERO 3 DEL 2025.
LUNES 7 A.M. Regresamos y el día ESTA BIEN SOLEADO COMO SIEMPRE NOS PRESTAMOS HACER LOS LEVANTES DE MURO RESTANTES DONDE VAN A QUEDAR LAS BAULAS. TRAZAMOS Y TENEMOS EN CUENTA LOS MUROS QUE LLEVAN VENTANAS. LAS DE LA CRA 16 SON TRES VENTANAS DE 3x1 y la PARTE INTERIOR. QUEDA AL PATIO CANCHA 1.30 x. 50 SON 6. YA TERMINADO SE DA COMIENZO AL LEVANTE DE MURO. TENIENDO EN CUENTA QUE LOS MUROS QUEDEN BIEN NIVELADOS.
12 A.M. DESCANZO DE MEDIO DIA Y HORA DE ALMUERZO.

2PM: CONTINUA SIN NOVEDAD. LA EJECUCION DE LOS ITEM ASIGNADOS
5PM. SIN NOVEDAD TERMINA JORNADA LABORAL.

36.555.831

FABRERO 4 2025
MARTES DIA SOLEADO Y CALUROSO. LAS CUADRILLAS SE PRESTAN A COMENZAR EL LEVANTE DE MURO. CONTINUANDO CON EL TRAZADO HECHO EL DIA ANTERIOR LA SUPERVICION exije y ORDENA QUE LOS MUROS QUEDEN BIEN NIVELADOS
12AM. SE RETIRAN LOS OBREROS A SU HORA DE DESCANZO.
2PM. REGRESAN LOS OBREROS Y CONTINUAMOS CON NUESTRA TAREA
5PM: SIN NOVEDAD TERMINA DIA LABORAL.

36.555.831

FEBRERO 5 MIERCOLES DEL 2025.
7AM. MAÑANA CON SOL PERO BASTANTE FRESCA CORRE BRISA AGRADABLE SEGUIMOS CON NUESTRA CUADRILLAS LOS LEVANTE DE MURO. YA EN UN 50% DE AVANCE LOS VANOS DE VENTANAS QUEDAN BIEN Y SE CUMPLE TODO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
12AM: DESCANSO MEDIO DIA LOS OBREROS VAN A SU HORA DE ALMUERZO.
2PM: REGRESAN A LAS TAREAS RECOMENDADAS.
6PM: TERMINA SIN NOVEDAD JORNADA LABORAL.

36.555.831

FEBRERO 6 DEL 2025 - JUEVES.
7AM: MAÑANA FRESCA A PESAR DEL SOL. EMPIEZAN SU TAREA QUE ES ADELANTAR EL LEVANTE DE MURO. LA SUPERVICION EXIGE Y ORDENA QUE APARTIR DEL LUNES METAN MAS PERSONAL PARA IR PAÑETANDO LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA ACATA ESA SUGERENCIA. ADEMAS LA OBRA NECESITA AVANZAR A MAS RITMO. POR EL TIEMPO DE OBRA QUE SON 2 MESES.
12AM. PERSONAL SALE A/ DESCANSO DE 1/2 DIA.
2PM. VUELVE PERSONAL A SUS LABORES. YA NOTAMOS UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA OBRA.
5PM: TERMINA JORNADA LABORAL

36.555.831

Feb 7 del 2025.
Viernes. 7AM. MAÑANA FRESCAS. LAS CUADRILLAS SIGUEN CON SU TAREA LA IDEA O META ES TERMINAR ESTA SEMANA EL LEVANTE DE MURO DE LAS TRES AULAS. PARA PAÑETAR LA OTRA SEMANA Y HACER LA PLANTILLA.
12AM. DESCANSO DIARIO
2PM: CONTINUAN. CON EL ITEM. PROPUESTO. QUE ES LEVANTE DE MURO.
5PM: TERMINA DIA LABORAL SIN NOVEDAD.

36.555.831

Feb 8 SABADO. del 2025
7AM: MAÑANA FRESCA CON SOL. VEMOS EL AVANCE EN LA MAMPOSTERIA YA FALTA TERMINAR UN MURO.
1:PM: TERMINAMOS JORNADA LABORAL Y EL LEVANTE DE LOS MUROS DE LAS 3 AULAS el LUNES COMENZAMOS CON EL ITEM PAÑETES EN LAS TRES AULAS Y FACHADAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

36555,831

FEBRERO10 DEL 2025.
7AM: LUNES DIA FRESCO y SOL Resplandeciente ORGANIZAMOS EL PERSONAL PARA HACER PAÑETES IMPERMEABILIZADO EN FACHADAS. EXTERIORES. y EN LAS TRES AULAS NUEVAS. EL MORTERO A DOSIFICAR ES EL 1:4 IMPERMEABILIZADO. UNA VEZ HECHA LA MEZCLA COMENZAMOS CON ESTA TAREA.
12AM. DESCANZO PERSONAL. Y ALMUERZO.
2PM. ENTRADA A LABORES. AVANZANDO A BUEN RITMO EL PAÑETE EXTERIOR. E INTERIOR DE AULAS. DE CLASE.
5PM. TERMINA JORNADA LABORAL CON UN GRAN AVANCE EN EL PAÑETE MUROS.

36.555.831

FEBRERO 11 DEL 2025. MARTES.

QUE CORRE: LA TAREA ES SEGUIR CON EL ITEM PAÑETE EXTERIOR E INTERIOR. LAS PAREDES. SE ESTAN DETALLADO Y NIVELACION DE PAÑETE AVANZAMOS A BUEN RITMO.
12AM. HORA DESCANZO DE 1/2 DIA. PERSONAL.
2PM. SE RETOMAN LAS LABORES.
5PM TERMINA SIN NOVEDAD JORNADA LABORAL.

36.555 831

FEB 12 DEL 2025.
MIERCOLES 7AM. CONTINUAMOS CON NUESTRA TAREA LAS CUADRILLAS PIDEN ANDAMIOS PARA PAÑETAR 2° PISO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS FACHADAS EXTERIORES. UNAVEZ. LLAMADO AL PROVEDOR PARA QUE LOS TRAIGA EN EL TRANSCURSO DE LA MAÑANA.
8AM: LLEGAN LOS ANDAMIOS SE ARMAN Y SEGUIMOS PAÑETANDO.
12AM: DESCANZO DEL PERSONAL.
2PM. REINICIO. DE LABORES.
5PM: TERMINA JORNADA LABORAL.

36.555.831

FEB 13 DEL 2025.
JUEVES. 8AM: DIA SOLEADO Y MAÑANA FRESCA VIENTOS FRIOS COMENZANDO CON EL PAÑETE EN TODOS LOS FRENTES. VIENDOUN AVANCE DEL. 45% EN FACHADAS EXTERIORES Y EN AULAS UN 80% DE AVANCE EN INTERIOR.
12AM: SIN NOVEDAD SALIMOS A DESCANSO DE 1/2 DIA.
2PM. RETORNAMOS A LABORES.
5PM. TARDE SIN NOVEDAS TERMINA JORNADA LABORAL DIA DE HOY

36.555.831

FEB 14 DEL 2024
7AM. VIERNES MAÑANA CON SOL PERO BRISA FRIA. COMENZAMOS. A PAÑETAR POR EL EXTERIOR DE LAS TRES AULAS TAMBIEN SE COGEN FILOS DE VANOS Y DE COLUMNAS. EL PAÑETE EXTERIOR. SIGUE. LA FACHADA QUE DA HACIA LA CANCHA SE ESTA TERMINANDO Y CONTINUA LA DE LA FACHADA PRINCIPAL.
12AM DESCANZO LABORAL.

2PM: REINTEGRO ALAS LABORES POR PARTE DEL PERSONAL
5PM: TERMINA JORNADA LABORAL -

36.555831

FEB 15 DEL 2025. DIA SOLEADO.
SABADO. 7AM: HECHA SUPERVICION Y ORDENA COMENZAR LOS. TRABAJOS DE LEVANTE DE MURO. PARA EL PATIO DONDE ESTA LA CANCHA. SE ORGANIZA EN COMUN ACUERDO. PARA COMENZAR EL LUNES. EXIGE TAMBIEN QUE HAGAN PUNTOS ELECTRICOS Y LA PLANTILLA DE LAS 3AULAS.
1: TERMINA JORNADA LABORAL DEL FIN DE SEMANA.

36.555831

FEB 17 DEL 2025.
LUNES 7AM: SE DAN LAS INSTRUCCIONES. PARA COMENZAR ALZADA DE MUROS. - TAMBIENSE NIVELA PISO DE LAS TRES AULAS PARA TIRAR LA PLANTILLA A LA VEZ EL ELECTRICISTA. VA INSTALANDO SU TUBERIA ELECTRICA \ Y LAS CUADRILLAS DE PAÑETE SIGUEN CON SU LABOR -
12 AM: DESCANSO DE 1/2 DIA.
2 PM: CONTINUA LABORES SIN NOVEDAD. SE DESNIVELEN COLUMNAS EXISTENTE PARA EMPALMAR. CON VARIAS.
5PM. TERMINA JORNADA LABORAL.

36.555.831

FEB 18 DEL 2025.
7AM. MARTES.: CONTINUAMOS. CON NUESTRA LABOR ASIGNADA. CON. LAS CUADRILLAS. INCLUYENDO EL ELECTRICO.: HOY FUNDIMOS LA PRIMERA COLUMNAS. Y ARMAMOS OTRA ESTA SON LAS QUE AMARRAN LOS MUROS NUEVOS.
12 AM. DESCANSO DE 1/2 DIA.
2PM: CONTINUAMOS CON NUESTRA LABOR.
5: PM TERMINA JORNADA LABORAL.

36.555 831

FEB 19-DEL 2025.

7AM MIERCOLES.: INICIAMOS LABORES. CON BUEN RITMO. AYER. SE HIZO 25% de plantilla de piso muy bien nivelada. y sigue PANETES y CONSTRUCCION MURO PATIO UNA CUADRILLA NUEVA COMIENZA LOS MUROS DE LA FACHADA CRIB. SU ALTURA FINAL ES de 3 MTS.

12AM DESCANSO DE MAÑANA

2PM. CONTINUAMOS CON NUESTRA LABORES.

5PM TERMINA JORNADA LABORAL.

MD
36.555.831

FEB 20-DEL 2025.

7AM: JUEVES.: DIA SOLEADO. CON BRISA. CONTINUAMOS CON LAS. LABORES. SE FUNDEN. TRES COLUMNAS. EN MURO PATIO MAÑANA SE PUEDE HACER LEVANTE. TAMBIEN SE MANDA HACER 2. COLUMNAS POR PARTE DE LA SUPERVICIÓN ESTO ADICIONAL. PARA REFORZAR. DOS MUROS:

12: SALIDA A DESCANSO. 1/2 DIA.

2PM: REINICIO DE LABORES.

5PM: TERMINA JORNADA LABORAL SIN NOVEDAD.

MD
36.555.831

FEB 21 del 2025.

7AM. VIERNES. DIA FRESCO CON BASTANTE BRISA CONTINUAMOS CON NUESTROS DEBERES. HAY UN AVANCE SIGNIFICATIVO DE 38% EJECUTADO. LA PLANTILLA SE TERMINA HOY y el electrico lleva un avance del 50% en los muros patio se estan LEVANTANDO MUROS Y DE UNA SE FUNDE LAS VIGAS DE AMARRE

12: ALA PERSONA/ SE RETIRA A SU HORA DE DESCANSO.

2: REINICIAMOS LABORES. ADELANTAMOS PANETES EXTERIORES Y SE TERMINA EL PAÑETE DE AULAS.

5PM: TERMINA JORNADA LABORAL.

MD
36.555.831

FEB 22 DEL 2025.

7AM SABADO. DIA SOLEADO BRISA FRIA. LOS PAÑETES EXTERIORES. VAN A BUEN RITMO. LO MISMO LEVANTE DE MUROS Y VIGAS DE AMARRE PATIO LA PLANTILLA FINALIZO. Y EL ELECTRICO AVANZO UN 80%. DE SU TRABAJO FIN DE SEMANA TAMBIEN PLANEAMOS HACER LOS LEVANTES. Y PAÑETES. DE LA ADECUACION Y ALZADA MUROS EL LUNES:

1:PM TERMINA JORNADA LABORAL.

36.555.831

FEB 24 del 2025.

LUNES 7AM. INICIO DE SEMANA DIA FRESCO CON SOL OCULTO. SE MANDAN HACER PROTECTORES. DE VENTANA EN LAS VANOS. DE LAS TRES AULAS. CONTINUAMOS CON LEVANTE DE MUROS. Y PAÑETE MUROS EXTERIORES PATIO LA OBRA YA ALCANZA SEGUN PROGRAMACION UN. 42% EJECUTADO.

12AM: PERSONAL SALE A SU HORA DE DESCANZO.

2PM. REGRESO A LABORES.

5PM: TERMINA JORNADA LABORAL SIN NOVEDAD.

36.555.83

FEB 25. DEL 2025. MARTES.

7AM DIA SOLEADO. CON BRISA. SE TERMINA COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DANDONOS CUENTA QUE HA MAYOR CANTIDAD DE OBRA. EN COMUN ACUERDO CON LA SUPERVICION SE SOLICITA HACER UN ACTA DE MAYORES CANTIDADES Y MENORES Y ADICIONAL TAMBIEN EL CONTRATISTA PIDE UNA ACTA PARCIAL DE OBRA.

12AM. DESCANSO DE 1/2 DIA

2PM REINICIO LABORES.

5PM. TERMINA JORNADA LABORAL.

36.555-831

FEB 26 DEL 2025.

7AM. MIERCOLES DIA SOLEADO: LAS CUADRILLAS EMPIEZAN SUS LABORES. ASIGNADAS. SE ESPERA SUPERVICION PARA EMPESAR. MEDICIONES. . 8AM. SUPERVICION LLEGA Y COMENZAMOS LAS MEDICIONES. 11:30 TERMINAMOS. y NOS CITAMOS EN EL DIA DE MAÑANA PARA HACER ACTA PARCIAL DE ENTREGA.

12A SALE PERSONAL A DESCANZO.

2PM. ENTRA PERSONAL A LABORAR. LA OBRA SEGUN MEDICION SALE EN UN 51,8% DE EJECUCION

5PM: TERMINA JORNADA LABORAL

MD

36.555.831