DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*007*		
FECHA DEL ACTA	*22 DE MAYO DE 2025*		
No. DE CONTRATO FECHA	387 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRANTE	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.		
CONTRATISTA	NOMBRE	COINOBRAS S.A.S	
	C.C/ NIT	804000152-8	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MILTON VILLARREAL MURILLO	
	C.C.	91.256.877	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C.	63.337.510	
INTERVENTOR	NOMBRE	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	
	C.C/NIT	890.201.213 – 4	
SUPERVISOR	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLOREZ	
	C.C./NIT	91.243.324	
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.072.944.903	APORTE MUNICIPIO	*No Aplica*
		APORTE CONVENIDO	*No Aplica*
VALOR ADICIONADO	$ 2.075.728.019,29	APORTE MUNICIPIO	*No Aplica*
		APORTE CONVENIDO	*No Aplica*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N. A		
CDP ADICIONAL N°1	NÚMERO:00003458		
	FECHA: 01 DE ABRIL DE 2025		
RP ADICIONAL N°1	NÚMERO:00004719		
	FECHA: 11 DE ABRIL DE 2025		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2023		
	FECHA DE FINALIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2023		
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		
	DURACIÓN: VEINTIDÓS (22) MESES y TREINTA (30) DÍAS		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión o adición a la suspensión	01	Un (01) mes y catorce (14) días	19/12/2023	01/02/2024
Suspensión o adición a la suspensión	02	Cinco (05) meses y veintinueve (29) días	02/02/2024	31/07/2024
Suspensión o adición a la suspensión	03	Un (01) mes	20/12/2024	28/01/2025
Suspensión o adición a la suspensión	04	Quince (15) días	29/01/2025	12/02/2025
Suspensión o adición a la suspensión	05	Catorce (14) días	13/02/2025	26/02/2025
Suspensión o adición a la suspensión	06	Cinco (05) días	27/02/2025	03/03/2025
Prorroga No.	01	Cinco (05) meses	01/08/2024	30/12/2024
Prorroga No.	02	Quince (15) días	14/03/2025	28/03/2025
Prorroga No.	03	Quince (15) días	29/03/2025	12/04/2025
Prorroga No.	04	Siete (07) meses	13/04/2025	12/11/2025

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adicional No.	01	11/04/2025	$2.075.728.019,29	$ 11.148.672.710,47

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Acta de cesión Res. No.	128	12/9/2023	Se firma cesión del contrato 387 de 2023
Acta de reinicio	01	01/08/2024	Por lo cual se acuerda reiniciar la ejecución del contrato No. 387 de 2022, a partir del 01 de agosto de 2024 y en consecuencia la terminación inicial del mismo se surtirá el día (01) de agosto de 2024.
Acta de reinicio	07	04/03/2025	Por lo cual se acuerda reiniciar la ejecución del contrato No. 387 de 2022, a partir del 04 de marzo de 2025 y en consecuencia la terminación inicial del mismo se surtirá el día doce (12) de marzo de 2025.
Acta de pactación de precios unitarios		31/10/2023	Se aprueba la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto.
Acta de pactación de precios unitarios		04/03/2025	Se aprueba la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto.
Acta de modificación No.	01	31/10/2023	Se presenta balance de mayores y menores cantidades de obra.
Renuncia al anticipo	03	27/08/2024	Por medio del cual se aprueba la renuncia del anticipo y se modifica la cláusula en el documento.

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	23/04/2024	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	23/04/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2026	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	12/09/2023	20/12/2025	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 0	22/12/2023	22/12/2023	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	01/12/2024	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	23/04/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2026	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2026	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 1	22/12/2023	22/12/2028	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	12/09/2023	01/05/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	12/09/2023	01/05/2025	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	12/09/2023	01/01/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	30/12/2024	30/12/2026	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 2.	30/12/2024	30/12/2029	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	01/05/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	01/01/2028	$ 907.294.491

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	30/12/2026	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 3	12/09/2023	30/12/2029	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	09/07/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	01/01/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	30/12/2026	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 4	12/09/2023	30/12/2029	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	09/07/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	09/03/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	30/12/2026	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 5	12/09/2023	30/12/2029	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	01/05/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	01/01/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	30/12/2026	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 6	12/09/2023	30/12/2029	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	01/05/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	27/08/2024	13/09/2024	$ 2.721.883.471

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	01/01/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	30/12/2026	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 7	12/09/2023	30/12/2029	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	30/09/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	30/09/2025	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	30/03/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	28/03/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 8	12/09/2023	28/03/2030	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	17/07/2025	30/09/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	30/09/2025	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	30/03/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	28/03/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 9	12/09/2023	28/03/2030	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	09/07/2025	17/07/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	13/09/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	13/03/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	28/03/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 10	12/09/2023	28/03/2030	$ 1.814.588.981

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	12/09/2023	09/07/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	27/08/2024	13/09/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	09/03/2028	13/03/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	12/09/2023	28/03/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 11	12/09/2023	28/03/2030	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	09/07/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	13/03/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	28/03/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 12	12/09/2023	28/03/2030	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	17/07/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	13/03/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	28/03/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 13	12/09/2023	28/03/2030	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	30/09/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	30/03/2028	$ 907.294.491

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	28/03/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 14	12/09/2023	28/03/2030	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	15/10/2025	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	15/04/2028	$ 907.294.491
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	12/04/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 15	12/09/2023	12/04/2030	$ 1.814.588.981
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	15/10/2025	$2.229.734.542, 20
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	15/04/2028	$ 1.114.867.271
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	12/11/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 16	12/09/2023	12/11/2030	$2.229.734.542, 20
Aseguradora del estado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	20/05/2026	$2.229.734.542, 20
Aseguradora del estado	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Póliza de Cumplimiento: No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	27/08/2024	$ 2.721.883.471
Aseguradora del estado	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	20/11/2028	$ 1.114.867.271
Aseguradora del estado	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	12/11/2027	$179.326.748
Aseguradora del estado	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Póliza de cumplimiento No. 11-44-101208720 Anexo No. 17	12/09/2023	12/11//2030	$2.229.734.542, 20

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2023	$580.000.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2023	$580.000.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 0	12/09/2023	22/12/2023	$580.000.000
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2023	$650.000.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2023	$650.000.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 1	12/09/2023	22/12/2023	$650.000.000
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 2	12/09/2023	01/01/2025	$650.000.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 2	12/09/2023	01/01/2025	$650.000.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 2	12/09/2023	01/01/2025	$650.000.000
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 3	12/09/2023	22/12/2023	$580.000.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 3	12/09/2023	22/12/2023	$580.000.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 3	12/09/2023	22/12/2023	$580.000.000
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 4	12/09/2023	22/12/2023	$650.000.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 4	12/09/2023	22/12/2023	$650.000.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 4	12/09/2023	22/12/2023	$650.000.000

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 5	12/09/2023	09/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 5	12/09/2023	09/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 11-40-101055644 Anexo No. 5	12/09/2023	09/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 6	12/09/2023	09/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 6	12/09/2023	09/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 6	12/09/2023	09/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 7	12/09/2023	12/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 7	12/09/2023	12/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 7	12/09/2023	12/04/2025	$711.750.000
Aseguradora del estado	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 8	12/09/2023	22/12/2023	$711.750.000
Aseguradora del estado	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 8	12/09/2023	22/12/2023	$711.750.000
Aseguradora del estado	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% del valor de la perdida)	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No. 11-40-101055644 Anexo No. 8	12/09/2023	22/12/2023	$711.750.000

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	07 DE MAYO DE 2025

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA: COINOBRAS SAS

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Marzo	2025/04/04	9484127459	$ 52.960.594
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
COOSALUD EPS SURA FAMISANAR NUEVA EPS MOVILIDAD SALUDMIA EPS SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	COLPATRIA	
VR PAGADO $	**VR PAGADO $**	**VR PAGADO $**	
$ 2.074.967	**$ 8.530.442**	**$ 3.581.109**	

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CPS

CONTRATISTA: YANETH LILIANA DUQUE MENESES

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Marzo	2025/04/11	9483765838	$ 1.233.700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SANITAS	PROTECCIÓN	SEGUROS BOLIVAR	
VR PAGADO $	**VR PAGADO $**	**VR PAGADO $**	
$ 154.267	**$ 197.427**	**$ 85.887**	

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CPS

CONTRATISTA: DIEGO ALEXANDER CALDERON RUIZ

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Marzo	2025/04/09	9866062935	$ 1.300.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
VR PAGADO $	**VR PAGADO $**	**VR PAGADO $**	
$ 162.500	**$ 208.000**	**$ 90.480**	

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CPS

CONTRATISTA: HERMES JHONY FIGUEROA VALDERRAMA

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Marzo	2025/05/07	9485592598	$1.423,500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP.	
VR PAGADO $	**VR PAGADO $**	**VR PAGADO $**	
$ 178.000	**$ 227.800**	**$ 34.700**	

Nota: El valor pagado registrado en la relación de seguridad social para COINOBRAS S.A.S., así como para las CPS realizadas, corresponde únicamente al período comprendido entre el 4 y el 31 de marzo de 2025.

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 04/03/2025 HASTA: 31/03/2025
VALOR A	$102.671.712,95
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A.

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MILLER HUMBERTO SALAS RONDÓN quien actúa en nombre y representación de la UNIVERSIDAD INDUTRIAL DE SANTANDER en calidad de administrador del contrato de interventoría No. 116 de 2024 con el contratista de obra MILTON VILLARREAL MURILLO quien actúa en nombre y representación de COINOBRAS S.A.S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. COINOBRAS S.A.S acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas 9484127459, 9485592598, 9483765838 ,9866062935 relacionadas.

3. COINOBRAS S.A.S ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato 387 de 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor

4. El interventor autoriza el pago las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$102.671.712,95
Valor IVA:	NA
Menos amortización del anticipo	$0
Valor bruto ejecutado	$102.671.712,95

5. El valor de la presente acta será pagado con el RP No. 00004719 del 11 de abril de 2025 por valor de $2.075.728.019,29

6. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
Tasa-impuesto contribución pro hospital	2502500273012	$ 4.800
Ordenanza 012/2005	2502500273012	$ 480

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2025.

Interventor,

MILLER HUMBERTO SALAS RONDÓN
R.L de interventoría UIS

Contratista,

MILTON VILLARREAL MURILLO
R.L COINOBRAS S.A.S

Vo.Bo. EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
26-05-25
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Elaboró: *María Fernanda López – Ing. Residente de Obra*
Revisó: *Claudia Patricia Báez. – Coordinador de interventoría Contrato 116 de 2024.*
Revisó *Silvia Juliana Tijo. – Directora de Proyecto Contrato 116 de 2024.*

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO: 04/03/2025 al 31/03/2025 — Fecha presente Acta: 22/05/2025

							CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		PRELIMINARES														
	1,1	**MEDICIONES**														
1	1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, areas mayores o iguales a 5.000 m2	m2	9.415,00	$ 2.627,00	$ 24.733.205,00	9.622,86	$ 25.279.253,22	4.324,00	$ 11.359.148,00		$ -	4.324,00	$ 11.359.148,00
									0,00	$ -		$ -	0,00	
	1,2	**DESMONTES**							0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2	1.2.1	Desmonte, reubicación e instalación de basurera empotrada a piso	und	2,00	$ 98.838,00	$ 197.676,00	2,00	$ 197.676,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3	1.2.2	Desmonte de señal de transito, incluye transporte y entrega en las bodegas del municipio.	und	25,00	$ 25.029,00	$ 625.725,00	15,00	$ 375.435,00	6,00	$ 150.174,00		$ -	6,00	$ 150.174,00
4	1.2.3	Desmonte, almacenamiento e instalación de pequeñas materas existentes.	und	25,00	$ 19.127,00	$ 478.175,00	10,00	$ 191.270,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	1.2.4	Desmonte de bolardo en concreto, incluye retiro y disposición final	und	64,00	$ 23.523,00	$ 1.505.472,00	30,00	$ 705.690,00	16,00	$ 376.368,00		$ -	16,00	$ 376.368,00
6	1.2.5	Desmonte de bolardo en acero, incluye retiro y disposición final	und	8,00	$ 17.114,00	$ 136.912,00	8,00	$ 136.912,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7	1.2.6	Mantenimiento, desinistalación y reubicación de monumento busto, y siministro e instalación de placa conmemorativa en granito, construcción de nuevo pedestal forrado en granito marfil clasico según medidas de plano arquitectónico	und	1,00	$ 4.705.085,00	$ 4.705.085,00	1,00	$ 4.705.085,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
													0,00	
	1,3	**DEMOLICIONES**												
8	1.3.1	Demolición de tapas de sumidero de concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1,95	$ 170.991,00	$ 333.432,00	4,45	$ 760.909,95	1,93	$ 330.012,63		$ -	1,93	$ 330.012,63
9	1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y	m3	685,01	$ 290.220,00	$ 198.803.602,00	762,83	$ 221.388.522,60	426,90	$ 123.894.918,00	24,53	$ 7.119.096,60	451,43	$ 131.014.014,60
10	1.3.3	Demolición de muro en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	15,55	$ 245.067,00	$ 3.810.792,00	16,00	$ 3.921.072,00	6,80	$ 1.667.139,34	0,78	$ 191.152,26	7,58	$ 1.858.291,60
11	1.3.4	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	94,67	$ 253.803,00	$ 24.027.530,00	70,16	$ 17.806.818,48	7,85	$ 1.992.353,55	2,54	$ 644.659,62	10,39	$ 2.637.013,17
12	1.3.5	Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y retiro de material	m3	266,05	$ 270.310,00	$ 71.915.976,00	392,29	$ 106.039.909,90	123,29	$ 33.326.519,90		$ -	123,29	$ 33.326.519,90
13	1.3.6	Corte para demolición de pavimento asfaltico profundidad máxima 160 mm	m	120,50	$ 12.105,00	$ 1.458.653,00	202,72	$ 2.453.925,60	114,11	$ 1.381.301,55	6,30	$ 76.261,50	120,41	$ 1.457.563,05
14	1.3.7	Demolición de tubos de acero rellenos de concreto incrustados en el anden o sardinel de diametros menores a 3" y alturas menores a 0.50 m	und	27,00	$ 19.787,00	$ 534.249,00	10,00	$ 197.870,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	1.3.8	Demolición Manual de Bancas en Placa en Concreto y Base en Mamposteria, incluye retiro y disposición final.	m3	3,42	$ 120.419,00	$ 411.833,00	2,95	$ 355.236,05	1,65	$ 198.691,35		$ -	1,65	$ 198.691,35
16	1.3.9	Demolición de sardineles y /o bordillos en ladrillo con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	30,04	$ 100.606,00	$ 3.022.204,00	93,10	$ 9.366.418,60	25,94	$ 2.609.719,64		$ -	25,94	$ 2.609.719,64
										$ -				
	1,4	**EXCAVACIONES**							755,04	$ 53.786.029,44	12,93	$ 921.081,48	767,97	$ 54.707.110,92
17	1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	17,52	$ 71.236,00	$ 1.248.055,00	1.097,52	$ 78.182.934,72	71,63	$ 5.701.759,93	1,88	$ 149.649,88	73,51	$ 5.851.409,81
18	1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	633,68	$ 79.601,00	$ 50.441.562,00	614,55	$ 48.918.794,55						
19	1.4.3	Excavación mecánica en material común, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1.293,39	$ 53.104,00	$ 68.684.183,00	949,40	$ 50.416.937,60	443,39	$ 23.545.782,56		$ -	443,39	$ 23.545.782,56
20	1.4.4	Conformación de calzada existente	m2	3.889,80	$ 1.415,00	$ 5.504.067,00	4.115,92	$ 5.824.026,80	2.379,37	$ 3.366.808,55		$ -	2.379,37	$ 3.366.808,55
	1,5	**RELLENOS**												
21	1.5.1	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con	m3	26,31	$ 65.604,00	$ 1.726.041,00	758,39	$ 49.753.417,56	320,79	$ 21.045.107,16	2,39	$ 156.793,56	323,18	$ 21.201.900,72
22	1.5.2	Relleno para estructuras con Sub Base granular, compactación mecánica con apisonador	m3	416,88	$ 215.995,00	$ 90.043.996,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	1.5.3	Sub Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	m3	60,00	$ 255.052,00	$ 15.303.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	1.5.4	Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual	m3	853,05	$ 258.516,00	$ 220.527.074,00	1.241,88	$ 321.045.850,08	601,66	$ 155.538.736,56	8,31	$ 2.148.267,96	609,97	$ 157.687.004,52
SUBTOTAL						**$ 790.178.619,00**		**$ 948.023.965,71**		**$ 440.270.570,16**		**$ 11.406.962,86**		**$ 451.677.533,02**
		CONCRETOS												
	2,1	**CIMENTACION**										$ -		
25	2.1.1	Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio	m3	0,27	$ 768.420,00	$ 203.631,00	0,27	$ 203.631,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
26	2.1.2	Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	1,20	$ 935.038,00	$ 1.122.046,00	1,20	$ 1.122.045,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
27	2.1.3	Zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	m3	0,53	$ 1.042.057,00	$ 552.290,00	0,53	$ 552.290,21	0,00	$ -	0,32	$ 333.458,24	0,32	$ 333.458,24
28	2.1.4	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI, Área transversal hasta 624 cm2	m3	30,12	$ 1.071.395,00	$ 32.270.417,00	30,12	$ 32.270.417,40	2,90	$ 3.105.472,69	0,99	$ 1.060.681,05	3,89	$ 4.166.153,74
29	2.1.5	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI , Área Transversal de 625 a 1600 cm2	m3	83,14	$ 1.052.698,00	$ 87.521.312,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	2,2	**PLACA DE PISO**							0,00	$ -		$ -	0,00	
30	2.2.1	Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio, Acabado con llana de madera	m3	3,63	$ 1.046.384,00	$ 3.798.374,00	3,63	$ 3.798.373,92	3,57	$ 3.738.646,32		$ -	3,57	$ 3.738.646,32
	2,3	**COLUMNAS Y MUROS**												
31	2.3.1	Muros en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m	m3	0,40	$ 1.159.395,00	$ 463.758,00	0,40	$ 463.758,00	0,13	$ 150.721,35	0,24	$ 278.254,80	0,37	$ 428.976,15
										$ -				
	2,4	**BORDILLOS Y SARDINELES**												
32	2.4.1	Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo	m	275,52	$ 88.420,00	$ 24.361.478,00	243,69	$ 21.547.069,80	130,19	$ 11.511.399,80		$ -	130,19	$ 11.511.399,80
SUBTOTAL						**$ 150.293.306,00**		**$ 59.957.586,23**		**$ 18.506.240,16**		**$ 1.672.394,09**		**$ 20.178.634,24**

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO: 04/03/2025 al 31/03/2025 — Fecha presente Acta: 22/05/2025

					CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR Nº 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS												
	3,1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS												
33	3.1.1	Acero de refuerzo figurado	kg	16101,96	$ 12.297,00	$ 198.005.802,00	25.060,00	$ 308.162.820,00	16.100,00	$ 197.981.668,22	-	$ -	16.100,00	$ 197.981.668,22
34	3.1.2	Platina de 3" x 3/8" para ocultar bordillos y confinar material, en acero A36, con anticorrosivo y acabado epoxico, incluye anclaje al concreto en barra corrugada N4 cada 25 cm L=30 cm	m	1423,42	$ 80.913,00	$ 115.173.182,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 313.178.984,00		$ 308.162.820,00		$ 197.981.668,22		$ -		$ 197.981.668,22
		MUROS DIVISORIOS												
	4,1	MAMPOSTERÍA												
35	4.1.1	Mamposteria para Pozos en ladrillo, incluye friso esmaltado y escalones metalicos.	m2	7,85	$ 321.372,00	$ 2.522.770,00	37,85	$ 12.163.930,20	8,97	$ 2.882.706,84	-	$ -	8,97	$ 2.882.706,84
SUBTOTAL						$ 2.522.770,00		$ 12.163.930,20		$ 2.882.706,84		$ -		$ 2.882.706,84
		RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA												
	5,1	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA												
36	5.1.1	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	m	8,00	$ 13.705,00	$ 109.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 109.640,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -
		RED SANITARIA Y VENTILACIÓN												
	6,1	PUNTOS SANITARIOS PVC												
37	6.1.1	Conexión de red sanitaria y/o agua lluvia pozo existente	und	24,00	$ 752.538,00	$ 18.060.912,00	24,00	$ 18.060.912,00	10,00	$ 7.525.380,00	-	$ -	10,00	$ 7.525.380,00
38	6.1.2	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión y cama de arena.	m	16,00	$ 52.109,00	$ 833.744,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 18.894.656,00		$ 18.060.912,00	0,00	$ 7.525.380,00		$ -		$ 7.525.380,00
		RED ALCANTARILLADO												
	7,1	TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL												
39	7.1.1	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 200mm (8"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	m	106,41	$ 130.438,00	$ 13.879.908,00	15,41	$ 2.010.049,58	2,40	$ 313.051,20	-	$ -	2,40	$ 313.051,20
	7,2	TUBERÍAS DRENAJES							0,00	$ -	-	$ -	0,00	
40	7.2.1	Suministro e instalación de geodren vial de 100 mm de diametro y 1 m de altura	m	433,87	$ 87.833,00	$ 38.108.104,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
	7,3	SUMIDEROS PREFABRICADOS							0,00	$ -	-	$ -	0,00	
41	7.3.1	Sistema prefabricado de drenaje, rejilla ranurada doble en acero galvanizado, compuesto de canal de drenaje en hormigon polimerico, con capacidad de carga de 40 toneladas, sección interior de 283 cm2, altura exterior de 235 mm, ancho interior de 185 mm, ancho interior nominal de 150 mm y rejilla doble con capacidad de carga de 25 toneladas, el "L", acero galvanizado, area de absorción mas de 95 cm2 /ml, altura exterior mayor a 100 mm y ancho exterior de 173 mm, con arquetas o sistema de registro colocadas cada 20 m y en los inicios y finales del tramo, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal (trm euro $ 4616,13)	m	413,60	$ 970.376,00	$ 401.347.514,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
42	7.3.2	Sistema registrable para mantenimiento prefabricado de drenaje monoblock con reja antitacon, incluye canal de hormigon polimerico (sección 315 cm2, altura exterior de 330mm y ancho exterior de 260mm; Ancho Interior 200 mm, longitud 1m), incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	m	31,35	$ 1.414.293,00	$ 44.338.086,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
43	7.3.3	Unidad de inspección en hormigon polimerico longitud 660 mm, según norma EN1433, compatible con sistema de drenaje monoblock con reja antitacon, (sección 315 cm2, altura exterior de 330mm y ancho exterior de 260mm) incluye tapa en hormigon polimerico, concreto de 3000 psi para base, y productos de sellado de juntas.	und	8,00	$ 3.535.750,00	$ 28.286.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 525.959.612,00		$ 2.010.049,58		$ 313.051,20		$ -		$ 313.051,20
		CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN												
	8,1	POZOS DE INSPECCIÓN												
45	8.1.1	Tapa de alcantarilla vehicular núcleo en concreto, incluye acero de refuerzo, tapa y aros en HF	und	25,00	$ 804.659,00	$ 20.116.475,00	25,00	$ 20.116.475,00	3,00	$ 2.413.977,00	-	$ -	3,00	$ 2.413.977,00
46	8.1.2	Pozo de inspeccion D=1,20 m. H = 2,50 m. Incluye corona, cañuela, pasos, tapa y aro.	und	2,00	$ 3.943.253,00	$ 7.886.506,00	6,00	$ 23.659.518,00	5,00	$ 19.716.265,00	-	$ -	5,00	$ 19.716.265,00
SUBTOTAL						$ 28.002.981,00		$ 43.775.993,00	0,00	$ 22.130.242,00		$ -		$ 22.130.242,00
		APARATOS HIDROSANITARIOS												
	9,1	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA												
47	9.1.1	Caja para conexión a bebedero incluye válvula de bola 1/2", tubería y accesorios	und	2,00	$ 56.211,00	$ 112.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
48	9.1.2	Medidor hidráulico de 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa.	und	2,00	$ 1.070.907,00	$ 2.141.814,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 2.254.236,00		$ -		$ -		$ -		$ -

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO: 04/03/2025 al 31/03/2025	Fecha presente Acta: 22/05/2025

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR Nº 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		ACABADOS DE PISOS												
	10.1	**ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL**												
49	10.1.1	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	122,62	$ 150.020,00	$ 18.395.452,00	222,62	$ 33.397.452,40	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
50	10.1.2	Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	260,57	$ 160.399,00	$ 41.795.167,00	260,57	$ 41.795.167,43	3,88	$ 622.989,72	4,86	$ 780.276,98	8,75	$ 1.403.266,69
51	10.1.3	Piso adoquín táctil guia líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal	m	223,00	$ 42.915,00	$ 9.570.045,00	223,00	$ 9.570.045,00	15,72	$ 674.623,80	26,81	$ 1.150.551,15	42,53	$ 1.825.174,95
52	10.1.4	Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero	m2	292,32	$ 137.023,00	$ 40.054.563,00	433,22	$ 59.361.104,06	41,40	$ 5.673.204,38	66,06	$ 9.051.328,31	107,46	$ 14.724.532,69
53	10.1.5	Piso adoquín táctil guia líneas cuadrado 40 x 40 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero	m	143,00	$ 50.570,00	$ 7.231.510,00	143,00	$ 7.231.510,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
54	10.1.6	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 60 x 3 cm, instalado sobre una capa de mortero de 4 cm de espesor y malla de gallinero , en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.	m2	2.784,00	$ 425.219,00	$ 1.183.809.696,00	3.096,00	$ 1.316.478.024,00	1.584,96	$ 673.955.106,24	88,81	$ 37.763.699,39	1.673,77	$ 711.718.805,63
55	10.1.7	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 20 x 2 cm con guias tactiles talladas, instalado sobre una de mortero de 4 cm de espesor y malla de gallinero, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.	m2	290,80	$ 1.312.813,00	$ 381.766.020,00	290,80	$ 381.766.020,40	158,05	$ 207.490.094,65	0,77	$ 1.010.866,01	158,82	$ 208.500.960,66
	10.2	**ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS**												
56	10.2.1	Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	609,50	$ 186.042,00	$ 113.392.599,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
57	10.2.2	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores indicados según el plano arquitectónico.	m2	2.984,70	$ 342.942,00	$ 1.023.578.987,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
58	10.2.3	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 50 x 20 x 6 cm, de 20 cm de ancho, instalado sobre pegamento para ceramica en una capa de 3 cm, en los colores indicados según el plano arquitectónico.	m	832,00	$ 119.128,00	$ 99.114.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
59	10.2.4	Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, medidas tipo adoquín vehicular rectangular 30 x 60 x 6 cm, instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los colores verde, ocre y mixto indicados según el plano arquitectónico.	m2	398,00	$ 634.244,00	$ 252.429.112,00	598,00	$ 379.277.912,00	307,86	$ 195.258.357,84		$ -	307,86	$ 195.258.357,84
SUBTOTAL						$ 3.171.137.647,00		$ 2.228.877.235,29		$ 1.083.674.376,62		$ 49.756.721,84		$ 1.133.431.098,46
		BANCAS												
60	11.1.1	Banca modular concreto blanco prefabricado sin espaldar ó similar de 1,80 x 0,45 x 0,45 m, modulo A (incluye cimentación en concreto y anclajes).	und	66,00	$ 2.237.499,00	$ 147.674.934,00	20,00	$ 44.749.980,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
61	11.1.2	Banca modular concreto blanco prefabricado con espaldar ó similar de 1,80 x 0,45 x 0,45 m, modulo A (incluye cimentación en concreto y anclajes).	und	21,00	$ 2.485.044,00	$ 52.185.924,00	20,00	$ 49.700.880,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 199.860.858,00		$ 94.450.860,00	0,00	$ -		$ -		$ -
		ZONA VERDE												
62	12.1.1	Planta Cuphea Hyssopifolia	und	845,56	$ 11.951,00	$ 10.105.288,00	845,56	$ 10.105.287,56	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
63	12.1.2	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	m2	764,00	$ 249.420,00	$ 190.556.880,00	605,00	$ 150.899.100,00	240,63	$ 60.017.934,60		$ -	240,63	$ 60.017.934,60
64	12.1.3	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 20 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	m2	462,00	$ 397.306,00	$ 183.555.372,00	462,00	$ 183.555.372,00	178,40	$ 70.879.390,40		$ -	178,40	$ 70.879.390,40
65	12.1.4	Árbol Casco de Vaca h= 3,0 m.	und	56,00	$ 105.113,00	$ 5.886.328,00	56,00	$ 5.886.328,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
66	12.1.5	Árbol Olivo Negro h= 2,0 m.	und	4,00	$ 118.569,00	$ 474.276,00	4,00	$ 474.276,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
67	12.1.6	Árbol de mango h: 1,20 m	und	6,00	$ 64.744,00	$ 388.464,00	6,00	$ 388.464,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
68	12.1.7	Planta coral rojo	und	371,00	$ 47.987,00	$ 17.803.177,00	371,00	$ 17.803.177,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
69	12.1.8	Planta Flor de sangre	und	677,00	$ 13.442,00	$ 9.100.234,00	677,00	$ 9.100.234,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
70	12.1.9	Planta Achira	und	276,00	$ 15.480,00	$ 4.272.480,00	276,00	$ 4.272.480,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
71	12.1.10	Planta Pico de loro (Heliconia Psittacorum)	und	262,00	$ 14.638,00	$ 3.835.156,00	262,00	$ 3.835.156,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
72	12.1.11	Planta pentas	und	677,00	$ 15.418,00	$ 10.437.986,00	677,00	$ 10.437.986,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
73	12.1.12	Planta portulaca (mañanitas, amor de un rato)	und	444,00	$ 12.167,00	$ 5.402.148,00	444,00	$ 5.402.148,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
74	12.1.13	Planta Toscana	und	848,00	$ 16.718,00	$ 14.176.864,00	848,00	$ 14.176.864,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
75	12.1.14	Planta Verbena morada	und	417,00	$ 12.058,00	$ 5.028.186,00	417,00	$ 5.028.186,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 461.022.839,00		$ 421.365.058,56	0,00	$ 130.897.325,00		$ -		$ 130.897.325,00

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903	VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO: 04/03/2025 al 31/03/2025 — Fecha presente Acta: 22/05/2025

					CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		MOBILIARIO													
76	13.1.1	Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	und	12,00	$ 1.667.459,00	$ 20.009.508,00		12,00	$ 20.009.508,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
77	13.1.2	Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	und	451,00	$ 548.870,00	$ 247.540.370,00		504,00	$ 276.630.480,00	200,00	$ 109.774.000,00	68,00	$ 37.323.160,00	268,00	$ 147.097.160,00
78	13.1.3	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	und	12,00	$ 1.045.744,00	$ 12.548.928,00		12,00	$ 12.548.928,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
79	13.1.4	Bebedero Atlas o similar fuente con cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, una reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los alrededores	und	2,00	$ 6.339.921,00	$ 12.679.842,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
80	13.1.5	Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, con base de medidas 1.80 m de alto 0.65 m de ancho el lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrostática, para enterrar la base es de 0.40m, Adherivo de impresión digital en latex y laminada mate de escudo de la Alcaldia de Bucaramaga medida de 1.25 x 0.58 m. (incluye cimentación)	und	4,00	$ 1.367.327,00	$ 5.469.308,00		4,00	$ 5.469.308,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
81	13.1.6	Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, con base de medidas 0.6 m de alto 0,97 m de ancho el lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrostática, para enterrar la base es de 0.40m, Adherivo de impresión digital en latex y laminada mate de escudo de la Alcaldia de Bucaramaga medidas 1.25 x .58 m, (incluye cimentación)	und	4,00	$ 1.367.327,00	$ 5.469.308,00		4,00	$ 5.469.308,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
82	13.1.7	Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye Señaletica con vinilo adhesivo de seguridad para exteriores	und	3,00	$ 1.243.467,00	$ 3.730.401,00		3,00	$ 3.730.401,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 307.447.665,00			$ 323.857.933,00		$ 109.774.000,00		$ 37.323.160,00		$ 147.097.160,00
		SEÑALIZACIÓN													
83	14.1.1	Línea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	ml	710,00	$ 7.720,00	$ 5.481.200,00		710,00	$ 5.481.200,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
84	14.1.2	Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, lineas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros)	m2	274,60	$ 75.517,00	$ 20.736.968,00		274,60	$ 20.736.968,20	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
85	14.1.3	Señal vertical de transito su 46a con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 min	und	15,00	$ 411.277,00	$ 6.169.155,00		15,00	$ 6.169.155,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
86	14.1.4	Señal vertical de transito sr y/o su con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte (60x60cm)	und	33,00	$ 285.164,00	$ 9.410.412,00		33,00	$ 9.410.412,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
87	14.1.5	Señal vertical de transito si nomenclatura con lamina reflectaba resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte	und	16,00	$ 337.169,00	$ 5.394.704,00		16,00	$ 5.394.704,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
88	14.1.6	Suministro e instalación de tachas reflectivas.	und	994,00	$ 12.452,00	$ 12.377.288,00		994,00	$ 12.377.288,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
89	14.1.7	Suministro e instalación de reductor de velocidad con estoperol metálico	und	280,00	$ 17.925,00	$ 5.019.000,00		280,00	$ 5.019.000,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
90	14.1.8	Diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de control de trafico actuado, con botonera, incluye equipo de control de trafico, semáforo vehicular en policarbonato sistema de iluminación LEDS, semáforo peatonl en policarbonato sistema de iluminación LEDS, poeste mástil tipo T1, Anclaje a Poste T1, Boton peatonal, Obra civil, eléctrica y de telecomunicaciones necesaria para la instalación y el diseño de la lógica de control de trafico actuado (inteligente).	und	1,00	$ 324.736.486,00	$ 324.736.486,00		1,00	$ 324.736.486,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 389.325.213,00			$ 389.325.213,20		$ -		$ -		$ -
		VARIOS													
91	15.1.1	Plan de manejo de transito	und	1,00	$ 153.731.529,00	$ 153.731.529,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
91	15.1.2	Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura	und	1,00	$ 29.809.547,00	$ 29.809.547,00		1,00	$ 29.809.547,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
92	15.1.3	Plan de manejo ambiental	und	1,00	$ 29.025.186,00	$ 29.025.186,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 212.566.262,00			$ 29.809.547,00	0,00	$ -		$ -		$ -
		OBRAS ELECTRICAS													
		RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE													
1	16.1.1	Retiro de postes historicos existentes. Incluye demolición de base y cimentacion en concreto, retiro de escombros y transporte a bodega del municipio.	UND	30,00	$ 112.214,00	$ 3.366.420,00		30,00	$ 3.366.420,00	18,00	$ 2.019.852,00	-	$ -	18,00	$ 2.019.852,00
2	16.1.2	Retiro,transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.	UND	30,00	$ 60.495,00	$ 1.814.850,00		30,00	$ 1.814.850,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3	16.1.3	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor en baja tension en cualquier calibre.	ML	1.000,00	$ 1.148,00	$ 1.148.000,00		1.000,00	$ 1.148.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	16.1.4	Demolición de caja de inspección existente. Incluye relleno, retiro y disposición final de escombros.	UND	30,00	$ 60.186,00	$ 1.805.580,00		30,00	$ 1.805.580,00	19,00	$ 1.143.534,00		$ -	19,00	$ 1.143.534,00
5	16.1.5	Retiro de postes de concreto. Incluye demolición total del poste, retiro de escombros y disposición final de escombros.	UND	20,00	$ 421.138,00	$ 8.422.760,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 16.557.610,00			$ 8.134.850,00		$ 3.163.386,00		$ -		$ 3.163.386,00

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO: 04/03/2025 al 31/03/2025	Fecha presente Acta: 22/05/2025

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		REDES DE BAJA TENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO												
6	16.2.1	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada tipo pesado (IMC) de 2" x 6 m con capacete galvanizado de 2", incluye cable de puesta a tierra en Cu,conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.	UND	1,00	$ 723.828,00	$ 723.828,00	1,00	$ 723.828,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7	16.2.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable antifraude de cobre No 3x6+8 Cu-AWG-PE-FIB/PVC 600V 75° y accesorios de instalacion.Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	40,00	$ 72.836,00	$ 2.913.440,00	40,00	$ 2.913.440,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	16.2.3	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos de 2 x 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	30,00	$ 53.269,00	$ 1.598.070,00	30,00	$ 1.598.070,00	29,90	$ 1.592.743,10		$ -	29,90	$ 1.592.743,10
9	16.2.4	Suministro,transporte e instalación de caja de inspeccion de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Inlcuye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metalico soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalizacion RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND	92,00	$ 1.214.803,00	$ 111.761.876,00	12,00	$ 14.577.636,00	12,00	$ 14.577.636,00		$ -	12,00	$ 14.577.636,00
10	16.2.5	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 3 x 1" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	20,00	$ 34.302,00	$ 686.040,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	16.2.6	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	20,00	$ 436.822,00	$ 8.736.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12	16.2.7	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 5 x 1" conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	30,00	$ 46.021,00	$ 1.380.630,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
13	16.2.8	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico,	ML	1.600,00	$ 28.455,00	$ 45.528.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
14	16.2.9	Suministro,transporte e instalación de red canalizada en 2 Al No 6 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T) . Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	2.000,00	$ 14.846,00	$ 29.692.000,00	2.000,00	$ 29.692.000,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
15	16.2.10	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 90°/600V y accesorios de instalación.	ML	1.000,00	$ 17.552,00	$ 17.552.000,00	1.200,00	$ 21.062.400,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
16	16.2.11	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	UND	340,00	$ 44.578,00	$ 15.156.520,00	378,00	$ 16.850.484,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 235.728.844,00		$ 87.417.858,00		$ 16.170.379,10		$ -		$ 16.170.379,10
		TABLERO DE BAJA TENSIÓN												
17	16.3.1	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 90 x 90 x 40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, frente muerto de seguridad, cableado interno, conectores, señalización RETIE, candado anticizalla, llavero en acrilico negro letras blancas 2 x 4 cm y demás accesorios. Incluye medidor electronico trifasico de medida directa WM, totalizador industrial de 3x40 A, interruptores automaticos de riel de 2X20 A, controladroes monofasicos de medida directa WM, interruptor automatico de riel de 3x20 A, DPS de 25 KA, modem marca WM, microswitch WM, concentrador WM, Control manual WM, sensor de apertura de tablero WM, fuente de alimentación WM, toma corriente doble bipolar 20 A, caja rectangular PVC y espuma de poliuretano.	UND	1,00	$ 18.187.562,00	$ 18.187.562,00	1,00	$ 18.187.562,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
18	16.3.2	Construcción de obra civil para alojar gabinete de control de los equipos de iluminación, en bloque de concreto macizo decoblock a la vista. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND	1,00	$ 833.786,00	$ 833.786,00	1,00	$ 833.786,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 19.021.348,00		$ 19.021.348,00		$ -		$ -		$

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO:	04/03/2025 al 31/03/2025	Fecha presente Acta: 22/05/2025

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		CANALIZACIONES PARA REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL OPERADOR RED (ESSA)												
19	16.4.1	Suministro, transporte e instalación de Cajas para derivación de 2 acometidas primarias tipo RS3-008 según norma ESSA (EPM), de forma hexagonal irregular, medidas internas libres de 2.40 m x 1.45 m en planta y altura libre de 2.10 m, muros de mamposteria en bloque de concreto de 0.20 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos, friso de muros internos en pañete de cal, los de cimentación de 0.20 m, tapa en concreto de acceso en forma de octagono, vigas perimetrales , 9 peldaños de acceso en acero de refuerzo en acero de 3/4" cada 0.30 m, 2 tapas de acceso según norma RS4-004 , filtro de inferior de 0.40 m x 0.40 m.	UND	8,00	$ 19.698.368,00	$ 157.586.944,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
20	16.4.2	Suministro, transporte e instalación de Caja de paso o inspección tipo RS3-007 según norma ESSA (EPM). de forma octagonal, medidas internas libres de 2.40 m x 1.40 m en planta y altura libre de 2.10 m, muros de mamposteria en bloque de concreto de 0.20 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos, friso de muros internos en pañete de cal, los de cimentación de 0.20 m, tapa en concreto de acceso en forma de octagono, vigas perimetrales , 9 peldaños de acceso en acero de refuerzo en acero de 3/4" cada 0.30 m, 2 tapas de acceso según norma RS4-005 , filtro de inferior de 0.40 m x 0.40 m.	UND	15,00	$ 12.077.563,00	$ 181.163.445,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
21	16.4.3	Suministro, transporte e instalación de Caja de unión para la salida de circuitos a 13,2 V tipo RS3-005 según norma ESSA (EPM), de forma octagonal, medidas internas libres de 1.065 m x 0.66 m en planta y altura libre de 1.10 m, muros de mamposteria en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos, con tapas de 0.60 m x 0.80 m según norma RS4-001.	UND	3,00	$ 3.660.156,00	$ 10.980.468,00	27,00	$ 98.824.212,00	3,00	$ 10.980.468,00	-	$ -	3,00	$ 10.980.468,00
22	16.4.4	Suministro, transporte e instalación de Caja de distribución de transformadores monofásicos y trifásicos para capacidades superiores a los 75 kVA en anden tipo RS3-003 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0,66 m x 0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de mamposteria en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos.	UND	71,00	$ 1.150.688,00	$ 81.698.848,00	71,00	$ 81.698.848,00	29,00	$ 33.369.952,00		$ -	29,00	$ 33.369.952,00
23	16.4.5	Suministro, transporte e instalación de Camara para trasformador sumergible según norma ESSA (EPM),medidas internas libres de 4.20 m x 2.20 m en planta y altura libre de 2.70 m, muros de concreto de 21 MPA, espesores de .22 m, los de cimentación de 0.25 m, tapa en concreto de acceso de 2.30 m x 2.20 m, vigas de soporte, 9 peldaños de acceso en acero de refuerzo en acero de 3/4" cada 0.30 m y 2 rejillas de acero de area 0.650 m x 2.20 m segun norma RS4-005 , filtro de inferior de 0.40 m x 0.40 m.	UND	3,00	$ 49.159.214,00	$ 147.477.642,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
24	16.4.6	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x 1 1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos	ML	200,00	$ 38.616,00	$ 7.723.200,00	1.475,00	$ 56.958.600,00	184,05	$ 7.107.274,80	-	$ -	184,05	$ 7.107.274,80
25	16.4.7	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,75 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	1.600,00	$ 68.175,00	$ 109.080.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
26	16.4.8	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	700,00	$ 92.529,00	$ 64.770.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
27	16.4.9	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 6 x 4" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	20,00	$ 1.410.419,00	$ 28.208.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
28	16.4.10	Suministro, transporte e instalación de tuberia metálica galvanizada tipo pesado (IMC) de 3" x 6 m con capacete galvanizado de 3", incluye cable de puesta a tierra en Cu,conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.	UND	12,00	$ 1.366.077,00	$ 16.392.924,00	13,00	$ 17.759.001,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
29	16.4.11	Suministro, transporte e instalación de tuberia metálica galvanizada tipo pesado (IMC) de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", incluye cable de puesta a tierra en Cu,conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.	UND	24,00	$ 1.914.542,00	$ 45.949.008,00	40,00	$ 76.581.680,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 851.031.159,00		$ 331.822.341,00		$ 51.457.694,80		$ -		$ 51.457.694,80

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO: 04/03/2025 al 31/03/2025	Fecha presente Acta: 22/05/2025

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO												
30	16.5.1	Suministro,transporte e instalación de luminaria Ref: SCHEREDER YOA MIDI 32 LEDs 250 Ma NW 740 Flat glass 5120 437272 25 W 3554 Lm B.F.C, 7 pines clase II S/A-R. Incluye sistema antirobo , stickers de marcación y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND	112,00	$ 3.320.239,00	$ 371.866.768,00	112,00	$ 371.866.768,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 371.866.768,00		$ 371.866.768,00		$ -		$ -		$ -
		POSTES												
31	16.6.1	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado premium superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y proteccion UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total- 150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo lateral penetrante TRESSA 480 mm ALUMINIO INYECTADO Universal 48-60 mm peso de 2 Kg y cimentación de concreto.	UND	36,00	$ 2.682.586,00	$ 96.573.096,00	36,00	$ 96.573.096,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
32	16.6.2	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado premium superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y proteccion UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total- 150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo superior doble 1,320 mm penetrante TRESSA 480 mm ALUMINIO INYECTADO Universal 60 mm peso 12 Kg y cimentación de concreto.	UND	38,00	$ 3.860.687,00	$ 146.706.106,00	38,00	$ 146.706.106,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 243.279.202,00		$ 243.279.202,00		$ -		$ -		$ -
		CANALIZACION PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES												
33	16.7.1	Suministro, transporte e instalación de Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 1.20 m x 0.75m,anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle.	UND	46,00	$ 1.712.623,00	$ 78.780.658,00	75,00	$ 128.446.725,00	28,00	$ 47.953.444,00		$ -	28,00	$ 47.953.444,00
34	16.7.2	Suministro, transporte e instalacion de Cámara tipo F1 profundidad 1.0 m, Dimensión libre interna de 0,60 m x 0,75m,anillo inferoir de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle.	UND	18,00	$ 2.170.584,00	$ 39.070.512,00	18,00	$ 39.070.512,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
35	16.7.3	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 6 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	1.600,00	$ 168.444,00	$ 269.510.400,00	1.794,00	$ 302.188.536,00	545,10	$ 91.818.824,40		$ -	545,10	$ 91.818.824,40
36	16.7.4	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 1 x 1 1/2" PVC conduit tipo pesado, Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	200,00	$ 27.681,00	$ 5.536.200,00	450,00	$ 12.456.450,00	198,50	$ 5.494.678,50		$ -	198,50	$ 5.494.678,50
SUBTOTAL						$ 392.897.770,00		$ 482.162.223,00		$ 145.266.946,90		$ -		$ 145.266.946,90
		CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.												
38	16.8.1	Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión.	UND	1,00	$ 637.617,00	$ 637.617,00	1,00	$ 637.617,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
39	16.8.2	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.	UND	1,00	$ 7.858.870,00	$ 7.858.870,00	1,00	$ 7.858.870,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
40	16.8.3	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado Publico de senderos y plazoletas del Parque Santander, expedida por organismo acreditado ONAC.	UND	1,00	$ 7.858.870,00	$ 7.858.870,00	1,00	$ 7.858.870,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL						$ 16.355.357,00		$ 16.355.357,00		$ -		$ -		$ -
		NUEVOS ITEMS												
	NP 01	Sistema prefabricado de drenaje, RD150V H-48, compuesto de canal de drenaje en hormigon polimerico, con capacidad de carga de 40 toneladas, altura exterior de 480 mm, ancho exterior de 210 mm, con arquetas o sistema de registro colocadas cada 20 m y en los inicios y finales del tramo, incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal.	ML		$ 1.975.106,00	$ 0,00	151,00	$ 298.241.006,00	75,65	$ 149.416.768,90		$ -	75,65	$ 149.416.768,90
	NP 02	CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE ACO MONOBLOCK RD 150V 20.0, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=48cm, A=16cm, Long=66cm, (Incluye rejilla) CERTIFICADO EN1433	ML		$ 2.261.902,00	$ 0,00	17,00	$ 38.452.334,00	12,83	$ 29.020.202,66		$ -	12,83	$ 29.020.202,66

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL _____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGÍA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903	VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):		30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO:	04/03/2025 al 31/03/2025	Fecha presente Acta: 22/05/2025

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	NP 03	Caja en concreto de 3000 psi mezclado en sitio medidas internas 60x60, espesor 10 cm; incluye acero de refuerzo (no incluye excavación)	UN		$ 957.303,00	$ 0,00	24,00	$ 22.975.272,00	13,00	$ 12.444.939,00	1,00	$ 957.303,00	14,00	$ 13.402.242,00
	NP 04	Caja para domiciliaria norma EMPAS D. 160 mm dimensiones 0,60 x 0,60 x 0,47 mt	UN		$ 446.155,00	$ 0,00	30,00	$ 13.384.650,00	22,50	$ 10.038.487,50		$ -	22,50	$ 10.038.487,50
	NP 05	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, Diámetro : 160 mm (6") para red matriz de alcantarillado, incluye accesorios de conexión y cama de arena.	ML		$ 104.774,00	$ 0,00	100,10	$ 10.487.877,40	74,30	$ 7.784.708,20		$ -	74,30	$ 7.784.708,20
	NP 06	Demolición acometida existente en tubo de gres	ML		$ 37.546,00	$ 0,00	100,00	$ 3.754.600,00	81,33	$ 3.053.616,18	0,30	$ 11.263,80	81,63	$ 3.064.879,98
	NP 07	Relleno con material de préstamo, compactación mecánica con apisonador	M3		$ 119.328,00	$ 0,00	48,00	$ 5.727.744,00	42,98	$ 5.128.717,44		$ -	42,98	$ 5.128.717,44
	NP 08	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, 0.20 x 0.50 x 0.80 m	ML		$ 111.554,00	$ 0,00	1.237,00	$ 137.992.298,00	596,98	$ 66.595.506,92	13,84	$ 1.543.907,36	610,82	$ 68.139.414,28
	NP 09	Demolición en roca	M3		$ 259.899,00	$ 0,00	30,55	$ 7.939.914,45	11,00	$ 2.858.889,00		$ -	11,00	$ 2.858.889,00
	NP 10	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 250mm (10"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	ML		$ 135.376,00	$ 0,00	102,00	$ 13.808.352,00	83,36	$ 11.284.943,36		$ -	83,36	$ 11.284.943,36
	NP 11	Suminsitro e instalación de Geotextil NT1600	M2		$ 13.112,00	$ 0,00	3.450,00	$ 45.236.400,00	2.106,96	$ 27.626.413,63		$ -	2.106,96	$ 27.626.413,63
	NP 12	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" + 2 x 6" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, doble banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		$ 399.251,00	$ 0,00	610,00	$ 243.543.110,00	385,80	$ 154.031.035,80		$ -	385,80	$ 154.031.035,80
	NP 13	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 4 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		$ 174.173,00	$ 0,00	1.460,00	$ 254.292.580,00	403,55	$ 70.287.514,15		$ -	403,55	$ 70.287.514,15
	NP 14	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 8 x 4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		$ 317.653,00	$ 0,00	68,00	$ 21.600.404,00	64,35	$ 20.440.970,55		$ -	64,35	$ 20.440.970,55
	NP 15	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1 1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación de 0,9 mt, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML		$ 75.239,00	$ 0,00	1.263,00	$ 95.026.857,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 16	Suministro e instalación de concreto MR 42 premezclado, con resistencia a los 28 días	M3		$ 1.179.133,00	$ 0,00	56,44	$ 66.550.266,52	56,44	$ 66.550.266,52		$ -	56,44	$ 66.550.266,52
	NP 17	Suministro e instalación de concreto MR 42 premezclado, con resistencia a los 7 días	M3		$ 1.238.588,00	$ 0,00	650,98	$ 806.296.016,24	255,56	$ 316.533.549,28		$ -	255,56	$ 316.533.549,28
	NP 18	Estampado de losa en concreto MR 42 en forma de adoquín 20x10 cm	M2		$ 85.329,00	$ 0,00	3.537,12	$ 301.818.912,48	1.565,39	$ 133.573.163,31		$ -	1.565,39	$ 133.573.163,31
	NP 19	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	ML		$ 180.464,00	$ 0,00	12,00	$ 2.165.568,00	6,86	$ 1.237.983,04	-	$ -	6,86	$ 1.237.983,04
	NP 20	Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 2.0 m x 2.70 m (medidas externas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).	UND		$ 26.566.838,00	$ 0,00	3,00	$ 79.700.514,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 21	Construcción caja de barraje de media tensión de 2.5 m x 3.0 m x 2.70 m (medidas externas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0,60x0,60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).	UND		$ 30.304.529,00	$ 0,00	7,00	$ 212.131.703,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 22	Construcción caja de barraje de media tensión de 3.0 m x 1.5 m x 2.70 m (medidas internas), en concreto de 4000 psi premezclado, incluye dos tapas de acceso redonda tipo escotilla segun norma RS4-02 y diseño estructural, filtro inferior de 0.60x0.60 m. Refuerzo estructural según plano de diseño (incluye paso para acceso).	UND		$ 32.814.557,00	$ 0,00	3,00	$ 98.443.671,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 23	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Incluye platina de seguridad antirrobo.	UND		$ 1.662.902,00	$ 0,00	80,00	$ 133.032.160,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 24	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400X400X700 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 520 x 520 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Incluye platina de seguridad antirrobo.	UND		$ 1.595.487,00	$ 0,00	15,00	$ 23.932.305,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 3.420.593.355,39	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):							30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS			PERIODO:	04/03/2025 al 31/03/2025			Fecha presente Acta:	22/05/2025		

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	NP 25	Suministro, transporte e instalación juego de barraje de media tensión de 15 kV, 600 A, 4 vías. Incluye accesorios de instalación.	UND		$ 15.589.411,00	$ 0,00	3,00	$ 46.768.233,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 26	Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC Conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML		$ 26.416,00	$ 0,00	150,00	$ 3.962.360,38	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 27	Friso en mortero 1:2 para cajas de baja tensión, alumbrado público y comunicaciones.	M2		$ 62.953,00	$ 0,00	498,89	$ 31.406.873,98	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 28	Sumidero transversal tipo EMPAS ST40 sencillo. Incluye concreto de 4000 psi acelerado a 7 días, rejillas en HF tipo pesado, formaleta.	ML		$ 3.033.702,00	$ 0,00	22,10	$ 67.044.814,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 29	Plan de Manejo de Tránsito	MES		$ 16.557.382,00	$ 0,00	22,00	$ 364.262.404,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 30	Suministro e instalación de caja prefabricada para medidor de agua potable de 1/2" o válvula de corte.	UND		$ 490.268,00	$ 0,00	34,00	$ 16.669.112,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 31	Suministro e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 con promotor de adherencia.	M3		$ 2.124.238,00	$ 0,00	41,24	$ 87.603.575,12	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 32	Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC - 10 con promotor de adherencia.	M3		$ 2.371.752,00	$ 0,00	15,00	$ 35.576.280,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 33	Suministro y riego de liga con emulsión de rompimiento lento tipo CRL-57 (CRR-1).	M2		$ 9.344,00	$ 0,00	515,56	$ 4.817.392,64	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 34	Suministro y riego de liga con emulsión de rompimiento rápido tipo CRR-60 (CRR-1).	M2		$ 12.604,00	$ 0,00	300,00	$ 3.781.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 35	Corte de piedra royal veta para instalación de franja de ajuste de confinamiento en contenedores de raíces y/o jardineras.	ML		$ 81.908,00	$ 0,00	35,14	$ 2.878.247,12	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 36	Suministro, instalación y conexión de cable de interconexión de 2 x 50 x 0,40 tipo telefónico vaselinado con barrera contra humedad para conectar el equipo de control local con la central de semáforos.	ML		$ 135.615,00	$ 0,00	300,00	$ 40.684.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 37	Suministro e instalación de módulo OP3 para interconexión con la central de semaforización.	UND		$ 8.729.546,00	$ 0,00	1,00	$ 8.729.546,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 38	Suministro e instalación de módulo EPS para interconexión con la central de semaforización.	UND		$ 7.675.181,00	$ 0,00	1,00	$ 7.675.181,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 39	Suministro, instalación y conexión especial mediante mangas de empalme UC 4x5 para interconexión equipo de control local de semáforos.	UND		$ 3.139.884,00	$ 0,00	1,00	$ 3.139.884,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 40	Suministro, instalación y conexión y puesta en servicio de UPS 2kVA- 1800W 120V online profesional torre, 4 baterías 12V-40AH originales de alta duración, con 4 tomas, tiempo de respaldo de 60 minutos compatible con equipo de control local.	UND		$ 20.331.547,00	$ 0,00	1,00	$ 20.331.547,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 41	Suministro, instalación y conexión de módulo sonoro para invidentes con norma DIN 32981, DIN vde 0832 - 100, 200, EN 50293:2000.	UND		$ 9.973.715,00	$ 0,00	6,00	$ 59.842.290,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 42	Suministro e instalación de cable AWG 6x20 especial para la instalación de módulo sonoro para invidentes.	ML		$ 29.698,00	$ 0,00	500,00	$ 14.849.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 43	Construcción de caja de paso de 0,50 x 0,50 m para semaforización en concreto de 3000 psi, frisada, emboquillada. Incluye armadura en varilla de 3/8" c/10 cm y marco metálico en platina de 2" x 1/8" de la tapa y marco metálico de la caja en ángulo de 2"x 1/8", actividades preliminares de preparación de terreno, encofrado y obra de drenaje 20 x 20 cm con triturado para filtrar.	UND		$ 1.987.840,00	$ 0,00	18,00	$ 35.781.120,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 44	Canalización de 2 ductos de 2" pvc conduit tipo pesado, incluye corte, demolición y construcción de andén en concreto e=0,10 de 3000 psi con texturizado antideslizante y dilatado o en losetа prefabricada cuando se requiera, corte de 0.30x0.50m con cortadora de concreto, retiro y disposición final de escombros.	ML		$ 418.925,00	$ 0,00	230,00	$ 96.352.750,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 45	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" pvc conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye el suministro de 2 ductos de 2" pvc conduit tipo pesado para canalización con topomisil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros.	ML		$ 847.189,00	$ 0,00	20,00	$ 16.943.780,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 46	Suministro, instalación y conexión de cable encauchetado 2x10 AWG CT 600V 90C para acometida eléctrica de equipo de control local.	ML		$ 34.975,00	$ 0,00	20,00	$ 699.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 47	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 355mm (14"), incluye accesorios de conexión y cama de arena.	ML		$ 402.545,00	$ 0,00	39,00	$ 15.699.255,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 48	Suministro, transporte e instalación de charnela de 10" en HF para conexión a pozo de red de aguas lluvias.	UND		$ 2.716.083,00	$ 0,00	15,00	$ 40.741.245,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 49	Suministro, transporte e instalación de charnela de 14" en HF para conexión a pozo de red de aguas lluvias.	UND		$ 3.076.339,00	$ 0,00	3,00	$ 9.229.017,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 50	Plan de Manejo ambiental	MES		$ 2.902.519,00	$ 0,00	22,00	$ 63.855.418,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 51	Construcción caja de paso de media tensión de 1,5 m x 1,2 m x 1,75 m (medidas internas), en concreto de 4000 psi premezclado acelerado a 3 días, filtro inferior de 0.60x0.60 m, tapa en concreto tipo RS4-02 refuerzo estructural segun plano de diseño.	UND		$ 17.573.272,00	$ 0,00	12,00	$ 210.879.264,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 52	Suministro e instalación de imprimante negro para la línea de demarcación para señalización horizontal sobre pavimento rígido.	ML		$ 30.321,00	$ 0,00	710,00	$ 21.527.910,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 07 DEL CONTRATO DE OBRA No 387 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 9.072.944.903		VALOR ADICIONAL:	$ 2.075.728.013,29	VALOR TOTAL ACUMULADO:	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	30,68
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		PLAZO ADICIONAL:	SIETE MESES Y TREINTA DIAS	$ 3.420.593.355,39	PERIODO: 04/03/2025 al 31/03/2025	Fecha presente Acta: 22/05/2025

							CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ADICIONAL EN VALOR N° 01 de Fecha 11Abr25)		EJECUTADAS ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 07		EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	NP 53	Suministro e instalacion de imprimante negro para demarcacion de leyendas, senderos, cebras y flechas sobre pavimento rigido.	M2		$ 48.569,00	$ 0,00	274,60	$ 13.337.047,40	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 54	Cámara expansiva para pavimento rigido	UND		$ 41.773,00	$ 0,00	532,00	$ 22.223.236,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL					$ -			$ 4.303.626.497,93		$ 1.087.907.675,44		$ 2.512.474,16		$ 1.090.420.149,60
					TOTAL COSTO DIRECTO CON AU	$ 8.719.493.346,00		$ 10.743.727.548,70						
	NP 55	DNA para mantenimiento y normalizacion de cajas de media tension (MT) pertenecientes a los apoyos 1044346-1044354 sobre el circuito No. 29507 SUR	UND		$ 7.505.975,00	$ 0,00	1,00	$ 7.505.975,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 56	Traslados de redes de gas por interferencias con redes de servicios publicos y contenedores.	UND		$ 1.965.000,00	$ 0,00	6,00	$ 11.790.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	NP 57	DNA para mantenimiento y normalizacion de cajas de media tension (MT) pertenecientes al apoyo 1044605 y DNA de transformadores 1115 kva por 10 horas	UND		$ 32.196.630,00	$ 0,00	1,00	$ 32.196.630,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL								$ 51.493.605,00		$ -		$ -		$ -
					TOTAL COSTO DIRECTO CON AU	$ 8.719.493.346,00		$ 10.795.221.153,70		$ 3.317.921.642,44		$ 102.671.712,95		$ 3.420.593.355,39
					Fondo para el reajuste de precios 2023	$ 353.451.556,77		$ 353.451.556,77						
					VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.072.944.903		$ 11.148.672.710,47		$ 3.317.921.642,44		$ 102.671.712,95		$ 3.420.593.355,39
					TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU	$ 6.411.392.166,18		$ 7.937.662.613,01		$ 2.439.848.266,44		$ 75.493.906,58		$ 2.515.142.173,02
			Administracion	31%		$ 1.987.531.571,51	31%	$ 2.460.675.410,03	31%	$ 756.290.962,99	31%	$ 23.403.113,04	31%	$ 779.694.271,04
			Imprevistos	0%		$ 0,00	0%	$ -	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00
			Utilidad	5%		$ 320.569.608,31	5%	$ 396.883.130,65	5%	$ 121.992.413,40	5%	$ 3.774.695,33	5%	$ 125.767.108,74
			Costos Indirectos (AIU)	36%		$ 2.308.101.179,82	36%	$ 2.857.558.540,68	36%	$ 878.273.375,99	36%	$ 27.177.806,37	36%	$ 905.451.182,37
			Fondo para el reajuste de precios 2023			$ 353.451.556,77		$ 353.451.556,77						
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 9.072.944.903		$ 11.148.672.710,47		$ 3.317.921.642,44		$ 102.671.712,95		$ 3.420.593.355,39
					Saldo a favor del municipio									
					TOTAL CONTRATO	$ 9.072.944.903		$ 11.148.672.710,47						

SALDO POR EJECUTAR:			$ 7.830.751.068,03	$ 7.728.079.355,08

VALOR PRESENTE ACTA:	$ 102.671.712,95
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0%):	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$ 102.671.712,95

NOTA:
1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: _____
Nombre: MILTON VILLARREAL MURILLO
Contratista: CONOBRAS S.A.S.

V.B.:
Nombre : EDGAR BAYONA FLOREZ
Interventor: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Firma: _____
Nombre : MILLER HUMBERTO SALAS RUEDON
Interventor: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Firma: _____
Nombre : SILVIA JULIANA TIJO LOPEZ
Interventor: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Firma: _____
Nombre : RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO
Interventor: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER