Outlook

Re: Informe semanal Interventoría No. 7 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024

Desde Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Fecha Jue 24/10/2024 12:37
Para Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>; Ventanilla de Correspondencia <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
CC Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>

3 archivos adjuntos (423 KB)

SDHT-1065-L1-2024-158 - Remisión informe semanal de interventoría No. 7.pdf; V2. Informe semanal No. 7 - 1339-24.xlsx; V2. Informe semanal No. 7 - 1339-24.pdf;

Cordial saludo,

Anexo al presente remito el informe semanal, descrito en el asunto,

Sin otro particular,

El jue, 24 oct 2024 a las 12:01, Maria Fernanda Coral Fernandez (<maria.coral@habitatbogota.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Cordial saludo. Habiendo atendido las observaciones, se da aval para continuar con el tramite .
>
> Cordialmente
>
> ---
>
> **De:** Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
> **Enviado:** miércoles, 23 de octubre de 2024 10:27
> **Para:** Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>; Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; AEU gerencia <gerencia@aeu.com.co>; AEU diseño <taller@aeu.com.co>
> **Asunto:** Re: Informe semanal Interventoría No. 7 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024
>
> Cordial saludo,
>
> En atención a las observaciones allegadas por la supervisión, anexo al presente remito informe ajustado.
>
> Quedo atenta,
>
> El mar, 22 oct 2024 a las 10:41, Maria Fernanda Coral Fernandez (<maria.coral@habitatbogota.gov.co>) escribió:
>
> > Buenos días
> >
> > Cordial saludo. Después de la revisión "***Informe semanal Interventoría No. 7 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024***" se realizan las siguientes observaciones:
> >
> > **REUNIONES /MESAS DE TRABAJO:**
> > - El 11.10.24 se lleva a cabo comite de seguimiento semanal No 7 con los profesionales de SDHT, Interventoría y Consultoría
> > Observación : Confirmar y adicionar número del comité de seguimiento
> >
> > **FASE I: FACTIBILIDAD:**

_ Teniendo en cuenta el periodo del informe

PERIODO No.	**7**	**DEL**	**7/10/2024**	**AL**	**13/10/2024**

Observación: Validar que las actividades que se relacionen en cada uno de los apéndices se encuentren dentro del periodo del informe o que la ultima fecha evidencie en que estado se encuentra dentro del periodo mencionado.

Ej.:

APÉNDICE 04 - ARQUITECTÓNICO Y URBANO
Se realiza mesa de trabajo para el componente de arquitectura y urbanismo, entre los especialistas de consultoría e interventoría 09.10.24
SDHT-1065-L1-2024-130 - Respuesta subsanación componente urbano arquitectónico. 10.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

Aspectos Sociales:
_ Elaboración de informe semanal No XX 07.10.24
Observación: Indicar cual es el número del informe

Por favor atender las observaciones para continuar con el trámite.

Cordialmente,

De: Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Enviado: lunes, 21 de octubre de 2024 15:51
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>; AEU gerencia <gerencia@aeu.com.co>; AEU diseño <taller@aeu.com.co>
Asunto: Informe semanal Interventoría No. 7 - CIN 1065 de 2024 Lote 1 Contrato 1339 de 2024

Cordial Saludo Señores SDHT,

Se remite informe semanal de Interventoría número 7, para el contrato del asunto, para su revisión y aprobación, quedamos atentos a sus comentarios para la radicación del mismo.

Muchas gracias,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

Libre de virus.www.avast.com

Maria Fernanda Coral Fernandez
Contratista - No 1330 - 2024
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN
KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

Maria Fernanda Coral Fernandez
Contratista - No 1330 - 2024
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN
KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas

antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDHT-1065-L1-2024-158

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2024

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Supervisor
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría **No. 1065 de 2024** cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DEL HABITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL AMBITO DEL CABLE AEREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 1".**

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 7**

Cordial saludo,

Por medio del presente la interventoría, Soliun SAS, se permite remitir el informe semanal No. 7 correspondiente al periodo entre el 07/10/2024 al 13/10/2024, lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en los anexos contractuales.

Sin otro particular,



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (04) folios + 1 archivo excel
Con copia: No aplica
Elaboró: KA

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 14 de octubre de 2024	PERIODO No.	7	DEL	7/10/2024	AL	13/10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar los estudios y diseños definitivos para las intervenciones en parques y espacios públicos, en las áreas priorizadas por la Secretaría del Hábitat, en el Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable Aéreo Potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar. LOTE 1**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOTE 1. El ámbito se ubica en las Áreas de Gestión Priorizada - AGP Potosí, Caracolí y Santa Viviana, territorios ubicados en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto Cable Aéreo Potosí de la Localidad de Ciudad Bolívar.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE CONSULTORÍA.**		
CONTRATO No.:	1065-2024		CONTRATO No.:	1339-2024	
CONTRATISTA:	SOLIUN S.A.S		CONTRATISTA:	CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO	
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES		PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de agosto de 2024		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de agosto de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de mayo de 2025		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25 de abril de 2025	
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días		PLAZO ACTUALIZADO:	242 días	
PLAZO TRANSCURRIDO:	48 días	17,65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	48 días EQUIVALE AL	19,83%
VALOR INICIAL :	$742.228.375		VALOR INICIAL :	$1.649.734.701	
ANTICIPO	$0		ANTICIPO	No aplica	
VALOR ACTUALIZADO:	$742.228.375		VALOR ACTUALIZADO:	$1.649.734.701	
VALOR PAGADO:	$0		VALOR PAGADO:	$0	
VALOR POR PAGAR:	$742.228.375		VALOR POR PAGAR:	$1.649.734.701	
SUPERVISOR:	Camilo Eduardo Torres Muñoz- Subdirector de Operaciones		INTERVENTOR	SOLIUN SAS	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**Suscripción del acta de inicio**	26/8/2024	26/8/2024	0
2	**Entrega de productos HITO 1**	11/9/2024	11/9/2024	0
3	**Entrega de productos HITO 2**	23/9/2024		-21
4	**Entrega productos factibilidad**	25/9/2024		-19
Plazo del proyecto en días	242			

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1		$ 0,00	0,00%	0,00%
2		$ 0,00	0,00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con los productos requeridos para la Fase 1: Factibilidad; la cual se culminó el 25/09/2024, se requiere al consultor por parte de la entidad contratante e interventoría en comité de seguimiento No.5 de fecha 27.09.24, a fin de que remita la totalidad de los productos establecidos en la Fase 1: Factibilidad, a conformidad.
Por lo anterior, se remite el INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO 1339 DE 2024 bajo el radicado 1-2024-36153 el dia 2-10-2024 y se reitera la soicitud en comité de seguimiento No.6 de fecha 04.10.24.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Entregables Fase 1: Factibilidad	Consultor - Consorcio Arquitectura y espacio urbano	15/10/2024

4. COMENTARIOS DE LA CONSULTORÍA

Aspectos Técnicos:

VERIFICACIÓN NORMATIVA (Ver matriz de consultas y matriz de seguimiento)
AEU-SDHT-1339-L1_145_SDM_Consulta paraderos Potosí 8.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_144_EAAB_Solicitud cartografía 8.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_143_EAAB_Consulta certificaciones 8.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_147-Solicitud SDHT ante DADEP para polígonos de intervención 8.10.24
SDHT-1065-L1-2024-128 Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-147 Solicitud SDHT ante DADEP 10.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_148-Solicitud de información ante IDECA-UAECD 8.10.24
SDHT-1065-L1-2024-129 - Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-1339-148 - Solicitud información IDECA
SDHT-1065-L1-2024-126 - Traslado por competencia comunicado AEU-SDHT-133-L1-133 - Consulta proyectos reservados 10.10.24
SDHT-1065-L1-2024-127 - TRASLADO POR COMPETENCIA COMUNICADO AEU-SDHT-1339-146 – SOLICITUD TRAZABILIDAD REUNIÓN SOCIAL INTERINSTITUCIONAL POTOSÍ 10.10.24

REUNIONES /MESAS DE TRABAJO:
- El 09.10.24 se lleva a cabo mesa de trabajo presencial del componente URBANO ARQUITECTÓNICO con profesionales de interventoría y consultoría
- El 09.10.24 se lleva a cabo mesa de trabajo presencial del componente REDES SECAS con profesionales de interventoría y consultoría
- El 11.10.24 se lleva a cabo mesa de trabajo presencial para socialización de esquemas básicos de los proyectos y conclusiones de fase de FACTIBILIDAD con profesionales de SDHT, interventoría y consultoría
- El 11.10.24 se lleva a cabo comite de seguimiento semanal No 7 con los profesionales de SDHT, Interventoría y Consultoría

METODOLOGÍAS
AEU-SDHT-1339-L1_141-Radicación Metodología reunipones co-creación e informe semanal No.6 7.10.24
Radicación de la metodología del componente Vial, transito y movilidad en la Secretaria de Movilidad el 7.10.24
SDHT-1065-L1-2024-123 - RESPUESTA COMUNICADO AEU-SDHT-1339-L1-136 OBSERVACIONES METODOLOGÍA COMPONENTE DE PAVIMENTOS V2 9.10.24
SDHT-1065-L1-2024-120 - RESPUESTA COMUNICADO AEU-SDHT-1339-130 AVAL METODOLOGÍA GEOTECNIA V4

FASE I: FACTIBILIDAD

APÉNDICE 01 - ANEXO DE PERSONAL
Sin respuesta por parte del consultor a fecha de cierre del informe, se notifica en comité de seguimiento No. 7 del 11.10.24

APÉNDICE 02 - VERIFICACIÓN NORMATIVA Y TRÁMITES ANTE ENTIDADES - ESTUDIO DE TITULOS
Correo electrónico - Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE ESTUDIO DE TÍTULOS - LOTE 1 8.10.24 (la subsanación corresponde a las observaciones emitidas por interventoría el 4.10.24)
SDHT-1065-L1-2024-131 - RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES COMPONENTE ESTUDIO DE TÍTULOS 10.10.24
Sin subsanación por parte del consultor a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 03 - TOPOGRAFÍA - SIG
Componente avalado previamente

APÉNDICE 04 - ARQUITECTÓNICO Y URBANO
Se realiza mesa de trabajo para el componente de arquitectura y urbanismo, entre los especialistas de consultoría e interventoría 09.10.24
SDHT-1065-L1-2024-130 - Respuesta subsanación componente urbano arquitectónico. 10.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 07 – COMPONENTE BIM (EIR)
SDHT-1065-L1-2024-121 - RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES COMPONENTE BIM (EIR) 09.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 08 – ESTRUCTURAS
En proceso de revisión de interventoría a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 09 – COMPONENTE ARQUEOLOGÍA
En proceso de revisión de interventoría a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 10 – PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LA CONSULTORÍA Y LA CONSTRUCCIÓN
SDHT-1065-L1-2024-135 - RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO 04-10-24 Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE PRESUPUESTO - LOTE 1 (1339-2024) 11.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 11 – COMPONENTE MITIGACIÓN DE RIESGOS
Correo electrónico - Notificación subsanación de observaciones COMPONENTE MITIGACIÓN DE RIESGOS - LOTE 1 8.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 05 – VIAL, TRÁNSITO Y MOVILIDAD
SDHT-1065-L1-2024-125 - RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES COMPONENTE VIAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD 10.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 06 – REDES HIDROSANITARIAS, SECAS Y DE GAS
- REDES HÚMEDAS
Sin respuesta a las observaciones por parte del consultor a fecha de cierre del informe

- REDES SECAS:
Se realiza mesa de trabajo para el componente de redes secas, entre los especialistas de consultoría e interventoría 09.10.24
Sin respuesta por parte del consultor a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 12 – COMPONENTES GEOTECNIA
SDHT-1065-L1-2024-122 - RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES COMPONENTE GEOTECNIA 09.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 13 – COMPONENTE PAVIMENTOS
Correo electrónico Notificación subsanación de observaciones PAVIMENTOS-LOTE 1 08.10.24
SDHT-1065-L1-2024-136 - Respuesta correo electrónico subsanación de observaciones COMPONENTE PAVIMENTOS 12.10.24
En proceso de subsanación a fecha de cierre del informe

APÉNDICE 14 – AMBIENTAL Y SST
A la fecha avalada FASE I del componente ambiental
En proceso de subsanación por parte del consultor, el componente SST

Aspectos Sociales:

ACTIVIDADES CONSULTORÍA:
AEU-SDHT-1339-L1_142-Solicitud cambio profesional social entre Lotes (Lote 1) 8.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_146-Solicitud trazabilidad reunión social interinstitucional Potosí 8.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_141-Radicación Metodología reunipones co-creación e informe semanal No.6 7.10.24
SE CONSOLIDAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024 7.10.24
SE REMITE A INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL No. 6 CON OFICIO AEU-SDHT-1339-L1-140 7.10.24
SE REMITE A INTERVENTORÍA METODOLOGÍA REUNIÓN DE FORMACIÓN Y CO-CREACIÓN CON OFICIO AEU-SDHT-1339-L1-140 7.10.24
SE REMITE A INTERVENTORIA INFORME MENSUAL No. 1 SUBSANADO 8.10.24
"SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC EN LA MODALIDAD VIRTUAL 7/13.10.24
ORGANIZACIÓN DOCUMENTACIÓN: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, INFORMES SEMANALES, REUNIÓN DE RECONOCIMIENTO 8.10.24
SE REALIZA AJUSTE A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR INTERVENTORÍA A LA METODOLOGÍA DE REUNIONES DE FORMACIÓN Y CO-CREACIÓN8.10.24
EL CONSULTOR SOLICITA MEDIANTE OFICIO AEU-SDHT-1339-L1_146 Y EN CORREO ELECTRÓNICO LA TRAZANILIDAD DE LA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL COMO COMPROMISO REALIZADO CON LA COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN L18.10.24
SE REALIZA CONTACTO TELEFÓNICO PARA COORDINAR EN CADA POLÍGONO LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CARACTERIZACIÓN (CARTOGRAFÍA) 8.10.24
SE REMITE A INTERVENTORÍA OFICIO AEU-SDHT-1339-L1_149 CON ACTA DE RECORRIDO INTERINSTIUCIONAL REALIZADO EL 4 OCTUBRE 2024 9.10.24
INTERVENTORÍA SOLICITA DE ACUERDO A DIRECTRIZ DE LA ENTIDAD INICIAR EL PROCESO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS EN LOTE 1 9.10.24
ACTIVIDADES INTERVENTORÍA :
Revisión de informe mensual No.1 el cual presento observaciones las cuales fueron subsanadas por el consultor. Se da aprobación 08.10.24
Elaboración de informe mensual No. 1 de interventoria 08.10.24
Elaboración de informe semanal No 07 07.10.24
Asistencia a comité interno para evaluar actividades ejecutadas. 11.10.24

Aspectos Ambientales:

Ajustes a las observaciones emitidas por la interventoría a los productos entregados en Fase 1 - FACTIBILIDAD
Elaboración informe N 1 . Interventoría componente ambiental, SST y forestal.

Aspectos SST:

AEU-SDHT-1339-L1_142-Solicitud cambio profesional social entre Lotes (Lote 1) 8.10.24
SDHT-1065-L1-2024-132 - Respuesta comunicado AEU-SDHT-1339-142 - Cambio de profesional social L1 10.10.24
Elaboración informe N 1 . Interventoría componente SST. 10.10.24

Aspectos Calidad:


En este periodo se desarrollaron las actividades en el marco de la gestión de calidad según los alcances contractuales

Aspectos Administrativos:

AEU-SDHT-1339-L1_140-Radicación de Informe semanal No.6 7.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_049-Radicación de poliza actualizada-Lote1 7.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_146-Solicitud trazabilidad reunión social interinstitucional Potosí 8.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_149-Radicación ACTA RECORRIDO POTOSÍ_04.10.24 8.10.24
AEU-SDHT-1339-L1_150-Radicación de Informe mensual No.1 10.10.24



FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ING. RAÚL O. DELGADO



FIRMA CONSULTOR (DIRECTOR DE CONSULTORIA)
NOMBRE: ARQ. CARLOS PUERTA