Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**14**	FECHA:	**7**	de	**MAYO**	de	**2025**			
PERIODO: DEL	9	de	FEBRERO	de	2025	AL	8	de	MARZO	de	2025

CONTRATO No:	**3031**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150232**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

K2+950 a K7+136 de la via que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, Municipio de Villa de Leyva - Departamento de Boyacá.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS - NIT. 800.155.100-6	**CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ - CC.79.149.315**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO SIVA VIAS - NIT. 901738696-2	**ING. JOSE LEONARADO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 DE FECHA 27/05/2024	$ 73,469,034.05	DOS (2) MESES
2	ADICIONAL EN VALOR No. 02 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 02 DE FECHA 13/11/2024	$ 79,173,866.13	UN (1) QUINCE DIAS (15)
3	ADICIONAL EN PLAZO N° 03		CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
4	ADICIONAL EN VALOR No. 03 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 04 DE FECHA 18/02/2025	$ 47,726,787.92	TRES (03) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 200,369,688.10	QUINCE (15) MESES Y 2 DÍAS

VALOR INICIAL:	**$ 525,245,559.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 200,369,688.10**	VALOR TOTAL:	**$ 725,615,247.10**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**8**	de	**MAYO**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**22**	de	**MAYO**	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**90.00%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**82.00%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**85.00%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA												
No PÓLIZA	15-44-101282701	3/12/2024	ANEXO No.	23	ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A				
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS		VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA				
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa					
CUMPLIMIENTO		9	10	2023	23	11	2026	$ 145,123,049.60				
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		9	10	2023	23	11	2028	$ 36,280,762.40				
CALIDAD DEL SERVICIO		22	2	2025	22	2	2030	$ 145,123,049.60				

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**		
	dd	**mm**	**aaaa**
ACTA DE INICIACIÓN	9	10	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	22	12	2023
ACTA DE REINICIACIÓN	11	1	2024
ADICIONAL EN VALOR N°01 Y ADICIONAL EN PLAZO N°01	27	5	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	26	7	2024
ACTA DE REINICIO No. 2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO No.2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ACLARACIÓN DE FORMA DE PAGO No.3	22	11	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No3	31	12	2025
ACTA DE REINICIO No.3	8	1	2025
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN TIEMPO No.3	8	1	2025
ADICIONAL EN VALOR N°03 Y ADICIONAL EN PLAZO N°04	18	2	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)**
CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA.	Se realiza chequeos por las partes para liberar instalaciones de base, construcciones de canal y continuar con la contrucciones de filtro
CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra.
REDACCIÓN DE INFORMES	Se realiza seguimiento y control mediante informes semanales No.36, No.37 y No.38
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y SST EN OBRA.	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN RADICADA Y SUMINISTRADA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD	
REVISIÓN DE ACTAS DE COBRO PARCIAL PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA.	
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.	

ASISTENCIA A COMITÉS	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
ESTACIÓN TOPCON GTS 102N	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA	100%	NINGUNA
NIVEL ELECTRÓNICO RS232	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE NIVELES PARA EXCAVACIONES Y CORTES.	100%	NINGUNA
CONO Y EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO POR EL MÉTODO DE CONO DE ARENA. (INCLUYE HUM EDÓMETRO)	CONTROL DE COMPACTACIÓN EN CAMPO	20%	NINGUNA
REGLA DE 3M	VERIFICAR PLANICIDAD DE LA SUPERFICIE	30%	NINGUNA

Observaciones y aclaraciones:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo (NO APLICA)				$ 0.00
Acta Parcial No. 1	2	5	2024	$ 43,948,068.69
Acta Parcial No. 2	7	6	2024	$ 41,083,970.87
Acta Parcial No. 3	23	7	2024	$ 64,343,264.29
Acta Parcial No. 4 (FUE ANULADA)				
Acta Parcial No. 5	25	11	2024	$ 58,467,039.37
Acta Parcial No. 6	6	2	2025	$ 115,771,664.70
Acta Parcial No. 7	13	3	2025	$ 72,514,373.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 396,128,380.92**
TOTAL SALDO NO EJECUTADO				$ 329,486,866.18

Observaciones y aclaraciones:

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
10-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-461-OFC - Apremio No.1. Pago de salarios y afiliación a seguridad social.	T-002-2023-461-OFC - Apremio No.1. Pago de salarios y afiliación a seguridad social.
13-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-462-OFC - Documentos para modificación No.3 al proyecto.	
17-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-463-OFC - Solicitud de ajuste al balance de pagos en la plataforma SECOP.	
19-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-464-OFC - Respuesta a solicitud de información. Estado actual del contrato	
20-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-465-OFC - Traslado de acta parcial No.7 del contrato de obra 3268 de 2023.	
20-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-466-OFC - Traslado comunicado CSV-2023-127 referente a la afectación causada por la alcantarilla No.18 en la ABSCISA K6+355.	

24-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-467-OFC - Reiteración oficio T-002-2023-455-OFC del 23 de enero de 2025 con observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°11 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 al 30 de diciembre de 2024.	
25-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-468-OFC - Requerimiento No.2- Priorización de obras e irregularidades en los acabados de las obras ejecutadas.	
25-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-469-OFC - Solicitud entrega de ensayos de laboratorio.	
25-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-470-OFC - Traslado de solicitud de pago -Jheison Suarez Espitia	
25-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-471-OFC - Traslado derecho de petición – Solicitud reparación de la cerca de cerramiento del predio LOS PINOS Vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva.	
26-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-472-OFC - Solicitud de cesión de derechos económicos cto 3031 de 2023.	
27-feb-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-473-OFC - Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°12 correspondientes al periodo comprendido entre el 08 de enero al 09 de febrero de 2025.	
3-mar-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-474-OFC - Traslado de documento de aval para pago de acta parcial No.7	
4-mar-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-475-OFC - Traslado comunicado CSV-2023-128 - SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200.	
4-mar-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-476-OFC - SOLICITUD DE ORDENES DE EGRESO	
4-mar-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-477-OFC - Apremio No.1 por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS – Pago a proveedores.	
7-mar-25	INGEOCIM S.A.S.	T-002-2023-478-OFC - Respuesta a comunicado S-2025-000146-SECINF de fecha 7 de marzo de 2025.	
Observaciones y aclaraciones:			

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
Carlos Eduardo Mojica Contreras	C.C. 1.093.746.342	x	x	x	8	2	2025	9	3	2025
Roymar Alberto Gelves Galvis	C.C. 1.090.488.327	x	x	x	8	2	2025	9	3	2025
Cristian Enrique Puello Romero	C.C. 1.050.970.679	x	x	x	8	2	2025	9	3	2025
Maritza Coronado Gutierrez	C.C. 52.763.815	x	x	x	8	2	2025	9	3	2025
Carlos Arturo Castro Silva	C.C. 12.109.886	x	x	x	8	2	2025	9	3	2025
Neimar Arley Castaño Pelaez	C.C. 79.758.293	x	x	x	8	2	2025	9	3	2025
Nestor Javier Bahos Canencio	C.C. 1.019.022.504	x	x	x	8	2	2025	9	3	2025
William Jualian Saavedra	CC 7183197	X	X	X	8	2	2025	9	3	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS	C.C. 1.093.746.342
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROYMAR ALBERTO GELVES GALVIS	C.C. 1.090.488.327
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	NESTOR JAVIER BAHOS CANENCIO	C.C. 1.019.022.504
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ	C.C. 79.758.293
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CARLOS ARTURO CASTRO SILVA	C.C. 12.109.886
RESIDENTE SISOMA	MARITZA CORONADO GUTIERREZ	C.C. 52.763.815
TOPOGRAFO INSPECTOR (entra)	CRISTIAN ENRIQUE PUELLO ROMERO*	C.C. 1.050.970.679
CADENERO	WILLIAM JULIAN SAAVEDRA JIMENEZ	C.C. 7.183.197

***Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3028	
INSPECCIONES	
CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	
ACCIDENTALIDAD.	

Observaciones y aclaraciones: Se registran las actividades de control, manejo ambiental y seguridad industrial por parte de la interventoria. Lo anterior teniendo en cuenta el reporte y las evidencias del informe mensual

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CONCRETOS	14	12	2024	Cumple
Canal K3+775	19	12	2024	Cumple
Cuneta entrada K3+830	6	1	2025	Cumple
Bordillo K3+790	11	1	2025	Cumple
Canal K2+500	15	1	2025	Cumple
Canal K2+470	21	1	2025	Cumple
Canal K2+380	23	1	2025	Cumple
Alcantarilla K1+455	25	1	2025	No cumple
Alcantarilla K1+7750	25	1	2025	
MEZCLA ASFALTICA				
K2+780	29	1	2025	Cumplen todos los ensayos de caracterización excepto el contenido de mezcla asfáltica el cual se encuentra superficialmente bajo.
K2+350 a k2+320	29	1	2025	Cumplen todos los ensayos de caracterización excepto el contenidode mezcla asfáltica el cual se encuentra superficialmente bajo.

Observaciones y aclaraciones:

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Socialización - etapa previa a la iniciación	29	8	2023	Acta formato A-AD-GC-F-022
Comité No. 1 (obra) - etapa previa a la iniciación	18	9	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 2 (obra) - etapa previa a la iniciación	4	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 3 (obra) - etapa ejecución	25	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 1 (interventoria) - etapa ejecución	31	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 4 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	7	11	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 5 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	6	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 6 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	20	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 7 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	26	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 8	30	5	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 9	18	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 10	21	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No.11	26	6	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité N° 12	17	7	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité Técnico para temas hidráulicos	21	11	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados con temas hidráulicos.

Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría.

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervision No. 0							etapa previa a iniciación
Informe de supervision No. 1	9	10	2023	8	11	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 2	9	11	2023	8	12	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 3	9	12	2023	8	1	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 4	9	1	2024	8	2	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 5	9	2	2024	8	3	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 6	9	3	2024	8	4	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 7	9	4	2024	8	5	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 8	9	5	2024	29	5	2024	(entrega supervisión)
Informe de supervision N° 9	30	5	2024	9	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 10	10	7	2024	26	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 11	13	11	2024	8	12	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 12	9	12	2024	8	1	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 13	9	1	2025	8	2	2025	etapa de Ejecución

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA: Supervisor

NOMBRE: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Gobernación de Boyacá
Contratación

TRAMITADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
Fecha: 12-05-2025

Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **51** del **27/01/2025** al **02/02/2025** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.716.277.674,62	83,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.361.656.461,68	58,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (2.354.621.212,93)	-25,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.780.531,97	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 247.432.765,17	2,69%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (509.347.766,79)	-5,54%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Desde la entidad se dio trámite a la versión No.1 del acta parcial No.6 radicada el 19 de diciembre de 2024, razón por la cual la interventoría se manifestó alertando que la versión No.2 de dicha acta radicada el día 26 de diciembre de 2024 quedaría anulada y que no se daría trámite a la versión No.1 del acta parcial No.7 radicada por el cosnorcio contratista.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 568.671.101,81	83,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 395.141.182,86	58,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.772.904,64	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.235.199,55	2,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 95% Avance o Atraso Físico %: -10,000%
Meta Física Ejecutada %: 85%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN: **FUENTES DE MATERIALES**
Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Se continua con perfilado y nivelación de Base granular de la k2+000 hacia menores.

Imprimacion en abcisas k2+000 hasta k2+145 y k2+360 hasta k2+580

Instalacion de mezcla asfaltica en abcisas k2+000 hasta k2+145 y k2+360 hasta k2+580

conformacion de superficie, instalacion de foramaleta para fundida de bordillos K3+660 al k3+680 margen derecha

Empalme de filtro llegada alcantarilla k1+450 margen derecha

Excavación para canal k1+510 al k1 +540

Nivelación para cereo de sub base

Nota: Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologias en estructura de pavimnetos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Por ultimo se evidencia en campo sobreanchos los cuales seran justificados por le contratista ya que generan mayores cantidades, debido a los diseños aprobados.

Gestión administrativa

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA	DA RESPUESTA AL OFICIO	RADICACIÓN FECHA	RADICACIÓN NUMERO
T-002-2023-456-OFC	28/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Apremio No.1 por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS – actualización de pólizas y garantías.		28/1/2025	
T-002-2023-457-OFC	30/1/2025	Personeria Villa de Leyva	José Orlando Piraquive	Respuesta a solicitud de información		30/1/2025	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN CORRESP.	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN E-mail	RECIBIDO FECHA	RECIBIDO HORA	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A NOMBRE	DISTRIBUIDO A FECHA	OBSERVACIONES REFERENCIA	OBSERVACIONES INF.	OBSERVACIONES DAR RTA	OBSERVACIONES No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	OBSERVACIONES FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACIONES FECHA ESTA VIGENTE
OFC463	29-ene-25	29-ene-25	29-ene-25	14:56	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	29-ene-25	Correcciones de informes SST No.10 y ambiental No.11	x			29-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OFC464	30-ene-25	30-ene-25	30-ene-25	16:59	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	personeria de Villa de Leyva	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	30-ene-25	Comunicado T-002-2023-457-OFC Respuesta a solicitud de información	X			30-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OFC465	30-ene-25	30-ene-25	30-ene-25	17:43	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	ORBEING SAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	30-ene-25	CUENTAS ORBEING	X			30-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OFC466	31-ene-25	31-ene-25	31-ene-25	15:06	correo	Cumplimiento MGCA SEGUROS	INGEOCIM SAS	N.A	N.-A	T-002-2023: Contrato No. 3031 de 2023 - Suspensión 3 - Reinicio 3	X			31-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Nivelación y céreo de base granular, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica de la k2+580 hacia menores carril derecho. Construcción de cunetas de la k3+644 hacia menores. Nivelación de subbase granular.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imprimacion en base granular



Instalación de mezcla asfáltica



Compactacion de mezcla asfáltica



Relleno de estructuras con afirmado.



Conformación y nivelación de base granular.



Instalación de aceros para cuneta - k3+660 a k3+695



Conformación y nivelación de base granular.



Imprimacion en base granular



Instalación de mezcla asfáltica



Conformación y nivelación de base granular.



Conformación de base para cuneta



Excavación mecanica para filtro



Instalación de aceros para cunera e instalacion de formaleta para bordillo



Instalación de filtro



Instalación de concreto en cuneta



Imprimacion en base granular



Toma de densidades - k2+350



Instalación de mezcla asfáltica



Imprimacion en base granular



Instalación de mezcla asfáltica

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS.

* Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Elaboración de informes.

*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.

ELABORÓ

FIRMA

NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ

FIRMA

NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **52** del **03/02/2025** al **09/02/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.473.058.206,58	92,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.537.342.923,20	60,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (2.935.715.283,38)	-31,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.780.531,97	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.686.461,52	1,91%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (581.094.070,45)	-6,32%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Desde la entidad se dio trámite a la versión No.1 del acta parcial No.6 radicada el 19 de diciembre de 2024, razón por la cual la interventoría se manifestó alertando que la versión No.2 de dicha acta radicada el día 26 de diciembre de 2024 quedaría anulada y que no se daría trámite a la versión No.1 del acta parcial No.7 radicada por el cosnorcio contratista.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 624.444.006,45	92,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.088.852,43	60,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.772.904,64	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.947.669,57	1,91%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96%
Meta Física Ejecutada %: 86%
Avance o Atraso Físico %: -10,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	0
retroexcavadora (pajarita	x	0
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	0
Compactador neumático	x	0
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN: **FUENTES DE MATERIALES**
Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla k1+450 margen derecha

Fundida de solado k1+510 al k1 +540

Mejoramiento con rajon para solado de canal K1+510

Nota: Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologias en estructura de pavimnetos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Por ultimo se evidencia en campo sobreanchos los cuales seran justificados por le contratista ya que generan mayores cantidades, debido a los diseños aprobados.

Gestión administrativa

CORRESPONDENCIA ENVIADA


CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		OBSERVACIONES						No OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DE RADICADO
	CORREIP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA	INF.	DAR RTA	No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	FECHA DE RESPUESTA	FECHA ESTA VIGENTE		
OFC470	9-feb-25	9-feb-25	9-feb-25	21:55	CSV-2023-125	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	9-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.3 - BOX CULVERT DOBLE ABSCISA K3+600	X			09-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		
OFC471	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	11:31	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.2 REV.2	X			10-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		
OFC472	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	12:04	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 12 DIC -2024	X			10-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		OBSERVACIONES						No OFICIO DE RESPUESTA
	CORREIP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA	INF.	DAR RTA	No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	FECHA DE RESPUESTA	FECHA ESTA VIGENTE	
OFC468	4-feb-25	4-feb-25	4-feb-25	10:35	correo	DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	4-feb-25	Contrato 3031-2023, solicitud polizas contratista de obra 3268 de 2023	X			04-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	
OFC469	5-feb-25	5-feb-25	5-feb-25	9:10	correo	DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	5-feb-25	Proyecto Bpin 2022004150232 al proyecto mejoramiento de la via que conduce Villa de Leyva -Arcabuco	X			05-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	
OFC470	9-feb-25	9-feb-25	9-feb-25	21:55	CSV-2023-125	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	9-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.3 - BOX CULVERT DOBLE ABSCISA K3+600	X			09-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	
OFC471	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	11:31	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.2 REV.2	X			10-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



cereo de sub base k1+870 al k1+970



Fundida de solado de canal k1+510



Fundida de solado de canal k1+510



Instalación de aceros para cunera e instalacion de formaleta para bordillo K3 +600 margen izquierda



Fundida de solado de canal K1 +565



Instalación de filtro



Mejoramiento piedra rajon para ciclopeo por lluvias k1+470 al k1+500



Fundida de solado k1+470

			
K1 +510 al k1+530	**Instalacion de formaleta para bordillo K3+800 margen derecha**	**Recorrido de verificacion de interventoria K3+685 hasta K3+640**	**Recorrido de interventoria verificacion de relleno K1+510 hasta K1+565**

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **53** del **10/02/2025** al **16/02/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.473.058.206,58	92,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.389.251.193,86	58,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (3.083.807.012,73)	-33,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.780.531,97	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.594.732,18	0,30%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (729.185.799,79)	-7,93%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se tiene pendiente saldo del acta parcial No.6 correspondiente al monto desembolsable por la fuente de financiación de regalías.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 624.444.006,45	92,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 397.174.848,23	58,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.772.904,64	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.033.665,38	0,30%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad. Se radicó el acta parcial No.6.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 97%
Meta Física Ejecutada %: 85%
Avance o Atraso Físico %: -12,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

Nota: La maquinaría se observa parqueada en obra pero no estuvo activa en el periodo correspondiente a la presente semana.

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN: **FUENTES DE MATERIALES**
Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla k1+450 margen derecha

Fundida de solado k1+510 al k1 +540

Nota: Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitándoles garantizar el recubrimiento mínimo de en las estructuras de drenaje y bordillos. Se presentan lluvias intermitentes durante el transcurso de la semana. Desde la interventoría se realiza solicitud al consorcio contratista de reinicio de actividades con maquinaria.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-461-OFC	10/2/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Apremio No.1. Pago de salarios y afiliación a seguridad social.
T-002-2023-462-OFC	13/2/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Documentos para modificación No.3 al proyecto.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		
	CORRESP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA
OFC471	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	11:31	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.3 REV.2
OFC472	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	12:54	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 12 DIC-2024
OFC473	11-feb-25	11-feb-25	11-feb-25	20:09	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	11-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.3 REV.3
OFC474	12-feb-25	12-feb-25	12-feb-25	14:18	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	12-feb-25	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA MES DE ENERO DE 2025
OFC475	12-feb-25	12-feb-25	12-feb-25	22:08	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	12-feb-25	INFORMES MENSUALES NO.12 DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2025
OFC476	13-feb-25	13-feb-25	13-feb-25	9:38	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	13-feb-25	Liquidación 122852 FIDEICOMISO ADICIONAL CONSORCIO SIVA VIAS
OFC477	13-feb-25	13-feb-25	13-feb-25	10:50	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	13-feb-25	INFORME MENSUAL DE OBRA NO.12 DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2025
OFC478	17-feb-25	17-feb-25	17-feb-25	16:14	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	17-feb-25	Liquidación - 116728 FIDEICOMISO CONSORCIO SIVA VIAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza y manejo de aguas



Instalación de filtro



Verificación de niveles entrega de agua a la vía (SINALOA-CULTIVO DE PAPA)



Limpieza para encauzar agua k3+250 margen derecha

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones técnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VÍAS.

* Solicitud de reinicio de actividades con maquinaría.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VÍAS.

*Elaboración de informes.
*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VÍAS.

ELABORÓ
FIRMA
NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ
FIRMA
NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **54** del **16/02/2025** al **22/02/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 3:	18/02/2025				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025 (CDP 1578)
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	**2024**		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.520.833.472,64	66,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.639.397.171,31	67,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ 118.563.698,67	1,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 232.615.662,43	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 671.843.761,38	6,80%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ 439.228.098,96	4,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Desde la entidad se dio trámite a la versión No.1 del acta parcial No.6 radicada el 19 de diciembre de 2024, razón por la cual la interventoría se manifestó alertando que la versión No.2 de dicha acta radicada el día 26 de diciembre de 2024 quedaría anulada y que no se daría trámite a la versión No.1 del acta parcial No.7 radicada por el cosnorcio contratista.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 478.905.840,20	66,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.613.446,05	67,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.083.868,95	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 49.341.836,80	6,80%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 82% Avance o Atraso Físico %: -1,000%
Meta Física Ejecutada %: 81%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Nivelación de base granular K2+350 al k2+570

Fundida de cuneta K3+560 al K3+600 margen izquierda

Compactación de base granular

Imprimación para instalación de mezcla asfáltica

Instalación de mezcla asfáltica

Fundida de canal y de bordillos.

Nota: Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitándoles garantizar el recubrimiento mínimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologías en estructura de pavimentos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Se sugiere a la firma contratista mejorar los procesos constructivos en canales y bordillos con el fin de contar con la calidad de la obra.

Gestión administrativa

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-464-OFC	19/2/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Respuesta a solicitud de información. Estado actual del contrato
T-002-2023-465-OFC	20/2/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Traslado de acta parcial No.7 del contrato de obra 3268 de 2023.
T-002-2023-466-OFC	20/2/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Traslado comunicado CSV-2023-127 referente a la afectación causada por la alcantarilla No.18 en la ABSCISA K6+355.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		OBSERVACIONES			
	CORRESP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA	INF.	DAR RTA	No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER
OFC477	13-feb-25	13-feb-25	13-feb-25	10:50	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	13-feb-25	INFORME MENSUAL DE OBRA NO.12 DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2025	X		
OFC478	17-feb-25	17-feb-25	17-feb-25	16:14	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	17-feb-25	Liquidación - 116728 FIDEICOMISO CONSORCIO SIVA VIAS	X		
OFC479	19-feb-25	19-feb-25	19-feb-25	15:47	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	19-feb-25	ACTA PARCIAL NO.7 CONTRATO 3268 DE 2023	X		
OFC480	19-feb-25	19-feb-25	19-feb-25	21:52	CSV-2023-127	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	19-feb-25	AFECTACIÓN CAUSADA POR LA ALCANTARILLA NO.18 EN LA ABSCISA K6+355		X	
OFC481	20-feb-25	20-feb-25	20-feb-25	11:45	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	20-feb-25	ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGUN ADICIONAL VALOR 03, MODIF. Y PLAZO 4 Y ACLARATORIO 1 DEL CONTRATO 3268 DE 2023	X		

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Céreo de base granular, construcción de cunetas de entrada en el Alto del Espino y continuación de cunetas sobre la k3+500. Construcción de filtro desde la k0+600 hacia menores

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nivelación de base granular K2+350 al k2+570



Fundida de cuneta K3+560 al K3+600 margen izquierda



Nivelación de base granular



Llegada de material tipo base granular



Fundida de canal K1+510



Compactación de base granular



Replanteo de bordes K1+770 al K1+970



Imprimación con emulsión asfáltica



Instalación de base granular



Instalación de mezcla asfáltica
K1+690



Compactación de mezcla asfáltica
K1+690



Fundida de canal
K1+530 al K1+565



Excavación para filtro
K1 775



Instalación de mezcla asfáltica



Céreo de base granular



Desencofrado de canal
k1+530



Instalación de aceros para cuneta
K3+610al k3+640 margen derecha



Niveles para solado del canal
K1+470



Encofrado de canal



Nivelación de base granular

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones técnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VÍAS. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VÍAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VÍAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA