Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	06			
Contrato N°	SA-EDU-023-2024				
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER				
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	Obra: X		Otro:		
Nombre del contratista	CONSORCIO VIAS QUILLA NIT. 901.820.661-5				
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, Vi, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VI)				
Plazo	Hasta 30 de junio de 2025				
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 9.018.274.387			
	Adición 1	$ 4.524.919.924			
	Adición 2	$ 0			
	Adición 3	$ 0			
	Total	$ 13.543.194.311			

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación prorroga No.1 (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación prorroga No. 2 (dd-MM-yyyy)
14-05-2024	31-12-2024	30-04-2025	30 junio 2025

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros Mundial	B-100047474-0	26-04-2024	31-10-2025
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	Seguros Mundial	B-100047474-0	26/04/2024	30/06/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros Mundial	B-100012679-0	26/04/2024	30/12/2025
Otros: Estabilidad de la obra	Seguros Mundial	B-100047474-0	26/04/2024	30/06/2030

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 9.018.274.387
Adición No. 1		$ 4.524.919.924
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 13.543.194.311
Porcentaje del Anticipo	0%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	0%	$ 0
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 873.135.973,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 8.316.940.796.00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES		Condiciones contractuales Originales		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA No. 3 FECHA: 21/04/2025	CANTIDAD PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	Capitulo - PRELIMINARES					
88	Nivelación, Replanteo y Señalización VÍAS	M2	25.184,00	28.936,00	0,00	27.784,62
5913	Excavación a maquina y retiro de materiales	M3	42.581,70	65.540,67	0,00	64.446,34
556	Demolición de pavimento y retiro de material	M2	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Capitulo - PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO					
7795	P.B.O. Base en suelo-cemento proporción 1:20 E=0,20 metros	M2	21.605,04	12.209,92	166,40	12.200,93
7789	P.B.O. Relleno en material seleccionado y compactado para anden y zona de calzada donde se requiere	M3	20.357,97	7.655,60	0,00	6.734,93
8833	Pavimento en concreto rígido MR=45 a la flexión, espesor=0,20metros, Incluye canastilla, pasadores D=1" - Longitud 0,35 metros a cada 0,30 metros y 5/8" - Longitud 0,85 metros a cada 1,20 metros, juntas de silicona	M2	14.652,00	11.028,20	0,00	10.829,75
4309	P.B.O. Bordillo en concreto de 3000 psi premezclado en planta y transportado al sitio especificado, bordillo de 0,15 * 0,20 metros, Incluye acero de 3/8" Longitud y grapas de 3/8" a 0,50 metros de 60.000 psi Legitimo	ML	3.600,00	3.250,00	76,12	2.956,12
7801	P.B.O. Anden en concreto premezclado Fc=3.000 psi E=0,10 metros (Incluye rampa para discapacitados)	M2	3.600,00	3.607,78		0,00
7790	B.P.O.Acero de refuerzo de 1/2" 60.000 psi legitimo para placas de pavimentos irregulares cuantia 8 Kg/m2	KG	4.118,39	4.370,00	513,23	4.328,43
3	Capitulo - OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7809	P.B.O. Relleno compactado en piedra cimiento para estabilización	M3	84,46	0,00	0,00	0,00
7805	P.B.O. Construcción de filtros - Geotextil NT-1800 - Triturado 0.40*0,60 metros, Tuberia de 4" PVC, Incluye excavación y sellado en arena gruesa	ML	293,04	0,00	0,00	0,00
8821	P.B.O. Concreto de Fc=4.000 psi, para canales, Box- Coulvert, barandas, pasos peatonales y muros. Incluye anclaje, cinta sika PVC de junta o equivalente, formaleteria metálica	M3	50,00	0,00	0,00	0,00
8821	P.B.O. Acero de refuerzo figurado 60.000 psi Legitimo (Para Box-Coulvert, barandas, pasos peatonales y muros)	KG	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8806	Tapa de concreto de 1""1" metros de 21 Mpa (3-000 psi) E=0,15 metros, reforzada con acero de 3/8" y 1/2" cada 0.20 metros, Incluye marco en perfil en angulo de alas iguales de 3/4""1/8", manija en acero liso de 1/2", contramarco en perfil en angulo de alas iguales de 1""1/8", instalado sobre losa y sello con igas negro o equivalente, todos los elementos tendran acabado con anticorrosivo y acabado en esmalte	UNIDAD	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Capitulo - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL					
7819	P.B.O. Publipostes en vinilo con estructura en hierro de 1,05*2,10, Instalados	UNIDAD	13,00	0,00	0,00	0,00
7820	P.B.O.Pasacalle de 1 metro*6 metros, instalados	UNIDAD	13,00	0,00	0,00	0,00
8820	Provisión Social (Cultura ciudadana, actas de vecindad de inicio y/o cierre longitud promedio =30,00 metros)	UNIDAD	72,00	72,00	0,00	0,00
5	Capitulo - PROVISIONES					
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GBL	1,00	1,00	0,00	0,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GBL	1,00	1,00	0,00	0,00
6	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO,NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SONBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND		1,00	0,00	1,00
NP2	DESINSTALACION DE POSTERIA DE CERRAMIENTO Y RETIRO	ML		745,00	0,00	745,00
NP3	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO e=0,14 m, INCLUYE COLUMNAS CADA 4 METROS DE 0,2 X 0,2 EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" - VIGA CORONA DE 0,2 X 0,3 EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" - VIGA DE CIMENTACION DE 0.5 X 0,3 EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON 10 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" , DOVELAS VARILLAS DE 3/8" cada 0.6, ZAPATAS CADA 4 METROS DE 0,80 X 0,80 X 0,40 CON REFUERZO 10 DE VARILLAS DE 1/2" CADA 0,15m DESPLANTADA 0,5 METROS DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL	M2		1.306,67	601,35	1.306,67
NP4	DESCAPOTE MECANICO E<=0.20M, INLCUYE RETIRO	M2		26.565,00	0,00	26.565,00
NP5	EMPRADIZACION CON MATERIAL ORGANICO Y GEOMANTO	M2		50,00	0,00	0,00
NP6	INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE CONTENCION GEOCONTENEDOR	M3		28,10	0,00	0,00

NP7	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE.	ML		350,00	0,00	350,00
NP8	TRASLADO DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	UND		0,00	0,00	
NP9	Excavación manual en material común prof= 0 - 2 m	m3		1.375,04	268,63	357,35
NP10	Suministro e instalación de tubería de 12" PVC sanitarias	ml		307,35	223,20	272,20
NP11	Suministro e instalación de tubería de 14" PVC sanitarias	ml		122,43	0,00	0,00
NP12	Suministro e instalación de tubería de 18" PVC sanitarias	ml		100,13	0,00	0,00
NP13	Triturado 3/4	m3		84,78	52,74	58,62
NP14	Entibados en madera	m2		1.589,74	243,60	243,60
NP15	Carcamos en concreto de 3000 PSI, inlcuye acero de refuerzo	m3		30,36	0,00	18,02
NP16	Canal de conducción en concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo	m3		80,00	0,00	0,00
NP17	Sumideros en concreto de 3000 PSI, inlcuye acero de refuerzo	m3		30,02	21,64	21,64
NP18	Rejillas metálicas	m2		38,40	0,00	17,93
NP19	Construccion pozo de inspección 1,50>=h<=2,0m; D=1,2 m	und		4,00	0,00	0,00
NP20	Construccion pozo de inspección 1,50>=h<=2,0m; D=1,5 m	und		1,00	0,00	0,00
NP21	Suministro e instalación de tubería de 20" PVC sanitarias	ML		50,50	0,00	0,00
NP22	Instalación de concreto autocompactante 3000 PSI TM 3/4	M3		76,60	0,00	76,60
NP23	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO 3 DÍAS, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA	M3		973,62	0,00	906,66
NP24	SOLADO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 METROS	M2		382,00	318,00	353,20
NP25	PLACA DE FONDO EN CONCRETO CICLOPEO, 60% EN CONCRETO DE 3000 PSI, 40% PIEDRA DE CIMIENTO	M3		76,00	0,00	54,95
NP26	Válvula Charnela en Fibra de vidrio o similar	und		1,00	0,00	0,00
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	m3		835,44	0,00	835,44
7	MURO DE CONTENCIÓN					
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2		884,00	0,00	0,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3		2.464,75	0,00	0,00
NP27	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO Y RETIRO DE MATERIAL	M3		951,28	200,51	200,51
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3		2.401,50	0,00	0,00
NP24	SOLADO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 METROS	M2		905,00	0,00	0,00
NP28	CONCRETO DE FC= 3.500 PSI, PARA MURO Y ZARPA DE CONTENCIÓN H > 2mts < 3,50 mts, FORMALETERIA METALICA (No incluye acero), Inlcuye Bombeo	M3		686,25	0,00	0,00
NP29	ACERO DE REFUERZO FIGURADO - PARA MUROS DE CONTENCIÓN MAYORES A 2 MTS: Fy=4200 Kg/cm2 (420 Mpa)	KG		85.464,33	0,00	0,00
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20	M3		158,30	0,00	0,00
NP30	CONCRETO PARA ANCLAJE CON CONCRETO DE 3000 PSI EN OBRA	M3		30,24	0,00	0,00
NP31	ENTIBADO TIPO DISCONTINUO METALICO H > 2mts < 3,50 mts	M2		1.316,50	0,00	0,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML		395,00	0,00	0,00
NP32	GEOTEXTIL NT1600	M2		1.055,00	0,00	0,00
NP5	EMPRADIZACION CON MATERIAL ORGANICO Y GEOMANTO	M2		6.872,69	0,00	0,00
NP6	INSTALACION ESTRUCTURA DE CONTENCION GEOCONTENEDOR	M3		231,00	0,00	0,00
NP9	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PROF= 0 - 2 M	M3		295,90	0,00	0,00

Página 2

8	CICLORUTA					
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2		2.039,13	0,00	0,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3		672,91	0,00	0,00
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20	M3		265,09	0,00	0,00
7789	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3		305,87	0,00	0,00
NP33	IMPRIMACION CRL-1	M2		2.039,13	0,00	0,00
4309	P.B.O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 * 0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE 3/8" LONGITUD Y GRAPAS DE	ML		1.631,30	0,00	0,00
NP34	PAVIMENTO FLEXIBLE MDC-19 e=0,07 mts	M2		1.744,60	0,00	0,00
9	PROVISIÓN PARA ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO					
NP35	PROVISIÓN PARA ADECUACIONES Y REUBICACIONES EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN	GLB		1,00	0,80	0,80
NP36	PROVISIÓN PARA ADECUACIONES Y REUBICACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES FIBRA OPTICA	GLB		1,00	1,00	1,00
NP37	PROVISIÓN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN	GLB		1,00	1,00	1,00
NP38	PROVISIÓN PARA REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB		1,00	0,50	0,50
NP39	PROVISIÓN REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	GLB		1,00	0,00	0,00
10	CARRILES DE INCORPORACIÓN					
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2		1.826,26	0,00	0,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3		1.278,38	0,00	0,00
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0,20 METROS	M2		752,95	0,00	0,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3		547,88	0,00	0,00
8833	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION, ESPESOR= 0,20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA	M2		673,04	0,00	0,00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0,50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML		207,00	0,00	0,00
NP25	PLACA DE FONDO EN CONCRETO CICLÓPEO, 60% EN CONCRETO DE 3000 PSI, 40% PIEDRA DE CIMIENTO	M3		76,00	41,52	41,52
NP40	SUBTERRANIZACIÓN DE REDES DE REDES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES,, INLCUYEN REGISTROS DE 1,00X1.50X1.35 MTS, EXCAVACIONES, 9 LINEAS DE TUBERÍA PVC DE 4", RELLENO Y COMPACTACIÓN	ML		35,00	25,00	25,00
NP41	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA TDP 6", incluye excavación	ML		32,00		0,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	Kg		1.881,60	1.826,62	1.826,62

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta parcial de Obra No.4
- Memoria de Cantidades
- Registro fotográfico
- Bitácora

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de Febrero 2025, Marzo 2025 y Abril 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de mayo de 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER
Supervisor