ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No 000196 DEL 03 DE MARZO DE 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	GRUPO DIVERSA S.A.S
NIT O CEDULA DE CIUDADANÍA	800.060.420-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
OBJETO DEL CONTRATO	INSTALACION SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACION, AMPLIACION Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMAS GASTOS LEGALES.
VALOR:	MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.054.276.254,00)
PLAZO INICIAL:	CINCO MESES (05)
ACTA DE SUSPENSION N°1:	05 DE OCTUBRE DE 023
ACTA DE REINICIO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION:	05 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION N°2:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE PRORROGA N°1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION N°3:	23 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°2:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO SUSPENSION N°2:	VEINTE (20) DIAS
ACTA DE SUSPENSION N°3:	09 DE ENERO DEL 2024
PLAZO SUSPENSION N°3:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
ACTA DE SUSPENSION N°4:	27 DE FEBRERO DEL 2024
PLAZO DE SUSPENSION N°4:	VEINTE (20) DIAS
ACTA DE SUSPENSION N°5:	18 DE MARZO DEL 2024
PLAZO SUSPENSION N°5:	VEINTE (20) DIAS
ACTA DE SUSPENSION N°6:	09 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO DE SUSPENSION N°6:	VEINTE (20) DIAS
ACTA DE SUSPENSION N°7:	30 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO SUSPENSION N°7:	TREINTA (30) DIAS
PLAZO TOTAL:	SEIS MESES (06)
SUPERVISOR:	FERNEY LÓPEZ ALARCÓN
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE MAYO DE 2024.
VALOR FINAL EJECUTADO:	MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ 1.045.001.532)
SALDO SIN EJECUTAR:	NUEVE MILLONES DCSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L ($ 9.274.722)

Entre los suscritos, FERNEY ANDRES LÓPEZ ALARCÓN, mayor de edad y vecino de Barbosa Antioquia, identificado con la cédula de Ciudadanía 71.277.099, Secretario de Obras Publicas del Municipio de Barbosa Antioquia, según Acta de Posesión No 010 del 01 de enero

de 2024, supervisor del contrato y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra parte JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ como representante legal de GRUPO DIVERSA S.A.S, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.338.791, quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato**: el contrato se desarrolló física y técnicamente bajo las condiciones exigidas, las obras fueron revisadas por parte de la secretaría de obras públicas, lo que permite proceder con el proceso de recibo para el presente contrato.

- **Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas**: las condiciones técnicas exigidas, se cumplieron de acuerdo a los requerimientos realizados por la administración, así mismo, garantizando que el contratista desarrollo las actividades en la manera que fueron pactadas en la propuesta del contrato.

- **Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato**: del contrato N.196 de 2023, hubo cumplimiento de las partes para la correcta ejecución de las obras requeridas, hasta lo autorizado y pactado por interventoría y supervisión.

- **Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista**: Todos los documentos requeridos para la liquidación del contrato, se encuentran como anexos al pago final de la obra.

- **Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato**: El Porcentaje De Ejecución Del Contrato Corresponde al 99.12 %.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se registran los datos respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Mayo	30208721/30234940	635900	3076500	282900	3.995.300
Junio	30426845	745700	3084000	284000	4.113.700
Julio	30687464	743400	3074600	283100	4.101.100

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	30957215	736300	3045200	280400	4.061.900
Septiembre	31168193	734000	3036000	279500	4.049.500
Octubre	31527583	740400	3062200	281900	4.084.500
Noviembre	31775698	734000	3036000	279500	4.049.500
Diciembre	32235844	737300	3049600	280800	4.067.700
Enero	32411956	958400	3975800	339400	5.373.600

Modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, PRÓRROGAS, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

- **Suspensión del contrato:** El contrato fue suspendido el 05 de octubre de 2023 como consta en el acta de suspensión N°1.
- **Reanudación del contrato**: El contrato fue reanudado el 05 de noviembre de 2023 como consta en el acta de reanudación N°1.
- **Otro si:** el contrato fue objeto de una prórroga por treinta (30) días, quedando como fecha de finalización el 22 de diciembre del 2023.

Cambios de supervisión, reasignaciones o asignaciones temporales:

- En el transcurso del proyecto se mantuvo como supervisora del contrato a la INGENIERA CAROLINA SOSSA ARANGO actual secretaria (E) de obras públicas hasta diciembre de 2023.

- Para finalizar el contrato y dado el cambio de administración para el 2024, el nuevo supervisor del Contrato es el secretario de Obras Publicas del Municipio. El ING. FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCÓN.

Materialización de riesgos y su mitigación: (N/A)

Observaciones adicionales frente al desempeño del contratista: (N/A)

Si el contrato ha sido auditado por parte de los entes de control: (N/A)

3. INFORME FINANCIERO:

Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

CONTRATO				
FONDO	**CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL**	**No. CDP**	**No. COMPROMISO PRESUPUESTAL**	**VALOR RESERVADO**
1.2.3.2.04.1	360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02	1508	20224553	$ 102.264.356,00
1.2.4.6.00	360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02	1509	20224554	$ 952.011.898,00
ADICIÓN (SI APLICA)				
FONDO	**CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL**	**No. CDP**	**No. COMPROMISO PRESUPUESTAL**	**VALOR RESERVADO**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Cambios o reservas presupuestales al presente contrato. (N/A)
- Relación de los pagos:

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% EJECUCIÓN
360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02 360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02	$102.264.356,00 $952.011.898,00	1		$356.251.179,00	32%
360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02 360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02	$102.264.356,00 $952.011.898,00	2		$347.081.565,00	65.79%
360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02 360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02	$102.264.356,00 $952.011.898,00	3		$245.511.397,00	90.00%
360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02 360.4.2.3.2.01.01.001.03.08.02	$102.264.356,00 $952.011.898,00	4	PENDIENTE	$ 96.157.391,00	100%

- Anticipo: (N/A)

Resumen final de la ejecución de los recursos y balance del contrato:

Valor del Contrato	$ 1.054.276.254,00
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	$ 1.054.276.254,00
Total, valor del contrato ejecutado	$ 1.045.001.532,00
Pendiente por pagar al contratista	$ 96.157.391,00
Recursos no ejecutados	$ 9.274.722,00
Porcentaje de ejecución financiera	99.12%
Saldo a favor del municipio	$ 9.274.722,00

4. INFORME JURÍDICO:

Durante el desarrollo del contrato no se han presentado situaciones que requirieran reclamaciones o controversias de las partes. Igualmente, tampoco se ha requerido hacer uso de herramientas legales a través de requerimientos y procesos sancionatorios; toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Así mismo no se han presentado situaciones que den lugar a la constitución de multas o declaración de caducidad o incumplimientos.

Informe consolidado del estado de las garantías del contrato:

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	NB-100252346	Cumplimiento	23/05/2023	22/02/2024	105.427.626,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/05/2023	23/10/2026	210.855.251,00
		Calidad del servicio	23/10/2023	23/10/2028	210.855.251,00
	NB-100252346	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/05/2023	23/10/2028	105.427.626,00

POLIZAS OTRO SI

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	NB-100252346	Cumplimiento	23/05/2023	22/02/2024	105.427.626,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/05/2023	23/10/2026	210.855.251,00
		Calidad del servicio	23/10/2023	23/10/2028	210.855.251,00
	NB-100252346	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/05/2023	23/10/2028	105.427.626,00

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

POLIZAS RECIBO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	NB-100252346 Anexo 5	Cumplimiento	05/10/2023	26/09/2024	105.427.626,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/10/2023	23/05/2027	210.855.251,00
		Calidad del servicio y Estabilidad de la Obra	21/04/2025	21/04/2030	210.855.251,00
	NB-100252346 Anexo 5	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/05/2023	24/05/2024	105.427.626,00

POLIZAS RECIBO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Se recibieron y aprobaron las pólizas exigidas mediante acta de aprobación.

Todas las garantías se encuentran vigentes.

Como consecuencia de lo anterior, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No. 196 de 2023.

Nota: Se deja claridad que en la vereda el guayabo se realizaron las debidas labores contratadas, pero por razones de servidumbre, asunto directo del acueducto veredal, no se pudo realizar la debida conexión, este problema no hace parte de un tema contractual, sino de gestiones propias de la junta administradora del acueducto veredal.

Una vez el Municipio de Barbosa - Antioquia, cancele el saldo a favor contenido en la presente Acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión del contrato de obra No 196 de 2023, sin perjuicio de las garantías que continúan vigentes como la de prestaciones sociales y calidad del servicio.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 05 días del mes de mayo del 2025.

FERNEY LÓPEZ ALARCÓN
SUPERVISOR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN CARLOS POVEDA
R.L CONTRATISTA DE OBRA
GRUPO DIVERSA S.A.S