ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL
NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO SOLIDARIO: 12**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	30	de	ABRIL	de	2025

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	11	de	ABRIL	de	2025	AL	30	de	ABRIL	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA VOLCANERA, MEDIANTE LA EDIFICACIÓN DE ESTRIBOS Y MUROS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS.				
N° Convenio	12	Fecha de firma del contrato	abril 8, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	junio 9, 2025
N° CDP	2025040015	Fecha CDP	abril 7, 2025	RP	2025040027
Fecha RP	abril 8, 2025				
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900032178-4
Teléfono:	3224520024-3193932528	Dirección:	VRD PEÑA BLANCA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO	9	4	2025
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	9	6	2025
FECHA DE PRORROGA	N/A		
PLAZO PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	6	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 29.999.745,69
Valor adicional:	$ 0,00
Valor total del contrato:	$ 29.999.745,69
Valor Pagado	$ 15.295.107,74
Valor Ejecutado	$ 29.999.745,69
Valor a pagar en el periodo:	$ 14.704.637,95
Saldo:	$ 0,00
Total desembolso realizado	$ 15.295.107,74

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No: 9484592641

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud				$ 124.600,00									$ 124.600,00
Pensión				$ 159.500,00									$ 159.500,00
SENA Y BIENESTAR FAMILIAR				$ 49.900,00									$ 49.900,00
ARL				$ 5.300,00									$ 5.300,00
Valor pagado por periodo				$ 339.300,00									$ 339.300,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA VOLCANERA, MEDIANTE LA EDIFICACIÓN DE ESTRIBOS Y MUROS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS.	MES	1	$ 14.704.637,95	$ 14.704.637,95
	VALOR EJECUTADO				$ 14.704.637,95

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	x		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	x		
ESTAMPILLAS		x	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	x		

FIRMA:
VoBo Supervisor
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA