TERRITORIAL NARIÑO
INGENIERA MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 al 30 de septiembre de 2024 (Informe No. 3)
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 062 de 16/07/2024 (vigente a partir del 30/07/2024)

Respetada Ingeniera:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL TABLON) PR.36+0000 – PR.63+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL TABLON) PR.63+0000 – PR.93+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL REMOLINO MOJARRAS) PR.93+0000 – PR.124+0599
RUTA 25NRD VÍA VARIANTE ORIENTAL PASTO Y 25 NRE PAR VIAL ALTO DE DAZA PR.0+0440 – PR.21+0500 PR.0+0000 – PR.6+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – 25NR04 ACESSO AEROPUERTO PR.5+0440 – PR.36+0000 PR.0+0000 – PR.0+8000
RUTA 2501B, VÍA CEBADAL – SANDONA-SANTA BARBARA PR.60+0000 – PR.91+0000

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1983-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138	NIT:	901839224-3
INTEGRANTES(CONSOR	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. – INTERDISEÑOS 20%		

CIO O UNION TEMPORAL):	INTERDISEÑOS CONSULTORES S.A.S. 40% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. 40%		
OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1**		
FECHA DE INICIO:	22-07-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-048513 de 22-07-2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.164.704,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.164.704,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	29 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 e julio de 2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
564024	24	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	1.405.277.188,00	24.487.523,00	1.380.789.665,00
					70.110.338,00	1.310.679.327,00
					77.726.933,00	1.232.952.394,00

TOTAL				**1.405.277.188,00**	**172.324.794,00**	**1.232.952.394,00**

1.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 1, Julio 2024	20.577.750,00	3.909.773,00		24.487.523,00
Acta de Costos No. 2, Agosto 2024	58.916.250,00	11.194.088,00		70.110.338,00
Acta de Costos No. 3, Septiembre 2024	65.316.750,00	12.410.183,00		77.726.933,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 03 para el período septiembre de 2024 el contrato reporta un avance financiero de 4,25 %.

1.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: **4,25 %**
Total inversión ejecutada: **4,25** %

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	405.016.470,40	11-44-101227900 Anexo 0	13-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	810.032.940,80	11-44-101227900 Anexo 0	13-06-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	1.215.049.411,20	11-44-101227900 Anexo 0	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL. Suscripción del contrato

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

1.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VNAR-061776	03/09/2024	MARTÍN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a PQRSD 2024E-VUVR-083020, atención deslizamientos via 2502
2024S-VNAR-062059	04/09/2024	MARTÍN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-081600, observaciones ubicación oficina
2024S-VNAR-062057	04/09/2024	MARTÍN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-0 81600 observaciones ubicación oficina
2024S-VNAR-062854	06/09/2024	MARTÍN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-084752, aprobación ambos vehículos
2024S-VNAR-064215	11/09/2024	MARTÍN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-087273, informe sobre respuesta a CGR Patio Taller Briceño
2024S-VNAR-065614	16/09/2024	MARTÍN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2024E-VUVRAZ-089660, solicitud lista de chequeo de la logística de la AMV.
2024S-VNAR-066125	17/09/2024	MARTÍN MORILLO SANTACRUZ	Asignación interventoría contrato 2019/2024, Monto agotable

1.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNT

No.			O

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS. Ninguno

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS. Ninguno

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Se completa la logística aunque con observaciones, teniendo en cuenta que la oficina no está sobre ninguno de los corredores a cargo de la territorial.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: Ninguno

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- No se realizaron comisiones


4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

1. Revisión y trámite de documentos proyectados por la AMV, revisión logística de la AMV, vehículos etc.
2. Revisión y trámite acta No.3 de AMV
3. Trámite de solicitudes relacionadas con inconvenientes presentados en las vias a cargo
4. Trámite de derechos de petición presentados y que se relacionan con las vías a cargo
5. Elaboración de informes solicitados por planta central.
6. Revisión de la programación semanal.
7. Revisión de informe mensual de AMV

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

- Se insiste a la Administración Vial hacer el recorrido de las vías a cargo de manera oportuna, con el fin de reportar las novedades en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que no se tiene contratos de mantenimiento rutinario.

Cordialmente,



_____

ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ
MAT. 19202-01728 CAU
Profesional Especializado