TERRITORIAL NARIÑO
INGENIERA MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 al 28 de febrero de 2025 (Informe No. 8)
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 062 de 16/07/2024 (vigente a partir del 30/07/2024)

Respetada Ingeniera:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL TABLON) PR.36+0000 – PR.63+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL TABLON) PR.63+0000 – PR.93+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – MOJARRAS (EL REMOLINO MOJARRAS) PR.93+0000 – PR.124+0599
RUTA 25NRD VÍA VARIANTE ORIENTAL PASTO Y 25 NRE PAR VIAL ALTO DE DAZA PR.0+0440 – PR.21+0500 PR.0+0000 – PR.6+0000
RUTA 2502, VÍA PASTO – 25NR04 ACESSO AEROPUERTO PR.5+0440 – PR.36+0000 PR.0+0000 – PR.0+8000
RUTA 2501B, VÍA CEBADAL – SANDONA-SANTA BARBARA PR.60+0000 – PR.91+0000

1. CONTRATO 3714-2024:

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO 3714-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUARDIANES DE LA VIA TABLON PANAMERICANA	NIT:	891.224.320 -7

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2502 PASTO - MOJARRAS, PR63+0000 (EL TABLÓN) - PR 93+0000 (EL REMOLINO))” LOTE 6.**		
FECHA DE INICIO:	04/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-072375 de 04/10/2024
VALOR INICIAL:	1.336.755.053,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	1.336.755.053,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936424 de 22/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	214.812.180,00	48.332.740,50	166.479.439,50
					53.703.045,00	112.776.394,50
					53.703.045,00	59.073.349,50
					57.462.402,75	1.610.946,75

					1.610.946,75	0.00
					214.812.180,00	0,00
132425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	**689.548.833,00**	55.851.456,00	633.697.377,00
TOTAL				**904.361.013,00**	**270.663.636,00**	**633.697.377,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Oct. 24	**47.512.077,35**	**820.663,15**		**48.332.740,50**
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov.24	**52.791.195,05**	**911.847,97**		**53.703.045,00**
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic.24	**52.791.195,05**	**911.847,97**		**53.703.045,00**
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene.25	**56.486.722,99**	**975.679,76**		**57.462.402,75**
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb.25	**56.486.722,99**	**975.679,76**		**57.462.402,75**
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 08 para el periodo de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**1.336.755.053,00**	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	270.663.636,00	20,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	270.663.636,00	20,25
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	270.663.636,00	20,25

1.4.2. **ANTICIPO N/A**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 20,25
Meta física ejecutada %: 20,25

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO N/A**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Contrato 3714-2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 4 de Septiembre 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	133.675.505,30	41-44-101286297 Anexo 0	16-09-2024	15-02-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	267.351.010,60	41-44-101286297 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	57.836.685,00	41-44-101286297 Anexo 0	15-08-2026	15-02-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053562 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO 3719-2024:

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO 3719-2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GENOY	NIT:	800.013.975-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR60+0000 (SANTA BARBARA) - PR91+0000 (PASTO) - LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	07-10-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VNAR-072474 del 04/10/2024
VALOR INICIAL:	$1.140.957.563,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$1.140.957.563,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	23 Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

937324 de 22/09/2023	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	183.622.972,00	36.724.594,39	146.898.377,61
					45.905.743,00	100.992.634,61
					45.905.743,00	55.086.891,61
					49.119.240,50	5.967.651,11
					5.967.651,11	0,00
132125	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	589.430.886,00	43.151.589,39	546.279.296,61
TOTAL				**773.053.858,00**	**226.774.561,39**	**546.279.296,61**

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Octubre 2024	36.101.031,13	623.563,26		36.724.594,39
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024	45.126.288,92	779.454,08		45.905.743,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic. 2024	45.126.288,92	779.454,08		45.905.743,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025	48.285.223,01	834.017,49		49.119.240,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025	48.285.223,01	834.017,49		49.119.240,50
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 para el periodo de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	1.140.957.563,00	100,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	226.774.561,39	19,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	226.774.561,39	19,88
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	226.774.561,39	19,88

2.4.2. ANTICIPO N/A

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 19,88
Meta física ejecutada %: 19,88

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suscripción contrato 3719-2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	114.095.756,30	41-44-101286301 Anexo 0	16-09-2024	15-02-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	32.959.459,00	41-44-101274525 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2029

indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad	49.439.188,50	41-44-101274525 Anexo 0	15-08-2026	15-02-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053568 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO 3721-2024:

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO 3721-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BRISAS DEL LAGO	NIT:	814.006.587-1.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO LOS SECTORES 25NRD VARIANTE ORIENTAL P.R. 0+0440 P.R. 21+0150/PAR VIAL ALTO DE DAZA PR0+0000 - PR 5+0845. LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-072476 de 04/10/2024
VALOR INICIAL:	$1.236.073.620,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$1.236.073.620,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	23 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			

PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936024 de 22/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	198.289.103,00	39,657,820.60	158.631.282,40
					49.572.275,75	109.059.006,65
					49.572.275,75	59.486.730,90
					53.374.925,66	6.111.805,24
					6.111.805,24	0,00
132925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	640.499.108,00	47.263.120,42	593.235.987,58
TOTAL				**838.788.211,00**	**245.552.223,42**	**593.235.987,58**

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Octubre 2024	38,984,452.78	673,367.82		39,657,820.60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024	48.730.565,97	841.709,78		49.572.275,75
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic. 2024	48.730.565,97	841.709,78		49.572.275,75
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025	52.468.649,00	906.276,66		53.374.925,66
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025	52.468.649,00	906.276,66		53.374.925,66
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 para el periodo de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.236.073.620.00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**245.552.223,42**	19,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**245.552.223,42**	19,87
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**245.552.223,42**	19,87

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 19,87
Meta física ejecutada %: 19,87

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suscripción contrato 3721-2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	123.607.362,00	41-44-101286306 Anexo 0	16-09-2024	15-02-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	247.214.724,00	41-44-101286306 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	370.822.086,00	41-44-101286306 Anexo 0	15-08-2026	15-02-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053571 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO 3722-2024

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO 3722-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDOS REMOLINO	NIT:	891.224.322 -1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2502 PASTO - MOJARRAS, PR93+0000 (EL REMOLINO) - PR 124+0599 (MOJARRAS), LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	04/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-072366 de 04/10/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.419.803.043,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.419.803.043,00		
ANTICIPO			

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	23 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	227.373.126,00	51.158.953,35	176.214.172,65
					56.843.281,50	119.370.891,15
					56.843.281,50	62.527.609,65
					61.405.759,75	1.121.849,90
					1.121.849,90	0,00
134325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	736.869.117,00	60.283.909,85	676.585.207,15
TOTAL				**964.242.243,00**	**287.657.035,85**	**676.585.207,15**

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 Octubre 2024	50,290,302.67	868,650.68		51.158.953,35
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024	55.878.114,07	965.167,43		56.843.281,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic. 2024	55.878.114,07	965.167,43		56.843.281,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025	60.363.123,97	1.042.635,78		61.405.759,75

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025	60.363.123,97	1.042.635,78		61.405.759,75
Acta de Ajuste ___ No.				

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 para el periodo de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	1.419.803.043,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**287.657.035,85**	20,26
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**287.657.035,85**	20,26
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**287.657.035,85**	20,26

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20,26
Meta física ejecutada %: 20,26

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.9. <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

4.10. <u>ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suscripción Contrato 3722-2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Septiembre 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	141.980.304,30	41-44-101286292 Anexo 0	16-09-2024	15-02-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	283.960.608,60	41-44-101286292 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	425.940.912,90	41-44-101286292 Anexo 0	18-08-2026	15-02-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053564 Anexo 0	16-09-2024	15/08/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO 3725-2024:

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO 3725-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO LA INDEPENDENCIA	NIT:	817.003.287-4.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 2502 PASTO-MOJARRAS P.R. 5+0000-P.R.36+0000/25NR04 ACCESOS AEROPUERTO P.R. 0+0000-P.R. +0600. (LOTE 10)		
FECHA DE INICIO:	16/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-075305 de 15/10/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.196.613.393		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			

VALOR ACTUAL:	$ 1.196.613.393
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	23 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	192.580.323,00	24.072.540,39	168.507.782,61
					48.145.080,75	120.362.701,86
					48.145.080,75	72.217.621,11
					51.515.238,17	20.702.382,94
					20.702.382,94	0,00
134625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	618.182.858,00	30.812.855,23	587.370.002,77
TOTAL				**810.763.101,00**	**223.393.178,23**	**587.370.002,77**

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No.1 Oct.2024	23.663.801,99	408.738,40		24.072.540,39
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 Nov. 2024	47.327.603,95	817.476,80		48.145.080,75
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 Dic. 2024	47.327.603,95	817.476,80		48.145.080,75
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Ene. 2025	50.640.537,97	874.700,20		51.515.238,17
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 Feb. 2025	50.640.537,97	874.700,20		51.515.238,17
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 para el periodo de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.196.613.393,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**223.393.178,23**	18,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**223.393.178,23**	18,67
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**223.393.178,23**	18,67

5.4.2. ANTICIPO N/A

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 18,67
Meta física ejecutada %: 18,67

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suscripción Contrato 3725-2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Septiembre 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.406.206,10	435-47-994000057840 Anexo 0	16-09-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	40.812.412,20	435-47-994000057840 Anexo 0	16-09-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	61.218.618,30	435-47-994000057840 Anexo 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	435-74-99400014542 Anexo 0	16-09-2024	31-07-2026

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONE

.	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	S
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

6. CONTRATO 3779-2024:

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO 3779-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVOS HORIZONTES	NIT:	814.003.420-7

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2502 PASTO - MOJARRAS, PR36+0000 (ACCESO AEROPUERTO) - PR 63+0000 (EL TABLÓN) (LOTE 2)		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-071902 de 03/10/2024
VALOR INICIAL:	1.191.060.026,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	1.191.060.026,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
963424 de 26/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	191.362.880,00	44.651.338,67	146.711.541,33
					47.840.720,00	98.870.821,33
					47.840.720,00	51.030.101,33
					51.030.101,33	0.00

129725 del 07/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	615.513.348,00	262.677,67	615.250.670,33
					51.292.779,00	563.957.891,33
TOTAL				**806.876.228,00**	**242.918.336,67**	**563.957.891,33**

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1, Octubre 2024	43.893.183,68	758.154,99		44.651.338,67
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2, Nov. 2024	47.028.411,08	812.308,92		47.840.720,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3, Dic. 2024	47.028.411,08	812.308,92		47.840.720,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4, Ene. 2025	50.421.856,03	870.922,97		51.292.779,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5, Feb. 2025	50.421.856,03	870.922,97		51.292.779,00
Acta de Ajuste ___ No.				

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 para el periodo de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	1.191.060.026,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**242.918.336,67**	20,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**242.918.336,67**	20,40
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**242.918.336,67**	20,40

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20,40
Meta física ejecutada %: 20,40

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suscripción del Contrato

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Septiembre 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	119.106.002,60	41-44-101286378 Anexo 0	16-09-2024	15-02-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	238.212.005,20	41-44-101286378 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	357.318.007,80	41-44-101286378 Anexo 0	15-08-2026	15-02-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	41-40-101053600 Anexo 0	16-09-2024	15-08-2026

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. CONTRATO DE CONSULTORÍA

7.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1983-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138	NIT:	901839224-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. – INTERDISEÑOS 20% INTERDISEÑOS CONSULTORES S.A.S. 40% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. 40%		
OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1**		
FECHA DE INICIO:	22-07-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-048513 de 22-07-2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.164.704,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.164.704,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	29 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
564024	24	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	1.405.277.188,00	24.487.523,00	1.380.789.665,00
					70.110.338,00	1.310.679.327,00
					77.726.933,00	1.232.952.394,00
					82.888.581,00	1.150.063.813,00
					83.681.693,00	1.066.382.120,00
					84.294.543,00	982.087.577,00
					94.447.576,00	887.640.001,00
					96.882.958,00	790.757.043,00
TOTAL				**1.405.277.188,00**	**614.520.145,00**	**790.757.043,00**

7.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 1, Julio 2024	20.577.750,00	3.909.773,00		24.487.523,00
Acta de Costos No. 2, Agt. 2024	58.916.250,00	11.194.088,00		70.110.338,00
Acta de Costos No. 3, Spt. 2024	65.316.750,00	12.410.183,00		77.726.933,00
Acta de Costos No. 4, Oct. 2024	69.654.270,00	13.234.311,00		82.888.581,00
Acta de Costos No. 5, Nov. 2024	70.320.750,00	13.360.943,00		83.681.693,00
Acta de Costos No. 6, Dic. 2024	70.835.750,00	13.458.793,00		84.294.543,00
Acta de Costos No. 7, Ene. 2025	79.367.711,00	15.079.865,00		94.447.576,00
Acta de Costos No. 8, Feb. 2025	81.414.250,00	15.468.708,00		96.882.958,00

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 08 para el período febrero de 2025 el contrato reporta un avance financiero de 15,17%.

7.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: **15,17 %**
Total inversión ejecutada: **15,17 %**

7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

7.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

7.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

7.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	405.016.470,40	11-44-101227900 Anexo 0	13-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	810.032.940,80	11-44-101227900 Anexo 0	13-06-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	1.215.049.411,20	11-44-101227900 Anexo 0	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL. Suscripción del contrato

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

7.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

7.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VNAR-005978	4/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-008022
2025S-VNAR-005990	4/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-006954
2025S-VNAR-007137	10/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a PQRSD 2025E-VUVR-007821

2025S-VNAR-008214	13/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ- 010079
2025S-VNAR-008530	14/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-014876
2025S-VNAR-008532	14/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado PQRSD 2025E-VUVR-015525
2025S-VNAR-008565	14/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-016163
2025S-VNAR-008623	14/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-015966
2025S-VNAR-010194	21/02/2025	MARTIN MORILLO SANTACRUZ	Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-018264

7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

8. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS. Ninguno

8.2 ASPECTOS JURÍDICOS. Ninguno

8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. Ninguno

8.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: Ninguno**

9. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- No se realizaron comisiones

10. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

1. Revisión y trámite de documentos proyectados por la AMV
2. Revisión y trámite actas de AMV y de las cooperativas mes de febrero de 2025
3. Trámite de solicitudes relacionadas con inconvenientes presentados en las vias a cargo
4. Trámite de derechos de petición presentados y que se relacionan con las vías a

cargo
5. Elaboración de informes solicitados por planta central.
6. Revisión de la programación semanal.
7. Revisión de informe mensual de AMV y Cooperativas

11. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

- Hacer los recorridos con mayor frecuencia para mirar en campo las invasiones de la via, el trabajo de los microempresarios, y en general el estado de las vías a cargo.
- Se reitera a la Administración Vial hacer un mayor seguimiento al trabajo de los microempresarios, ya que en los diferentes recorridos de funcionarios de la territorial y de la Directora, se observa que en algunos sectores no se hace la limpieza total de la calzada, falta rocería y los microempresarios se retiran temprano de la zona de trabajo. Aspecto que se ha requerido en varias oportunidades.

Cordialmente,

Ana. I. Jurado S.

_____

ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ
MAT. 19202-01728 CAU
Profesional Especializado