DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CODIGO.	VESIÓN.	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	APROBADO.

INFORMACION GENERAL

INFORME	MAYO	FECHA DE CORTE	martes, 6 de mayo de 2025
		FECHA INFORME	martes, 6 de mayo de 2025
OBJETO.	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción y Mejoramiento de andenes en diferentes sitios del Municipio de Envigado		

N.° DE CONTRATO	Acta de ejecución N°3 Convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24	ENTIDAD	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur"	NIT.	901.387.801 - 2
FECHA SUSCRIPCIÓN.	miércoles, 30 de abril de 2025	FECHA DE INICIO.	martes, 6 de mayo de 2025	FECHA FIN	miércoles, 31 de diciembre de 2025
VALOR ADMINISTRAR	$ 4,247,286,456	PLAZO INICIAL	8 Meses	TRANCURRIDO	0 Días
APORTE DESUR	$ 12,728,788	VALOR TOTAL	$		4,512,728,788
VALOR HONORARIOS	$ 252,713,544				

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 01		PRORROGA No. 01	Días	SUSCRIPCIÓN	
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 01		PRORROGA No. 02	Días	SUSCRIPCIÓN	
VALOR TOTAL	$ 4,512,728,788	PLAZO TOTAL	Meses	VENCE	miércoles, 31 de diciembre de 2025

SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01	DURACIÓN	Días
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		ACTA REINICIO No. 02	DURACIÓN	Días

COMPONENTE EJECUCIÓN

COMPONENTE CIERRE

CONTROL PRESUPUESTAL

VALOR ADMINISTRAR	$ 4,247,286,456	% AVANCE FINANCIERO	0.0%	% AVANCE DE OBRA	0.0%
VALOR CONTRATADO	$ -				
VALOR EJECUTADO	$ -				
RESTANTE POR EJECUTAR	$ -				
RECURSO DISPONIBLE	$ 4,247,286,456				

RECURSO ADMINISTRAR

FORMA DE PAGO RECURSO ADMINISTRADO				FACTURACIÓN			SALDO		
PAGO 1	Mayo 2025	$	1,415,762,152				PAGO 1	$	1,415,762,152
PAGO 2	Junio 2025	$	1,415,762,152				PAGO 2	$	1,415,762,152
PAGO 3	Julio 2025	$	1,415,762,152				PAGO 3	$	1,415,762,152
TOTAL		$	4,247,286,456	TOTAL	$	-	TOTAL	$	4,247,286,456

HONORARIOS

FORMA DE PAGO				FACTURACIÓN			AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO 1	Mayo 2025	$	252,713,544					
AUTORIZACIÓN No. 1	Publicación proceso SECOP II	$	75,814,063					
AUTORIZACIÓN No. 2	Firma derivados	$	75,814,063					
AUTORIZACIÓN No. 3	Avance 50% de obra	$	50,542,709				% EJECUCIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	5.0%
AUTORIZACIÓN No. 4	Terminación contrato de obra	$	37,907,032					
AUTORIZACIÓN No. 5	Entrega evaluación	$	12,635,677					
TOTAL		$	252,713,544	SUBTOTAL	$	252,713,544		
				SALDO AUTORIZACIONES	$	252,713,544		

OBSERVACIONES

El 6 de mayo de 2025 se dio inicio al acta de ejecución No. 3 del convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24 con el objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción y Mejoramiento de andenes en diferentes sitios del Municipio de Envigado" por un valor total de CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($4.512.728.788), de los cuales el municipio aporta la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($4.500.000.000). y LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur aporta la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($12.728.788).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA QUINTERO GAVIRIA	
CARGO:	DIRECTORA DE EJECUCIÓN	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESur	