DIRECCION TERRITORIAL CALDAS JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.
Periodo:	Del 24 del mes de julio al 23 del mes de septiembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N°. 046 DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	2191-2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES SAS	NIT:	901.245.617-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A (Persona Jurídica nacional) 51,00%- 1.072.655.823 - JUAN DAVID ALDANA COLMENARES 49,00% - 11.204.905- DIEGO FERNANDO VERGARA ALDANA		
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.		
FECHA DE INICIO:	24/07/2024		
VALOR INICIAL:	22.500.371 COP		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	22.500.371 COP		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR	N/A		

AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 23 de septiembre 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/09/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
603824	Actual	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	22.500.371,00	22.500.371,00	0

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1	$18.907.874,79	$3.772.061,00	$N/A	$22.500.371,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Consultor No.1 De fecha 24 de julio para el período 23 de septiembre de 2024, el contrato reporta un avance de 100% :

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $22.500.371,00
Total, inversión ejecutada: $22.500.371,00

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	2.250.037,10	11-44-101230719	24/07/2024	23/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.125.018,55	11-44-101230719	24/07/2024	23/09/2027
Calidad del Servicio	6.750.111,30	11-44-101230719	24/07/2024	23/09/2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	4.500.074,20	11-44-101230719	24/07/2024	23/03/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo que corresponde al presente informe, no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante la ejecución del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades clave:

- Coordinación y comunicación constante con el equipo consultor para garantizar la precisión en la ubicación de los puntos de muestreo, evitando reprocesos y asegurando la eficiencia en la toma de muestras.
- Gestión de puente entre actores: Facilitación de la comunicación entre las juntas de acción comunal y los consultores, asegurando alineación de expectativas, resolución de inquietudes y cumplimiento de los requerimientos técnicos y sociales del proyecto.
- Seguimiento y control: Realización de reuniones periódicas de seguimiento para verificar el avance de los entregables, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad de los productos entregados.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO


En el marco de la supervisión del contrato de consultoría para el levantamiento topográfico de los proyectos de las vías regionales, se ha llevado a cabo la revisión de los informes y planos entregados. A continuación, se detallan las observaciones y requerimientos técnicos necesarios para cumplir con los términos del contrato y garantizar la correcta ejecución de los trabajos:

1. Modificación del Orden de los Informes: Se solicita realizar la modificación en el orden de los informes entregados, con el fin de alinearlos con el formato estipulado en el anexo técnico del contrato. Este ajuste permitirá una mejor correlación entre los documentos y facilitará la validación de los mismos.
2. Revisión de la Mancheta en los Planos: Se requiere modificar la mancheta de los planos, especificando los recuadros y firmas faltantes, conforme a las indicaciones establecidas en el contrato y los estándares de presentación técnica. Esta modificación es esencial para cumplir con los requisitos formales de entrega.
3. Anexar la Cartera Topográfica: Es necesario incluir en los planos la cartera topográfica correspondiente, ya que dicha información es crucial para una completa

comprensión del levantamiento realizado y para asegurar la precisión de los datos representados.

4. Mejora del Cuadro de Convenciones: Se solicita una revisión y mejora del cuadro de convenciones utilizado en los planos, con el fin de garantizar su claridad y congruencia con las normativas y especificaciones técnicas aplicables. Esto permitirá una correcta interpretación de los símbolos y notaciones utilizados.
5. Adición de las Cotas Horizontales en los Cortes: Se requiere la inclusión de las cotas horizontales en los cortes transversales de los planos, así como la representación de la línea del eje del corredor. Esta información es esencial para la correcta evaluación del trazado y la interpretación del perfil topográfico.
6. Inclusión del Modelo Digital del Levantamiento Topográfico: Se solicita anexar el modelo digital del levantamiento topográfico realizado, con el fin de contar con una representación tridimensional precisa del terreno que permita verificar la exactitud de los datos.
7. Anexar los Perfiles Derecho e Izquierdo del Corredor: Es necesario incluir los perfiles de los márgenes derecho e izquierdo del corredor en los planos, como parte del levantamiento topográfico detallado. Esta información es esencial para la planificación y diseño de las vías.

Cordialmente,



LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
IDENTIFICACIÓN: 40038769
T.P: 0708-0906
SUPERVISORA