DIRECCION TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del 1 del mes de Octubre al 31 del mes de Octubre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Radicado: 2024S-VHUI-066204, de fecha: 2024-09-17

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**:** **VIA 24HL03, CRUCE RUTA 2402 - TESALIA**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR**:** **3,07 Km**

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3427 DE 2024		
CONTRATISTA:	FERRERIA SAS	NIT:	900825956-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A		
OBJETO:	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA RUTA 24HL03 CRUCE RUTA 24 A TESALIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	25/09/2024	No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	RADICADO 2024S-VHUI-066204 DEL 2024-09-17
VALOR INICIAL:	$ 28.573.518,00		
VALOR ADICIONES:	$ 11.426.482,00		
ADICIÓN 1:	$ 11.426.482,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 40.000.000,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	20 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	20 DIAS
PRÓRROGA 1:	20 DIAS
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
849724 del 2024-09-04	2024	20	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	28.573.518,00	24.242.068,00	4.331.450,00
849724 del 2024-09-04, Adición # 1	2024	20	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	11.426.482,00	0,00	11.426.482,00
TOTAL				40.000.000,00	24.242.068,00	15.757.932,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	24.066.200,00	175.868,00	0,00	24.242.068,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. _____de fecha _____, para el periodo **Oct. 2024**, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	39,710	139,99
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	28,366	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	24,066	84,84

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	24,066	84,84

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 84,84

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
Acta #1 de fecha 2/10/2024	701.1.2	Tacha reflectivo tipo (analizado para tachas tipo a con adhesivo bituminoso y/o termoplástico

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/10/2024	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/10/2024	PAGINA DE SECOP	Adición No. 1 y Prórroga No. 1	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PAGINA DE SECOP : POLIZA DE CUMPLIMIENTO 15/11/2024; POLIZA DE RCE 21/11/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA:** POLIZA DE SEGUROS **NOMBRE**: SEGUROS MUNDIAL **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** NB-100342387 **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	4.000.000	6	24/10/2024	13/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	8.000.000	6	24/10/2024	13/11/2025
Estabilidad de la Obra	12.000.000	6	13/11/2024	13/11/2029
Calidad del servicio	12.000.000	6	24/10/2024	13/11/2025

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** Nb-100086981 **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	6	25/09/2024	22/11/2024
Patronal	260.000.000,00	6	25/09/2024	22/11/2024
Contratistas y subcontratistas	260.000.000,00	6	25/09/2024	22/11/2024
Vehículos	260.000.000,00	6	25/09/2024	22/11/2024

propios y no propios				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					No cursa proceso sancionatorio
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Sin número	2/10/2024	Dirección Territorial Huila	Solicitud aprobación ítem no previsto
Sin número	9/10/2024	Dirección Territorial Huila	Solicitud de adición

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron

4 <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

No se presentaron

6 <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

No se presentaron

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

_____

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
IDENTIFICACIÓN: 83.241.165
CARGO: INGENIERO DIRECTOR TERRITORIAL HUILA