CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONTRATO DE OBRA No.4060 - 2024

EL OBJETO DEL CONTRATO ES:

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD # 4 (FEBRERO) Versión 1
CORTE: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN OCHO (8) MESES

CONTRATANTE INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.04.28 15:15:22 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Tabla de contenido

1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
   1.1. LOCALIZACIÓN 5
   1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN 7
   2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO 7
   2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 8
   2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 10
   2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 12
   2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 12
   2.5.1 ACTAS COMITÉ 12
   2.5.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 12
   2.5.3 BITÁCORA DE OBRA 13
   2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 13
   2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 13
   2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS 14
   2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 14
   2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES 14
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 14
   3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 14
   3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS 15
   3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 15
   3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 16
   3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 16

3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 16
3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 18
3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 18
PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA 19
PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER 19
PARQUE EL PORVENIR 20
PARQUE CIUDAD MONTES 20
PARQUE TIMIZA 20
4. CONTROL DE LA GESTIÓN 21
4.1. CONTROL DE CAMBIOS 21
4.2. SALIDAS NO CONFORMES 21
4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE 22
4.4. AUDITORIAS 22
4.5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 23

566

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información que evidencia la gestión de calidad por parte de CONSORCIO BELZCON IDRD 1, quien tiene a su cargo el manejo de los parques y escenarios y la búsqueda de apropiación social por parte de la ciudadanía y su aprovechamiento económico, así como la atención de las necesidades, para lo cual debe contratar el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques, estructuras deportivas del Sistema Distrital de Parques priorizados para éste contrato y ubicados en las localidades que conforman el Grupo 2 para este contrato.

Con el fin de lograr satisfacer los requisitos del cliente y alcanzar los objetivos que han sido establecidos en el contrato, se han contemplado las exigencias de la Norma NTC ISO 9001:2015 orientando las actividades administrativas y operativas al cumplimiento de estas y a su vez las que han sido establecidas en el pliego de condiciones y requeridas por la entidad contratante IDRD.

Durante el periodo del presente informe se ha asumido con responsabilidad la verificación de calidad de la ejecución del contrato de obra No. 4060 - 2024, de lo cual se evidencia el cumplimiento de las especificaciones aplicables a las actividades ejecutadas en el presente periodo y establecidas por el IDRD en el apéndice correspondiente.

Para la ejecución del proyecto se verificó también el cumplimiento de las especificaciones de la norma sismo resistente NSR-10 y demás normas establecidas para la ejecución del contrato.

1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN




Ilustración 1. Localización.

(https://www.google.com/maps/@4.6355237,-74.1431059,397m/data=!3m1!1e3?hl=es)

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las actividades del mantenimiento y dotación de los parques priorizados corresponderán de acuerdo con el alcance de cada uno de ellos serán:

Mantenimiento de:

- Área de Juegos Infantiles.
- Zona de Canchas Múltiples y Patinaje
- Suministro e instalación de Mobiliario Urbano.
- Carpintería metálica (soldadura, pintura, reemplazo de malla y Módulos entre otros).
- Instalaciones deportivas - Mantenimiento Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas.
- Pisos Duros.
- Cubiertas y fachadas.
- Ecomuros

Para el Grupo No. 2 perteneces los parques ubicados en las siguientes localidades:

Tabla 1. Esquema Básico de las localidades.

No.	LOCALIDADES
Localidad 1	**Usaquén**
Localidad 2	Chapinero
Localidad 3	Santa Fe
Localidad 4	San Cristóbal
Localidad 5	Usme
Localidad 6	Tunjuelito
Localidad 7	Bosa
Localidad 8	Kennedy
Localidad 9	Fontibón
Localidad 10	Engativá
Localidad 11	Suba
Localidad 12	Barrios Unidos
Localidad 13	Teusaquillo
Localidad 14	Los Mártires
Localidad 15	Antonio Nariño
Localidad 16	Puente Aranda
Localidad 17	La Candelaria
Localidad 18	Rafael Uribe
Localidad 19	Ciudad Bolívar
Localidad 20	Sumapaz

Las unidades territoriales o sectores de planificación y desarrollo urbano a nivel zonal – UPZ las cuales son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio.




Ilustración 2. Mapa ubicación de las localidades

2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO

Tabla 2.Generalidades Contrato.

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 4060 DEL 2024
OBJETO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
CONTRATO DE OBRA No.	IDRD SG 4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

570

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00 DOCE MIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 DE JULIO DE 2025
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A

2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Se presentan el reporte de los indicadores de gestión del periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025.




Ilustración 3, indicadores de gestión.

571

Tabla 3. Seguimiento a los indicadores.

INDICADORES DE GESTIÓN						
No	**NOMBRE**	**INDICADOR**	**META**	**RESPONSABLE**	**MEDICIÓN PERIODO 4**	**OBSERVACIÓN**
1	Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S	Tiempo real de ejecución de obra Vs tiempo proyectado de ejecución de obra	100%	Director de obra	82%	Durante el presente periodo se ejecutaron actividades en los siguientes parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques: *01-031 Parque Nueva Urbanización Cedritos. *03-036 Parque Urbanización El Toberín. *03-035 Parque Nacional (PM-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico). *10-531 Parque Planta de Tratamiento Salitre. *12-015 Parque Alcázares.16-416 Parque Industrial (Los Ejidos). *18-035 Parque Desarrollo Palermo Sur.
2	Índice de valor ganado	Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado	100%	Director de obra	100%	A corte del presente periodo, se tiene un total ejecutado del proyecto de $2.618.320.309 y en febrero se ejecutaron $751.848.202, se ejecutó lo proyectado.
3	Índice de cumplimiento de entregables contractuales	No de entregables planificados Vs total de entregables radicados y aceptados sin observaciones	80%	Director de obra	80%	Durante este periodo si se cumplió con la entrega oportuna de todos los entregables contractuales.
4	Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos	No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas	100%	Profesional de Calidad	86,66%	Durante este periodo no se alcanza la meta debido a que no se ha obtenido oportunamente la elaboración de los ensayos de calidad correspondientes al acero y al cemento cabe anotar que la gestión en la consecución de los certificados de calidad y en la implementación del plan de acción de la acción correctiva toma se ha visto reflejado en el porcentaje alcanzado en este periodo.
5	Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes	No de encuestas de satisfacción con calificación buena Vs en total de encuestas de satisfacción	80%	Profesional Social	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción.
6	Índice de satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes PQRFS	No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas	80%	Profesional Social	N/A	Para el presente periodo CONSORCIO BELZCON IDRD, No recibió PQRFS, sin embargo, se apoyó al IDRD, en la gestión de 1 PQRFS que llegó a la entidad.

INDICADORES DE GESTIÓN						
No	**NOMBRE**	**INDICADOR**	**META**	**RESPONSABLE**	**MEDICIÓN PERIODO 4**	**OBSERVACIÓN**
7	Índice de Salidas No Conformes	No. de salidas no conformes eficaces Vs el No. de Salidas No Conformes	80%	Profesional de Calidad	100%	Para el presente periodo, se incluye dentro de las SNC los presuntos incumplimientos, al respecto se está gestionado por parte de gerencia el tratamiento para tomar la acción correctiva. Respecto al total de las 4 SNC generadas en el proyecto 4 han sido eficaces Cabe anotar la relevancia de la SNC de presuntos incumplimientos, por lo cual el Consorcio liderado por el área de calidad dará celeridad a la toma de la acción correctiva.
8	Índice de mejora continua	No de indicadores de gestión que cumplieron con la meta Vs el total de indicadores	80%	Profesional de Calidad	80%	De los indicadores propuestos que aplicaron a este periodo,2 no cumplieron con la meta establecida.

Cabe anotar que la medición se realiza sobre la programación presentada pero no aprobada aún.

2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Se han determinado y proporcionado las personas necesarias para la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos contractuales, así mismo se han asignado los roles, responsabilidades y autoridades de dicho personal, el personal que hace parte del proyecto se relaciona a continuación.

Tabla 4. Recursos Humanos.

CARGO	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	**50%**	**26/11/2024 BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida**	**CPK-IDRD-023A-2022 - Aprobación hojas de vida - Contrato de obra**
RESIDENTE DE OBRA	JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA	**100%**		
RESIDENTE DE OBRA	DAVID ORLANDO ORTIZ SABOGAL	**100%**		

573

CARGO	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	100%		
INSPECTOR DE OBRA	JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	100%		
INSPECTOR DE OBRA	CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ	100%		
INSPECTOR DE OBRA	GINNA PAOLA CIPRIAN CASALLAS	100%		
INSPECTOR DE OBRA	CLAUDIA ALEJANDRA SANCHEZ VELASCO	100%		
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA	57,86%		
PROFESIONAL AMBIENTAL	ADRIANA PACHON FAJARDO	50,00%		
PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD	PATRICIA SERRANO	30,00%		
INGENIERO ESTRUCTURAL	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	30,00%		
INGENIERO ELECTRICISTA O ELÉCTRICO	ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL	35,61%		
INGENIERO DE TRANSITO	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ LLANOS	20,00%		
INGENIERO HIDRÁULICO Y GAS	ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	35,61%		
PROFESIONAL SOCIAL	VIVIANA PAULINA GARCIA MANCIPE	30,00%		
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	JORGE BERNARDO TONCEL AREVALO	50,00%		
PROFESIONAL FORESTAL	MARICELA ASDRID TOLOZA CUBAQUE	20,00%		
Topógrafo	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	20,00%		
Cadenero 1	RODRIGO MOSQUERA GARZON	20,00%		
Cadenero 2	RODRIGO MOSQUERA GARZON	20,00%		
Secretaria	MARIA CAMILA JOJOA HERNANDEZ	5,00%		
Contador	MARIANA BOLIVAR ARENAS	3,00%		
Abogado	MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA GARCIA	3,00%		

Tabla 5. Cuadro de Firmas.

CARGO	NOMBRE	FIRMA

574

Director de obra	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	
Profesional calidad	SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	

2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Toda vez a que el Plan de Calidad propuesto para el proyecto ya se encuentra aprobado por la Interventoría.

2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

2.5.1 ACTAS COMITÉ

A continuación, se relaciona las actas de los comités celebrados en el periodo. (***Anexo 1 Actas comité)***

Tabla 6. Actas Comité.

Acta No	COMITÉ / REUNIÓN	FECHA
11	Comité	04/02/2025
12	Comité	12/02/2025
13	Comité	21/02/2025
14	Comité	26/02/2025

Nota: Al cierre del presente informe no fue posible obtener el acta No.14, por lo cual una vez se cuente con ella se dará alcance al presente informe.

2.5.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Como parte del control de las comunicaciones, se mantiene el control de la correspondencia enviada y recibida. Para el presente periodo, se anexa el cuadro de seguimiento a la correspondencia enviada y recibida **(*Anexo 2 Correspondencia Enviada y Recibida.)***

2.5.3 BITÁCORA DE OBRA

La bitácora se abre el 20 de noviembre de 2024, tras surtirse el acta de inicio, es así como durante el presente periodo se llevó la bitácora de obra, que es la memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logra la comprensión general de la obra y parte de la evidencia del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra, ésta se está llevando debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella se tiene acceso, cuando lo requieran, los delegados de la supervisión del IDRD. (***Anexo No. 3 bitácora de Obra)***

2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Para el presente periodo se relaciona a continuación las versiones presentadas del presupuesto que se han surtido en el proyecto:

No	PRESUPUESTOS PRESENTADOS	FECHA	VERSIÓN
1	$ 1.254.609.215	11-dic-24	1
	$ 4.162.981.794	19-dic-24	
	$ 7.587.391.496	12-ene-25	
	$ 13.077.262.339	17-ene-25	
2	$ 17.977.182.451	30-ene-25	2
3	$ 15.812.803.155	11-feb-25	3
4	$ 16.673.710.493	14-feb-25	4
5	$ 18.025.519.139	22-feb-25	5

De acuerdo a lo anterior en el listado maestro de documentos se refleja la versión actualizada a fin de febrero V5

Adicionalmente no se reportaron cambios de versión generados en el periodo, ni cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, etc.; a

la fecha de cierre del presente informe no se contaba con al plan de calidad aprobado por lo cual está en construcción el listado maestro de documentos. Cabe anotar que para próximos informes se reportaran los cambios que surjan con la fecha de actualización y las versiones que correspondan.

Se planea manejar la información documentada de tal manera que sea de fácil acceso al personal que haga parte del proyecto, para lo cual se maneja en drive la información existente a la fecha.

Como seguimiento y control a la información documentada, control de los documentos internos y/o externos que se requieran en el desarrollo del Contrato 4060 de 2024 se enuncia lo siguiente:

2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros que se han generado en el periodo se han conservado y se han manejado debidamente sin tachones ni enmendaduras: se manejó debidamente la bitácora, las actas de comité, listas de asistencia, verificación de equipos topográficos, entre otros.

2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Durante el presente periodo, se actualiza el Listado Maestro de Documentos Internos y Externos. ***(Anexo 4 LMD Listado maestro de documentos.)***

2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES

Para el presente periodo, se presenta el plan de adquisiciones, el cual se estará monitoreando mensualmente de acuerdo con el avance y necesidades del proyecto y alineado con el flujo de caja y programación de obra. ***(Anexo 5 Plan de Adquisiciones.)***

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

Para el desarrollo y ejecución del alcance del presente contrato se determinó y proporcionó la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente y lograr la

conformidad con los requisitos del producto. la Oficina Administrativa, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 105 No. 46 – 26 Piso 2, la cual cuenta con software; hardware; muebles, enseres y equipos de comunicación; para el presente periodo aún no se cuenta con los campamentos de obra, sin embargo, se prevé que una vez se construyan estos tendrán las condiciones de ambiente de trabajo adecuado, luz, temperatura, ventilación, etc.

3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

- Ambiente para la operación de los procesos

Durante el presente periodo de febrero se ha determinado, proporcionado y mantenido el ambiente necesario para la operación de los procesos y la ejecución de la obra, la combinación de los factores humanos y físicos ha sido efectiva para el buen funcionamiento de la obra, se ha contado con un ambiente tranquilo, libre de conflictos; los espacios se mantienen a una temperatura adecuada, bien ventilados e iluminados y con puntos de hidratación para contemplar la estabilidad y vitalidad de los diferentes colaboradores en este proyecto.

3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el periodo se presenta el siguiente listado de vehículo-volqueta y/o maquinaria las cuales se mantuvieron en el proyecto.

Tabla 7. Maquinaria y Equipos.

No	TIPO	PLACA	MARCA	PIN	MODELO	SOAT	TECNOMECANICA
1	RETROCARGADOR	NKJ575SVCPKH33080	CASE 575SV	N/A	2023	SI	PERIODICA
2	MINICARGADOR	N/A	BOBCAT S570	N/A	2014	SI	PERIODICA
3	CAMIÓN	TAP920	ZNA	N/A	2011	SI	PERIODICA
4	VOLQUETA	LZN571	VOLKSWAGEN	N/A	2023	SI	PERIODICA

- Equipos Incluyendo Hardware y Software

El consorcio cuenta en obra con los equipos de cómputo (HARDWARE Y SOFTWARE), necesarios para la buena operación de los procesos técnicos, administrativos y financieros que haya a lugar durante la ejecución de la obra.

3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Se anexa al presente el Plan de Inspección y Ensayos construido para el proyecto y el registro de seguimiento del mismo, en el formato elaborado para tal fin. ***(Anexo 6 Seguimiento a los ensayos).*** Respecto a los dados de concreto para los postes de iluminación a los cuales no se les tomó la muestra. Se anexa al presente informe los resultados de la esclerometría y el concepto del especialista estructural.

3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

El Consorcio trabaja con el laboratorio CONCRELAB acreditado por la ONAC, el cual cuenta con todos sus equipos de seguimiento y medición debidamente mantenidos y calibrados. Los equipos de topografía que se usan para las labores del proyecto se encuentran debidamente calibrados y se verifican quincenalmente de acuerdo con lo establecido por el IDRD en su formato. Cada equipo de medición debe tener su certificado de calibración comparado con patrones de medición trazables o patrones de mediciones nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración. A continuación, se relacionan los equipos a los que se les hace seguimiento y medición. ***(ANEXO 7 CONTROL DE TOPOGRAFÍA).***

3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

- ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB debidamente acreditado el cual fue presentado a Interventoría y del que se ha entregado el certificado de acreditación vigente en periodos anteriores.

- CALIBRACIÓN EQUIPOS LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB el cual ha aportado los certificados de calibración de los equipos de seguimiento y medición dichos certificados se han aportado en los periodos anteriores; a no ser que se presente el

vencimiento de alguno de ellos y se requiera aportar el certificado vigente no se anexaran al informe mensual.




- EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

  El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad de los equipos de topografía, presenta los certificados de calibración de los mismos, en el presente periodo no se logró obtener las verificaciones periódicas que realiza la comisión de topografía, por lo cual una vez se cuente con la información se dará alcance al presente informe. ***(Anexo 7 Control de topografía).***

Tabla 8. Control Equipos Topografía.

Equipo	Marca	No. Serial	Certificado	Fecha de calibración	Fecha de vencimiento
ESTACIÓN	HI TARGET	H236544	2445	03/09/2024	03/03/2025
NIVEL	HI TARGET	332060172	2099	22/10/2024	22/04/2025

Tabla 9. registro fotográfico de Equipos de Topografía.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	
	
Descripción:Estación Total Hi Target	Descripción:Estación Total Hi Target
	
Descripción:Nivel Automático Hi Target.	Descripción:Nivel Automático Hi Target.

3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Se presenta el registro del seguimiento en el formato establecido para tal fin, con el respectivo reporte de los materiales recibidos en el presente periodo. (***Anexo 8 Trazabilidad de los materiales)***

3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se presentan a continuación todas las actividades realizadas en este periodo las cuales de efectuaron con todos los lineamientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato como en las especiaciones técnicas del IDRD.

PARQUE PATIO BONITO

El Parque PATIO BONITO se localiza en la CALLE 34 BIS A SUR N 88 D 12Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Primera del Distrito Capital Localidad de KENNEDY.

Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

- Resane con mortero en regatas de inyectores zona de piscinas
- Franjas en granito blanco lavado zona de piscinas

PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA

El Parque Nacional (PM-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico) se localiza en la Carrera 7 No.37-04 Ubicado en el Sur-Oriente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Tercera del Distrito Capital Localidad Santa Fe.

Durante este periodo se realizaron actividades:

- Trasiego manual y acopio de RCD.
- Destronque, pulida, re-emboquillado y sello de piso en granito zona patinódromo.
- Limpieza, pintura anticorrosivo y esmalte en baranda zona patinódromo.
- Resane de fisuras en muros zona patinódromo.
- Pintura tipo Koraza en muros zona patinódromo.
- Instalación de baranda M80 zona patinódromo.
- Demolición de enchape en muros zona baños calle 39.
- Desmonte de válvulas tipo push en sanitarios zona baños calle 39.

PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER

El Parque Pijaos Jorge e. cabalier se localiza en la CARRERA 10 D N 34 50 SUR Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Decima del Distrito Capital Localidad de RAFAEL URIBE URIBE.

Durante este periodo se realizaron actividades:

- Descapote y excavación manual frente a graderías costado occidental cancha sintética.
- Instalación de Geotextil zona andén frente a las graderías costado occidental.
- Instalación de material granular (tipo PEA) para base para andén zona graderías costado occidental.

- Instalación de bordillo A-80 costado occidental frente a graderías para confinar andén.
- Retiro de cerramiento de malla eslabonada altura de 2 m.
- Corte de tubería de 2" estructura de soporte de malla eslabonada.

PARQUE EL PORVENIR

El Parque porvenir se localiza en la CARRERA 100 -CALLE 54D SUR Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Decima del Distrito Capital Localidad de BOSA.

Durante este periodo se realizaron actividades:

- Retiro y disposición final de RCD.
- Suministro e instalación de postes metálicos H:12 m.
- Suministro e instalación de cerramiento en malla tipo nailon.

PARQUE CIUDAD MONTES

El Parque Ciudad Montes se localiza en la Carrera 39 No 10- 75 sur Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Dieciséis del Distrito Capital Localidad de Puente Aranda.

Durante este periodo se realizaron actividades:

- Mantenimiento de pintura debajo de la cubierta de la zona de enfermería y zona aledaña.
- Cambio de enchape dañado en el shut de basuras.

PARQUE TIMIZA

El Parque Timiza se localiza en la Calle 40 H sur No 70a 81 Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona octava del Distrito Capital Localidad de Kennedy.

Durante este periodo se realizaron actividades:

- Desmonte de baranda zona sendero lago.
- Demolición manual de sardinel zona senderos lago.
- Desmonte de adoquín zona sendero lago.
- Descapote manual zona sendero lago.

Se presenta cuadro de liberaciones efectuadas por bitácora. (***Anexo 9 Liberaciones)***

4. CONTROL DE LA GESTIÓN

4.1. CONTROL DE CAMBIOS

Acorte del presente informe no se ha generado ningún Cambio de Diseño, sin embargo, se ha mencionado en comité la posibilidad de incluir en los cambios de diseño la pérgola.

4.2. SALIDAS NO CONFORMES

En este periodo se ha trabajado respecto a la Salida No Conforme del presunto incumplimiento, la cual está en manos de la Gerencia del CONSORCIO BELZCON IDRD 1. Cabe anotar la relevancia de esta salida no conforme, sin embargo, como es un tema de alto impacto para el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 esta en revisión de la gerencia y el área jurídica para la toma de la acción correctiva pertinente.

A continuación, se relacionan las Salidas no conformes generadas en el proyecto:

No.	DESCRIPCION	FECHA	PROCESO	TIPO DE ACCION	FUENTE	ESTADO	SEGUIMIENTO
1	Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD I, lo cual se está evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoría los días 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024.	03/12/2024	Gestión Estratégica	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión
2	Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas.	13/01/2025	Calidad	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión
3	Incumplimiento de las metas establecidas de los siguientes Indicadores de Gestión: -Índice de cumplimiento de entregables contractuales -Índice de cumplimiento del Plan de Inspección y ensayos: Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados	23/01/2025	Mejora continua	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión

	de calidad, fichas técnicas y frecuencia de ensayos establecida en el plan de inspección y ensayos. -Índice de mejora continua.						
4	Presunto Incumplimiento según lo establecido en los siguientes comunicados: IDRD-4080-G2-2024-025 del 24/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-074 del 26/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-094 del 30/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-130 y IDRD-4080-G2-2024-133 del 17/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-142 del 20/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-179 y IDRD-4080-G2-2024-187 del 31/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-200 del 04/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-203 y IDRD-4080-G2-2024-207 del 5/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-210 del 06/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-220 del 10/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-248 del 17/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-276 del 06/03/2025	24/12/2024	Técnico	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión

Ver ***(Anexo 10 Salidas No Conformes)***

4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Como esta previsto desde el Plan de Calidad el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 cuida la propiedad del cliente perteneciente a los clientes o proveedores externos que están bajo su control por lo anterior se identifican, verifican, protegen y salvaguardan las propiedades de los clientes, como registro de ello se utiliza el formato dispuesto por el IDRD dejando las actas donde se evidencie.

4.4. AUDITORIAS

Para el presente periodo no se realizan auditorias, sin embargo, el Consorcio tiene presente el requisito contractual de realizar dicho ejercicio de auditorías internas, al 30% y al 70% de ejecución de la obra.

585

4.5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- En el proyecto se han presentado varias inconsistencias en el cumplimiento de las actividades solicitadas por la Entidad y la Interventoría por lo cual se eleva a SNC los presuntos incumplimientos.
- El área de calidad ha establecido planes de acción en aras de mejorar los problemas y evitar las restricciones que están generando retrasos de todo tipo en el proyecto.
- Se realizan recorridos y comités de obra en donde se trataron temas de tipo técnico y administrativo de manera eficaz.
- Se continua con la implementación de los formatos establecidos por el IDRD, para la gestión de la Calidad.
- El proyecto ha presentado una constante en cuanto a la inoportunidad en el cumplimiento de sus compromisos por lo cual se continua con el seguimiento por parte del componente de Calidad y con la implementación del plan de acción establecido en la acción correctiva.
- El área de Calidad considera que se debe optimizar la gestión del área de compras en cuanto al reporte de materiales recibidos y la exigencia a los proveedores en cuanto a los certificados de calidad y fichas técnicas de los productos suministrados.
- Se continua con la implementación el Plan de Inspección de Ensayos presentado con el apoyo del laboratorio CONCRELAB.

ANEXOS

Anexo 1 Actas de comité y seguimiento a los compromisos

Anexo 2 Correspondencia

Anexo 3 Bitácora

Anexo 4 Listado Maestro de Documentos

Anexo 5 Plan de Adquisiciones

Anexo 6 Seguimiento al Plan de inspección y ensayos

Anexo 7 Control de Topografía

Anexo 8 Trazabilidad de los materiales

Anexo 9 Liberaciones

Anexo 10 Control Salidas No Conformes

Anexo 11 PQRFS

Anexo 12 Presupuestos

587

TABLAS

Tabla 1. Esquema Básico de las localidades. 6
Tabla 2.Generalidades Contrato. 7
Tabla 3. Seguimiento a los indicadores. 9
Tabla 4. Recursos Humanos. 10
Tabla 5. Cuadro de Firmas. 11
Tabla 6. Actas Comité. 12
Tabla 7. Maquinaria y Equipos. 15
Tabla 8. Control Equipos Topografía. 17
Tabla 9. registro fotográfico de Equipos de Topografía. 18

588

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización. 5
Ilustración 2. Mapa ubicación de las localidades 7
Ilustración 3, indicadores de gestión. 8

Arq. Patricia Serrano Espinel
Profesional de la calidad
Consorcio Belzcon IDRD 1

589

ANEXO 1

CONTROL ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de obra No.10	DD	MM	AA
ACTA No. 10	Contrato Obra 4060-2024 Contrato Interventoría 4080-2024	28	01	2025

LUGAR: Instalaciones IDRD **HORA DE INICIO:** 8:00 a. m. **HORA FIN:** 11:30 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior	3. Verificación por Componentes. (Financiero, Ambiental, SST, Social y Técnico)
2. Verificación de compromisos pactados.	

TEMAS TRATADOS

1. Verificación y aprobación del actas anterior: Se autoriza grabar el comité por parte del contratista, interventoría y el IDRD y se aprueba el acta de seguimiento número nueve (9) del 14 de enero del 2025 por parte del contratista, el IDRD y la interventoría.

2. Verificación de compromisos pactados:

2.1 Instalar pendón "Disculpe las incomodidades" en los frentes de obra: La interventoría comenta que aun no se evidenciado en obra, el contratista se compromete a dar cumplimiento a este compromiso el día hoy 28 de enero del 2025.

2.2 Subsanación del informe parque nacional antes y después: La interventoría comenta que se encuentra en revisión por parte de nuestro profesional.

2.3 Entregar mapa con asignación por sectores del personal del contratista: el contratista envío un correo con la información por zonas no un mapa, pero hay asignan al personal igual se verificara en campo que este personal este en obra, el contratista comenta que enviara la hoja de vida del nuevo profesional de presupuesto.

2.4 Visita y diagnóstico completo estructural pista UDS (informe de visita): La interventoría comenta que se realizo la visita con los profesionales de obra e interventoría a las pistas de patinaje y velódromo y el contratista se comprometió a enviar el informe de la visita.

2.5 Envío de certificados de calidad: La profesional de calidad del contratista comenta que esta trabajando en la obtención de la información y ya enviamos algunos, también en el informe mensual se realizara la trazabilidad de los mismos.

2.6 Entrega de remisión ensayos de materiales puesto en obra: La profesional de calidad del contratista responde que ya se envío la remisión de los adoquines y esta en tramite el envío de los materiales granulares y la realización de la prueba de esclerometría.

2.7 Programación Mantenimiento Ascensores SCHINDLER: La interventoría comenta que llego para san Cristóbal, faltaría fontanar y cometas, además el cronograma tunal Otis, el contratista comenta que lo enviara hoy mismo.

2.8 Contrato ascensores Otis: Compromiso Cumplido.

2.9 Cronograma Eléctrico en Project incluyendo todas las actividades (desagregado) y listado de personal: El profesional eléctrico del contratista comenta que ayer le confirmaron cuando le entregaran los insumos y lo enviara el día de mañana.

2.10 Propuestas iluminación Fotovoltaica (palestinas, porvenir y valles de Cafam): El profesional eléctrico del contratista responde que ya se entrego el presupuesto de valles de Cafam, solo esta pendiente el de provenir y palestina se desestimo por un tema de estructural.

2.11 Juan amarillo, Tibanica, Toberín - inicio de actividades, también con la documentación del personal: Compromiso no cumplido, el contratista comenta que de hoy a mañana iniciaran actividades en estos frentes.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de obra No.10	DD	MM	AA
ACTA No. 10	**Contrato Obra 4060-2024 Contrato Interventoría 4080-2024**	28	01	2025

2.12 Reunión de presupuesto: Compromiso cumplido.

2.13 Subsanación observaciones al acta parcial #1 de obra: La interventorías comentas que se recibió la subsanación el jueves pasado y ayer se realizo una mesa de trabajo para conciliar memorias, el contratista comenta que cerrara acta mañana para enviarla.

2.14 Radicación del acta parcial #1 de obra completa: Este compromiso es complemento al anterior y el contratista se comprometió a entregarla el día de mañana.

2.15 Subsanar los informes técnico mensual de obra # 2: Compromiso No Cumplido. La interventoría comenta que no ha llegado a subsanación, el contratista se compromete a enviarlo el día de mañana.

2.16 Primera entrega mensuales de obra # 3: Compromiso No Cumplido. El contratista envío el social y la interventoría ya le remitió las observaciones, en cuanto a los demás comprometes los enviara entre mañana y el treinta y uno.

2.17 Entrega del editable - informe de bicentenario y Renacimiento: Compromiso cumplido. El contratista lo entregó y ya se remitió a la entidad.

2.18 Socialización Country: El contratista comenta que se realizo visita para verificación de áreas y entrego a la interventoría el preliminar de la socialización ya se encuentra preaprobado, solo falta la fecha de inicio y finalización, la entidad comenta que el contratista debe proponer estas fechas y enviarlo para aprobación.

3. Verificación por Componentes:

3.1 Componente Calidad: La profesional calidad de la interventoría comenta que estará pendiente de la radicación del mensual y se les envío un comunicado con observaciones al plan de adquisiciones deben subsanar lo antes posible, también esta pendiente la entrega de los certificados del equipo de fotografía, las caracterizaciones iniciales de los materiales de cantera, los ensayos de los granulares, y dar trazabilidad a los oficios que les enviamos.

3.2 Componente Ambiental: La interventoría comenta que de acuerdo al compromiso la entrega del informe tres esta para mañana, se revisó la versión dos el informe dos y se dejan observaciones para que sean subsanadas, y se programara una reunión con la profesional ambiental de obra para revisar la metodología con la que se hace seguimiento a los RCD, La entidad comenta que el parque nacional presenta escombros y debe esta señalizado, la profesional de obra comenta que tomara acciones al respecto.

3.3 Componente Social: La interventoría comenta que se aprobó la presentación del country, el contratista envío informe mensual No.3 se remiten observaciones al informe mensual, el contratista comenta que subsanara el día de mañana.

3.4 Componente SST: La interventoría manifiesta que se desarrollo a conformidad la actividad de desmonte del panal de abejas, esta actividad se desarrolló el martes 21-01-2025, se recibió y se validó documentación de personal operativo, se recibió y se validó documentación de personal mínimo contractual, se solicita al contratista de obra por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-165 contar con los elementos de atención a emergencias en todos los campamentos temporales de obra.
Personal de obra: Actividades eléctricas 5 trabajadores, Parque Juan Amarillo 2 trabajadores, Parque Nacional 8 trabajadores, Patio Bonito 4 trabajadores, se aclara que este personal rota también para la atención de emergencias. en total hay 19 trabajadores en el frente de obra.

3.5 Componente Eléctrico: La profesional eléctrico de la interventoría acota que se termino las actividades en al cancha de pijaos, solo queda pendiente el tema de la medición fotométrica, en Florencia se atendió la emergencia, se realizo el cambio de algunos bombillos y balastros y manteamiento en postes, para mañana inician en carmelo. En tercer mileno se esta realizando la visita del día de hoy, también se realizo visita a la pista de patinaje san Andrés y se realizo el diagnostico, esta pendiente el presupuesto que se pasaría con las dos propuestas.

3.6 Componente Técnico:

Anticipo
La interventoría acota que a la fecha hemos desembolsado una orden de giro a través del portal de la fiducia por un valor de 320 millones aproximadamente, que son los juegos del country, de la orden dos esta autorizada pero esta pendiente por desembolsar ya que el contratista no ha subido la orden para darle aceptar en la plataforma, esta por 100 millones para mano de obra, orden tres y cuatro esta en proceso de subsanación por parte del contratista, se recibió la reprogramación del plan de inversión del anticipo pero falta el flujo de inversión, y esta también pendiente el informe de la fiducia y realizar el tramite para el pago de los rendimientos.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de obra No.10	DD	MM	AA
ACTA No. 10	Contrato Obra 4060-2024 Contrato Interventoría 4080-2024	28	01	2025

Seguimiento a la avance del proyecto
El avance del proyecto se tiene un ejecutado acumulado del 10.63% Vs un programado acumulado del 28,22%, el programado se genero a partir de la equivalencia en días ya no hemos recibido la programación general del proyecto, por lo tanto presenta una desviación del 17,59%, a la fecha han trascurrido 68 días del contrato, Se le informo al contratista por medio de oficio que los presupuestos presentados y que esta pendiente por aprobación están en manos del contratista ya que no han presentado las subsanaciones correspondientes, se le solicito también al contratista presentar un plan de contingencia para revertir el atraso presentado, y la programación de obra.

La interventoría comenta sobre la reunión del día viernes con el contratista donde se le entregaron al contratista todos los presuntos incumplimientos que hemos evidenciado, el contratista asumió unos compromisos para el día de ayer y al día de hoy no los ha cumplido, por lo tanto analizaremos y tomaremos las medida pertinentes, la entidad comenta que el contrato esta estacado ya que el contratista no atiende las emergencia, y no inician obra en los parque viabilizados y aprobados, el contratista comenta que esta semana ingresan mas personal para apoyar al contrato.

La entidad acota que en patio bonito no hay nadie trabajando están esperando los inyectores, y podían ir haciendo la impermeabilización del tanque, Parque nacional no hay nadie en el sendero de los cerros, la placa de ingreso esta abierta y no se ha terminado la obra por que no tienen material, también en el Olaya hace un mes les solicite obra y no han iniciado igual que pijaos.

La interventoría comenta que retomando lo que dice la SST de interventoría que solo hay 19 personas en todo el proyecto, pues no es coherente para un contrato tan grande, además ya se realizaron visitas a parques grandes en donde se requieren obras que pueden facturan y no inician.

La interventoría comenta, que el contratista presento el diagnóstico para los juegos del simón bolívar, pero esta incompleto deben presentar el análisis, una patología del porque se debe cambiar la totalidad del caucho y la totalidad de los juegos, con una metodología clara, juego por juego, zona por zona, la entidad comenta que se debe realizar un mantenimiento a lo existente y si es posible completar con un juego nuevo.

Se realiza lectura de las emergencias que no se ha atendiendo o no han finalizado y también se dará lectura de los frente que no se han iniciado, de igual manera se anexara este listado para constancia del comité, cabe anotar qué este listado ya el contratista lo tiene.

Emergencia del Coliseo el tunal No se ha ejecutado, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Olaya: No se ha terminado, el contratista comenta que lo solucionara pronto y con la propuesta de los baños temporales.

Emergencia molinos: Emergencia atendida, solo esta pendiente el presupuesto de las demás obras, el contratista comenta que lo solucionara pronto.

Emergencia Gilma: La entidad dice que tenemos el tema de los dos baños eso es urgente, el contratista comenta que lo solucionara pronto, también esta pendiente el rodadero y la pista.

Emergencia de Timiza No se ha ejecutado, cerramiento del lago, rejillas, puerta reja el contratista comenta que lo solucionara pronto.

Emergencia de alcaceres No se ha ejecutado, cárcamos, reparara andenes, el contratista comenta que lo solucionara pronto.

Emergencia servita No se ha ejecutado, baños, señales el contratista comenta que lo solucionara pronto.

Emergencia patio Bonito: La entidad comenta que con dos personas se va ha demorar demasiado, llevan 20 días.

Emergencia Juan amarillo: No se ha ejecutado, maquinas, el contratista comenta que lo solucionara pronto.

Emergencia Palacio de los deportes: No se ha ejecutado, filtraciones, el contratista comenta que lo solucionara pronto.

Emergencia Plaza de Toros: No se ha ejecutado, puerta, el contratista comenta que lo solucionara pronto.

La entidad comenta que realizar la visita no es atender la emergencia, la emergencia se debe atender en 24 horas. Ya llevamos seis meses y se ha ejecutado muy poco, y deben de tener un grupo de emergencia solido.

La interventoría comenta que deben responder los oficios remitidos por nosotros, el contratista dice que hoy entra una ingeniera para que apoye en este tema.

Emergencia Fontanar: No se ha ejecutado, ascensor y eléctrico, el contratista comenta que lo solucionara pronto.

Emergencia CEFE Tunal: No se ha ejecutado, vidrio piscinas el contratista comenta que lo solucionara pronto.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de obra No.10	DD	MM	AA
ACTA No. 10	Contrato Obra 4060-2024 Contrato Interventoría 4080-2024	28	01	2025

Emergencia Quiroga: No se ha ejecutado, puerta y cerramiento contra impacto el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Pijaos: No se ha ejecutado, cerramiento el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia San Cristóbal: No se ha ejecutado, tubo calentadores ducha, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Arborizadora Alta: No se ha ejecutado, instalar enchape e instalar orinales, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Urbanización Bochica: No se ha ejecutado, habilitar el acceso cancha de futbol, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Parque de los Novios: No se ha ejecutado, modulo baños de la entrada y trencito, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Usaquén: No se ha ejecutado, mantenimiento cerramiento canchas, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Cayetano Cañizales: No se ha ejecutado, cartucho de coliseo, válvulas flotadoras y sanitarios, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia parque de los niños: No se ha ejecutado, fuja mantenimiento de baños, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Palermo sur: No se ha ejecutado, malla cerramiento, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Campo Verde: No se ha ejecutado, Puertas internas, adecuación modulo existente, colocar rejillas corredizas, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia Cerezos, Cerros de Santa Barbara, Tronquitos, Florencia y Europa: No se ha ejecutado, instalar señal informativa, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Emergencia San Andrés: No se ha ejecutado, baños, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
No se han realizado todas las visitas a los cerramiento de las cachas y ecomuros : No se ha ejecutado, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
Seguimos con mantenimientos:
Ciudad Montes: Tiene pendiente corrección del presupuesto ya que pasaron un global y la entidad lo pidió discriminarlo, el contratista comenta que lo solucionara pronto, ya que llego una persona nueva para apoyar.
Florida: Esta visitado no se priorizado, esta pendiente la subsanación del presupuesto, kioscos y baños , el contratista con comenta.
Tunal: Esta priorizado la intervención eléctrica del coliseo, el contratista comenta que las luminarias llega mañana.
Cambio de vinilos en movistar arena, el contratista comenta que lo solucionara pronto.
De igual manera la interventoría comenta que esta información ya fue socializada con el contratista por medio de oficios y reuniones, no obstante se anexara a este listado al acta de comité.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Instalar Pendón "disculpe incomodidades"	Contratista	28-01-25
HV - Profesional de ppto	Contratista	28-01-25
Informe estructural pistas UDS	Contratista	29-01-25
Cronograma Tunal - OTIS./Ascensores	Contratista	29-01-25
Cronograma Cometas / Fontanar / Ascensores	Contratista	29-01-25.
Cronograma eléctrico	Contratista	29-01-25.
Tobeñn / Tibanica / Suan Amarillo - Inicio	Contratista	29-01-25.
Radicación acta parcial # 1	Contratista	29-01-25.
Subsanación informe técnico # 2	Contratista	29-01-25
Radicación informe técnico # 3	Contratista	29-01-25
Radicación informe mensual calidad #3	Contratista	31-01-25.
Radicación informe mensual SST # 3	Contratista	29-01-25
Subsanación diagnóstico Simón Bolivar	Contratista	29-01-25.
Radicación informe ambiental # 3	Contratista	29-01-25
Socialización Country_ Fecha propuesta	Contratista	29-01-25.
Subsanación informe mensual # 3 Social	Contratista	29-01-25.
Propuesta Cometas	Contratista	31-01-25
Propuesta Olaya	Contratista	31-01-25



EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					
Terminación Orborizadora Alta			Contratista		31-01-25
plan de contingencia			contratista.		31-01-25
Programación de obra			contratista		31-01-25

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:


PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecíras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecíras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	


NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecíras Castro

Powered by CamScanner

Fecha	Medio	Tipo	Código	Parque	Descripción	Traslado al contratista	Fotografías adjuntas	Estado
02/12/2024 - 10/12/2024	Correo electrónico - Reiterado por el mismo medio el 10	Mantenimiento	10-171	Juan Amarillo	1. Baño administracion: fuga de agua potable que sale del piso en área del lavamanos, filtración en dos lavamanos e instalación de tres rejillas de piso 2. Cafetín tres, arreglo del tubo roto en el piso de agua potable 3. Baño campo de tenis: pegar el sanitario, sanitario tapado, una rejilla de piso , y puff de orinal. 4. Baño siete canchas: arreglo de registro 5. Cafetín seis: no hay presión de agua 6. Mantenimiento gimnasios	03/12/2024, por correo electrónico 11/12/2024, por correo electrónico		se realiaza visita con el contratista el dia 10 de enero del 2025, el contratista argumenta que comenzara dichas obras el dia 14 de enero, ya que el dia 13 no hay agua en el parque, no se ha iniciado a la fecha. Inicio mantenimiento el 20-01-2025. Priorizado por la entidad desde la fecha de la solicitud. El 17-01-2025 se remite presupuesto por parte del contratistas
10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento	16-112	Ciudad Montes	1. Arenero: zona infantil el cual presente descubrimiento de la tela protectora y falta de arena 2. Parque Infantil: Zona infantil que requiere mantenimiento general, también presenta descubrimiento de la tela protectora y falta de arena 3. Canchas Voleyplaya: 2 canchas con falta de mantenimiento y falta de arena	11/12/2024, por correo electrónico		se realiaza visita con el contratista el dia 09 de enero del 2025, a la fecha el contratista no ha iniciado ninguna actividad. *Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión. *No se autoriza el cerramiento, se debe aclarar la especificación de la arena debe ser FLIM y se solicita dividir cuánta arena va para los juegos y cuanta va para las cachas de Volley playa
10/12/2024	Correo electrónico	Prioritario	07-049	Gran Colombiano	Se solicita de manera URGENTE la instalación de dos señales en el espacio donde se encuentran los montículos arena, por favor informar antes de instalarlas para poder indicarles en que espacio se deben colocar.	11/12/2024, por correo electrónico		Ejecutado, en el presupuesto se encuentra
10/12/2024	Correo electrónico / grupo Whatsapp	Mantenimiento	07-274	Tibanica	Se solicita mantenimiento a los gimnasios del parque tibanica.	11/12/2024, por correo electrónico		sin ejecutar *Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión. *Se prioriza intervención 21-01-2025, pendiente actualizar el presupuesto
10/12/2024	Correo electrónico	Prioritario	10-311	Florida	1- Se solicita cambio de Asadores: URGENTE se requieren que queden este mes.	11/12/2024, por correo electrónico		Se realiaza visita con el contratista el dia 10 de enero del 2025, a la fecha no se ha realizado ninguna actividad *Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión. *Pendiente aclaración pintura de Kioskos
		Mantenimiento			2.Se solicita mantenimiento de las Sillas de los kioscos. 3.Se solicita mantenimiento y reparación de TODOS los Baños del parque florida incluyendo los baños del lago, se encuentra en mal estado con goteras, puertas faltantes, sin pasadores metálicos. 4. se solicita mantenimiento de gimnasios.	11/12/2024, por correo electrónico		
10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento	19-346	Illimani	Se solicita mantenimiento de la ILUMINACIÓN CANCHA FUTBOL 11 Y CERRAMIENTO.	11/12/2024, por correo electrónico		Se realizó visita, para revisión de la iluminación de la cancha, se realiza presupuesto para revisión. Se prioriza la intervención el 17/01/2025 por parte de IDRD. Inicio previsto 23 de enero de 2025
10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento	06-063	Tunal	2-Mantenimiento de manera general de todas las motobombas del parque 3-Suministro e instalación de luminarias led en coliseo 4-Revisar y pasar presupuesto de mantenimiento de las canchas de tennis.	11/12/2024, por correo electrónico		se realiaza visita con el contratista el dia 8 de enero del 2025, a la fecha no se ha realizado ninguna actividad respecto al mantenimiento de las canchas de tenis. Se prioriza la intervención eléctrica del coliseo 17/01/2025 por parte de IDRD. Inicio previsto 27 de enero de 2025. Se descartan bombas pues eran emergencias y no se atendió. Pendiente revisión tennis (LED). Obra civil: *Se solicita ajuste del presupuesto de obra civil de tunal, por zonas e incluyendo el acabado sintético
10/12/2024	Correo electrónico	Emergencia	06-063	CEFE Tunal	En el cuarto eléctrico donde se encuentran los tableros se debe cambiar la caja de paso, tubería (SCHEDULE 40) y en la bandeja de vox y datos colocar tapa.	11/12/2024, por correo electrónico		No se ha remitido el presupuesto, se realizó visita de priorización. Se prioriza atención por emergencia 17/01/2025


10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Módulos Movistar Arena	1-Cambio de vinilos 2-Complementar baranda con módulos de la m-83 3-Mantenimiento general hidrosanitario y eléctrico. 4- (17-01-25) Mantenimiento estructura metálica del módulo	11/12/2024, por correo electrónico		* No se cuenta con presupuesto, el contratista remite el 21-01-25
25/11/2024 - 10/12/2024	Correo electrónico priorizaciones, reiterado mediante correo electrónico	Mantenimiento	07-036	Timiza	1- MANTENIMIENTO DE SENDERO QUE BORDEA EL LAGO 2- SE SOLICITA INSTALAR PUERTA ENCIMA DE LOS MÓDULOS DE COMIDA PARA RESTRINGIR EL ACCESO, SE HABÍA SOLICITA COLOCAR UNA BARANDA PERO SE TOMA LA DECISIÓN DE RESTRINGIR EL ACCESO A LOS USUARIOS A ESTE ESPACIO. 3- POR CAÍDA DE ÁRBOL SE DAÑÓ UN MURO QUE EJERCE DE CERRAMIENTO DEL PARQUE. SE SOLICITA CAMBIAR ESTE TRAMO POR CERRAMIENTO TIPO IDRD.	26/11/2024, por correo electrónico 11/12/2024, por correo electrónico		*Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión.
10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Nuevo Milenio 1 y 2 Canchas	Actividades RETIE y RETILAP	10-12-2024 - Comité de seguimiento		Pendiente actualización de presupuesto. Pendiente propuesta en LED. Se prioriza intervención el 17-01-2025 en LED por parte de IDRD. Inicio previsto: 29 de enero de 2025 Visitas certificadores: 8 de febrero de 2025 15 días después se entregarían certificados
10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Nuevo Usme (Cancha)	Actividades RETIE y RETILAP	10-12-2024 - Comité de seguimiento		Se prioriza intervención el 17-01-2025 en LED por parte de IDRD. Inicio previsto: 29 de enero de 2025 Visitas certificadores: 8 de febrero de 2025 15 días después se entregarían certificados
10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Miravalle Fútbol 8 Antigua	Actividades RETIE y RETILAP	10-12-2024 - Comité de seguimiento		En ejecución trámites documentales. Visita del ente certificador pendiente por confirmar para el jueves o el viernes (23 y 24 de enero de 2025). Pendiente inicio de obras una vez se finalice la intervención de Condensa. Priorizado desde diciembre de 2024
10/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Villa Helena (Villemar)	Actividades RETIE y RETILAP	10-12-2024 - Comité de seguimiento		En ejecución trámites documentales. Visita del ente certificador pendiente por confirmar para el jueves o el viernes (23 y 24 de enero de 2025).
25/11/2024 - 10/12/2024	Correo electrónico priorizaciones - reiterado por Correo electrónico	Mantenimiento		Palestina	1- COLISEO SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED 2- MANTENIMIENTO Y PROPUESTA DE RENOVACIÓN ZONA INFANTIL CAUCHO 3- Realizar revisión de manera general en el parque que actividades de mantenimiento se requieren.	26/11/2024, por correo electrónico 11/12/2024, por correo electrónico		se realiza visita con el contratista el dia 9 de enero del 2025, a la fecha no se ha realizado ninguna actividad respecto al mantenimiento. Pendiente priorización Palestina - coliseo (filtraciones). * Se solicita remisión de propuesta de juegos infantiles, no se pueden contemplar muelles ni columpio (CESTA) * No se aprueba propuesta de juegos palestina allegada el 20-01-25
25/11/2024 - 10/12/2024	Correo electrónico priorizaciones - reiterado por Correo electrónico	Mantenimiento		Valles de Cafam	1- Suministro e instalación ILUMINACIÓN LED EN COLISEO 2- Mantenimiento PISTA DE PATINAJE, SENDEROS, TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN, PISO CAUCHO ZONA INFANTIL 3- REVISAR Y PRESUPUESTAR ILUMINACIÓN EXTERNA.	26/11/2024, por correo electrónico 11/12/2024, por correo electrónico		se realiaza visita con el contratista el dia 8 de enero del 2025, a la fecha no se ha realizado ninguna actividad respecto al mantenimiento Pendiente presupuesto eléctrico, se realiza visita el 20-01-2025, se entregaria por parte del contratista el 23 de enero de 2025. *Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión. * Pendiente inicio de mantenimientos hidraúlicos en los baños autorizados.
	21/11/2024	grupo Whatsapp - Reiterado en correo electrónico de priorizaciones	Mantenimiento	01-1000	country	mantenimiento juegos infantiles, cafeteria, conexión eléctrica para depósitos y baños	21/11/2024		sin ejecutar * Presupuesto electrico sin entregar, se realizará visita el lunes 20 de enero del componente eléctrico. * Priorizado desde el 2-01-25, sin iniciar la zona de juegos *Pendiente por priorizar Pérgola y Cafeteria pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión.
	22/11/2024	grupo Whatsapp	Mantenimiento	01-031	NUEVA URBANIZACIÓN EL CEDRITO	Mantenimiento de cerramiento	22/11/2024		mantenimiento de cerramiento sin ejecutar. Priorizado pendiente inicio * Priorizado desde el 18-12-24, sin inicio * Fecha prevista de inicio 21-01-25
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento	01-031	NUEVA URBANIZACIÓN EL CEDRITO	Placa de concreto cuarto eléctrico	26/11/2024		sin ejecutar, se solicita inicio de la actividad inicio el 20 de enero de 2025 * No cuenta con presupuesto * Presupuesto actualizado 21-01-25

	22/11/2024	grupo Whatsapp - Reiterado en correo electrónico de priorizaciones	mantenimiento de cerramiento	18-035	palermo sur	mantenimiento de cerramiento	22/11/2024		terminado * Se remitió actualización por parte del contratista con la pintura de las graderías el 17-01-25
	22/11/2024	grupo Whatsapp - Reiterado en correo electrónico de priorizaciones	mantenimiento de cerramiento	18-090	pijaos	mantenimiento de cerramiento y mantenimiento de luminarias	22/11/2024		En ejecución actividades electricas, falta mantenimiento de baños y cerramiento de cancha y mantenimiento aparatos saniarius *Pendiente revisión de presupuesto allegado el 17-01-25 por parte de interventoria. * Fecha prevista de inicio de obra civil: 21-01-24
	22/11/2024	grupo Whatsapp	mantenimiento de cerramiento		toberin	mantenimiento de cerramiento y mantenimiento de luminarias	22/11/2024		en ejecucion actividades electricas, falta mantenimiento de cerramiento de cancha * Fecha de inicio prevista: Visita taller ??-01-25
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		toberin	Placa de concreto cuarto eléctrico	26/11/2024		sin ejecutar * Fecha de inicio prevista: 22-01-25
	22/11/2024	grupo Whatsapp - Reiterado en correo electrónico de priorizaciones	mantenimiento de cerramiento		alameda 170	mantenimiento de señal y placa cuarto electrico	22/11/2024		sin ejecutar * Fecha de inicio prevista: 23-01-25
	22/11/2024	grupo Whatsapp / Reiterado en correo electrónico de priorizaciones	mantenimiento de cerramient		Verbenal I	mantenimiento de cerramiento y mantenimiento de luminarias	22/11/2024		en ejecucion actividades electricas, falta mantenimiento de cerramiento de cancha
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento	01-023	servita	Cambio y/o mantenimiento de señal * Señal campo deportivo * Mantenimiento general de baños	26/11/2024		sin ejecutar * Se realizó visita, pendientes 2 fluxómetros * Entrega de presupuesto: 21-01-2025
	28/11/2024	grupo Whatsapp - correo electrónico	Emergencia - obra	08-034	patio bonito	cambio de inyectores - tuberia Impermeabilización del tanque, emboquillado de las piscinas, mantenimiento fisura en la playa de la piscina (zona dura)	28/11/2024		En ejecucion * Pendiente presupuesto: el contratista entrega el 23-01-2025
	10/12/2024	grupo Whatsapp	Mantenimiento	07-274	tibanica	hacer un mantenimiento y arreglar los gimnasios ya que allí práctica deporte gente de la tercera edad parque tibanica (10 dic)	10/12/2024		sin ejecutar *Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión. *Se prioriza intervención 21-01-2025, pendiente actualizar el presupuesto
	12/12/2024	grupo Whatsapp	Mantenimiento	11-368	Fontanar del Rio	En el parque Fontanar realizar mantenimiento a mallas de las 4 canchas y mantenimiento de luminarias de fútbol 11, reflectores de fútbol 5. luminarias de cancha de tenis (12 dic	12/12/2024		* Se prioriza 17-01-25, intervención eléctrica. *Pendiente presupuesto mallas, se allega el 23-01-25 * Para inicio el 04-02-25 para el componente eléctrico
	14/01/2025	grupo Whatsapp	Mantenimiento	10-234	Parque san Andrés	Parque san Andrés revisar que mantenimiento requiere las canchas de tenis	14/01/2025		sin ejecutar * Entrega de presupuestos el 23-01-25
	14/01/2025	grupo Whatsapp	Mantenimiento	18-205	Quiroga:	mantenimiento cancha múltiple y puerta de acceso al coliseo (emergencia), (14 ene Cambio de iluminación del coliseo	14/01/2025		Priorizado el 17 de enero de 2025. * Fecha de inicio prevista eléctrico: 5 de febrero de 2025 * Presupuesto: Pendiente * Se requiere apique y concepto del geotecnista para la cancha. * Atención de emergencia puerta de acceso 18-01-25.
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Gilma Jimenez	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PISTA BMX Y REVISAR MURO QUE SE DEBE EJECUTAR.	26/11/2024		* No se ha realizado visita * Visita el lunes 20-01-25 2:00 pm


	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento	03-035	Parque Nacional	MANTENIMIENTO DE BORDILLOS TRIANGULO DEMOLICION Y PLAGAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO ZONA DEL LAS AMERICAS,INGRESO AL PARQUE PMU COMPLETAR LOSETAS EN LA ZONA DE MAPA LAS AMERICAS, PINTAR LA BANDERA AMARILLO, AZUL Y ROJO, REALIZAR EL DESAGÜE DEL APOSAMIENTO QUE SE REALIZA EN EL SENDERO ZONA DE MAPA LAS AMERICAS, BORDILLO EN GRANITO PULIDO, PINTURA GRIS EN LOS MUROS DE LA ZONA DEL MAPA AMERICAS, MANTENIMIENTO NICHOS MAPA LAS AMERICAS MARCO TAPA CAJAS ELECTRICAS ZONA MAPA LAS AMERICAS PINTURA POSTES BLANCOS DEMOLICION Y MANTENIMIENTO SENDERO SECTOR DE LA VIRGEN MANTENIMIENTO CERRAMIENTO ACUEDUCTO MANTENIMIENTO PISTA DE PATINAJE ARTISTICO, MANTENIMIENTO CERRAMIENTO, PINTURA AMARILLA EN EL BORDILLO MEDIO MURO DE ROTONDA FRANCISCO DE ORELLANA ABAJO DEL PUENTE RIO ARZOBISPO HAY QUE COMPLETAR EL MURO REALIZAR FILTRO EN EL SENDERO QUE PRESENTA APOSAMIENTO CONTIGUO AL PUENTRE RIO ARZOBISPO DEMOLICION DE PARRILLAS EXISTENTES Y COLOCACION DE BORDILLO Y GRAMA INSTALACION DE CANECAS SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 BANCAS	26/11/2024		en ejecucion * El contratista remite el presupuesto actualizado para revisión el 17-01-25. En revisión de interventoría.
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento	12-141	Parque de los niños	PROPUESTA DE DISEÑO Y PRESUPUESTO DE PERGOLA PARA COLOCAR BAFLE Y ELEMENTOS PARA RECREACIÓN, ASÍ COMO CONEXIONES ELECTRICAS. (FECHA MAXIMA DE ENTREGA DE PROPUESTA 1 DE DICIEMBRE) Revisión Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS COMPLEMENTAR SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA	26/11/2024		Se realizo visita de dianostico el el 8 de enero 2025, compromiso el envio de entrega presupuesto mantenimiento de juegos, cerramiento, señales, bebederos, baños , propuesta retiro de juego y entrega de correciones al presupuesto de la pegola. * Pendiente visita y presupuesto eléctrico, 23 de enero de 2025 * Pendiente orden de compra de respuestos importados * Pendiente presupuesto obra civil: 23-01-25
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento	12-091	PRD - Salitre	TEJAS DE GRADERIAS PISTA DE PATINAJE	26/11/2024		Se realizo visita de diagnostico el el 8 de enero 2025, compromiso el envio de entrega correciones al presupuesto del mantenimeinto y cambio de cubierta. *Corrección presupuesto: 23-01-25 * Informe diagnóstico: Pendiente
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		UDS - Salitre	MANTENIMIENTO Y RECUBRIMIENTO PISTA DE PATINAJE Y Velódromo FUGA DE AGUA TUBERIA Velódromo SE REQUIERE ESTA ACTIVIDAD PARA VOLVER A HABILITAR LOS BAÑOS DEL Velódromo MANTENIMIENTO GENERAL COMPLEJO Squash (REVISAR PORQUE HAY GOTERAS, TAPONAMIENTO DE TUBERIAS, LUMINARIAS SIN FUNCIONAR, DRYWALL, MANTENIMIENTO DE BAÑOS, MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO SQUASH Y VIDRIOS) MANTENIMIENTO GENERAL DE TODOS LOS MODULOS DE BAÑOS DE LA UDS MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REJA CAFETERIA AL FRENTE DEL COMPLEJO SQUASH, CAMBIO DE ILUMINACION EN ESA MISMA CAFETERIA, REVISION TAPONAMIENTO TUBERIA SANITARIA, REVISION SI HAY QUE COLOCAR O NO TRAMPAS DE GRASA EN CAFETERIA DE TERRAZA, ILUMINACIÓN CANCHA AL FRENTE DE MURO DE ESCALAR DIRECCIONAMIENTO ILUMINACION CANCHA SINTETICA VINILO DE VALLA SK3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA BEISBOL MANTENIMIENTO ZONA DEPORTIVA DE VOLEY PLAYA	26/11/2024		En espera que el contratista con confirme fecha de recorrido en conjunto de las prorizaciones. Y entrega del presupuesto. Se ha consultado telefónicamente al director de obra sin definición por parte del CONSORCIO BELZCON IDRD 1 a la fecha. * Pendiente entrega de presupuesto eléctrico por zonas, se entregaria el 21 de enero de 2025 por parte del contratista. *Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión. * Se solicita remisión de presupuesto de Squash y de las casetas: 23-01-2025
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Palacio de los Deportes	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES, VIGA CANAL, CUBIERTAS (HAY QUE REVISAR TENEMOS FILTRACIONES DE AGUA) SE DEBE REVISAR, REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA SIN EL MURO DE LADRILLO SOBRE LA CARRILERA Y LA CALLE 63	26/11/2024		El contratista remite informe diagnóstico, se solicita remisión del documento y el presupuesto para el trámite. A la fecha no se ha remitido el ppto firmado para el tramite correspondiente. Se remitió de forma preliminar a la entidad la información el 4/12/24, pero no se ha podido legalizar. * Priorizado el 17-01-2025 el tema de cubierta y bajantes. * Fecha de inicio: 21-01-2025 * Pendiente presupuesto de cerramiento en malla eslabonada: entrega el 23-01-2025

	Reiteración - 20/01/2025	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Palacio de los Deportes	Buenas tardes. Se reitera la necesidad de que se comience con los arreglos de filtraciones de manera inmediata en el palacio de los deportes.	20/01/2025		
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Parque de los novios	Revisión Y MANTENIMIENTO GENERAL CAFETERIA TRENCITO (REVISAR Y MANTENER ELECTRICO, SANITARIO HIDRAULICO Y LAMINAS). IMPORTANTE CONSERVAR EL TRENCITO REFLECTO CON SENSOR DEL PASO DEL PARQUE LOS NOVIOS AL COMPLEJO ACUATICO, ES IMPORTANTE QUE ESTE REFLECTOR QUEDE CONECTA A LA CUENTA IDRD Y NO AL ESPACIO PUBLICO	26/11/2024		* Se realizó visita, pendiente presupuesto, el contratista lo allegaría el 21/01/25 (eléctrico) * Entrega del presupuesto del componente de obra civil el 23-01-25
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Simón Bolivar	MANTENIMIENTO GENERAL ZONA DE JUEGOS INFANTILES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO PROPUESTA Y PRESUPUESTO PISTA DE TROTE SEÑALIZACION DE PELIGRO NO REALIZARSE DEBAJO DE LOS ARBOLES	26/11/2024		Se realizo visita de dianostico el el 8 de enero 2025, compromiso el envio de entrega presupuesto mantenimiento de juegos, señales, pists de trote y tapas en mal estado *Pendiente por priorizar pues el presupuesto llegó el 17-01-2025, se encuentra en revisión.
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Recreo	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS ELECTRICAS Y DE CONCRETO MANTENIMIENTO ZONA INFANTIL DEL CASTILLO, GIMNASIO MULTIFUERZA, BIOSALUDABLES, TAPAS Y CARCAMOS. SENDEROS Y SENDERO COLINDANTE AL GIMNASIO GRECORROMANO Revisión GENERAL	26/11/2024		* No se prioriza pues no se remitió el presupuesto completo, no se incluye la propuesta de los juegos infantiles . * Entrega de presupuesto completo: 23-01-25 * Se solicita incluir tapas eléctricas * Se solicita ubicación de los senderos propuestos para mantenimiento, se sugiere conservar los adoquines existentes. 21-01-25
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Jazmín	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHA SINTETICA FUTBOL 11 REVISAR Y SI ES NECESARIO REALIZAR MANTENIMIENTO AL CERRAMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA FUTBOL 11	26/11/2024		Mantenimiento de cerramiento metálico no requerido, el de Nylon se realizaria por el cto de gramas. * Priorizado por el IDRD, pendiente por iniciar, en proceso de compra de material. * Por el momento la intervención será solo eléctrica
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		PTAR	ADECUACIÓN SENDERO PARA VEHICULOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE ADMINISTRACIÓN Y BAÑOS	26/11/2024		* Se reserva el costo del modulo de administración y baños, pendiente autorización de intervención.
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Renacimiento	VINILO PARA VALLA DE 6X3 REVISAR EL TEMA ELECTRICO luminarias ornamentales bajitas REVISAR LAS LUCES EN LA ENTRADA DEL PARQUE LUCES QUE ESTAN EN EL PISO COLOCAR REVISAR DECK DE LA FUENTE IMPERMEABLIZACIÓN CUBIERTA SUMINISTRAR E INSTALAR REJA EN EL MODULO CASETA VIGILANCIA SUMINISTRAR E INSTALAR TAPA PARA CAJA DE BOMBAS REVISAR EL MURO DE LA FUENTE QUE NO ESTA EN USO.	26/11/2024		* Falta informe y no se ha iniciado ninguna actividad * Se solicita reservar el presupuesto por parte de IDRD
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Independencia	REALIZAR DIAGNOSTICO, AGUA Y LUZ MODULO DE Administración, KIOSKO DE LA LUZ, MANTENIMIENTO MEDIA TORTA REVISAR REALIZAR PROPUESTA DE LA CASETA QUE COLINDA CON LA ZONA DE MULTI FUERZA PARA VOLVERLA BAÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE CAJA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SEÑALES REVISAR PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL	26/11/2024		*Falta informe y no se ha iniciado ninguna actividad * Se solicita reservar el presupuesto por parte de IDRD
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento		Porvenir	MANTENIMIENTO GENERAL ZONAS INFANTILES, REEMPLAZAR TOBOGAN EN ZONA INFANTIL O COLOCAR ELEMENTO DE JUEGO. MANTENIMIENTO GENERAL PISTA DE TROTE EN LA CANCHA DE VOLEIBOL SE DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR NYLON DE 7.50 M SOLO EN EL COSTADO DE LOS APTOS COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EL MODULO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SE DEBE LLEVAR LUZ AL MODULO Y REALIZAR CONEXIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. ARREGLO CARCAMOS PLAZA CENTRAL Y GENERAL SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE AJEDREZ, REVISAR MOBILIARIO, PING PONG, MANTENER SENDEROS Y LOSETA GUIA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SUBS REVISAR DE MANERA GENERAL EL MANTENIMIENTO QUE NECESITE EL PARQUE.	26/11/2024		En ejecucion cerramiento cancha de voleibol * Pendiente presupuesto eléctrico, se entregaría por parte del contratista el próximo jueves 23 de enero de 2025. * No se prioriza pues el presupuesto no está completo, pendiente por autorizar. * El contratista allegará presupuesto el 23-01-25

	27/11/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Ascensores	Mantenimiento ascensores CEFES	27/11/2024		* Se debe incluir en el balance
	28/11/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Alcazares	En concordancia con la instalación de puntos de agua potable que viene instalando la EAAB en distintos parques de la Ciudad, se requiere realizar la acometida interna en el parque Alcazares de la localidad de barrios unidos, con el trazado indicado en la fotografía, en diámetro de 1/2" y con puntaple inicio 50cm despues del cerramiento, en plazoleta de propiedad del parques, sobre la k24, lo anterior, tal y como fue solicitado por la EAAB. Para esto se cuenta con un tiempo máximo de 7 días, para solicitar la instalación oficial del medidor.	29/11/2024		*Terminado * Falta incluir el presupuesto de la emergencia
	17/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		La Esperanza	Se requiere mantenimiento gimnasios parque la esperanza, de manera urgente	17/12/2024		* Se programa visita para el 20-01-25 posterior a la visita en Gilma * Presupuesto: 23-01-25 por parte del contratista
	27/12/2024	Correo electrónico	Mantenimiento		Olaya	*señalética a instalar en las puertas de acceso *rampas para la Salida de emergencia hacia las canchas *nivelación de la zona verde en puertas de salida de emergencia hacia las canchas * Tapizado sillas suplentes Pintura de estructuras de bancos suplentes Cinta antideslizante en escalera de ingreso administración	27/12/2024		Presupuesto Olaya No se incluye la señalética a instalar en las puertas de acceso No se incluye la aplicación de las rampas para la salida de emergencia hacia las canchas No se incluye la nivelación de la zona verde en puertas de salida de emergencia hacia las canchas Se incluye el ítem CERRAM. MALLA ESLAB. CAL 12 IDRD H=2.5 SOB. COLUMNET. ** el cual contempla columneta, el cerramiento debe llevar parales como el existente Presupuesto adicional para ser aprobado por la supervisión el contratista se comprometió a pasar el presupuesto para la aprobación Tapizado sillas suplentes Pintura de estructuras de bancos suplentes Cinta antideslizante en escalera de ingreso administración
	16/01/2025	Correo electrónico	Mantenimiento		Timiza	arreglo de las luminarias del Patinodromo que se encuentran en Timiza 1 anexo fotos son 4 torres con tres lamparas Torre 1: dos lámparas fundidas Torreo 2: una lámpara fundida Torre 3: una lámpara fundida Torre 4: dos lámparas fundidas mirando si está dentro de sus posibilidades de las que están dejando en el parque sirvan para el cambio (ignorando si ese modelo sirva) o que traigan las que les corresponde. También dejo las fotos de los postes que hay en la entrada de	16/01/2025		* Programada visita para el próximo lunes 20 de enero de 2025
	17/01/2025	Correo electrónico - Nuevos requerimientos de mantenimientos	Mantenimiento	07-164	PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR	1.Suministro instalación de Modulo de baños con sus conexiones pertinentes. Depende de la respuesta de construcciones 2. Arreglo de plazoleta y senderos peatonales. 3. Suministro e instalación de RODADERO. 4. Suministro de Rejillas de desague en zonas duras.	17/01/2025		
	17/01/2025	Correo electrónico - Nuevos requerimientos de mantenimientos	Mantenimiento	08-552	GILMA GIMENEZ (LAS MARGARITAS)	1. mantenimiento daño en la baldosa del piso de baños de la zona de patinaje, 2.cambio de un resorte de un juego infantil en el parque de niños por presentarse ruptura. se solicita: 3. El rodadero de zona del arenero del parque infantil, 4. levantamiento del piso de caucho del gimnasio de fuerza, 5. mantenimiento correctivo de la pista de bicicross 6. arreglo de tuberia interna baños niños	17/01/2025		
	17/01/2025	Correo electrónico - Nuevos requerimientos de mantenimientos	Mantenimiento	11-204	COMETAS	1. presencia de oxidación bases columnas piscina a grieta, tornillos oxidados de las cerraduras en el area de piscinas, 2.Soportes de muro de escalar parques infantiles nombres y planetas, sin tapa tornillos pueden causar cortaduras, 3. daño en el piso de la tarima de Yoga, ubicado en la tapa del tanque. 4,. Instalacion de modulo de la entrada principal 5. Suministro e instalación de cerramiento perimetral	17/01/2025		

Fecha	Medio	Tipo	Código	Parque	Descripción	Traslado al contratista	Fotografías adjuntas	Estado
10/12/2024	Correo electrónico	Emergencia	06-063	Tunal	1. Coliseo tiene fuga se debe dar solución de fondo y ejecutar de manera URGENTE EMERGENCIA.	Reiterado el 11/12/2024, por correo electrónico		se atiende la emrgencia en un 100%
10/12/2024	Correo electrónico	Emergencia		Tercer Milenio	Se solicita reparacion de las motobombas del parque que se encuentran en el parqueadero.	11/12/2024, por correo electrónico		No se atendió dentro del tiempo requerido, el IDRD realiza la actividad por otro contrato, se incumple el requerimiento
4/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		Olaya	Tubo roto en olaya	4/01/2025		
4/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		Molinos	Tapa de contador	4/01/2025		Atendido, no se cuenta con presupuesto. Se entregaria el 21 de enero de 2025 parte del contratista.
20/11/2024	grupo Whatsapp	emergencia	08-552	emergencia gilma:	Reporto el daño que se acaba de presentar en motobomba del Parque Gilma Jiménez. Queda todo el parque sin servicio de agua. Por favor requerimos revisión prioritaria ya que no se tiene más motobombas que suplan está función. Quedan baños cerrados y servicio de módulos sin agua. Quedo Atenta. Gracias	20/11/2024		Atendido, no se cuenta con presupuesto. Se entregaria el 23 de enero de 2025 parte del contratista.
20/11/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	09-111	sauzalito	filtración de agua - motobombas	20/11/2024		Atendido, no se cuenta con presupuesto. Se entregaria el 23 de enero de 2025 parte del contratista.
21/11/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	07-036	timiza	Por favor urgente 🚨 emergencia en timiza, se cayó el cerramiento del lago, es el único contrato con el cual necesitamos solucionar este tema, cárcamo sin rejillas, mantenimiento de sendero, colocar baranda encima modulos de comida (26 nov)	21/11/2024		sin ejecutar
22/11/2024	grupo Whatsapp	Emergencia		cedritos	no se evidencia energia en el escenario en cancha	22/11/2024		Atendido.
22/11/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	16-416	ejidos	corto en una torre de iluminación de la cancha Ejidos	22/11/2024		Atendido.
28/11/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	12-015	alcazares	instalar red de 1/2 potable	28/11/2024		terminado, pendiente remisión de presupuesto para el 23-01-25
26/11/2024	Correo electrónico	Emergencia	18-207	olaya	fuga de agua en parque	26/11/2024		terminado
28/11/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	18-207	olaya	fuga de agua en baños	28/11/2024		terminado
28/11/2024	grupo	Emergencia	01-023	servita	fuga de agua en baños	28/11/2024		sin ejecutar
28/11/2024	grupo Whatsapp	Emergencia - obra	08-034	patio bonito	cambio de inyectores	28/11/2024		en ejecucion
2/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	10-171	juan amarillo	emergencia en Juan amarillo necesito que el hidráulico se desplace para allá y emergencia de una maquina grecorromana. (2 dic)	2/12/2024		sin ejecutar
2/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	16-099	Milenta tejar	mantenimiento lo que esté fundido y el control de iluminación	2/12/2024		terminado, con presupuesto

	2/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	12-141	parque los niños	Emergencia realizar el mantenimiento al cerramiento de zinc del parque de los niños	2/12/2024	sin ejecutar
	2/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	12-125	palacio de los deportes	Mantenimiento revisar las canales de palacio de los deportes	2/12/2024	sin ejecutar
	3/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	06-063	tunal	Emergencia fuga coliseo TUNAL, deben llevar a un experto en el tema, esa fuga si o si debe quedar reparada con este contrato y es prioridad	3/12/2024 	terminado
	3/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	09-111	sauzalito	URGENTE EMERGENCIA queda en fuera de servicio la piscina de sauzalito porque se nos daño la motobomba	3/12/2024	terminado, pendiente presupuesto eléctrico el 23-01-2025
	5/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia		PRD	Emergencia motombombas PRD BAÑOS ZONA DE ADMINISTRACION Y PATINAJE.	5/12/2024	No se ejecuta, se realizará por el contrato de equipos
	5/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	10-171	juan amarillo	Emergencia juan amarillo, cafetería, baño administración, baño campo de tenis, baño 7 cancha	5/12/2024 	sin ejecutar
	5/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	03-093	plaza de toros	Plaza de toros tenemos fuga	5/12/2024 	terminado
	6/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	11-368	fontanar	Emergencia necesito me informe qué pasó con los ascensores, arreglo chapa cuarto de aseo, chapa gimnasio, mantenimiento regilla y puerta salida del cefe Fontanar 7 (6 dic)	6/12/2024	sin ejecutar, incluir en el balance
	6/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	07-391	porvenir	Emergencia parque porvenir instalar malla contra conjunto en cancha de voleibol (6 dic)	6/12/2024 	en ejecucion
	12/12/2024	grupo Whatsapp	Mantenimiento	11-368	fontanar	solicito por favor de manera urgente revisión de las luminarias cancha de fútbol 11 y cancha de tenis en Fontanar del Río (12 dic	12/12/2024	en evaluacion
	12/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	06-063	tunal	Emergencia tunal en sector media torta (12 dic - tuberia oxidada. Pendiente ppto	12/12/2024	sin ejecutar - Priorizado el 17-01-25, pendiente ppto para el 23-01-25
	12/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	03-035	nacional	Baños 39: por favor solicitamos revisar el tablero de las motombibas y revisar la motobomba para que la funcione al 100%	12/12/2024	terminado, pendiente presupuesto eléctrico el 23-01-2025
	16/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	06-063	cefe tunal	Cefe tunal Buena tarde ingeniera un favor tenemos esta novedad en un vidrio de piscinas que está roto y está con riesgo de caída , solicito su colaboración para el cambio Gracias (16 dic)	16/12/2024 	sin ejecutar
	18/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	19-189	candelaria la nueva	Candelaria Por favor emergencia en piscina CANDELARIA el hidroflow se daño, revisar y determinar que es	18/12/2024	terminado
	20/12/2024	grupo Whatsapp	Mantenimiento	06-063	tunal	mantenimiento de iluminacion led de coliseos tunal	20/12/2024	en evaluacion
	20/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	18-205	quiroga	mantenimiento de iluminacion led de coliseos quiroga	20/12/2024	en evaluacion
	22/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	18-207	olaya	Por favor ir a olaya las motobombas se descargaron.	22/12/2024	terminado, pendiente presupuesto eléctrico el 23-01-2025
	27/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	18-035	pijaos	Parque pijaos emergencia los baños, fuga de agua.	27/12/2024 	sin ejecutar
	30/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	18-207	olaya	Emergencia parque olaya tubo roto parque interna del estadio (30 dic	30/12/2024	terminado
	30/12/2024	grupo Whatsapp	Emergencia	11-204	cometas	Coliseo cefe cometas necesito q se revise este tema de vidrios	30/12/2024	sin ejecutar. Pendiente por priorizar hasta aclara
	2/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	04-127	san cristobal	Emergencia cefe san cristobal se rompen tubos de calentadores para las duchas	2/01/2025	sin ejecutar
	4/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	18-207	olaya	Emergencia olaya tubo roto (4 ene)	4/01/2025 	terminado
	7/01/2025	grupo Whatsapp - reiterado por correo electrónico	Emergencia	19-188	arborizadora alta	Emergencia arborizadora alta fuga de agua, humedad muros orinales necesitamos con urgencia el mantenimiento de la caja electrica ubicada en la zona electrica del parque, ya que esta al parecer esta llena de agua y esta esta votando malos olores.	7/01/2025 	Terminado
	7/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	19-188	Urbanización bochica	Por favor volver a habilitar el acceso de la cancha de fútbol de Bochica (7 ene)	7/01/2025	sin ejecutar

	7/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	18-207	olaya	Emergencia olaya regilla cárcamo (7 ene)	7/01/2025		sin elecutar
	7/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	18-207	Molinos	inge buenas tardes nos ayudas urgente en molinos a instalar tapa de contador(en lo posible) y reja antibandalica a este contador de la cancha sintética de molinos (7 ene	7/01/2025		terminado, presupuesto eléctrico para el 21-01-2025
	8/01/2025	grupo Whatsapp - reiterado por correo electrónico	Emergencia	08-241	cayetano cañizares	Arreglar o cambiar poste de iluminación en cayetano cañizares cancha f11 (8 enero)	8/01/2025		sin ejecutar, presupuesto en revisión enviado por el contratista el 17-01-2025. Priorizado el 17-01-2025, se solicita inicio * Fecha prevista de atención la próxima semana
	9/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	16-204	Jazmin	Realizar correctamente esta conexión a caja circuitos (9 ene)	9/01/2025		sin ejecutar, pendiente presupuesto para el dia 21-01-25
	14/01/2025	grupo Whatsapp	obra-emergencia	18-205	Quiroga:	mantenimiento cancha múltiple y puerta de acceso al coliseo (emergencia). (14 ene	14/01/2025		sin ejecutar
	14/01/2025	grupo Whatsapp	emergencia	12-092	parque los novios	arreglar este tema en el módulo de baños de la entrada del parque los novios	14/01/2025		terminado
	15/01/2025	grupo Whatsapp	emergencia	varios	parques usaquen	Necesito que las señales de las canchas de usaquen queden a más tardar el viernes de esta semana	15/01/2025		sin ejecutar
	16/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	12-015	alcazares	Realizar mantenimiento de biosaludables en alcazares por favor... y revisar para el cambio de algunas bancas Cambio de cartucho Reposición de escudo	16/01/2025		sin ejecutar
	16/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	03-035	nacional	Se necesitan reponer lo siguiente baño de la 39 - 10 escudos con botón - 8 porta escudos - cambio de de 8 cartuchos de sanitario todo marca Doccol - reposición tubo de descarga sanitario discapacidad - dos cartuchos de pared lavamanos * Revisión eléctrica	16/01/2025		sin ejecutar * Visita: 17-01-2025 o 18-01-2025 * Priorizada
	16/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	03-035	nacional	Baño de la 36 Dos cartuchos de sanitario Dos escudos completos	16/01/2025		sin ejecutar
	16/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	08-241	cayetano cañizares	Cambio de cartuchos de coliseo 6 unidades para sanitario Área de coliseo menor cuatro cartuchos de sanitario Además un válvula flotador de 1" completo	16/01/2025		sin ejecutar
	16/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	08-552	gilma jimenez	emergencia en Baños en el parque Gilma Jiménez.	16/01/2025		sin ejecutar
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Emergencia	12-141	Parque de los niños	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO DE ZINC CONTRA METRO (EMERGENCIA) Revisión Y FUGA DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS	26/11/2024		sin ejecutar
	17/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia	12-141	CEFE San Cristóbal	Filtración de agua en la cubierta de la entrada principal	17/01/2025		sin ejecutar
	17/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		Gaitana	Los Baños están cerrados por desprendimientos en cielo raso debido que el tanque de reserva tiene fugas, esto esta causando filtraciones en la cubierta.	17/01/2025	 	
	17/01/2025	Correo electrónico - Nuevos requerimientos de mantenimientos	Emergencia		San Cristobal	intervención urgente de la tuberia en el lobby, Debido a ruptura del cual se presento el 16 de enero del 2025 a las 4:30 pm	17/01/2025		
	17/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		tibabuyes	cambiar 6 timbos	17/01/2025		
	19/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		palermo sur	reparar malla cerramiento eslabonada			
	21/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		Campo verde	CAMPO VERDE: ADECUACIÓN DE SEGURIDAD MODULO EXISTENTE, COLOCAR REJILLAS CORREDIZAS, COLOCAR PUERTAS INTERNAS			

	21/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		plaza de toros	Puerta 7 oxidada y deteriorada. No corre bien Puerta No 2 . DONDE ESTAN LAS CASAS DE LOS CANINO .....ESTA PUERTA ESTA TOTALMENTE DAÑADA . SU FUNCIONAMIENTO SE CORREDERA ESTA DAÑADO Urgente se usa para entrada y salida de los recorredores caninos....se sugiere también. Que le hagan una puerta de paso para no tener que mover la toda			
	21/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		san cristobal	daño en tuberia seguido al hall, la batrteria esta clausurada, baño inhabilitado			
	21/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		gilma jimenez	realizar reparacion de rodadero zona infantil			
	21/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		campo v erde	adecuacion de seguridad modulo existente, instalar regillas corredizas, instalr puertas internas			
	22/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		villa alemana y tercer milenio	Buenos días, solicito de manera PRIORITARIA Revisión de ACOMETIDAS DE VILLA ALEMANA Y TERCER MILENIO, solo cuantificación y revisión de ACOMETIDAS si hay luminarias fundidas NO TENER en cuenta.			
	22/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		florencia y timiza	revisar tema de iluminacion			
	23/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		tronquitos-florencia y europa	señal informativa			
	23/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		Cerros de Santa Bárbara	SOLICITUD: parque 01-438 Cerros de Santa Bárbara: Se solicita de manera proritaria 1 SEÑAL DE IDENTIFICACION DEL PARQUE Y 1 SEÑAL DE NORMAS GENERALES DE CANCHAS DE TENIS, POR FAVOR ANTES DE IMPRIMIR ME ENVIAR EL DISEÑO DE LAS NORMAS GENERALES DE CANCHA DE TENIS, ESTO ES DE MANERA URGENTE			
	23/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		parque los cerezos	SOLICITUD: REALIZAR EL DISEÑO SIMILAR A LA QUE HICIMOS EN GRANCOLOMBIANO PARA EL PARQUE ESTRUCTURANTE LOS CEREZOS CODIGO 10-812 LA SEÑAL DEBE DECIR "POR SEGURIDAD ESTA PROHIBIDO EL PASO AL HUMEDAL" POR FAVOR MANDAR HACER 5 SEÑALES			
	24/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		UDS	Denuncia de un edil sobre baño dañado en la UDS desperdiciando agua			
	24/01/2025	grupo Whatsapp	Emergencia		PARQUE SAN ANDRES	Baños coliseo en parques san Andrés esto es URGENTE			

150 CARTELERAS PARA DIFERENTES PARQUES ENTREGAR PROPUESTA Y PRESUPUESTO

	Fecha	Medio	Tipo	Código	Parque	Descripción	Traslado al contratista	Estado
	25/11/2024	Correo electrónico priorizaciones	Mantenimiento	Varios	Varios	Nombre del parque Codigo del parque Dirección Localidad 1 Valles de Cafam 15-003 Dg. 91a Sur #2d-100 Usme 2 La andrea 15-004 Calle 80 Sur #1g Este 100 Usme 3 Quiroga 18-205 Cl. 40 Sur #23C-00 Rafael Uribe Uribe 4 Bzmln 16-204 Cl. 1g #41a39 Puente Aranda 5 La Fragua 15-040 Cra. 30 #11A-11 Antonio Nariño 6 Nuevo Muzu 16-017 Diagonal 50 A # 18 - 48 Sur Tujuelito 7 Castilla 18-200 Cl. 8b Bis #73b-1 Kennedy 8 Tibabuyes 11-212 Dg. 139a Bis #127 A Suba SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO Y COLOCAR SEÑALIZACIÓN	26/11/2025	* Se programa visita para el 22-01-2025

* Se requiere en lo Ekomuros:

Mantenimiento General solicitado:
Mantenimiento de limpieza y desinfección
Colocar rejilla y/o en la parte superior donde recolecta
Reemplazo de superboard por un calibre más grueso
Señal de cuidar
En Tibabuyes puntualmente se requiere:
Cambiar 6 timbos (bidón)
Superboard están rotos se deben reemplazar.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #10 COP 4060/24 FECHA: 28 01 2025.

HORA INICIAL 8:10 am HORA FIN. 11:00 am LUGAR IDRD - Administración de escenarios.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jesús A. Coronado	Apoyo a PPTO	CST 28			Proyectos2@solunsas.com	3103483267
2	GUSTAVO MANGAS S.	ING. RESIDENTE	BELZCON				3229497469
3	NESTOR BAUNSTA	GER. TECNICO	BELZCON			NBAUNSTA.BZC@GMAIL.COM	3102177754
4	Alejandra Sanchez Velasco	Apoyo Tecnico	Belzcon			asanchez.bzc@gmail.com	3203192635
5	[illegible]	Ayud. Cabd	Belzcon			[illegible]	3175123053
6	Ronald Lozano	Residente	CST 28		Interventoría	Proyectos2@solunsas.com	3204200035
7	John Carlos Santana	Insp. Obra	Cons. Belzcon	Santana	Contratista	Jhonsantana.bzc@gmail.com	3222280448
8	JORGE MORERO	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
9	Andrés Felipe Jimenez	Ing Electricista	Belzcon		Contratista	—	3107211497
10	EDWIN ABRIL	ing Residente Obras	Belzcon		Contratista	—	3112179903
11	ADRIANA PACHON TAJADO	ING RESIDENTE AMB	BELZCON		CONTRATISTA	APACHON.BZC@Gmail.com	3207069XX4.
12	Cuilo Andrés Figueroa Ayala	Profesional presupuesto - Trámite	CST 28		Interventoría	proyectos2@solunsas.com	3143273215
13	JOHN J. CUADROS	RESIDENTE	BELCON		Contratista	—	3203689067
14	Margarita Herrera Salvis	Coordinadora-proyec.	CST 28		Interventoría	proyectos2@solunsas.com.	3143396020.
15	[illegible]	Ing Residente	CST028		Interventor	proyectos2@[illegible]	3103219923
16	Jeison O. Delgado	Sub-Tec Interv	CST028		Interventor	—	3013190219
17	Raul D. Delgado C	Director Interv	CST028		Interventor	—	3213980386
18	Karen Adriana Algecuras C.	Inspector Interv	CST 028	Karen A.	CST-028	proyectos@solunsas.com	7653016.

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 10 COP 4060/24 FECHA: DD 28 MM Enero AA 2025

HORA INICIAL 8:00 Am HORA FIN. 11:00 am LUGAR IDRD – Administración de escenarios

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Paulina Garcia Noriega	Precal	Contratista		Consorcio Delcon	[illegible]	[illegible]
2	JORGE MENDEZ G.	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
3	Andrea Bonilla H.	Apoyo Supervisión	STP		IDRD	—	—
4	ANTONIO ROJAS LOZANO	APOYO SUPERVISIÓN	STP		IDRD	JOSEA.ROJAS@IDRD.GOV.CO	3157727432
5	William Eduardo Segura	Res SST	Contratista		Consorcio Delcon		3106799578
6	Claudia M. Acosta	Interventoría	CST 028		Interventoría	proyectos26soluciones.com	3208765501
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: http://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de obra No.11	DD	MM	AA
ACTA No. 11	Contrato Obra 4060-2024 Contrato Interventoría 4080-2024	4	02	2025

LUGAR: Parque Nacional **HORA DE INICIO:** 8:00 a. m. **HORA FIN:** 11:30 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior	3. Verificación por Componentes. (Financiero, Ambiental, SST, Social y Técnico)
2. Verificación de compromisos pactados.	

TEMAS TRATADOS

Se realiza recorrido de obra entre la supervisión, contratista e interventoría.

1. Verificación y aprobación del actas anterior: Se autoriza grabar el comité por parte del contratista, interventoría y el IDRD y se aprueba el acta de seguimiento de obra número diez (10) del 28 de enero del 2025 por parte del contratista, el IDRD y la interventoría.

2. Verificación de compromisos pactados:

2.1 Instalar pendón "Disculpe las incomodidades" en los frentes de obra: La interventoría comenta que se verifico su instalación y se seguirá con la verificación en los demás frentes.

2.2 Radicación de la hoja de vida profesional de presupuesto: La interventoría comenta que llego el día de ayer el compromiso era para el día 28 de enero, el día de hoy se le dará respuesta, la entidad comenta que el profesional de presupuesto de obra no esta asistiendo al comité y es importante que asista ya que el contratista presenta problemas con este componente.

2.3 Diagnóstico completo estructural pista UDS (informe de visita): Compromiso No cumplido, el contratista comenta que ya están listos los informes tanto de UDS como de Quiroga y lo entregara el día de hoy.

2.4 Cronograma Tunal - Otis / Asesores: Compromiso No cumplido, El contratista comenta que lo enviara el día 6 de febrero del 2024, ya se realizo el acercamiento con la empresa.

2.5 Cronograma Cometas / Fontanar / Asesores: Compromiso Cumplido, el contratista comenta que ya están listos los informes tanto de UDS como de Quiroga y lo entregara el día de hoy.

2.6 Cronograma Eléctrico: Compromiso No cumplido, El contratista comenta que lo enviara el próximo jueves.

2.7 Juan amarillo, Tibanica, Toberín - inicio de actividades: Compromiso parcialmente cumplido, la interventoría comenta que en juan amarillo si iniciaron, tibanica no iniciaron y en Toberín instalaron unas señales, el contratista comenta que para juan amarillo terminan las actividades el 6 de febrero y pueden iniciar con Tibanica y Toberín el 7 de febrero. el contratista comenta que con respecto al parque de los niños propone presentar una propuesta para cambio de piezas, la interventoría comenta que revisen el tema de la estabilidad de estos juegos y dejar la constancia.

2.8 Radicación del acta parcial #1 de obra : La interventoría acota que este compromiso estaba para el 29 nos radicaron el documento el 31 virtual y ayer radicaron el físico en la oficina pero ese físico presenta observaciones, se deben corregir los imprevistos, ya que no cumplan y se van a retirar para poder tramitar el acta y hay que corregir la amortización del anticipo. La entidad comenta la importancia que el contratista radique factura mes a mes, la interventoría comenta que con respecto al anticipo no se puede dar anticipo a un subcontrato y por eso no se le a aprobado las ordenes.

2.9 Subsanar informe técnico mensual de obra # 2: Compromiso Cumplido.

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de obra No.11	DD	MM	AA
ACTA No. 11	Contrato Obra 4060-2024 Contrato Interventoría 4080-2024	4	02	2025

2.10 Radicación informe técnico mensual de obra # 3: Compromiso Cumplido.
2.11 Radicación informe calidad mensual de obra # 3: Compromiso Cumplido.
2.12 Radicación informe SST mensual de obra # 3: Compromiso Cumplido.
2.13 Subsanación diagnostico Simón Bolívar: Compromiso No Cumplido. El contratista comenta que están trabajando en el como lo solicito la entidad por zonas. La entidad acota que si el contratista se compromete con alguna fecha por favor dar cumplimiento a laos mismos ya que comité tras comité son los mismos compromisos. La interventoría acota que estas faltas fueron socializadas en las reuniones sostenidas con el contratista y hacen parte del presunto incumplimiento. Muestra recomendación es que lean todos los requerimientos, y le den respuesta de carácter inmediato.
2.14 Radicación informe ambiental de obra # 3: Compromiso Cumplido.
2.15 Socialización Country - Fecha Propuesta: el contratista comenta que ya se realizo el acercamiento con el administrador de las intervenciones que vamos a realizar, estamos reformulando solo los juegos infantiles, la interventoría comentar que se debe revisar con el plan director, el caso de la pérgola se debe investigar si la pérgola existía con registro fotográfico y así se le puede demostrar a la comunidad que no es algo nuevo ya que a este parque solo se le puede realizar mantenimiento no instalar nada nuevo. la entidad y la interventoría comenta que para la socialización con la comunidad deben de tener la programación para estas actividades.
2.16 Subsanación informe mensual #3 social: Compromiso Cumplido.
2.17 Propuesta Cometas: Compromiso No cumplido, El contratista comenta que lo enviara el día de mañana.
2.18 Propuesta Olaya: Compromiso No cumplido, El contratista comenta que lo enviara el día de mañana.
2.19 Terminación de Arborizadora Alta: Compromiso No cumplido, El contratista comenta que completara la obra par el próximo viernes 7 de febrero..
2.20 Plan de contingencia: Compromiso No cumplido. La interventoría comenta que informara que con parque intervenidos y actividades como se iba a aponer al día ayer nos entregaron un flujo de caja en físico, le solicitamos que nos envíen digital, y que incluyeran en que parques actividades, y recueros humanos y materiales. esto se le esta solicitando desde lo primeros días de enero de este año. El contratista comenta que lo enviara el próximo jueves 7 de febrero.
2.21 Programación de obra: Compromiso No cumplido, El contratista comenta que lo enviara el día jueves 6 de enero.
3. Verificación por Componentes:
3.1 Componente Calidad: La profesional calidad de la interventoría comenta que ve con preocupación que las solicitudes de calidad no son atendidas con respecto al plan de adquisiciones, el contratista comenta que hoy dará contestación a los requerimientos de calidad, con respecto a la esclerometría comen tanta hoy entregara el reporte, responden que el diseño de mezcla ya se mando hacer, la trazabilidad de los certificados eléctricos el contratista comenta que ya esta organizando la información para enviarlo a la interventoría, el reporte de materiales el contratista comenta que enviara el correo apenas se termina el comité, también se debe tener en cuenta el traslado y desmonte de materiales y eso parte de la propiedad del cliente y no te tienen actas de disposición final o de reubicación, el contratista comenta que lo tiene en las minutas y realizara las actas con las firmas correspondientes, además se debe realizar un control de cambios para la pérgola del country.
3.2 Componente Ambiental: La interventoría comenta que el informe No. 2 del contratista se encuentra aprobado y el de la interventoría se entrego, el día de ayer se recibió informe No. 3, el cual está en revisión por parte de la interventoría, se solicita al contratista enviar registro fotográfico semanal de las acciones que se adelanten en los frentes de obra de cara al cumplimiento del PMA, esto incluye: cerramientos de obra, señalización, identificación y cubrimiento de centros de acopio, instalación de puntos ecológicos, protección de sumideros y árboles (si aplica), se solicita hacer mayor hincapié en el frente de obra Parque Timiza, Si se van a incluir nuevos gestores RCD por favor remitir la documentación al correo para revisión y aprobación
3.3 Componente Social: La interventoría comenta que remitió y reviso el informe mensual el cual se encuentra aprobado del contratista, se solicita el informe ejecutivo del mes de enero, se remitió observaciones a la presentación del country, y se confirma la reunión para el 6 de febrero pero se cambia para el próximo lunes.

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de obra No.11	DD	MM	AA
ACTA No. 11	Contrato Obra 4060-2024 Contrato Interventoría 4080-2024	4	02	2025

3.4 Componente SST: La interventoría manifiesta que se recibió el informe 3, esta en revisión, se realizo vista al palacio de los deportes para verificar los trabajos en alturas sin embargo se le solicito por medio de oficio remitir el procedimiento de trabajo seguro y a la fecha no lo han enviado, también el punto de hidratación también se debe implementar, en cuanto al personal de obra se tiene pijaos 4 trabajadores, parque nacional 7 trabajadores, palacio de los deportes 3, alcaceres 2, tunal 4, timiza 2, para un total de 25 trabajadores para toda la obra.

3.5 Componente Eléctrico: La profesional eléctrico de la interventoría acota que tiene avances se han atendido las emergencias, y por indicación de la Ing. Angelica se han realizado los cordones de soldadura en las cajas, también nos pidió la orientación de luminarias en la cancha de santa clara y alameda 170, y el contratista lo realizara esta semana, la parte documental si esta pendiente de entrega por parte del contratista, el contratista comenta que lo subsanar pronto. La entidad solicita una carpeta con las fotos del antes y después que deben reposar en un Driver el contratista comenta que queda para el próximo comité.

3.6 Componente Técnico:

Anticipo
La interventoría acota que a la fecha hemos desembolsado una orden de giro a través del portal de la fiducia por un valor de 320 millones aproximadamente, que son los juegos del country, de la orden dos esta autorizada pero esta pendiente por desembolsar ya que el contratista no ha subido la orden para darle aceptar en la plataforma, esta por 100 millones para mano de obra, orden tres y cuatro esta en proceso de subsanación por parte del contratista, se recibió la reprogramación del plan de inversión del anticipo pero falta el flujo de inversión, y esta también pendiente el informe de la fiducia y realizar el tramite para el pago de los rendimientos.

Dias transcurridos (03/02/2025)	Dinero programado (03/02/2025)	Porcentaje programado (03/02/2025)	Atraso
75	$ 4.014.631.682,68	31,12%	-19,64%

Dinero ejecutado (3/02/2025)	Porcentaje ejecutado (3/2/2025)
$ 1.480.690.807,00	11,48%

Seguimiento a la avance del proyecto
El avance del proyecto se tiene un ejecutado acumulado del 11,48% Vs un programado acumulado del 31,12%, el programado se genero a partir de la equivalencia en días ya no hemos recibido la programación general del proyecto, por lo tanto presenta una desviación del 19,64%, a la fecha han trascurrido 75 días del contrato, se le recomienda al contratista ejecutar las obras que se encuentran viabilizadas, importen subsanar la programación por frente y presentar la programación general.

La interventoría comenta se hay unos requerimientos por parte de la entidad y otros que ya han sido comunicados anteriormente, esto para actualizar el cuadro de seguimiento y que queden constancia de la solicitud en comité, este se puede constatar en el archivo VF - Requerimientos IDRD. Se le recomienda al contratista no sacar al personal de un frente para llevarlo a otro, se da un falso avance.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informes UDS y Quiroga / Concepto	Contratista	4-02-25
Propuesta ascensores OTIS / Funal	Contratista	6-02-25
Cronograma eléctrico	Contratista	6-02-25
Juan Amarillo - terminación / Pendiente pintura.	Contratista	6-02-25
Tibanica / Tuberin - Inicio	Contratista	7-02-25
Repuestos parque Niños / propuesta	Contratista	6-02-25
Subsanación diagnóstico Simón Bolivar	Contratista	6-02-25
Propuesta Cometas	Contratista	5-02-25
Propuesta Olaya	Contratista	5-02-25
Terminación arborizadora Alta	Contratista	7-02-25
Plan de contingencia	Contratista	6-02-25
Programación de obra	Contratista	6-02-25
PRD - Visita eléctrico y presupuesto	Contratista	7-02-25
Drive - registro fotográfico	Contratista	Próx Comité.
Programación de obra country socialización	Contratista.	7-02-25
Procedimiento trabajo seguro y punto de Hidratación	Contratista	Inmediato

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI		NO	

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Claudia M. Acosta

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento No. 11 COP 4060/24 FECHA: DD 4 MM 02 AA 2025

HORA INICIAL 8:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Nacional

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Raul O. Delgado C.	Director	Interventoría		CST 028.	—	—
2	Andrs Felipe [illegible]	Ing Electrica	C. Belcon		CST 028	—	—
3	JOSE ANTONIO ROJAS	CONTRATISTA	STP	[illegible]	IDRD	—	—
4	JORGE NIDEO	CONTRATISTA	STP		IDRD		
5	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		CST 28	Proyectos2@solium.sas.com	3204200075
6	Paola Garcia Aparicio	Ap. Social	Contratista		CS Belcon IDRD	gestionsocial4@gmail.com	3007837775
7	ADRIANA PACHON F	& AMBIENTAL	CONTRATISTA		CS BELCON IDRD	Apachon.828@Gmail.com	3102069144
8	William Eduardo Segura	Res. SST	Contratista		Consorcio Belcon IDRD	wsegura.bzc@gmail.com	3106799578
9	José David Pabón García	Inspector de Obra	Contratista		C. Belcon IDRD	dpabon.bzc@gmail.com	—
10	John Carlos Santana B.	Insp. Obra	Contratista	Santana	Cons. Belcon	Jhan.santana.bzc@gmail.com	3222260448
11	Yenny Paola Rojas C.	Ing. Electrica	Interventoria		CST028	proyectos2@soliumsas.com	3144728918
12	John Leon Castillo G	Resi. Obra	Contratista		BELCON	—	3203807007
13	Jesus A. Coronado	Apoyo Técnico	Interventoría		CST028	Proyectos2@soliumsas.com	3163493201
14	Sara Fernandez	SST.	Interventoria		CST028	proyectos2@soliumsas.com	3133962220
15	Carlos Andres Figueroa Agudelo	Profesional Cesta - Transito	Interventoría		CST028	proyectos2@soliumsas.com	3143732215
16	Margarita Herrera Galvis	Coordinadora - Proyectos	Interventoria		CST028	proyectos2@soliumsas.com	3143396000
17	Virginia [illegible]	ing residente	Interventoria		CST028	proyectos2@soliumsas.com	3103249803
18	Patricia Lozano	Ing. Calidad	Belcon		CSTIDRD	[illegible]	3125123053

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento a obra #11 COP 4060 FECHA: DD 04 MM 02 AA 2025.

HORA INICIAL 9:00AM HORA FIN. _____ LUGAR Parque nacional

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	ENRIQUE GUZMAN	D. OBRA	BELTCON		CONTRATISTA	mikecondia@gmail.	3203430529.
2	Karen Adriana Algeuras C.	Inspector	Interventoría	Karen A	CST 028	proyectos2@solunsas.com	7653016
3	claudia Maraba Acosta A	Residente Interven	Interventoría	Claudia A.	CST 028	proyectos2@solunsas.com	3208765501
4	Alejandra Sanchez Velasco	Apoyo Administ.	Contratista		Beltcon	Asanchez.brc@gmail.com	3203197435.
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #12 COP 406024 Cto Int 4080/24	DD	MM	AA
ACTA No.		12	02	2025

LUGAR: Parque Nacional HORA DE INICIO: 1:30 pm HORA FIN: 4:30pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4.
2. Seguimiento compromisos pactados	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no se presentan observaciones

2. Seguimiento compromisos pactados:

2.1 Informes UDS1 Quiroga, concepto:

- Se informa que el contratista allega informe de inspección visual, no obstante, no se define la estructura que se propone para la cancha, se solicita remitir un apique con la estructura existente y proponer la estructura requerida de acuerdo con la especificación del IDRD.
- Se recomienda realizar un apique en una esquina de la cancha, para definir la estructura.
- Para Quiroga y Palestina se recomienda revisión de estructura al igual que en UDS. Se refiera que el apique se solicitó en oportunidades anteriores sin que se allegue en debida forma.
- En Timiza está pendiente el concepto del especialista, pues en el informe se manifiesta que se requiere diagnóstico adicional pero no se propone la solución técnica requerida.

TEMAS TRATADOS
- El contratista manifiesta que el especialista recomienda realizar un apique en Timiza.
- Se recuerda que aunque se haga replanteo del sendero, se debe remitir al IDRD el diagnóstico de la situación actual en esa zona del lago.
Debe ser claro si el daño se presenta por infiltración del lago, el contratista manifiesta que realizará un apique en la zona verde aledaña y un apique en el lago para emitir el diagnóstico.
- El IDRD manifiesta preocupación por los tiempos, ya que se solicitó la intervención desde el 27 de noviembre sin que se presente solución técnica de fondo.
- Se solicita revisión del tema forestal en el frente de obra, se requiere solución forestal, ambiental y técnico.
- El contratista manifiesta que la idea es trasladar el sendero sin afectar árboles y raíces.
2.2. Contrato OTIS - Ascensores Tunal:
No se cumplió el compromiso, no se remitió el documento en la fecha pactada, el contratista hace mención a que ya suscribió un contrato con OTIS, por lo cual se solicita la remisión del cronograma de mantenimiento de los ascensores del CEFE Tunal.
2.3. Entrega cronograma eléctrico:
El contratista allegó la información para revisión el día de hoy a medio día. Se encuentra en revisión.
2.4. Terminación Juan Amarillo:
No se cumplió el compromiso, el contratista informa que se está trabajando en taller, la cuadrilla de pintura iniciaría mañana, las máquinas que están en taller se instalarán el fin de semana.
2.5. Inicio mantenimiento bios tibanica / Inicio Toberín:
No se cumplió el compromiso, no se ha iniciado la intervención en ninguno de los dos frentes de obra.
2.6. Repuestos parque de los Niños / propuesta:

TEMAS TRATADOS
· No se cumplió el compromiso, el contratista no ha remitido la propuesta. Se informa que se realizó visita el día de ayer por las partes, no obstante, no se ha remitido la propuesta.
· El contratista manifiesta que ya está consultando con otros proveedores para los repuestos.
· Se propone colocar lonas para reforzar los saltarines (Criatas) La interventoría manifiesta que se revisará en el parque la zona de seguridad y la propuesta que realice el contratista.
· Se recomienda revisar la especificación técnica de los saltarines
· De los demás repuestos se está revisando cambio del tobogán (el pequeño), pues no se consigue el repuesto.
· Se solicita presentar la especificación de la lona propuesta para los saltarines.
2.7 Subsanación diagnóstico Parque Simón Bolivar:
No se cumplió el compromiso, no se ha allegado la información correspondiente.
2.8. Propuesta de intervención en Cometas:
No se cumplió el compromiso, no se entregó la información.
2.9. Propuesta Olaya:
No se cumplió el compromiso, no se entregó la información.
2.10. Terminación arborizadora alta:
No se cumplió el compromiso, no se ha terminado, falta instalación de 2 push.
2.11. Plan de Contingencia:
· No se cumplió el compromiso, no se entregó el documento. Se allegó a la mano un "flujo de caja" se solicito el archivo digital, tampoco se aportó y no se ha entregado el ajuste del organigrama.
· El compromiso del flujo de caja corresponde al archivo digital con la identificación de dónde sale el dinero propuesto.
- No se ha entregado documentación y no se ha vinculado la cuadrilla de emergenuas.
2.12. Programación de obra:
- No se cumplió el compromiso, se recuerda que se debe allegar

TEMAS TRATADOS
acorde con lo requerido en el anexo técnico.
2.13. PRD - Visita y presupuesto:
- No se cumplió el compromiso, no se informó a interventoría para visita conjunta
- El contratista informa que realizó la visita el día de ayer y remitirá la información del presupuesto mañana.
2.14. Programación obra Country:
- No se cumplió el compromiso, no se allegó la programación.
- El contratista manifiesta que iniciará obra el próximo lunes.
- Se realizó socialización con la comunidad, se recuerda que se debe informar a la comunidad la fecha de inicio de las obras.
- Se solicita al contratista contar con suficiente personal y material para la ejecución de las obras, no como en los otros frentes que no se evidencia ni personal ni material.
- Pendiente documentación SST del personal que va a ingresar.
2.15. Drive - Registro fotográfico:
El contratista allega el link de drive el día de hoy.
2.16. Procedimiento trabajo seguro en alturas y punto de hidratación:
- El procedimiento se entregó, no obstante, presenta observaciones que a la fecha no se ha subsanado.
- Frente al punto de hidratación, se implementará hoy en obra.
3. Técnico:
- Pendiente señales de Rafael Uribe Uribe
- Hoy se está soldando el cerramiento en Palermo Sur.
4. Componente Social:
- Se encuentran al día los informes mensuales del componente social, así como el informe ejecutivo se remitió a la supervisión del componente social, a la fecha sin observaciones por parte de IDRD.
- Se realizó la socialización el día de ayer en Country. Pendiente

TEMAS TRATADOS
entrega de volante informando inicio de obra en Country.
-Pendiente programación de actos de veandad, con el respectivo volante.
5. Componente Ambiental:
- Durante el periodo de reporte se realiza recorrido de obra, a partir del cual se recomienda al contratista avanzar con el retiro de RCD acopiado en el frente de obra Parque Nacional. Adicional se hace llamado de atención al contratista con el objetivo de mitigar los impactos ambientales asocados a las actividades que se desarrollan en el frente de obra Parque Timiza.
- La interventoria informa que se realiza la revisión del informe ambiental tres, quedando hasta la fecha el informe No Aprobado.
El contratista manifiesta:
- Se programó volqueta para retiro de RCD el viernes.
- En lo referente a Timiza se están realizando validación de la parte técnica.
- En PISAOS se retiraron los RCD.
- Como es de conocimiento, el cambio de la grama se realizó completo, se debe tener cuidado con la intervención y el acopio de materiales. No se puede afectar la obra nueva. Mañana se realizará acta de entrega.
- Ya se realizó recolección de los materiales eléctricos retirados en Pijaos, se encuentran en punto de acopio, excepto el cable que se llevará a Techo. Se debe realizar acta en la salida de pijaos y en el ingreso de Techo.
- En Timiza se retiraron los bordillos caídos.
- El viernes se remitirá la subsanación a las observaciones del informe mensual # 3.
*La interventoria recuerda que los informes son soporte del acta de recibo parcial.

TEMAS TRATADOS
6. Componente SST:
- En la semana se aprobó el informe mensual # 3 del contratista, se solicita radicación en físico.
- Se solicita subsanación al plan de trabajo Seguro en Alturas.
- Se solicitan los documentos de ingreso de los profesionales de presupuesto y residente de obra.
- Se solicita entrega de paz y salvo de los profesionales que se desvincularon del proyecto.
- Pendiente retiro de residuos en Porvenir y Arborizadora Alta.
Personal:
· En Pijaos: 4 trabajadores
· Nacional: 5 trabajadores
Palacio de los Deportes: 4 trabajadores
12 trabajadores evidenciados en los frentes de obra.
No se cuenta con personal en Timiza, Porvenir, ni Patio Bonito.
Se reitera recomendación de vinculación de personal, el actual es insuficiente para atención de las obras priorizadas.
7. Calidad:
- No se ha subsanado el informe mensual # 2 ni el informe mensual # 3.
- No se ha subsanado el plan de Adquisiciones, se ha solicitado en reiteradas oportunidades sin que se allegue respuesta.
- Se realiza entrega de resultados de esclerometría el cual no presenta informe del especialista, por tanto, no se acepta y se realiza el izaje de los postes bajo responsabilidad del contratista.
- No se realiza reporte de materiales
- Se solicita realizar la evaluación de la documentación del control de cambios de la pérgola para el parque Country.
- Se realiza la entrega de la caracterización de BGA, BGC, SBG-PEA, BG-D de la empresa reciclados industriales.

TEMAS TRATADOS
- En este componente no se cumple con informes.
- El contratista informa que mañana remitirá la esclerometria con el concepto solicitado.
- Se solicita cargue de información en Secop 2.
* El IDRD aclara que para la cuenta que se pasa en marzo se debe entregar la totalidad de los informes y deben cargarse en Secop 2.
- El plan de pagos debe actualizarse con el anticipo y el acta parcial 1.
B. Técnico:
- Se recuerda realización de video documental.
- Se solicita acta de puesta en servicio de la iluminación de Pijaos
- Se solicita subsanación a las observaciones de los ítems no previstos.
- Se reitera que el requerimiento de Secretaria de Salud en Ciudad Montes es urgente.
* Manejo del anticipo:
- Orden de giro 1 - Autorizado
- Orden de giro 2 - Autorizado
- Orden de giro 3 - En subsanación del contratista de obra desde el lunes pasado.
- Orden de giro 4 - Autorizado - Componente eléctrico. (Pijaos). $ 292.815.126.
- Orden de giro 5 - No ha sido entegada por el Contratista de obra para revisión de la primera versión.
- Orden de giro 6 - Autorizado - Abaco (SAS) $239' Metalmecánica.
- Orden de giro 7 - $37' → Autorizado, corresponde a Palacio. y PRD.
- Orden de giro 8 y 9 → Autorizados desde el comité anterior.

TEMAS TRATADOS

- Orden 10 y 11 → En proceso de subsanación del contratista.

Total desembolsado a la fecha: $1.167.137.864 (28% aprox).

Seguimiento al avance financiero:

% Programado: 4.442' equivalente a 34%.
% Ejecutado: 1.670' equivalente a 12,91%.
% Atraso: -21%.

- Se tienen priorizados y aprobados 6.100', por lo cual se cuenta con suficientes recursos priorizados para cumplir con el % programado.
- Se requiere urgente el plan de contingencia y el cronograma de obra.
- El IDRD recuerda que el cronograma debe estar en fecha de inicio de la priorización, el inicio tardío es imputable al contratista.
- El IDRD manifiesta que no evidencia avance en las priorizaciones del mes de noviembre / diciembre.
- El IDRD aclara que no se han remitido más requerimientos, como quiera que a la fecha el presupuesto no está completo con todos los requerimientos, no se sabe exactamente la cifra pendiente por priorizar.

-Se solicita realizar el pago al proveedor de la Motobomba de Sauzalito.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Conceptos UDS, Quiroga, Tunal, Timiza	Contratista	Esta semana
Cronograma ascensores OTIS	Contratista	14-02-25
Juan Amarillo - Terminación / martes taller jueves inicio obra	Contratista	lo enunciado
Tibanica / Toberin - Inicio	Contratista	14-02-25
Repuestos parque Niños / Propuesta	Contratista	14-02-25
Subsanación diagnóstico Simón Bolivar	Contratista	13-02-25
Propuesta cometas	Contratista	13-02-25
Propuesta Olaya	Contratista	14-02-25
Terminación Arborizadora Alta	Contratista	14-02-25
Plan de contingencia	Contratista	17-02-25
Programación de obra	Contratista	17-02-25
PRD - Visita eléctrico + presupuesto	Contratista	14-02-25
Drive - Registro fotográfico.	Contratista	13-02-25
Cronograma Country	Contratista	14-02-25
Inicio Country	Contratista	17-02-25
Plan de trabajo seguro - Palacio Deportes	Contratistas	13-02-25
Palermo Sur - Soldadura	Contratista	12-02-25
Señales Rafael Uribe Uribe	Contratista	14-02-25 13-02-25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Inspectora Interventoria	
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Retiro RCD - Parque Nacional	Contratista	14-02-25
Subsanación Informe mensual # 3 Ambiental	Contratista	14-02-25
Alcance resultado Esclerometría	Contratista	13-02-25
Subsanación Información Mensuales #2 y 3 Calidad	Contratista	Pendiente.
Pijaos - Puesta en Servicio	Contratista	Pendiente.
Subsanación NPIs.	Contratista	14-02-25
Ciudad Montes - Secretaria Salud / Inicio	Contratista	17-02-25
Playa - PPTO tapiz bancos jugadores	Contratista	Pendiente.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Algecuras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecuras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 12 COP 4060129 FECHA: ED 12 MM 02 AA 2025

HORA INICIAL 1:30 pm HORA FIN. _____ LUGAR Parque Nacional

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Raul D. Delgado C.	Director	Interventoria		CSJ 98	———	3213780366
2	Heder Rocio Cardenas J.	Prof. Social	Interventoria		CSJ 028	Social.sdun@gmail.com	3103264771
3	SOFIA FERNÁNDEZ	SST.	Interventoria		CST028	proyectos2@solunsas.com	3137196260
4	LUIS A. MEDRANO B	RESIDENTE TÉCNICO	INTERVENTORIA		CST 028	proyectos2@solunsas.com	3202133238
5	Carlos Andrés Figueroa Ayala	Especialista Tránsito Profesional presupuesto	Interventoría		CST 028	proyectos2@solunsas.com	3143743215
6	Jesus A. Coronado Olmos	Apoyo a Mtto!	Interventoría		CST 028	Proyectos2@Solunsas.com	3103483207
7	Yorganta Herrera Salas	coordinador proyectos	interventoria		CT 028	Proyectos2@Solunsas.com	3143376020
8	Ronald Lozano Suarez	Residente	Interventoria		CST 028	proyectos2@solunsas.com	3204200024
9	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	Residente	Contratista		CTO 4060	———	3132497687
10	Enrique Guzman	D. obra	contratista		cto 4060	mikecondia@gmail	3203745025
11	YUDELA [illegible] FAJARDO	R. AMBIENTAL	CONTRATISTA		CTO 4060	APEXCHON.BZC@GMAIL.COM	3101069144
12	Angélica Yuma Cuervo Gil	SST APOYO	Contratista		CTO 4060	acuervo.bzc@gmail.com	3124216417
13	José David Patiño G	Inspector de Obra	Contratista		CTO 4060	dpatino.bzc@gmail.com	3223450447
14	John Carlos Santana Bahórquez	Insp. Obra	Contratista	Santana	Cons. Belzcon IDRD 1	Jhonsantana.bzc@gmail.com	3222280448
15	JOHN L. CUELLAR S	RESIDENTE	CONTRATISTA		CTO 4060 BELZCON	———	3203009067
16	Oscar Mario Cardenas Lozano	Prof. Presupuestos	Contratista		cto 4060	idrd4060.bzc@gmail.com	301 517 5834
17	Claudia Pedraza.	Residente de obra	Contratista.		CTO 4060	idrd4060.bzc@gmail.com	3015919368
18	John Jairo Herrera Ardila	Contratista IDRD	Contratista		IDRD	Jjrot548@hotmail.com	3134971557

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

625

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 12 COP 4060/24 FECHA: 12 02 2025

HORA INICIAL 1:30 pm HORA FIN. _____ LUGAR Parque Nacional

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JOSE ANTONIO ROJAS L.	APOYO SUPERVISION	STP	[signature]	IDRD	—	—
2	Karen Adriana Algeciras	Inspectora Interv	Interventoria	Karen A	CST 28	proyectos2@solunsas.com	7653016.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

929

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento: # 13 COP 4060/24 Cto Int 4080/24	DD	MM	AA
ACTA No.		21	02	2025

LUGAR: Parque El Country **HORA DE INICIO:** 9:00 am **HORA FIN:** 3:00pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4.
2. Revisión compromisos pactados	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

El acta se encuentra pendiente de aprobación, pues se remitió el día de ayer.

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Concepto UDS, Quiroga, Tunal, Timiza:

El contratista manifiesta que hasta el día de hoy le entregan los resultados de los ensayos pues el geotecnista se encontraba fuera de Bogotá, los resultados deben entregarse con el análisis respectivo del apique realizado, el contratista manifiesta que allegaría lo correspondiente el próximo miercoles para proceder a la priorización, pues se requiere para definición y aval del presupuesto.

El contratista manifiesta que ya se solicitó a Concrelab pero es muy demorado, se recomienda evaluar el cambio del laboratorio, se recuerda que debe ser acreditado de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico.

UDS, el contratista manifiesta que el lunes se inicia el mantenimiento de los baños, continúa pendiente el mantenimiento de las pistas pues

TEMAS TRATADOS
no se ha entregado el concepto que justifica técnicamen la intervención propuesta, el contratista manifiesta que el próximo martes allegará los conceptos incluyendo el de las canchas de San Andrés.
2.2. Cronograma ascensores OTIS:
El IDRD manifiesta que el tema de ascensores es urgente por temas de Seguridad Humana, la solicitud del IDRD se realizó desde el mes de noviembre sin que a la fecha se realice algún mantenimiento en el CEFE Tunal. No se evidencia gestión por parte del contratista frente a este requerimiento. El contratista manifiesta que la semana pasada se suscribió el contrato con OTIS, sin embargo, no se ha entregado el cronograma de los mantenimientos.
- Se informa que los de Schindler tienen programado mantenimiento rutinario la próxima semana (CEFE Tunal, es con OTIS por ello no se programa mantenimiento de Schindler). El 26 y 27 se realizará el mantenimiento de los CEFEs: Fontanar, Cometas, San Cristóbal.
2.3. Juan Amarillo - Terminación mantenimiento Biosaludables:
· Para el jueves se iniciaba la pintura en sitio: No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que iniciará el día de hoy.
· Para el martes se instalaban los elementos que se encontraban en mantenimiento en taller: No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se instalarán el día de mañana. Se resalta por parte de interventoria que el miercoles se realizó visita y no se evidenció cumplimiento del compromiso por parte del contratista.
2.4. Inicio Tibanica y Toberin:
· Toberin: El contratista informa que ya se compraron las mallas y se está trabajando en Taller, la interventoria aclara que en la orden de giro # 6 del anticipo se autorizaron recursos para Juan Amarillo, Tibanica y Toberín, no obstante, no se eudencia avance en los frentes de obra, por lo tanto, se remitió un oficio al contratista solicitando programación para visitas a taller y las fechas de puesta en obra de los elementos elaborados en taller. A la fecha el consorcio no ha remitido respuesta.
· Se reitera solicitud de respuesta clara frente a las fechas de instalación en obra.

TEMAS TRATADOS
• Tibanica: No se cumplió el compromiso, no se ha iniciado la intervención. El contratista manifiesta que iniciará el lunes.
2.5. Repuestos Parque Niños / Propuesta:
• El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente, se está cotizando con LYD el tema de las escaleras y mallas, 10 días hábiles para entrega e instalación.
• Se informa que el IDRD autorizó el día de ayer, para el resorte del avión se autoriza desmonte y retiro pues ya no tiene arreglo, se debe proponer un resortado nuevo de 4 resortes.
• La máquina excavadora se autoriza por IDRD el cambio, pues el estado es daño por vandalismo, la reparación no se viabiliza por costos, se solicita proponer el cambio.
• Pendiente tapas, el contratista propone realizarlas en teflón
• Del mismo modo, interventoria recuerda que se debe remitir la propuesta completa de la intervención de los juegos dañados en este frente.
2.6. Subsanación diagnóstico Simón Bolivar:
• No se cumplió el compromiso, el contratista no ha remitido el documento.
• Se informa que se realiza visita el día de ayer a las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que ya se cuenta con propuestas de juegos para presentar a IDRD.
• El IDRD solicita entrega de las propuestas de forma organizada para revisión, es decir, implantación junto con el presupuesto.
• De la visita, se informa que el piso de caucho se encuentra en un 60% del área en buen estado, el mantenimiento se realizará puntual.
• En el recorrido se aclaró qué juegos infantiles se van a mantener, que juegos infantiles son de cambio y qué zona se puede proponer nueva, de acuerdo con lo informado por IDRD.
2.7. Propuesta intervención Cometas:
• No se cumplió el compromiso
Pendiente entrega de propuesta con presupuesto de: Presas, piso Deck, juego, recepción, No se evidencia gestión para entrega de lo solicitado.

TEMAS TRATADOS
2.8. Propuesta Olaya:
• No se cumplió el compromiso, no se ha entregado la propuesta. El contratista manifiesta que se acercó a la subdirección de construcciones para aclaración del plan Director, está pendiente la respuesta.
• Se programa recorrido para PMU el próximo miercoles a las 2:00 pm
• Pendiente revisar si se requiere o no señalización.
2.9. Terminación Arborizadora Alta:
• Se cumplió el compromiso, se finalizó la intervención correspondiente a emergencia.
2.10. Plan de Contingencia:
• No se cumplió el compromiso, no se allegó el documento, no se subsanó el organigrama, no se envia relación de personal de la cuadrilla de emergencias, no se allega el cronograma, no se evidencia aumento de personal operativo.
2.11. Programación de obra:
• No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que realizó el cronograma, sin embargo, no se ha remitido pues se encuentra en revisión de los representantes legales del consorcio, por ello no se ha realizado la entrega a la interventoria, no obstante, el contratista manifiesta que se solicita realizar una mesa de trabajo para revisar el avance que se tiene. La interventoria aclara que se requiere un insumo para realizar la mesa de trabajo, el contratista informa que la general se hizo por capitulo, y por parque si se incluye la actividad, se aclara que en el cronograma general se requieren las actividades. La interventoria solicita remitir el documento para revisar.
• Se recuerda que el PAC se realiza con base en el flujo de inversión obtenido de la programación, la interventoria informa que se remitió un PAC en el cual no se evidencia soporte técnico para cumplir con el dinero programado, se propuso por parte del Consorcio Belzcon un PAC en el cual se ejecutaban 6.000' millones en los últimos dos meses del contrato, situación que no obedece a la realidad del proyecto toda vez que a la fecha se pueden realizar las intervenciones priorizadas a la fecha y que

TEMAS TRATADOS
son de gran inversión, además de ello se reitera que los frentes que no se han priorizado es por responsabilidad del Consorcio Belzcon toda vez que no se ha allegado el informe diagnóstico y el concepto del especialista de por lo menos 5 frentes de gran inversión (UDS, Tunal, San Andrés, Timiza y Quiroga), sin contar con que no se realizó en debida forma el diagnóstico de los juegos y el piso de caucho de Simón Bolivar. La interventoria reitera que se requiere un insumo para realizar la mesa de trabajo de programación solicitada por el contratista.
2.12. PRD - Visita eléctrico + Presupuesto:
· Se realiza visita, el IDRD requiere realizar RETIE y RETILAP de la cancha, por lo tanto, se debe normalizar la instalación, el IDRD aclara que se pueden conservar los dos tableros como funciona actualmente. · El mantenimiento de las luminarias de la cancha se autoriza (Metal Halide), no se autoriza cambio a Led. Se solicita botonera.
2.13. Country - Inicio obras:
· No se cumplió el compromiso, el contratista informa que pospuso el inicio para el 24 de febrero de 2025 debido al evento que se está llevando a cabo el fin de semana, se aclara por parte de IDRD que la zona ya estaba disponible para intervención y la decisión de no iniciar fue del Consorcio Contratista.
2.14. Country - Cronograma:
· No se cumplió el compromiso, el contratista no allegó el cronograma.
2.15. Drive - Registro fotográfico:
· Se remitieron observaciones al contratista para la subsanación correspondiente.
2.16. Plan de Trabajo Seguro en Alturas - Palacio de los Deportes:
Se cumplió el compromiso
2.17. Palermo Sur - Soldadura:
Se cumplió el compromiso
2.18. Señales Rafael Uribe Uribe:
Se cumplió el compromiso, se instalaron las señales.
2.19. Nacional - Retiro RCD Parque Nacional:
No se cumplió el compromiso, no se realizó el retiro del material

TEMAS TRATADOS
en el frente de obra.
2.20. Subsanación informe mensual # 3 ambiental:
Se cumplió el compromiso, se aprobó el informe el día de ayer.
2.21. Alcance resultado esclerometría:
Se cumplió el compromiso, se emitió aval correspondiente.
2.22. Alcance resultados, subsanación informes calidad mes 2 y mes 3:
El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en la subsanación, se remitirá el próximo lunes.
2.23. Pijaos - Acta Puesta en Servicio Iluminación:
• Se cumplió el compromiso.
• Se solicita evaluar y presupuestar unos reflectores para la fachada de la administración en este frente.
2.24. Subsanación Precios NP's:
- El contratista remitió APU's, a los cuales se remitieron observaciones, se solicita subsanación para el próximo martes.
- Se solicita subsanación de los presupuestos para el día martes y se cita a mesa de trabajo el próximo viernes para revisión de presupuestos con la entidad.
2.25. Ciudad Montes - Secretaria de Salud / Inicio:
- El compromiso estaba para el 17 de Febrero de 2025, se inició hoy de acuerdo con lo informado, sólo se evidencia 1 trabajador.
2.26. Olaya - PPTO tapiz bancos jugadores:
- Pendiente para subsanación con la entrega de presupuestos del 25 de Febrero de 2025.
* Se solicita incluir en el balance la instalación de las sillas de Techo.
3. Componente Social:
3.1. Se solicita realizar volante de las actividades, Folleto de sostenibilidad.
3.2. Del volante de convocatoria a Porvenir se solicita actualizar la foto
3.3. Se solicita entrega del volante de inicio del Parque Country
3.4. Se realizan actas de veandad de Country
* En Country: Se solicita presupuestar mantenimiento de las casetas de aseo

TEMAS TRATADOS
tanto eléctrico como civil.
3.5. Se recuerda que se debe socializar con los administradores las obras a realizar en los parques.
3.6. Se solicita socializar con el administrador de Porvenir y Valles de Cafam.
4. Componente SST:
-Como se informó previamente, se aprobó el procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas para Palacio de los Deportes.
- Se recuerda uso de dotación institucional del personal técnico, el contratista manifiesta que las chaquetas llegarán ajustadas la próxima semana.
- Se evidenció cumplimiento de los puntos de hidratación de los frentes de obra, se recomienda que para los frentes de obra que se van a abrir se cuente con el punto de hidratación desde el inicio.
Personal
-Timiza y Patio Bonito: Sin Personal
-Pijaos: 5 trabajadores
-Nacional 5 trabajadores
-Valles de Cafam: 2 trabajadores (Eléctrico)
- Ciudad Montes: 1 trabajador
- Palacio de los Deportes: 4 trabajadores
- Sauzalito: 2 trabajadores
-Total personal operativo 19 personas
-Pendiente entrega daumentación de ingreso Ciudad Montes.
-Se reitera que el personal operativo es insuficiente para la ejecución de las obras, esta solicitud es reiterativa, se requiere Plan de Contingencia.
5. Componente Calidad:
-Pendiente entrega de resultados de materiales granulares
-Pendiente toma de densidades en Nacional y Pijaos.
-Se solicita subsanación del Plan de Adquisiciones.

TEMAS TRATADOS
- Pendiente entrega de certificados del componente eléctrico.
- Pendiente remisión de informe semanal de materiales.
6. Componente Ambiental:
- Durante el periodo de reporte se revisa el informe número 3 en su segunda versión y se emiten observaciones, el contratista remite subsanación y se remite aprobación el día de ayer.
- Se realiza seguimiento a la implementación de las medidad de manejo ambiental en los frentes de obra, a partir de lo cual se requiere al contratista mediante oficio, adelantar acciones para mejorar aspectos como la protección de materiales granulares e implementación de barreras físicas específicamente en el parque Timiza, para reducir el aporte de material RCD al Lago. De igual manera, se le indica al contratista la necesidad de realizar la evaluación entre el área técnica y el profesional forestal, del manejo que se le dará a las raices para la recuperación del sendero en los tramos previa intervención.
- El IDRD solicita evaluar el cumplimiento del componente, junto con una posible solicitud de cambio de la profesional a cargo.
- Se remite oficio al contratista referente a Parque Nacional por falta de gestión en el retiro de RCD.
- Se solicita evaluar las salidas no conformes del componente ambiental.
7. Componente técnico:
• Country: Se realiza revisión del piso, se recomienda pulir y sellar, se solicita el presupuesto y la propuesta de intervención.
Revisar el manejo de las aguas en cafetería (atrás) Impermeabilización.
• Eléctrico:
Cayetano:
-Se programa recorrido eléctrico para el lunes, en la zona del Coliseo antiguo.
Valles de Cafam: Se inició hoy.

TEMAS TRATADOS
-Villa Alemana y Tercer Milenio:
Se realizó visita, ayer se finalizó levantamiento de las acometidas, pendiente entrega de presupuesto.
- San Andrés Pista de Patinaje:
Las luminarias llegan la primera semana de marzo
- UDS: Pendiente entrega presupuesto.
- San Cristóbal eléctrico: Se avala para inicio de obras, por parte de IDRD.
- Timiza:
Se autoriza intervenación eléctrica en la entrada principal.
- Porvenir módulo:
Se solicita remitir presupuesto actualizado, se solicita ajuste de la propuesta.
- Pendiente presupuesto Parque de los Novios.
- Chicalá: Pendientes tapas, se debe revisar en sitio las tapas que son especiales. (Olaya
-Burgos Britalia
Mantenimiento de tablero, se solicita realizar visita para revisión.
- Berlín: Se visitará el lunes
-Gaulanes, Santa Isabel: Se visitará el lunes.
- Fragua: Terminado
- Modelia Sector A, Fontanar Senderos, Taller: Visita el lunes.
- Florencia: Se realizó
- Jazmín: Camerinos - se debe cambiar la tubería, se solicita revisar los tableros y la acometida.
-Se realiza revisión de requerimientos de la tabla de excel, se anexa cuadro.
8. Avance Financiero:
1. Programado: 36,51% $4.710.501.179
% Ejecutado: 14,39% $1.856.309.235
% Atraso: -22,12%
Se requiere plan de contingencia para mitigar los atrasos en la ejecución del contrato que se presentan a la fecha.

TEMAS TRATADOS

9. Anticipo:

- Se informa que se han autorizado a la fecha 9 ordenes de giro:

Giro 1: $320.959.664, aprobada el 21/01/25.
Giro 2: $100.000.000, aprobada el 21/01/25
Giro 3: $101.638.355, aprobada el 19/02/25
Giro 4: $292.815.126, aprobada el 7/02/25
Giro 5: $626.248.953, aprobada el 20/02/25
Giro 6: $239.486.366, aprobada el 5/02/25
Giro 7: $36.726.547, aprobada el 13/02/25
Giro 8: $8'879.722, aprobada el 3/02/25
Giro 9: $17.332.479, aprobada el 4/02/25.
Retenciones 5% $187.664.487.
Total: $1.931.751.699 (54,18%) => Se adora el % es (51,47%)
Saldo: $1.821.538.049 (48,53%)

Se solicita realizar el proceso de legalización del anticipo y el cronograma de puesta en obra de los elementos que se encuentran en fabricación en taller.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Concepto UDS, Quiroga, Tunal, Timiza	Contratista	25-02-25
Concepto San Andrés	Contratista	Próx Comité
Cronograma ascensores OTIS - CEFE Tunal	Contratista	25-02-25
Juan Amarillo - Terminación / Taller hoy Pintura hoy	Contratista	21-02-25
Tibanica - Inicio / Toberin / Inicio	Contratista	25-05-25
Repuestos Parque Niños / Propuesta	Contratista	25-05-25
Subsanación diagnóstico Simón Bolivar	Contratista	25-02-25.
Propuesta Cometas	Contratista	25-02-25
Propuesta Olaya	Contratista	Próx Comité
Plan de Contingencia	Contratista	24-02-25.
Programación de obra	Contratista	24-02-25
PRD - Visita eléctrico + Presupuesto	Contratista	21-02-25
Inicio County	Contratista	24-02-25.
Recorrido Olaya - PMU	Contratista - Interv - IDRD	26-02-25
Subsanación mensual #2 y #3 Calidad	Contratista	24-02-25.
Subsanación NPIs	Contratista	25-02-25.
Subsanación Presupuestos	Contratista	25-02-25.
Mesa de trabajo presupuesto	IDRD / Contratista / Int	28-02-25
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	**SI** X	**NO**
Observaciones		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecíras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecíras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecíras Castro.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Ciudad Montes - Terminación Sec. Salud	Contratista	24-02-25
Olaya - PPTO tapiz bancos jugadores	Contratista	Pendiente
Techo - Instalación sillas Terminación	Contratista	24-02-25
Salud - Volante intervención (Porvenir)	Contratista	Pendiente
Valles de Cajam - Inicio actividades	Contratista	24-02-25
Valles de Cajam - Socialización admon	Contratista	Pendiente
Porvenir - Inicio	Contratista	26-02-25
Florida - Inicio	Contratista	Pendiente
UDS - Inicio	Contratista	25-02-25
PRD - Inicio	Contratista	25-02-25
Palacio - Finalización actividades	Contratista	28-02-25
Dotación - Personal técnico	Contratista	Próx Comité
Entrega documentos SST nuevo personal	Contratista	Próx Comité
Calidad - Plan de Adquisiciones	Contratista	24-02-25
Calidad - Listado materiales	Contratista	25-02-25
Ambiental - Revisión PNC	Contratista	Pendiente
Porvenir - Propuesta iluminación solar	Contratista	26-02-25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento #13 - COP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoría

FECHA 21 02 25 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 3:00 pm LUGAR Parque Country

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angelica Romero M.	1118547873	Apoyo Juridico	STP	AR	IDRD	—	—
2	Antonio Rojas L.	1010020390	Contratista	STP	[illegible]	IDRD	—	—
3	Oscar David Contreras Lozano	1.024.543.918	Prof. Residente Consorcio Belzcon	Consorcio Belzcon	[illegible]		—	3015173434
4	Rossy Catalina Rubio López	1.001.203.623	AUX. de Ingeniería	Consorcio Belzcon	[illegible]		—	3105549096
5	GUSTAVO MONROY FIGUEREDO	79.863.770	RESIDENTE OBRA	" "	[illegible]		—	—
6	ENRIQUE GOMEZ	9533226	Residente	" "	[illegible]	BELZCON	—	3203430829
7	[illegible] Serrano	57923580	P. G.	" "	[illegible]	BELZCON	—	3175173573
8	Vianney Cerón	52175315	Interventoría	CST 028	[illegible]	Interventoría	proyectos2@sdlcamacho	3103219803
9	Yenny Paola Reyes C.	73782600	[illegible]	CST028	Ing Electr.	Interventor	proyectos2@sdlcamacho	3144782782
10	Sofia Fernández	1030073336	SST.	CST028	Sofia Fdez	Interventoría	proyectos2@sdlcamacho	3133246770
11	LUIS A. MEDRANO A	1933/652	ING. INTERVENTOR TECNICO	CST 005	[illegible]	SOLUN INTERVENTORIAS	proyectos2@solunsas.com	3202213728
12	MARGARITA HERRERA GALVIS	52.539.792	COORDINACION INTERVENTORIA	CST 028	[illegible]	INTERVENTORIA	proyectos2@solunsas.com	3143396020
13	Ronald Lozano Jimenez	5470331	Residente	CST28	[illegible]	Ruben -	proyectos2@solunsas.	3204220095
14	Andres Felipe Jimenez	1014239691	Ing Electrico	CST 028	[illegible]	Belzcon	——	3011411945
15	Claudia Pedraza.	52884800	Ing. Residente Obra.	Belzcon.	[illegible]	Belzcon.	Cpedraza.hse@gmail.com	3005599368
16	Paola Garcia Ospina	52990836	P. Social	Consorcio Belzcon IDRD	[illegible]	Belzcon IDRD	apaola2022@gmail.com	3007037745
17	Angelica María Cuervo Gil	52901081	P. APOYO SST	Consorcio Belzcon	[illegible]	Belzcon	acuervo.hse@gmail.com	3242216417
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.5

639

ANEXO 1

CONTROL COMPROMISOS ACTAS DE COMITÉ

	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS	Código:	FO- GES-01
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD" GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
PERIODO DEL:	1 al 28 de febrero de 2025

FECHA LIMITE	ACTA No.	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA DE COMPROMISO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
28/01/2025		Instalar Pendon "Disculpe incomodidades"	4/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
28/01/2025		HV - Profesional de ppto	3/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO PARCIALMENTE** (Se radicó el 03/02/2025 en revisión por parte de la Interventoria)	
29/01/2025		Informe estructural pistas UDS	4/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
29/01/2025		Cronograma Tunal - Otis / Ascensores	6/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
29/01/2025		Cronograma Cometas / Fontanar / Ascensores	4/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
29/01/2025		Cronograma eléctrico	6/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
29/01/2025		Toberín / Tibanica / Juan Amarillo - Inicio	6/02/2025 y 07/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO PARCIALMENTE** (Se inició en Juan Amarillo y Toberín pendiente por iniciar Tibanica)	
29/01/2025		Radicación acta parcial #1	PENDIENTE CON OBSERVACIONES	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
29/01/2025		Subsanación informe técnico #2	29/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
29/01/2025		Subsanación informe técnico #3	29/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
31/01/2025	10	Radicación Informe mensual calidad #3	31/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	En acta de comité # 9 y 10
29/01/2025		Subsanación informe SST #3	29/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
29/01/2025		Subsanación diagnostico Simón Bolívar	INMEDIATO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
29/01/2025		Radicación informe ambiental #3	29/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
29/01/2025		Socialización Country - Fecha propuesta	POR DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**PENDIENTE**	
29/01/2025		Subsanación informe mensual #3 Social	29/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
31/01/2025		Propuesta Cometas	5/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
31/01/2025		Propuesta Olaya	5/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
31/01/2025		Terminación Arbolizadora Alta	7/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
31/01/2025		Plan de cotingencia	7/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
31/01/2025		Programación de obra	6/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
04/02/25		Informes UDS, Quiroga / Concepto	POR DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO PARCIALMENTE** (Se presenta informe de inspección visual, pendiente por definir temas estructurales de la cancha)	
06/02/25		Propuesta ascensores Otis / Tunal	POR DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
06/02/25		Cronograma eléctrico	12/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
06/02/25		Juan Amarillo - terminación / pendiente pintura	15/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
07/02/25		Tibanica / Toberín - Inicio	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
06/02/25		Repuestos parque niños / Propuesta	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
06/02/25		Subsanación diagnostico Simón Bolívar	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
05/02/25	11	Propuesta Cometas	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	En acta de comité # 10 y 11
05/02/25		Propuesta Olaya	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
07/02/25		Terminación Arbolizadora Alta	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
06/02/25		Plan de cotingencia	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
06/02/25		Programación de obra	SIN DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
07/02/25		PRD - Visita eléctrico y presupuesto	13/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
PROXIMO COMITÉ		Drive - Registro Fotográfico	12/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
07/02/25		Programación de obra Country socialización	17/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
INMEDIATO		Procedimiento trabajo seguro y punto de hidratación	12/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
ESTA SEMANA		Concepto UDS, Quiroga, Tunal, Timiza	26/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
14/02/2025		Cronograma ascensores Otis	PENDIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
LO ENUNCIADO		Juan Amarillo - terminación / martes taller y jueves inicio obra	21/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
14/02/2025		Tibanica / Toberín - Inicio	24/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
14/02/2025		Repuestos parque niños / Propuesta	PENDIENTE REMITIR NUEVA PROPUESTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
13/02/2025		Subsanación diagnostico Simón Bolívar	PENDIENTE POR REMITIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	

13/02/2025		Propuesta Cometas	PENDIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
14/02/2025		Propuesta Olaya	26/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
14/02/2025		Terminación Arbolizadora Alta	21/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
17/02/2025		Plan de cotingencia	PENDIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
17/02/2025		Programación de obra	PENDIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
14/02/2025		PRD - Visita eléctrico y presupuesto	21/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
13/02/2025	12	Drive - Registro Fotográfico	OBSERVACIONES	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO PARCIALMENTE** (Se remitieron observaciones)	En acta comité #12 y 13
14/02/2025		Cronograma Country	POR DEFINIR	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
17/02/2025		Inicio Country	24/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
13/02/2025		Plna de trabajo seguro - Palacio Deportes	13/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
12/02/2025		Palermo Sur - Soldadura	12/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
14/02/2025 13/02/2025		Señales Rafael Uribe Uribe	14/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
14/02/2025		Retiro RCD - Parque Nacional	PENDIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
14/02/2025		Subsanación informe mensual #3 Ambiental	20/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
13/02/2025		Alcance resultado esclerometría	13/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
PENDIENTE		Subsanación Información mensuales #2 y 3 Calidad	24/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
PENDIENTE		Pijaos - Puesta en servicio	21/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
14/02/2025		Subsanación NPS	25/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
17/02/2025		Ciudad Montes - Secretaría Salud / Inicio	21/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CUMPLIDO**	
PENDIENTE		Olaya - PPTO Tapiz bancos jugadores	25/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**NO CUMPLIDO**	
25/02/2025		Concepto UDS, Quiroga, Tunal, Timiza	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
PROXIMO COMITÉ		Concepto San Andres	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		Cronograma ascensores Otis - CEFE Tunal	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
21/02/2025		Juan Amarillo - Terminación / Taller hoy y Pintura hoy	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		Tibanica / Toberín - Inicio	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		Repuestos parque niños / Propuesta	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		Subsanación diagnostico Simón Bolívar	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		Propuesta Cometas	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
PROXIMO COMITÉ		Propuesta Olaya	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
24/02/2025		Plan de cotingencia	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
24/02/2025		Programación de obra	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
21/02/2025		PRD - Visita eléctrico y presupuesto	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
24/02/2025		Inicio Country	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
26/02/2025		Recorrido Olaya - PMN	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
24/02/2025		Subsanación mensual #2 y 3 Calidad	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		Subsanación NPS	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		Subsanación Presupuestos	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
28/02/2025	13	Mesa de trabajo presupuesto	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	En acta comité #13 y 14
24/02/2025		Ciudad Montes - Terminación Secretaria Salud	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
PENDIENTE		Olaya - PPTO Tapiz bancos jugadores	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
24/02/2025		Techo - Instalación sillas / Terminación	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
PENDIENTE		Social - Volante intervención (Porvenir)	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
24/02/2025		Valles de Cafam - Inicio actividades	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
PENDIENTE		Valles de Cafam - Socialización admon	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
26/02/2025		Porvenir - Inicio	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
PENDIENTE		Florida - Inicio	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		UDS - Inicio	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	
25/02/2025		PRD - Inicio	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	

28/02/2025	Palacio - Finalización actividades	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO
PROXIMO COMITÉ	Dotación - Personal técnico	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO
PROXIMO COMITÉ	Entrega documentos SST nuevo personal	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO
24/02/2025	Calidad - Plan de adquisiciones	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO
25/02/2025	Calidad - Listado materiales	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO
PENDIENTE	Ambiental - Revisión PNC	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO
26/02/2025	Porvenir - Propuesta iluminación solar	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PENDIENTE DADO QUE NO SE CONTÓ CON EL ACTA PARA REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
IDRD-4080-G2-2024-193	02 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-120-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 6	ENTREGADO	G
IDRD-4080-G2-2024-194	02 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-124-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 4	ENTREGADO	M
IDRD-4080-G2-2024-197	03 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 8.	ENTREGADO	ASV
IDRD-4080-G2-2024-198	04 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 9.	ENTREGADO	PSE
IDRD-4080-G2-2024-199	04 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-121-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 7	ENTREGADO	PSE
IDRD-4080-G2-2024-200	04 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No. 2	ENTREGADO	asv
IDRD-4080-G2-2024-202	04 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-121-24 HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	ENTREGADO	MVG
IDRD-4080-G2-2024-203	05 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS	ENTREGADO	MVG
IDRD-4080-G2-2024-204	05 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO REMISIÓN RELACIÓN DE PERSONAL CUADRILLA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	ENTREGADO	MVG
IDRD-4080-G2-2024-205	05 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 6.	ENTREGADO	CP
IDRD-4080-G2-2024-206	05 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones presupuestos presentados mediante el oficio BEL-MPI-ADM-112-25	ENTREGADO	MVG
IDRD-4080-G2-2024-207	05 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO	ENTREGADO	G
IDRD-4080-G2-2024-208	05 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-135 - SOLICITUD REMISIÓN INFORME DIAGNÓSTICO, APIQUES Y CONCEPTO GEOTÉCNICO CANCHAS TUNAL	ENTREGADO	APF
IDRD-4080-G2-2024-209	06 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 2 V.1	ENTREGADO	APF
IDRD-4080-G2-2024-210	06 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APFREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN EL AVANCE Y TERMINACION DE OBRAS	ENTREGADO	APF
IDRD-4080-G2-2024-211	07 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 3 V.0	ENTREGADO	APF
IDRD-4080-G2-2024-212	07 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 4.	ENTREGADO	MVG
IDRD-4080-G2-2024-215	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-115-25 INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 3	ENTREGADO	G
IDRD-4080-G2-2024-216	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-122-25 Informe mensual técnico No. 2	ENTREGADO	G
IDRD-4080-G2-2024-217	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	10 febrero 2025Correo ElectronicoCONSORCIO SANTA TERESA 28CONSORCIO BELZCON IDRD 1	ENTREGADO	G
IDRD-4080-G2-2024-218	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-204 REQUERIMIENTO REMISIÓN RELACIÓN DE PERSONAL CUADRILLA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	ENTREGADO	CP
IDRD-4080-G2-2024-219	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN SOLICITUD REMISIÓN ORGANIGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN	ENTREGADO	GPCC
IDRD-4080-G2-2024-220	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-207 - APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO	ENTREGADO	CP
IDRD-4080-G2-2024-221	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO REMISIÓN CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN PARQUE EL COUNTRY	ENTREGADO	G
IDRD-4080-G2-2024-222	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN SOLICITUD ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN PARQUE DE LOS NIÑOS	ENTREGADO	WESG
IDRD-4080-G2-2024-223	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiteración comunicado IDRD-4080-G2-2024-182-Requerimiento SST- Palacio de los Deportes	ENTREGADO	PSE
IDRD-4080-G2-2024-224	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN REQUERIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-225	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-126-25 CONCEPTO GEOTECNIA PARQUES PRIORIZADOS	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-226	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-127-24 CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-227	11 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-128-24 SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN E INSPECTOR DE OBRA.	ENTREGADO	GC

IDRD-4080-G2-2024-228	11 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN REQUERIMIENTO REMISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-229	11 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APROBACIÓN INFORME SST N°3	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-230	11 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 3	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-231	12 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 10	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-232	12 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-136-24 CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-233	12 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISIÓN N°3 - OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 2 V.3	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-234	13 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 7.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-237	13 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-238	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO - LLAMADO DE ATENCIÓN POR FALTA DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INTERVENCIÓN EN EL PARQUE TIMIZA.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-239	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-129-25 INFORME MENSUAL TÉCNICO NO 3	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-240	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-117-25 INFORME DE IMPREVISTOS	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-241	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RECORDATORIO - SOLICITUD REALIZACIÓN VIDEO DOCUMENTAL	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-242	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-25 PRUEBAS ESCLEROMETRÍA	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-245	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	TRASLADO - SOLICITUD CUMPLIMIENTO PAGOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO 4060-2024	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-246	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	TRASLADO – SOLICITUD PRIORITARIA MANTENIMIENTO EN PIJAOS	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-247	14 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-141-25 INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 2	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-248	17 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-207- IDRD-4080-G2-2024-220 - APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN OBRA	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-249	18 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones presupuesto componente eléctrico.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-250	18 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-251	18 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-137-24 DEVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES ORDEN DE DESEMBOLSO No. 5	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-253	10 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Requerimiento remisión cronograma del contrato	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-254	19 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Respuesta a oficio BEL-MPI-ADM-140-25- análisis de precios unitarios no previstos.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-255	19 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 3.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-257	19 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones parciales del presupuesto obra civil.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-258	19 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO - LLAMADO DE ATENCIÓN POR FALTA DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS FRENTES DE OBRA PARQUES TIMIZA Y NACIONAL.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-259	19 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-125-24 DEVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES ORDEN DE DESEMBOLSO No 11	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-260	20 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISIÓN OBSERVACIONES DRIVE REGISTRO FOTOGRÁFICO	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-261	20 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-139-25 INFORME DIAGNÓSTICO TUNAL	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-263	20 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 5.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-264	21 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-142-25 - INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 3	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-265	24 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiterada solicitud presentación caracterizaciones, ensayos y certificados de materiales	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-266	26 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-146-24 DESEMBOLSOS ANTICIPO CONTRATO IDRD-SG-4060-2024	ENTREGADO	GC

IDRD-4080-G2-2024-268	26 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-143-24 Solicitud documento orden No. 12.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-269	27 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE DICIEMBRE DE 2024	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-270	27 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 12.	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-271	28 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-149-25 ACTA DE OBRA NO. 2	ENTREGADO	GC
IDRD-4080-G2-2024-272	28 febrero 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-150-25 ENTREGA DE INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 4	ENTREGADO	GC

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-120-25	3-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	APUS	ENTREGADO	G
BEL-MPI-ADM-121-25	3-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	HOJA DE VIDA CAMBI PROFESIONAL	ENTREGADO	M
BEL-MPI-ADM-122-25	7-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Resultados pruebas de esclerometría PARQUE PORVENIR	ENTREGADO	ASV
BEL-MPI-ADM-123-25	3-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	INFORME No 3 COMPONENTE DE CALIDAD	ENTREGADO	PSE
BEL-MPI-ADM-124-25	3-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	SUBSANACIÓN NFORME No 2 COMPONENTE DE CALIDAD	ENTREGADO	PSE
BEL-MPI-ADM-125-25	3-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	entrega APUS	ENTREGADO	asv
BEL-MPI-ADM-126-25	3-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	informes geotecnia	ENTREGADO	
BEL-MPI-ADM-127-25	6-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional Residente de Obra	ENTREGADO	MVG
BEL-MPI-ADM-128-25	7-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional de Presupuestos y inspector de Obra	ENTREGADO	MVG
BEL-MPI-ADM-129-25	12-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Alcance al comunicado IDRD-4060-G2-2024-215 - Informe tecnico No. 3	ENTREGADO	CP
BEL-MPI-ADM-131-25	11-feb-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Radicación Física hoja de Vida residente de Obra ing. Claudia Pedraza		MVG
BEL-MPI-ADM-132-25	11-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al comunicado IDRD-4080-G2-2024-206 PRESUPUESTO DE OBRA	ENTREGADO	G
BEL-MPI-ADM-133-25	11-feb-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Radicacion inferme 2 del componente ambiental en fisico		APF
BEL-MPI-ADM-134-25	11-feb-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Radicacion inferme 3 vesion 2 del componente social en fisico		APF
BEL-MPI-ADM-135-25	11-feb-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Radicacion informe 3 vesion 2 del componente SST en fisico		APF
BEL-MPI-ADM-136-25	12-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta al oficio No. IDRD-4080-G2-2024-227 Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional de Presupuestos y Programación.	ENTREGADO	APF
BEL-MPI-ADM-137-25	12-feb-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Radicación Física hoja de Vida profesional de Presupuestos ing. Oscar Dario Cardenas		MVG
BEL-MPI-ADM-138-25	13-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Pruebas de esclerometria		G
BEL-MPI-ADM-139-25	13-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Alcance al comunicado IDRD-4080-G2-2024-208 DIAGNOSTICO CANCHAS TUNAL		G
BEL-MPI-ADM-140-25	14-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Alcance al comunicado IDRD-4080-G2-2024-163 PRECIOS NO PREVISTOS		G
BEL-MPI-ADM-140-25	14-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Respuesta a comunicado IDRD-4080-G2-2024-216 Informe Mensual Técnico No 2		CP
BEL-MPI-ADM-141-25	18-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Solicitud Recibo de Pago rendimientos		GPCC
BEL-MPI-ADM-142-25	18-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-239 Informe Mensual Técnico No 3		CP
BEL-MPI-ADM-143-25	19-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Plan Anual de Caja - PAC		G
BEL-MPI-ADM-144-25	21-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Respuesta a comunicados IDRD-4080-G2-2024-182 y IDRD-4080-G2-2024-223 referentes a Trabajo en Alturas	ENTREGADO	WESG

BEL-MPI-ADM-145-25	21-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Entrega del diseño de Mezclas	**ENTREGADO**	PSE
BEL-MPI-ADM-146-25	21-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	solicitud desembolsos de anticipo	**ENTREGADO**	GC
BEL-MPI-ADM-147-25	23-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Implantacion y presupuestos Zona de Juegos Infantiles	**ENTREGADO**	GC
BEL-MPI-ADM-148-25	25-feb-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Entrega informe fisico ambiental 3		AC
BEL-MPI-ADM-149-25	25-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Acta de OBRA N° 2		G
BEL-MPI-ADM-150-25	25-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Informe tecnico mensual No 4 V0		CP
BEL-MPI-ADM-151-25	27-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-257 – Presupuestos Obra Civil		G
BEL-MPI-ADM-152-25	27-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Entregá de Informes de Diágnostico		CP
BEL-MPI-ADM-153-25	27-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-271 – Acta de obra No. 2		G
BEL-MPI-ADM-154-25	27-feb-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa			CP

ANEXO 3

BITÁCORA

Contrato de obra # 4060 de 2024

Contratista: Consorcio Belzcon IDRD 1.

Objeto: "Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuacion, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

Parque: Estadio Olaya Herrera cod: 18-207

contrato de interventoria # 4080 de 2024

Interventoria: Consorcio Santa Teresa 028

Norma

Powered by CamScanner

cualquier afectación

Nota 49 Jueves 30 de enero 2025
Dando alcance a la nota 46 de esta bitacora, se reitera al contratista la solicitud por parte de la interventoria de suministrar los materiales para terminar las obras ejecutadas por la emergencia, junto al personal de mano de obra y el retiro de escombro y materiales sobrantes que ya no se requieren

Nota 50 Viernes 31 de enero 2025
No se ha realizado la instalación del Sanitario, no se cuenta con las baldosas para terminar remates de obra, no se ha realizado el retiro de escombros de las obras de emergencia

Nota 51 Sabado 01 de febrero 2025
No se presenta avance en las actividades de los baños

Powered by CamScanner

Nota 52 Lunes 3 de febrero 2025
No se presenta personal de obra para terminar las obras ole intervención de emergencia, intalacion de baldosas e instalación de sanitario

Nota 53 Martes 04 de febrero 2025
No se ha realizado la instalación del sanitario en baño mujeres, bajo graderias
No se presenta persona

Nota 54 Miercoles 05 de febrero 2025
No se presenta personal de obra, no se cuenta con las baldosas para la instalacion de sanitario baño mujeres

Nota 55 Jueves 06 de febrero 2025
No se terminan actividades que hacen parte de la emergencia presentada en baño mujeres

Nota 56 Viernes 07 de febrero 2025
Se le reitera al contratista, dando alcance

Norma

Powered by CamScanner

a las notas 13, 23, 46, 48 y 49 de esta bitacora se le reitera al contratista que las actividades que se presentan por la atención de la emergencia deben terminarse en el menor tiempo posible y que suministre el personal de mano de obra y materiales faltantes para terminar estas intervenciones y poder dar la puesta en servicio de esas areas de baños mujeres donde falta la instalación de baldosas, la instalación del sanitario y el retiro de materiales sobrantes y escombros

Nota 57 Sabado 08 de Febrero 2025

No se presenta personal de obra, ni avance en las actividades del cerramiento de graderias y mantenimiento de puertas segun lo requerido por la supervision del contrato y descrito en la nota 05 de esta bitacora, con posterior aprobación por parte de la interventoria y de requerimiento prioritario para la

Powered by CamScanner

atención por parte del contratista

Nota 58 A la fecha no se terminan las actividades de instalación de baldosas y sanitario en baño graderías mujeres. Se le recuerda al contratista que los elementos que hacen parte de la intervención son responsabilidad del contratista hasta realizar la correspondiente entrega

Nota 59 Lunes 10 de febrero 2025
No se presenta personal técnico, ni de mano de obra, no se evidencia avances en los frentes de obra

Nota 60 Martes 11 de febrero 2025
Se le reitera al contratista realizar el suministro de materiales y de personal de mano de obra para realizar la instalación del sanitario y las baldosas en el baño mujeres bajo graderías las cuales hacen parte de la emergencia presentada anteriormente en el

Norma
Powered by CamScanner

escenario, junto al retiro de escombros y materiales que no se van a usar

Nota 61 Se recomienda al contratista iniciar las actividades correspondientes al cerramiento y mantenimiento de puertas según lo requerido por la supervisión y según lo aprobado por esta interventoría

Nota 62 Miercoles 12 de febrero 2025
No se presenta personal tecnico, ni de mano de obra, no se evidencia avances del frente de obra Jean Reyes
Inspector interventoría

Nota 63 El dia de hoy hace presencia el inspector de obra del contratista para revisar temas de intervención, Tambien llega material baldosa para continuar con arreglo del baño gradería noroccidental Jean Reyes
Inspector interventoría

Santana

Powered by CamScanner

Nota 64 Jueves 13 de Febrero 2025
Clima: Nublado
Personal = 1 oficial + 1 inspector
Se realiza instalación de baldosas y de sanitario en el baño mugeres

Nota 65 Se realiza recorrido para revisar ubicación de puertas solicitadas por la supervision, junto al cerramiento de sectorización

Nota 66 Se verifica tapa de caja electrica en el acceso vehicular para la reparación de esta solicitado por la supervision

Nota 67 Viernes 14 de febrero de 2025
Clima: Nublado
No se presenta personal ni avances de obra

Nota 68 Sabado 15 de febrero de 2025
No se presentan avances de obra

Powered by CamScanner

Nota 69 Lunes 17 de febrero de 2025
Clima Soleado
No se cuenta con personal de mano de obra, ni avances en las actividades del cerramiento Andrés L inter

Nota 70 Se le solicita al contratista realizar el retiro del escombro y el material sobrante del frente de obra Andrés L inter

Nota 71 Martes 18 de febrero de 2025
Clima: Nublado → lluvias en la tarde
No se evidencia avances de obra, ni personal de mano de obra para las actividades del cerramiento Andrés L inter

Nota 72 Se reporta por parte de la supervisión una emergencia que presenta fuga en la red de agua potable para ser atendida por el contratista, recordando la nota 13 de esta bitacora de la atención de emergencias Andrés L inter

Norma

Powered by CamScanner

Nota 73 Miercoles 19 de febrero 2025
Clima: Soleado Personal: 1 Inspector
No se presenta personal de obra, ni avances en las actividades de cerramiento Andrés C Inter

Nota 74 Se realiza la verificación de la fuga reportada entre contratista e interventoria, sin personal de obra para la atencion de la emergencia, se identifica que la fuga se presenta cuando se abre el registro principal y no se presenta cuando esta activo el equipo de presion y/o bombas. Andrés C Inter

Nota 75 No se ha realizado el retiro del escombro ni el material sobrante de las obras anteriormente realizadas Andrés C Inter

Nota 76 Jueves 20 de febrero 2025
Clima: Soleado
Personal: Inspector + 2 trabajadores
Se realiza la atención de la fuga por parte del contratista Andrés C David Pabón

Norma
Powered by CamScanner

Nota 77 No se realizan actividades en el cerramiento de la cancha grama natural, se evidencia la llegada de 5 tapas en concreto para cajas electricas 24H para diferentes frentes de obra

Nota 78 Viernes 21 de febrero 2025
Clima: Nublado
Personal: 1 oficial + 2 ayudante (sin personal técnico)
Se realiza la reparación de la fuga en el sendero de acceso a la administración

Nota 79 No se avanzan en las actividades del cerramiento de sectorización en graderías, ni señalización y tampoco se ha realizado la reparación de la tapa en el acceso vehicular del costado oriental

Norma

Powered by CamScanner

Nota 80 Sabado 22 de febrero 2025
Clima: Nublado → lluvias en la mañana.
No se presenta avance ni personal de obra
Andrés C
inter

Nota 81 Lunes 24 de febrero 2025
Clima: Soleado
No se presenta personal, ni avance de obra en las zonas de cerramiento, ni en la reparación de la tapa en el acceso vehicular, ni se han recgido o retirado los materiales de escombro y sobrantes de la intervención de la emergencia
Andrés C
inter

Nota 82 Se solicita al contratista suministrar los materiales y el personal para realizar las actividades previamente aprobadas
Andrés C
inter

Nota 83 Se solicita al contratista realizar remates y aplicación de arena en las areas de intervención de la emergencia en las que se retira adoquin del sendero de acceso.

Norma

Powered by CamScanner

a la administración

Nota 85 Martes 25 de febrero 2025
Clima soleado
Personal 1 oficial + 2 ayudantes
Se realiza emboquillado de adoquin en el area de acceso a la administración
No se presentan avances en las actividades de cerramiento, ni se ha retirado el escombro del las actividades de la primera emergencia

Nota 86 Se realiza recorrido de obra por parte de la supervision del contrato, interventoria y contratista donde se realize la solicitud de realizar el diseño y presupuesto para las areas de PMU en la graderia oriental cubierta, adecuacion de la zona de venta de comidas y areas para bodegas todo segun lo registrado en comite de obra

Norma

Powered by CamScanner

Nota87 Miercoles 26 de febrero 2025
No se presenta avance en las actividades de obra

Nota88 Jueves 27 de febrero 2025
No se encuentra personal de obra, ni avances en las actividades de cerramiento

Nota89 Se recuerda al contratista realizar el retiro de escombros y sobrantes de obra

Nota90 Viernes 28 de febrero 2025
No se presenta avances de obra, ni personal tecnico, se solicita al contratista suministrar los materiales y personal para realizar las actividades aprobadas

Nota91 Sabado 1 de Marzo de 2025
No se presenta personal tecnico ni de mano de obra para dar avance a las obras aprobadas

Powered by CamScanner

la cubierta si no se cuenta con todos los EPPS y supervision del coordinador de alturas

Nota 128 Plaza de Toros
se realiza visita de diagnostico, con personal tecnico (ornamentador) para la programación de los arreglos de puerta #2 de acceso vehicular, la puerta #7 caninos

Nota 129 lunes 03 de febrero de 2025
Clima: nublado
Parque alcazares, (1) oficial - (1) ayudante realizando mantenimiento al carcamo existente la interventoria recomienda que suministren el material de rejillas para instalar en el carcamo existente para hacer entrega a la administiacion

Nota 130: la interventoria le recuerda al contratista suministrar e instalar los sensores infrarrojos de las canchas de los parques Sonsoles, Rosas, Naranjos, Molinos, de acuerdo

el requerimiento realizado por la supervision el 31 de enero del 2025.

FR Ronald bravo.

- Nota 131: Porque playa. el dia de hoy lunes 3 de febrero la interventoria hace presencia al porque playa con el fin de revisar los obras de emergencia que se vienen ejecutando en los bonos y con preocupacion se observa ausencia de personal y material de obra, recordando al contratista que hace falta la instalacion de anchopes en el sanitario de mujeres, la interventoria requiere al contratista suministrar material de obra inmediatamente y culminar los obras que se vienen ejecutando en la bateria sanitaria.

FR Ronald bravo

- Nota 132: Martes 4 de febrero 2025. la interventoria informa por acuerdo a solicitud de la supervision realizar mantenimiento de pintura y reja y muro en el parque de tanques de San Carlos.

Norma

- Nota 133: la interventoria le recuerda al contratista atender la emergencia de arreglo del ceramiato de la cancha de polemno sor, igualmente realizar el suministro e instalacion de los señoles de los parques sanjose, pinos, Manoeca, y molino decorado de la nota 130.

~~CTR~~ Ronald bravo

- Nota 134: por solicitud de la entidad se requiere atender la emergencia de 2 tapas de las cajas de inspeccion ietoriada en la Cancha de chicala

~~CTR~~ Ronald bravo

Nota 135: Por solicitud de la entidad se requiere se atienda de manera prioritaria la placa de contrapiso en el coliseo electrico, mantenimiento de ceramiato de gabinete electrico y mantenimiento de toberas de los siguientes parques, Cancha borgas britalia, cancha barlin, cancha lombardia, Cancha gavilanes, cancha Santa isabel, y en el parque tabora arreglar caja contador

del acuerdo, y en cuanto sonda dora realizar suministro e instalacion nomas generales campo deportivo.

⟸ Ronald Lozano.

Nota 136: Por solicitud dela entidad IDRD, se requiere realizar mantenimiento. dela cobierta en contrio, mantenimiento sitones, en el shot de tovoros del porque: ciudad montes, por temas de solobridad.

⟸ Ronald Lozano

Nota 137: Por solicitud dela entidad IDRD se requiere realizar mantenimiento ala cubierta dela antemeria del porque: ciudad montes por requerimiento de secretaria de salud.

⟸ Ronald Lozano

Nota 138: *Palacio de los Deportes:
A trabajos.
En este frente en por medio se cuenta con mantenimiento de conales y cobierta, sele requiere al Contratista reposo muy bien la cubierta sobe la administracion

Para evitar la posible humedad o filtración de agua a los muros internos de la administración, igualmente se requiere y recomienda al contratista por parte de la interventoría entregar una propuesta o alternativa para mitigar la salpicadura de agua en los vidrios tipo persiana en los graderías del coliseo.

CTR Ronald Lozano.

Nota 139: Miercoles, 5 de febrero 2025.
Palacio de los deportes: 2 trabajadores se ocupan con las actividades de emergencia con el cambio del registro de 2" de occidente en la entrada principal donde se encuentra el contador principal.

CTR Ronald Lozano.

Nota 140: Por parte de la entidad IDRD se registro una emergencia en los baños del parque Soacha, en la tubería de agua caliente.

CTR Ronald Lozano

Norma

44

Nota 141: se requiere por parte de la entidad intervenir la emergencia de filtracion de agua en los bordos del porque fijados.

CFR Ronda Izquierda

Nota 142: Por parte del contratista se realiza visita al porque solicito se observa que la tuberia se daña por altas temperaturas de aguas provenientes del caldera, se observa que la tuberia se derrite, se aprecia que la tuberia enterrada dentro del muro se afecto, toca cerar los bordos para poder intervenirlo, por parte de la interventoria se acepta su intervencion, se requiere se intervenga inmediatamente para evitar inconvenientes.

CFR Ronda Izquierda

Nota 143: Jueves 6 de febrero

SE ATIENDE ELIMINACION DEL PARQUE BOLIVAR DE SANITARIOS PUERTA DE VIDRIOS Y PUERTAS DE ACCESO VANDALIZADAS PUERTA #6 y 2

Norma

Se Aplica pintura Corraza En Muros de Concreto y Esmalte Sistetico En puertas de ingreso Metalicas. Segun Solicitud de parte del Jefe de Instalaciones

Ronald Lopez

Nota 144 Jueves 6 Febrero
Se atiende Emergencia Baños damas piscina de Esparcimiento, se Terminos de Desmontar Cielo raso Completo Afectado por Humedad Incluyendo Las luminarias de 48 Cm/Led Se Evidencio Antes de su Retiro, Que Habiendo Un aislamiento del Retiro 11 Tuberias x Agua Se procede Taponear a Desviar paste del Muro x donde Sube la Tuberia de Agua Caliente Que Va Hacia las Duchas para poder Hacer Cambio Total de Tuberias y Accesorios Descalzados para Hacer el Respectivo Arreglo.
Se Mantiene Cerrado Solo el Baño de Mujeres x Afectacion en Red de Suministro de Agua fria y Caliente

Ronald Lopez

Nota 145: Viernes 7 de febrero:
Porque los Uunes: la interventora y operarios le recuerda al Contratista atender la emergencia de los Juegos de la zona infantil, recordando que es una emergencia, se requiere como se va a intervenir.

Ronald Lozano

Nota 146: Sabado 8 de febrero.
La interventora le recuerda al Contratista continuar con la intervención de la emergencia, del porque sin salir, teniendo los actividades pendientes en obra mojada alta, daya, recordando que se deben intervenir lo antes posible.

Ronald Lozano

Nota 147: lunes 10 de febrero.
Porque daya: la interventora hace presencia el porque daya y observa que no se ha remedado las obras, no se coordinara con la instalación de anchope y sanitarios, en horas de mayor que hacen parte de la emergencia, No se coordinara

inicio delas actividades del cerramiento exterior, instalacion de puertas, cerramiento perimetral, mantenimiento de puertas, segun lo requerido por la supervision.

Ronald Lozano

Nota: 148. la interventoria observando el avance de la emergencia de bosques de San Carlos, le requiere al contratista cumplir a cabalidad las especificaciones tecnicas en el mantenimiento de la estructura metalica, recordando que se debe lijar, aplicar anticorrosivo y posteriormente pintar.

Ronald Lozano

Nota 149: la interventoria hacer presencia el porque Juanito y observa ausencia de personal, la interventoria le recuerda al contratista cumplir con el pliego de condiciones o anexo tecnico, donde se establece atender las emergencias en los primeros 24 horas siguientes a su

Norma

reporte y tener disponible personal de obra, Ronald lozano

Nota 150: Porque ortolizadora alta la interventoria le recuerda al contratista finalizar la instalacion de 2 push en bateria sanitaria y poder realizar acta de puesta en servicio.

Ronald lozano

Nota 151: Porque porcelanil:
La interventoria, le recuerda al contratista entregar el soporte o concepto tecnico del especialista real del concreto instalado, recordando que los informes presentados por el laboratorio concluyan si el concreto tiene la resistencia requerida para poder izar los postes, de acuerdo a lo anterior no se libera la instalacion de los postes.

Ronald lozano

Nota 152: Postes 14 de tedeo:
La interventoria le recuerda suministrar

Norma

material y personal de obra, para atender la emergencia en el parque zarzalito, recordando que desde el sabado no se presenta personal de obra a trabajar, la interventoria le recuerda que es obligacion atender la emergencia dentro de las 24 horas siguientes a su registro.

CR Ronald Bravo

Nota 153: la interventoria hace presencia al parque alaya y observa con preocupacion la ausencia de personal en obra, recordando que aun hace falta realizar actividades pendientes.

CR Ronald Bravo

Nota 154: miercoles 12 diciembre 2025 la interventoria hace presencia al parque zarzalito y no se observa material ni personal de obra, se realiza visita al parque parcial y se aprecia que tampoco hay personal, en anteriores visitas tampoco hay personal, la interventoria le requiere y recuerda al contratista cumplir

Norma

50

con las encargados teniendo personal y material idoneo y el existente segun anexo tecnico.

Ronald bzono

Nota 155: Porque Polanco dor. La interventoria requerido al contratista solucionar el cerramiento en malla elaborada la cual fue condolinada.

Ronald bzono

Nota 156: Porque Bosques de Son Cobs. La supervision requiere que en el proyecto Bosques de Son Cobs se realice mantenimiento o cambio de los postores de acceso, los cades se encuentran oxidados los perfiles redondos.

Ronald bzono

Nota 157: Porque Molinos. Por solicitud de la supervision se requiere realizar reposicion de vidrios y sandblasting en el proyecto molinos. los cades se encuentran rotos y puede ocacionar algun accidente.

Nota 158: Porque Joan Amarillo.
la interventoría le requiere y solicita,
al Contratista terminar el mantenimiento
de los 3 megavinos grecorromanos del
parque Joan Amarillo, los cuales fueron
desmontados para realizar mantenimiento
en taller.

Ronald Lozano

Nota 159: Porque Tonal, la interventoría
hace presencia al parque Tonal y se
observa que el Contratista no ha atendido
la emergencia en el cambio del viario
del CEFE, se requiere por parte de
la interventoría atender de manera
oportuna esta emergencia, ya que puede
ocurrir cualquier incidente ó accidente,
recordando que desde hace varios
días se requirió este cambio.

Ronald Lozano

Nota 160: Porque obra.
Por solicitud de la supervisión se
requiere se suministre e instale una

tapa de cada dechica. en la entrada
cerrador, la cual fue hurtada.

Ronald Lozano

Nota 161. Porque San Andres

Por solicitud de la supervision se requiere se atienda una emergencia en el coliseo del Porque San Andres, ya que se presenta desborde de agua en la canal del coliseo y el agua filtrada esta derramando sobre la graderia.

Rondo Lozano

Nota 162. Jueces 13 de febrero 2025

Porque San Andres. El dia de hoy por parte del contratista se atendio la encargatura segun nota 161; se realiza limpieza de toda la canal y 4 bajantes "sifones" los cuales se encontraban colmatados con sedimentos y residuos de hojas vegetales, los cuales no permiten drenar bien el agua, se deja limpia la canal, y se recomienda a la administracion, realizar limpieza

periodicamente para evitar estos inconvenientes.

FR Ronald Lozano,

Nota 163: Porque PRD.
Por solicitud de la supervisión se requiere se atienda emergencia electrica en cancha #11 del PRD.

FR Ronald Lozano.

Nota 164: Porque Tonal.
Por solicitud de la supervisión se requiere se realice mantenimiento de arco, maquina graconomona. en la zona del adulto mayor, el cual presenta deficiencia con los rodamientos.

FR Ronal Lozano.

Nota 165: Porque Polonia.
Por parte del contratista se practica con la instalacion de la malla nylon en cancha de fidelidad segun requerimiento de la supervision, se le recuerda al contratista que los ordenes deben ser certificados

FR Ronald Lozano

Nota 166: Parque Zozolito.
la interventoria requiere al contratista se suministre material idoneo y lo antes posible, para atender y remotar la emergencia de la fuberia y registros de agua caliente en el barrio de pinos, ya que desde hace 8 dias se reporto y se inicio con el desmonte del chyuecall.

Ronald Lozano

Nota 167: Parques Largos de tarabita.
Por solicitud de la supervision requiere realizar mantenimiento a la cancha de hockey realizar placa y tablero electrico, realizar mantenimiento del cerramiento de la cancha y señalizacion de cada intervencion.

Ronald Lozano

Nota 168: Viernes 14 de febrero 2025
la supervision requiere se intervenga de manera prioritaria los siguientes actividades en los siguientes Parques.

Porque Pilaos se presenta fuga de agua en baños, necesario realizar mantenimiento a guarda del baño de hombres, mantenimiento humedad en baño de hombres, vidrio roto en lavamanos.

Porque Simon Bolivar: se requiere mantenimiento de topes en concreto de cajas electricas y sanitarias.

Porque ayapo: se requiere instalar tapa en concreto en zona data cableado direct acceso vehicular, tal como se requirió en la nota 160.

CFR Ronald Lozano

Nota 169: Porque Porvenir, la interventoria realiza recorrido de obra y observa con preocupacion la ausencia de personal de obra para instalar la malla Nylon, se requiere al contratista disponer estas actividades lo antes posible.

CFR Ronald Lozano

Nota 170: Bosques de San Carlos.

Por parte del contratista se continua

atendiendo el mantenimiento de los
pozos segun requerimiento por la supervision
se le requerida realizar el mantenimiento
en la puerta norte,
Rondo lozano.

Nota 171: Sabado 15 de febrero.
La interventoria le recuerda y requiere
al contratista atender la emergencia
con puntualidad segun oficio
tecnico, recordando que deben ser
atendidos dentro de los 24 horas
siguientes a su reporte, anotando que
no se han cerrado los emergencias
de suscritos, urbanizadora este, ciudad
montes, el oasis, pinos, simon bolivar,
portal, Rondo lozano

Nota 172: Lunes 17 de febrero 2025.
Paque tarde: la interventoria requiere
nuevamente al Contratista para atender
las emergencia del combo del oficio
en el ~~CEDE~~ del tarde, ya que el dia

de hoy la interventoria hace presencia al CFE y nose observa avance de obra. CTR Ronald Lorono

Nota 173° Parque Bosques de San Carlos la interventoria hace presencia al parque y observa 1 persona realizando mantenimiento de retoques de pintura en los puertas de acceso al parque, la interventoria le recuerda realizar mantenimiento da puerta del costado norte.

CTR Ronald Lorono.

Nota 174: Parque Porvenir.

El contratista realiza y avanza en la instalacion de la malla nylon en los postes contra los cerros, confirmando las actividades reportadas en la nota 165, la interventoria recomienda instalar abrazadera en los 4 postes internos y garantizar una mejor instalacion de la malla, igualmente se requiere revisar un poste el cual se observa doblamado.

CTR Ronald Lorono

Norma

Nota 175: Porque Molinos.
La interventoría requiere atender la emergencia del cambio del vidrio de la zona administrativa, ya que el de hoy 17 de febrero, no ha sido atendida, tal como se reportó desde el día 12 de febrero en la nota 157.

CFR Ronald Lozano.

Nota 176: Porque laureles Noroeste.
Por solicitud de la supervisión se requiere inmediatamente realizar retiro de una estructura de baloncesto y enviar a disposición final, así mismo quitar el riesgo del piso en caso de caída de algún equipo y por último suministrar e instalar un juego de concha de baloncesto en dicho parque.

CFR Ronald Lozano

Nota 177: Porque sazcalito.
La interventoría hace presencia al parque y observa que el contratista realiza el suministro de tubería hidráulica, se le recuerda al

Norma

contratista retirar todo la estructura del ciclo roso e instalar una nueva, con el fin de cumplir con la estabilidad el moneta de instalar dicho nuevo.

↩R Ronald bravo

Nota 178: la supervision ravarque y requiere atender la emergencia en los baños del parque de los niños, baños en la pista de patinaje del PED, con urgencia ya que el agua se está desperdiciando.

↩R Ronald bravo

Nota 179: Martes 18 de febrero 2025. Parque Sauzalito. En el dia de hoy la contraloria realiza visita al paque sauzalito y se observan 2 personas trabajando, se reunio con el cambio de regisnos, se reunio con la contraloria caso de la EPPS.

↩R Ronald bravo.

Nota 180: Parque doya. La supervision reporta emergencia. una toma. de agua en una cada de agua baños en el parque de doya. ↩R

Norma

Nota 181: Miercoles 19 de febrero 2025:
Parque Ciudad Montes.
La inventariada hace presencia al parque Ciudad Montes y se observa que el contratista no ha realizado ningun tipo de actividades en el shot de basura, la administradora del parque informa que la basura del shot esta tapada y el Sitio no se ha instalado, la tapa en la puerta queda a la calle Factoria instalar Un tapon en la puerta para evitar la entrada de roedores.

Nota 182: Ciudad Montes: en la inventariada se observa feda rota, el estado de la pintura en malos y se encuentra en buen estado tanto al interior como en el exterior.

Ronald Moreno

Nota 183. Parque olaya.
se realiza visita en compañia del contratista e inventariada, se observa

que la toga se presenta cuando se abre el registro principal y no se presentan cuando está activo el equipo de bombeo, ni aspersores, no se ha realizado el retiro del material sobrante y escombros de las obras de atención de emergencia.

C+R Ronald Lozano

Nota: Nº4: Polideportivo

se ocupa con labores de impermeabilización, de canal y alero de tornillería de cubierta del modulo de administración se ocupa con impermeabilización de cubierta del coliseo.

C+R Ronald Lozano

Nota 185: Porque Porvenir.

En el porque Porvenir se ocupa con la nivelación y plomo de los postes, y se instalan cepazas o topones de los postes, se recorda al Contratista realizar modificación y alistar de una pinta en torno de la escalera.

C+R Ronald Lozano

Norma

62

Nota: 186: Porque los Niños.
la interventoria realizo recorrido donde,
y se evidencia que con nose ha realizado
el suministro e instalacion de los trampolines.
la interventoria le reamienda a la orgitancia
del porque a mantener la señalizacion
de los agugeros de los trampolines para
evitar cualquier accidente.

Ronald Lozano

Nota 187: Porque Juan Amarillo.
la interventoria realiza visita al parque
y observa que el contratista no ha
hecho presencia para realizar la instalacion
de los 3 maquinas gimnasios, las
cuales se les viene realizando mantenimiento
en taller.

Ronald Lozano.

Nota 188 Juegos 20 de febrero 2025
Parque Completo acustico.
se requiere de manera inmediata para la
supervision atender emergencia en el complejo
acustico, ya que hoy ove toga de

egga. ← PR Ronald lozano

Nota 189: Palacio de los deportes.

la supervision reporta una emergencia en palacio de los deportes, en la verificacion de una toga de agua frente da entrada VIP del escenario.

← PR Ronald lozano.

Nota 190: Parque olaya.

Por parte del Contratista el dia de hoy se atiende la emergencia de la cada electrica donde se presenta toga de agua potable.

← PR Ronald lozano

Nota 191: Por parte del Contratista se atiende la emergencia reportada en la nota 188 del complejo acuatico con 2 personas, la entrevantora recomendo y requiere al contratista llevar generador para atender la emergencia reportada en la nota 189.

← PR Ronald lozano

Nota 192: viernes 21 de febrero 2025

Parque santalito.

se asonza con 2 personas en remotes del

64

anchope, se reemitido por parte del inspector
toria realizar el retiro de los escombros y
suministrar los materiales para terminar los
remates. CTR Ronald Lozano
Nota 193: Estadio de techo.
La entidad reporta y requiere saber como
va el tercado la instalacion de los 100
sillos en el estadio, reportando que el adminis-
trador indica el sector donde se deben
instalar. CTR Ronald Lozano
Nota 194: Porque obra.
se encuentran 3 trabajadores atendiendo
la emergencia, se realiza reparacion de
la tuberia.
CTR Ronald Lozano
Nota 195: Porque Ciudad Montes
se atiende la emergencia con 1 trabajador
se coordina con el damnificado instalacion
de anchope en shut de basuras, en la
intervencion se cuenta con 2 personas.
realizando limpieza de cobiata y
aplicacion de pintura. CTR Ronald Lozano

Norma

690

Nota 196. Estadio de techo.
se wata y atiende con 2 personas. la instalacion de sillas en graderios alegados por la administracion, se instalan 18 con espalda y 4 sin espaldar, hay solose cuenta con autorizacion para trabajar hasta la 1 Pm por logistica del partido. FR Ronald bravo.

Nota 197: Palacio de los deportes:
la interventoria hace presencia al parque y nose observa personal de obra, para atender la emergencia de fuga de agua. qoese presenta en el costado oriental del palacio. FR Ronald lozano

Nota 198: Complejo Acuatico: la interventoria requiere rellenar y compactar. la excavacion qoese realizó para atender la emergencia. FR Ronald lozano

Nota 199: Sabado 22 de febrero 2025
Porque Cometas.

Norma

Por parte de la supervision se requiere realizar el cambio de un cidrio en el CFFE de cometas. ya que la pucina se encuentra cerrada.

CFR Ronald Lorono

Notaroo: Porque Ciudad Tlantes:
se continua atendiendo la emergencia con 4 personas, se cooma con la instalacion de catarata, se cambian 22 baldosas y se instala tapa de sitan en el shut de basuras, se requiere al contratista el retiro de todos de asbesto. acopiado, y una vez se finalice las actividades realizar jornada de orden y aseo alrededor del shut.

CFR Ronald Lorono

Nota 201: Lunes 24 de febrero 2025
Porque durante: se cooma y continua atendiendo la emergencia se realiza pruebas de la bateria instalado, se aprecia que en una hora de bateria de motos es necesario cambio de un horno de febrero, y se aprecia que 5 push estan dañados

Forma

por los altos trayectos que daño también le tobería, se acoda el cambio de dichos pasos.

C.P.R. Ronald Irizo.

Notario: Porque diga.

La intervención hace presencia al porque diga y observa que el contratista no ha realizado el cambio de la tapa de cada electrica acceso vehicular, se requiere embaquillar debajo del sardinel de acceso y nivelar la zona que se unio con la intervencion de emergencia

C.P.R. Ronald Irizo.

Notario: Porque tanal.

la intervencion requiere se intervenga el desmonte e instalacion de vidrio en CFE recordando que desde el mes de octubre se encuentra está emergencia.

C.P.R. Ronald Irizo

Notario: CFE comentos.

la intervención hace presencia y observa que el contratista no ha hecho presencia para mitigar la emergencia del vidrio roto con techo de

la piscina.
C+R Ronda bravo

Nota: 205. Parque Molinos
la interventora requiere y recuerda al contratista cambiar el vidrio roto en la zona de administración, ya que el día de hoy no se atiende.
C+R Ronda bravo

Nota 206: Martes 25 de febrero 2025
Parque Porvenir; se atiende emergencia por pared del contratista con carro vactor para realizar limpieza de pozo inicial frente a modulos de baños, se aprecia que el pozo con la tobera de 16" se encuentran colmatado de tierra.
C+R Ronda bravo.

Nota 207: Parque Sarapiqui
Por solicitud de la entidad. requieren se acotizen mantenimiento de 10 bancas de madera, 2 lominas de señalizacion zona de juegos, 42 m2 de mantenimiento baranda zona de juegos, 5 m2 de pupo cuadro. C+R Ronda bravo

Nota 208: Porque sooosalito.
Se continua con las actividades de remotes e instalacion de anchope, se requiere pulo sopervision mantenimiento de puertas de la pocetas y cambio de registro lavapies, por parte del contratista se coonza en la instalacion de las push que se encontraban dañadas en las duchas y se realizará la respectiva prueba.
CFR Ronald lozano

Nota 209: Porque CFE son Cristobal
Por solicitud de la sopervision requiere mantenimiento de pintura, reparacion de baños, puertas y tornillos, cambio de vidrios y peliculas de protección, emboquillado de pisos, cambio de accesorios en las taberias, que gotean, ajuste y revision de tornillos de fijacion, cobierta polideportivo, revision rebose del tanque de agua llenos en su desague. CFR Ronald lozano

Nota 210: Miercoles 26 de febrero 2025

Porque Jornalito: El contratista realiza el suministro de cielo raso PVC de dimensiones 3 mL.

ATTE Ronald Lorono.

Nota: 211: Estadio de techo.
La interventoria hace presencia al estadio de techo y observa que no se presenta personal de obra, se requiere al contratista que ingresen personal para culminar la instalacion de los sillos, igualmente verificar y resanar algunos puntos donde los pernos ocasionaron daño por debajo de la grabera.

ATTE Ronald Lorono

Nota 212: Jueves 27 de febrero 2025
Porque los Niños: El contratista realiza el total de los soldarinos y se procede a su instalacion, se realiza prueba y es satisfactorio el resultado, se realiza un sondeo en sitio con la comunidad o usuarios e informan que es propicio y adecuado.

ATTE Ronald Lorono

Nota 213: Porque PRD:.

se realiza visita por la interventoria y se aprecia que se ocupa con el desmonte de laminas de policarbonato de un modulo o cubierta de graderio, se ocupa con lijado, aplicacion de antioxidoo y pintura esmalte de estructura metalica color negro, se recomienda y requiere al contratista entregar los certificados de calidad de las laminas de policarbonato, igualmente disponer el sitio autorizado la cubierta desmontada.

Ronald Lozano.

Nota 24: Complejo Acuatico
La interventoria requiere al contratista topar y terminar las obras pendientes donde se encontraba la fuga de agua, ya que en este momento se encuentra la excavacion abierta y puede ocurrir un accidente con algun usuario, se requiere intervenir de manera inmediata esta situacion. Ronald Lozano

Nota 25: Retiro de los depositos:
se ocupa en la impermeabilizacion de la

72

con los cuarto oriental, se observa aplicación en la cubierta del coliseo, donde se aprecia que hay goteras por los tanillos, se verifica y se realiza seguimiento a la humedad en el muro interno del eje 2 piso del area de administración y no se aprecia humedad, de igual forma se recomienda al contratista realizar seguimiento diario para analizar el comportamiento de la humedad, y soportar que la impermeabilización que se realizo sobre la parte externa está funcionando.

FR Ronald Lozano

Nota 246: Porque Lozanito.
En el día de hoy se observa en la instalación de cielo raso PVC e instalación de luminarias en baño de. varones, se requiere el contratista realizar el cruce y dicha del baño de discapacitados de varones, el cual presenta filtración de agua, se instalan los 2 tapas registros.

FR Ronald Lozano

Nota 217: Viernes, 28 de febrero 2025.
Porque San Cristobal. la supervision requiere realizar mantenimiento de pintura y resanes en bocas, pomas y tornillos, cambio de vidrios y peliculas de proteccion, embaquillado de pisos, cambio de accesorios en los toteries que gotean, adoste y revision de tornillos de fijacion de cobierta policarbonato, revision de rebose del tanque de aguas lluvias en su desague.

CFR Ronald Lovano.

Nota 218: Porque Completo, ocurrio. Por parte del contratista se atiende y se terminan las obras de relleno e instalacion de loseta tipo I-20 de acuerdo a la nota 214, segun emergencia.

CFR Ronald Lovano.

Nota 219. Porque Gilma Jimenez se requiere realizar visita y realizar cambio o mantenimiento de la estructura de la valla de informacion, se requiere urgente realizar mantenimiento CFR Ronald Lovano

Norma

74

Nota 220: Lunes 3 de marzo del 2025.
Concha Tabora: La suspensión requiere revisar las luminarias (Hond) los cuales parecen estar fundidos o quemados.
CTR: Ronald Lorono.

Nota 221: CEFE Tunal:
La enfermera hace presencia al CEFE para corroborar el estado de las otras del cuarto del visado en el CEFE y se aprecia que no se ha cambiado, se requiere al contratista atender de manera inmediata esta situación.
CTR Ronald Lorono

Nota 223: Hoviños Arena.
Por parte del contratista se atiende la actividad de retiro de bases de los medidores, se observa, que el medidor de bornes contado norte no cuenta con visado.
CTR Ronald Lorono

Nota 224: Gilma Jimenez.
Por parte del contratista se atiende la emergencia registrada en la nota 219,

Norma

se realiza el desmonte de la valla metalica
CFR Ronald Lorono.

Nota 225: Porque Molinos.
Por parte del contratista se atiende la emergencia cambiando los vidrios rotos en zona de administracion
CFR Ronald Lorono

Nota 226: Porque PED:
Por parte del Contratista se cuenta con el desmonte de cubierta en policarbonato y acopio de material desmontado, se cuenta con lijado, antioxidico y pintura de estructura metalica.
CFR Ronald Lorono

Nota 227: Complejo Acuatico:
La supervision requiere realizar mantenimiento a luminarias los cuales no encienden. CFR Ronald Lorono.

Nota 228: Martes 4 de Marzo del 2025:
Polocio de los Deportes: En el dia de hoy se cuenta con mantenimiento y

Norma
701

Contrato de obra # 4060 de 2024

Contratista: Consorcio Belzcan IDRD 1

Objeto: "Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

Parque: Ciudad Montes cod 16-112

Contrato de interventoria #4080 de 2024

Interventoria: Consorcio Santa Teresa 028

Norma

Powered by CamScanner

Nota 01 Jueves 20 de febrero 2025
Clima: Nublado sin lluvias
Personal: 1 oficial + 1 ayudante
Se da inicio a las actividades requeridas por la secretaria de salud con el mantenimiento interno del techado de la enfermeria

Nota 02 No se cuenta con material para iniciar las actividades del shut de basuras, ni se inicia con las actividades en las zonas de arena, ni en la zona de bio saludables

Nota 03 Viernes 21 de febrero 2025
Clima: Nublado sin lluvias
Personal: 2 oficiales + 1 ayudante
Se continua con las actividades de limpieza y pintura del interior de la cubierta en el area de enfermeria

Powered by CamScanner

02

Nota 04 Se realiza el desmonte del enchape partido y dañado e instalación de enchape, se realiza picado de pared para dar adherencia al enchape

Nota 05 No se realiza intervención en las areas de zona de juegos de arena, cancha de voleibol playa, ni en biosaludables

Nota 06 Se verifica la llegada del material para la cubierta del shut y se inicia la instalación

Nota 07 Sabado 22 de febrero de 2025
Clima : lluvias
Personal : (1) trabajador
Personal : (1) inspector

Nota 08 Se realiza instalacion de perfiles para cubierta, se instala cubierta tipo Sandwich, se realiza cambio de 22 tabletas y se instala sifon

Jean Reyes
Insp. interventoria

Powered by CamScanner

Nota 09 Lunes 24 de febrero de 2024
Clima: Soleado
Personal: 1 oficial + 1 inspector
Se realiza aseo y limpieza del area de enfermeria, se realiza cambio de tubos halogenos de la iluminacion de esta area
JR Bandolero
Andres inter

Nota 10 Se solicita al contratista corregir o cambiar la teja del shut de basuras que presenta hundimientos y estrias que presenta
JR Bandolero
Andres inter

Nota 11 No se presentan actividades en la zona de bio saludables, ni en las zonas de juegos de arena, tampoco en la cancha de voleibol en arena, se recomienda iniciar la intervención de estas areas y asi evitar una posible atraso en la programación
JR Bandolero
Andres inter

Nota 12: 25 de Febrero de 2025 - Martes
Personal en Obra: 1 Oficial y 1 Ayudante
Clima: Nublado - Seco

Norma

Powered by CamScanner

04

Equipo: Herramienta menor, Sonda electrica.
Actividades: Se realiza Sondeo de tubería Sanitaria en el Shot de Basuras, se realizan pruebas y se graba video de soporte con lo cual queda subsanado los requerimientos de secretaría de salud en el shot, en enfermería se finalizaron los trabajos con lo cual tambien se cumple con requerimientos solicitados, se realizo el cambio de 10 tubos luminaria en zona enfermeria.

Nota 13 Miercoles 26 de febrero de 2025
No se presenta personal de obra, ni avances en las actividades

Nota 14 Dando alcance a la nota 12 se verifica la llegada de personal y actividades descritas en esta nota realizadas en las horas de la tarde

Nota 14 Jueves 27 de febrero 2025
No se presentan avances en las areas de intervencion para las intervenciones

Norma

Powered by CamScanner

requeridos en: Zona de juegos infantiles, zona de bioaludables y zona de Voleibol playa, donde se recomienda iniciar con las actividades y no llegar a presentar inconvenientes en el desarrollo del contrato

Nota 15 Viernes 28 de febrero 2025
Clima: Soleado
No se presenta personal de obra, ni avances en las actividades y remates o subsanacion de observaciones realizadas, se solicita al contratista suministrar el personal y materiales para evitar posibles atrasos en la programación

Nota 16 Sabado 01 de Marzo 2025
Clima: Nublado
Personal: 1 oficial
Se realiza la preparacion de la superficie con los resanes para la aplicación de pintura exterior de muros del shut de basuras

Powered by CamScanner

06

Nota 17 Lunes 03 de Marzo 2025
Clima: Lluvias fuertes en la mañana
Personal: 1 oficial (sin personal tecnico)
Se continua con las actividades de resanes y pintura en el shut de basuras
inter

Nota 18 No se han iniciado las actividades de las zonas de juegos en arena, ni en biosaludables ni en voleibol, se recomienda iniciar estas actividades y evitar asi posibles atrasos
inter

Nota 19 Se presenta desprendimiento de pintura en el area de enfermeria bajo cubierta se solicita realizar los correctivos de esta aplicación de pintura
inter

Nota 20 Se realiza recorrido con el apoyo a la supervisión (Ing antonio) y la interventoria verificando el estado de las obras y su ejecución
inter

Norma

Powered by CamScanner

Contrato de obra. 4060 de 2024
Contratista: Consorcio BELZON IDRD 1.
Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD."

PARQUE NACIONAL COD: 03-035

Contrato de interventoría: 4080 de 2024.
Interventoría: Consorcio Santa Teresa 28

ARQ JOHN CUELLAR S — ING. JOHN SANTANA
DIRECTOR DE OBRA. CONTRATISTA — RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. RAUL DELGADO — ARQ RONALD LOZANO

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 001

Clima: Seco

Se inicia actividades con reunion en sitio para socializar el alcance de las intervenciones y los lugares de las mismas dentro del parque

participantes: Subdirector del IDRD, Apoyo a la Supervisión del IDRD: Representantes de la Interventoría Representantes del Contratista Ejecutor

Se realiza recorrido y se priorizan actividades en el sector de la Rotonda

- Mapa de Bicicletas, pista de patinaje zona alta costado nor occidental
- Cambio de señales deterioradas en el parque al igual que instalacion de cajillas en donde posee el IDRD instalacion de 30 bancas en Madera pintura de columnas luminarias bancas instalacion de barandas en zona alta frente a pista de patinaje al igual que mantenimiento de barandas y bordillo de la pista de patinaje

Norma

Powered by CamScanner

4

Mantenimiento y Arreglo piso de la
pista de patinaje costado Nor-Occidental
Mantenimiento de las Mesas de Ajedrez picnic
zona de Columpios costado Nor-Occidental;
Mantenimiento y Arreglo de pisos DECK
Mantenimiento de Bateneis de Baños Comunales
Demolicion de Barbiquejos Zona y Reparacion
de pisos de la misma zona
Tapar Hueco Abierto Debajo del puente
calle Canal
Fundir en concreto Esquinas Jardineras
Monumento Francisco de Orellana
Instalacion de puertas de paso Cancha
de Futbol donde Hay un Arbol Caido
Retiro de Abejas del poste luminarias
Circuito Multiple
Reemplazo Tablero Electrico en Caseta Comunal
y otras actividades mas que se Encuentren
en el acta de Recorrido Realizada
por la Interventoria en el Recorrido

Ronald Lozano

Norma

Powered by CamScanner

20-11-24 **Nota 2**: Miercoles 20 de Noviembre.
Clima: seco mañana, lluvia fuerte en la tarde.
Personal: 1 residente, 1 director, 1 maestro, (2) oficiales, (5) ayudantes.
~~Ronald Bono.~~

Nota: 3: En el dia de hoy el contratista avanza en la demolicion de placas en concreto fracturadas por raices, de acuerdo al requerimiento en la visita de diagnostico por el IDRD registrada en la nota 1, se avanza con el acopio de material RCD, se inicia con la excavacion manual para la instalacion de canecas en acero galvanizado, que posee el administrador del parque en su custodia. se realiza con el administrador el inventario de los sitios a instalar las canecas, al momento de la visita se priorizan 20 "und sitios" para su instalacion, se realiza inventario de los

Norma
712
Powered by CamScanner

6

columnas Iónicas ornamentales h:3.00mts,
para su mantenimiento de pintura.

Ronald Bono

Nota 4: En el dia de hoy se realiza visita de obra en compañia de la supervision del IVRD ing. angélica romero, y el arq. Jose varela, por parte de la interventoria el ing. rod delgado topografo Juan Carlos ramirez, por el contratista el arq Jhon castellar y el ing Jhon Santana, Con el fin de definir el diseño de fundido para las placas que se fundieron en la pasada maga de los anclajes. a) dentro de los hallazgos encontrados se observa que las placas fundidas estan apoyadas sobre tierra organica, de acuerdo a lo anterior se recomienda al Contratista realizar una excavacion de 20cm de tierra negra, posteriormente realizar un mejoramiento con base estabilizada BG00 y Cemento, incluyendo en su

Norma

713

Powered by CamScanner

parte inferior geotextil T2100, posteriormente fundir una placa redonda. de 8cm según especificacion tecnica del cio, aclarando que esta solucion es donde todos los casos donde no haya raices otras sobresalientes, igualmente se informa que donde hayan raices otras, sobresalientes se realizará la siguiente directriz. encapsular la raiz con grapilla, forrada en geotextil y posteriormente instalar piso concreto, en sitio, se solicita al Contratista realizar una muestra de como intervendra la baseta zonzo en la rotonda mapa de las americas.

Ronald Bravo

John Cuellar S

21-12-24 **Notas**: Fuego 21 de Noviembre. 2024
Hora de Inicio: 7:00 A.
Clima: Lluvioso en la montaña.
Personal: 1 residente, 1 director, (2) oficiales, (3) ayudantes.

Norma

Powered by CamScanner

8

Nota 6: La interventoria hace presencia y observa personal de obra realizando la instalacion de las cercas en acero inoxidable segun requerimiento de la supervision y administracion del proyecto, se realiza la muestra, de como va quedar realizada la intervencion de las bretes en la rotonda mapa de las americas.

Ronald bozano. [illegible] Jose Cuellar

Nota: 7: La interventoria observando el cumplimiento de las obras recomienda al contratista retirar todo material RCD. Generados en la rotonda mapa de las americas.

Ronald bozano.

Jose Cuellar

2-Nov

NOTA: 8: Se le informa a la Administracion Que Esta programado El Retiro del Escombro para El DIA VIERNES 22.-Nov.

Norma

715

Powered by CamScanner

22-11-24 NOTA: 9. VIERNES 22. NOVIEMBRE

PERSONAL: 1 MAESTRO + 1 RESIDENTE + 1 OPERADOR + 4 OBRERO + 4 AYUDANTES

CLIMA: SECO X LA MAÑANA, FUERTE LLUVIA A PARTIR DE LAS 3:00 PM. (GARUA)

SE AVANZA CON LA TAREA DE RETIRO DE ESCOMBROS CON MORTERO BASURA EN BALDOSA COSIDO ROTURADO MANO DE LAS OBRERAS. YA QUEDA MUCHO EN MORTERO.

- SE INICIAN EXCAVACIONES EN LOS LUGARES DONDE SE DEMOLIERON LAS LOZAS QUE ESTABAN MAS DETERIORADAS SEGUN DIAGNOSTICO CON CONTRAPISO A PARTIR DE LAS ABERTURAS.
- EN VISITA POR PARTE DE LA SUPERVISION TECNICO DEL IPAP, EL DIRECTOR Y RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA - EL DIRECTOR DE OBRA Y EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE SE DEBE MEJORAR EL TERRENO EXCAVADO DEBAJO DE LAS PLACAS DEMOLIDAS CON UNA SUBBASE ESTABILIZADA Y DE ACUERDO A ESTO

Norma

Powered by CamScanner

10

Se hace la excavacion a mano de 1m de profundidad.

- Se continua con la instalacion de canecas de 2da que buen estado, suministradas por la administracion del parque
- Inician fuertes lluvias con granizo a las 3:00 pm.

Ronald Lopez

La entrega toma la recuerda el cumplir con lo estipulado en la nota 7. para el retro de RCD.

Ronald Lopez. Santander

23-11-24. **NOTA: 10** - Sabado 23 - Nov. /24-

PERSONAL: 1 maestro + 1 oficial + 1 director + 3 oficiales + 3 ayudantes de obra

Se continua con excavaciones para fundir placas de rotondas plaza de las Banderas y se continua excavar y fundir para instalacion de canecas segun sitio marcado por la administracion del parque.

- Hoy por las manifestaciones que salen desde el parque Nacional para la plaza de Bolivar

Norma

717

Powered by CamScanner

No permitieron las autoridades el ingreso de vehículos pesados, ni camiones de despacho de materiales y equipos.

Santana

Nota 11: La interventoría le recuerda al contratista entregar el presupuesto actualizado según lo estipulado el día de ayer en las oficinas de la interventoría en mesa de trabajo entre contratista e interventoría, igualmente se requiere, se entregue la programación actualizada según compromiso de visita de obra con fecha de finalización 6 de diciembre 2024.

Ronald Lozano.

Santana

Nota 12: La interventoría observando el avance de las obras, le requiere y recomienda al contratista ingresar mas cuadrillas de obra, con el fin de intervenir los varios frentes

Norma

Powered by CamScanner

de obra que deben ser intervenidos, igualmente se requiere suministrar material de obra adicional como geotextil, recebo, cemento, mixto, para la hidratación de las placas de la rotonda mapa de las americas; también para la hidratación de las placas en concreto de la rotonda mapa de las americas, se requiere empleos el diseño de mezclas a utilizar en dicha actividad, se requiere aplicar con la pintura de los colombias, se requiere iniciar con el mantenimiento de bordas, se requiere iniciar con el desmonte e instalación de bordillos en ladrillo, se requiere realizar el lomito para el desmonte del agua en concreto.

Ronald Lozano.

25-11-24 **Nota 13**: Lunes 25 de Noviembre 2024
Hora de inicio: 7:00 A

Norma
Powered by CamScanner

Clmo:
Personal: 1 residente, 1, Director, (1) oficiales, (3) ayudantes.

Santana Ronald Lozano

Nota 14: La interventoría le requiere nuevamente al contratista suministrar material de obra suficiente para las obras que se vienen ejecutando en la rotonda mapo de las americas, se requiere ingresar mas cuadrillas de obra y abrir nuevos frentes de obra, recordando que las obras deben ser finalizadas el proximo 6 de diciembre, tal requerimiento se realiza debido a que el dia de hoy solo se observaron 7 personas trabajando en protección de cunetas y rotonda mapo de las americas.

Ronald Lozano

Santana

Norma
720
Powered by CamScanner

26-11-24 MARTES 26 DE NOVIEMBRE 2024

HORA INICO : 7:00 am

CLIMA: Sin lluvia en la Sabana

PERSONAL: (1) RESIDENTE DE OBRA

(4) OPERARIOS (3) AYUDANTES

Santana Ronald Bravo

NOTA 15: SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE MATERIALES (GEOTEXTIL, BASE GRANULAR, MALLA ELECTROSOLDADA,) DE MANERA INMEDIATA, DADO QUE YA SE REALIZARON LAS EXCAVACIONES PARA LA ESTRUCTURA DE LOS PLACAS DE CONCRETO AL REDEDOR DEL MAPA DE LAS AMERICAS, Y NO SE HA PODIDO CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES POR FALTA DE MATERIALES, DE LOCAL MANERA SE REITERA LA SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL PARA LOGRAR LA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA.

Santana Ronald Bravo

Norma

Powered by CamScanner

Nota 16: Se realiza instalación de cuatro(4) pares de canecas ; Excavación manual en placas de contrapiso en zona de rotonda mapa de las américas ; Fundida y estampado de concreto en losetas afectadas en bandera de colombia en rotonda ; Lijado y resane de columnas (postes de luminarias) con estuco plástico ; Trasiego con minicargador , cargue, retiro y disposición final de RCD (2) viajes de volqueta doble troque. Ronald bravo

Santana

Nota 17: Se solicita a la administración del parque realizar recorrido con el objetivo de ubicar y demarcar la localización de las (30) bancas tipo colonial a instalar al interior del parque , para lo cual el administrador manifiesta que autoriza al contratista a instalarlas en la ubicación que a su criterio sean pertinentes en lugares del parque donde sea necesario y donde se observe que fueron desmontadas bancas anteriormente , Se le comenta que se iniciará la instalación en el contorno de la rotonda delmapa de las américas.

Ronald bravo

Santana

Norma

722

Powered by CamScanner

16

27-11-24 **Nota 18**: Miercoles 27 de Noviembre de 2024.

Clima: Mañana y tarde nubladas

Actividades: Instalación de dos (2) pares de canecas; Desmonte y reinstalación de un (1) par de canecas a solicitud de la administración del parque las cuales se encontraban sueltas, puesto que su cimentación (dados) eran muy pequeños; Excavación manual en terreno natural en zona de rotonda de las américas.; Fundida (vaciado de concreto) y estampado de losetas en zona de rotonda; Suministro y acopio de material: Un (1) tubo PVC-S 6" - 6m; 110 bloques #5, Un (1) viaje de arena de peña, una (1) teja de fibrocemento #8, veinte (20) bultos de cemento; - Lijado y resane con estuco plástico en columnas (postes luminaria Desmonte de estructura de cubierta y demolición de muros en asadores; Suministro y acopio de cuatro (4) bancas tipo colonial; Instalación de tubo PVC-S 6" entre cocamos; Excavación manual para dados de cimentación en bancas de rotonda; Demolición de sección de muro bajo puente.

Personal: Un (1) residente obra, siete (7) oficiales y tres (3) ayudantes.

Norma

Powered by CamScanner

Ronald Irono Santana

28-11-24 **Nota 19**: Jueves 28 de Noviembre de 2024.
Hora de inicio: 7:00 h
Almo:
Personal: 1 residente, 1 director, (6) oficiales, (5) ayudantes, (1) soldador.
Ronald Irono. Santana

Nota 20: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista suministra 25 moldes de 0.90x0.90 en malla galvanizada para la losa de techo que se va a instalar en la 1/2 luna junto a pilotes potenciales igualmente suministro 7 señales SC 120. Ronald Irono Santana

Nota 21: la interventoria observando el avance de las obras requiere se suministre e instale el recebo como mejoramiento de la rasante en los placas de la rotonda mapo de las omeras, así como la malla electrosoldada.
Ronald Irono. Santana

Norma
724
Powered by CamScanner

28-11-24 **Nota 22**: Durante recorrido realizado entre representantes de la entidad contratante, contratista e interventoría, estipulado en Nota # 4 del presente documento se estipuló por parte de interventoría, construir placas de contrapiso con un espesor de 0,08 m (8 cm), para lo cual contractualmente no existe un ítem de la misma haciendo uso de concreto de resistencia 3000 psi; por tanto se solicita a interventoría aumentar el espesor de las placas a 10 cm, lo cual garantizará una mayor vida útil. Y ADEMAS EL CLIO QUE TIENE CONCRETO DE 3000 psi, lleva un Espesor de 10 cms en concreto reforzado.

NOTA 23

EL DIA DE Hoy SIENDO LAS 2:30 pm, SE presento en el costado de las Demoliciones de los ASADORES; el SR: ESTUPIÑAN ARGUMENTANDO QUE ES el propietario del puesto de ASADOS DONDE SE ENCUENTRA EL ASADOR CONICO DE CEMENTO, planillas y Estructura Metalica de Cubierta y QUE NOS DICE, QUE EL SE VA A LLEVAR

Powered by CamScanner

TODOS los Materiales y Accesorios que
El compro para la Dotacion del Pozo
de Veto y que el Mismo Va a Retirar
TODO del mismo:
- Se Hablo Con el Administrador el Parque
El Sr: Andres Diaz y se dejo Constancia
De Nuestra parte que Estas Circunstancias
Con el Sr: Ejecutivo Nos atrasa las
Actividades de Demoliciones En este
Frente de los Aisladores

Bordadoro

Arq. Jorge Cuellar
Belzcon.

Nota 24
Se Instala Tuberia Sanitaria de 6" para
para Evacuar Aguas Lluvias Depositadas en
Los Contornos de la Rotonda de las Bucerias
Segun lo Acordado Con el Dueño y la Inspectoria
Igualmente se Dejara Con el Refuerzo y Dobleces
De Columnas Blancas Arquitectonicas para Su
posterior pintura con Tonalidad Blanca.
Se Anula con el Resane de las Esquinas de
Los Jardineras del Monumento a Bolivar.

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 25

29/11/24 En visita de la rotonda se define que en la franja de piedra no se puede cambiar el tipo de material segun el asesor de patrimonio del IDRD. por tal razon, ~~todos~~ dichos bolardos solo pueden ser remplazados con la misma piedra ó gravilla similar. Con respecto al fondo de maleza se autoriza cresenar los lugares donde el grano se levanto, con el mismo grano, y retocar los lugares con cemento blanco o pigmentado. Se autoriza utilizar la tierra sobrante para cubrir las fugas de los asideros demolidos

Arq. Jose Cortes.

VIERNES 29 NOVIEMBRE 2024

CLIMA: Mañana y tarde nubladas

PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA, (6) OFICIALES, (5) AYUDANTES
(2) SOLDADORES

HERRAMIENTA MENOR

NOTA 26 SE LE SOLICITA DE MANERA URGENTE AL CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GEOTEXTIL, BASE ESTABILIZADA, MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO) PARA

Norma

Powered by CamScanner

FUNDIR LAS COSAS DEL SEDERC PERIMETRAL DEL MAPA DE LAS AMERICAS, TOMCADO EN CUENTA QUE SOLO QUEDA 1 SEMANA PARA LA ENTREGA DE ESTAS ACTIVIDADES, SE SOLICITA REALIZAR MUESTRA DE COLOR PARA LA BANDERA, SE LE SOLICITA INICIAR CON LA ACTIVIDAD DE LOS SOMIDEROS PARA QUE LA TUBERIA INSTALADA NO SE TAPONE.

SE LE REALIZA OBSERVACIONES DE TERMINADOS PARA LA INSTALACION DE LA BANDERA M-83 EN CUANTO AL ALINEAMIENTO DEL PASAMANOS Y LA INSTALACIÓN DE LOS MODULOS, TAMBIEN QUE EL PASAMANOS DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IDIED.

SE LE SOLICITA LOS PLANOS REQUERIDOS PARA CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD DE LA PINTURA DE LAS COLUMNAS.

R Rondón Ingeniero

NOTA 27. Suministro y acopio de material: Un (1) bulto de cemento blanco, diez (10) bultos (400 kg) de granito blanco No 2, cuatro (4) bultos de marmolina,

Norma

Powered by CamScanner

un (1) cuñete supermastick.

TR Randd bravo Santana

30-11-24 **Nota 28.** Sábado 30 Noviembre 2024

Clima: lloros en la tarde 3:00Pm.

Personal: Un(1) residente de obra, un (1) residente SST, cinco (5) oficiales, dos(2) ayudantes

Actividades: Resane y pintura de nichos en plazoleta de Mapa de las Américas; Excavación manual en terreno natural en zona de rotonda Mapa de las Américas; Corte con pulidora en contorno de cinta gravilla plazoleta de las Américas; Muestra de pintura tipo tráfico en loseta bandera de colombia; Muro en bloque # 5 bajo puente; Franja en granito en contorno de plazoleta Mapa de las Americas. Se Labora Hasta las 4:30 pm.

Santana TR Randd bravo.

01-12-24 **Nota 29:** DOMINGO 1- DIC. 2024

Clima: SECO - Soleado

personal: 1- Director + 1 Residente + 1 Maestro + 4 oficiales + 4 Ayudantes

Actividades: Se realizaron Actividades de pintura Columnas Blancas, Fundida de

Norma
Powered by CamScanner

Bondillo en Gradas Laudos Rotondas de las Americas - pilotes Bancas Blancas en Concreto Rotonda de las Americas - Tinacos de Muro en Bloque Debajo de puente..
El personal laboro hasta las 2:00 pm.

Bondi bravo

Nota 30: La enfermera observo el avance de las obras le requiere y recomienda al contratista suministrar material recesto para poder fundir las placas de la rotonda mapa de los empiricos, el igual que la malla electrosoldada.

Bondi bravo. Santana

02-12-24 **Nota 31**: Lunes 2 de diciembre 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Sin lluvia.
Personal: 1 Director, 1 residente, (4) albañiles, (3) ayudante, (1) Dinamitadores (1) maestro, (1) carpintero. Santana.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 32: Para llegar una adecuada trabajabilidad la interventoria requiere se realice los densidades de la copa de base para la fundicion de las placas en concreto de la rotonda, igualmente, realizar muestras de concreto a utilizar en la rotonda, para tener resultados a 7-28 dias y testigo.

Ronald Bravo. Santana

Nota 33: Para llegar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de: 3000 und de ladrillo tolete, 1 viaje de 14 m3 de base, 1 rollo geotextil T2100 de 418 mts, (6 señaleticas 0.90x1.20), (10 postes SC80) (3 postes SC120), (10 und de tachas). (14 bultos IDGS).

Ronald Bravo Santana

Nota 34: La interventoria observando el avance de las obras y anotando que

Norma

Powered by CamScanner

muchas actividades deben alargarse el fraguado viernes 6 de diciembre, la interventoria requiere y recomienda al contratista ingresar mas personal de obra, ya que el dia de hoy se observa ausencia de personal en las excavaciones de los nichos de los asadores, ausencia en la instalacion de la baranda TUBS, ausencia en los remates de los columnas.

Ronald Lozano. Santana

Nota 35: Se continuan actividades de excavación manual en terreno natural de rotonda mapa de las Américas ; Resane y pintura tipo Koraza color blanco en nichos contorno rotonda ; Cinta en granito lavado en plazoleta mapa de las Américas ; Lvado , resane y pintura tipo koraza color blanco en columnas (postes luminarios) ; Descargue y acopio de ladrillo ; Excavación de huecos para instalación de señales ; Estampado de concreto en contorno plazoleta mapa de las Américas.

Ronald Lozano Santana

Norma

732

Powered by CamScanner

03-12-24 **Nota 36:** Martes 3 de diciembre 2024.
Hora de inicio: 7:00 h
Clima:
Personal: (1) Director, (1) residente, (4) oficiales, (3) ayudantes, (1) maestro, (1) contramaestre, (1) ornamentadores
Ronald Bravo Sánchez

Nota 37: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista realiza el suministro de 4 bancas adosadas para ser instaladas en sitios autorizados por el administrador del parque.
Ronald Bravo Sánchez

Nota: 38: La interventoría observando el avance de las obras, requiere nuevamente al contratista ingresar mas personal de obra, igualmente se requiere iniciar con la compactación de la base granular y pedir el día de mañana 4 de diciembre, recordando que se deben

Powered by CamScanner

tomar densidades, y sacar muestras del concreto a utilizar, se requerirá se suministre la malla electrosoldada segun especificacion tecnica.

Ronald Lozano Santana

Nota 39: Se realizan actividades de resane y pintura tipo Koraza en nichos contorno plazoleta Mapa de las Américas y en columnas (postes luminarias); Instalación de bordillo en ladrillo hiladas verticales y horizontales en contorno plazoleta; Cinta en granito lavado en contorno de plazoleta; Limpieza y Pintura de loseras en concreto estampado bandera de Colombia; Desmonte de tubería (posamanos) 2 1/4" & instalación (soldadura) de tubería 3" en baranda H83 en zona de media luna pista de patinaje;

Ronald Lozano Santana

Nota 40: Se realiza suministro y acopio de material: Un (1) viaje de 15 m^3 de Base Granular B-600, Ocho (8) galones de pintura tráfico (amarillo, azul, rojo), Tres (3) galones de disolvente Xileno, Un (1) galón de Thinner, Un (1) galón de pintura esmalte verde

Ronald Lozano Santana

Norma

Powered by CamScanner

Nota 41: Se inicia trasiego de material proveniente de excavación, trasiego de base granular, extendido y compactación mecánica con compactador tipo canguro sobre base B600 estabilizada con cemento la cual se extendio sobre geotextil T2100 en una capa de 0,20 m de espesor (compactado).

Rondón Bravo Santana

04-12-24 **Nota 42**: Miercoles 04 de diciembre 2024
Clima: Mañana y tarde soleadas, lluvia a partir de 17:00 pm
Personal: Un(1) residente obra, un (1) director obra, un(1) operario minicargador, un(1) maestro, un (1) contramaestro, cuatro (4) oficiales, tres (3) ayudantes, un (1) ornamentador.

Rondón Bravo Santana

Nota 43: Para llevar a cabo una adecuada trazabilidad el contratista realiza el suministro de doce (12) mallas electrosoldada 15X15 4mm segun especificacion tecnica.

Rondón Bravo Santana

Nota 44: La interventoria observando el cooncedelos obra le requiere nuevamente

Norma

Powered by CamScanner

al contratista ingresar mas personal de obra, con el fin de autorizar la ejecución de los nichos de los oratorios, previo lavar las 11 pocas de concreto, coordinar con la compactación y fundición de placas, se recuerda que la zona de los oratorios debe ser empradizada, se requiere material y personal para termina los nichos de la rotonda mapa de las americas, coordinar cubo pintura de los cabezas, instalar los señales internados, terminar baranda 1183.

FR Ronald Bravo. Santana

Nota 45: Se realiza suministro de cuatro (4) bultos de cemento, cuatro (4) bultos de gravilla mona, una (1) varilla corrugada 1/2", Tres (3) bultos de granito blanco No 2.

Santana

Nota 46: Se realiza la instalación de diez (10) señales SC-80 y diez (10) señales SC-120 distribuidas en las zonas verdes del parque; Resane y pintura de columnas (postes luminarias); Trasiego con minicargador de material natural proveniente de excavación; Vaciado de 7.5

Norma

736

Powered by CamScanner

m3 de concreto 3000 PSI, extendido de geotextil T2100 y malla electrosoldada 15x15 4mm para placas de contrapiso e:0,10 m en zona de rotonda mapa de las américas; Trasiego, extendido y estabilización con cemento y compactación de material granular Base B600 en estructura para placas contrapiso; Cinta de granito lavado blanco No. 2 en contorno plazoleta Mapa de las Américas; Re instalación de una banca H-50 desmontada en rotonda; Pintura tipo tráfico colores amarillo, azul y rojo en rotonda.

Ronald Lozano Santana

Nota 47: Se realiza recorrido en conjunto entre contratista, interventoría y administración del Parque en zona de acopio de canecas en donde se encuentra 19 pares con afectaciones las cuales inicialmente no iban a instalarse debido a sus defectos. Por solicitud de la administración se seleccionas 11 pares que presentan daños leves y deben ser instalados en lugares donde se encuentran canecas H-120, las cuales se deben desmontar, así no se encuentren

Norma

Powered by CamScanner

totalmente afectadas.

Ronald Lorano Santana

05-12-24 **Nota 48**: Jueves 05 de diciembre 2024

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal: (1) residente, (1) Director, (1) operador minicargador, (1) maestro, (1) contramaestro, ( ) oficiales, ( ) ayudantes, (2) ornamentacion.

Ronald Lorano. Santana

Nota 49: Para llevar una adecuada trazabilidad del cumplimiento realice densidades con resultados favorables, se requiere por parte de la Fiscalizadora Municipal poder mejor algunas zonas que se observe sin una mejor compactacion.

Ronald Lorano Santana

Nota 50: La Fiscalizadora observando el avance de las obras le requiere nuevamente ingresar mas personal, con el fin de finalizar mas frentes de obra como mantenimiento de los columnas, demolicion de aceras, instalacion de adoquin como bordillo,

Norma

Powered by CamScanner

ramales de nichos, ramales de baranda HL83, instalacion de sensores inalambricos. recordando que las obras deben entregarse el dia de manana 6 de diciembre.

Ronald bravo. Santana

Nota 51: la interventoria le recuerda y requiere al contratista entregar todos los EPP a todo el personal de obra, asi como suministrar andamios certificados para realizar trabajos en alturas, recordando que el personal que vaya a trabajar en alturas tenga puesto los arnes y demas elementos necesarios para realizar labores.

Ronald bravo Santana

Nota 52: Se realiza suministro y acopio de material: cuarenta (40) bultos de cemento, cuatro (4) m^3 de mixto, 1 caneca pintura gris basalto

Santana

Nota 53: Se realizan actividades de trasiego y extendido de tierra negra con minicargador desde Plazoleta mapa de las Américas hasta zona de asaderos costado oriental; Demolición de

Norma

Powered by CamScanner

asaderos manualmente ; Cinta en granito lavado blanco ; corte de dilataciones con polidora en placas de contrapiso fundidas el día 04/12/2024 ; Pintura tipo tráfico colores amarillo , azul y rojo ; Pintura tipo Koraza color blanco en postes de luminarias ; Instalación de señaletica y mantenimiento a las existentes ; Desmonte de canecas M-120 designados por administración ; Instalación de canecas dobles en acero inoxidable ; Extendido de geotextil T2100 , malla electrosoldada y vaciado de concreto 3000 PSI en placas de contrapiso e: 0,10 m. Ronald Moreno

Santana

Nota 53 : Se registran fuertes lluvias desde las 14:30 pm hasta las 15:30 pm que suspenden todas las actividades.

Ronald Moreno Santana

06-12-24 **Nota 54** : Viernes 06 de Diciembre 2024

Clima : Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal : Un(1) Director Obra, un (1) residente obra , una (1) residente SST , Un(1) operario minicargador , dos (2) ornamentadores , Un(1) maestro , un (1) contramaestro ,

Norma

Powered by CamScanner

Ocho (8) oficiales y siete (7) ayudantes.

Ronald Lozano Santana

Nota 55 : Se realizan actividades de trasiego y extendido de tierra negro con minicargador desde plazoleta hasta asadores ; Cinta en gravilla mona lavada ; Pintura tipo tráfico en losetas bandera de colombia ; Pintura tipo Koraza color gris basalto en muro rotonda plazoleta y color blanco en postes luminarias y nichos ; Instalación y mantenimiento de señalética ; Desmonte de canecas M-120 ; Instalación de canecas dobles en acero inoxidable ; Orden y aseo ; Instalación de bancas tipo colonial ; Bordillos en hilada vertical de ladrillo, Retiro y disposición final (mixto) (RCD)

Ronald Lozano Santana

Nota 56 : Se realiza suministro de diez (10) bancas tipo colonial , completando el suministro de 18 , quedan pendientes suministrar 12 und .

Ronald Lozano Santana

Nota 57 : Se registra fuerte lluvia desde las 14:35 hasta las 15:40 pm, que imposibilita continuar con la ejecución de actividades.

Ronald Lozano Santana

Powered by CamScanner

07-12-24 **Nota 58**: Sábado 07 de Diciembre 2024

Clima. Mañana nublada

Personal: Un (1) director de obra, un (1) operario minicargador, un (1) maestro, un (1) contra maestro, ocho (8) oficiales y siete (7) ayudantes.

[illegible] Rondón Santana

Nota 59 Se realizan actividades de trasiego y extendido de tierra negra con minicargador desde plazoleta hasta zona de asadores; Pintura tipo koraza color gris basalto en muro de rotonda Francisco Orellana y color blanco en postes luminarias y nichos; Instalación de bancas de madera tipo colonial; Bordillos en ladrillo; Orden y aseo; Pintura tipo esmalte color verde en postes de luminarias.

[illegible] Rondón Santana

08-12-24 **Nota 60**: Domingo 08 de Diciembre 2024

No se realizan actividades

Rondón Santana

09-12-24 **Nota 61**: Lunes 09 de Diciembre 2024

Clima: Mañana y tarde nubladas

Personal: Un (1) director de obra, un (1) residente

Norma

Powered by CamScanner

obra, un(1) operario minicargador, un(1) maestro, un (1) contramaestro, Ocho (8) oficiales y cuatro (4) ayudantes. L+R Bonilla Lozano Santana

Nota 61: Se realizan actividades de riasiego y extendido de tierra negra desde plazoleta hasta zona de asadores; Pintura tipo Koraza en postes de luminarias; Pintura tipo esmalte en postes de luminarias color verde; Bordillos en ladrillo hiladas verticales y horizontales; Desmonte de canecas M-120 e instalación de canecas en acero inoxidable.

L+R Bonilla Lozano Santana

NOTA 62: SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE LAS REGILLAS DE LOS SUMIDEROS EN LA ZONA DEL PARQUE DE LAS AMERICAS, SE LE SOLICITA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA BARANDA EN LA TORRE DE LA PISTA DE PATINAJE YA QUE NO HAY PERSONAL TRABAJANDO EN ESTA ACTIVIDAD.

Norma
Powered by CamScanner

SE LE SOLICITA EL SUMINISTRO DEL CERCO PARA LA ZONA DE LOS ASADORES Y CONFORMACIÓN DE ESTA ZONA.

C R Bonilla bravo JUAN C RAMIREZ

10-12-24 **NOTA 63**: Martes 10 de diciembre 2024
Clima: Mañana y tarde nubladas
Personal: Un(1) director obra, un(1) residente obra, un(1) operario minicargador, un (1) maestro, un (1) contramaestro, ocho (8) oficiales y cuatro (4) ayudantes. C R Bonilla bravo

Santana

Nota 64: Se realizan actividades de demolición de placas contra piso, trasiego con minicargador, cargue, retiro de RCD y extendido de tierra negra en zona de asaderos; Pintura tipo esmalte en postes de luminarias color verde; Pintura tipo Koraza en postes de luminarias color blanco; Bordillos en ladrillo en contorno de plazoleta Mapa de las Américas; Pintura tipo koraza color gris basalto (segunda mano) en plazoleta; Afinado de pañete en muro

Norma

Powered by CamScanner

bajo puente; Granito blanco lavado en plazoleta.

Ronald Bravo Santana

11-12-24 **Nota 65**: Miércoles 11 de diciembre 2024

Clima: Mañana soleada y tarde nublada

Personal: Un (1) director Obra, un (1) residente obra, Un (1) maestro, un (1) contramaestro, cinco (5) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Ronald Bravo Santana

Nota 66: Se realizan actividades de pintura tipo Koraza color gris basalto (tercera mano) en rotonda; Resane y pintura tipo koraza en columnas (postes luminarias) color blanco; Resane y pintura de muro en glorieta Francisco Orellana; Bordillo en ladrillo en contorno de plazoleta; Demolición de asfalto en zona de pista patinaje; Extendido de tierra negra en zona de asaderos; Instalación de canecos en acero inoxidable; Cerramiento provisional con postes de madera y lona verde en contorno de anden acceso nor occidental.

Ronald Bravo Santana

Nota 67: Suministro y acopio de material: Un (1) m^3 de mixto; Se realiza Cargue

Norma

Powered by CamScanner

y transporte de los últimos cuatro (4) pares de canecas en acero inoxidable degde la dd ministracion hasta el parque.

CTP Ronald Lozano Santana

12-12-24 **Nota 68** : Jueves 12 de diciembre 2024

Clima: Mañana y tarde soleadas

Personal: Un (1) director obra, un (1) maestro, cinco (5) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

CTP Ronald Lozano Santana

Nota 69 Se realizan actividades de extendido de tierra e instalacion de cesped natural (pasto) en zona de asaderos; Demolicion de piso en asfalto en zona de media luna patinodromo; Cerramiento en postes de madera y polisombra; Demolicion de placa de contrapiso en ánden de acceso a patinodromo; Resane y pintura de nichos; Bordillo en ladrillo; Instalacion de canecas; Enlonador de material sobrante

CTP Ronald Lozano Santana

13-12-24 **Nota 70** : Viernes 13 de diciembre 2024

Clima: Mañana y tarde soleadas

Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro,

Norma

Powered by CamScanner

cuatro (4) ayudantes y cinco (5) oficiales.

Ronald Moreno Santana

Nota 71: Se realizan actividades de traslego y acopio de material sobrante; Resane y pintura de nichos; Salado de pasto en zona de asadores; Bordillos en ladrillo; Orden y aseo

Ronald Moreno. Santana

Nota 72: Se realiza suministro y acopio de doce (12) bancas tipo colonial en madera.

Ronald Moreno Santana

14-12-24 **Nota 73**: Sábado 14 de diciembre de 2024

Clima: Mañana soleada

Personal: Un (1) residente obra, un(1)maestro, cinco (5) oficiales, (2) dos ayudantes.

Ronald Moreno Santana

Nota 74: La interventoría hace presencia y no observa personal de obra realizando labores de instalación de césped, no se cuenta con el montaje inicial de las señales informativas, la interventoría requiere y recomienda agregar la cuadrilla de señalización.

Ronald Moreno. Santana

Norma

Powered by CamScanner

Nota 75: Se realizan actividades de instalación de bordillos en ladrillo ; Resane y pintura de nichos; Instalación de bancas tipo colonial ; Orden y aseo. Ronald bravo Santana

15-12-24 **Nota 76**: Domingo 15 de diciembre 2024
Clima: Mañana soleada
Personal: Un (1) residente obra , un (1) maestro , un (1) contramaestro , cuatro (4) oficiales y dos (2) ayudantes. Ronald bravo Santana

Nota 77: Se realizan actividades de desmonte de luminarias en postes ; Desmonte de señales ; Desmonte de canecas ; Pintura tipo esmalte en extractores de tanque de almacenamiento en zona patinodromo ; Trasiego y acopio de RCD (asfalto) en zona de media luna ; Empradización en zona de medialuna ; Instalación de cerramiento en andén de acceso a zona asaderos. Ronald bravo Santana

16-12-24 **Nota 78**: Lunes 16 de Diciembre 2024
Clima: Mañana nublada y tarde soleada

Norma
748
Powered by CamScanner

Personal : Un (1) director obra , un (1) residente obra , Un (1) maestro , ( ) oficiales y ( ) ayudantes.

Bordd bravo. Santana

Nota 79 : Se realizan actividades de bordillos en ladrillo ; Trasiego y acopio de RCD en andén zona monumento de la Virgen ; Pintura de extractores en zona de patinodromo ; Demolición de dados de cimentación de señales y canecas.

Santana

17-12-24 **Nota 80** : Martes 17 de Diciembre 2024

Clima : Mañana y tarde soleadas

Personal : Un (1) director obra , un (1) residente obra , Un (1) maestro, un (1) contramaestro, tres (3) oficiales y siete (7) ayudantes

Bordd bravo Santana

Nota 81: La interventoria le requiere y recomienda al contratista retirar los escombros acopiados en el cerramiento sendero de la virgen, igualmente observando el avance de las obras, la interventoria recomienda avanzar con el cerramiento y las actividades a realizar en la pista de patinaje, y se requiere y recomienda terminar detalles

Norma

Powered by CamScanner

dela redonda dela medic lara, asi como realizar mantenimiento ole las zanjas entomologas, la auxiliar le informa al contratista que segun compromiso del comite del dia de hoy se deben desmontar los canecos dados existentes y sanitarios los que sean necesarios. igualmente coordinar cuanto costa la ocupacion de los senderos peatonales adyacentes ala zona de la virgen.

Ronald Lozano

18-12-24 **Nota 82**: Miercoles 18 de diciembre 2024
Clima: Mañana nublada y tarde soleada
Personal: Un(1) residente obra, un (1) maestro, tres (3) oficiales y siete (7) ayudantes

Santana

Nota 83: Se realizan actividades de instalación de cerramiento en lona y parales de madera en contorno de patinodromo; Excavación manual en sendero zona monumento La Virgen; Bordillos en ladrillo; Desmonte de canecas y demolición de dados de cimentación; Demolición

Norma
750
Powered by CamScanner

de enchape de piso en patinodromo.

Santana

Nota 84 : Se realiza suministro y acopio de material : 3 m^3 de mixto.

Santana

19-12-24 **Nota 85** : Jueves 19 de Diciembre 2024
Clima : Mañana nublado y tarde soleada
Personal : Un (1) residente obra , Un (1) maestro , un (1) contramaestro, tres (3) oficiales y siete (7) ayudantes

Santana

Nota 86 : Se realiza suministro y acopio de material : 8 listones de madera 14 x 4 cm x 3 m
Para instalacion en bancas picnic

Santana

Nota 87 : Se realizan actividades de corte con pulidora en placa de contrapiso para instalacion de bancas ; Bordillos en ladrillo en contorno plazoleta mapa de las américas ; Excavación manual y descapote en Sendero de acceso a patinodromo zona La Virgen ; Desmonte de canecas M-120 y demolicion de dados de cimentación .

Bordillos.

Santana

Norma

Powered by CamScanner

20/12/24 **Nota 88**: Viernes 20 de diciembre 2024
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) contramaestro, tres (3) oficiales y cinco (5) ayudantes, Un (1) pinche Obra.

Santana

Nota 89: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en contorno plazoleta Mapa de las Américas; Cerramiento en lona y demolición de alistado de piso en Patinodromo; Riego de cesped en zonas empradizadas; Desmonte de canecas M-120; Instalación de bantos de madera tipo colonial; Excavación manual en sendero zona La Virgen;

Ronald Lozano Santana

Nota 90: Se autoriza por parte de administración del parque realizar conexión eléctria de equipos para realizar destronque de piso patinodromo en tomacorriente trifasica ubicada en cuarto de equipos de bombeo, se verifica su correcta funcionalidad por especialista eléctrico del contratista. Igualmente se

Norma
752
Powered by CamScanner

evidencia fuga de agua potable en tanque de almacenamiento por afectación en flotador mecánico, se solicita realizar su cambio.

Bandolero Santana

21/12/24 **Nota 91**: Sábado 21 de Diciembre 2024

Clima: Mañana soleada

Personal: Un (1) maestro, un (1) contramaestro, (1) Rentte (4) oficiales y siete (7) ayudantes (1) Director de obra.

Santana

Nota 92: Se realiza suministro y acopio de material: 3000 und ladrillo folete 6 x 12 x 24.

Santana

Nota 93: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo; Destronque de piso en granito en patinodromo; Excavación manual en sendero zona La Virgen; Instalación de bancas en madera tipo colonial. Arreglo alrededor de Arboles, Retiro de Basuras Ramas en Pista PATINAJE

Santana

22-12-24 **Nota 94**: Domingo 22 Diciembre 2024

No se realizan actividades

Santana

23/12/24 **Nota 95**: Lunes 23 Diciembre 2024

Norma

Powered by CamScanner

Clima :

Personal : Un (1) residente obra, Un (1) maestro, un (1) contramaestro, tres (3) oficiales y Cinco (5) ayudantes.

Santana

Nota 96 : Se realiza suministro y acopio de 15 m^3 de material granular B-600.

Rondón Bravo Santana

Nota 97 : Se realizan actividades de bordillo en ladrillo ; Destronque de piso en patinodromo ; Excavación y traslego de tierra en zona sendero La Virgen

Rondón Bravo Santana

Nota 98 : Con relacion a la Nota 81 de la Intervenciones se le adjunta a la Interventoria Que se Retirara el Material de Escombro del Acopio del mismo una Vez se Complete la Cantidad Suficiente para Que se Cargue Un Viaje de Dobletroque (15M3) o se Corte el Lugar de Acopio ; Con Relacion a la Bitacora, se Advierte Que estan pendientes la Realizacion de unas Observaciones para

Norma

754

Powered by CamScanner

Escuela y poder Hacer Entrega y puesta en Servicio de la Intervención, — Como Reclusión a las Canecas de Zona Semaforizadas por la Administración, Ya se instalaron Todas las que se podían instalar de la fecha que estaban en Buen Estado para instalar.

Ronald Lorena

24/12/24 **Nota 99.** Martes 24 de Diciembre 2024

Personal: Un (1) drrector obra, un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) contramaestro, Cuatro (4) oficiales y ocho (8) ayudantes.

Santana

Nota 100: Se continuan actividades de bordillo en ladrillo; Instalación de canecas en acero inoxidable (se culminan la instalación de los 37 pares); Demolición de asfalto en medialuna y empradización; Excavación manual en sendero La Virgen; Pulida de piso en granito de Patinodromo.

Ronald Lorena Santana

25/12/24 **Nota 101.** Miercoles 25 de Diciembre 2024

Clima: Mañana y tarde soleadas

Norma

Powered by CamScanner

Personal : No se ejecutan actividades.

Santana

26/12/24 **Nota 102** : Jueves 26 de Diciembre 2024
Clima : Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal : Un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) contramaestro, cuatro (4) oficiales y ocho (8) ayudantes.

Santana

Nota 103: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en zona de asaderos y contorno Plazoleta de las Americas ; Pulida de piso en granito de Patinodromo ; Excavación y acopio de material en sendero Monumento La Virgen.

Bandleono Santana Marcela Leon Insp. Interventoria

27/12/24 **Nota 104** : Viernes 27 Diciembre 2024
Clima : Mañana y tarde nubladas
Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) contramaestro, cuatro (4) oficiales y ocho (8) ayudantes

Santana

Nota 105: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en zona de asaderos y senderos en

Norma

Powered by CamScanner

contorno de plazoleta de las Américas ; Excavación y acopio de material en zona sendero la Virgen ; Excavación Para postes en cerramiento zona La Virgen. Ronald bravo

Santana

Nota 106 : Se realiza suministro y acopio de material : 15 m^3 de Base Granular B600 ; 20 bultos de cemento.

Santana

Nota 107 : El apoyo a la supervisión del IDRD define realizar la intervención a los senderos ubicados al costado oriental y norte delos monumentos Fuente del Leon y la Virgen, los cuales presentan deterioro y agrietamientos. Los demás senderos de esta zona deberán ser autorizados por Patrimonio.

Ronald bravo Santana

28/12/24 **Nota 108** : Sábado 28 Diciembre 2024

Clima: Mañana lluviosa

Personal : Un(1) residente obra , un (1) maestro , Tres (3) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Santana

Norma

Powered by CamScanner

Nota 109: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en zona de asaderos y contorno plazoleta Mapa de las Américas ; Cerramiento en lona verde y postes de madera en senderos Monumento La Virgen ; Excavación y trasiego de material en sendero La Virgen.

Ronald Lozano Santana

29/12/24 **Nota 110**: Domingo 29 Diciembre 2024
No se realizan actividades

Santana

30/12/24 **Nota 111**: Lunes 30 Diciembre 2024
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: Un(1) residente obra, un(1) maestro, un(1) contra maestro, Tres (3) oficiales y cuatro(4) ayudantes.

Santana

Nota 112: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en senderos contorno plazoleta Mapa de Las Américas y senderos zona asaderos ; Muro en concreto aclopeo bajo sendero zona cancha de fútbol ; Pulida de Piso en granito en patinodromo

Ronald Lozano Santana

Norma
758
Powered by CamScanner

31/12/24 **Nota 113**. Martes 31 Diciembre 2024

Clima: Mañana y tarde soleadas

Personal: Un (1) residente obra, Un (1) maestro, Un (1) contramaestro, tres (3) oficiales y seis (6) ayudantes

Santana

Nota 114: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en senderos de zona asaderos y contorno plazoleta de las Américas; Trasiego y acopio de RCD; Pulida de piso en granito de patinodromo.

Santana

01/01/25 **Nota 115**: Miercoles 01 Enero 2025

No se realizan actividades

Santana

02/01/25 **Nota 116**: Jueves 02 Enero 2025

Clima: Mañana y tarde soleadas

Personal: Un (1) residente obra, Un (1) maestro, un (1) contramaestro, dos (2) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Norma

759

Powered by CamScanner

Nota 117: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en senderos contorno plazoleta de Plaza de las Américas, Zona asaderos ; Pulida de piso en granito en Patinodromo.

Rondón Santana

02/01/24 **Nota 118**: Jueves 02 Enero 2025
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal: Un(1) residente obra, un(1) maestro, dos(2) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 119: Se realizan actividades de pulida de piso de granito en patinodromo ; Bordillo en ladrillo en senderos zona asaderos y en proximidad a Reloj Suizo. Rondón

Santana

3-01-25 **Nota 120**. Viernes 03 Enero 2025
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: Un(1) residente obra, un(1) maestro, tres(3) oficiales y cinco (5) ayudantes.

Santana

Nota 121: Se realizan actividades de pulida de piso de granito en patinodromo ; Bordillo en ladrillo en

Norma

Powered by CamScanner

senderos proximos a Torre del Reloj.

Ronald Lora. Santana

04-01-25 **Nota 122.** Sábado 04 Enero 2025
Clima: Mañana nublada
Personal: Un(1) residente obra, Un(1) maestro, tres(3) oficiales y cinco (5) ayudantes.

Santana

Nota 123. Se realizan actividades de pulida de piso en patinodromo ; Bordillo en ladrillo en senderos proximos a Torre del Reloj.

Ronald Lora Santana

05-01-25 **Nota 124.** Domingo 05 Enero 2025
No se realizan actividades

Santana

06-01-25 **Nota 125.** Lunes 06 Enero 2025
No se realizan actividades (Festivo)

Santana

07/01/25 **Nota 126.** Martes 07 Enero 2025
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal: Un(1) Director Obra, un(1) residente obra, un(1) maestro, un(1) contramaestro, tres (3) oficiales y seis (6) ayudantes.

Norma

Powered by CamScanner

Santanca

Nota 127: Se realizan actividades de pulida en piso de granito en patinodromo; Bordillos en ladrillo en senderos próximos a Torre del reloj; Excavación manual en sección de sendero zona asaderos. Ronald bravo

Santanca

Nota 128: Se define por parte de interventoría realizar la excavación y vaciado de concreto en placa de contrapiso de sendero en zona de asadores en donde inicialmente se habia contemplado realizar un filtro para evacuar apozamiento de agua lluvia; se modifica esto puesto que se observa la existencia de caja de inspección y rejilla, la cual se deberá reemplazar.

La entidad e interventoría solicitan realizar la adecuación de sendero afectado en proximidad a la Carrera 5, sobre Rio Arzobispo manteniendo la estructura definida para los demás senderos.

08-01-25 Ronald bravo Santanca

Nota 129: Miercoles 08 Enero 2025

Clima: Mañana soleada y tarde lluviosa

Norma

762

Powered by CamScanner

Personal: Un(1) residente obra, un(1) maestro, tres (3) oficiales y ocho (8) ayudantes

Santana

Nota 130: Se realizan actividades de excavación manual, extendido y compactacion de base granular B-600, instalación de malla electrosoldada 15x15 4 mm y vaciado de concreto en placa de contrapiso en sendero zona asaderos; Pulida de piso en granito de Patinodromo; Instalación de tornillos en bancas (picnic); Cerramiento en lona verde y postes de madera en zona acceso costado oriental; Desmonte de canecas M-120 en contorno cancha de fútbol; Suministro e instalación de flotador mecánico 1/2" en tanque de almacenamiento agua potable; Demolición placas contrapiso en zona de acceso costado oriental.

Ronald Blanco / Santana

Nota 131: Se realiza suministro y acopio de material: Diez (10) bultos de cemento; un (1) flotador mecánico 1/2"; 75 kg de ácido oxálico; cinco (5) cuñetes de

Powered by CamScanner