Alcaldía Mayor De Riohacha

Secretaría de Infraestructura y Servicios Publicos

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 398 DEL 2023

"COSNTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUMAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 4.551.179.765
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DOS (02) OCTUBRE DE 2024
PLAZO INICIAL :	CINCO (5) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO:	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 1	DOS (02) DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2024
FECHA MODIFICATORIA No 1	CINCO (05) DE MARZO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 002	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 002:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO 002:	NUEVE (09) DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 002:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No.008:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA 001 SUSPENSION No.008:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 008:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 008:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA EN TIEMPO No. 009:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 009:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024

CONTROL DE PÓLIZAS			VIGENCIAS	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato		$ 455.117.976,50	24/09/2024	02/07/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales		$ 227.558.988,25	24/09/2024	29/12/2027
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 1.365.353.929,50	24/09/2024	02/07/2025
Estabilidad y calidad de la obra		$ 910.235.958,00	5 AÑOS	
Responsabilidad civil		$ 260.000.000,00	24/09/2024	27/12/2024

PERIODO DE RECIBO FINAL : DEL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL 2024

El día (30) treinta de diciembre del 2024 , en el Distrito de Riohacha, se reunieron el Arquitecto JAIME BRUSES MORENO en representación del Distrito de Riohacha en calidad de secretario de infraestructura y servicios publicos, como supervisor del contrato, el arq. JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE en calidad de supervisor de apoyo , JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO , en su condición de Representante Legal del CONTRATO DE OBRA como CONTRATISTA LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO en su condición de interventor con el fin de celebrar la presente ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 398 de 2023, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N°001		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N°002		CANTIDADES EJECUTADAS ANTERIOR ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES RESTANTES		% EJECUTADO ACUMUL.
ITP	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	
1	PRELIMINARES																	
1.1	Localización y replanteo	M2	5.043,10	$ 6.800,00	$ 34.295.080,00	5.043,10	$ 34.295.080,00	5043,10	$ 34.295.080,00	5.043,10	$ 34.295.080,00	-	$ -	5043,10	$ 34.295.080,00	0,00	$ -	100,00%
1.2	Cerramiento en madera liston de 4 x 2 " y zinc	ML	285,91	$ 69.775,00	$ 19.810.104,18	285,91	$ 19.810.104,18	285,91	$ 19.810.104,18	285,91	$ 19.810.104,18	-	$ -	285,91	$ 19.810.104,18	0,00	$ -	100,00%
1.3	Demolicion manual de muros e=0.15 (sin retiro)	M2	2.158,70	$ 17.522,00	$ 37.842.263,40	2.158,70	$ 37.842.263,40	2158,70	$ 37.842.263,40	2.158,70	$ 37.842.263,40	-	$ -	2158,70	$ 37.842.263,40	0,00	$ -	100,00%
1.4	Demoliciones en mamposteria con retiro	M2	230,00	$ 19.909,00	$ 4.579.070,00	230,00	$ 4.579.070,00	230,00	$ 4.579.070,00	230,00	$ 4.579.070,00	-	$ -	230,00	$ 4.579.070,00	0,00	$ -	100,00%
1.5	Desmonte de postes, cables y luminarias existentes	UND	6,00	$ 368.447,00	$ 2.216.682,00	6,00	$ 2.216.682,00	6,00	$ 2.216.682,00	6,00	$ 2.216.682,00	-	$ -	6,00	$ 2.216.682,00	0,00	$ -	100,00%
1.6	Desmonte techo y estructura de madera	M2	105,00	$ 23.808,00	$ 2.499.840,00	105,00	$ 2.499.840,00	105,00	$ 2.499.840,00	105,00	$ 2.499.840,00	-	$ -	105,00	$ 2.499.840,00	0,00	$ -	100,00%
1.7	Demolición sardinel	M2	206,28	$ 13.331,00	$ 2.749.918,68	206,28	$ 2.749.918,68	206,28	$ 2.749.918,68	206,28	$ 2.749.918,68	-	$ -	206,28	$ 2.749.918,68	0,00	$ -	100,00%
1.8	Demoliciones en concreto reforzado con retiro (columnas, vigas, muros de carga ref, gaviones, cimientos enterrados ect.	M3	12,48	$ 307.955,00	$ 3.843.278,40	12,48	$ 3.843.278,40	12,48	$ 3.843.278,40	12,48	$ 3.843.278,40	-	$ -	12,48	$ 3.843.278,40	0,00	$ -	100,00%
1.9	Pescante manual h=0.10 m.	M3	2.883,40	$ 11.999,00	$ 34.597.916,60	2883,40	$ 34.597.916,60	2883,40	$ 34.597.916,60	2.883,40	$ 34.597.916,60	-	$ -	2883,40	$ 34.597.916,60	0,00	$ -	100,00%
Subtotal					$ 142.432.158,24		$ 142.432.158,24		$ 142.432.158,24		$ 142.432.158,24		$ -		$ 142.432.158,24		$ -	100%
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y SUBBASE GRANULAR																	
2.1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	126,5	$ 38.427,00	$ 4.986.878,90	563,12	$ 22.202.073,10	563,12	$ 22.202.073,10	563,12	$ 22.202.073,10	-	$ -	563,12	$ 22.202.073,10	0,00	$ -	100,00%
2.2	Excavación en material común seco de 2 - 4 m manual	M3	148,5	$ 49.632,00	$ 7.372.387,28	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
2.3	Suministro extensible y conexiones de Sub-base granular	M3	708,6	$ 260.288,00	$ 184.445.282,56	647,67	$ 168.581.249,54	647,67	$ 168.581.249,54	647,67	$ 168.581.249,54	-	$ -	647,67	$ 168.581.249,54	0,00	$ -	100,00%
2.4	Empradización y aislamiento	M2	1.146,7	$ 88.165,00	$ 101.086.805,50	1.243,80	$ 109.446.009,50	1241,80	$ 109.446.009,50	-	$ -	1.241,8	$ 109.446.009,50	1241,80	$ 109.446.009,50	0,00	$ -	100,00%
2.5	Nivelación terreno con material del sitio	M2	5.043,1	$ 4.597,00	$ 23.183.130,70	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
Subtotal					$ 321.886.484,24		$ 299.369.887,14		$ 299.369.887,14		$ 299.369.887,14		$ 109.446.009,50		$ 408.815.896,64		$ -	100%
3	CONCRETOS																	
3.1	Concreto ciclopeo sin formaletas, concreto 3000 psi(60% cto+40% piedra)	M3	116,4	$ 782.260,00	$ 85.223.537,28	246,63	$ 180.598.954,27	246,63	$ 180.598.954,27	246,63	$ 180.598.954,27	-	$ -	246,63	$ 180.598.954,27	0,00	$ -	100,00%
3.2	Zapatas en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	53,8	$ 997.372,00	$ 53.678.561,84	29,24	$ 29.262.884,48	28,67	$ 28.592.660,50	26,46	$ 26.390.453,12	2,2	$ 2.202.197,38	28,67	$ 28.592.660,50	0,00	$ -	100,00%
3.3	Solado en concreto de 10.3 Mpa	M3	6,7	$ 694.465,80	$ 4.684.805,82	4,04	$ 2.805.916,39	3,96	$ 2.751.470,33	3,70	$ 2.572.576,15	0,3	$ 178.894,18	3,96	$ 2.751.470,33	0,00	$ -	100,00%
3.4	Pedestales concreto (3000psi) no incluye ref.	M3	13,8	$ 1.052.349,00	$ 14.491.573,23	6,08	$ 6.401.982,92	6,08	$ 6.401.982,92	6,08	$ 6.401.982,92	-	$ -	6,08	$ 6.401.982,92	0,00	$ -	100,00%
3.5	Viga cimentacion 35x35 concreto de 3.000 psi (21 mpa) no incluye ref.	ML	1.929,6	$ 158.534,00	$ 307.835.211,06	1.853,80	$ 293.473.682,20	1743,20	$ 278.099.845,42	1.743,13	$ 278.088.501,42	0,1	$ 11.344,00	1743,20	$ 278.099.845,42	0,00	$ -	100,00%
3.6	Viga de cimentacion en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	13,2	$ 984.546,08	$ 15.085.273,73	6,86	$ 6.822.585,56	6,86	$ 6.822.585,56	6,86	$ 6.822.585,56	-	$ -	6,86	$ 6.822.585,56	0,00	$ -	100,00%
3.7	Columna en concreto de 20.7 Mpa sección < 1.400 cm2, no incluye refuerzo	M3	12,9	$ 1.479.720,00	$ 19.090.638,18	11,78	$ 17.432.540,56	11,78	$ 17.432.540,56	11,78	$ 17.432.540,56	-	$ -	11,78	$ 17.432.540,56	0,00	$ -	100,00%
3.8	Viga mestra de entrepiso en concreto de 20.7 Mpa e = 0.15 m	M2	290,9	$ 276.173,00	$ 71.782.886,16	101,54	$ 28.042.606,42	115,51	$ 31.900.190,88	101,54	$ 28.042.606,42	14,0	$ 3.857.584,46	115,51	$ 31.900.190,88	0,00	$ -	100,00%
3.9	Escalas en concreto	UND	32,0	$ 1.552.270,00	$ 49.672.640,00	32,00	$ 49.672.640,00	32,00	$ 49.672.640,00	-	$ -	32,0	$ 49.672.640,00	32,00	$ 49.672.640,00	0,00	$ -	100,00%
3.10	Bordillos en concreto (15x15) 3000psi incluye Ref. Long 3/8" Y Ref.Trans. 1/4" No incluye Preparación Del Terreno	ML	1.102,3	$ 46.810,00	$ 51.597.258,70	122,00	$ 5.710.820,00	122,00	$ 5.710.820,00	-	$ -	122,0	$ 5.710.820,00	122,00	$ 5.710.820,00	0,00	$ -	100,00%
3.11	Placas de contrapiso e=0.18 (3000psi) (no incluye ref.)	M2	1.958,0	$ 111.477,00	$ 218.266.392,15	1.936,96	$ 215.926.489,92	1936,96	$ 215.926.489,92	1.936,96	$ 215.926.489,92	-	$ -	1936,96	$ 215.926.489,92	0,00	$ -	100,00%
3.12	Piso en concreto 3000psi e = 0.10m estriado	M2	1.267,9	$ 177.102,00	$ 224.552.938,86	170,18	$ 30.125.050,20	209,40	$ 36.022.546,80	-	$ -	209,4	$ 36.022.546,80	209,40	$ 36.022.546,80	0,00	$ -	100,00%
3.13	Viga sobre muro de (0.12.0x20.85)m2 con ref. (3000psi)	ML	28,0	$ 79.398,00	$ 2.223.144,00	28,00	$ 2.223.144,00	22,96	$ 1.822.978,08	22,96	$ 1.822.978,08	-	$ -	22,96	$ 1.822.978,08	0,00	$ -	100,00%
3.14	Placa aligerada en Steeldeck o similar y concreto de 20.7 Mpa e = 0.150 m	M2	40,7	$ 207.802,00	$ 8.457.848,46	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
Subtotal					$ 1.136.882.388,14		$ 887.488.286,84		$ 861.716.625,23		$ 794.088.578,41		$ 97.696.846,82		$ 861.716.625,23		$ -	100%
4	ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA																	
4.1	Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 1/2"	KG	30.000,0	$ 9.839,00	$ 295.170.808,00	14.962,85	$ 147.214.563,99	13309,95	$ 130.956.584,81	13.309,95	$ 130.956.584,81	-	$ -	13309,95	$ 130.956.584,81	0,00	$ -	100,00%
4.2	Malla electrosoldada de 15x15x6mm	KG	9.413,7	$ 11.296,00	$ 106.337.300,41	6.300,11	$ 71.166.035,78	6300,11	$ 71.166.035,78	5.791,51	$ 65.420.901,49	508,6	$ 5.745.134,29	6300,11	$ 71.166.035,78	0,00	$ -	100,00%

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS YUMAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 4.551.179.765
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DOS (02) OCTUBRE DE 2024
PLAZO INICIAL :	CINCO (5) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO:	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 1	DOS (02) DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2024
FECHA MODIFICATORIA No 1	CINCO (05) DE MARZO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 002	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 002:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO 002:	NUEVE (09) DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 002:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No.008:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA 001 SUSPENSION No.008:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 008:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 008:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA EN TIEMPO No. 008:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 008:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024

CONTROL DE PÓLIZAS			VIGENCIAS	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato		$ 455.117.976,50	24/08/2024	02/07/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales		$ 227.558.988,25	24/09/2024	29/12/2027
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 1.365.353.929,50	24/09/2024	02/07/2025
Estabilidad y calidad de la obra		$ 910.235.953,00	5 AÑOS	
Responsabilidad civil		$ 260.000.000,00	24/09/2024	27/12/2024

PERIODO DE RECIBO FINAL : DEL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL 2024

El día (30) treinta de diciembre del 2024 , en el Distrito de Riohacha, se reunieron el Arquitecto JAIME BRUGES MORENO en representación del Distrito de Riohacha en calidad de secretario de infraestructura y servicios publicos, como supervisor del contrato, el arq. JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE en calidad de supervisor de apoyo , JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO , en su condición de Representante Legal del CONTRATO DE OBRA como CONTRATISTA LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO en su condición de interventor con el fin de celebrar la presente ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 388 de 2023, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento

4.3	Suministro e instalación de Estructura Metálica Acero ASTM - 36 Según Diseño de Cerches Metálicas, tPE, Platinas, Tuberia, Elementos de Fijación y Tensores.	KG	11.655,2	$ 28.289,00	$ 306.402.552,80	13.201,86	$ 347.063.750,12	13201,86	$ 347.063.750,12	13.201,86	$ 347.063.750,12	-	$ -	13201,86	$ 347.063.750,12	0,00	$ -	100,00%
Subtotal					$ 797.931.858,21		$ 368.444.861,49		$ 548.186.376,71		$ 543.441.226,41		$ 5.745.150,30		$ 548.186.376,71		$ -	100%
5	MAMPOSTERIA PAÑETE Y CUBIERTA																	
5.1	Sobrecimiento mocillo en ladrillo macizo h=60 cm	M1	1.543,6	$ 77.872,00	$ 120.202.440,48	1.204,15	$ 93.768.803,14	1534,15	$ 118.698.414,24	857,25	$ 66.756.026,46	886,9	$ 51.952.387,90	1534,15	$ 118.698.414,24	0,00	$ -	100,00%
5.2	Muro en ladrillo tolete e = 0,14 m	M2	366,3	$ 106.471,00	$ 39.000.327,30	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
5.3	Muro en ladrillo tolete e = 0,14 m	M2	407,4	$ 26.205,00	$ 10.675.917,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
5.4	Aplicación de Pañetes	M2	407,4	$ 27.487,00	$ 11.165.611,80	51,36	$ 1.407.823,52	74,50	$ 2.041.821,50	-	$ -	74,5	$ 2.041.821,50	74,50	$ 2.041.821,50	0,00	$ -	100,00%
5.5	Pintura con vinilo tipo tres manos, incluye dilataciones y filos	M2	404,6	$ 15.662,00	$ 6.336.845,20	51,36	$ 804.400,32	74,50	$ 1.166.819,00	-	$ -	74,5	$ 1.166.819,00	74,50	$ 1.166.819,00	0,00	$ -	100,00%
5.6	Suministro e instalación de Cubierta en Teja Sin Traslapo Curva, Acasco Grado 40 CAL 26, tipo sandwich en roca mineral (Incluye Elementos de Fijación)	M2	616,0	$ 124.525,00	$ 76.707.400,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
5.7	Plantilla de nivelación mortero 1:3 e = 0,05 m para pisos	M2	38,0	$ 58.897,00	$ 1.778.601,00	25,00	$ 1.347.425,00	21,21	$ 1.143.155,37	-	$ -	21,2	$ 1.143.155,37	21,21	$ 1.143.155,37	0,00	$ -	100,00%
5.8	Cielo raso en laminas de PVC, incluye estructura metalica	M2	40,7	$ 91.195,00	$ 3.714.290,80	22,0500	$ 2.010.805,65	21,70	$ 1.978.523,33	-	$ -	21,7	$ 1.978.523,33	21,70	$ 1.978.523,33	0,00	$ -	100,00%
5.9	Piso en Cerámica para interior 40x40cm	M2	38,0	$ 97.695,00	$ 3.723.955,00	23,00	$ 2.442.375,00	21,20	$ 2.071.134,00	-	$ -	21,2	$ 2.071.134,00	21,20	$ 2.071.134,00	0,00	$ -	100,00%
Subtotal					$ 271.995.349,57	1.376,98	$ 101.750.431,63		$ 127.008.867,56		$ 66.756.026,46		$ 60.330.991,30		$ 127.008.867,56		$ -	100%
6	CANCHA DE FUTBOL Y CESPED SINTETICO																	
6.1	Suministro e instalación de piso acrilico para cancha multiple	M2	476,0	$ 119.485,00	$ 56.874.860,00	825,45	$ 98.628.893,25	825,45	$ 98.628.893,25	-	$ -	825,5	$ 98.628.895,25	825,45	$ 98.628.893,25	0,00	$ -	100,00%
6.2	Grama sintetica de 8800 Otex, densidad 50400 en colores para piso de juegos infantiles	M2	973,0	$ 216.600,00	$ 210.740.970,00	617,26	$ 133.698.516,00	617,26	$ 133.698.516,00	-	$ -	617,3	$ 133.698.516,00	617,26	$ 133.698.516,00	0,00	$ -	100,00%
6.3	Grama sintetica de 30mm con casped entorchado de 15mm, 240 s/m puntadas, densidad 50000, Otex superior a 18000, calibre 3/4", apoyo 2PP cape-red. (no requiere relleno).	M2	476,0	$ 234.557,00	$ 111.649.132,00	459,00	$ 107.661.663,00	459,00	$ 107.661.663,00	-	$ -	459,0	$ 107.661.663,00	459,00	$ 107.661.663,00	0,00	$ -	100,00%
6.4	Shockpad 10mm de 70kg/m3	M2	476,0	$ 65.259,00	$ 31.062.284,00	459,00	$ 29.953.881,00	459,00	$ 29.953.881,00	-	$ -	459,0	$ 29.955.881,00	459,00	$ 29.953.881,00	0,00	$ -	100,00%
6.5	Shockpad 20mm de 70kg/m3	M2	973,0	$ 73.534,00	$ 71.544.905,20	617,26	$ 45.389.586,84	617,26	$ 45.389.586,84	-	$ -	617,3	$ 45.389.586,84	617,26	$ 45.389.586,84	0,00	$ -	100,00%
Subtotal					$ 481.873.151,20		$ 415.382.550,09		$ 415.382.550,09	$ -	$ -		$ 415.382.550,09		$ 415.382.550,09		$ -	100%
7	CARPINTERIA METÁLICA																	
7.1	Cerramiento en tubo de 2"	M2	408,0	$ 301.590,00	$ 123.048.720,00	408,00	$ 123.048.720,00	408,00	$ 123.048.720,00	367,20	$ 110.743.848,00	40,8	$ 12.304.872,00	408,00	$ 123.048.720,00	0,00	$ -	100,00%
7.2	Cerramiento en tubo cuadrado de 3" x 1.5"	M2	201,0	$ 306.857,00	$ 61.678.257,00	201,00	$ 61.678.257,00	201,00	$ 61.678.257,00	180,80	$ 55.510.431,20	20,1	$ 6.167.825,78	201,00	$ 61.678.257,00	0,00	$ -	100,00%
7.3	Arcos 3,0x2 en tubo de 3" (portico y 2" estructura incluye redes)	UND	1,0	$ 1.728.784,00	$ 1.728.784,00	1,00	$ 1.728.784,00	4,00	$ 6.915.056,80	-	$ -	4,0	$ 6.915.056,80	4,00	$ 6.915.056,00	0,00	$ -	100,00%
7,4	Tableros de baloncesto acrilicos, incluye armazón metálico para baloncesto aro malla e instalacion	UND	1,0	$ 1.560.980,00	$ 1.560.980,00	1,00	$ 1.560.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
7,5	Sistema para cafeteria cal. 22	M2	7,0	$ 244.018,00	$ 1.708.126,00	7,00	$ 1.708.126,00	7,00	$ 1.708.126,00	-	$ -	7,0	$ 1.708.126,00	7,00	$ 1.708.126,00	0,00	$ -	100,00%
7,6	Suministro e instalacion de Puerta en aluminio anonizado -01 hoja (0.90x2.25m) con respiradero del mismo material	UND	2,0	$ 1.964.612,00	$ 3.929.224,00	1,00	$ 1.964.612,00	2,00	$ 3.929.224,00	-	$ -	2,0	$ 3.929.224,00	2,00	$ 3.929.224,00	0,00	$ -	100,00%
7,7	Ventana en aluminio blanco 9020 corredizo, 1.0 x 1.0 m. incluye vidrio de 6 mm	UND	2,0	$ 323.586,00	$ 647.172,00	1,00	$ 323.586,00	2,00	$ 647.172,00	-	$ -	2,0	$ 647.172,00	2,00	$ 647.172,00	0,00	$ -	100,00%
7,8	Protector metalico incluye antiporrosivo , pintura e inst. Segun spe.	M2	2,0	$ 171.567,00	$ 343.134,00	1,00	$ 171.567,00	2,00	$ 343.134,00	-	$ -	2,0	$ 343.134,00	2,00	$ 343.134,00	0,00	$ -	100,00%
Subtotal					$ 184.483.887,00		$ 188.109.122,00		$ 188.288.888,80		$ 166.254.279,20		$ 22.034.609,78		$ 188.288.888,80		$ -	100%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																	

"COSNTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 4.551.179.765	CONTROL DE PÓLIZAS			VIGENCIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DOS (02) OCTUBRE DE 2024	COMPAÑIA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
PLAZO INICIAL :	CINCO (5) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
FECHA DE ACTA DE INICIO:	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2023					
FECHA DE TERMINACION No 1	DOS (02) DE MARZO DE 2024	Cumplimiento del contrato		$ 455.117.976,50	24/03/2024	02/07/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023					
FECHA DE REINICIO No. 01:	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024	Pago de salarios y prestaciones sociales		$ 227.558.988,25	24/03/2024	29/12/2027
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2024					
FECHA MODIFICATORIA No 1	CINCO (05) DE MARZO DE 2024	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 1.365.353.929,50	24/03/2024	02/07/2025
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 002	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2024					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 002:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2024					
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024	Estabilidad y calidad de la obra		$ 910.235.953,00	5 AÑOS	
FECHA DE REINICIO 002:	NUEVE (09) DE JUUO DE 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 002:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024					
FECHA DE SUSPENSION No.003:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024	Responsabilidad civil		$ 260.000.000,00	24/03/2024	27/12/2024
PRORROGA 001 SUSPENSION No.003:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024					
FECHA DE REINICIO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024					
PRORROGA EN TIEMPO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO DE RECIBO FINAL : DEL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL 2024				
TIEMPO DE PRORROGA:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS					
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 003:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024					

El día (30) treinta de diciembre del 2024 , en el Distrito de Riohacha, se reunieron el Arquitecto JAIME BRUGES MORENO en representación del Distrito de Riohacha en calidad de secretario de infraestructura y servicios publicos, como supervisor del contrato, el arq. JOSE MIGUEL SERRANO LLUDGE en calidad de supervisor de apoyo , JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO , en su condición de Representante Legal del CONTRATO DE OBRA como CONTRATISTA LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO en su condición de interventor con el fin de celebrar la presente ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 393 de 2023, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento

8,1	Suministro e instalacion de Acometida Subterráneas en cable de cu 2N° 4 + 1N° 4 AWG para transformador de 15 kva	ML	30,0	$ 117.025,00	$ 3.510.750,00	30,00	$ 3.510.750,00	30,00	$ 3.510.750,00	-	$ -	30,0	$ 3.510.750,00	30,00	$ 3.510.750,00	0,00	$ -	100,00%
8,2	Suministro e instalacion de Ducto pvc de 2" conduit	ML	20,0	$ 24.721,00	$ 494.420,00	20,00	$ 494.420,00	20,00	$ 494.420,00	-	$ -	20,0	$ 494.420,00	20,00	$ 494.420,00	0,00	$ -	100,00%
8,3	Suministro E instalacion Tablero General con espacio para dos medidores, Totalizador de 3x80 amp y espacio para 4 sub totalizadores de 2x20 Amp a 2x15 Amp.	UND	1,0	$ 5.042.099,00	$ 5.042.099,00	1,00	$ 5.042.099,00	1,00	$ 5.042.099,00	-	$ -	1,0	$ 5.042.099,00	1,00	$ 5.042.099,00	0,00	$ -	100,00%
8,4	Suministro E instalación De Tablero De Control con totalizador principal, 5 Salidas De Iluminación, Contactores, Breaker Y Accesorios	UND	1,0	$ 4.597.932,00	$ 4.597.932,00	1,00	$ 4.597.932,00	1,00	$ 4.597.932,00	-	$ -	1,0	$ 4.597.932,00	1,00	$ 4.597.932,00	0,00	$ -	100,00%
8,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion en caja octagonal rawel con salida de 3/4, incluye conector de resorte, prensa cable y tapa ciega octagonal y accesorios de fijacion	UND	2,0	$ 163.794,00	$ 327.588,00	2,00	$ 327.588,00	2,00	$ 327.588,00	-	$ -	2,0	$ 327.588,00	2,00	$ 327.588,00	0,00	$ -	100,00%
8,6	Caja de inspección de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Und	3,0	$ 647.928,00	$ 1.943.784,00	3,00	$ 1.943.784,00	2,00	$ 1.295.856,00	1,00	$ 647.928,00	1,0	$ 647.928,00	2,00	$ 1.295.856,00	0,00	$ -	100,00%
8,7	Suministro e instalacion de equipo de medida directa 100amp 2F en poste	UND	1,0	$ 3.965.727,00	$ 3.965.727,00	1,00	$ 3.965.727,00		$ 3.965.727,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
8,8	Suministro e instalacion de adecuacion de punto de conexion en BT en poste	UND	1,0	$ 3.757.999,00	$ 3.757.999,00	1,00	$ 3.757.999,00	1,00	$ 3.757.999,00	-	$ -	1,0	$ 3.757.999,00	1,00	$ 3.757.999,00	0,00	$ -	100,00%
8,9	Acometida electrica subterranea con tubo conduit de 3/4 en cable de cobre suesve concentrico aislado con pvc nylon 2xn°8 + 1n°10 THHn/THWN 90°C	ML	434,0	$ 47.370,00	$ 20.558.580,00	434,00	$ 20.558.580,00	434,00	$ 20.558.580,00	-	$ -	434,0	$ 20.558.580,00	434,00	$ 20.558.580,00	0,00	$ -	100,00%
8,1	Suministro y tendido de acometida subterranea en tuboconduit de 1"	ML	60,0	$ 15.297,00	$ 917.820,00	60,00	$ 917.820,00	60,00	$ 917.820,00	-	$ -	60,0	$ 917.820,00	60,00	$ 917.820,00	0,00	$ -	100,00%
8,11	Suministro y tendido de acometida aerea en tubo emt 3/4"	ML	70,0	$ 34.703,00	$ 2.429.210,00	70,00	$ 2.429.210,00	70,00	$ 2.429.210,00	-	$ -	70,0	$ 2.429.210,00	70,00	$ 2.429.210,00	0,00	$ -	100,00%
8,12	Suministro y tendido de cable de cobre (2F+1T)1x12awg	ML	790,0	$ 19.834,00	$ 15.668.860,00	790,00	$ 15.668.860,00	790,00	$ 15.668.860,00	-	$ -	790,0	$ 15.668.860,00	790,00	$ 15.668.860,00	0,00	$ -	100,00%
8,13	Suministro y tendido de cable de cobre (2F+1T)1x10awg	ML	430,0	$ 27.264,00	$ 11.723.520,00	430,00	$ 11.723.520,00	430,00	$ 11.723.520,00	-	$ -	430,0	$ 11.723.520,00	430,00	$ 11.723.520,00	0,00	$ -	100,00%
8,14	Caja de inspección para instalación eléctrica, de 0,30 x 0,30 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa (2500 psi), tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), sin base	Und	2,0	$ 213.091,00	$ 426.182,00	2,00	$ 426.182,00	5,00	$ 1.065.455,00	-	$ -	5,0	$ 1.065.455,00	5,00	$ 1.065.455,00	0,00	$ -	100,00%
8,15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" para atarrizar la infraestructura de puesta a tierra, incluye alambre desnudo de cobre para atarrizaje	UND	1,0	$ 5.652.997,00	$ 5.652.997,00	1,00	$ 5.652.997,00	1,00	$ 5.652.997,00	-	$ -	1,0	$ 5.652.997,00	1,00	$ 5.652.997,00	0,00	$ -	100,00%
8,16	Suministro y tendido de cable de cobre No. 2 desnudo para configurar sistema de malla a tierra	ML	40,0	$ 84.283,00	$ 3.371.320,00	40,00	$ 3.371.320,00	40,00	$ 3.371.320,00	-	$ -	40,0	$ 3.871.320,00	40,00	$ 3.371.320,00	0,00	$ -	100,00%
8,17	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 g para empalmes del sistema de puestas a tierra.	UND	4,0	$ 176.400,00	$ 705.600,00	4,00	$ 705.600,00	4,00	$ 705.600,00	-	$ -	4,0	$ 705.600,00	4,00	$ 705.600,00	0,00	$ -	100,00%
8,18	Suministro e instalacon de sistema de atarrizaje de estructure metalica en postes	UND	1,0	$ 2.602.529,00	$ 2.602.529,00	1,00	$ 2.602.529,00		$ 2.602.529,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
8,19	Suministro E instalacion 200 W, 100-277 V, incluye: Accesorios De Sujecion Y Accesorios De Conexion	UND	12,0	$ 2.875.855,00	$ 34.510.260,00	12,00	$ 34.510.260,00	12,00	$ 34.510.260,00	-	$ -	12,0	$ 34.510.260,00	12,00	$ 34.510.260,00	0,00	$ -	100,00%

Alcaldía Mayor De Riohacha

Secretaría de Infraestructura y Servicios Publicos

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 393 DEL 2023

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 4.551.179.765
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DOS (02) OCTUBRE DE 2024
PLAZO INICIAL :	CINCO (5) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO:	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION No 1	DOS (02) DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2024
FECHA MODIFICATORIA No 1	CINCO (05) DE MARZO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 002	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 002:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO 002:	NUEVE (09) DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 002:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION No.003:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA 001 SUSPENSION No.003:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA EN TIEMPO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 003:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024

CONTROL DE PÓLIZAS			VIGENCIAS	
COMPAÑIA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato		$ 455.117.976,50	24/03/2024	02/07/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales		$ 227.558.988,25	24/03/2024	29/12/2027
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 1.365.353.929,50	24/03/2024	02/07/2025
Estabilidad y calidad de la obra		$ 910.235.953,00	5 AÑOS	
Responsabilidad civil		$ 260.000.000,00	24/03/2024	27/12/2024
PERIODO DE RECIBO FINAL : DEL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL 2024				

El día (30) treinta de diciembre del 2024 , en el Distrito de Riohacha, se reunieron el Arquitecto JAIME BRUGES MORENO en representación del Distrito de Riohacha en calidad de secretario de infraestructura y servicios publicos, como supervisor del contrato, el arq. JOSE MIGUEL SERRANO LLUDGE en calidad de supervisor de apoyo , JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO , en su condición de Representante Legal del CONTRATO DE OBRA como CONTRATISTA LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO en su condición de Interventor con el fin de celebrar la presente ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 393 de 2023, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento

8,2	Suministro y colocación de lamparas tipo campana 100w para cancha con cubierta	UND	8,0	$ 1.475.993,00	$ 11.807.944,00	8,00	$ 11.807.944,00	8,00	$ 11.807.944,00	-	$ -	8,0	$ 11.807.944,00	8,00	$ 11.807.944,00	0,00	$ -	100,00%
8,21	Suministro y colocación de luminarias led 40w en zona infantil e iluminación perimetral y senderos solucion solar autosuficientes con panel solar incorporado y sistema de dimerizacion de acuerdo a transito peatonal	UND	60,0	$ 4.854.472,00	$ 291.868.320,00	46,00	$ 223.765.712,00	46,00	$ 223.765.712,00	46,00	$ 223.765.712,00	-	$ -	46,00	$ 223.765.712,00	0,00	$ -	100,00%
8,22	Suministro e instalacion, errimada, hincada y plomada de poste 10 mts galvanizado	UND	4,0	$ 6.192.861,00	$ 24.771.444,00	4,00	$ 24.771.444,00	4,00	$ 24.771.444,00	-	$ -	4,0	$ 24.771.444,00	4,00	$ 24.771.444,00	0,00	$ -	100,00%
8,23	Caja de paso metálica 40 x 40 x 20 cm. Suministro e instalación	UND	2,0	$ 459.876,00	$ 919.752,00	2,00	$ 919.752,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
8,24	Suministro e instalacion de postes metalico 3" doble brazo 6mts altura	UND	33,0	$ 8.264.171,00	$ 101.189.901,00	23,00	$ 75.075.933,00	23,00	$ 75.075.933,00	23,00	$ 75.075.933,00	-	$ -	23,00	$ 75.075.933,00	0,00	$ -	100,00%
8,25	Suministro e instalacion de bajante en encauchetado 9x14 para luminarias	ML	450,0	$ 11.527,00	$ 5.187.150,00	450,00	$ 5.187.150,00	450,00	$ 5.187.150,00	-	$ -	450,0	$ 5.187.150,00	450,00	$ 5.187.150,00	0,00	$ -	100,00%
Subtotal 8					$ 557.951.088,00		$ 463.735.112,00		$ 456.238.449,00		$ 299.489.573,00		$ 156.748.876,00		$ 456.238.449,00			100%
9	DOTACIÓN																		
9.1	Juegos infantiles en tuberia de 4" con pintura electrostatica, pisos metalicos recubiertos en PVC y pastas en polietileno de alta presion y baja densidad HP-LDPE	UND	1,0	$ 595.836.277,00	$ 595.836.277,00	1,00	$ 595.836.277,00	1,00	$ 595.836.277,00	-	$ -	1,0	$ 595.836.277,00	1,00	$ 595.836.277,00	0,00	$ -	100,00%
9.2	Juegos Biosaludables	UND	1,0	$ 80.181.912,00	$ 80.181.912,00	1,00	$ 80.181.912,00	1,00	$ 80.181.912,00	-	$ -	1,0	$ 80.181.912,00	1,00	$ 80.181.912,00	0,00	$ -	100,00%
Subtotal 9					$ 676.018.189,00		$ 676.018.189,00		$ 676.018.189,00		$ -		$ 676.018.189,00		$ 676.018.189,00			100%
10	ITEMS NO PREVISTOS																		
10,1	Relleno comun compactado y nivelado	M3		$ 284.711,00	$ 284.711,00	1.935,77	$ 454.845.532,04	1963,75	$ 460.913.788,41	1.935,77	$ 454.845.532,04	28,0	$ 6.568.256,37	1963,75	$ 460.913.788,41	0,00	$ -	100,00%
10,2	Piso tipo loseta de cemento para exterior	M2		$ 111.554,00	$ 111.554,00	1.155,60	$ 128.911.802,40	1075,30	$ 119.954.016,20	911,20	$ 101.648.004,80	164,1	$ 18.306.011,40	1075,30	$ 119.954.016,20	0,00	$ -	100,00%
10,3	Muro en bloque abuzardado 20x40x10 cm	M2		$ 123.552,00	$ 123.552,00	310,92	$ 38.414.787,84	310,26	$ 38.333.737,73	212,15	$ 26.211.816,26	98,1	$ 12.121.921,47	310,26	$ 38.333.737,73	0,00	$ -	100,00%
10,4	Pañete en mortero 1:4	M2		$ 31.735,00	$ 31.735,00	81,36	$ 1.629.909,60	74,50	$ 2.364.257,50	-	$ -	74,5	$ 2.364.257,50	74,50	$ 2.364.257,50	0,00	$ -	100,00%
10,5	Arena cernida entre 0.6 - 1.2 micras para juegos caninos	M3		$ 150.452,00	$ 150.452,00	83,70	$ 12.592.832,40	83,70	$ 12.592.832,40	-	$ -	83,7	$ 12.592.832,40	83,70	$ 12.592.832,40	0,00	$ -	100,00%
10,6	KIT de componentes para juegos de caninos	UND		$ 50.059.221,00	$ 50.059.221,00	1,00	$ 50.059.221,00	1,00	$ 50.059.221,00	-	$ -	1,0	$ 50.059.221,00	1,00	$ 50.059.221,00	0,00	$ -	100,00%
10,7	Suministro e instalación de Cubierta Standing Seam, Acesco Grado 40 CAL. 26 (Incluye Elementos de Fijación)	M2		$ 97.448,00	$ 97.448,00	616,00	$ 60.027.968,00	616,00	$ 60.027.968,00	-	$ -	616,0	$ 60.027.968,00	616,00	$ 60.027.968,00	0,00	$ -	100,00%
10,8	Cerramiento Tipo chiva reforzada para cancha sintetica incl estructura, accesorios.	M2		$ 416.650,00	$ 416.650,00	112,00	$ 46.664.800,00	112,00	$ 46.664.800,00	-	$ -	112,0	$ 46.664.800,00	112,00	$ 46.664.800,00	0,00	$ -	100,00%
Subtotal 10					$ 51.225.323,00		$ 792.646.853,28		$ 790.910.621,24		$ 582.205.353,10		$ 208.705.268,14		$ 790.910.621,24			100%
					$ 4.481.322.543,00		$ 4.517.482.847,00		$ 4.517.482.847,00		$ 2.755.461.523,00		$ 1.762.021.325,00		$ 4.517.482.847,00		$ 0,00	100,00%
				COSTOS RETIE - RETILAP (NO MODIFICABLE)	$ 10.848.091		$ 10.848.091		$ 10.848.091		$ 6.616.849,10		$ 4.231.243,06		$ 10.848.091,16		$ -	
				PLAN DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 (NO MODIFICABLE)	$ 36.160.904		$ 0		$ 0		$ -		$ -		$ -			
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) (NO MODIFICABLE)	$ 22.848.827		$ 22.848.827		$ 22.848.827		$ 13.936.757,40		$ 8.912.069,19		$ 22.848.826,59		$ -	
					$ 4.551.179.765,00		$ 4.551.179.765,00		$ 4.551.179.765,00	61,00%	$ 2.776.015.129,00	39,00%	$ 1.775.164.637,00	100,00%	$ 4.551.179.765,00		$ -	100,00%

Alcaldía Mayor De Riohacha

Secretaría de Infraestructura y Servicios Publicos

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 393 DEL 2023

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUMAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 4.551.179.765	CONTROL DE PÓLIZAS			VIGENCIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DOS (02) OCTUBRE DE 2024	COMPAÑIA ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
PLAZO INICIAL :	CINCO (5) MESES V/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2023	Cumplimiento del contrato		$ 455.117.976,50	24/03/2024 – 02/07/2025
FECHA DE TERMINACION No 1	DOS (02) DE MARZO DE 2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA DE REINICIO No. 01:	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024	Pago de salarios y prestaciones sociales		$ 227.558.988,25	24/03/2024 – 29/12/2027
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024				
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2024	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 1.365.353.929,50	24/03/2024 – 02/07/2025
FECHA MODIFICATORIA No 1	CINCO (05) DE MARZO DE 2024				
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 002	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 002:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2024	Estabilidad y calidad de la obra		$ 910.235.953,00	5 AÑOS
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024				
FECHA DE REINICIO 002:	NUEVE (09) DE JULIO DE 2024				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 002:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024	Responsabilidad civil		$ 260.000.000,00	24/03/2024 – 27/12/2024
FECHA DE SUSPENSION No.003:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024				
PRORROGA 001 SUSPENSION No.003:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024				
FECHA DE REINICIO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO DE RECIBO FINAL : DEL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024				
PRORROGA EN TIEMPO No. 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024				
TIEMPO DE PRORROGA:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS				
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PROROGA No. 003:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024				

El día (30) treinta de diciembre del 2024 , en el Distrito de Riohacha, se reunieron el Arquitecto JAIME BRUGES MORENO en representación del Distrito de Riohacha en calidad de secretario de infraestructura y servicios publicos, como supervisor del contrato, el arq. JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE en calidad de supervisor de apoyo , JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO , en su condición de Representante Legal del CONTRATO DE OBRA como CONTRATISTA LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO en su condición de Interventor con el fin de celebrar la presente ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 393 de 2023, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento

NO.	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO		VALOR FACTURADO	VALOR NETO A PAGAR
1	VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2024	$ 1.365.353.929	30,00%	-	1.365.353.929,00	1.365.353.929,00
2	DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE 2024	$ 728.188.762	16,00%	-	728.188.762,00	728.188.762,00
3	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 682.472.437	15,00%	-	682.472.437,00	682.472.437,00
4	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1.775.164.637,00	39,00%	-	1.775.164.637,00	1.775.164.637,00
	TOTAL	4.551.179.765	100,00%	-	4.551.179.765,00	4.551.179.765,00

		PORCENTAJE
A=		24%
I=		1%
U=		5%
A.I.U.=		30%

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL: MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L

LA CANTIDADES AQUÍ PLASMADAS HAN SIDO VERIFICADAS Y APROBADAS POR EL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA EXTERNA, LOS CUALES SON LOS RESPONSABLES DE VERIFICAR Y APROBARLAS.

JAIME BRUGES MORENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE
SUPERVISOR DE APOYO

JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO
R/L CONTRATISTA DE OBRA

LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO
R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORIA