# CONSORCIO BELZCON IDRD 1

## CONTRATO DE OBRA No.4060 - 2024

## EL OBJETO DEL CONTRATO ES:

**"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"**

**GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"**

## INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD # 5 (MARZO) Versión 1
## CORTE: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

## PLAZO DE EJECUCIÓN OCHO (8) MESES

## CONTRATANTE INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

## CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
## INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28



340

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.05.09 17:23:23 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Tabla de contenido

1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 6
1.1. LOCALIZACIÓN ..... 6
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 6
2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN ..... 8
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO ..... 8
2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN ..... 9
2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS ..... 11
2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD ..... 13
2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES ..... 13
2.5.1 ACTAS COMITÉ ..... 13
2.5.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA ..... 14
2.5.3 BITÁCORA DE OBRA ..... 14
2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..... 14
2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..... 14
2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ..... 14
2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ..... 15
2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES ..... 15
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO ..... 15
3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN ..... 15
3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS ..... 15
3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS ..... 15
3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS ..... 16
3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO ..... 16



850

3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ..... 17
3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 18
3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ..... 19
3.5.1.ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS) ..... 19
3.5.1.1. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER ..... 19
3.5.1.2. LAS MARGARITAS GILMA JIMENEZ ..... 19
3.5.1.3. PARQUE CIUDAD MONTES ..... 19
3.5.1.4. PARQUE TUNAL ..... 20
3.5.1.5. PARQUE EL CARMELO ..... 20
3.5.1.6. PARQUE CAYETANO CAÑIZALES ..... 20
3.5.1.7. PARQUE FONTANAR DEL RIO ..... 20
3.5.1.8. PARQUE SIMON BOLIVAR (UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – UDS) ..... 20
3.5.1.9. PARQUE SAN CRISTOBAL ..... 20
3.5.1.10. PARQUE GONGONZOLA ..... 21
3.5.1.11. PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA) ..... 21
3.5.1.12. PARQUE URBANIZACION BURGOS (BRITALIA) ..... 21
3.5.1.13. PARQUE URBANIZACION SANTA ISABEL CUARTO SECTOR ..... 21
3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 21
3.5.2.1. PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA ..... 21
3.5.2.2. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER ..... 22
3.5.2.3. PARQUE EL PORVENIR ..... 22
3.5.2.4. PARQUE VALLES DE CAFAM ..... 22
3.5.2.5. PARQUE TUNAL ..... 22
3.5.2.5. PARQUE PATIO BONITO ..... 23
3.5.2.6. PARQUE TIBANICA ..... 23
3.5.2.7. PARQUE ALCAZARES ..... 23
3.5.2.8. PARQUE LOS NARANJOS ..... 23
3.5.2.9. PARQUE CAYETANO CAÑIZALES ..... 23
3.5.2.10.PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES) ..... 23



851

3.5.2.11.PARQUE SIMON BOLIVAR (PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) ..... 24
3.5.2.12.PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) ..... 24
3.5.2.13. PARQUE EL COUNTRY ..... 24
3.5.2.14. PARQUE SIMON BOLIVAR (COMPLEJO ACUATICO) ..... 24
3.5.2.15. PARQUE LA GAITANA ..... 24
3.5.2.17. PARQUE NUEVO MILENIO ..... 25
3.5.2.18. PARQUE NUEVO USME ETAPA I ..... 25
3.5.2.19. PARQUE FONTANAR DEL RIO ..... 25
3.5.2.20. PARQUE SAN ANDRES ..... 25
3.5.2.21. PARQUE EL JAZMIN ..... 26
3.5.2.22. PARQUE TERCER MILENIO ..... 26
3.5.2.23. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO ..... 26
4. CONTROL DE LA GESTIÓN ..... 26
4.1. CONTROL DE CAMBIOS ..... 26
4.2. SALIDAS NO CONFORMES ..... 26
4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE ..... 28
4.4. AUDITORIAS ..... 28
4.5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES ..... 29



852

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información que evidencia la gestión de calidad por parte de CONSORCIO BELZCON IDRD 1, quien tiene a su cargo el manejo de los parques y escenarios y la búsqueda de apropiación social por parte de la ciudadanía y su aprovechamiento económico, así como la atención de las necesidades, para lo cual debe contratar el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques, estructuras deportivas del Sistema Distrital de Parques priorizados para éste contrato y ubicados en las localidades que conforman el Grupo 2 para este contrato.

Con el fin de lograr satisfacer los requisitos del cliente y alcanzar los objetivos que han sido establecidos en el contrato, se han contemplado las exigencias de la Norma NTC ISO 9001:2015 orientando las actividades administrativas y operativas al cumplimiento de estas y a su vez las que han sido establecidas en el pliego de condiciones y requeridas por la entidad contratante IDRD.

Durante el periodo del presente informe se ha asumido con responsabilidad la verificación de calidad de la ejecución del contrato de obra No. 4060 - 2024, de lo cual se evidencia el cumplimiento de las especificaciones aplicables a las actividades ejecutadas en el presente periodo y establecidas por el IDRD en el apéndice correspondiente.

Para la ejecución del proyecto se verificó también el cumplimiento de las especificaciones de la norma sismo resistente NSR-10 y demás normas establecidas para la ejecución del contrato.



353

# 1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## 1.1. LOCALIZACIÓN





*Ilustración 1. Localización.*

*(https://www.google.com/maps/@4.6355237,-74.1431059,397m/data=!3m1!1e3?hl=es)*

## 1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las actividades del mantenimiento y dotación de los parques priorizados corresponderán de acuerdo con el alcance de cada uno de ellos serán:

Mantenimiento de:

- Área de Juegos Infantiles.
- Zona de Canchas Múltiples y Patinaje
- Suministro e instalación de Mobiliario Urbano.
- Carpintería metálica (soldadura, pintura, reemplazo de malla y Módulos entre otros).
- Instalaciones deportivas - Mantenimiento Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas.
- Pisos Duros.
- Cubiertas y fachadas.
- Ecomuros



854

Para el Grupo No. 2 perteneces los parques ubicados en las siguientes localidades:

*Tabla 1. Esquema Básico de las localidades.*

| No. | LOCALIDADES |
|---|---|
| **Localidad 1** | **Usaquén** |
| **Localidad 2** | Chapinero |
| **Localidad 3** | Santa Fe |
| **Localidad 4** | San Cristóbal |
| **Localidad 5** | Usme |
| **Localidad 6** | Tunjuelito |
| **Localidad 7** | Bosa |
| **Localidad 8** | Kennedy |
| **Localidad 9** | Fontibón |
| **Localidad 10** | Engativá |
| **Localidad 11** | Suba |
| **Localidad 12** | Barrios Unidos |
| **Localidad 13** | Teusaquillo |
| **Localidad 14** | Los Mártires |
| **Localidad 15** | Antonio Nariño |
| **Localidad 16** | Puente Aranda |
| **Localidad 17** | La Candelaria |
| **Localidad 18** | Rafael Uribe |
| **Localidad 19** | Ciudad Bolívar |
| **Localidad 20** | Sumapaz |



955

Las unidades territoriales o sectores de planificación y desarrollo urbano a nivel zonal – UPZ las cuales son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio.





*Ilustración 2. Mapa ubicación de las localidades*

## 2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN

### 2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO

*Tabla 2.Generalidades Contrato.*

| NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA | CONTRATO 4060 DEL 2024 |
|---|---|
| **OBJETO** | "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".<br>GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD". |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | IDRD SG 4060-2024 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO SANTA TERESA 28 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD |



856

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 12.900.349.807,00<br>DOCE MIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | OCHO (8) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 19 DE JULIO DE 2025 |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **ADICIONES** | N/A |
| **PRORROGAS** | N/A |

## 2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Se presentan el reporte de los indicadores de gestión del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2025.




*Ilustración 3, indicadores de gestión.*



857

*Tabla 3. Seguimiento a los indicadores.*

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE** | **INDICADOR** | **META** | **RESPONSABLE** | **MEDICIÓN PERIODO 5** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S | Tiempo real de ejecución de obra Vs tiempo proyectado de ejecución de obra | 100% | Director de obra | 54% | Durante el presente periodo han transcurrido 132 días los que representa el 54% y se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:<br>COUNTRY 01-1000, PARQUE NACIONAL 03-035, SAN CRISTOBAL 04-127, VALLES DE CAFAM 05-003<br>URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 05-042, TUNAL 06-063, NARANJOS 07-035, TIBANICA 07-274<br>PORVENIR 07-391, PATIO BONITO 08-034, TIMIZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, CANCHA TECHO 08-554, VILLEMAR 09-013, SAN ANDRES 10-234, PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS 11-204, FONTANAR DEL RIO 11-368, SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) 12-041, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125, MOVISTAR ARENA 13-128, MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO 16-099, CIUDAD MONTES 16-112<br>BOSQUE SAN CARLOS 18-028, PIJAOS JORGE E. CABALIER 18-090, QUIROGA 18-205, ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207 |
| 2 | Índice de valor ganado | Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado | 100% | Director de obra | 98,68% | Durante el presente periodo se han ejecutado $ 3.555.336.407 representa un 27.56% de ejecución de obra. Durante este periodo se ejecutaron actividades en los siguientes parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:<br>COUNTRY 01-1000, PARQUE NACIONAL 03-035, SAN CRISTOBAL 04-127, VALLES DE CAFAM 05-003<br>URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 05-042, TUNAL 06-063, NARANJOS 07-035, TIBANICA 07-274<br>PORVENIR 07-391, PATIO BONITO 08-034, TIMIZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, CANCHA TECHO 08-554, VILLEMAR 09-013, SAN ANDRES 10-234, PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS 11-204, FONTANAR DEL RIO 11-368, SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) 12-041, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125, MOVISTAR ARENA 13-128, MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO 16-099, CIUDAD MONTES 16-112<br>BOSQUE SAN CARLOS 18-028, PIJAOS JORGE E. CABALIER 18-090, QUIROGA 18-205, ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207 |
| 3 | Índice de cumplimiento de entregables contractuales | No de entregables planificados Vs total de entregables radicados y aceptados sin observaciones | 80% | Director de obra | 80% | Se cumple con la meta establecida, aunque durante este periodo no se cumplió con la entrega oportuna del informe del componente de calidad, de los 5 informes a ser entregados se entregaron oportunamente 4 los cuales a la fecha del cierre del presente informe se encuentran aprobados. |



858

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE** | **INDICADOR** | **META** | **RESPONSABLE** | **MEDICIÓN PERIODO 5** | **OBSERVACIÓN** |
| 4 | Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos | No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas | 100% | Profesional de Calidad | 71.43% | Durante este periodo de 14 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos cumplieron 10, los otros 4 están en gestión. Los certificados de calidad pendientes son de varillas, mallas electrosoldadas cemento y geotextil. |
| 5 | Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes | No de encuestas de satisfacción con calificación buena Vs en total de encuestas de satisfacción | 80% | Profesional Social | N/A | Aún no se han realizado encuestas de satisfacción. |
| 6 | Índice de satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes PQRFS | No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas | 80% | Profesional Social | N/A | Para el presente periodo no se generó PQRFS. |
| 7 | Índice de Salidas No Conformes | No. de salidas no conformes eficaces Vs el No. de Salidas No Conformes | 80% | Profesional de Calidad | N/A | Para el presente periodo, se hace seguimiento a las 4 SNC. La SNC respecto a los presuntos incumplimientos se está gestionando por parte de la gerencia, quienes han tomado los correctivos necesarios, una vez filtren la información propia para calidad se documentará la acción correctiva. |
| 8 | Índice de mejora continua | No de indicadores de gestión que cumplieron con la meta Vs el total de indicadores | 80% | Profesional de Calidad | 5% | De los 4 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, solo 1 cumplió con la meta por lo cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesta en aras de mejorar los diferentes procesos |

## 2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Se han determinado y proporcionado las personas necesarias para la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos contractuales, así mismo se han asignado los roles, responsabilidades y autoridades de dicho personal, el personal que hace parte del proyecto se relaciona a continuación.



859

*Tabla 4. Recursos Humanos.*

| CARGO | NOMBRE | % DE DEDICACIÓN | FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA | FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA | **50%** | **26/11/2024 BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida** | **CPK-IDRD-023A-2022 - Aprobación hojas de vida - Contrato de obra** |
| RESIDENTE DE OBRA | JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA | **100%** | | |
| RESIDENTE DE OBRA | DAVID ORLANDO ORTIZ SABOGAL | **100%** | | |
| RESIDENTE DE OBRA | GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO | **100%** | | |
| INSPECTOR DE OBRA | JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ | **100%** | | |
| INSPECTOR DE OBRA | CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ | **100%** | | |
| INSPECTOR DE OBRA | GINNA PAOLA CIPRIAN CASALLAS | **100%** | | |
| INSPECTOR DE OBRA | CLAUDIA ALEJANDRA SANCHEZ VELASCO | **100%** | | |
| PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA | **57,86%** | | |
| PROFESIONAL AMBIENTAL | ADRIANA PACHON FAJARDO | **50,00%** | | |
| PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD | PATRICIA SERRANO | **30,00%** | | |
| INGENIERO ESTRUCTURAL | JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA | **30,00%** | | |
| INGENIERO ELECTRICISTA O ELÉCTRICO | ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL | **35,61%** | | |
| INGENIERO DE TRANSITO | JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ LLANOS | **20,00%** | | |
| INGENIERO HIDRÁULICO Y GAS | ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON | **35,61%** | | |
| PROFESIONAL SOCIAL | VIVIANA PAULINA GARCIA MANCIPE | **30,00%** | | |
| PROFESIONAL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | JORGE BERNARDO TONCEL AREVALO | **50,00%** | | |
| PROFESIONAL FORESTAL | MARICELA ASDRID TOLOZA CUBAQUE | **20,00%** | | |
| Topógrafo | RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ | **20,00%** | | |
| Cadenero 1 | RODRIGO MOSQUERA GARZON | **20,00%** | | |
| Cadenero 2 | RODRIGO MOSQUERA GARZON | **20,00%** | | |
| Secretaria | MARIA CAMILA JOJOA HERNANDEZ | **5,00%** | | |
| Contador | MARIANA BOLIVAR ARENAS | **3,00%** | | |
| Abogado | MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA GARCIA | **3,00%** | | |



860

Tabla 5. Cuadro de Firmas.

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Director de obra | LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA |  |
| Profesional calidad | SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL |  |

## 2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Toda vez a que el Plan de Calidad propuesto para el proyecto ya se encuentra aprobado por la Interventoría.

## 2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

### 2.5.1 ACTAS COMITÉ

A continuación, se relaciona las actas de los comités celebrados en el periodo. (***Anexo 1 Actas comité)***

*Tabla 6. Actas Comité.*

| Acta No | COMITÉ / REUNIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| 15 | Comité | 05/03/2025 |
| 16 | Comité | 13/03/2025 |
| 17 | Comité | 21/03/2025 |
| | | |

**Nota:** Al cierre del presente informe no fue posible obtener el acta No.18, por lo cual una vez se cuente con ella se dará alcance al presente informe o se presentará Enel siguiente informe.



961

### 2.5.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Como parte del control de las comunicaciones, se mantiene el control de la correspondencia enviada y recibida. Para el presente periodo, se anexa el cuadro de seguimiento a la correspondencia enviada y recibida ***(Anexo 2 Correspondencia Enviada y Recibida.)***

### 2.5.3 BITÁCORA DE OBRA

La bitácora se abre el 20 de noviembre de 2024, tras surtirse el acta de inicio, es así como durante el presente periodo se llevó la bitácora de obra, que es la memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logra la comprensión general de la obra y parte de la evidencia del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra, ésta se está llevando debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella se tiene acceso, cuando lo requieran, los delegados de la supervisión del IDRD. (***Anexo No. 3 bitácora de Obra)***

## 2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

### 2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Para el presente periodo se modifica el LMD a su Versión 2 con fecha del 5 de mayo del 2025, al cual se le incluyeron las columnas de Observación y descripción del cambio para poder atender las observaciones de la interventoría respecto a dicho documento.

No se generan cambios a los documentos como: planes, programas, otros formatos, ni planos.

Respecto a la programación y el presupuesto; a la fecha de cierre del presente informe se reportan las versiones de estos documentos presentadas a la interventoría, en el LMD.

Se maneja en DRIVE la información documentada de tal manera que sea de fácil acceso al personal que haga parte del proyecto.

Como seguimiento y control a la información documentada, control de los documentos internos y/o externos que se requieran en el desarrollo del Contrato 4060 de 2024 se enuncia lo siguiente:

### 2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS



862

Los registros que se han generado en el periodo se han conservado y se han manejado debidamente sin tachones ni enmendaduras: se manejó debidamente la bitácora, las actas de comité, listas de asistencia, verificación de equipos topográficos, entre otros.

### 2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Durante el presente periodo, se mantiene el Listado Maestro de Documentos Internos y Externos. ***(Anexo 4 LMD Listado maestro de documentos.)***

## 2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES

Para el presente periodo, se presenta el plan de adquisiciones, el cual se estará monitoreando mensualmente de acuerdo con el avance y necesidades del proyecto y alineado con el flujo de caja y programación de obra. ***(Anexo 5 Plan de Adquisiciones.)***

# 3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

## 3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

Para el desarrollo y ejecución del alcance del presente contrato se determinó y proporcionó la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente y lograr la conformidad con los requisitos del producto. la Oficina Administrativa, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 105 No. 46 – 26 Piso 2, la cual cuenta con software; hardware; muebles, enseres y equipos de comunicación; para el presente periodo se cuenta con los campamentos de obra, los cuales tienen las condiciones de ambiente de trabajo adecuado, luz, temperatura, ventilación, etc.

### 3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

- Ambiente para la operación de los procesos

Durante el presente periodo de marzo se ha determinado, proporcionado y mantenido el ambiente necesario para la operación de los procesos y la ejecución de la obra, la combinación de los factores humanos y físicos ha sido efectiva para el buen funcionamiento de la obra, se ha contado con un ambiente tranquilo, libre de conflictos; los espacios se mantienen a una temperatura adecuada, bien ventilados e iluminados y con puntos de hidratación para contemplar la estabilidad y vitalidad de los diferentes colaboradores en este proyecto.

### 3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS



863

Para el periodo se presenta el siguiente listado de vehículo-volqueta y/o maquinaria las cuales se mantuvieron en el proyecto.

*Tabla 7. Maquinaria y Equipos.*

| No | TIPO | PLACA | MARCA | PIN | MODELO | SOAT | TECNOMECANICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROCARGADOR | NKJ575SVCPKH33080 | CASE 575SV | N/A | 2023 | SI | PERIODICA |
| 2 | MINICARGADOR | N/A | BOBCAT S570 | N/A | 2014 | SI | PERIODICA |
| 3 | CAMIÓN | TAP920 | ZNA | N/A | 2011 | SI | PERIODICA |
| 4 | VOLQUETA | LZN571 | VOLKSWAGEN | N/A | 2023 | SI | PERIODICA |

- Equipos Incluyendo Hardware y Software

El consorcio cuenta en obra con los equipos de cómputo (HARDWARE Y SOFTWARE), necesarios para la buena operación de los procesos técnicos, administrativos y financieros que haya a lugar durante la ejecución de la obra.

### 3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Se anexa al presente el Plan de Inspección y Ensayos construido para el proyecto y el registro de seguimiento de este, en el formato elaborado para tal fin. ***(Anexo 6 Seguimiento a los ensayos).*** Y los soportes que evidencian dicho cumplimiento.

Cabe anotar que se presentan los resultados de Densidades del parque Nacional , tanto del primero realizado el 19 de marzo en donde no se alcanzó lo requerido, como el segundo que se realizó el 21 de marzo en donde ya estuvo mejor la compactación.

Se aportan algunos ensayos que se reportan en abril que fueron tomados en marzo y también otros de abril, debido a que al cierre del presente informe se cuenta con ellos.

Se contempla que para compras menores las cuales se efectúan por ferretería para atención de emergencias no se exige el certificado de calidad.

### 3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO



864

El Consorcio trabaja con el laboratorio CONCRELAB acreditado por la ONAC, el cual cuenta con todos sus equipos de seguimiento y medición debidamente mantenidos y calibrados. Los equipos de topografía que se usan para las labores del proyecto se encuentran 16 debidamente calibrados y se verifican quincenalmente de acuerdo con lo establecido por el IDRD en su formato. Cada equipo de medición debe tener su certificado de calibración comparado con patrones de medición trazables o patrones de mediciones nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración. A continuación, se relacionan los equipos a los que se les hace seguimiento y medición. (ANEXO 7 CONTROL DE TOPOGRAFÍA).

### 3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

- ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB debidamente acreditado el cual fue presentado a Interventoría y del que se ha entregado el certificado de acreditación vigente en periodos anteriores.

- CALIBRACIÓN EQUIPOS LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB el cual ha aportado los certificados de calibración de los equipos de seguimiento y medición dichos certificados se han aportado en los periodos anteriores; a no ser que se presente el vencimiento de alguno de ellos y se requiera aportar el certificado vigente no se anexaran al informe mensual.

- EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

  El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad de los equipos de topografía, presenta los certificados de calibración de los mismos, en el presente periodo no se logró obtener las verificaciones periódicas que realiza la comisión de topografía, por lo cual una vez se cuente con la información se dará alcance al presente informe. ***(Anexo 7 Control de topografía).***

*Tabla 8. Control Equipos Topografía.*



| Equipo | Marca | No. Serial | Certificado | Fecha de calibración | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|



865

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN | HI TARGET | H236544 | 2445 | 03/09/2024 | 03/03/2025 |
| NIVEL | HI TARGET | 332060172 | 2099 | 22/10/2024 | 22/04/2025 |

*Tabla 9. registro fotográfico de Equipos de Topografía.*

| REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS | |
|---|---|
|  |  |
| Descripción:Estación Total Hi Target | Descripción:Estación Total Hi Target |
|  |  |
| Descripción:Nivel Automático Hi Target. | Descripción:Nivel Automático Hi Target. |

## 3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Se presenta el registro del seguimiento en el formato establecido para tal fin, con el respectivo reporte de los materiales recibidos en el presente periodo. (***Anexo 8 Trazabilidad de los materiales)***



866

## 3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se presentan a continuación todas las actividades realizadas en este periodo las cuales de efectuaron con todos los lineamientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato como en las especiaciones técnicas del IDRD.

### 3.5.1.ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS)

#### *3.5.1.1. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER*

- Cambio de válvula de sanitarios en baño hombres y mujeres.
- Cambio de flotador en el tanque de almacenamiento.
- Demolición de enchape para cambio de fluxómetros de baños.
- Enchape en baños hombre y mujeres por cambio de fluxómetros, cambio de piezas dañadas en baños por cambio de registros, cambio de piezas deterioradas en baño discapacitados, hombres y cuarto personal de aseo.
- Cambio de 4 registros dañados dentro del escenario de 1 1/2" todos en PVC.
- Cambio de registro de 1/2" red principal del parque por daño.
- Pañete y resanes en cuarto eléctrico.
- Pintura cuarto eléctrico.

#### *3.5.1.2. LAS MARGARITAS GILMA JIMENEZ*

- Atención fuga en baño niños zona psicomotricidad.
- Cambio de 2 llaves lavamanos zona niños Psicomotricidad.
- Cambio de rejilla lavamanos en baño niñas zona psicomotricidad.
- Atención fuga en baños módulo metálico frente pista patinaje.
- Cambio de push sanitario y llave lavamanos módulo frente pista patinaje.
- Cambio de push sanitario y llave lavamanos en módulo metálico entre pista BMX y cancha sintética.
- Fuga de agua en módulo baño entre pista BMX y cancha sintética (en total se han atendido 5 diferentes fugas).

#### *3.5.1.3. PARQUE CIUDAD MONTES*

- Suministro e instalación de luminaria shut de basuras.



867

### *3.5.1.4. PARQUE TUNAL*

- Se atendió emergencia en plazoleta de eventos (concha acústica) caja de aguas lluvias (red está combinada).
- Atención emergencia de módulos de baños ingreso 5, lavamanos, sanitarios y orinales, se cambió 5 llaves de lavamanos, los demás fueron mantenimiento.
- Atención fuga en baños mujeres en coliseo, cambio de registro de agua por deterioro. Mantenimiento de 5 llaves de lavamanos y 2 sanitarios. (Push).

### *3.5.1.5. PARQUE EL CARMELO*

- Cordón de soldadura de cajas eléctricas.
- Ajuate y mantenimiento de tablero.
- Mantenimiento básico.

### *3.5.1.6. PARQUE CAYETANO CAÑIZALES*

- Desmonte de poste de concreto eléctrico.
- Desmonte de luminarias.
- Instalación de poste de concreto eléctrico.
- Instalación de luminarias.

### *3.5.1.7. PARQUE FONTANAR DEL RIO*

- Desmonte de 8 luminarias Metal Halide 400W en canchas de tenis.
- Instalación de 8 luminarias LED 200W en canchas de tenis.

### *3.5.1.8. PARQUE SIMON BOLIVAR (UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – UDS)*

- Ajuste y mantenimiento de tablero velódromo.

### *3.5.1.9. PARQUE SAN CRISTOBAL*

- Revisión de acometida de senderos y módulos, cambio de empalmes, pruebas y puesta en marcha.
- Cambio de luminarias redondas en CEFE.



868

### *3.5.1.10. PARQUE GONGONZOLA*

- Ajuste y mantenimiento de tablero
- Control de iluminación

### *3.5.1.11. PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)*

- Ajuste y mantenimiento de tablero.

### *3.5.1.12. PARQUE URBANIZACION BURGOS (BRITALIA)*

- Ajuste y mantenimiento de tablero.

### *3.5.1.13. PARQUE URBANIZACION SANTA ISABEL CUARTO SECTOR*

- Ajuste y mantenimiento de tablero
- Control de iluminación

## 3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

### *3.5.2.1. PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA*

- Extendido de geotextil T2100 en senderos Fuente de León y La Virgen
- Relleno y compactación mecánica de material granular B-600 en senderos Fuente de León, La Virgen y zona acceso rotonda Francisco de Orellana
- Bordillo en ladrillo hilada vertical senderos Fuente de León y zona acceso rotonda Francisco de Orellana
- Vaciado de concreto 3000 PSI en placas de contrapiso sendero Rio arzobispo y zona acceso rotonda Francisco de Orellana
- Desmonte y reinstalación de piso deck en acceso a baños zona patinódromo
- Suministro e instalación de piso deck en acceso a baños zona patinódromo
- Desmonte de baranda existente en zona patinódromo
- Suministro e instalación de baranda M-83 en zona patinódromo
- Suministro e instalación de válvula antivandálica tipo push en sanitarios de baños calle 39 Suministro e instalación Surorientes PVC-P 1" en sanitarios de baños calle 39

### *3.5.2.2. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER*

- Excavación de pilotines
- Fundida de solado (concreto pobre) en pilotines
- Corte y retiro de cerramiento en malla eslabonada de 2 m
- Demolición de elementos de concreto dentro de las excavaciones de pilotines.
- Al viernes 21 se fundieron 8 pilotines, hoy se continúa con la actividad.

### *3.5.2.3. PARQUE EL PORVENIR*

- Desmonte de adoquín en zona módulos baños carrera 95ª.
- Descapote manual en zona módulos baños carrera 95ª.
- Excavación manual en terreno natural en zona módulos baños carrera 95A para pozos de inspección, caja de inspección y tubería sanitaria.
- Demolición de viga de concreto reforzado en zona módulos baños carrera 95ª.
- Demolición de piso caucho en pista de trote zona canchas sintéticas.

### *3.5.2.4. PARQUE VALLES DE CAFAM*

- Desmonte de adoquín en zona módulos baños carrera 95ª.
- Descapote manual en zona módulos baños carrera 95ª.
- Excavación manual en terreno natural en zona módulos baños carrera 95A para pozos de inspección, caja de inspección y tubería sanitaria.
- Demolición de viga de concreto reforzado en zona módulos baños carrera 95ª.
- Demolición de piso caucho en pista de trote zona canchas sintéticas.
- Desmonte de 22 luminarias Metal Halide 400W en coliseo
- Instalación de 35 luminarias LED 200W en coliseo
- Instalación de tubería IMC ¾ para conexión de reflectores en fachada coliseo.
- Desmonte de 38 luminarias fluorescentes en cuartos, baños y pasillos de coliseo.
- Instalación de 38 luminarias herméticas en cuartos, baños y pasillos de coliseo.
- Desmonte de 16 luminarias Metal Halide 1000W en cancha de futbol 8.
- Instalación de 16 luminarias LED 345W en cancha de futbol 8.
- Instalación de control de iluminación para cancha de futbol 8.

### *3.5.2.5. PARQUE TUNAL*

- Ajuste y mantenimiento Tablero de Distribución.
- Simulación fotométrica de coliseos.
- Desmonte y retiro de luminaria Alumbrado Público.



870

- Instalación de Luminaria tipo led características de iluminación tipo proyector 200w.

### *3.5.2.5. PARQUE PATIO BONITO*

- Corte con pulidora en interior y exterior de piscinas para retiro de boquilla existente.
- Demolición de enchape en muros de piscina pequeña.
- Enchape de muros en piscina grande y pequeña.
- Demolición de cinta en granito blanco lavado zona piscinas.
- Enchape de piso en exterior de piscinas.

### *3.5.2.6. PARQUE TIBANICA*

- Desmonte, mantenimiento y reinstalación de máquinas en zona gimnasio bio saludable.

### *3.5.2.7. PARQUE ALCAZARES*

- Desmonte de adoquín en cárcamos
- Limpieza de cárcamos
- Suministro e instalación de rejilla de concreto en cárcamos.

### *3.5.2.8. PARQUE LOS NARANJOS*

- Desmonte de arco cancha baloncesto.
- Instalación de arco cancha baloncesto.

### *3.5.2.9. PARQUE CAYETANO CAÑIZALES*

- Desmonte, suministro e instalación de grifería para tanques de sanitarios en baños zona coliseo.
- Desmonte, suministro e instalación de llaves tipo push de lavamanos en baños zona coliseo. Desmonte y reinstalación de sanitarios.
- Limpieza de tubería hidrosanitaria en baños zona coliseo.

### *3.5.2.10.PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)*

- Limpieza de canales
- Impermeabilización de canales



871

- Impermeabilización de cubierta
- Arreglo de muros exteriores e interiores de la administración.
- Reemplazo de bajantes de aguas lluvias deterioradas.

### *3.5.2.11.PARQUE SIMON BOLIVAR (PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)*

- Mantenimiento de estructura metálica de gradería de pista de patinaje.
- Retiro e instalación de policarbonato de cubierta de gradería de pista de patinaje.
- Limpieza de gradería de pista de patinaje.

### *3.5.2.12.PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)*

- Cambio de juego de retroexcavadora.
- Cambio de juego de Avión.
- Instalación de juego Barca.
- Instalación de granulo de caucho.
- Instalación de grifería de lavamanos dañada (7 llaves).
- Mantenimiento de bajante de tobogán.

### *3.5.2.13. PARQUE EL COUNTRY*

- Replanteo de la zona a intervenir
- Descapote de capa vegetal
- Excavación manual
- Retiro de material de excavación.

### *3.5.2.14. PARQUE SIMON BOLIVAR (COMPLEJO ACUATICO)*

- Desmonte de luminarias
- Canalización de ducto eléctrico
- Instalación de cable eléctrico (Aluminio Aislado 1/0 THW)
- Instalación de luminarias 200W
- Apuntalamiento de reflectores
- Mantenimiento de tablero de distribución
- Limpieza de cajas eléctricas
- Simulación Fotométrica.
- Desmonte de 16 luminarias Metal Halide 400W en cancha de voleibol.
- Instalación de 16 luminarias LED 200W en cancha de voleibol.

### *3.5.2.15. PARQUE LA GAITANA*



872

- Instalación de control de alumbrado público
- Simulación Fotométrica
- Desmonte de luminarias (8 luminarias Metal Halide 400W en pista de patinaje)
- Instalación de luminarias (24 luminarias LED 345W en pista de patinaje)
- Apuntalamiento de luminarias

### *3.5.2.17. PARQUE NUEVO MILENIO*

- Instalación de tableros de circuitos
- Desmonte de luminarias
- Instalación de luminarias
- Apuntalamiento de luminarias
- Instalación de cadena y candado para asegurar luminarias
- Desmonte de 20 luminarias Metal Halide 1000W en cancha de futbol 5.
- Instalación de 20 luminarias LED 345W en cancha de futbol 5.

### *3.5.2.18. PARQUE NUEVO USME ETAPA I*

- Instalación de tablero
- Simulación fotométrica
- Desmonte de luminarias
- Instalación de luminarias
- Instalación de candado y cadena
- Desmonte de 20 luminarias Metal Halide 1000W en cancha de futbol 5.
- Instalación de 20 luminarias LED 345W en cancha de futbol 5.

### *3.5.2.19. PARQUE FONTANAR DEL RIO*

- Desmonte de 14 luminarias Metal Halide 400W en canchas de tenis.
- Instalación de 14 luminarias LED 200W en canchas de tenis.
- Desmonte de 4 luminarias Metal Halide 1000W en canchas de FUTBOL.
- Instalación de 4 luminarias Metal Halide 1000W en canchas de FUTBOL.
- Desmonte de 1 luminarias Metal Halide 1000W en PISTA DE PATINAJE.
- Instalación de 1 luminarias Metal Halide 1000W en PISTA DE PATINAJE.

### *3.5.2.20. PARQUE SAN ANDRES*

- Desmonte de 24 luminarias Metal Halide 1000W en pista de patinaje.
- Instalación de 24 luminarias LED 345W en pista de patinaje.
- Instalación de control de iluminación.

### *3.5.2.21. PARQUE EL JAZMIN*

- Desmonte de 66 luminarias Metal Halide 1000W en cancha de futbol 11 sintética.

### *3.5.2.22. PARQUE TERCER MILENIO*

- Cambio de 5 contactores en tablero de distribución principal.
- Revisión de acometida de senderos, cambio de empalmes, pruebas y puesta en marcha.
- Revisión de acometida vandalizada.

### *3.5.2.23. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO*

- Desmonte de acometida restante en cajas de inspección para mástil 4.
- Instalación de acometida en calibre 3x4/0 + 1x6 AL desde tablero de distribución principal hasta caja de derivación en mástil # 4.

Se presenta cuadro de liberaciones efectuadas por bitácora. (Anexo 9 Liberaciones)
Se anexan también como evidencia de la liberación de actividades realizadas las actas de puerta en servicio surtidas a la fecha en el periodo de los siguientes parques:

- Gilma Jiménez
- Ciudad Montees
- Parque metropolitano el Tunal
- Ciudad Montes Biosaludables.

## 4. CONTROL DE LA GESTIÓN

### 4.1. CONTROL DE CAMBIOS

A corte del presente informe no se ha generado ningún Cambio de Diseño, sin embargo, se ha mencionado en comité la posibilidad de incluir en los cambios de diseño la pérgola.

### 4.2. SALIDAS NO CONFORMES



874

En este periodo se hizo seguimiento a las SNC, que para el proyecto son 4 (Ver tabla No 10, se ha gestionado por parte de la gerencia la Salida No Conforme de los presuntos incumplimientos, esto sigue en manos de ellos. Cabe anotar la relevancia de esta salida no conforme, sin embargo, como es un tema de alto impacto para el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 está en tratamiento por parte de la gerencia y el área jurídica para la toma de la acción correctiva pertinente y su debida documentación.

A continuación, se relacionan las Salidas no conformes generadas en el proyecto:

*Tabla 10. Salidas No Conformes.*

| No. | DESCRIPCION | FECHA | PROCESO | TIPO DE ACCION | FUENTE | ESTADO | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD I, lo cual se está evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoría los días 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024. | 03/12/2024 | Gestión Estratégica | SNC | Interventoría | Abierta | En gestión |
| 2 | Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas. | 13/01/2025 | Calidad | SNC | Interventoría | Abierta | En gestión |
| 3 | Incumplimiento de las metas establecidas de los siguientes Indicadores de Gestión:<br><br>-Índice de cumplimiento de entregables contractuales<br><br>-Índice de cumplimiento del Plan de Inspección y ensayos:<br><br>Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, fichas técnicas y frecuencia de ensayos establecida en el plan de inspección y ensayos.<br><br>-Índice de mejora continua. | 23/01/2025 | Mejora continua | SNC | Interventoría | Abierta | En gestión |



875

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Presunto Incumplimiento según lo establecido en los siguientes comunicados:<br><br>IDRD-4080-G2-2024-025 del 24/12/2024<br><br>IDRD-4080-G2-2024-074 del 26/12/2024<br><br>IDRD-4080-G2-2024-094 del 30/12/2024<br><br>IDRD-4080-G2-2024-130 y IDRD-4080-G2-2024-133 del 17/01/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-142 del 20/01/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-179 y IDRD-4080-G2-2024-187 del 31/01/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-200 del 04/02/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-203 y IDRD-4080-G2-2024-207 del 5/02/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-210 del 06/02/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-220 del 10/02/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-248 del 17/02/2025<br><br>IDRD-4080-G2-2024-276 del 06/03/2025 | 24/12/2024 | Técnico | SNC | Interventoría | Abierta | En gestión |

Ver ***(Anexo 10 Salidas No Conformes)***

### 4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Como está previsto desde el Plan de Calidad el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 cuida la propiedad del cliente perteneciente a los clientes o proveedores externos que están bajo su control por lo anterior se identifican, verifican, protegen y salvaguardan las propiedades de los clientes, como registro de ello se utiliza el formato dispuesto por el IDRD dejando las actas donde se evidencie.

Se presentan en el presente periodo las actas en donde consta el tratamiento a la propiedad del cliente. ***( ANEXO 11 ACTAS DE ENTREGA DEL MOBILIARIO***)

### 4.4. AUDITORIAS

Para el presente periodo no se realizan auditorias, sin embargo, el Consorcio tiene presente el requisito contractual de realizar dicho ejercicio de auditorías internas, al 30% y al 70% de ejecución de la obra.

Se están programando las auditorias debido a que pasamos el 30% de ejecución.



876

## 4.5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- En el proyecto se han presentado varias inconsistencias en el cumplimiento de las actividades solicitadas por la Entidad y la Interventoría por lo cual se continúa trabajando la SNC de los presuntos incumplimientos.
- El área de calidad ha establecido planes de acción en aras de mejorar los problemas y evitar las restricciones que están generando retrasos de todo tipo en el proyecto.
- Se realizan recorridos y comités de obra en donde se trataron temas de tipo técnico y administrativo de manera eficaz.
- Se continua con la implementación de los formatos establecidos por el IDRD, para la gestión de la Calidad.
- El proyecto ha mejorado en el cumplimiento de los compromisos, sin embargo, sigue la constante en cuanto a la inoportunidad en el cumplimiento de estos, por lo cual se continua con el seguimiento por parte del componente de Calidad y con la implementación del plan de acción establecido en la acción correctiva.
- El área de Calidad reporta que se ha optimizado la gestión del área de compras en cuanto al reporte de materiales recibidos y la exigencia a los proveedores en cuanto a los certificados de calidad y fichas técnicas de los productos suministrados, con el apoyo de nuevos profesionales que se han apersonado del tema y que están subiendo información al DRIVE.
- Se continua con la implementación el Plan de Inspección de Ensayos presentado con el apoyo del laboratorio CONCRELAB.
- Hasta la fecha el proyecto continuo con el personal clave mínimo con el que dio inicio.
- El área de calidad presenta el tema de propiedad del cliente a partir de este informe., dado que anteriormente no contaba con la información pertinente.



877

## ANEXOS

Anexo 1 Actas de comité y seguimiento a los compromisos

Anexo 2 Correspondencia

Anexo 3 Bitácora

Anexo 4 Listado Maestro de Documentos

Anexo 5 Plan de Adquisiciones

Anexo 6 Seguimiento al Plan de inspección y ensayos

- Anexo 6 Ensayos de laboratorio
- Anexo 6A Certificados de Calidad
- Anexo 6B Certificados de Mantenimiento Ascensores
- Anexo 6C

Anexo 7 Control de Topografía

Anexo 8 Trazabilidad de los materiales

Anexo 9 Liberaciones

Anexo 10 Control Salidas No Conformes

Anexo 11 Propiedad del Cliente.



878

## TABLAS

Tabla 1. Esquema Básico de las localidades. ..... 7
Tabla 2.Generalidades Contrato. ..... 8
Tabla 3. Seguimiento a los indicadores. ..... 10
Tabla 4. Recursos Humanos. ..... 12
Tabla 5. Cuadro de Firmas. ..... 13
Tabla 6. Actas Comité. ..... 13
Tabla 7. Maquinaria y Equipos. ..... 16
Tabla 8. Control Equipos Topografía. ..... 17
Tabla 9. registro fotográfico de Equipos de Topografía. ..... 18
Tabla 10. Salidas No Conformes. ..... 27



879

## ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización. ..... 6
Ilustración 2. Mapa ubicación de las localidades ..... 8
Ilustración 3, indicadores de gestión. ..... 9

**Arq. Patricia Serrano Espinel**
**Profesional de la calidad**
**Consorcio Belzcon IDRD 1**



880

# ANEXO 1

# CONTROL ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #14 COP 4060/24 Cto Int 4080/24 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | | 26 | 02 | 2025 |

LUGAR: Parque Estadio Olaya Herrera HORA DE INICIO: 2:00 pm HORA FIN: 5:00pm

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Recorrido de verificación | 4. Componente Calidad |
| 2. Comité de seguimiento | 5. Componente SST |
| 3. Revisión compromisos pactados | 6. Componente social / Financiero |

**TEMAS TRATADOS**

1. Recorrido de verificación: Olaya.

- Se solicita la implantación de los módulos de baños para autorizar la intevención, se solicita concepto de acuerdo con el decreto 555 como estructura temporal.
- Se solicita la implantación, pero se aclara que la intervención está priorizada. Pendiente entrega de la información de acuerdo con lo evidenciado en campo, por parte del Consorcio Belzcon.
- Se solicita revisión y presupuesto de las máquinas gimnasio romanas.
- Se solicita presentar propuesta para adecuación de PMU en zona de graderías (similar a las cabinas realizadas con estructura metálica).
- Bajo las graderías: Se define una zona de comidas y una bodega, se solicita la remisión de presupuestos.

PRD:

- Se solicita realizar visita para impermeabilización de graderías

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| en la cancha de fútbol 11. |
| |
| Olaya: |
| - Se solicita revisar y presupuestar el mantenimiento del tanque de reserva. |
| |
| 2. Comité de seguimiento #14: |
| Se aprueba el acta de comité # 12 y el acta de comité # 13 por parte del contratista de obra y por la entidad. |
| |
| 2.1. Revisión compromisos acta anterior: |
| 1. Concepto UDS, Quiroga, Tunal, Timiza: No se cumplió el compromiso, se solicita al contratista emitir los conceptos oportunamente. El contratista manifiesta que evaluará el cambio de laboratorio pues se están demorando mucho en programar un apique. |
| Una vez se realice el apique se realizará recorrido con interventoría para definición de la estructura. |
| 2. Concepto San Andrés: No se cumplió el compromiso |
| 3. Cronograma ascensores OTIS - CEFE Tunal: |
| Se iniciará el mantenimiento en CEFE Tunal el próximo 28 de febrero de 2025. |
| 4. Juan Amarillo: |
| - Se cumplió el compromiso de instalación de los biosaludables que estaban en taller |
| - No se cumplió el compromiso de pintura de los biosaludables en sitio. |
| 5. Tibanica - Toberín - Inicio: |
| No se cumplió el compromiso. El contratista informa que hoy se retiran las máquinas de tibanica y el 28 se inicia con el cerramiento de Toberín. |
| 6. Repuestos parque niños - propuesta: |
| - Se están instalando las mallas de los salterines. |
| - Se está revisando con otro proveedor el tema del tobogán. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se revisará si es posible cambiar el cucharón del tobogán por un repuesto nacional. |
| 7. Subsanación diagnóstico Simón Bolivar: |
| -Se encuentra en proceso de actualización, se realiza visita nuevamente con la nueva residente de obra. Se socaliza propuesta de juegos infantiles: |
| - Se anexa, zona 7: Propuesta aprobada juegos nuevos por IDRD |
| - Se anexa, zona 6: Propuesta apropada por IDRD juegos nuevos |
| - De las demás zonas es mantenimiento de los juegos existentes, mantenimiento puntual de piso de caucho (No se autoriza por IDRD el cambio total propuesto). |
| - Se solicita revisar las tapas de cajas que se encuentran en mal estado en el parque. |
| 8. Propuesta Cometas: |
| - No se cumplió el compromiso, no se ha entregado la propuesta de intervención de la recepción. |
| - Se solicita instalar el vidrio del CEFE Cometas por emergencia (pisana). |
| 9. Propuesta Olaya: |
| -Pendiente implantación módulos, solicitada previamente más lo evidenciado en el recorrido de hoy. |
| 10. Plan de contingencia: |
| No se cumplió el compromiso. |
| 11. Programación de obra: |
| No se cumplió el compromiso. Se adelantará mesa de trabajo para revisar avance, pues el contratista manifiesta que ya lo está elaborando. |
| 12. PRD - Visita eléctrico + Presupuesto: |
| - Se realizó la visita con el contratista, pendiente presupuesto. |
| 13. Inicio Country: |
| - No se cumplió el compromiso, se iniciaría cerramiento perimetral (provisiona) para mañana. |
| - Se solicita actualizar el presupuesto con la baranda de los juegos y revisar si es necesario el mantenimiento de los bios |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se recuerda que se debe hacer mantenimiento de los bebederos |
| - Se recuerda que está pendiente la implantación de la pérgola. |
| 14. Recorrido Olaya - PMU: |
| Se cumplió el compromiso, el recorrido se realizó hoy. |
| 15. Subsanación informe mensual de calidad # 2 y # 3: |
| No se cumplió el compromiso. |
| 16. Subsanación NP's: |
| No se cumplió el compromiso, se solicita subsanar de manera urgente. |
| 17. Subsanación presupuestos: |
| No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se allegarán los presupuestos el día de hoy. |
| 18. Mesa de trabajo presupuesto: |
| Se programa para el 28, en la oficina de interventoría a las 9:00a |
| 19. Ciudad Montes - Terminación obras Sec. Salud: |
| No se cumplió con la fecha de terminación, el contratista manifiesta que finalizará mañana. |
| 20. Olaya - PPTO tapiz bancos jugadores: |
| No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente. |
| 21. Techo - terminación instalación sillas: |
| No se ha finalizado por temas de cronograma de partidos. |
| 22. Social - Volante intervención porvenir: |
| Se cumplió el compromiso, se presentó el volante. |
| 23. Valles de cafam - Inicio actividades priorizadas. |
| No se cumplió el compromiso, se iniciará el 27-02-25. |
| 24. Valles de cafam - Socialización con admon: |
| Se realizará el 28-02-25. |
| 25. Porvenir - Inicio: No se cumplió el compromiso. |
| 26. Florida - Inicio: No se cumplió el compromiso, estaba pendiente. |
| 27. UDS - Inicio: Pendiente por iniciar. |
| 28. PRD - Inicio: |
| Se iniciaron actividades, se solicita realizar el acta de socializa- |
| ción con la administración el parque. El IDRD solicita |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| que NO se inicien las intervenciones hasta que se realice la socialización con los administradores de cada parque. |
| 29. Palacio de los Deportes – Finalización: |
| Continúa para el 28-2-25. |
| 30. Dotación personal técnico: |
| Se amplió el compromiso. |
| 31. Entrega de documentos SST ingreso nuevo personal: |
| No se amplió el compromiso. |
| - El contratista sólo allegó documentos de ingreso de eléctricos en Valles de Cafam. |
| - De los demás frentes de obra sólo se aportó documentación de 5 trabajadores, no se vinculó el personal adicional que se manifestó iba a ingresar. |
| 32. Calidad – Plan de Adquisiciones: |
| No se amplió el compromiso. |
| 33. Calidad - Listado de materiales: |
| No se amplió el compromiso. |
| 34. Porvenir – Propuesta iluminación solar: |
| Pendiente para el 26-02-25. |
| |
| 3. Componente calidad. |
| - No se realizó remisión de documentación para cumplimiento de compromisos. |
| - El % de compactación en Pijaos, no cumple, de acuerdo con las densidades tomadas. |
| - Se solicita realizar la toma de la muestra de material reciclado dispuesto en Pijaos. |
| - Se solicitan certificados de elementos eléctricos ingresados a obra |
| - No se cuenta con registro de materiales del mes de febrero |
| - Se solicita remisión de informe mensual # 4 a más tardar el 28-02-24. |
| |
| + Componente SST: |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| -El compromiso de la entrega de las chaquetas al personal técnico se amplió |
| - Reporte de personal: |
| Country: 3 trabajadores |
| Nacional: 5 trabajadores |
| Palacio de los Deportes · 4 trabajadores |
| Pijaos : 3 trabajadores |
| Valles de Cafam : 2 trabajadores (eléctrico) |
| Sauzalito : 2 trabajadores. |
| 2 trabajadores del componente eléctrico realizando retiro de los elementos desmontados en varios parques |
| Total : 21 trabajadores con documentación SST, se solicita vincular más personal operativo pues el que se encuentra actualmente es insuficiente para atender las obras priorizadas |
| |
| 5. Componente social: |
| - Se realizó reunión el día de ayer en Porvenir y se entregó el plegable a la comunidad. |
| - Se solicita que el área técnica de obra revise y complemente las piezas de comunicación relacionadas con el componente social. |
| - El día de hoy se entregará el informe mensual # 4. |
| - Se solicita realizar el taller de violencia de género de acuerdo con lo establecido en el anexo social del contrato, se solicita la remisión de la metodología para realizar el taller con los trabajadores. Se solicita por parte de IDRD que se ejecute el taller lo antes posible. |
| |
| - Se recuerda que los informes y el acta parcial deben entregarse a los 3 días de cada mes. |
| |
| 4. Seguimiento financiero a 23 de febrero de 2025: |
| % Programado : 39,42%. Atraso : -23,78%. |
| % Ejecutado : 15,64%. |
| A la fecha se han priorizado $6.100'000.000 aproximadamente |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| por lo cual el contratista cuenta con deprisiones suficientes para encontrarse al día. |
| - No se ha entregado el cronograma por parte del contratista, se realizará mesa de trabajo |
| |
| 5. Componente Ambiental: |
| - Se requiere mediante oficio al contratista y se reitera implementar medidas correctivas para mitigar posibles afectaciones al cuerpo de agua en el Lago Timiza por la intervención en el sendero. |
| Se recuerda al contratista generar medidas correctivas para el manejo de los residuos generados para el destronque de pisos en la pista de Parque Nacional y arrastre de estos residuos por escorrentía que puede afectar el sistema de recolección de aguas lluvias y las zonas verdes aledañas. |
| - El informe # 3 se encuentra aprobado |
| - Se está realizando revisión y validación de documentación de proveedores y gestores RCD para los cuales se han remitido observaciones por correo para subsanación. |
| - Se solicita entregar al componente ambiental el listado de luminarias desmontadas y que se tienen para disposición final. Se requiere el listado verificado y aprobado por el componente eléctrico. |
| Se solicita respuesta a los oficios remitidos por interventoría frente a Parque Nacional |
| - Las actas eléctricas se entregarían el viernes. |
| |
| 6. Anticipo: |
| Orden de giro 3: $101' → ONR (autorizada el 19/02/25) |
| Orden de giro 4: $292' → Illuminarc (autorizado el 7/02/25). |
| Orden de giro 5: $626' → Illuminarc (autorizado el 21/02/25). |
| Orden de giro 6: $239' → Abaco SAS metalmecánica (5/02/25). |
| El lunes se allega orden de giro # 12 por 12', se solicita aportar el formato de desembolso. |
| Total desembolsado $1.931'751.699. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| El contratista de obra no ha entregado más ordenes de desembolso. |
| |
| 7. Eléctrico: |
| - Tunal: Coliseo, se encuentra en ejecución, pendiente cierre de verificación pero ya está todo instalado |
| - Valles de cafam: Se está instalando la iluminación en coliseo, mañana se continúa instalación de tubería en la parte exterior (fachada). |
| - El viernes se instalarían las luminarias de la cancha. |
| - Ya llegaron las luminarias de Nuevo Usme, Nuevo Milenio I y II y San Andrés. La próxima semana se iniciaría la instalación. |
| - Miravalle ya está, pendiente proceso certificado Retie y Retilap. |
| - Se solicita por parte de IDRD el informe de Tejar. |
| - Jazmín: Las luminarias llegan a inicios de abril. |
| - Cayetano: Pendiente entregar presupuestos. |
| - Tercer Milenio: Se entregó presupuesto hoy. |
| - Pendiente presupuesto: Berlín, Modelia, Fontanar, Taller El Ensueño, Villa Alemana. |
| - Ya se pidieron las tapas de Chicalá. |
| |
| 8. Técnico: |
| - Nacional: · La pista se finalizó el martes. |
| · El rendimiento del frente es muy bajo, se solicita personal |
| · Pendiente pintar el sardinel |
| · Pendiente instalación de baranda. |
| · No se ha iniciado el cambio del cerramiento azul |
| · No se han instalado las señales. |
| · Se informa que ya van a empezar a llegar granulares. |
| - Piyaos: · Sólo hay 3 personas, no es suficiente el personal, se solicita vincular personal operativo pues el rendimiento es muy bajo. |
| - Patio Bonito: Sin personal desde el 3 de febrero. |
| - Timiza: Sin personal. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| · No se ha actualizado el presupuesto ni la propuesta técnica de intervención. |
| · No se han realizado los apiques, no se ha remitido la propuesta de traslado del sendero o la propuesta técnica de la solución. |
| · La obra se encuentra abandonada. |
| - Sauzalito: |
| · Se solutó presupuesto de la zona de piso de caucho. |
| - Cedritos, Alameda, Verbenal, Toberín : Sin inicio. |
| -Niños: Se colocaron 4 trampolines. |
| |
| Se reitera que con 21 personas operativas en el contrato no se pueden realizar las obras a tiempo, el rendimiento es muy bajo. |
| |
| - Country : Se solicita la implantación de los drenajes a instalar en la zona de juegos infantiles. |
| |
| -Taller El Ensueño: Se solicita revisar la zona de juegos infantiles: baranda, araña, piso de caucho. |
| - Se solicita revisar los baños y los grecoromanos. |
| -Se solicita revisar CEFE San Cristóbal por emergencia. |
| |
| Se realizó mantenimiento a ascensores CEFE San Cristóbal, para mañana y pasado mañana se programaron mantenimientos CEFE Cometas y CEFE Fontanar, para el 28 se programó CEFE Tunal. |
| |
| Se encuentra en revisión el acta parcial remitida (pre acta) y el informe técnico mensual # 4. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN | |
| Concepto UDS, Quiroga, Tunal, Timiza. | Contratista | 3-3-25 | |
| Concepto San Andrés | Contratista | 3-3-25 | |
| Recorrido de verificación apiques | Contratista - Interventoría | 3-3-25 | 9:00 am |
| Toma de Apiques | Contratista | 28-2-25 | |
| Mantenimiento ascensores OTIS (Tunal) | Contratista | 28-2-25 | |
| Juan Amarillo - Pintura Bios | Contratista | 3-3-25 | |
| Tibanica - Inicio (retiro de elementos) | Contratista | 26-02-25 | |
| Toberin - Inicio cerramiento | Contratista | 28-02-25 | |
| Niños - Instalación mallas, saltarin (resortado) y excav. | Contratista | 3-3-25 | |
| Niños - Revisión escaleras / tobogán | Contratista | 3-3-25 | |
| Niños - Visita revisión cuchorón | Contratista - Interv | 4-3-25 | 9:00 am |
| Subsanación diagnóstico, propuestas + ppto | S.B. Contratista | 27-02-25 | |
| Comuneras - Propuesta | Contratista. | 27-02-25 | |
| Olaya - Propuesta + PPTO | Contratista | 28-02-25 | |
| Plan de Contingencia | Contratista | 28-02-25 | |
| Programación de obra / Reunión | Contratista | 27-02-25 | 2:00 pm |
| Taller - Eléctrico - Presupuesto | Contratista | Pendiente | |
| Porvenir - Propuesta Iluminación solar | Contratista | 28-2-25 | |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | | NO | |
| Observaciones | | | | |
| Subsanación mensual #2 y #3 Calidad | Contratista | 27-02-25 | | |
| Subsanación NPIs | Contratista | 3-3-25 | | |
| Ciudad Montes - Finalización Sec. Salud | Contratista | 27-02-25 | | |
| Olaya - PPTO mantenimiento tapiz banco juga. | Contratista | 3-3-25 | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algecuras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algecuras | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algecuras Castro |
|---|---|


| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Valles de Cafam - Inicio | Contratista | 27-02-25 |
| Valles de Cafam - Acta socialización admon | Contratista | Pendiente |
| Porvenir - Inicio | Contratista | 27-02-25 |
| Florida - Inicio | Contratista | 3-3-25 |
| PRD - Finalización | Contratista | 11-3-25 |
| PRD - Acta socialización con admon. | Contratista | Pendiente |
| Palauo de los Deportes - Finalización | Contratista | 28-2-25 |
| Documentos SST - Relación cuadrillas | Contratista | 26-02-25 |
| Calidad - Listado semanal materiales. | Contratista | 28-2-25 |
| Calidad - Informe mensual # 4 | Contratista | 28-2-25 |
| SST - Informe mensual # 4 | Contratista | 27-2-25 |
| Social - Informe mensual # 4 | Contratista | 27-2-25 |
| Ambiental - Informe mensual # 4 | Contratista | 27-2-25 |
| Jazmin - Presupuesto adicional coliseos | Contratista | Pendiente |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
| Observaciones | | | | |
| | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algeuras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeuras | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoría | |


| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeuras Castro. |
|---|---|




J5915A - CIO13074




J5914 - CIO13068




J5902 - CIO13075




J5901 - CIO13071




J5905 - CIO13076



J5911 - CIO13077




J5906 - CIO 13069



ALTURAS DE PISO SBR
ÁREA TOTAL: 276.11 M2

- H.PISO A 10 CM - 26,68 M2
- H.PISO A 6 CM - 24,98 M2
- H.PISO A 4 CM - 27,17 M2
- H.PISO A 3CM - 197,26M2
- TRANSICIÓN

ÁREA TOTAL EPDM A 1CM
276.11 M2



*Consultar Fichas tecnicas
*Esta implantación no hace parte de levantamiento arquitectonico ni topografico.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONTIENE:<br>Localización de juegos Ref. J5915A, J5914, J5902, J5901, J5905, J5911 Y J5906. | LOCALIZACION:<br>PARQUE SIMON BOLIVAR | | Escala:<br>1:150 |
| | CAPACIDAD DE USUARIOS: 15 | PARQUE:<br>ZONA EMBARCADERO | Visto bueno Interventoria<br>Visto bueno Supervisor contrato entidad | |

Zona 1


· Se anexa acta #14
· Avalada propuesta juegos




J5915A - CIO13074



J5914 - CIO13068




J5902 - CIO13075




J5901 - CIO13071



J5905 - CIO13076




J5911 - CIO13077



J5906 - CIO 13069

| CIO | DESCRIPCION | REF | PRECIO INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|
| 13074 | RAMPA | J5915A | $ 74.173.003 |
| 13068 | MODULO CRONOMETRO DIDACTICO | J5914A | $ 29.563.692 |
| 13075 | JUEGO OBSTACULO EN TUNEL | J5902 | $ 28.740.720 |
| 13071 | JUEGO PANELES DE SALTOS | J5901A | $ 59.697.134 |
| 13076 | JUEGO PASARELA TAMBALEANTE | J5905A | $ 23.022.118 |
| 13077 | JUEGO ONDAS DE EQUILIBRIO | J5911A | $ 46.360.764 |
| 13069 | JUEGO PANEL DE ESCALADA INCLINADO | J5906A | $ 39.249.441 |
| | | TOTAL | $ 300.806.872 |

*Consultar Fichas tecnicas
*Esta implantación no hace parte de levantamiento arquitectonico ni topografico.




CONTIENE:
Localización de juegos Ref. J5915A, J5914, J5902, J5901, J5905, J5911 Y J5906.

CAPACIDAD DE USUARIOS: 16

LOCALIZACIÓN:
PARQUE SIMON BOLIVAR


PARQUE:
ZONA EMBARCADERO

Visto bueno Interventoria


Visto bueno Supervisor contrato entidad

Escala:
1:150


794




CIO 106050 - J4080



CIO 106052 - J3851B



CIO 106054 - J859A




ALTURAS DE PISO SBR
ÁREA TOTAL: 163.27 M2

H.PISO A 7CM - 85.57 M2

H.PISO A 3CM - 77.69 M2

TRANSICIÓN

ÁREA TOTAL EPDM A 1CM
163.27 M2




*Consultar Fichas tecnicas
*Esta implantación no hace parte de levantamiento arquitectonico ni topografico.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONTIENE:<br>Localización de juegos Ref. J3851B, J859A, Y J4080. | LOCALIZACIÓN:<br>PARQUE SIMON BOLIVAR | | Escala:<br>1:150 |
| | CAPACIDAD DE USUARIOS: 61 | PARQUE:<br>ZONA EMBARCADERO | Visto bueno Interventoria<br>Visto bueno Supervisor contrato entidad | |


Zona 6.

. Se anexa acta # 19
. Avalado propuesta de juegos.


895



CIO 106050 - J4080




CIO 106052 - J3851B



CIO 106054 - J859A

| CIO | DESCRIPCION | REF. | PRECIO INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|
| 106050 | CIRCUITO MULTIFUNCION BOMBEROS BARCO | J4080 | $ 202.534.480 |
| 106052 | Circuito Medieval Multifunción | J3851B | $ 157.082.171 |
| 106054 | BARCO 4 MUELLES | J859A | $ 39.359.180 |
| | | TOTAL | $ 398.975.831 |

*Consultar Fichas tecnicas
*Esta implantación no hace parte de levantamiento arquitectonico ni topografi




| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTIENE:<br>Localización de juegos Ref. J3851B, J859A, Y J4080. | LOCALIZACIÓN:<br>PARQUE SIMON BOLIVAR | Escala:<br>1:150 |
| | CAPACIDAD DE USUARIOS: 61 | PARQUE:<br>ZONA EMBARCADERO | Visto bueno Interventoria<br>Visto bueno Supervisor contrato entidad |

896

BOGOTÁ

## LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 14 COP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoría - CST 28

FECHA 26 02 25 HORA INICIAL 2:00 pm HORA FINAL _____ LUGAR Parque Estadio Olaya Herrera.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | JORGE MADEROS. | 79424228 | CONTRAT. | STP | | IDRD | | |
| 2 | Yargenta Herrera Galvis | 52.539.702 | coordinadora proyectos. | CST 028 | | INTERVENTORIA | proyectos2@solunsas.com | 3143396020 |
| 3 | Carlos Andrés Figueroa Ayala | 1.049.629.534 | Esp. Costos Transito | CST 28 | | Interventoría | proyectos2@solunsas.com | 3143773275 |
| 4 | Ronald Lozano Jimenez | 52470331 | Residente | CST 28 | | Interventoría | proyectos2@solunsas.com | 3204200675 |
| 5 | Nadet Rocio Cárdenas Lunca | 36478774 | T. Social | CST 28 | | Interventoría | — | 3103769771 |
| 6 | SOFIA FERNANDEZ | 1030673336 | SST. | CST 28 | | interventoría | proyectos2@solunsas.com | 3133296220 |
| 7 | JOHN C. CUELLAR G | 79352621 | RESIDENTE | CONTRATISTA | | BELZCON | — | 320 388 90 87 |
| 8 | David Patiño Gelzon | 1014197115 | Inspector de Obra | C 4060 | | Contratista | d.patino.bzc@gmail.com | — |
| 9 | Oscar Mauricio Cardenas Lozano | 1.024.543.912 | ING. planeamiento y Presu. | Contratista | | CONSORCIO BELZCON | — | 311 917 8834 |
| 10 | John Carlos Santana B. | 1012420871 | Insp. Obra | Contratista Cons. Belzcon | | Consorcio Belzcon | Jhansantana.bzc@gmail.com | 3222280448 |
| 11 | Rossy Catolina Rubio López | 1001203623 | Aux. Ingeniería | Contratista cons. Belzcon | | Consorcio Belzcon | rubio.bzc@gmail.com | 3105579076 |
| 12 | Angelica Maria Cuero Gil | 52901081 | SST. Coordinadora | Consorcio Bl. | | Belzcon | cuero.bzc@gmail.com | 3124216417 |
| 13 | Claudia Pedraza. | 52879800 | Residente obra | Cons. Belzcon. | | Belzcon. | cpedraza.bzc@gmail.com | 3015579368 |
| 14 | ENRIQUE GOMEZ | 79533326 | D.v. Obra | Cons Belzcon | | Belzcon | ruecandra@gmail. | 3203430825 |
| 15 | Angelica Romero H. | 1118547873 | Apoyo Arquitectura | STP | | IDRD | — | — |
| 16 | ANTONIO ROJAS L | 1010020390 | CONTRATISTA | STP | | IDRD | — | — |
| 17 | Karen Adriana Algecuras Castro | 1014266409 | Inspectora | Interventoria | Karen A | CST 28 | proyectos2@solunsas | 7653016 |
| 18 | | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página wab del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.5

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | Comité de seguimiento # 15 COP 4060/24 Cto Int 4080/24 | 05 | 03 | 2025 |

LUGAR: IDRD – Administración de escenarios HORA DE INICIO: 1:30 pm HORA FIN: 4:00 pm

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Revisión compromisos pactados | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

1. Revisión compromisos pactados:

Se informa por parte de interventoría que el día de ayer se realizó recorrido con el contratista, se revisaron en campo las patologías y las estructuras, se definió para Quiroga una estructura de suelo blando, se evidenciaron unas arcillas expansivas, por lo cual se recomienda al contratista por parte de interventoría realizar el mejoramiento de las arcillas expansivas, mediante mejoramiento con cal al 3:1. o 4:1. para estabilizar, además usar el material existente como mejoramiento de 30 cm aprox y las capas granulares de suelo blando que son SBG-1 de 20 cm y BG-1 de 20 cm y rodadura 1350, Se debe revisar el manejo de aguas pues se está infiltrando en la estructura de la concha actualmente.

Se solicita la implantación de lo definido incluyendo las obras de drenaje, junto con el presupuesto actualizado para el trámite en la entidad. Se deben incluir los filtros en los laterales, oriente y occidente.

- Se solicita dar inicio a Quiroga y en paralelo allegar la implantación

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| . lo único que no se encuentra autorizado es el cerramiento contraimpacto de la cancha pues aún no se ha incluido en el presupuesto del contrato. |
| * En lo referente a Tunal está pendiente el apique de la cancha llamada Estadio la cuál se ve bastante deteriorada, requerirá mejoramiento por suelo blando. El contratista manifiesta que realizará la muestra en 2 semanas. |
| De las demás canchas de tennis se realizó el apique y se evidenció que la estructura puede ser de suelo duro toda vez que las fisuras son superficiales, se debe remover parcialmente el granular, instalar el geotextil, 25 cm de BG-1 y capa de rodadura 1350 (Cancha 7 6 y 5). Se debe actualizar el presupuesto para proponer la estructura y los drenajes, pues no se evidencia manejo de aguas. |
| * En Timiza: |
| Se evidenciaron procesos erosivos en todo el lago del parque, se recomienda a la entidad revisar el tema correspondiente a la impermeabilización del lago a nivel general en el parque. En cuánto a la inestabilidad puntual del sendero que se está evaluando en este contrato, se revisó la propuesta de desviar el sendero, pero se evidencia que se debe desplazar algunos postes, se recomienda tomar la especificación de cerramiento para realizar pilotines para llegar al terreno natural en esa zona. |
| Se deme realizar los pilotines para no desplazar el sendero. |
| Se recuerda que la idea es que los pilotines lleguen a terreno natural para estabilizar el sendero que se desconfinó. |
| * UDS: a la fecha no se ha remitido el informe correspondiente al concepto técnico. (Dilataciones, epóxico y especificaciones del material) |
| * BMX - Gilma Jimenez: No se ha tomado el apique para revisar qué estructura se requiere. Se propone realizar visita nuevamente. |
| * San Andrés: No se ha realizado el apique para definir la estructura requerida. |
| * Timiza: Se solicita la remisión de la documentación solicitada por el componente ambiental de IDRD (Georeferenciación). |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| * Se requiere mantenimiento de los biosaludables y bancas en Alcázares (reiteración de la solicitud). Cañuelas. |
| * Baños San Andrés : Pendiente mantenimiento |
| * CEFE Cometas : Pendiente propuesta de intervención (recepción, piso Deck) |
| * CEFE Fontanar : Mantenimiento estructura metálica. |
| * El contratista aclara que a la fecha no se han presentado emergencias en el Coliseo Tunal (Baños, Fuga hidráulica). |
| * Timiza : Muro cerramiento solicitado desde noviembre y no se incluyó en el presupuesto presentado, pendiente puerta reja. |
| * Parque de los Niños : El presupuesto no está completo. |
| * Campo verde : No se ha realizado ninguna actividad |
| * Ecomuros : No se ha presentado ningún presupuesto |
| * Complejo acuático : Se solicita incluir en el balance iluminación de la zona que se visitó, se debe realizar cerramiento con M-83 en el rectángulo y la instalación de unos bicicleteros. Se autoriza la actividad y se apartan 32' para intervención. Se evaluará el anclaje de la baranda M 83 |
| |
| -Se solicita revisar las observaciones establecidas en la mesa de trabajo del presupuesto. |
| - Se solicita cotizar la pantalla de beisbol en UDS. |
| |
| - Gilma Jimenez: |
| Se solicita atender la emergencia de los baños. |
| |
| - Sauzalito: |
| Se requiere finalizar la intervención iniciada como emergencia. |
| |
| - En UDS se realizó recorrido en todos los baños y se detectaron algunas fugas pequeñas. No obstante, no se ha identificado el tema de la fuga principal. |
| |
| - Independencia: Se solicita mantenimiento de las láminas de las señales |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| del parque. |
| No se requiere retiro y reinstalación, sólo se autoriza cambio de la lámina y la pintura. (Por tarde para el 19 de marzo) |
| |
| * Se recuerda que están pendientes las señales de Parque Nacional, priorizadas desde diciembre. |
| |
| * Coliseo Valles de Cafam y San Andrés: |
| -Se solicita revisar malla y policarbonato (acrílico) roto en el coliseo y se debe restringir el acceso de las palomas con lo que se proponga instalar. |
| |
| * Cayetano Cañizares: |
| Se debe actualizar el presupuesto con pinturas, resanes y el componente eléctrico. |
| |
| * UDS - Squash: |
| - Se realiza visita y los baños están funcionando |
| - En cafeteria si hay filtración de agua en la cubierta |
| - En la cubierta inclinada, en la parte central los planches están en mal estado por lo cual se filtra el agua en esa zona. |
| - Es viable realizar la trampa de grasas en la cafeteria. |
| - Todas las puertas en vidrio se deben ajustar. |
| - El pañete se encuentra en mal estado. |
| - El piso no es necesario pulirlo de acuerdo con lo manifestado por los deportistas en el recorrido. |
| - Se soliuta actualizar el presupuesto. |
| - El cambio de la puerta debe realizarse. |
| - Se sugiere reinstalar las puertas de los modulos de comida (tiendas). |
| |
| * El acta parcial está en revisión de interventoria, ya se avanzó en la revisión y se realizaron ajustes para radicación. |
| |
| * Informes mensuales : El social está aprobado hasta el # 4. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| * SST: Se remitió por parte del contratista el lunes y se emitieron observaciones que están en subsanación. |
| * Calidad #2 y #3: Remitieron la subsanación de parte del contratista el día de hoy. |
| Se recuerda que se debe subsanar el plan de adquisiciones. |
| |
| - Se requiere por parte de IDRD que los informes # 2 y #3 de obra estén radicados en IDRD a más tardar el lunes. |
| |
| 1.2. Toma de apiques: |
| Se cumplió parcialmente. |
| |
| 1.3. Mantenimiento ascensores OTIS (Tunal): |
| Se informa que se realizó el 1er mantenimiento el 28-2-25, se solicita ajustar el cronograma de mantenimiento pues el último programado para junio se encuentra por fuera del plazo del contrato. |
| 1.4. Juan Amarillo: Pintura Bios |
| No se cumplió, continua pendiente |
| 1.5. Tibanica – Retiro de elementos: Se cumplió el compromiso. |
| 1.6. Niños: |
| - Instalación trampolines → Se realizó |
| - Pendiente instalación de resortado y excavadora |
| - Pendiente tobogán, cuerdas, cucharón. (Cuerdas → escaleras). |
| El contratista informa que las mallas se mandaron fabricar |
| - No se atendió el tema del cerramiento fortnet en niños |
| 1.7. Subsanación diagnóstico, propuestas + ppto SB |
| A la fecha se encuentra pendiente la actualización del presupuesto: |
| - Se solicita evaluar si es más económico el mantenimiento de las bancas en madera o comprarlas e instalarlas nuevas. |
| - Se solicita realizar socialización con la administración del parque. |
| 1.8. Cometas – Propuesta: |
| No se cumplió el compromiso. |

**TEMAS TRATADOS**

1.9. Olaya – Propuesta + PPTO:

No se cumplió el compromiso

1.10. Plan de Contingencia:

No se cumplió el compromiso

1.11. Programación de obra / Reunión:

Se realizó la reunión, el contratista se compromete a subsanar y radicar el día de hoy.

- En cuánto a la señaletica (cortes) compartidos por la entidad, se aclara que se deben ajustar los pdf.


* Fontanar del Rio → 19'
* Pijaos → 10' → Iluminación externa

→ Seguimiento Financiero

'/. Programado : 42 '/.

'/. Ejecutado : 17,88 '/.

'/. Atraso : - 24 '/.



| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Informes + PPTO actualizado Quiroga, Tunal, Timiza. | Contratista | 7-3-25 |
| Inicio Quiroga (Excepto cerr. contraimpacto) | Contratista | Pendiente |
| Tunal - Ensayo concha estadio | Contratista | 19-3-25 |
| Timiza - Inicio | Contratista | Por Definir |
| Concepto UDS (Pistas) - Alcance | Contratista | 7-3-25 |
| Concepto San Andrés - Apique | Contratista | 10-3-25 |
| Concepto Gilma Jimenez - BMX | Contratista | Pendiente. |
| Independencia - Mantenimiento señales | Contratista | 19-3-25 |
| Juan Amarillo - Pintura Bios | Contratista | Próx Comité. |
| Tibanica - Inicio | Contratista | Próx Comité |
| Toberin - Inicio cerramiento | Contratista | |
| Ninos - Fabricación escaleras y tobogán (refuerzo) | Contratista | Pendiente |
| Subsanación presupuesto Simón Bolivar | Contratista | 7-3-25 |
| Cometas - Propuesta | Contratista | 28-2-25 /6/3/25 |
| Olaya - Propuesta + PPTO | Contratista | 7-3-25. |
| Plan de contingencia | Contratista | 7-3-25 |
| Taller - Eléctrico - Presupuesto | Contratista | 3-3-25 |
| Porvenir - Iluminación solar | Contratista | Pendiente. |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
| Observaciones | | | | |
| Subsanación mensual #2 y #3 Calidad | Contratista | | 5-3-25 | |
| Subsanación NP's | Contratista | | | |
| Ciudad Montes - Finalización Sec. Salud | Contratista | | | |
| Olaya - PPTO mantenimiento tapiz bunio juegos | Contratista | | 7-3-25 | |
| Independencia - Señales | Contratista | | 19-3-25 | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Adriana Algeuras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Algeuras | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeuras Castro |
|---|---|

BOGOTÁ

## LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento COP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoria

FECHA 05 03 25 HORA INICIAL 1:30 pm HORA FINAL 4:00 pm LUGAR IDRD - Administración de escenarios.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Raul O. Delgado C | 79573492 | Director | Interventoria | | CST028 | — | 3213798386 |
| 2 | Arango Rojas Lorena | 1010020340 | CONTRATISTA | STP | | — | — | — |
| 3 | Angelica Romero Hernandez | 1.014.734.353 | Abogada Apoyo | STP | | | | — |
| 4 | Jenny Paola Reyes | 23782608 | Ing. Electr. | Interventoria | | Solsun | proyectos2@solsunsas.com | 2442778 |
| 5 | Enrique Gonzalez | 9533226 | Dir. Obra | Contratista | | Bolivar | enriquecondiz@gmail.com | 3203430579 |
| 6 | Claudia Pedraza. | 52894800 | Residente | contratista. | | Bolivar. | cpedraza.bic@gmail.com | 3015899368 |
| 7 | Ronald lozano Jimenez | 5470331 | Residente | Interventoria | | CST 28 | proyectos2@solsunsas.com | 3247200075 |
| 8 | LUIS A MEDRANO B. | 19331658 | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | CST028 | proyectos2@solsunsas.com | 3202713228 |
| 9 | Carlos Andrés Figueroa Ayala | 1049629534 | Profesional Vistas - Tránsito | Interventoría | | CST 028 | proyectos2@solsunsas.com | 3143773275 |
| 10 | Oscar Mario Ordoñez Lozano | 1.024.543.912 | Profesional Construcción - Civil | Contratista | | BOLIVAR | — | 318 514 5834 |
| 11 | John L. Cuellar G | 79302621 | RESIDENTE | Contratista | | BOLIVAR | — | 3203870807 |
| 12 | Karen Adriana Algeciras Castro | 1014266409 | Inspectora | Interventoria | Karen A | CST 028 | proyectos@solunsas.com | 7653016. |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 16 CoP 4060/24 Cto Int 4080/24 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | | 13 | 03 | 2025 |

LUGAR: IDRD - Administración de escenarios HORA DE INICIO: 8:30 am HORA FIN: 2:00pm

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Componente SST | 4. Componente Calidad |
| 2. Componente Social | 5. |
| 3. Componente Ambiental | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

1. Componente SST:

- El contratista manifiesta que ingresó personal (2 trabajadores) a Cayetano Cañizares, se está trabajando en Pijaos (3 trabajadores) y en Country.
- Se informa por parte de interventoría que se remitió comunicado solicitando vinculación de personal pues el personal operativo es muy poco y el rendimiento en las obras no es suficiente, además hay frentes de obra que no tienen personal.
- No se han reportado accidentes de trabajo, se ha realizado entrega de dotación y EPP.
- Se realizó la aprobación de metodología para el taller de violencia de género.
- Se encuentra aprobado el informe SST # 4.
- Se validó documentación de ingreso de personal para Valles de Cafam, Country y Cayetano.
- Se solicita contar con punto de hidratación para los Trabajadores en Valles de Cafam y Country.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se solicita entregar dotación institucional al personal operativo en Valles de Cafam |
| * Reporte de personal: |
| Country: 3 trabajadores |
| Pyaos: 3 trabajadores |
| Nacional: 3 trabajadores |
| Porvenir: 3 trabajadores |
| PRD: 5 trabajadores |
| Patio Bonito: 3 trabajadores |
| Valles de Cafam: 5 trabajadores |
| Cayetano Cañizares: 2 trabajadores |
| Parque de los Niños: 2 trabajadores |
| Personal eléctrico: 5 trabajadores |
| Gilma Jimenez: 1 trabajador |
| 35 trabajadores operativos en total. |
| 2. Componente social: |
| - El informe mensual # 4 se encuentra aprobado |
| - Se remitió la metodología para el taller de violencia de género, la cual tuvo observaciones de parte de interventoría. Se realizó la subsanación y se tiene previsto realizar el taller el día de mañana por frentes de obra: Country, Nacional, Porvenir y Patio Bonito. |
| La próxima semana se realizaría en Valles de Cafam. |
| - Se informa que se realizó socialización con el administrador de UDS |
| - Pendiente socialización con la administración de Simón Bolivar. |
| - Con respecto a la reunión en Patio Bonito se realizó y aprobó el volante de convocatoria, en cuánto a la presentación para la reunión, se elaboró sin embargo se actualizará con el balance de obra. Lavance de actividades en obra). Se solicita por parte de IDRD asistencia del componente social de obra e interventoría. |
| 3. Componente ambiental: |
| - En cuánto al cespedón almacenado se solicita conservar en |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| óptimas condiciones en el acopio, para recuperación de las zonas intervenidas en el contrato. |
| - Se solicita corregir el cerramiento provisional, pues está en malla azul y debe ser en polisombra, mitigar impacto. |
| - El cesped acopiado se debe hidratar adecuadamente, se recuerda que las zonas intervenidas deben estar en iguales o mejores condiciones al momento de la entrega. |
| - Se realizó retiro de escombros |
| - En Valles de Cafam se evaluaron las medidas necesarias para subir los niveles y no afectar las raices. |
| - El informe mensual # 4 U3 está aprobado. |
| - El 3 de marzo de 2025 se llevó a cabo mesa de trabajo, en la que se revisó y retroalimentó lo correspondiente a la trazabilidad RCD para el primer trimestre, quedando como compromiso el ajuste de información y entrega para revisión a más tardar el 10/03/25. El contratista informa que ya entregó la información. |
| - A la fecha está pendiente respuesta a los comunicados de interventoria IDRD-4080-G2-2024-238 e IDRD-4080-G2-2024-258, relacionados con el llamado de atención por falencias en la implementación de medidas de manejo ambiental en los frentes de obra. |
| |
| 4. Componente calidad: |
| - Se recibe informe de calidad # 4 para revisión por interventoria. |
| No Se han recibido los resultados de laboratorio correspondientes a la SBF - PEA instalada en Pijaos. |
| - No se ha recibido la corrección de las actas de recibo de mobiliario, las cuales tienen observación errada y no cuentan con soportes. |
| - No se realiza reporte de materiales |
| - No se ha atendido la observación de entrega de los certificados eléctricos por parque. |
| - No se han presentado los certificados de mantenimiento de los |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| ascensores. |
| |
| 5. Revisión compromisos pactados: |
| 5.1. Cronograma de obra: No se cumplió el compromiso, el contratista no radicó el cronograma. |
| - Se recuerda que se deben hacer actas de inicio por parque, acta de terminación, acta de puesta en servicio y acta de inspección preliminar. |
| 5.2. Juan Amarillo: |
| Mantenimiento Bios → No se ha terminado. |
| 5.3. Plan de Contingencia: |
| No se cumplió el compromiso, el contratista no ha remitido ninguna información al respecto. |
| |
| 6. Avance Financiero: |
| % Programado: 45,25%. |
| % Ejecutado 20,70%. |
| % Atraso: -24%. |
| Se realiza seguimiento considerando el plazo total del contrato. |
| - El contratista informa que se instalarán los módulos en Movistar Arena. |
| - Se informa que la audiencia del PAS reinicia el 19 de marzo a las 10:00 am. |
| |
| 7. Revisión presupuesto: |
| - Juan Amarillo: Verificar postes canchas de Voleibol, verificar y conservar altura y red. |
| - Ciudad Montes: Sólo se ha intervenido lo correspondiente a Secretaría de Salud. |
| - Pendiente una luminaria que se instalaría mañana |
| - Pendiente presupuesto. |
| - Tibanica: Pendiente pintura dados. |
| - Florida: - El contratista no ha informado cuándo inicia las obras priorizadas. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| El muro de tennis no aplica. |
| -Illimani : Se informa que inicia la intervención el 18 de marzo. |
| - Tunal : - Se prioriza iluminación cancha estadio, sujeto a entrega del concepto geotécnico de intervención cancha. |
| - En coliseo se debe actualizar el presupuesto de baños. |
| - Mantenimiento máquina greco romana (emergencia) programada para la próxima semana. |
| - Se solicita actualizar el presupuesto canchas 5-6-7 |
| - Movistar Arena : El contratista informa que los módulos de Movistar se instalan la próxima semana M-B3. |
| - Se solicita actualizar el PPTO. |
| - Timiza: - Falta el presupuesto del cerramiento del parque afectado por el árbol. |
| - Nuevo Milenio 1 y 2. |
| - Se realizará instalación de luminarias entre lunes y martes |
| - Visita programada para el martes. |
| - El presupuesto se encuentra acorde. |
| - Pendiente mantenimiento de puerta, se realizará el sábado. |
| - Nuevo Usme: |
| - En ejecución componente eléctrico para visita el próximo martes. |
| - Pendiente presupuesto mantenimiento gimnasios biosaludables |
| - Miravalle: (Eléctrico) |
| - Visita el martes, obra terminada. |
| - Villa Helena: (Eléctrico). |
| - Visita el martes, obra terminada. |
| - Palestina: |
| - Inicio el 17/3/25 |
| - Pendiente presupuesto de bios, sintético, baranda y bancas. |
| - Valles de Cafam: |
| - Pendiente intervención senderos (eléctrico). |
| - Country: |
| - Revisar cubierta en Country |
| - Cedrito : |
| - Se requiere actualización del presupuesto cerramiento. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| · Recreo: |
| - Se requiere presupuesto actualizado |
| - Jazmín: |
| · Luminarias en proceso de nacionalización a finales de marzo. |
| - Independencia: |
| - No se cuenta con el presupuesto del mantenimiento de 38 señales. |
| - Porvenir: |
| - Incluir el valor de los baños en el balance. |
| - Esperanza: |
| - No ha iniciado |
| - En el balance presupuestal: |
| - Se retira rubro de módulo de baños en Maryland para Olaya. |
| - Cometas: |
| No se ha entregado la propuesta de intervención. |
| - Chicalá: |
| - Pendiente presupuesto y revisión. |
| - Berlín: |
| - Se prioriza y autoriza por IDRD la intervención en iluminación LED, valor aprox: 94'. |
| - Gavilanes: |
| - Se prioriza y autoriza intervención por 79' 294.184 aprox. |
| - Santa Isabel: |
| - Se autoriza por IDRD mantenimiento de tablero ($800.000). |
| - Tabora: |
| Se autoriza por IDRD cambio de luminarias Metal Halide. |
| - Santa Clara: |
| - Pendiente incluir postes y malla Nylon. |
| - Se autoriza intervención por 85'. |
| - Novelia: Pendiente presupuesto. |
| - Villa Mayor: |
| - Se autoriza por IDRD intervención por $241 419.100. |
| - Taller: |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| -Se autoriza por IDRD componente eléctrico a Led por 94' aprox. |
| - PPTO obra civil en revisión de interventoría. |
| - Pijaos: |
| · Inicio instalación modulos la otra semana. |
| - Patio Bonito: |
| · Pendiente actualizar presupuesto. |
| - Fontanar del Río: |
| · Pendiente presupuesto eléctrico senderos |
| - San Andrés: |
| · Pendiente concepto técnico cancha. |
| - Quiroga: |
| · Pendiente puerta acceso coliseo. |
| - Gilma Jimenez: |
| · Pendiente diagnóstico BMX |
| - Nacional: |
| · Se solicita presupuesto de demarcación pista patinaje artistico |
| · Se requiere actualizar el presupuesto. |
| · Finalización baranda el 18/3/25. |
| · Se Finaliza la próxima semana el acceso. |
| - Niños: |
| · Pendiente propuesta pérgola. |
| · Pendiente cerramiento malla Fortinet |
| - PRD: |
| · Presupuesto Rete y Retilap 38'230.000 aprox. |
| - UDS: |
| -Se propone pelicula para luminarias, orientación. |
| -La valla no está presupuestada. |
| - Palacio de los Deportes: |
| -No se ha iniciado el cerramiento. |
| - Revisar PPTO palmeras en Palacio, se priorizan y autorizan por IDRD los 3'.000.000 para empalmes. |
| - Navios: |
| . Sin presupuesto a la fecha. |

**TEMAS TRATADOS**

- Cuyelano Cañizares:
  - Se autoriza mantenimiento eléctrico en baños.
  - Se solicita presupuesto de impermeabilización de tanque.

- Se reitera que el personal operativo es insuficiente.

- Se solicita subsanación a las observaciones de los NPIs para iniciar el trámite correspondiente en la entidad.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **TEMA** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN |
| Programación de obra | Contratista | 13-3-25 |
| Plan de Contingencia | Contratista | 14-3-25 |
| Social - Socialización admon Simón Bolivar | Contratista | Pendiente. |
| Social - Reunión Patio Bonito | Contratista - Interv - IDRD | 20-3-25 |
| Ambiental - Respuesta comunicados int | Contratista | Próx Comité. |
| Illimaní - Electrico (Inicio) | Contratista | 18-3-25 |
| Tunal - Concepto técnico cancha estadio | Contratista | 19-3-25 |
| Tunal - Mantenimiento greco emergencia | Contratista | 21-3-25 |
| Tunal - Actualización PPTO canchas 5-6-7 | Contratista | 19-3-25 |
| Movistar - Complementos NB3 (instalación) | Contratista | 21-3-25 |
| Nuevo Usme - PPTO mant. gimnasio biosaludable | Contratista | 18-3-25 |
| Palestina - Inicio | Contratista | 17-3-25 |
| Palestina - PPTO (Bios, sintético, barandas, bancas) | Contratista | 18-3-25 |
| Pijaos - Terminación baños / Inicio módulos. Cerramiento | Contratista | 17-3-25 |
| Cedrito - PPTO cerramiento cancha | Contratista | 18-3-25. |
| Fontanar del Río: PPTO electrico senderos | Contratista | 18-3-25 |
| San Andrés - Apique | Contratista | 17-3-25 |
| Gilma Jimenez - Diagnóstico BMX | Contratista | 18-3-25 |
| **EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN** | | |
| **¿Se logró el objetivo?** | **SI** [X] | **NO** [ ] |
| **Observaciones** | | |
| Nacional - Finalización Baranda | Contratista | 18-3-25 |
| Nacional - Finalización acceso | Contratista | 21-3-25 |
| Niños - Propuesta pérgola | Contratista | 18-3-25 |
| Subsanación NPIs | Contratista | 18-3-25 |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algecuras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Algecuras | |
| CARGO | | CARGO | Inspector Interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algecuras Castro |
|---|---|

BOGOTÁ

## LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 16 COP 4060124 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoría.

FECHA 13 03 2025 HORA INICIAL 8:30 am HORA FINAL _____ LUGAR IDRD - Administración de escenarios.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Yenny Paola Reyes C | 23282608 | Ing. Electr | Interventoría | | Interventoría | proyectos2@solinsas.com | 3144722412 |
| 2 | LUIS ALBERTO HERRANO B. | 1953658 | INB. RESIDENTE | INTERVENTORÍA | | CONSORCIO SANTA TERESA 22 | proyectos2@solinsas.com | 3202213228 |
| 3 | Rossy Catalina Rubio López | 1001703623 | Aux ingeniería | Consorcio Belzcon | | Consorcio Belzcon | crubio@bzc.gmail.com | |
| 4 | Oscar Mauricio Contreras Lozano | 1.024.543.912 | Inf. Predial y Social | Contratista | | Consorcio Belzcon | — | 3115178834 |
| 5 | Gustavo Ramos L. | 79.863.726 | RESIDENTE CIVIL | BELZCON | | Consorcio Belzcon | — | — |
| 6 | David Patiño G | 1014197115 | Inspector de Obra | Contratista Belzcon | | Consorcio Belzcon | dpatino.bzc@gmail.com | — |
| 7 | Claudia Pedraza. | 52871800 | Residente | Contratista. | | Belzcon. | C.Pedraza.bzc@gmail.com | 3015541368. |
| 8 | Angelica María Cervo Gil | 52901081 | R. SST Apoyo | Contratista | | C. Belzcon | angelicabzc@gmail.com | 3124216417. |
| 9 | ENRIQUE GUZMAN | 9533226 | R. Obra | Contratista | | C. Belzcon | ingenieria@cgmu... | 3203830229 |
| 10 | Ronald Lozano | 5470331 | Residente | Interventoría | | CST.28 | Proyectos2@solinsas | 3204200475 |
| 11 | JOHN L. CARRILLO S | 79352621 | RESIDENTE | CONTRATISTA | | C. Belzcon | — | 3203897857 |
| 12 | Carlos Andrés Figueroa Ayala | 1.049.629.534 | Profesional Presupuesto Esp. Tránsito | Interventoría | | CST 28 | proyectos2@solinsas.com | 3143773215 |
| 13 | Jesús Coronado Olmos | 1.043.024.752 | Apoyo Presupuesto | Interventoría | | CST 28 | Proyectos2@solinsas.com | 3103483207 |
| 14 | Paulina García Gonzalez | 52990836 | R. Social | Consorcio Interventoría | | Contratista | cpsocial4060@gmail.com | 3007031775 |
| 15 | ADRIANA PACHON PALACIO | 1019011012 | R. AMTAL | C. Belzcon 1060 | | CONTRATISTA | APACHON.SIC@Gm | 3107069144 |
| 16 | JORGE MADERO G. | 79424228 | CONTRATISTA | STP | | IDRD | — | — |
| 17 | IVAN VELASQUEZ | 80176391 | CONTRATISTA | STP | | IDRD | | |
| 18 | Andrea Ramelo H | 1118547873 | Apoyo Jurídico | STP | | IDRD | — | — |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales



slb

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | Comité de seguimiento # 17 COP 4060/24 Cto Int 4080/24 | 21 | 03 | 2025 |

LUGAR: IDRD - Salón VIP HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 11:30 am

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Presentación de los asistentes | 4. Plan de Contingencia |
| 2. Intervención de la Supervisión | 5. Calidad |
| 3. Intervención del contratista | 6. Ambiental. 7. Social / 8. SST |

**TEMAS TRATADOS**

1. Presentación de los asistentes:

Se realiza presentación de los asistentes.

2. Palabras de la supervisión:

El IDRD manifiesta que agradece la presencia de las personas citadas a comité, la idea es aportar y apoyar para que el proyecto salga adelante de la forma más respetuosa y cordial. Se recuerda que las instrucciones se emiten por parte del Subdirector de Parques, quién es el supervisor del contrato.

Se solicita apoyo al contratista para dar cumplimiento al contrato.

3. Palabras del contratista de obra:

El contratista manifiesta que se encuentra en disposición de dar cumplimiento total del contrato, el contratista manifiesta que es de su conocimiento que el contrato debe definirse oportunamente. El contratista manifiesta y solicita que se desembolse la totalidad del anticipo al Consorcio Belzcon pues los recursos son necesarios para el proyecto. Se reitera que mientras no se desembolse el anticipo el contrato seguirá trastabillando en su ejecución.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| El contratista manifiesta que está financiando al IDRD innecesariamente pues la interventoría no ha desembolsado la totalidad del anticipo. La idea es solucionar la problemática. Las puertas están abiertas. |
| 4. Plan de Contingencia: |
| La supervisión solicita informar que medidas se van a tomar por parte del consorcio para mitigar las problemáticas. |
| El contratista manifiesta que ha fecha de hoy ya se cuenta con priorización de $10.000' millones, que con este valor ya se puede programar, antes no se podía porque sólo se habían priorizado $4.000' |
| El contratista manifiesta que subdivide el contrato en 3 ejes |
| - Metalmecánico |
| - Eléctrico |
| - Obras civiles — Juegos<br>Canchas.<br>Hidraulico. |
| Se solicita por parte de IDRD remitir el plan de contingencia que plasme lo manifestado por el contratista. |
| - Se solicita vinculación de personal operativo y se reitera que esta solicitud se ha realizado en comités anteriores, específicamente desde el pasado 3 de febrero de 2025. |
| - Se solicita por parte de IDRD la entrega del plan de contingencia y la implementación del mismo, se evidencia que existe un problema de facturación, pues el valor facturado es muy bajo, se solicita al contratista implementar las medidas necesarias y se aclara que durante la ejecución del contrato se pueden realizar auditorias por parte de los entes de control, por lo cual es necesario tomar las medidas correctivas necesarias. |
| - Se reitera por parte de IDRD la necesidad de cumplir con los compromisos pactados en los comités de seguimiento en las fechas establecidas., lo anterior, teniendo en cuenta que la Contraloría Solicitó la remisión de las actas de comité del mes de enero y del mes de febrero en las cuales se evidencian falencias en la ejecución del contrato |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se reitera la necesidad de contar con una cuadrilla de emergencias independiente a los frentes de obra que se encuentran en ejecución. |
| - Se solicita informar en el grupo de Whatsapp cuando se atiendan las emergencias del contrato. |
| El contratista manifiesta que ha atendido las emergencias casi que de inmediato, se aclara por parte de interventoria que hay unas que se atienden rápido y otras que no se atienden oportunamente. |
| - Se reitera por parte de IDRD la necesidad de implementar el plan de contingencia. |
| - El contratista manifiesta que ha realizado inversiones para realizar las obras y que el anticipo del contrato es un tema que quiere tratar en la mesa pues está financiando al IDRD ya que los recursos continuan en la fiducia pues no se ha desembolsado en su totalidad. |
| - Se aclara por parte de IDRD que la reunión lleva un orden y el anticipo se tratará en un punto más adelante. |
| |
| 5. Componente calidad: |
| - En lo referente a informes mensuales se aclara que el contratista remitió el informe mensual # 4 el cual se encuentra en revisión, se emitirá respuesta por tarde el próximo martes. |
| - Está pendiente la ficha técnica de los juegos infantiles de Simón Bolivar. |
| - Pendiente pruebas y documentos de calidad de los pilotines a realizar. |
| - Pendiente entrega de las actas de entrega de mobiliario o de retiro que hacen parte del seguimiento a la propiedad del cliente, trazabilidad que se requiere para identificación de reutilización o disposición final de los elementos. |
| Se aclara que esta trazabilidad también es necesaria y debe ser coherente con los reportes realizados desde el componente ambiental. |
| Estas actas fueron revisadas y se emitieron las observaciones correspondientes, no obstante, a la fecha no han sido subsanadas por el contratista. |
| - Se reitera solicitud de reporte semanal de ingreso de materiales para realizar el control correspondiente de acuerdo con el plan de inspección y ensayos, a la fecha el reporte no se ha realizado en |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| debida forma, lo que impide realizar el control de los materiales ingresados. |
| - Pendiente entrega de los certificados de mantenimiento rutinario de los ascensores, se remitieron observaciones al contratista y a la fecha no se ha subsanado. |
| - La interventoria reitera que el componente de calidad es un tema transversal e incluye todas las disciplinas inmersas en el proyecto, por ello, no es solo llenar formatos sino realizar los registros y seguimientos oportunos por parte de todos los componentes del proyecto. |
| - Se solicita por parte de IDRD la subsanación de informes y certificados de mantenimiento de los ascensores, toda vez que también se requieren por el área de control interno de IDRD. |
| - Para Pijaos: se recuerda que se debe garantizar el cumplimiento por parte del contratista de obra, se solicita tomar las muestras del concreto y separar los agopios de materiales, pues se evidencia desorden en el frente de obra. Se aclara que la interventoria no detiene la ejecución de las obras pero si se establecen las anotaciones y recomendaciones correspondientes con las instrucciones y recomendaciones para ser atendidas por parte del personal técnico que se encuentra en obra. No obstante, no se evidencia en obra que se tenga en cuenta la recomendación de la interventoria, por lo cual, bajo responsabilidad del contratista se realizan los trabajos y las consecuencias de los reprocesos deben ser asumidas por éste, asi las cosas, se recomienda atender las observaciones de la interventoria para evitar reprocesos. |
| - El contratista manifiesta que ya está tomando las medidas correctivas al respecto. |
| - El IDRD manifiesta que realizará recorrido, por lo cual, se solicita acompañamiento, además de tratar las recomendaciones de la interventoria y la supervisión de forma respetuosa y asertiva. |
| - Se solicita entregar los informes oportunamente para el trámite de las actas parciales del contrato. |
| 6. Ambiental: |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se informa que se encuentran aprobados los informes del contratista hasta el mes 4. |
| - Se han radicado los informes de interventoria hasta el mes 4 |
| - Se evidenua mejora en el tema de cerramiento provisional de las intervenciones y organización del acopio de materiales. vegetales en el parque Country. |
| - En Country se recomienda humectar el material y realizar seguimiento al estado del Cesped acopiado. |
| - Se aclara que ya se definió en que zona del Parque El Country se realizará la reinstalación de material vegetal (costado oriental del parque). Si sobra material, se usará para recuperar las zonas en dónde la obra esté realizando intervención, se recomienda realizar la actividad de resiembra lo antes posible para que el pasto no se enraice en el sitio de apoyo. (acopio). |
| - Se solicita reportar a la Ingeniera Ambiental del contratista el porcentaje de reutilización in situ y remitir el registro fotográfico del antes y el después. |
| - Se reitera lo correspondiente al tema eléctrico, la disposición final debe estar alineada con el reporte de calidad y técnico, las cantidades que se reporten deben coincidir con el certificado de disposición final emitido por el gestor. |
| - Se solicita para la próxima semana realizar el consolidado de los RCD que se han venido generando en el mes de marzo para tener el reporte correspondiente, a fin de realizar el trámite de obtención de los certificados de disposición final. Se solicita remitir el informe del apricultor correspondiente a las actividades en purque Nacional. |
| - Se informa que el reporte de los RCD para cargue en la plataforma de la SDA se sigue realizando trimestral con el ingeniero Hugo por parte del IDRD. |
| - Se aclara que para el frente Timiza se deben implementar las medidas de Mitgación ambiental encaminadas a evitar material particulado en el cuerpo de agua existente en el parque. |
| - Se recuerda que el componente ambiental no ha entregado el |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| procedimiento de mitigación de impactos ambientales en Timiza. |
| - Se aclara por parte de IDRD que los juegos que se desmontaron en Country deben llevarse a disposición final, a un recuperador específico. |
| |
| 7. Componente social: |
| - Desde el componente social se informa que está aprobado el informe mensual # 4 tanto de obra como de interventoria, se han entregado los informes mensuales ejecutivos y se realizaron reuniones de socialización con los administradores. |
| - Se realizó taller de violencia de genero con los trabajadores, de acuerdo con la programación realizada. |
| - Se realizó la socialización con comunidad en Patio Bonito, en atención al derecho de petición radicado por los usuarios. |
| |
| 8. Componente SST: |
| - De informes mensuales los 4 del contratista de obra están aprobados y de la interventoria también se han entregado los 4. |
| - En el tema de personal operativo, se realiza verificación diaria por interventoria tanto por inspectores como residentes, el reporte a día de hoy puede que haya variado porque el personal eléctrico rota de parque en parque cuando se finaliza la intervención. |
| - Eléctrica: 4 trabajadores |
| - Nacional: 1 + 4 trabajadores |
| - Cayetano Cañizares: 2 trabajadores |
| - Valles de Cafam: (4) 3 trabajadores |
| - Patio Bonito: 3 trabajadores |
| - PRD: 4 trabajadores |
| - Palauo de los Deportes: 2 trabajadores |
| - CEFE San Cristóbal: 1 trabajadores |
| - Porvenir: 2 trabajadores |
| - Alcazares: 2 trabajadores |
| - Pijaos: 5 trabajadores. |
| - Total: 33 trabajadores |
| * Se reitera solitud de reforzar vinculación de personal operativo. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Para esta semana no se ha recibido documentación para ingreso de personal. Se solicita al contratista implementar un plan de contingencia para el tema del personal pues con respecto a la semana pasada se redujo el personal en 2 trabajadores. |
| - El contratista manifiesta que tomará las medidas correctivas. |
| - Se solicita al contratista vincular mayor personal, pues se evidencia que el personal rota en los frentes dejando atrasadas obras, como por Ejemplo en Parque Nacional. El contratista manifiesta que está financiando para vincular personal entre martes y miercoles. |
| - Se solicita por parte de IDRD que se entregue dotación al personal operativo pues no se evidencia la dotación correspondiente en los frentes de obra y se solicita que en el informe mensual se remita la información correspondiente al factor de calidad, maquinaria y equipo mínimo requerido. |
| - Se aclara que este contrato también cuenta con factor de calidad correspondiente a 10 bicicleteros, por lo cual se solicita al contratista la fabricación de los mismos para definir los sitios en los que se van a instalar. |
| |
| 9. Componente técnico: |
| - Se manifiesta por parte de IDRD preocupación frente a la situación del contrato, considerando el reporte del componente SST en el cual se evidencian sólo 35 trabajadores en el proyecto, para intervenir diez mil millones es insuficiente 35 trabajadores en los frentes de obra. |
| - La interventoria manifiesta que en varias reuniones y comités se ha evidenciado la falta de personal y se ha solicitado al contratista vincular más personal sin que se incremente el número de trabajadores en el contrato. |
| - Timiza: Hace más de 3 semanas se definieron los micropilotes y la intervención no ha iniciado. |
| - Toberin: Desde el inicio del contrato se priorizó y se realizó recorrido con el director de obra y a la fecha no se ha iniciado, a pesar |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| de contar con desembolso de anticipo desde el 5 de febrero de 2025 |
| - Porvenir está priorizado hace mucho tiempo, de esa priorización no se ha realizado intervención, posterior a ello se realizó una visita en los módulos de baños, pues se necesita ponerlos en funcionamiento, de esa obra se realizó la excavación y se abandonó la obra, el material de los pozos no ha llegado, como no había material trasladaron al personal para otro frente de obra. El frente se encuentra abandonado. |
| - Mismo caso es el de Patio Bonito, que dura 3 semanas sin personal. |
| - En la Esperanza se hizo visita para mantenimiento de biosaludables, se autorizó pero no ha iniciado la intervención. |
| - Florida se priorizó hace mucho tiempo y no se ha iniciado, había informado el contratista que iniciaba el 3 de marzo pero a la fecha no ha iniciado. |
| - Country: Se realizó excavación, se llegó a nivel de subrasante y a la fecha no se cuenta con plano de la distribución de los filtros, se dejó expuesta la excavación y no se cuenta con personal. |
| - Ciudad Montes: Priorizado hace un buen tiempo, no se ha iniciado |
| Se aclara que por parte de interventoria se realiza visita constantemente y se dejan las evidencias en la bitácora de los frentes que no han iniciado o se encuentran abandonados. |
| - Palestina: Se realizó visita, se priorizaron los juegos y la intervención no ha iniciado. |
| - En Valles de Cafam: Se dió inicio con poco personal operativo, no se ha suministrado el Aldoquín para poder intervenir los frentes que se iniciaron (senderos). |
| - Niños: No se ha finalizado la intervención de los juegos. |
| - Quiroga: Hace 3 semanas se realizó recorrido con el componente geotecnia se definió la estructura y a la fecha no se ha iniciado. |
| - Se reitera por parte de interventoria que 35 trabajadores no son suficientes para realizar las intervenciones. |
| - Se reitera que a la fecha los presupuestos presentan observaciones, se presentan tarde por parte del contratista, lo que ha impedido |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| la toma de decisiones por parte de IDRD, se reitera que, aunque se cuente con priorización los presupuestos deben ser depurados y aterrizados de acuerdo a las observaciones que en el mismo se han presentado. |
| - El contratista manifiesta no entender lo manifestado por interventoría frente a los presupuestos, porque entonces no estarían los presupuestos aprobados, se aclara por parte de interventoría que los presupuestos presentan observaciones y deben actualizarse constantemente, situación que es de conocimiento del contratista. |
| - Se reitera por parte de interventoría que en los parques grandes no se ha iniciado intervención. |
| - El contratista manifiesta que no sólo se debe mirar la parte negativa del contrato, pues también han trabajado y realizado actividades. Con respecto a ello se programa mesa de trabajo de presupuesto en oficina de interventoría, a fin de revisar cada frente de obra. |
| - Se solicita remitir el presupuesto de señalización de Complejo Acuático, además de ello, se solicita allegar el presupuesto de las 130 carteleras, que se solicitó previamente por parte de la Ing. Angélica. |
| - Se recuerda que a la fecha está pendiente la entrega del presupuesto para el mantenimiento de Ecomunos |
| - Se recuerda que se estableció el compromiso de entrega y finalización de las obras en Patio Bonito el próximo 12 de abril de 2025, se recomienda tener especial cuidado con los acabados. |
| - Se solicita la remisión del cronograma, no obstante, el contratista manifiesta que sí entregó una programación, a lo cual se aclara que el documento allegado no cumple con lo requerido en el Anexo Técnico. La supervisión solicita buscar la solución al tema para hacer seguimiento al contrato de forma adecuada, se reitera que se debe vincular más personal operativo al proyecto pues el que se encuentra actualmente es insuficiente. |
| - Se solicita la remisión del plan de contingencia, el contratista manifiesta que primero se debe legalizar la programación para realizar un plan de contingencia, todavía no se cuenta con programa- |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| ción aprobada, por lo cual se aclara que el estado actual del contrato requiere una contingencia, toda vez que el rendimiento de las obras que se encuentran en ejecución es muy bajo. |
| - Se solicita remitir la relación de cuadrillas. |
| - Se solicita subsanar la programación, el contratista manifiesta que no es posible realizar la asignación de recursos, no obstante, se reitera que no existe ningún impedimento técnico para realizar la asignación. |
| - Se programará reunión de presupuesto para no extender el comité de seguimiento |
| - El contratista manifiesta que previo a la suscripción del acta de inicio se debía tener el cronograma, no obstante, lo manifestado difiere de lo establecido en el anexo técnico del contrato. El contratista reitera que antes del acta de inicio el IDRD debía establecer las priorizaciones para arrancar la obra. |
| |
| Anticipo: |
| - A la fecha se han desembolsado el 66,72% del recurso, por valor de $2.504' aproximadamente. Se tiene un saldo en fiducia de $1.200' aproximadamente, correspondiente al 33%. |
| - A la fecha se encuentra en revisión la orden 16 y se realiza devolución nuevamente de la orden 10. |
| - La discusión de la orden de giro 10 se ha dado porque no se considera pertinente autorizar el giro para este proveedor y es la tercera vez que se devuelve al contratista solicitando información que a la fecha no ha sido objeto de respuesta por parte del contratista, se solicita nuevamente respuesta de fondo a lo solicitado. |
| - Se solicita indicar las fechas de entrega en obra de las ordenes de giro # 6, los elementos autorizados a Abaco SAS deben estar en obra pues el desembolso se realizó desde el mes de febrero. Se aclara que el giro # 10 se está solicitando para este mismo proveedor (Abaco SAS). en temas de metalmecánica para otros frentes de obra, la preocupación radica en que el proveedor no demuestra capacidad técnica ni operativa para ejecutar las obras pues el rendimiento |

TEMAS TRATADOS

es insuficiente, como se evidencia en la falta de entrega de los elementos correspondientes a la orden de giro # 6.

La interventoria informa que mediante giro # 6 a este proveedor se le desembolsaron $234 millones aproximadamente, desde el pasado 5 de febrero y a la fecha no se evidencian los elementos en obra y el contratista no ha informado cuando serán instalados, entonces no se evidencia capacidad para inicio de más frentes de obra pues las obras correspondientes al giro # 6 no se han iniciado:

- Toberín: Cambio de módulos de cerramiento contraimpacto, no se ha iniciado.
- Country: Bebederos y señales que tampoco están en obra
- Porvenir: Mesa de ajedrez en poliester, tampo estan en obra
- Juan Amarillo: Hasta ahora se inició el mantenimiento de los biosaludables.
- Pijaos: El valor desembolsado para este frente corresponde a un 40% del valor total de la orden, para el cerramiento de la cancha, no se ha suministrado ni el primer módulo de cerramiento.
- Ciudad Montes: No está el cerramiento contraimpacto ni una malla de tenis que está incluido en la orden.
- Parque Nacional: Se esta ejecutando la baranda M-83, pero el rendimiento ha sido demasiado bajo. Nos habian informado que esta semana se finalizaba la baranda, pero no han llegado la totalidad de los módulos.

El contratista mediante oficio manifiesta que ha instalado las señales que se incluyen en la orden de giro, no obstante, las señales no equivalen a los $234' millones desembolsados, la mayor inversión corresponde a los módulos de cerramiento de los cuales no ha llegado ni el primero a obra, por lo cual no es viable desembolsar más recursos al mismo proveedor que no ha entregado los elementos que ya tienen anticipo.

Frente a lo expuesto por la interventoria, el contratista manifiesta que le parece interesante el seguimiento del interventor, no dostante, el contratista es quien elige sus proveedores bajo sus criterios y lo

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| que la interventoria está haciendo es prejuzgando, si los recursos del anticipo se pierden es el contratista de obra quien responde pues para eso se constituyen las garantías exigidas para la ejecución del contrato. |
| - Se manifiesta por parte del contratista que la interventoria se está extralimitando en sus funciones, pues si van a contratar a los proveedores pues ¿para qué se requiere al director de obra?, se solicita que se desembolse la totalidad de los recursos del anticipo, pues se han realizado desembolsos de a poquitos lo que implica costos financieros que incrementan el valor del contrato. |
| - Se aclara por parte de interventoria que es obligación realizar seguimiento al buen manejo de los recursos del anticipo, para el desarrollo de las obras correspondientes al contrato de obra 4060 de 2024, en ese sentido, no se extralimita en sus funciones de verificación y seguimiento, además de que no se ha desembolsado la totalidad de los recursos que están en la fiducia pues el contratista no ha entregado la totalidad de las ordenes de giro para agotar los recursos. |
| - Se aclara por parte de interventoria que el inicio de las obras no se puede supeditar por parte del contratista al desembolso del anticipo, además que durante el proceso de selección el Consorcio Belzcon demostró contar con amplia diferencia, contar con la capacidad financiera para ejecutar el contrato. |
| - El contratista manifiesta que no está de acuerdo con lo expuesto por la interventoria, pues el inicio de las obras sólo se refiere a que si el IDRD no puede desembolsar los recursos a la fiducia, el contratista debe iniciar, situación que no es la actual pues los recursos se encuentran en la fiducia, además se reitera que el contratista de obra no está obligado a financiar al IDRD. |
| -Se reitera que el contratista no puede detener el inicio de las obras bajo el argumento de que no cuenta con desembolso de anticipo, pues a la fecha no ha superado el capital de trabajo demostrado en el proceso de selección. |
| - Se solicita por parte de interventoria dar respuesta de fondo a los requerimientos correspondientes a la orden de giro # 6, así como dar |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| inicio a la legalización de las ordenes de giro del anticipo. |
| - El IDRD solicita realizar el trámite de radicación de las ordenes de giro faltantes para desembolsar la totalidad de los recursos del anticipo. |
| - En lo referente a los rendimientos producto de los recursos del anticipo, hace falta la entrega del comprobante de pago del mes de enero y del mes de febrero, a la fecha sólo se ha radicado en la entidad el comprobante de pago correspondiente al mes de diciembre de 2024. |
| - Se solicita la remisión del acta de fijación de precios no previstos, pues a la fecha no se ha iniciado el trámite en la entidad, el contratista manifiesta que está subsanando las observaciones emitidas por la interventoría, para continuar con el trámite. |

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Plan de contingencia | Contratista | 25-03-24 |
| Actas de entrega / disposición | Contratista | 26-03-24 |
| Informe apicultor | Contratista. | 27-03-24 |
| Tirmiza - Procedimiento ambiental | Contratista | 27-03-24 |
| Documentos ingreso personal | Contratista | 26-03-24 |
| Cronograma obra | Contratista | 26-03-24 |
| Ordenes anticipo | Contratista | Pendiente. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
| Observaciones | | | | |
| | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algeuras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeuras Castro | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeuras Castro. |
|---|---|

BOGOTÁ

## LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 17 COP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoría

FECHA 21 03 2025 HORA INICIAL 01:00 pm HORA FINAL _____ LUGAR IDRD - Salón VIP.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | SOFIA Fernandez | 1030673336 | Prof. SST. | Interventoria | Sofia Fdez | CST028 | proyectos2@solunsas.com | 3133246230 |
| 2 | LUIS ALBERTO MEDRANO O. | 19331.658 | ING RESIDENTE | INTERVENTORIA | | CST 028 | proyectos2@solunsas.com | 3208213778 |
| 3 | Jeison Orlando Delgado | 1018459149 | Sub-Tecnico Interventoria | Interventoria | | CST 028 | — | 3013198819 |
| 4 | NATALY ESPINOSA S | 1024481967 | PROF APOYO | INTERVENTORIA | | CST028 | — | 3124657655 |
| 5 | Ronald Lozano Jimenez | 5470331 | Residente | Interventoria | | CST28 | " " | 3204700075 |
| 6 | ENRIQUE GUZMAN | 9533226 | D. Obra | Belzcon | | BELZCON | kkreconci@gmail.com | 3208430529 |
| 7 | Oscar Camilo Camargo Tolosa | 1.024.943.912 | Ing. Programación Presupuestos | PBI7 Cal | | BELZCON | — | 319 319 54334 |
| 8 | Victoria Serrano Espinel | 51923500 | Pre. Calidad | Belzcon | | Belzcon | proyectos.belzcon@gmail.com | 3135723093 |
| 9 | Vianney Cano | 52195315 | Prof Calidad | Interventoria | | CST028 | proyectos2@solunsas.com | 3103019893 |
| 10 | Yenny Bibiana Rojas C. | 23782603 | Prof. Elect. | Interventoria | | CST028 | " " | 3144777772 |
| 11 | Jesús A. Coronado Olmos | 1043024752 | Apoyo Presupuesto | Interventoria | | CST028 | Proyectos2@solunsas | 3046582047 |
| 12 | Margarita Herrera Galvis | 52.539.792 | Coordinadora proyectos | INTERVENTORIA | | CST 28 | proyectos@solunsas. | 3143396020 |
| 13 | Antonio Rojas L. | 1010020390 | Contratista Apoyo | STP / IDRD | Antonio Rojas | IDRD | — | — |
| 14 | IVAN VELASQUEZ | 80117639 | Apoyo Supervisor | STP/ IDRD | | IDRD | | |
| 15 | Billy Belzcer | 79.249.751 | Presidente. | Belzcon | | Belzcon | billybelzcer.bzc@gmail.com | 3004942555 |
| 16 | NESTOR BAUNSTA | 80190150 | GER. TECNI | BELZCON | | BELZCON | NBAUNSTA.BZC@GMAIL. | 3102173754. |
| 17 | Raren Adriana Algeuras Castro | 1014266409 | Inspectora | Interventoria | Karen A | CST 028 | proyectos2@solunsas | com 7653016. |
| 18 | | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL- V.5

# ANEXO 1

# CONTROL COMPROMISOS ACTAS DE COMITÉ

| | SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS | Código: | FO- GES-01 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha | 23/12/2024 |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD" GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| PERIODO DEL: | 1 al 31 de marzo de 2025 |

| FECHA LIMITE | ACTA No. | COMPROMISO | FECHA DE ENTREGA DE COMPROMISO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2025 | 14 | Concepto UDS, Quiroga, Tunal, Timiza | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | En acta de comité # 14 y 15 |
| 3/03/2025 | | Concepto San Andres | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 28/02/2025 | | Toma de apiques | PENDIENTE | CONTRATISTA | CUMPLIDO PARCIALMENTE | |
| 28/02/2025 | | Mantenimiento ascensores OTIS (Tunal) | 5/03/2025 | CONTRATISTA | CUMPLIDO PARCIALMENTE (Ajustar cronograma) | |
| 3/03/2025 | | Juan Amarillo - Pintura Bios | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 26/02/2025 | | Tibanica - Inicio (retiro de elementos) | 26/02/2025 | CONTRATISTA | CUMPLIDO | |
| 3/03/2025 | | Niños - Instalación mallas, saltarin (resortado y excav) | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 27/02/2025 | | Subsanación diagnóstico, propuestas + ppto S,B | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 27/02/2025 | | Cometas - Propuesta | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 28/02/2025 | | Olaya - Propuesta + PPTO | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 28/02/2025 | | Plan de cotingencia | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 27/02/2025 | | Programación de obra / Reunión | 5/03/2025 | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 27/02/2025 | | SST - Informe mensual #4 | 3/03/2025 | CONTRATISTA | CUMPLIDO | |
| 27/02/2025 | | Social - Informe mensual #4 | 27/02/2025 | CONTRATISTA | CUMPLIDO | |
| 7/03/2025 | 15 | Informes + PPTO actualizado Quiroga, Tunal, Timiza | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | En acta de comité # 15 y 16 |
| PENDIENTE | | Inicio Quiroga (Excepto cerr. Contraimpacto) | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 19/03/2025 | | Tunal - Ensayo cancha estadio | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| POR DEFINIR | | Timiza - Inicio | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 7/03/2025 | | Concepto UDS (Pistas) - Alcance | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 10/03/2025 | | Concepto San Andres - Apique | PENDIENTE | CONTRATISTA | | |
| PENDIENTE | | Concepto Gilma Jimenez - BMX | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 19/03/2025 | | Independencia - Mantenimiento señales | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| PROX. COMITÉ | | Juan Amarillo - Pintura Bios | EN PROCESO | CONTRATISTA | CUMPLIDO PARCIALMENTE | |
| PROX. COMITÉ | | Tibanica - Inicio | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| PROX. COMITÉ | | Toberin - Inicio cerramiento | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| PENDIENTE | | Niños - Fabricación escaleras y tobogán (refuerzo) | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 7/03/2025 | | Subsanación presupuesto Simón Bolivar | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 28/02/2025<br>6/03/2025 | | Cometas - Propuesta | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 7/03/2025 | | Olaya - Propuesta + PPTO | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 7/03/2025 | | Plan de cotingencia | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 7/03/2025 | | Taller - eléctrico - Presupuesto | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| PENDIENTE | | Porvenir - Iluminación solar | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 5/03/2025 | | Subsanación mensual #2 y 3 Calidad | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| PROX. COMITÉ | | Subsanación NPS | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| PROX. COMITÉ | | Ciudad Montes - Finalización Sec. Salud | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 7/03/2025 | | Olaya - PPTO mantenimiento Tapiz bancos jugadores | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 19/03/2025 | | Independencia - Señales | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 13/03/2025 | | Programación de obra | 13/03/2025 | CONTRATISTA | CUMPLIDO CON OBSERVACIONES | |
| 14/03/2025 | | Plan de cotingencia | INMEDIATO | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| PENDIENTE | | Social - Socialización admon Simón Bolivar | INMEDIATO | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 20/03/2025 | | Social - Reunión Patio Bonito | 20/03/2025 | CONTRATISTA | CUMPLIDO | |
| PROX. COMITÉ | | Ambiental - Respuesta comunicados Int | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Illimani - Eléctrico (Inicio) | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 19/03/2025 | | Tunal - Concepto técnico cancha estadio | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 21/03/2025 | | Tunal - Mantenimiento greco emergencia | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 16 | Tunal - Actualización PPTO Canchas 5-6-7 | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | En acta comité #16 y 17 |
| 21/03/2025 | | Movistar - Complementos N83 (Instalación) | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Nuevo Usme - PPTO mant. Gimnasio biosaludable | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 17/03/2025 | | Palestina - Inicio | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Palestina - PPTO (Bios, sintético, barandas, bancas) | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 17/03/2025 | | Pijaos - Terminación baños / Inicio módulos, cerramiento | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Cedrito - PPTO cerramiento cancha | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Fontanar del Rio: PPTO eléctrico senderos | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 17/03/2025 | | San Andrés - Apique | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Gilma Jimenez - Diagnóstico BMX | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Nacional - Finalización Baranda | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 21/03/2025 | | Nacional - Finalización Acceso | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Niños - Propuesta pérgola | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 18/03/2025 | | Subsanación NPS | PENDIENTE | CONTRATISTA | NO CUMPLIDO | |
| 25/08/2025 | 17 | Plan de emergencias | N/A hasta recibir acta 18 | CONTRATISTA | N/A | En acta comité #17 y 18 |
| 26/03/2025 | | Actas erntrega /disposición | N/A hasta recibir acta 18 | CONTRATISTA | N/A | |
| 27//03/25 | | Informe apicultor | N/A hasta recibir acta 18 | CONTRATISTA | N/A | |
| 27/03/2025 | | Timiza procedimiento ambiental | N/A hasta recibir acta 18 | CONTRATISTA | N/A | |
| 26/03/2025 | | Documentos ingreso de personal | N/A hasta recibir acta 18 | CONTRATISTA | N/A | |
| 26/03/2025 | | Cronograma de obra | N/A hasta recibir acta 18 | CONTRATISTA | N/A | |
| Pendiente | | Ordenes de anticipo | N/A hasta recibir acta 18 | CONTRATISTA | N/A | |

# ANEXO 2

# CORRESPONDENCIA ENVIADA

| | CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA | BZC-FO-5-01-D<br>Versión: 1<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| CONTRATO | IDRD-SG-4060-2024 |
|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |

| CONSECUTIVO | FECHA ENVIÓ | MEDIO DE ENVIO | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO | ESTADO | ELABORÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL-MPI-ADM-153-25 | 3-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-271 – Acta de obra No. 2 | | G |
| BEL-MPI-ADM-154-25 | 6-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | Respúestá á oficio IDRD-4080-G2-2024-272 Informe Mensúál Te cnico No 4. | | CP |
| BEL-MPI-ADM-155-25 | 4-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN – OBRAS DE MANTENIMIENTO PISCINA PARQUE PATIO BONITO | | PG |
| BEL-MPI-ADM-156-25 | 5-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-167 REMISIÓN OBSERVACIONES AL PLAN DE ADQUISICIONES. | | PSE |
| BEL-MPI-ADM-157-25 | 5-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-233 REMISIÓN No3 OBSERVACIONES INFORME CALIDAD No 2 V3 | | PSE |
| BEL-MPI-ADM-158-25 | 5-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-211 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD No 3 V0 | | PSE |
| BEL-MPI-ADM-159-25 | 7-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | Entrega Informes mensuales No. 2 y 3 del componente de Calidad y Tecnico aprobados | | GPCC |
| BEL-MPI-ADM-160-25 | 11-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024<br>Atn. Raul Orlando Delgado Cabiativa | BEL-MPI-ADM-160-25 Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-286 – SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS – MES DICIEMBRE 2024 | | GPCC |
| BEL-MPI-ADM-161-25 | 11-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al comunicado IDRD-4080-G2-2024-206 PRESUPUESTO DE OBRA | | |
| BEL-MPI-ADM-162-25 | 11-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al comunicado IDRD-4080-G2-2024-291 PRESUPUESTO PARQUE LA FLORIDA | | G |
| BEL-MPI-ADM-163-25 | 12-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | ENTREGA DE INFORME MENSUAL - 4 COMPONENTE DE CALIDAD | | PSE |
| BEL-MPI-ADM-164-25 | 14-mar-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Radicacion informe 4 del componente ambiental en físico | | APF |
| BEL-MPI-ADM-165-25 | 14-mar-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Radicacion informe 4 del componente Social en físico | | VPMG |
| BEL-MPI-ADM-166-25 | 14-mar-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Radicacion informe 4 del componente SST en físico | | AMCG |
| BEL-MPI-ADM-167-25 | 14-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Respúestá á comúnicádo IDRD-4080-G2-2024-253 Reqùerimiento remision cronográmá del contráto | | OC |
| BEL-MPI-ADM-168-25 | 14-mar-25 | fisico | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | respuesta a incumplimiento | | nb |
| BEL-MPI-ADM-169-25 | 17-mar-25 | fisico | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | solicitud pago orden de giro 6 | | nb |
| BEL-MPI-ADM-170-25 | 18-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | BEL-MPI-ADM-170-25 - REPORTE DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSORES ENERO Y FEBRERO | | RCR |
| BEL-MPI-ADM-171-25 | 22-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al comunicado IDRD-4080-G2-2024-304 PRESUPUESTO DE OBRA | | |
| BEL-MPI-ADM-172-25 | 22-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-294 Y IDRD-4080-G2-2024-319 observaciones informe técnico mensual No. 4 | | CP |
| BEL-MPI-ADM-173-25 | 22-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | cambio de plan de inversion de anticipo | | nb |
| BEL-MPI-ADM-174-25 | 25-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | ENTREGA DE FICHAS TECNICAS DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA PISTA DE PATINAJE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE | | nb |
| BEL-MPI-ADM-175-25 | 26-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Acta de Obra No.3 | | nb |
| BEL-MPI-ADM-176-25 | 28-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Respúestá á comúnicádo IDRD-4080-G2-2024-303 Observáciones Implántácion pergolá el Coúntry 01-1000 | | OC |
| BEL-MPI-ADM-177-25 | 28-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Envio plán de ejecúcio n de obrás CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-SG-4060-2024 | | OC |
| BEL-MPI-ADM-178-25 | 31-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Presupuesto Parque La Serena | | nb |
| BEL-MPI-ADM-179-25 | 31-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Entrega Soporte de Rendimientos Financieros | ok | GPCC |
| BEL-MPI-ADM-180-25 | 31-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Entrega Proyección Amortizacion Anticipo | ok | GPCC |
| BEL-MPI-ADM-181-25 | 31-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al Comlnicado BEL-MPI-ADM-175-25 Acta de Obra No.3 | ok | GPCC |
| BEL-MPI-ADM-182-25 | 31-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-340 Observaciones a oficio BEL-MPI-ADM-174-25(Fichas técnicas para pista de patinaje de la Unidad Deportiva el Salitre). | ok | CP |
| BEL-MPI-ADM-183-25 | 03-abri-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Entrega de informe Mensual Técnico No 5 V0 | ok | CP |
| BEL-MPI-ADM-184-25 | 03-abri-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Ficha Tecnica y Certificado de Calidad Juegos Infantiles | ok | G |
| BEL-MPI-ADM-185-25 | 03-abri-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-342 – RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-180-24 PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPO | ok | RCR |
| BEL-MPI-ADM-186-25 | 19-mar-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | entrega de orden de desembolso No 16 | | GPCC |

# ANEXO 2

# CORRESPONDENCIA RECIBIDA

# CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

BZC-FO-5-01-D
Versión: 1
Página 1 de 1

**CONTRATO** IDRD-SG-4060-2024
**CONTRATISTA** CONSORCIO BELZCON IDRD 1

| CONSECUTIVO | FECHA ENVIÓ | MEDIO DE ENVIO | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO | ESTADO | OFICIO RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-4080-G2-2024-274 | 3 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones presupuesto V5 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-276 | 6 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-207- IDRD-4080-G2-2024-220 - IDRD-4080-G2-2024-248 APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL Y MATERIAL DE OBRA | | |
| IDRD-4080-G2-2024-277 | 6 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Aprobación informes de calidad N° 2 V3 y N°3 V.2 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-278 | 6 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REMISIÓN INFORME – RESPUESTA – ACTO ADMINISTRATIVO "Por el cual se resuelve la solicitud de pruebas dentro del procedimiento administrativo | | |
| IDRD-4080-G2-2024-281 | 6 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-167-24 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 14 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-282 | 10 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS | | |
| IDRD-4080-G2-2024-283 | 10 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | SOLICITUD ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS SUBSANADO. | | |
| IDRD-4080-G2-2024-284 | 10 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-168-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 15 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-285 | 10 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO.13 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-286 | 10 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-269 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE DICIEMBRE DE 2024 | | BEL-MPI-ADM-160-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-287 | 10 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-288 | 11 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 15. | | |
| IDRD-4080-G2-2024-291 | 11 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Solicitud propuesta de asadores parque Florida | | BEL-MPI-ADM-162-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-294 | 12 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-154-25 Informe técnico mensual No. 4 | | BEL-MPI-ADM-172-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-295 | 12 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN - RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-297 | 12 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO DE CUADRILLA DE OBRA | | |
| IDRD-4080-G2-2024-298 | 12 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO DE CUADRILLA DE OBRA | | |
| IDRD-4080-G2-2024-299 | 12 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 13 Y 14. | | |
| IDRD-4080-G2-2024-300 | 12 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | APROBACIÓN INFORME SST N°4 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-301 | 13 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - VIDRIOS CEFE COMETAS Y CEFE TUNAL | | |
| IDRD-4080-G2-2024-302 | 14 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO SST- DOTACION PERSONAL DIVERSOS | | |
| IDRD-4080-G2-2024-303 | 17 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones implantación pérgola parque el country | | BEL-MPI-ADM-176-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-304 | 17 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones parciales presupuesto V6 | | BEL-MPI-ADM-171-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-305 | 17 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones programación de actividades V2 | | BEL-MPI-ADM-195-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-306 | 17 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | IMPLANTACIÓN DE LOS FILTROS DE DRENAJE EN LA ESTRUCTURA JUEGOS | | |
| IDRD-4080-G2-2024-307 | 17 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | APREMIO INCUMPLIMIENTO INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO DE CUADRILLA DE OBRA | | |
| IDRD-4080-G2-2024-308 | 18 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones balance de presupuesto V6 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-309 | 18 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Alcance a observaciones programación de actividades | | BEL-MPI-ADM-195-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-310 | 19 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-0169-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE GIRO NO. 10 ABACO | | |
| IDRD-4080-G2-2024-311 | 19 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 17 | | |
| | | | | | | | |
| IDRD-4080-G2-2024-313 | 19 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS-2da entrega | | |
| IDRD-4080-G2-2024-315 | 20 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | DISMINUCIÓN Y CARENCIA DE PERSONAL EN OBRAS | | |
| IDRD-4080-G2-2024-316 | 21 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-187-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 16 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-317 | 21 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 11 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-318 | 21 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-170-25 OBSERVACIONES REPORTE DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSORES ENERO Y FEBRERO | | |
| IDRD-4080-G2-2024-319 | 21 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-294 OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 4 | | BEL-MPI-ADM-172-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-320 | 21 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REMISIÓN OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS ALLEGADOS | | |
| IDRD-4080-G2-2024-321 | 25 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Respuesta BEL-MPI-ADM-081-25 - Revisión Informe Calidad N°4 V.0 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-323 | 26 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REMISION OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS ALLEGADOS | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-4080-G2-2024-324 | 26 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN SOLICITUD ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS SUBSANADO | | BEL-MPI-ADM-191-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-325 | 26 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 11 Y 16. | | |
| IDRD-4080-G2-2024-326 | 26 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | SOLICITUD LEGALIZACION ORDENES DE OPERACION. | | |
| IDRD-4080-G2-2024-327 | 26 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | APREMIO INCUMPLIMIENTO INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO DE CUADRILLA DE OBRA | | |
| IDRD-4080-G2-2024-328 | 27 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Requerimiento 331- Documentos de ingreso | | |
| IDRD-4080-G2-2024-329 | 27 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones presupuestos parques La Gaitana y El Porvenir | | |
| IDRD-4080-G2-2024-330 | 28 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | OBSERVACIONES MEMORIA CANTIDADES DE OBRA PARQUE EL COUNTRY | | |
| IDRD-4080-G2-2024-332 | 28 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | BEL-MPI-ADM-180-24 |
| IDRD-4080-G2-2024-333 | 28 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO | | |
| IDRD-4080-G2-2024-334 | 28 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-287 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025 | | BEL-MPI-ADM-179-24 |
| IDRD-4080-G2-2024-335 | 28 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE FEBRERO DE 2025 | | BEL-MPI-ADM-179-24 |
| IDRD-4080-G2-2024-336 | 31 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-172-25 INFORME TÉCNICO MENSUAL 4 | | BEL-MPI-ADM-189-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-337 | 31 marzo 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | SOLICITUD REMISIÓN PLANOS RÉCORD | | |

# ANEXO 3

# BITÁCORA

Contrato de obra 4060 de 2024
Contratista: Consorcio BELZON IDRD 1.
Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuacion, reparacion y recuperacion de parques y campos deportivos administrados por el IDRD."

PARQUE NACIONAL COD: 03-035

Contrato de Interventoria: 4080 de 2024.
Interventoria: Consorcio Santa Teresa 28

ARQ JOHN CUELLAR S — ING. JOHN SANTANA
DIRECTOR DE OBRA. CONTRATISTA — RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. RAUL DELGADO — ARQ RONALD LOZANO



Scanned with

28-02-25 **Nota 245**: Viernes 28 Febrero 2025
Clima: Mañana y tarde nubladas
Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) oficial, dos (2) ayudantes, un (1) operario minicargador

**Nota 246**: Se realiza suministro y acopio de material granular B-600 (45 m³).

**Nota 247**: Se realizan actividades de cargue, retiro y disposición final de RCD (15 m³); Trasiego mecánico con minicargador y extendido de material granular B-600 en zona senderos Fuente de Leon y La Virgen; Compactación mecánica con canguro en zona acceso Francisco de orellana y sendero Rio Arzobispo.

01-03-25 **Nota 248**: Sábado 01 Marzo 2025
Clima: Mañana soleada
Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro, Un (1) oficiales, tres (3) ayudantes, Un (1) operario minicargador



Scanned with

**Nota 249**: Se realiza suministro y acopio de material: Seis (6) mallas electrosoldadas 15x15 cm, 6x6 mm; Un (1) rollo de geotextil T2100 x 418 m.

Andres Interventor Santana

**Nota 250**: Se realizan actividades de trasiego mecánico de materiales desde punto de acopio Kra 7 hasta sendero Kra 5; Bordillo en ladrillo y vacido de concreto en placas de contrapiso sendero Rio Arzobispo carrera 5.

Interventor Santana

02-03-25 **Nota 251**: Domingo 02 Marzo 2025

No se realizan actividades

Santana

03-03-25 **Nota 252**: Lunes 03 Marzo 2025

Personal: Un(1) inspector obra, un (1) inspector SST, un(1) maestro, un (1) oficial y tres (3) ayudantes

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Santana

**Nota 253**: Se realizan actividades de compactación mecánica con canguro y vaciado de concreto en placa de contrapiso zona rio Arzobispo Kra 5;



Scanned with

Traslego mecánico con minicargador y extendido de material granular B-600 en zona senderos Fuente de León.

04-03-25 **Nota 254**: Martes 04 Marzo 2025

Clima: Mañana nubla y tarde lluviosa

Personal: Un(1) residente obra, un(1) maestro, un (1) inspector SST, tres (3) oficiales y cuatro (4) ayudantes

**Nota 255**: Se realizan actividades de extendido de geotextil T2100; Relleno y compactación mecánica con canguro de material granular B-600 en zona senderos Fuente León.

5-03-25 **Nota 256**: Miercoles 05 Marzo 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal: Un(1) inspector obra, un(1) inspector SST, un(1) maestro, tres (3) oficiales y cuatro (4) ayudantes, un(1) operario minicargador.

**Nota 257**: Se realiza suministro y acopio de material: 5,18 m² Piso WPC Ecodeck color



Scanned with

madera 2,75 x 0,145 x 0,002 m.

Santana

**Nota 258**: Se realizan actividades de desmonte de piso deck existente, re instalación e instalación de láminas nuevas en piso de zona baños Patinódromo; Extendido y compactación de material granular B600 en zona senderos Fuente León y La Virgen; Bordillo en ladrillo hilada vertical zona senderos.

Santana

06-03-25 **Nota 259**: Jueves 06 Marzo 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal: Un(1) residente obra, un(1) inspector obra, un(1) maestro, tres(3) oficiales, dos(2) ayudantes, un(1) operario minicargador, tres(3) soldadores.

Santana

**Nota 260**: Se realizan actividades de relleno y compactación mecánica de material granular B600 en senderos Fuente León; Bordillo en ladrillo hilada vertical zona senderos Fuente León; Desmonte y re instalación de piso deck existente en zona



Scanned with

modulos baños patinodromo ; Desmonte de baranda existente zona tanque acueducto.

Rintev Santana

**Nota 261** : Se suspende actividad de desmonte de baranda en zona tanques acueducto debido a solicitud por parte de encargado de vigilancia del lugar puesto que no se encontraban informados de la realizacion de las actividades, para lo cual se procede a comunicar a representantes del acueducto por parte de la administracion del Parque y el IDRD.

Rintev Santana

07-03-25 **Nota 262** : Viernes 07 Marzo 2025

Clima : Mañana y tarde nubladas

Personal : Un (1) residente obra, Un (1) inspector obra, un (1) maestro, tres (3) oficiales y dos (2) ayudantes, Un (1) operario minicargador, tres (3) soldadores.

Rintev Santana

**Nota 263** : Se realizan actividades de relleno y compactacion mecánica con canguro de material granular B-600 en zona acceso rotonda Francisco Orellana y sendero La Virgen ; Bordillo en ladrillo hilada vertical sendero zona fuente Leon,



Scanned with

Desmonte de baranda existente e instalación de baranda nueva M-83 en zona patinodromo.

CTR Inter. Santana

**Nota 264** : Se realiza suministro de material : 51 Módulos de baranda M-83.

CTR Inter. Santana

**Nota 265**: la interventoria observando el cumplimiento de las obligaciones y requiere al Contratista, toma de datos de la cota de la rotonda de la carrera 5, se requiere que en la baranda del tanque del acueducto se desmonte e instale inmediatamente la nueva baranda, con el fin de no dejar modulos sin instalar y evitar cualquier tipo de accidente, se recomienda que en los sondeos que se vienen construyendo en el sector de la virgen, dejar desagues para que funcionalmente sea practico para los peatones adultos, se requiere aplicar otro mano de pintura tipo trafico al bordillo de la cuneta de peatones, y otra mano de pintura caucha en ciclos

Norma 946

Scanned with

puntos específicos del muro de la pista de pohuda, el cual presenta manchas o fogueado, igualmente se requiere se entregue los barandas desmontados a la administración del parque, se requiere suministro los bancos necesarios para los senderos interpretativos.

CTR Pandolfo Ing.

08-03-25 **Nota 266**: Sábado 08 Marzo 2025

Clima: Mañana nublada

Personal: Un(1) inspector obra, un(1) maestro, tres(3) oficiales, dos(2) ayudantes, un(1) operario minicargador. CTR Pando Ing

Santana

**Nota 267**: Se realiza suministro y acopio de material: Cuatro (4) m³ de arena de peña; Dos (2) rollos de plástico negro cal 3 100x30 m.

CTR Pando Ing. Santana

**Nota 268**: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo hilada vertical zona sendero fuente de León; Compactación de material granular B600 en zona sendero La Virgen; Protección

Norma



Scanned with

provisional con plástico de material granular en zona acceso rotonda Francisco Orellana.

Santana

09-03-25 **Nota 269**: Domingo 09 Marzo 2025

No se realizan actividades

Santana

0-03-25 **Nota 270**: Lunes 10 Marzo 2025

Clima: Nublado lloviendo en la tarde

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) maestro, tres (3) oficiales, un (1) operario minicargador, tres (3) soldadores.

Santana

**Nota 271**: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo hilada vertical zona sendero Fuente de León; Desmonte de baranda existente e instalación de baranda M-83 zona patinodromo.

Santana

11-03-25 **Nota 272**: Martes 11 Marzo 2025

Clima: Nublado

Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector obra, un (1) maestro, tres (3) oficiales, un (1) operario minicargador, tres (3) soldadores.

Santana



Scanned with

**Nota 273** : Se realiza suministro y acopio de material : seis (6) $m^3$ de arena mixto.

CR Ronald Lozano Santana

**Nota 274**: Se realizan actividades de desmonte de baranda existente e instalación de nueva tipo H-83 en zona Patinodromo ; Bordillos en hilada vertical de ladrillo en senderos zona Fuente Leon

CR Ronald Lozano Santana

12-03-25 **Nota 275** : Miercoles 12 Marzo 2025

Clima: Mañana y tarde nubladas

Personal : Un(1) Inspector obra , un(1) maestro y tres (3) oficiales. CR

Santana

**Nota 276** : Se realiza suministro y acopio de material : (2) dos und válvula push lavamanos, Diez (10) válvulas push sanitario, 5 und ceramica pared 30x45 , (1) Un bulto pegante ceramico x 25 Kg, Dos (2) Kg boquilla , tres (3) m Tubo PVC-P 1-1/4" , Diez (10) uniones PVC-P 1-1/4" , 1 rollo cinta teflon , 1/16 Gal Soldadura PVC y 1/8 Gal Limpiador PVC.

Santana

Norma



Scanned with

**Nota 277**: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo hilada vertical en senderos zona Fuente de León.

CFR Ronald Moreno Santana

13-03-25 **Nota 278**: Jueves 13 Marzo 2025

Clima: Mañana y tarde nublada

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales y un (1) ayudante.

CFR Santana

**Nota 279**: Se realiza suministro y acopio de material: Treinta (30) m3 de Base Granular B-600.

CFR Ronald Moreno Santana

**Nota 280**: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo hilada vertical en senderos zona Fuente de León.

CFR Ronald Moreno Santana

14-03-2025 **Nota 281**: Viernes 14 Marzo 2025

Clima: Nublado

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) maestro, tres (3) oficiales y un (1) ayudante.

CFR Ronald Moreno

Santana

Norma
950
Scanned with

**Nota 282** : Se realizan actividades de extendido y compactación mecánica con canguro de material granular B-600 en zona de acceso rotonda Francisco de Orellana ; Protección provisional de materal granular con polietileno.

FR Ronald Lozano Santana

15-03-25 **Nota 283** : Sábado 15 Marzo 2025

Clima : Nublado

Personal : Un (1) inspector obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales y un (1) ayudante.

FR Santana

**Nota 284** : Se realizan actividades de bordillo en ladrillo ( cenefas ) en zona de acceso rotonda Francisco de Orellana. FR Ronald Lozano Santana

16-03-25 **Nota 285** : Domingo 16 Marzo 2025

No se realizan actividades.

FR Santana

17-03-25 **Nota 286** : Lunes 17 Marzo 2025

Clima : Mañana lluvosa y tarde nublada

Personal : Un (1) inspector obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales y un (1) ayudante. FR

Santana

Norma



Scanned with

**Nota 287**: Se realizan actividades de cenefas (bordillos) en zona de acceso rotonda Francisco de Orellana. CTR Ronald Lozano

Santana

18-03-25 **Nota 288**: Martes 18 Marzo 2025

Clima: Mañana y tarde nubladas

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales y un (1) ayudante.

CTR Santana

**Nota 289**: Se realizan actividades de cenefas (bordillos) en zona de acceso rotonda Francisco de Orellana. CTR Ronald Lozano

Santana

19-03-25 **Nota 290**: Miércoles 19 Marzo 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector obra, tres (3) oficiales y un (1) ayudante.

CTR Santana

**Nota 291**: Se realizan actividades de instalación de tubería y accesorios PVC-P, válvulas antivandalicas tipo push en sanitarios de baños hombres calle 39; Bordillo en ladrillo hilada



Scanned with

horizontal y vertical en zona senderos Fuente de León ; Compactación mecánica con canguro en material granular B-600 zona senderos Fuente de León. CFR Pondol Lozano

Santana

**Nota 292** : Se realiza ensayo de densidad en material granular B-600 por el método del cono y la arena en zona de acceso rotonda Francisco orellana (1) y sendero Fuente de León (2). No es posible continuar por lluvia.

CFR Pondol Lozano Santana

20-03-25 **Nota 293**: Jueves 20 Marzo 2025

Clima: Mañana lluviosa y tarde nublada

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales y un (1) ayudante.

CFR Santana

**Nota 294**: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo hilada vertical, relleno y compactación mecánica con canguro en senderos la virgen y Fuente de León. CFR Pondol Lozano

Santana



Norma

Scanned with

21-03-25 **Nota 295**: Viernes 21 Marzo 2025

Clima: Mañana y tarde nubladas.

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales y un (1) ayudante.

CTR Ronald Bravo Santana

**Nota 296**: Se realizan ensayo de densidad en material granular B-600 por el método de densimetro nuclear en senderos Fuente de León y La Virgen.

CTR Ronald Bravo Santana

**Nota 297**: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo hilada vertical y relleno de base granular B-600 en sendero La Virgen.

CTR Ronald Bravo Santana

22-03-25 **Nota 298**: Sábado 22 Marzo 2025

Clima: Mañana soleada.

Personal: Un (1) maestro, tres (3) oficiales y un (1) ayudante.

CTR Ronald Bravo Santana

**Nota 299**: Se realizan actividades de extendido y compactación de material granular B-600 en sendero La Virgen.

Santana



Scanned with

25-03-25 **Nota 300**: Martes 25 Marzo 2025

Clima: Nublado

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) inspector SST, un (1) maestro, tres (3) oficiales y tres (3) ayudantes

Santana

**Nota 301**: Se realiza suministro del siete (7) $m^3$ de concreto premezclado 3000 PSI.

Rondallero Santana

**Nota 302**: Se realiza vaciado de concreto en placas de contrapiso zona de acceso rotonda Francisco de Orellana con instalación de malla electrosoldada 15x15 cm, 6x6 mm; Instalación de válvulas antibandálicas tipo push en sanitarios de baños mujeres calle 39; Bordillo en ladrillo hilada vertical en sendero La Virgen.

Rondallero Santana

**Nota 303**: Se solicita compactar nuevamente antes de fundir, para garantizar la compactación teniendo en cuenta las densidades reportadas en las notas 292 y 296 de esta bitacora donde se le recuerda que el porcentaje de compactación no debe ser menor al 95%

Norma



Scanned with

**Nota 304**: Se solicita realizar el retiro de escombros y la reparación de cerramientos en las zonas de intervención fuentes inter C.R Ronaldoromo

26-03-25 **Nota 305**: Miércoles 26 Marzo 2025
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro, tres (3) oficiales y tres (3) soldadores.
C.R Ronaldoromo Santana

**Nota 306**: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo hilada vertical en senderos zona Fuente de Leon y La Virgen; Relleno y compactación de base granular B-600 en sendero La Virgen; Desmonte de baranda existente e instalación de baranda M-83 en zona patinodromo; Instalación de válvula antivandálica tipo push en sanitarios de baños mujeres calle 39.
C.R Ronaldoromo Santana

27-03-25 **Nota 307**: Jueves 27 Marzo 2025
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) oficial, dos (2) oxidantes, tres (3) soldadores
Santana



Scanned with

**Nota 307**: Se realizan actividades de relleno y compactación de material granular B-600 en sendero La Virgen ; Bordillo en ladrillo hilada vertical en senderos ; Desmonte e instalación de baranda M-83. Ronald Lorero Santana

**Nota 308**: Se realiza suministro y acopio de material : Mil (1000) unidades de ladrillo tolete macizo 6 x 12 x 24 cm. Ronald Lorero Santana

28-03-25 **Nota 309** : Viernes 28 Marzo 2025
Clima: Nublado
Personal ; Un(1) residente obra , un (1) inspector obra , un (1) oficial , Tres (3) oficiales ; dos (2) ayudantes Ronald Lorero Santana

**Nota 310** : Se realiza suministro de 17 m3 de concreto bombeable 3000 PSI. Ronald Lorero Santana

**Nota 311** : Se realiza vaciado de concreto 3000 PSI e instalación de malla electrosoldada 15 x 15 cm , 4 x 4 mm en placas de contra piso zona senderos Fuente de León y La Virgen Santana

Norma



Scanned with

Contrato de obra #4060 de 2024

Contratista: Consorcio Belzcon IDRD 1.

Objeto: "Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

Parque: Timiza cod:

Contrato de interventoria # 4080 de 2024

Interventoria: Consorcio Santa Teresa 028



Scanned with

Nota 25 Sabado 01 Marzo 2025

Personal Obra: Sin Personal

Personal interventoría: Sin personal

Clima: Mañana soleada

Actividades: No se realizan actividades.

Santana

Se solicita al contratista que lleve personal para que termine las actividades pendientes de obra, ya que realizaun levantamento de adoquín existente y dejaran expuesto material granular, que se puede deteriorar y será responsabilidad del contratista, se solicita de manera reiterativa que entregue el informe de parte de geotecnea donde se detalle el proceso constructivo esto es compromiso de comites anteriores.

CFR Bonilla Mcumplido

Nota 26 Lunes 03 Marzo de 2025

Personal obra: Sin personal

Personal interventoria: Sin personal

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa.

Actividades: No se realizan actividades

Santana



Scanned with

Nota 27 Martes 04 Marzo 2025

Personal Obra: Un(1) director obra, 1 especialista Geotecnia

Personal interventoría: Un(1) residente, 1 especialista Geotecnia

Clima: Mañana nublado y tarde lluviosa

Actividades: Se realiza recorrido en zona sendero del lago, del componente de geotecnia para definir proceso constructivo y propuesta de intervención, No se presentan personal operativo.

Santana Haroldo León
INSP INTERVENTORIA

Nota 28 Miercoles 05 de marzo de 2025

Personal obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Clima: Soleado

Actividades: Sin actividades, no se presenta personal del contratista, se solicita al contratista que lleve personal operativo para continuar con las actividades de obra, ya que dejaron expuesto materia granular, y este se puede deteriorar, esto seria responsabilidad del contratista

Santana Haroldo León
INSP INTERVENTORIA



Scanned with

Nota 29 Jueves, 06 de marzo de 2025

Clima: Nublado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades, no hay personal de parte del contratista, se solicita al contratista llevar personal para continuar con las actividades de obra, tienen expuesta material granular, se puede deteriorar bajo la responsabilidad del contratista.

Santana

INSP INTERVENTORIA

Nota 30 Viernes, 07 de marzo de 2025

Clima: Nublado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, no se presenta personal de obra, se solicita al contratista llevar personal de obra para seguir con las actividades programadas

Santana

INSPECTOR INTERVENTORIA

Norma



Scanned with

Nota 31 Sábado, 08 de marzo de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, no se presenta personal del contratista, se solicita al contratista lleve personal para continuar con las actividades de obra.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 32 Lunes 10 de marzo de 2025

Clima: Nublado, lluvia en la tarde

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, no se presento personal del contratista, se solicita al contratista lleve personal para continuar con las actividades de obra.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 33 Martes 11 de marzo de 2025

Clima: Soleado



Scanned with

Personal de obra: Sin Personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, no se presenta personal del contratista, se. Solicita al contratista llevar personal para continuar con los actividades de obra.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 34 Miercoles 12 de marzo de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventeria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, no se presentan actividades, ni personal del contratista para continuar con actividades de obra, se solicita llevar personal para arreglar el cerramento ya que esta suelto y deteriorado.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 35 Jueves, 13 de marzo de 2025

Clima: Nublado

Personal de obra: Sin personal

Norma



Scanned with

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades: Sin actividades de obra,
se solicita al contratista que lleve
personal para realizar las actividades
pendientes, ya se aprobó desde el compo
nente de geotécnia el procedimiento constructivo
se solicita que lleve personal para arreglar
el cerramento de la obra.

INSP INTERVENTORIA

Santana

Nota 36 14 de marzo de 2025, viernes
Clima: lluvia leve
Personal de obra: Sin personal
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Se solicita al contratista que lleve personal
para realizar las actividades pendientes
yaysé aprobd aprobó dos de la semana
pasada desde el componente de geotecnia
el procedimiento para seguir la intervencion
se solicita arreglar el cerramento, ya
que esta suelto en unas partes
Se realiza visita de parte del

INSP INTERVENTORIA

contratista, para revisar emergencia muro puerta #3

Norma



Scanned with

Acta 37 15 de marzo de 2025, sábado

Clima: lluvias leves

Personal de obra: 1 personal operativo

Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Se realiza mantenimiento y arreglo del cerramiento de obra, no se realizan más actividades, se solicita al contratista que lleve personal para terminar las actividades pendientes.

Santana INSP INTERVENTORIA

Acta 38 17 de marzo de 2025, lunes

Clima: lluvias leves

Personal de obra: Sin personal de interventoría

Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, se solicita al contratista llevar personal para continuar con las actividades pendientes, desde días anteriores se ~~ha~~ aprobó desde el componente de geotecnia procedimiento para seguir con la intervención, el material granular expuesto se encuentra saturado debido al abandono y lluvias frecuentes.

Santana INSP INTERVENTORIA



Scanned with

Nota 39 18 de marzo de 2025, Martes

Clima : lluvia leve

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades : Sin actividades de obra, se solicita al contratista que lleve personal para terminar las actividades pendientes ya que en semanas anteriores, se aprobó procedimiento constructivo para seguir actividades, el material granular expuesto esta saturado por el clima presentado y el abandono

INSP INTERVENT

antana

Nota 40 19 de marzo de 2025, miercoles

Clima: lluvias, leve

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, se solicita al contratista lleve personal para terminar las actividades pendientes ya que en semanas anteriorse se aprobó el procedimiento constructivo para seguir con

Norma



Scanned with

las actividades, el material granular esta saturado debido al clima y abandono

Santana

INSP INTERVENTORIA

Acta 41 20 de marzo de 2025, jueves

Clima: Soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, se solicita al contratista que lleve personal para teminar las actividades pendientes, ya que en días anteriores se aprobó el procedimiento constructivo.

Santana

INSP INTERVENTORA

Acta 42 21 de marzo de 2025, viernes

Clima: soleado

Personal de obra sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, se solicito al contratista que lleve personal para temnar las actividades pendientes ya que en días anteriores se aprobó el procedimeto

Norma



Scanned with

constructivo. Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 43 22 de marzo de 2025, sábado

Clima: soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra, se solicita al contratista llevar personal para terminar las actividades pendientes, desde semanas anteriores se aprobó el sistema constructivo. INSP INTERVENTORIA Santana

Nota 44 25 de marzo de 2025, Martes

Clima: Soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades de obra se solicita al contratista llevar personal para terminar las actividades pendiente, desde semanas anteriores se quedó aprobado el sistema constructivo

Santana INSP INTERVENTORIA

Norma



Scanned with

ó falta, aparato a cargo [illegible], se requiere su restauración inmediatamente.

⟵R Ronald Lozano

Nota 289: Parque Socorrito: se realiza visita al parque socorrito por personal de la interventoría, y se verifica la emergencia reportada por la supervisión en la nota 287, se observa que por el costado de maquinas de la piscina hay una filtración, toda la placa del piso presenta una baja de agua, se requiere al contratista atender la emergencia lo antes posible.

⟵R Ronald Lozano

Nota 290: Parque Socorrito: Por parte del contratista se atiende la emergencia solucionando las filtraciones reportadas por la supervisión.

⟵R Ronald Lozano

Nota 291: Parque Veraguas: la supervisión reporta una emergencia respecto a una filtración de agua, que



ha llegado al cableado eléctrico, que podría comprometer toda la seguridad como la eficiencia del sistema.

⟵R Ronald Lozano

Nota 292: Por parte de la interventoría y contratista se realiza visita al parque veraguas. y se ordena que se requiere cambio de un elemento para dar paso a la transferencia y así el sistema eléctrico con la red de ENEL, porque el sistema solar está en garantía y el inversor actualmente no funciona.

⟵R Ronald Lozano

Nota 293: Parque la independencia la supervisión reporta una emergencia con un cerramiento en malla eslabonada el cual se derribado, por un automóvil, se requiere su intervención con prontа celeridad.

⟵R Ronald Lozano

Nota 294: lunes 31 de mayo
Parque la independencia: La interventora

que se realizó visita. y la emergencia se debe con taponamiento en la red de aguas lluvias en de el sitio, una vez y previo de inspección, el contratista realiza visita y confirma la situación informa que se dice al administrador. tomar o cerrar la vía hasta de un sector.

CTR Ronald Lozano

Nota 283: Completo Aguadro.
la supervisión reporta al contratista la fuga de filtración, de agua, a lo cual el contratista programa atender dicho emergencia para el día de mañana 27 de marzo

CTR Ronald Lozano

Nota 284 Jueves 27 de marzo
Porque la serena: la supervisión reporta una emergencia en la que la cubierta de una batería sanitaria se desplaude por lo que requiere se intervenga inmediatamente. CTR Ronald Lozano.



Nota 285: el contratista argumenta que realiza visita al parque la persona para evaluar y cuantificar la cubierta a cambiar, se verifican medidas, para proceder a la orden de compra y tramite de la instalación, el contratista argumenta que es necesario clausurar la utilización del baño debido al riesgo, se requiere por parte de la interventoría y supervisión atender de manera prioritaria dicha emergencia.

CTR Ronald Lozano

Nota: 286: Porque San Cristobal
la supervisión informa que se rompe un tubo el cual se había llegado y reparado el día de ayer.

CTR Ronald Lozano

Nota: 287: Viernes 28 de marzo 2025.
Porque Sonalito: la supervisión reporta fuga de agua para ser atendido prioritariamente

CTR Ronald Lozano

Nota 288 Porque Lomeda: la supervisión reporta que con ocasión en el parque presenta un daño

esta gradiente toga hidraulica en torno
F11 (tallon accesorios)
CTR Ronald Lozano

Nota 277: Porque San Cristobal
la Interventoria realiza visita al
porque para varificar el estado de la
emergencia y se evidencia que el
Contratista realiza el cambio de
accesorios "T" de la tubería de 2"
CTR Ronald Lozano

Nota 278: Porque Pijao:
El contratista realiza el cambio de
registros principal e interno.
CTR Ronald Lozano

Nota 279: Viernes, 21 de marzo del 2025.
Porque San Cristobal. La Interventoria
realiza visita al porque y se evidencia
que el Contratista está esperando el
suministro de materiales para continuar
con los arreglos de la tubería potable.
CTR Ronald Lozano

Nota 280: Martes. 25 de marzo 2025
Porque San Cristobal. se realiza visita
al porque por parte de la interventoria y
se evidencia que el contratista aun no
arregla los daños en la tubería potable
en el polideportivo, como en concha de baloncesto,
baños mujeres y hombres, hall entrada piscina,
aun el contratista no suministra materiales
la interventoria requiere cumplir a cabalidad
el pliego de condiciones y especificaciones
y obligaciones especificas, el personal
electrico aun no hace presencia. Se Envia Constancia
los planimetros CTR Ronald Lozano

Nota 281: Porque Sopetrán:
la Superintendencia reporta una emergencia
en el porque Sopetrán para ser atendida
lo antes posible.
CTR Ronald Lozano

Nota 282: Porque Santamaria.
Miercoles 26 de marzo del 2025
con respecto a la emergencia del porque
Santamaria la Interventoria informa al supervisor

preventivo y correctivo de las mogoiros grecorromanos, realizando lijado, enderezado y pintura, se requiere y recomienda por muy bien para que la pintura no se vaya a levantar.

Ronald Lorono

Nota 271: Porque el cargies: por parte del contratista se realiza el suministro e instalación de registros en el circuito existente hasta el medio de administración.

Ronald Lorono

Nota 272: Viernes 19 de marzo 2025 completo Arquitecto. la supervisoria le requiere y requiere al contratista atender la emergencia, filtración de aguas lluvias en labarinte, ya que se presentan goteras que vienen desde la cubierta de la edificación costado occidental.

Ronald Lorono

Nota 273: completo Arquitecto: respecto a la nota 272, el contratista



mantenga e informa que se realizará cuando se repare la cubierta y se confirma que los canales estan secos, la limpieza se realizara el dia de mañana o de mano.

Ronald Lorono

Nota 274: Porque carizares: la supervision reporta una emergencia respecto a filtración de agua o goteras, encima del techo general parece ser tuberia de agua potable.

Ronald Lorono

Nota 275: Jueves 20 de marzo del 205 la supervision reporta emergencia en baños del parque bombonori del 1,20, se requiere atender de manera prioritaria.

Ronald Lorono

Nota 276: Porque Gilma Jimenez se realiza visita el porque por parte de la interventoria se aprecia inhabitado, adelantado el cambio de registro en baño area psicomotriz, dolda combar piso caucho (cimiloi)

se requiere atender de manera oportuna
CTR Ronald Lozano

Nota 264: CEFE comedas.
Por parte del contratista se realiza el suministro e instalación del orden en la cobertura de la piscina, dando por finalizada y cerrada la emergencia.
CTR Ronald Lozano

Nota 265: sabado 15 de marzo 2025.
Completo Acuatico:
Por parte del contratista se atiende la emergencia reportada en la nota 263 se cambian los respectivos accesorios y tuberias de agua potable.
CTR Ronald Lozano

Nota 266: Parque Bijaos:
Por parte de la supervision se reporta una emergencia con fuga de agua de un tanque de agua potable, ya que al cerrar todas las regulas continua botando el agua.
CTR Ronald Lozano



Nota 267: Lunes 17 de marzo.
Parque Bijaos: De acuerdo a la emergencia reportada en la nota 266, el contratista el dia de hoy realiza visita al parque y se atiende la emergencia ordenando que el flotador del tanque esta girado y dañado lo que es necesario se cambie, el dia de hoy se deja trabajando el tanque y se da por cerrado la emergencia.
CTR Ronald Lozano

Nota 268: Martes 18 de marzo 2025.
Completo Acuatico: la supervision reporta un daño en una bolante en el completo la cual esta goteando en el pasillo de ingresos a camerinos.
CTR Ronald Lozano

Nota 269: Parque Bijaos: por parte del contratista se asume con la instalacion de enchape en los baños.
CTR Ronald Lozano

Nota 270: Parque Juan Amarillo.
se asume con el mantenimiento

de cuentos y colisco, se recibe a solicitacion por la administracion del parque.

Ronald lozano

Nota 256: Parque tecnica.
Por parte del contratista se realiza desmonte de formaleta de los dados en concreto de las maquinas.

Ronald lozano

Nota 257: Parque Juan Amarillo.
Por parte del contratista se cuenta con habeas de mantenimiento de pintura de las maquinas gracomonas, se inicia con lijado.

Ronald lozano

Nota 258: Parque Olaya.
se cuenta con la instalacion de los pardes de guantes retidos de emergencia.

Ronald lozano

Nota 259: PRD - UCDN:
se gricion con los arreglos en cubierta, para realizar correccion y mantenimiento de los filtraciones de agua y humedades en el primer piso de la edificacion.

Ronald lozano



Nota 260: PRD
Se cuenta en la instalacion del galvanizado en la goderia de la pista de patinaje.

Ronald lozano

Nota 261: Jueves 13 de marzo 2025.
Parque Juan Amarillo: la supervision reggrere realizar el mantenimiento de pates y malla de cacha de cubierta.

Ronald lozano

Nota 262: Viernes 14 de marzo 2025.
Parque tecnica.
En el dia de hoy se cuenta con el mantenimiento de lijado y anticorrosivo de las maquinas gracomonas.

Ronald lozano

Nota 263: Complejo Acuatico
la supervision reporta emergencia de un codo roto en la piscina de clavados

Oficina, la cual se encuentra bajo peligro de servicio por el riesgo que presenta, se ordena e informa que el servicio de gas ya se solucionó y está operando bien el sistema de gas en este momento.
FR Ronald Bravo

Nota 250: Gilma Jiménez.
La intervención hace presencia y observa que el contratista avanza con las actividades de reparación de la tubería en la zona de baños psicomotriz.
FR Ronald Bravo

Nota 251: Porque Fiscalía
se observa y se registra que el contratista avanza en la instalación de las baldosas, se registra retiro, humedeta en dados de concreto y pintura los respectivos dados.
FR Ronald Bravo

Nota 252: Porque los Niños
Por parte del contratista se avanza en la instalación del largo sintético bajo, la



intervención recuerda dejar el tiempo suficiente como exigido del concreto para poder aplicar e instalar caucho.
FR Ronald Bravo

Nota 253: Porque PPD:
Se avanza con la pintura de la estructura metálica, se avanza con el corte y montaje del policarbonato para cubierta, se realiza limpieza de la estructura metálica existente en aluminio. FR Ronald Bravo

Nota 254. Miércoles 12 de marzo 2025.
Porque Gilma Jiménez
Se avanza por parte del contratista reparación baño en área de psicomotriz, se termina arreglo del baño zona pista de patinaje, se continua los arreglos en baños de cancha F11
FR Ronald Bravo

Nota 255: Porque Social.
Se realiza entrega de mantenimientos de mantenimientos de baños acceso #5 obra

o regillos tipo rmotarios y de todos los
muertos que estaban soplados
Ronald Lozano

Nota 244: Parque Colmo Jardín
se realiza visita en compañía de contratista
e interventoría para analizar la emergencia
en el sector de Tahití, todos de gran hacidad
se observa haya decaído, ramas secas
de los árboles, retirando las podas
realizadas y solicito al contratista iniciar
estos mantenimientos el próximo lunes de marzo.
Ronald Lozano

Nota 245 Lunes 10 de marzo 2015
Parque Caitana: la separación requiere
adecuación del pozo de retiro del parque
Caitana. Ronald Lozano

Nota 246: Parque los Pinos:
Por parte del contratista realiza el despunte
suministro e instalación de juego resortado
doble, el cual se encuentra dañado el
actual. Ronald Lozano



Nota 247: Parque el Tunal
la interventoría hace presencia al parque el tunal
y se evidencia que el contratista aunque no
atiende la emergencia del cambio de vidrio
en el CEFE el tunal, se requiere al contratista
cumplir a cabalidad con las especificaciones
y obligaciones específicas registradas en el
contrato.
Ronald Lozano

Nota 248: Parque Cometas:
la interventoría hace presencia al CEFE
de cometas y observa con preocupación
que el Contratista no atiende la emergencia
del cambio del vidrio, se requiere por
parte de la interventoría cumplir a cabalidad
las obligaciones específicas.
Ronald Lozano

Nota 249: Martes 11 de marzo 2015
CEFE Cometas: la interventoría nuevamente
hace presencia al CEFE Cometas y observa
que el contratista aún no ha cambiado
el vidrio del CEFE de la cabaña de la

TCL 40 NXTPAPER
INSPIRE GREATNESS

en la aplicacion de pintura se realiza la observacion que esta desprendiendo la pintura por el mal estado de las redes de entenamiento.

Ronald Lorena

Nota 237: Nuevo Tilenio
la supervision requiere realizar la instalacion y mantenimiento de la puerta de Nuevo Milenio.
Ronald Lorena

Nota 238: Parque Naranjos
la entrevista requiere al contratista mayor y terminar los obras pendientes en la instalacion del estructura de balanceo, se requiere señalar las obras y hacer, en el fin de evitar cualquier accidente, el dia de hoy no se registra ninguna actividad.

Ronald Lorena

Nota 239: Parque Tilonica.
la entrevista hace presencia al parque y se constata que el contratista no ha suministrado e instalado los maquinas recreacionales que se tiene hacia mantenimiento mecanico en el talles.



Nota 240: viernes 7 de marzo 2025
Parque los Nietos por parte del contratista realiza el desmonte, suministro e instalacion del nuevo juego existente, y se instalan maquinas nuevas en juego patios

Ronald Lorena

Nota 241 Parque Naranjos
Por parte del contratista se realiza el suministro e instalacion de la estructura de balanceo y se realiza la respectiva limpieza del area en concreto.

Ronald Lorena

Nota 242: UCAD-PRD.
la supervision reporta una emergencia en el UCAD del PRD donde se presenta filtraciones de agua por los sanitarios debido a los bytes llenos del dia de hoy, se requiere se atienda el dia de mañana.

Ronald Lorena

Nota 243: Sabado 8 de marzo 2025.
UCAD-PRD se hace por parte del contratista aseo y limpieza a todos los baños y exos

Firma

reparacion de gotiros en la cobierta del coliseo, se coonpa con el desmonte e instalacion de boteria de aguas lluvias.

CTR Ronald Lozano

Nota 229-. Martes 5 de marzo 2025
Porque olaya: Por parte del contratista se realiza retiro de escombros sobrantes en el parque, se deja ordenado, se requiere por la interventoria realizar la instalacion de la tapa en zona de parqueadero.

CTR Ronald Lozano

Nota 230: Porque trabajos:
la supervision requiere de manera prioritaria el suministro e instalacion de arcos y otros para el coliseo de trabajos.

CTR Ronald Lozano

Nota 231. Porque Gilma Jimenez
la supervision requiere realizar mantenimiento de fuga de agua en salon infantil, igualmente, cubrir todos los techos.

CTR Ronald Lozano



Nota 232: Porque Mirandas Por parte del contratista se realizó el retiro de tableros y estructura de [illegible] Ronald Lozano

Nota 233: Jueves 6 de marzo del 2025
Porque Juan Amarillo
la supervision requiere un juego de las estructuras para cabeza y 2 mallas.

CTR Ronald Lozano

Nota 234: Palacio de los deportes:
En el palacio de los deportes se requiere y se coonpa con mantenimiento de techos e instalacion de tableros ala cancha.

CTR Ronald Lozano

Nota 235: Porque PRD
se coonpa con la aplicacion de anticorrosivo y pintura de la estructura metalica se desmonta en su totalidad el polideportivo de una graderia.

CTR Ronald Lozano

Nota 236: Ciudad Montes:
se verifican las obras y se realizan observaciones en los muros del shut de basuras

Nota 220: Lunes 3 de marzo del 2025.
Concha tabora: La supervisión requiere revisar las luminarias (Hond) los cuales parecen estar fundidos o quemados.
CFR: Ronald lorono.

Nota 221: CEFE Hond:
La enterenbria hace presencia al CEFE para corroborar el estado de las obras del combo del vidrio en el CEFE y se aprecia que nose ha combiado, se requiere al contratista atender de manera inmediata esta situacion.
CFR Ronald lorono

Nota 223: Heridas Hierro.
Por parte del contratista se atiende la actividad de soldar de hierro de los modulos, se observa, que el modulo de bonos costado norte no cuenta con soldar.
CFR Ronald lorono

Nota 224: Gilma Jimenez.
Por parte del contratista se atiende la emergencia registrada en la nota 219,



se realiza el desmonte de la valla metalica
CFR Ronald lorono

Nota 225: Porque Molinos.
Por parte del contratista se atiende la emergencia cambiando los molinos rotos en zona de administracion
CFR Ronald lorono

Nota 226: Porque PED:
Por parte del contratista se cuenta con el desmonte de policarbonato y acopio de material desmontado, se cuenta con llave, antioxidico y pintura de estructura metalica.
CFR Ronald lorono

Nota 227: Completo tecnico:
La supervision requiere realizar mantenimiento a luminarias las cuales no encienden. CFR Ronald lorono.

Nota 228: Martes 4 de Marzo del 2025:
Polocio de los Deportes en el dia de hoy se cuenta con mantenimiento y

Nota 217: Viernes, 28 de febrero 2025.
Porque San Cristobal. la supervision requiere realizar mantenimiento de pintura y resanes en barras, pomos y tornillos, cambio de viseras y peliculas de proteccion, emboquillado de pisos, cambio de accesorios en los toileros que gotean, calafateo y revision de tornillos de fijacion de cobierta policarbonato, revision de retiro del tanque de aguas lluvias en su desague.

CTR Ronald Lozano.

Nota 218: Porque completo, ocuestrio Por parte del contratista se atiende y se terminan las obras de relleno e instalacion de baldosa tipo I-20 de acuerdo a la nota 214, segun emergencia.

CTR Ronald Lozano.

Nota 219. Porque Gilma Jimenez se requiere realizar visita y realizar cambio o mantenimiento de la estructura de la valla de informacion, se requiere urgente realizar mantenimiento CTR Ronald Lozano

TCL 40 NXTPAPER INSPIRE GREATNESS

# ANEXO 4
# LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS | Codigo | FO-MC-01 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 5/05/2025 |

**PROYECTO:** "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

| CÓDIGO | NOMBRE | VERSIÓN | FECHA | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/E | NTC ISO 9001 | 2015 | 23/09/2015 | ICONTEC | N/A | N/A |
| N/E | CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA | 10 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA DE COMITÉ REUNIÓN | 2 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES | 2 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO | 1 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | FORMATO DE CUANTIFICACION | 1 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME | 1 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL | 61 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_ | 81 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | LISTA DE CHEQUEO ALMACENAMIENTO EN OBRA | 1 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA_DE_CANTIDADES_DE_OBRA_ | V2 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA_DE_INICIO_DEL_CONTRATO_v82 | V82 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA_DE_REUNIN-COMUNIDAD_v2 | V2 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | LISTADOASISTENCIAEQUIPOSOCIAL_V1 | V1 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO | V40 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA VECINDAD | 1 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA_DE_CIERRE_DE_LA_INVERSIN_DEL_ANTICIPO_v2 | V2 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA_DE_CIERRE_DEL_EXPEDIENTE_CONTRACTUAL_v4 | V40 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ACTA_ENTREGA_PARA_PUESTA_EN_SERVICIO_V1 | V1 | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | CONTRATO 4060 DE 2024 | N/E | 9/09/2024 | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES | N/E | N/E | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 1 | 9/09/2024 | IDRD | N/A | N/A |
| N/E | PRESUPUESTO | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 0 | N/A | N/A |
| N/E | PROGRAMA DE OBRA | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| N/E | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| N/E | PLAN DE GESTION DE RCD | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| N/E | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| N/E | SG-SST | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| PL-GES-01 | PLAN DE CALIDAD | 02 | 12/01/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| PL-GCO-01 | PLAN DE ADQUISICIONES | 01 | 29/11/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-GC-01 | CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-GC-02 | CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| MT - GES-01 | MATRIZ LEGAL | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| MT - GES-02 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| MT- GCM -01 | MATRIZ DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| MT-MC-01 | MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| MT-GT-01 | METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| MT-GT-02 | MODIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS" | 01 | 12/01/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | N/A | N/A |
| PR-MC-02 | PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| PR-MC-03 | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| PL-GT-01 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS | 02 | 12/01/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| PL-GT-02 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS | 01 | 29/11/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| PR-GCM-01 | PROCEDIMIENTO DE COMPRAS "PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE" | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-GCM-01 | ORDEN DE PEDIDO | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-GCM-03 | TRAZABILIDAD Y UBICACIÓN DE MATERIALES | 01 | 29/11/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-GCM-04 | CONTROL DE MATERIALES | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | N/A | N/A |
| FO-MC-01 | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-MC-02 | ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-MC-03 | PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-MC-04 | PLAN DE AUDITORIA | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-MC-05 | INFORME DE AUDITORÍA | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-MC-06 | CALIFICACIÓN DE AUDITORES | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| FO-GES-01 | SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | N/A | N/A |
| FO-MC-01 | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS | 02 | 5/05/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |
| MT-MC-02 | SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL CONTRATISTA EJECUTOR | 01 | 23/12/2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | N/A | N/A |



982

| | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS | Codigo | FO-MC-01 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 5/05/2025 |

**PROYECTO:** "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

| CÓDIGO | NOMBRE | VERSIÓN | FECHA | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | PROGRAMACIÓN | 01 | 12//02/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Cronograma de obra versión 1 la cual fue entregada desde la entrega de documentación contractual en esta no se genera desglose por parque ya que no se había priorizado la totalidad del presupuesto | La primera versión de la programación se entrega con la documentación contractual (ING NESTOR) |
| N/A | PROGRAMACIÓN | 02 | 27/02/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Cronograma de obra versión 2 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 10.075.892.217. | se realiza mesa de trabajo con el profesional Carlos Figueroa revisión a V2 de programación |
| N/A | PROGRAMACIÓN | 03 | 11//04/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05. | observaciones a la programación enviada mediante oficio IDRD-4080-G2-2024-368 |
| N/A | PROGRAMACIÓN | 04 | 14//04/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05 con la inclusión de Recursos de personal en obra. | Se realiza consulta en mesa de trabajo de presupuestos y se concilia la inclusión de recursos de mano de obra según rendimientos APU's en los parques pendientes por ejecutar. |
| N/A | PRESUPUESTO | 01 | | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Se presenta versiòn 1 a la interventoria desglosada de la siguiente manera: | Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria |
| | | | 11/12/2024 | | $ 1.254.609.215 | |
| | | | 19/12/2024 | | $ 4.162.981.794 | |
| | | | 12/01/2025 | | $ 7.587.391.496 | |
| | | | 17/01/2025 | | $ 13.077.262.339 | |
| N/A | PRESUPUESTO | 02 | 30/01/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Se presenta versiòn 2 a la interventoria de la siguiente manera: | Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria |
| | | | | | $ 17.977.182.451 | |
| N/A | PRESUPUESTO | 03 | 11/02/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Se presenta versiòn 3 a la interventoria de la siguiente manera: | Esta versiòn no tiene aprobaciòn por parte de la interventoria |
| | | | | | $ 15.812.803.155 | |
| N/A | PRESUPUESTO | 04 | 11/02/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | Se presenta versiòn 4 a la interventoria de la siguiente manera: | Se presenta versiòn 4 a interventoria por un valor de: $16.673.710.493 esta, sin embargo el valor del presupuesto aprobado el 11 de febrero es de $6.104.509.647 |
| | | | | | $ 6.104.509.647 | |
| N/A | PRESUPUESTO | 05 | 28/02/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | Se realiza mesa de trabajo el 28/02/2024 en las instalaciones de la interventoría con presencia del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero donde se aprueba versión 5 con un presupuesto aprobado total de $ 10.075.892.217,00 | Se presenta versiòn 5 a interventoria por un valor de: $18.025.519.139 el 22 de febrero de 2025, sin embargo el valor del presupuesto aprobado de $ 10.075.892.217,00 |
| N/A | PRESUPUESTO | 06 | 14/03/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 2 | De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025 | Se presenta versiòn 6 de presupuesto el día 11/03/2025, se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025 |
| N/A | PRESUPUESTO | 07 | 28/03//2024 | CONSORCIO BELZCON IDRD 3 | De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025 la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Iván Velásquez se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895,00 – 28/03/2025 | Se presenta versiòn 7 de presupuesto el día 22/03/2025, se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895 en día 28/03/2025 |
| N/A | PRESUPUESTO | 08 | 27/04/2025 | CONSORCIO BELZCON IDRD 4 | De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 8 el día 27/04/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.679.492.218,00, como se pretende realizar la aprobación del 100% del presupuesto del contrato se genera un alcance a este presupuesto ya que existen actividades por incluir y otras por aprobar. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoría. | Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria |



983

# ANEXO 5

# PLAN ADQUISICIONES

| | PLAN DE ADQUISICIONES | Codigo | PL-GCO-01 |
|---|---|---|---|
| | | Version | 01 |
| | | Fecha | 29/11/2024 |

**OBJETO** CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

**PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL**

| ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *PARQUES EN INTERVENCION PRIMERA* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO | 01-031 | Vecinal | 6 | PARQUE NACIONAL | 03-035 | Zonal | 11 | EL PORVENIR | 07-391 | Zonal | 16 | MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO | 16-096 | Metropolitano |
| 2 | URBANIZACION EL TOBERIN | 01-079 | Vecinal | 7 | URBANIZACION MIRAVALLE | 05-042 | Zonal | 12 | VILLEMAR | 09-013 | Zonal | 17 | EL JAZMIN | 16-204 | Vecinal |
| 3 | DESARROLLO VERSENAL II SECTOR | 01-110 | Vecinal | 8 | CIUDADELA NUEVO USME | 05-459 | Vecinal | 13 | PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE | 10-531 | Zonal | 18 | PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) | 16-416 | Vecinal |
| 4 | URB CALLE 170 | 10-540 | Vecinal | 9 | CIUDAD NUEVO MILENIO | 05-476 | Zonal | 14 | ALCAZARES | 12-015 | Vecinal Deportivo | 19 | DESARROLLO PALERMO SUR | 16-035 | Metropolitano |
| 5 | EL COUNTRY | 01-1000 | Zonal | 10 | GRAN COLOMBIANO | 07-049 | Zonal | 15 | EL RENACIMIENTO | 14-036 | Metropolitano | 20 | PUAOS JORGE E.CABALIER | 16-090 | Zonal |

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR | UND | CANT | FRENTE DONDE SE USARÁ | Proceso de cotización y selección Informador | Proveedor seleccionado | Liquidacion contrato, orden de servicio u orden de compra | Fecha programada de llegada a obra | Fecha de llegada a obra | Cumple SI/NO | OBSERVACIONES nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | *PRELIMINARES* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cerramiento lona h=2,20 mts(Exc) ** | ml | 600 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERSENAL II SECTOR-CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO USME-VILLEMAR-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E.CABALIER | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | HOMECENTER | ORDEN DE SERVICIO | ENERO | 21/01/2025 | SI | N/A | N/A | OP 805 | N/A | OP 80 DEL 13-1-25 - 100 MTS PEALES, 10 YARDAS ROLLERS, OP 87 Y ROLLO DE VALLE DE CAFAM |
| 2.0 | | | | | | | *AGREGADOS* | | | | | | | | |
| 2.1 | Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)** | m3 | 120 | EL RENACIMIENTO-ALCAZARES-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-EL PORVENIR-PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | FERZA | ORDEN DE SERVICIO | ENERO | 22/01/2025 | NA | N/A | N/A | Llegaron 2 (20) M3 el 22/01/2025. | N/A | N/A |
| | B-400 | m3 | 41 | PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | DROKOS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO | 22/01/2025 | NA | N/A | N/A | op 34 del 27 de enero de 2025, se compraron 41 m3 | N/A | N/A |
| | | | | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | FERZA | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE DE 2024 LIBRE | 29/11/2024 - 17/12/2024 | SI | op 5 de 26 de noviembre de 2024 compra de 37 m3 | op 18 17/12/2024 , se compraron 22 m3 | N/A | N/A | op 15-01-2025 , se compraron 30 m3, parque nal |
| | B-400 | m3 | | PLANTA EL SALITRE-PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | DROKOS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO, FEBRERO | 21/01/2025 y 20/02/2025 | NA | N/A | N/A | op 34 del 27 de enero de 2025, se compraron 19 m3 | op 24 20/02/2025, se compraron 60 m3 | N/A |
| 2.2 | Geotextil T-2400 Suministro e instalacion | m2 | 200 | EL RENACIMIENTO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE | 29/11/2024 | NA | OP 06 DE 29 de nov de 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Geotextil T-2100 Suministro e instalacion | m2 | | PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ALKITUBOS | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE A ENERO | 2/12/2024 | NA | OP 06 DE 29 de nov de 2024, se compra 1 rollo | N/A | OP 47 27/01/2025, se compra 1 rollo de geotextil tejigo T2100 X416 mts | N/A | N/A |
| 2.3 | ARENA PELDAR (Suminv+Instal.) Para Playa | m3 | 220 | Country, Ciudad Morlaco | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | FERZA | ORDEN DE SERVICIO | MARZO | 26/03/2025 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ARENA DE PEÑA | m3 | | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | FERREDEPOSITO SAS | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE Y ENERO | 24/12/2024 - 27/12/2024 | NA | N/A | op 25 26/12/2024 , se compraron 5 m3 El 24/12/2024 llego 1 m3, El 27/12/2024 llego 5 m3 | El 09/01/2025 llegaron 1m3, 17/01/2025 llegaron 5 m3 y el 23/01/2025 3 m3 | N/A | N/A |
| 2.4 | Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion | m2 | 150 | EL RENACIMIENTO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | ABRIL | 1/04/2025 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.5 | Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compacion | m3 | 110 | EL RENACIMIENTO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | ABRIL | 1/04/2025 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.6 | Filtro geodren plainar laberia 100 mm h=1,0 ** | ml | 80 | EL RENACIMIENTO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | ABRIL | 1/04/2025 | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.7 | RELLENO EN RAJON SUM+INST | m3 | 65 | PTAR SALITRE | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | FERZA | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE | 24/12/2024 | NA | Op 026 del 24/12/2024 llego 24 m3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.0 | | | | | | | *CONCRETOS* | | | | | | | | |
| 3.1 | concreto de 3000 psi | m3 | 15 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | CEMENTOS DEL ORIENTE | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE A FEBRERO | 03/12/2024 y 27/01/2025 | SI | op 07 de 29 de nov de 2024 | N/A | op 37 del 27/01/2025, se compraron 24 m3 | N/A | OP 37, 21-1-2025 , 17 M3 NACIONAL |
| | Cemento gris x 50 kg | Und | 50 | PARQUE PREFEACOS | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | HOMECENTER | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE | 29/11/2024 | NA | op 01 de 29 de nov de 2024, se compran 50 bultos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | 20 | PARQUE NACIONAL | | FERREDEPOSITO SAS | | DICIEMBRE | 26/12/2024 | SI | N/A | op 25 de 26/12/2024, se compraron 20 bultos | N/A | N/A | OP 90, 10-1-2025 (bultos cemento porvenir OP 119 DEL 14-2) NACIONAL 20 BULTOS |
| | | | | PARQUES CEDRITOS, TOBERIN, VERSENAL, 170 | | EASY | | NOVIEMBRE A ENERO | 10/01/2025 | NA | op 03 26/11/2024, se compraron 20 bultos (Argos) | op 11 4/12/2024, se compraron 40 bultos (Argos) | op 46 30/01/2025, se compraron 14 bultos | N/A | N/A |
| | Mixto | m3 | | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | FERREDEPOSITO SAS | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE | 4/12/2024 | NA | N/A | op 12 del 4/12/2024 se compran 5 m3 | N/A | N/A | N/A |
| | | | | PARQUE NACIONAL | | | | DICIEMBRE | 12/12/2024 | NA | N/A | op 15 del 12/12/2024 se compran 3 m3 | N/A | N/A | N/A |
| | | | | PARQUES CEDRITOS, TOBERIN, VERSENAL, 170 | | EASY | | ENERO | 30/01/2025 | NA | N/A | N/A | op 46 del 30/01/2025 se compran 50 bultos de 40 kg | N/A | N/A |
| 4.0 | | | | | | | *ACEROS* | | | | | | | | |
| 4.1 | malla electrosoldada 4 mm 20*20 | m2 | 150 | EL RENACIMIENTO-PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE | 2/12/2024 | NA | N/A | Op 09 Se compran 12 und el 02/12/2024 | N/A | N/A | N/A |
| 4.1 | | | | PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ALKITUBOS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO | 23/01/2025 | NA | N/A | N/A | OP 47 27/01/2025, se compra 6 mallas | N/A | N/A |
| | VARILLA CORRUGAD DE 1/2" * 6 MTR | UND | 23 | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | FERRETERIA SANTA MARTHA | ORDEN DE SERVICIO | MARZO | 21/03/2025 | SI | | | | | OP 90, 10-1-2025 , primero |
| 5.0 | *SEÑALIZACIÓN* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SEÑAL IDG-S 1 CARA | UND | 50 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERSENAL II SECTOR-CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO USME-VILLEMAR-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E.CABALIER | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | SIN DEFINIR | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.2 | SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x60 cm*2 caras (Sum + Inst) | UND | 35 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERSENAL II SECTOR-CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO USME-VILLEMAR-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E.CABALIER | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO | 31/01/2025 | NA | LLEGARON EN ENERO A OBRA PARQUES CEDRITOS, TOBERIN, VERSENAL, CALLE 170, SERVITA, FLORENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.3 | SEÑAL SC-120 2 CARAS | UND | 40 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERSENAL II SECTOR-CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO USME-VILLEMAR-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E.CABALIER | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | NO. IEMBRE DE IEMBRE | 21/01/2025 | NA | Llegaron Señales SC 120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.4 | SEÑAL SC-80 2 CARA | UND | 40 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERSENAL II SECTOR-CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO USME-VILLEMAR-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E.CABALIER | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | SIN DEFINIR | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.5 | Señal Informativa 1 Cara | UND | 25 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERSENAL II SECTOR-CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO USME-VILLEMAR-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E.CABALIER | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | SIN DEFINIR | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.6 | LAMINA SEÑAL IDG-S | UND | 18 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERSENAL II SECTOR-CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE - CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO USME-VILLEMAR-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE-ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E.CABALIER | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | SIN DEFINIR | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

CONTRATISTA: CONSORCIO BELCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

**PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL**

| ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Aviso/Multidirecc(Tub+veletas)+Dado | | | | UND | 15 | NUEVA URBANIZACION EL CEDRO(= URBANIZACION EL TOBERA=DESARROLLO: ERRENA, BERTIGA=ARB CALLE 170=EL COJUETE =PARQUE NACIONAL =URBANIZACION MIRAFALLE = CIUDADELA NUEVO USME=CIUDAD NUEVA USME=EL LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALEAS ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | SIN DEFINIR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.0 | ***MOBILIARIO*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | CANECAS ACERO INOXIDABLE | | | | UND | 25 | PARQUE NACIONAL SIMON BOLIVAR, FLORIDA | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALEAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 12/04/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.2 | Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sum+ Instal) ** | | | | UND | 8 | EL COUNTRY | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALEAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | MARZO ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.3 | TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex | | | | UND | 1 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | HOMECENTER | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | MARZO ABRIL | 53 | N/A | N/A | N/A | N/A | CET: PLAN SAS ORDEN DE COMPRA 117 DEL 27 MARZO |
| 6.4 | BANCA EN MADERA M-50 | | | | UND | 65 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALEAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | 27/11/2024 - 3/12/24 - 6/12/24 | N/A | op 4 de 28 del 27 nov de 2024 se compraron 30 bancas | El 03/12/2024, llegaron 4 und y el 6/12/2024 llegaron 10 und | N/A | N/A | N/A |
| 6.5 | ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST) | | | | UND | 4 | EL PORVENIR | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 21/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.6 | RED DE VOLEIBOL (SUM + INST) | | | | UND | 4 | EL PORVENIR | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 21/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 42. BARANDA CERRAMIENTO H=43 ES | | | | ML | 230 | NACIONAL COMPLEJO ACUATICO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ABACO | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 5/02/2025 | 53 | | | | | PROGRAMADO EJECUCION PARQUE NAL SE INSTALAN 135 ML |
| 7.0 | ***JUEGOS INFANTILES*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Juego Muelle Balancin vestuple 5-12 años | | | | UND | 2 | no aprobado | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | N/A | MARZO ABRIL | N/A | 52 | N/A | N/A | N/A | N/A | PROPUESTA EN EJECUCION, PARQUE NAL 180 SE HA cambiado anuaico |
| 7.2 | Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap. 22 | | | | UND | 1 | EL COUNTRY( unico aprobado) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | Factura proforma 2525-01 del 25/01/2025 | FEBRERO - MARZO | 17/02/2025 | N/A | N/A | N/A | Llego a obra | N/A | N/A |
| 7.3 | Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños | | | | UND | 2 | no aprobado | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | N/A | FEBRERO - MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.4 | Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños | | | | UND | 2 | no aprobado | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | N/A | FEBRERO - MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.5 | Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños | | | | UND | 1 | EL COUNTRY( unico aprobado) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | Factura proforma 2525-01 del 25/01/2025 | FEBRERO - MARZO | 17/01/2025 | N/A | N/A | N/A | Llego a obra | N/A | N/A |
| 7.6 | Juego de balanceo y rotacion 6-12 años | | | | UND | 2 | no aprobado | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | N/A | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.7 | Juego Muelle 2 + años Capacidad 6 niños | | | | UND | 2 | no aprobado | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | N/A | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.8 | Juegocarrusel+Red+tuboEscalar+Rodadero 2-12a/oCap30Ni | | | | UND | 1 | EL COUNTRY( unico aprobado) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | Factura proforma 2525-01 del 25/01/2025 | FEBRERO - MARZO | 17/03/2025 | N/A | N/A | N/A | Llego a obra | N/A | N/A |
| 7.9 | Juego Muelle Balancin vestuple 5-12 años | | | | UND | 2 | no aprobado | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | N/A | MARZO ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | APROBADO 26 FEB |
| 7.10 | JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 90 ( 1+a/osCap 9 niños P.N | | | | UND | 1 | EL COUNTRY( unico aprobado) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | Factura proforma 2525-01 del 25/01/2025 | FEBRERO - MARZO | 17/01/2025 | N/A | N/A | N/A | Llego a obra | N/A | N/A |
| 7.11 | JUEGO EXCAVADORA ARENA 2 + AÑOS CAP1 NIÑO | | | | UND | 2 | no aprobado | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | N/A | MARZO ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7.12 | Juego Animal 3D (EPDM) Forma manguita 2 a 8 años | | | | UND | 1 | EL COUNTRY( unico aprobado) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALEPCO | Factura proforma 2525-01 del 25/01/2025 | FEBRERO - MARZO | 17/03/2025 | N/A | N/A | N/A | Llego a obra | N/A | N/A |
| 8.0 | ***ELECTRICOS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) | | | | UND | 40 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | N/A |
| 8.2 | Sum+Inst a Kit Luminaria1000W,arrancad,cndens,rea | | | | UND | 40 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | N/A |
| 8.3 | BOMBILLO AHORRADOR DE 32W (SUM+INST) ** | | | | UND | 40 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | N/A |
| 8.4 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalacion) | | | | ml | 100 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | N/A |
| 8.5 | Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalacion) | | | | ml | 100 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | SI | N/A | N/A | OC 004 13/01/2025 se compraron 300 ml | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 120 ML + PARQUE TEJAR SE INSTALAN 180 ML |
| 8.6 | Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5 | | | | UND | 40 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | PARQUE TEJAR SE INSTALAN 2 UND |
| 8.7 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2.4 m | | | | UND | 40 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 15 UN |
| 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE PROYECTOR DE 1000 HASTA 1500W PARA KIT METALAR | | | | UND | 40 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | N/A |
| 8.9 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalacion) | | | | ml | 100 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | N/A |
| 8.10 | Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C | | | | ml | 100 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | PARQUE TEJAR SE INSTALAN 185 ML |
| 8.11 | Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminst+Instalac) | | | | ml | 100 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | SI | N/A | N/A | OC 004 31/01/2025 se compraron 2421 ml | 24/03/2025 | PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 91 ML |
| 8.12 | LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS) | | | | UND | 40 | PLAZA JORGE ECAPA,EL=PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS=EL JAZMIN=VILLEITA TEJAR, SAN CLOADELA,NUEVO USME EUSEBIO=LLENAR=CIUDAD NUEVO MILENIO=URBANIZACION VIBA VALLE =URBANIZACION EL TOBERA=NUEVA URBANIZACION EL CEDRO ) | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 7/02/2025 | N/A | N/A | N/A | OC 004 31/01/2025 se compraron 16 luminarias | OC 005 07/02/2025 ( Verificar cantidades en la Orden de compra anexa) | N/A |
| | LUMINARIAS LED 345W | | | | UND | 124 | SAN ANDRES,VALLES DE CAFAM, LA GAITANA, NUEVO MILENIO1,NUEVO MILENIO 2 Y NUEVO USME | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO | 14/01/2025 | 78 | N/A | N/A | N/A | 14 DE MARZO | PARQUE LA GAITANA SE INSTALAN 24 UN |
| | TUBERIA IM 3/4" | | | | ML | 64 | NUEVO MILENIO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | ABRIL | 15/01/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | 24 DE MARZO | PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 64 ML |
| | TUBERIA IM 1-1/2" | | | | ML | 64 | NUEVO MILENIO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | MAYO | 19/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | 24 DE MARZO | PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 64 ML |
| | Cable Aluminio N°2-0 (Sum + Instalacion) | | | | ml | 276 | TEJAR | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 4/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | Junio | PARQUE TEJAR SE INSTALAN 276 ML |
| | PANEL REDONDO | | | | UND | 80 | SAN CRISTOBAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ILUMINARC SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 2/04/ | SI | N/A | N/A | N/A | 2/Abril | PARQUE SAN CRISTOBAL AE INSTALAN 80 UN |
| 9.0 | ***INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | CAJA INSPECCION .40x.40x.40 | | | | UND | 6 | EL RENACIMIENTO | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIHIDROPETA | ORDEN DE SERVICIO | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL | 1/04/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

**PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL**

| ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,20 | Tuberia PVC.S dHE"+Accesorios ** | | | | ml | 100 | EL RENACIMIENTO | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE - FEBRERO - MARZO - ABRIL | 1/04/2025 | NA | NA | CM 003 del 20/12/2024, se compraron accesorios,<br>CM 005 del 27/12/2024, se compran varios accesorios,<br>CM 004 del 31/12/2024, se compran varios accesorios. | CM 004 del 03/01/2025, se compraron varios accesorios,<br>CM 004 del 07/01/2025, se compraron flotadores mecanicos,.<br>CM 005 del 14/01/2025, se compraron codos y tubos,<br>CM 005 del 17/01/2025, se compraron varios accesorios,<br>CM 005 del 18/01/2025, se compraron sifon botella y desague sencillo,<br>CM 005 del 21/01/2025, se compraron varios accesorios,<br>CM 005 del 22/01/2025, se compraron varios accesorios,<br>El 27/01/2025, se compraron varios accesorios. | Op 38 del 03/02/2025, se compraron varios accesorios,<br>Op 051 y 062 del 18/12/2025, se compran varios accesorios, | OP 51 15-3-25, 24 ML TUBO SANIT EC PARQUE POR: EMB |
| 9,30 | TUBO PVC SANITARIO 4" X6ML SINDRMA | | | | ml | 100 | EL RENACIMIENTO | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE | 1/04/2025 | NA | Op 003 EL 27/11/2024, se compro 1 tubo sanitario 6" | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10,0 | ***MAMPOSTERIA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,1 | Muro ladrillo recocido Mort.1:4 ** | | | | m2 | 25 | EL RENACIMIENTO | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | MARZO - ABRIL | 1/04/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10,2 | Muro bloque No 5 Tabique pañetar | | | | m2 | 25 | EL RENACIMIENTO | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE | 26/11/2024 | NA | op 3 26/11/2024, se compraron 110 und | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11,0 | ***PISOS Y ACABADOS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | Piso Baldosa Grano Marmol 30x30sin pulir. sin | | | | m2 | 18 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALDOSINES DELTA | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE A ABRIL | 20/12/2024 | NA | NA | op 23 20/12/2024, se compraron 24 m2 | NA | NA | NA | NA |
| 11,2 | GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatacion en bronce | | | | m2 | 12 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11,3 | GRANITO BLANCO NEVA LAVADO ancho max 0,15 ** | | | | m2 | 12 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SURTIMAQUETA | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11,4 | PISO DECK PLASTICO 40%MADER-60%PLAST-TAB.14CM | | | | m2 | 5,18 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | SD SHEDMRO SAS | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO - MARZO | 10/03/2025 | NA | NA | NA | NA | op 49 10/02/2025, se compraron 5,18 m2 Deck Ecodeck WPC 275 X 14 CM y 2 CM de espesor Trafico comercial TEKA o CHOCOLATE, | NA |
| 11,5 | LOSETA TIPO CONCRETO TIPO IDU A-20 (20x20x6) COLOR** | | | | m2 | 20 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ARIA | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11,6 | Piso Caucho recid 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | | | | m2 | 60 | EL PORVENIR-PARQUE SIMON BOLIVAR | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALPISO | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11,7 | Piso Caucho recid 6cm (EPDM 1cm+SBR 1cm | | | | m2 | 60 | EL PORVENIR-PARQUE SIMON BOLIVAR | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALPISO | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11,8 | Piso Caucho recid 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst) | | | | m2 | 60 | EL PORVENIR-PARQUE SIMON BOLIVAR | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | BALPISO | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | Piso pared ceramico cass blanco 20x20 cm | | | | m2 | 2 | PARQUE CIUDAD MONTES | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO - MARZO | 10/03/2025 | NA | NA | NA | NA | op 50 10/02/2025, se compraron 2 m2 de piso, | NA |
| 12,0 | ***ADOQUINES Y PREFABRICADOS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,1 | Bordillo en ladrillo hilada parada h=0,25 m | | | | ml | 1500 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | LADRILLERA SAN JUAN | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE A ENERO | 2e11/24 - 12/12 24 - 7/01/25 | SI | op 6 29/11/2024, se compraron 3000 und | op 14 12/12/2024, se compraron 3000 und | op 26 07/01/2025, se compraron 3000 und | NA | OP 91 3000 LADRILLOS PARQUE PORVENIR; OP 110 DEL 24-3-25, FERREDEPOSITO 6 G 1000 LADRILLOS Parque MILENIA | |
| 13,0 | ***ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,1 | Koraza sobre pañete (3 MANOS) ** | | | | m2 | 450 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | HOMECENTER | ORDEN DE SERVICIO | NOVIEMBRE | 20/11/2024 | NA | op 2 de 20 de nov de 2024 | NA | NA | NA | NA | NA |
| | Koraza sobre pañete (3 MANOS) ** | | | | | | PARQUE NACIONAL - CIUDAD MONTES - SAN CARLOS | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE A FEBRERO | 05/12/2024 - 4/02/2025 | SI | NA | op 13 5/12/2024, se compraron 1 cubete de 5 galones de Koraza gris | NA | op 44 4/02/2025, se compraron 4 canecas de 5 galones de Koraza rojo colonial para el parque San Cristobal,<br>Op 50 10/02/2025, se compraron 2 cubetes de 5 galones de Koraza blanco, | op 87 4/03/2025, se compraron 2 Z PODILLO, 2 BROCHA, Para tonic |
| 13,2 | PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERIA 4". INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP | | | | m2 | 200 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | HOMECENTER | ORDEN DE SERVICIO | MARZO | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 13,3 | Demarcacion cancha pintura trafico anO,1 sin mcr | | | | ml | 150 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | TONO COLOR SAS | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE | 2/12/2024 | SI | NA | op 10 02/12/2024, se compraron 6 galones | NA | NA | NA | OP 85 15-3-25, 24 ML TUBO SANIT EC PARQUE POR: EMB |
| 13,4 | Pintura Baranda M-80 (2 MANOS) | | | | ml | 150 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | HOMECENTER | ORDEN DE SERVICIO | MARZO - ABRIL | 26/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | Esmalte sintetico verde esmeralda x galon | | | | Galon | 2 | PARQUE SAN CARLOS | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO A ABRIL | 19/02/2025 | NA | NA | NA | NA | op 44 4/02/2025, se compraron 2 galones de esmalte verde esmeralda para el parque San Carlos | NA |
| | Estuco acrilico x 6 kilos | | | | und | 2 | PARQUE SAN CARLOS | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO A ABRIL | 19/02/2025 | NA | NA | NA | NA | op 44 4/02/2025, llegaron 2 und de 6 kilos, | NA |
| 14,0 | ***CARPINTERIA MADERA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,1 | Listones de Madera Chonta de 8 x 4 cm | | | | UND | 8 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | DMP SAS | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO A ABRIL | 18/04/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15,0 | ***MALLAS Y CERRAMIENTOS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,1 | Malla eslabonada cal10+ anticorrosion (Instalacion) | | | | m2 | 250 | PLACA JORGE ECARIL/ETAPAS DESARROLLO PALERMO SURJAIRE CALLE 170/DESARROLLO VERSIONAL 8 SECTOR/URBANIZACION EL TOBERIN | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO | 31/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15,2 | BARANDAS CERRAMIENTO M-80 | | | | ml | 320 | PLACA JORGE ECARIL/ETAPAS DESARROLLO PALERMO SURJAIRE CALLE 170/DESARROLLO VERSIONAL 8 SECTOR/URBANIZACION EL TOBERIN | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO | 31/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15,3 | CerramientoContrahipacto h=2,5 + MallaNylon+Pilot | | | | ml | 200 | PLACA JORGE ECARIL/ETAPAS DESARROLLO PALERMO SURJAIRE CALLE 170/DESARROLLO VERSIONAL 8 SECTOR/URBANIZACION EL TOBERIN | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO | 31/03/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 16,0 | ***JARDINERIA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,1 | Empradizacion zonas verdes | | | | m2 | 150 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | DMP SAS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 5/04/2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 17,0 | ***APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,1 | TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO ** | | | | UND | 20 | PLACA JORGE ECARIL/ETAPAS SEPTETA OLAYA FRAGUA PALESTINA ALCAZARES | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPORIFOS | ORDEN DE SERVICIO | MARZO ABRIL | 5/04/2025 | SI | NA | NA | NA | NA | NA | OP 105 DEL 26-3-25, 10 CERRADURA TIPO UNIVERSAL CEFE SAN CRISTOBAL |
| 17,2 | FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento, | | | | UND | 20 | PLACA JORGE ECARIL/ETAPAS SEPTETA OLAYA FRAGUA PALESTINA ALCAZARES SAUZALITO | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPLORIFOS | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO | 31/03/25 - 24/2/25 | NA | NA | NA | NA | SE INSTALARON 2 UNIDADES 1 EN PARQUE SAN CRISTOBAL 31/01/25, 1 EN ARBORIZADORA ALTA, 4 UND EN SAUZALITO 24/2/2025 | NA |
| 17,3 | Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+inst) | | | | UND | 20 | PLACA JORGE ECARIL/ETAPAS SEPTETA OLAYA FRAGUA PALESTINA ALCAZARES | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPORIFOS | ORDEN DE SERVICIO | DICIEMBRE A MARZO | 21/03/2025 | SI | NA | op 32 21/12/2024, se compraron 4 und | NA | NA | OP 102 DEL 20-3-25, 2 GEL ORINAL RECO |
| | Valvula Antivandalica para sanitario tipo push | | | | UND | 1 | PARQUE GILMA JIMENEZ - CEFE SAN CRISTOBAL - ARBOLIZADORA ALTA | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOSIFOS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO A MARZO | 29/01/2025 - 31/01/2025 - 6/03/2025 | SI | NA | NA | op 31 20/01/2025, se compraron 1 und para el CEFE San Cristobal,<br>Op 55 31/01/2025, se compraron 2 und para el parque Gilma Jimenez,<br>Op 56 29/01/2025, se compraron 2 und para el parque Arbolizadora Alta | NA | OP 114 DEL 24-3-25, 1 UND PARQUE PRD |
| | Griferia institucional de mesa tipo Push para lavamanos | | | | UND | 6 | PARQUE ARBOLIZADORA ALTA - GILMA JIMENEZ | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOSIFOS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO - MARZO | 29/01/2025 - 31/01/2025 - 6/03/2025 | SI | NA | NA | op 41 29/01/2025, se compraron 6 und,<br>Op 55 31/01/2025, se compraron 5 und para el parque Gilma Jimenez, | NA | OP 102 DEL 17-3-25, 12 UND LLAVE PUSH PARQUE LOS NIÑOS; OP 114 DEL 26-3-25, 1 UND PARQUE PRD; 115 DEL 27-3-25, PARQUE SAN ANDRES 12 UND |
| | Griferia para lavaplatos monocontrol | | | | UND | 1 | PARQUE ARBOLIZDORA ALTA | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOSIFOS | ORDEN DE SERVICIO | ENERO - MARZO | 29/01/2025 - 1/03/2025 | NA | NA | NA | op 41 29/01/2025, se compraron 1 und | NA | NA |
| | Griferia Gricol (Conjunto valvula push lavamanos) | | | | UND | 2 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOSIFOS | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO - MARZO | 11/03/2025 - 6/03/2025 | NA | NA | NA | NA | op 53 11/02/2025, se compraron 2 und, | NA |
| | Griferia Gricol valvula push sanitario | | | | UND | 10 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOSIFOS | ORDEN DE SERVICIO | FEBRERO - MARZO | 11/02/2025 - 4/03/2025 | NA | NA | NA | NA | op 53 11/02/2025, se compraron 10 und, | NA |
| | VIDRIOS LAMINADO 10 MM | | | | M2 | 20,16 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | PROCT GLASS | ORDEN DE SERVICIO | MAYO | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | OP 110 del 21 -3-2025 SE COMPRAN 14,85 M2 PARA CEFE SAN CRISTOBAL , OP 86 DEL 18-3-25, 5,33 MTR2. PARQUE CEFE TUNAL |
| | ROLLO PLASTICO NEGRO | | | | ROLLO | 2 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | HOJA | ORDEN DE SERVICIO | 1/03/2025 MAZO VERDE TUNAL LUEGO EL 1-3-2025 | 3/03/2025 MAZO VERDE TUNAL LUEGO EL 1-3-2025 | SI | NA | NA | NA | NA | NA | op 86 3/3/2025, se compraron 2 ROLLOS PLASTICO NEGRO; OP 96 12-3-25, OP 97 1 ROLLO VALLES DE CAFAM |
| | PINTURA ANTICORROSIVA | | | | Galon | 4 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | SI | NA | NA | NA | NA | NA | OP 73 3-3-2025, SE COMPRO 4 gal de anticorrosivo, 10 pliego lija |
| | PINTURA TRAFICO | | | | Galon | 2 | PARQUE NACIONAL | | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | EASY | ORDEN DE SERVICIO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | SI | NA | NA | NA | NA | NA | OP 78 3-3-2025, SE COMPRA 2 gal de pintura trafico |

484

CONTRATISTA: CONSORCIO BELLCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

**PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL**

| ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | ITEM | PARQUE | CODIGO | TIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTACION | | | | GL | 1 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | NOVA | ORDEN DE SERVICIO | 12/03/2025 | 12/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 82, 3-3-2025, SE COMPRA botas, overoles, cascos, guantes, impermeables |
| | CARGUE POZO | | | | UND | 1 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ARCA PREFABRICADO | ORDEN DE SERVICIO | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 92, PARQUE PORVENIR |
| | Accesorios PVC P (2) ** | | | | UND | 14 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOGRIFOS | ORDEN DE SERVICIO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 105 DEL 20-3-25; ACCESORIOS PVC PRESION 2" |
| | CERRADURA TIPO OFICINA | | | | UND | 10 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOGRIFOS | ORDEN DE SERVICIO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 105 DEL 20-3-25; 10 CERRADUAS TIPO OFICINA; CEFE SAN CRISTOBAL |
| | TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO ** | | | | UND | | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOGRIFOS | ORDEN DE SERVICIO | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | fluxometro TARJETA TOTTO | | | | UND | 1 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOGRIFOS | ORDEN DE SERVICIO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 106 DEL 20-3-25; 10 fluxometro seuzalito |
| | GELES TIPO ORINAL SECO | | | | UND | 2 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | IMPOGRIFOS | ORDEN DE SERVICIO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 107 DEL 20-3-25; 2 GEL ORINAL SECO, ESTADIO OLAYA HERRERA |
| | ENCHAPE PARED | | | | M2 | 2 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | DECORADOS Y ACABADOS CERAMICOS | ORDEN DE SERVICIO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 111 DEL 25-3-25; ENCHAPE PARQUE NAL |
| | MALLA NYLON CERRAMIENTO CANCHA | | | | M2 | 272,8 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | VALLAS DEPORTE AL AIRE LIBRE | ORDEN DE SERVICIO | 25/04/2025 | 25/04/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | OP 113 DEL 26-3-2025; CERRAMIENTO PARQUE SANTA CLARA |
| | ESTRUCTURA CANCHA BALONCESTO | | | | UND | 1 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ABACO | ORDEN DE SERVICIO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | ORDEN PRERSTACION; PARQUE NARANJOS |
| | VINILO ADHESIVO MODULOS | | | | M2 | 45 | PARQUE NACIONAL | REUNION DE COMPRAS SEMANAL | ABACO | ORDEN DE SERVICIO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | ORDEN PRERSTACION; PARQUE MOVISTAR |

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 29/11/2024

**FECHA DE SEGUIMIENTO:** 30/03/2025

Director de Obra
LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA

| Elaboró: Patricia Serrano Espinel | | Revisó: Enrique Guzman | | Aprobó: Willy Patrick Bellcner Salazar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: | Fecha: | Cargo: | Fecha: | Cargo: | Fecha: |
| Profesional de Calidad | 29/11/2024 | Director de Obra | 29/11/2024 | Representante Legal | 30/12/2024 |

# ANEXO 5

# SOPORTES PLAN ADQUISICIONES

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 096 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 11 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLASTICO NEGRO CALIBRE 3 DE 3MX100M | ROLLO | 1 | $ 397.500 | $ 397.500 |
| MALLA POLISOMBRA VERDE / AZUL DE 2X100 MT | ROLLO | 1 | $ 390.000 | $ 390.000 |
| VARA ROLLIZADA | UND | 10 | $ 15.100 | $ 151.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 938.500,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** KDMASOLUCIONESINTEGRALES **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

**CENTRO DE COSTOS:** AREAS DE APOYO

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para protecciones y señalización de actividades en ejecución en frente de obra.

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 097 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 11 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE VALLES DE CAFAM)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLASTICO NEGRO CALIBRE 3 DE 3MX100M | ROLLO | 1 | $ 397.500 | $ 397.500 |
| MALLA POLISOMBRA VERDE / AZUL DE 2X100 MT | ROLLO | 1 | $ 390.000 | $ 390.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| **TOTAL** | | | | $ 787.500,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | KDMASOLUCIONESINTEGRALES | **FORMA DE PAGO:** | CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090 |
| **CENTRO DE COSTOS:** | AREAS DE APOYO | | |

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para protecciones y señalización de actividades en ejecución en frente de obra.

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 98 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 12 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (CEFE TUNAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VIDRIO LAMINADO 5+5 MM | m2 | 5,33 | $ 580.000 | $ 3.091.400 |
| ANDAMIO | UND | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 777.366 |
| **TOTAL** | | | | $ 4.868.766 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** PROTECT GLASS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 24700000923

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere vidrio laminado de 2,85X1.87 (5+5 mm) para atención de emeregencia en el parque CEFE Tunal, ubicado en la graderia de piscinas.

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 099 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 14 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: _____

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: ____ (DÍA) ____ (MES) ____ (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Disposición final RCD | M3 | 150 | $ 8.533,3 | $ 1.280.000 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| **TOTAL** | | | | $ 1.280.000 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S | **FORMA DE PAGO:** | CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 03135729416 |
| **CENTRO DE COSTOS:** | COSTO DIRECTO DE OBRA | | |

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere retiro y disposición final de RCD en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y Parque Country

| ING. ENRIQUE GUZMAN<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 100 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 14 (DIA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: 14 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de material de dromos a parque nacional | UND | 2 | $ 500.000 | $ 1.000.000 |
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 1.000.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** Hugo Pardo **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

*Justificación:* Transporte de material para trabajos del parque nacional.

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

Bogotá, 14 de marzo, 2025

CONSORCIO BELZCON IDRD 1
NIT: 9018866 - 3

DEBE A:

HUGO RICARDO PARDO GARCIA
NIT: 80.051.201-1

La suma de:

UN MILLÓN PESOS
(1.000.000.00) M/CTE

**POR CONCEPTO DE:**

Transporte de material con los vehículos de placas TTZ 263 según se relaciona a continuación: Del día Jueves 13 de marzo

| CANTIDAD | CARGUE | VALOR C/U | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2 | DROMOS-PARQUE NACIONAL | $500.000.00 | $1.000.000.00 |
| | TOTAL | | $1.000.000.00 |

CORDIALMENTE

Hugo Ricardo Pardo García
NIT: 80051201-1
CEL: 3102973348

**Favor hacer transferencia a cuenta de ahorros Davivienda 488421859817**

995

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Versión: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 1410793361 13

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 5 1 2 0 1 | 6. DV: 3 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá | 13. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 80051201 | |

| 28. Lugar de expedición / País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PARDO | GARCIA | HUGO | RICARDO |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 76 46 A 04 SUR

42. Correo electrónico: hugoricardopardo@hotmail.com | 44. Teléfono 1: 3 1 0 2 9 7 3 3 4 8 | 45. Teléfono 2

43. Código postal

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 3 0 | 2 0 0 6 0 5 0 1 | 8 2 9 9 | 1 9 9 8 1 2 0 1 | 4 9 2 3 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024-07-29 09:13:12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios y de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 05-11-2024 01:39:04PM

996

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 101 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 12 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ADRIANA PACHON FAJARDO

AREA QUE SOLICITA: ÁREA AMBIENTAL FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: 17 (DÍA) | 03 (MES) | 2.025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| KIT ANTIDERRAMES | UND | 3 | $ 228.000 | $ 684.000 |
| ROLLO DE POLISOMBRA VERDE | UND | 1 | $ 299.600 | $ 299.600 |
| DURMIENTES DE 3MTS | UND | 30 | $ 11.600 | $ 348.000 |
| PUNTILLA ACERADA DE 2 PULGADAS | UND | 7 | $ 7.100 | $ 49.700 |
| PUNTILLA ACERADA DE 3 PULGADAS | UND | 3 | $ 9.000 | $ 27.000 |
| SEÑALIZAICÓN BANNER DE 30X30 (EVANCUACION DERECHA 18, IZQUIERDA 18, PTO ENCUNTRO 6) | UND | 42 | $ 4.100 | $ 172.200 |
| SEÑALIZACIÓN EN VINILO SOBRE POLIESTILENO CALIBRE 40 DE 30X45 (PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO 4) | UND | 4 | $ 11.500 | $ 46.000 |
| SEÑALIZACIÓN EN VINILO SOBRE POLIESTILENO CALIBRE 40 DE 30X30 (USO EPP 4, ACOPIO DE RCD 8, ACOPIO MATERIALES 8) | UND | 20 | $ 9.700 | $ 194.000 |
| SEÑALIZACIÓN BANNER DE 30X30 (SENDERO PEATONAL ) | UND | 5 | $ 4.100 | $ 20.500 |
| BOTIQUIN TIPO A 24 ELEMENTOS REGLAMENTARIO PARA OFICINA | UND | 1 | $ 164.000 | $ 164.000 |
| CAJA DE TAPABOCAS QUIRURJICO | UND | 1 | $ 17.100 | $ 17.100 |
| EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 20 LBS | UND | 1 | $ 88.000 | $ 88.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 2.110.100,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR**: KMDA SOLUCIONES

**FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

**CENTRO DE COSTOS:** AREAS DE APOYO

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Los overoles y los cascos es para ingreso del personal de don LUIS, CARLOS ARDILA y OMR ,

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 102 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 14 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD DE LOS **NIÑOS)**

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| LLAVE LAVAMANOS PUSH PESADA | UND | 8 | $ 193.277,32 | $ 1.546.218,56 |
| LLAVE BEBEDERO PUSH | UND | 4 | $ 141.176,48 | $ 564.705,92 |
| JUEGO DE LLAVES TORX | UND | 1 | $ 32.773,11 | $ 32.773,11 |
| JUEGO DE LLAVES BRISTOL | UND | 1 | $ 38.571,43 | $ 38.571,43 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 414.631 |
| **TOTAL** | | | | $ 2.596.900,13 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | IMPOGRIFOS SAS | **FORMA DE PAGO:** | CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719 |
| **CENTRO DE COSTOS:** | COSTO DIRECTO DE OBRA | | |

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA DE ARREGLO DE BAÑOS DEL PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 103 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 18 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID ORTIZ

AREA QUE SOLICITA: COMPRAS FIRMA: David ortiz S.

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: 19 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| mesa plegable polietileno 180x75x74 cm blanco | UN | 2 | $ 189.900 | $ 379.800 |
| Flete | UN | 1 | $ 16.900 | $ 16.900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 396.700 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR**: SODIMAC COLOMBIA S.A (HOMECENTER) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**CENTRO DE COSTOS:** ADMINISTRACIÓN

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para oficina del contrato IDRD 4060 - 2024

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|
| | David ortiz S. | |

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 104 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 18 (DÍA) | 4 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: 18 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Canguro apisonador | UND | 1 | $ 6.800.000 | $ 6.800.000 |
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| TOTAL | | | | $ 6.800.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | Centralquipos | **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **CENTRO DE COSTOS:** | COSTO DIRECTO DE OBRA | | |

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Reposicion canguro robado en el parque nacional.

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

CENTRALQUIPOS

**CENTRALQUIPOS S.A.S.**
**NIT: 801.001.676-9 CIIU: 7730**
**KM 8.5 VIA BOG MED INTERPARK LOTE 85**
**BODEGA 1**

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO PARA LA CIUDAD DE ARMENIA

Resolucion 18764075819744 fecha vigencia desde 26/07/2024 hasta 26/07/2025 del numero 1205 hasta el 10000 prefijo BOG

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.** BOG-1873

**Numero de ref. cliente:**

SEÑOR(ES): BELZCON SAS
NIT/C.C: 901252860-7
DESTINO: CONTRATO IDU 517-2022
CALLE 105 N 46 26
TELÉFONO: 8052552
CIUDAD:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Electrónica

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 2025 | 17 | 4 | 2025 |

**FORMA DE PAGO**
Crédito 30 Dias

Validación: 18/03/2025 10:47
Emisión: 18/03/2025 10:47

| UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | %IVA | CANTIDAD | VALOR UNIT | TOTAL LINEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | 07002003050000000039 | APISONADOR_TIPO_CANGURO | 0,00 | 1,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |

**COMENTARIOS**: Cobro por reposicion por perdida, se anexa la solicitud. Basado en Pedidos de cliente 800037214.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.800.000,00 |
| RETE-IVA | |
| RETE-ICA | |
| IVA | 0,00 |
| **TOTAL** | 6.800.000,00 |

**SON:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS Nº 02900001537 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE CENTRALQUIPOS S.A.S. ENVIAR SOPORTE AL CORREO carteranacional@centralquipos.com.co / TARIFA ICA BARRANQUILLA 10 X 1000 CODIGO DE ACTIVIDAD 304 (ALQUILER EQUIPOS SIN OPERARIO) / TARIFA ICA BARRANQUILLA 7 X 1000 CODIGO DE ACTIVIDAD 302 (ALQUILER EQUIPOS CON OPERARIO) / TARIFA ICA SANTA MARTA 10 X 1000 CODIGO DE ACTIVIDAD 7730 / LAS FACTURAS DEBERÁN SER CANCELADAS EN LAS FECHAS DE VENCIMIENTO ESTIPULADAS EN CADA UNA DE ELLAS, Y EN CASO DE MORA EN EL PAGO, SE CAUSARÁN INTERESES.

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 105 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 20 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (CEFE - SAN CRISTOBAL)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TEE 2" PRESION | UND | 3 | $ 17.031,09 | $ 51.093,27 |
| BUJE DE 2" X 1 1/2" PRESION | UND | 3 | $ 6.331,93 | $ 18.995,79 |
| UNIVERSAL PRESION 2" | UND | 3 | $ 42.736,13 | $ 128.208,39 |
| UNION PRESION 2" | UND | 4 | $ 4.904,20 | $ 19.616,80 |
| TUBO PRESION 2" X M | UND | 1 | $ 19.571,14 | $ 19.571,14 |
| CONEXION POSTERIOR CROMO | UND | 1 | $ 109.243,70 | $ 109.243,70 |
| TAZA ENTRADA POSTERIOR CORONA | UND | 1 | $ 789.075,64 | $ 789.075,64 |
| CONJUNTO VALVULA PUSH LVM | UND | 1 | $ 277.310,93 | $ 277.310,93 |
| VALVULA SANITARIO PUSH ANTIVANDALICA | UND | 1 | $ 386.554,62 | $ 386.554,62 |
| CUELLO PARA LAVAMOS TIPO PUSH | UND | 1 | $ 79.831,93 | $ 79.831,93 |
| CERRADURA L.A OFICINA INOX | UND | 10 | $ 56.302,52 | $ 563.025,20 |
| SOLDADURA EN 1/8 | UND | 1 | $ 50.336,14 | $ 50.336,14 |
| LIMPIADOR EN 1/8 | UND | 1 | $ 24.082,01 | $ 24.082,01 |
| | | | | |
| | | IVA | 19% | $ 478.219,66 |
| **TOTAL** | | | | $ 2.995.165,22 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del CEFE San Cristóbal

Firma Solicitante Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 106 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 20 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO (MANTENIEMINTO Y CAMBIO DE REPUESTO FLUXOMETRO TOTO SENSOR) | UN | 1 | $ 571.428,58 | $ 571.428,58 |
| IMPORTADO (TARJETA ELECTRONICA TOTO) | UN | 1 | $ 547,899,16 | $ 547,899,16 |
| IMPORTADO (ROMPE VACIO) | UN | 1 | $ 33.613,45 | $ 33.613,45 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 219.058,83 |
| **TOTAL** | | | | $ 1.372.000,02 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | IMPOGRIFOS SAS | **FORMA DE PAGO:** | CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719 |
| **CENTRO DE COSTOS:** | COSTO DIRECTO DE OBRA | | |

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque Sauzalito

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 107 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 20 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO ORINAL SIN AGUA | UN | 1 | $ 247.899,16 | $ 247.899,16 |
| RESPUESTO CARTUCHO ANTIVANDALICO SANITARIO | UN | 4 | $ 235.294,12 | $ 941.176,48 |
| VALVULA ORINAL ANTIVANDALICA ES | UND | 1 | $ 432.647,06 | $ 432.647,06 |
| | UND | | | $ - |
| | UND | | | $ - |
| | UN | | | $ - |
| | UN | | | $ - |
| | UN | | | $ - |
| | UN | | | $ - |
| | | | | |
| | | IVA | 19% | $ 308.127,31 |
| **TOTAL** | | | | $ 1.929.850,01 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 108900144719

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para subsanar emergencia hidraulica en baños Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1004

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 108 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 19 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler molde cilíndrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por día $950 (alquiler Mínimo 15 días) | UND | 120 | $ 950 | $ 114.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 21.660 |
| **TOTAL** | | | | $ 135.660,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** CONCRELAB **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO IRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Material requerido en el parque Pijaos

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1005

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 109 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 7 |

FECHA: 20 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: 20 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Transporte cama baja botcat | UND | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| TOTAL | | | | $ 200.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** Carlos Gonzalez **FORMA DE PAGO:** Anticipado

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Segundo transporte para sacar el mini del parque nacional.

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

CARLOS FERNANDO GONZALEZ GUERRA
Ingeniero Civil. ESP

Bogotá, Marzo 18 de 2025

**CUENTA DE COBRO #1**
**CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
**NIT. 901886663-3**
**DEBE A:**
**CARLOS FERNANDO GONZALEZ G.**
**NIT 79.779.343-2**

Por concepto de:

- Transporte de maquinaria bobcat.

Obra parque nacional

**TOTAL A PAGAR.....$200.000**

**Doscientos mil pesos moneda legal**

Pertenezco al régimen simplificado, estoy exento de IVA.

Por favor transferir a la cuenta de ahorros Bancolombia número

46180793488 a nombre de Esperanza Cova Gutierrez

Atentamente.

**ING. CARLOS FERNANDO GONZALEZ G.**

**C.C. 79.779.343 DE BOGOTA**

CALLE 123 No 11 B 51 BOGOTA D.C TELEFONO 321 851 20 10

1007

# Certificación
## Bancaria

Martes, 05 de septiembre de 2023

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ESPERANZA COVA GUTIERREZ identificado(a) con CC y 52144636, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorros / A la mano | 46180793488 | 2017-08-15 | ACTIVO | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

1007

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

**001**

2 Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario 14171305912

(415)7707212489984(8020) 000001417130591 2

| Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 9 7 7 9 3 4 3 | 2 | Impuestos y Aduanas de Girardot 8 | |

## IDENTIFICACION

| 24 Tipo de contribuyente | 25 Tipo de documento | 26 Número de Identificación: | 27 Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 7 9 7 7 9 3 4 3 | 1 9 9 2 1 0 1 3 |

| Lugar de expedición 28 País | 29 Departamento | 30 Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 Bogotá D.C. | 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31 Primer apellido | 32 Segundo apellido | 33 Primer nombre | 34 Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | GUERRA | CARLOS | FERNANDO |

35 Razón social

36 Nombre comercial 37 Sigla

## UBICACION

| 38 País | 39 Departamento | 40 Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Fusagasugá 2 9 0 |

41 Dirección
IZ F CA 7 ET 8 URB PASEO REAL

| 42 Correo electrónico | 43 Apartado aéreo | 44 Teléfono 1 | 45 Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| CAFERGONGUE@YAHOO.ES | | 8 7 8 1 9 6 4 | 3 2 1 8 5 1 2 0 1 0 |

## CLASIFICACION

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46 Código | 47 Fecha inicio actividad | 48 Código | 49 Fecha inicio actividad | 50 Código: 1 | 2 | 51 Código | 52 Número establecimientos |
| 7 4 1 2 | 2 0 0 7 0 8 2 7 | | | | | 2 4 1 1 | |

## Responsabilidades

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 Código | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

# 12- Ventas régimen simplificado

## Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 Código | | | | | | | | | | |

## Exportadores

| 55. Forma | 56 Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58 CPC | | | |

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 2 0 5 1 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

964 Nombre ESTEBAN RINCON TANIA SIDDHARTHA

1009

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 110 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 21 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: _____

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (CEFE SAN CRISTOBAL)

FECHA DE ENTREGA: _____ (DÍA) _____ (MES) _____ (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VIDRIO LAMINADO 10 MM | m2 | 14,85 | $ 240.000 | $ 3.564.000 |
| ANDAMIOS | UND | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| S01RC01MCOORDINADOR DE ALTURAS | UND | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 943.160 |
| **TOTAL** | | | | $ 5.907.160 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | PROTECT GLASS SAS | **FORMA DE PAGO:** | CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 24700000923 |
| **CENTRO DE COSTOS:** | COSTO DIRECTO DE OBRA | | |

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para reemplazar 4 vidrios en el CEFE San Cristobal

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 111 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 25 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 002 PAREDES CORONA | UND | 9,7 | $ 30.924,37 | $ 299.966 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 56.994 |
| **TOTAL** | | | | $ 356.960,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** DECORADOS Y ACABADOSCERAMICOS S.A.S **FOMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°24584876489

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para enchape de muros en baños de calle 39 del parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Firma Solicitante Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 112 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 26 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| LADRILLO ADOQUIN 24X12X6 | UND | 1000 | $ 1.300 | $ 1.300.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 1.300.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** FERREDEPOSITO G Y G S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N°052416211

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para mezclar mortero de pega en actividad de bordillos en ladrillo zona senderos del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1012

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 113 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 26 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| laterales de 6m de alto por 36.80m total m2: 220,8 | m2 | 220,8 | $ 9.500 | $ 2.097.600 |
| laterales de 2.50m de alto por 20.80m total m2: 52 Calibre o grosor de la cuerda de 3 milímetros impermeabilizacion color negro cuadros de 13cm por 13cm | m2 | 52 | $ 9.500 | $ 494.000 |
| Servicio de instalación Andamios Certificados Perros y tensores Materiales Mano de obra | UND | 1 | $ 2.776.000 | $ 2.776.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | ANTICIPO 50% | | $ 2.683.800 |
| **TOTAL** | | | | $ 2.683.800 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | Mallas Deportivas GYO | **FORMA DE PAGO:** | ANTICIPO 50% $2.683.800 , CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N° 22182427903 |
| **CENTRO DE COSTOS:** | COSTO DIRECTO DE OBRA | | |

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia por solicitid de la interventoria para intervencion del Parque Santa Clara

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1013

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 114 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 26 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE RECREO DEPORTIVO EL SALITRE PRD)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CORONA (VALVULA SANITARIO PUSH ANTIVANDALICA) | UND | 3 | $ 387.058,82 | $ 1.161.176,46 |
| IMPORTADO (VALVULA ANTIVANDALICA LAVAMANOS TIPO PUSH CORONA) | UND | 1 | $ 502.521,80 | $ 502.521,80 |
| | UND | | $ - | $ - |
| | UND | | $ - | $ - |
| | UND | | $ - | $ - |
| | UND | | $ - | $ - |
| | UND | | $ - | $ - |
| | UND | | $ - | $ - |
| | UND | | $ - | $ - |
| | UND | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 316.103 |
| **TOTAL** | | | | $ 1.979.800,93 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 108900144719

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación:

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 115 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 27 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAN ANDRES)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTADO (LLAVE LAVAMANOS PUSH PESADA) | UN | 12 | $ 193.277,32 | $ 2.319.327,84 |
| DOCOL (CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO) | UN | 1 | $ 180.672,26 | $ 180.672,26 |
| GRIVAL (LLAVE JARDÍN SATINADA) | UN | 1 | $ 31.092,43 | $ 31.092,43 |
| IMPORTADO (TAPA REGISTRO 20X20) | UN | 6 | $ 15.126,05 | $ 90.756,30 |
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 498.151,28 |
| **TOTAL** | | | | $ 3.120.000,11 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque San Andres

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1015

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 116 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 27 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6" | UN | 12 | $ 5.500 | $ 66.000 |
| | | | | |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 12.540 |
| **TOTAL** | | | | $ 78.540 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio a andenes en sub base granular en el Parque Pijaos

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 117 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 28 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE )

FECHA DE ENTREGA: 28 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BEBEDEROS M-110 | UN | 8 | $ 1.300.000 | $ 10.400.000 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| **TOTAL** | | | | $ 10.400.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** CITY PLAY SAS **FORMA DE PAGO:** Anticipo 60%

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: **Realizar abono del 60% ($6.240,000)**

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1017

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 82 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 28 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ANGELICA MARIA CUERVO GIL

AREA QUE SOLICITA: ÁREA SST FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: 05 (DÍA) | 03 (MES) | 2,025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| OVEROLES TIPO IDU TALLAS: 42:12, 40:12 | UND | 24 | $ 89,600 | $ 2,150,400 |
| BOTAS MATIEAL TALLAS 36:1, 42:1 - SIN TALLAS 24 | PAR | 26 | $ 78,900 | $ 2,051,400 |
| CASCO CON BARBUQUEJO Y ARAÑA GRIS | UND | 24 | $ 29,600 | $ 710,400 |
| GUANTES DE VAQUETA CON REFUERZO | PAR | 48 | $ 10,500 | $ 504,000 |
| IMPERMEABLE DOS PIEZAS NEGRO CON REFLECTIVO TALLAS XL:2, L:4 | SET | 6 | $ 48,700 | $ 292,200 |
| IMPERMEABLE TIPO RUANA TALLA L:6 | UND | 6 | $ 39,000 | $ 234,000 |
| GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO:24 Y/U OSCURO:24 | UND | 48 | $ 7,600 | $ 364,800 |
| GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 36 | PAR | 24 | $ 8,750 | $ 210,000 |
| TAPAOIDOS DE INSERCCIÓN | UND | 36 | $ 3,250 | $ 117,000 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | $ 6,634,200.00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** KDMA SOLUCIONES INTEGRALES **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

**CENTRO DE COSTOS:** AREAS DE APOYO

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Los overoles y los cascos es para ingreso del personal de don LUIS, CARLOS ARDILA y OMR ,

**Firma Solicitante**
**Director de Obra**

**Aprobación Director de compras**

**Aprobación Gerente de proyectos**

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 083 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 28 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ANGELICA MARIA CUERVO GIL

AREA QUE SOLICITA: ÁREA SST FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: 10 (DÍA) | 03 (MES) | 2.025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Chaqueta personalizada según diseño y especificaciones técnicas IDRD TALLA L | UND | 3 | $ 115.000 | $ 345.000 |
| Chaqueta personalizada según diseño y especificaciones técnicas IDRD TALLA XL | UND | 2 | $ 115.000 | $ 230.000 |
| Chaqueta personalizada según diseño y especificaciones técnicas IDRD TALLA M | UND | 1 | $ 115.000 | $ 115.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 690.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** CONFECCIONES FADALU **CENTRO DE COSTOS:** AREAS DE APOYO

**FORMA DE PAGO:** 50% ANTICIPO **$345.000** - 50% CONTRA ENTREGA CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL N° 24060278685

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: _____

Firma Solicitante
Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1019

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 84 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 28 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena | UN | 5 | $ 45.000 | $ 225.000 |
| Desplazamiento para toma de muestras | UN | 2 | $ 31.650 | $ 63.300 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 54.777 |
| **TOTAL** | | | | $ 343.077 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Ensayo de densidades para Base Granular B-600 en senderos zona acceso rotonda Francisco Orellana y senderos zona monumento Fuente de León y La Virgen Del Parque Nacional

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 85 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 7 |

FECHA: 3 (DÍA) 3 (MES) 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: 3 (DÍA) 3 (MES) 2025 (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| RETIRO DE MATERIAL RCD | UND | 3 | $ 400.000 | $ 1.200.000 |
| STANBY | UND | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 |
| DROMOS | UND | 4 | $ 500.000 | $ 2.000.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| TOTAL | | | | $ 3.300.000,00 |

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: HUGO PARDO FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Movimientos de material RCD y Traer material de Drmos B600 y B400

Firma Solicitante Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

Original
1era copia
2da copia

Bogotá, 28 febrero 2025

CONSORCIO
BELZCON IDRD 1
NIT: 901.886.663

DEBE A:

HUGO RICARDO PARDO GARCIA
NIT: 80.051.201-1

La suma de:
TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS
(3.300.000.00) M/CTE

**POR CONCEPTO DE:**

Transporte de material con los vehículos de placas TAW 447 según se relaciona a continuación: Del día miércoles 26 de febrero hasta el día viernes 28 de febrero

| CANTIDAD | CARGUE | VALOR C/U | VALOR |
|---|---|---|---|
| 3 | EXCAVACION (PARQUE NACIONAL-MAQUINAS) | $400.000.00 | $1.200.000.00 |
| 1 | STANBAY | $100.000.00 | $100.000.00 |
| 4 | DROMOS (PARQUE NACIONAL) | $500.000.00 | $2.000.000.00 |
| TOTAL | | | $3.300.000.00 |

CORDIALMENTE

Hugo Ricardo Pardo García
NIT: 80051201-1
CEL: 3102973348

**Favor hacer transferencia a cuenta de ahorros Davivienda 488421859817**

022

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 . Actualización de oficio

4. Número de formulario 141079336113

(415)7707212489984(8020) 000014107933611 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 5 1 2 0 1 | 3 | 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 0 5 1 2 0 1 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PARDO | GARCIA | HUGO | RICARDO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 76 46 A 04 SUR

| 42. Correo electrónico | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| hugoricardopardo@hotmail.com | 3 1 0 2 9 7 3 3 4 8 | |

43. Código postal

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 3 0 | 2 0 0 6 0 5 0 1 | 8 2 9 9 | 1 9 9 8 1 2 0 1 | 4 9 2 3 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 29 / 09 : 13: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 05-11-2024 01:39:04PM

1023

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 86 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 3 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLASTICONEGROCALIBRE3DE3MX100M | ROLLO | 2 | $ 397.500 | $ 795.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 795.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** KDMASOLUCIONESINTEGRALES **FOMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para mezcla de concreto en sitio para instalación de canecas y placas de contrapiso sendero Rio Arzobispo Calle 5 del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1024

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 087 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 3 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PATIO BONITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS | UN | 3 | $ 10.290 | $ 30.870 |
| VINILO FACHADA BASE DEEP KORAZA 1GL | UN | 2 | $ 119.990 | $ 239.980 |
| RODILLO 7PG EPOXICO MASTDER | UN | 1 | $ 14.490 | $ 14.490 |
| RODILLO 4PG EPOXICO MASTDER | UN | 1 | $ 9.990 | $ 9.990 |
| BROCHA ESTANDAR 2 PULG | UN | 1 | $ 6.990 | $ 6.990 |
| BROCHA POPULAR 4PG CARIBE | UN | 1 | $ 18.490 | $ 18.490 |
| LIJA AGUA 120 PLIEGO ABRACOL | UN | 5 | $ 1.900 | $ 9.500 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 330.310,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para pintura exterior de viga canal y columnas en fachada zona piscinas parque Patio Bonito.

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|



1025

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 88 | CÓD | BJC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 7 |

FECHA: 5 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: 5 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE MINI CARGADOR A PARQUE NACIONAL | UND | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| | | | | |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | | |
| TOTAL | | | | $ 200.000 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** ASOCIADOS MELO OREJUELA SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Transporte mini cargador

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

Bogotá D.C, 26 de febrero de 2025

CUENTA DE COBRO No. 1

SEÑOREs Belzcon.sas
NIT.901252 860-7

DEBE A

ASOCIADOS MELO OREJUELA SAS S.A.S
NIT: 901748373-1

POR CONCEPTO DE: transporte de carga la suma de 200000 docientos mil pesos favor con cinar ala cuenta 3228922498 nequi

Jonathan Melo
c.c. 1.010.119.307
Cel. 302 8097941

1027

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001

4. Número de formulario: 14944226186

(415)7707212489984(8020) 000001494422618 6

| Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 4 8 3 7 3 | 1 | 3 2 Impuestos de Bogotá | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona juridica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social: ASOCIADOS MELO OREJUELA SAS S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sig... |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CALLE 47 A BIS SUR 78 C 28

| 42. Correo electrónico | | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| ASOCIADOSMELOOREJUELA@GMAIL.COM | 44. Teléfono 1: 3 1 4 5 3 7 5 8 3 1 | |
| 43. Código postal | | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 9 0 | 2 0 2 3 0 8 2 9 | 7 7 1 0 | 2 0 2 3 0 8 2 9 | 4 9 2 3 | | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MELO ARANGO JHONATAN ALVEIRO

985. Cargo: Representante legal Certificado

...ración documento PDF: 15-01-2025 11:22:14AM

1028

Clasificación Interna

La confianza y la credibilidad

acompañarte en el cumplimiento de tus metas

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nos permitimos informar que la empresa **ASOCIADOS MELO OREJUELA SAS** identificada con Nit **901748373-1**, a la fecha de expedición tiene los siguientes productos con

| NOMBRE PRODUCTO | No. PRODUCTO | FECHA DE APERTURA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS | 100-000100-96 | 2023/10/24 | ACTIVA |

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 100 Bosa
Ejecutivo de servicios Nº 159
Sucursal BOSA

Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8282 y en el resto del país al 01 800 07 12345

Bancolombia
la estamos poniendo fácil

Powered by CamScanner

# ORDEN DE PEDIDO
NO. 089

| CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|
| VERSIÓN | 2 |

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

FECHA: 6 (DÍA) 3 (MES) 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA FIRMA: Santana

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA MES AÑO

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BASE GRANULAR B-600 | M3 | 30 | $ 58.930 | $ 1.767.900,00 |
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ 335.901 |
| | | | IVA 19% | $ 2.103.801 |
| | | | TOTAL | |

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: DROMOS PAVIMENTOS S.A.S

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

FORMA DE PAGO: CREDITO

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de estructura en senderos del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Firma Solicitante
Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1030

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 090 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 7 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CEMENTO GRIS x 50 KG | UN | 20 | $ 33.000 | $ 660.000 |
| ARENA RIO | M3 | 2 | $ 170.000 | $ 340.000 |
| GRAVA 1" | M3 | 2 | $ 170.000 | $ 340.000 |
| VARILLA CORRUGADA 1/2" x 6 M | UN | 23 | $ 25.000 | $ 575.000 |
| VARILLA CORRUGADA 3/4" x 6 M | UN | 2 | $ 65.000 | $ 130.000 |
| SIKA 1 x 4 KG (1 GAL) | UN | 1 | $ 74.000 | $ 74.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | |
| **TOTAL** | | | | $ 2.119.000,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** FERRETERIA SANTA MARTA 1 **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°21346426687

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque El Porvenir

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 091 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 7 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| LADRILLO COMUN RECOCIDO 6x10x20 cm | UN | 3000 | $ 690 | $ 2.070.000 |
| CARGA VACIA | UN | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 427.500 |
| **TOTAL** | | | | $ 2.677.500,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°33717245627

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque El Porvenir

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO<br>NO. 092 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 7 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TAPA POZO | UN | 2 | $ 840.000 | $ 1.680.000 |
| ARO TAPA EN CONCRETO | UN | 2 | $ 165.000 | $ 330.000 |
| TRANSPPORTE A TERCEROS | UN | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 381.900 |
| | | RETE | 2,5% | $ 50.250 |
| | | RETE | 1% | $ 2.500 |
| **TOTAL** | | | | $ 2.589.150,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** ARKA PREFABRICADOS **FORMA DE PAGO:**

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque El Porvenir

| Firma Solicitante<br>Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 093 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 7 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TUBO SANITARIA 6" | UN | 1 | $ 258.780,00 | $ 258.780,00 |
| TUBO SANITARIA 4" | UN | 3 | $ 123.321,85 | $ 369.965,55 |
| TEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2" | UN | 2 | $ 22.361,35 | $ 44.722,70 |
| TEE SANITARIA 4" | UN | 4 | $ 13.914,71 | $ 55.658,84 |
| UNION SANITARIA 4" | UN | 4 | $ 6.120,58 | $ 24.482,32 |
| UNION SANITARIA 2' | UN | 4 | $ 2.103,52 | $ 8.414,08 |
| CODO CXC SANITARIA 4" | UN | 2 | $ 10.505,29 | $ 21.010,58 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 148.776 |
| **TOTAL** | | | | $ 931.810,54 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque El Porvenir

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 093 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 7 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ROLLO POLISOMBRA MALLA AZUL AL 35% DE 4X100M | UN | 1 | $ 299.600,00 | $ 299.600,00 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 56.924 |
| **TOTAL** | | | | $ 356.524,00 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** KDMASOLUCIONESINTEGRALES **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

**CENTRO DE COSTOS:** AREAS DE APOYO

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque El Porvenir

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

| | ORDEN DE PEDIDO NO. 095 | CÓD | BZC-FO-4-13-A |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |

FECHA: 11 (DÍA) | 3 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID ORTIZ

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

**1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

| DESCRIPCIÓN DETALLADA | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| VISITA TECNICA DIAN 22 DE ENERO DE 2025 | UND | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| CONCEPTO TECNICO UDS VELODROMO - PATINODROMO | UND | 1 | $ 750.000 | $ 750.000 |
| CONCEPTO TECNICO PARQUE EL QUIROGA CANCHA EN MULTIPLE | UND | 1 | $ 750.000 | $ 750.000 |
| CONCEPTO TECNICO PARQUE EL TUNAL CANCHA DE TENNIS ESADIO - 5, 6 Y 7 | UND | 1 | $ 750.000 | $ 750.000 |
| CONCEPTO TECNICO PARQUE TIMIZA BARANDA SENDERO PEATONAL | UND | 1 | $ 750.000 | $ 750.000 |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | IVA | 19% | $ 665.000 |
| **TOTAL** | | | | $ 4.165.000 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PROVEEDOR:** PROYECTOS Y ESTUDIOS EN INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS

**FORMA DE PAGO:**

**CENTRO DE COSTOS:** COSTO DIRECTO DE OBRA

**2. APROBACIÓN DE LA COMPRA**

Justificación:

| Firma Solicitante Director de Obra | Aprobación Director de compras | Aprobación Gerente de proyectos |
|---|---|---|

1036

DROMOS

# RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

519307

Cliente: **BELZCON SAS**
Obra: **IDRD 4060**
Remisión: **0016**
Dirección:
Producto: **B-600 EA=19**
Ingreso: **13-03-2025 07:06:30 12190**
Salida: **13-03-2025 07:17:18 35570**
Peso Material: **23380**
Volumen: **15.28**
Lote: **0**
Temperatura: **0**
Transporta: **BELZCON SAS**
Placa: **TTZ263**
Conductor: **ALFONSO DIAZ**
Identificacion: **79734201**
Despachador: **Cristian Sanchez**

**Firma conductor cliente**

1038

ORCMOS

# RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

519383

Cliente: **BELZCON SAS**
Obra: **IDRD 4080**
Remisión: **0018**
Dirección:
Producto: **B-600 EA=19**
Ingreso: **13-03-2025 14:19:38 12120**
Salida: **13-03-2025 14:32:46 34030**
Peso Material: **21910**
Volumen: **14.32**
Lote: **0**
Temperatura: **0**
Transporta: **BELZCON SAS**
Placa: **TTZ263**
Conductor: **ALFONSO DIAZ**
Identificacion: **79734201**
Despachador: **Lillana Triana**

Firma conductor cliente

1034

Logo Corporativo

# DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ

**NIT: 53003119-4**
**Dir.: CARRERA 99 B 56 F 10 SUR**
**Bogotá - tel.3143531010**

---

**Factura electrónica de venta**
**No. DFSM-1001**

**Fecha generación:** 16/04/2025, 08:08
**Fecha expedición:**

**Cliente:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
**C.C / NIT:** 901886663-3
**Dirección:**
**Vendedor:** DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ

| Ít. | Cant. | Vr. Unit | Valor | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **20 UNI** | **33.000,00** | **660.000,00** | **A** |
| CEMENTO CEMEX / 283 | | | | |
| 2 | **2 UND** | **170.000,00** | **340.000,00** | **A** |
| ARENA DE RIO / 3001 | | | | |
| 3 | **2 UND** | **170.000,00** | **340.000,00** | **A** |
| GRAVILLA / 3002 | | | | |
| 4 | **23 UNI** | **25.000,00** | **575.000,00** | **A** |
| VARILLA 1/2 MM / 1051 | | | | |
| 5 | **2 UNI** | **65.000,00** | **130.000,00** | **A** |
| VARILLA 12 MM / 1050 | | | | |
| 6 | **1 UNI** | **74.000,00** | **74.000,00** | **A** |
| SIKA # 1 GALON / 860 | | | | |

**Impuestos**

| ID | % | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| A | 19,00 | 1.780.672,28 | 338.327,72 |

**A**=IVA 19%

**Total Ítems: 6**

| | |
|---|---|
| **Total bruto:** | 1.780.672,28 |
| **Descuentos:** | 0,00 |
| **Subtotal:** | 1.780.672,28 |
| **IVA 19%:** | 338.327,72 |

**Total a pagar:** **2.119.000,00**

**Forma de pago:**
Contado
**Métodos de pago:**
Efectivo: 2.119.000,00

---

**CUFE**

8fb08b3d76e57b01ee6b145eeff65a21f475dee7db1f71f31c4a364d6e76288c2800401a432c9637c0852148a6bf4177

- Actividad económica 4752.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764092022868 aprobado en 20250415 prefijo DFSM desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.

1040

# DEPOSITO Y FERRETERIA
# Santa Marta 1

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA EN GENERAL
Y ELÉCTRICOS.

**RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS**

Cra. 99B No. 56F-10 Sur * BOSA SANTAFE
SERVICIO A DOMICILIO Bogotá, D.C.

## RECIBO

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 03 | 2025 |

TELEFONOS
313 432 33 41 - 575 90 09

Cliente: Consorcio Belzcon HDRD

Dirección: NIT: 901 886 663 - 3 Tel.: REMISION

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20 | Bultos Cemento Cemex | | |
| 2 | $m^3$ Arena Rio | | |
| 2 | $m^3$ Gravilla | | |
| 23 | und Varilla 1/2" x 6m | | |
| 2 | und Varilla 3/4" x 6m | | |
| 1 | Galon Sika 1-Kota | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL A PAGAR $

NOTA: EL MATERIAL SE ENTREGA HASTA DONDE ENTRE EL CARRO.

1041

**LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS**

NIT 832.009.008-8

Oficina: Carrera 1A No. 11-130 - T2 Of. 429 - Ofichía
Planta: Km. 12 Vía Zipaquira -Ubaté
Cel: 3118995677 - 3108563477

**REMISION 37822**

Fecha: 24/03/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señor (es):** | Belzcon -PARQUE PORVENIR | **Contacto:** | | **Transportador:** | JOSE IVAN BAYONA |
| **Ciudad:** | BOGOTA | **Celular:** | | **Conductor:** | JOSE IVAN BAYONA |
| **Dirección:** | Carrera 95A - Calle 54 sur | | | **Placa:** | JKV145 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| LTR620 | Ladrillo tolete recocido | 3000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Despachado por: VIVIANA CAMELO | Vale: | El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despues de recibido en obra no se aceptan reclamos ni devoluciones |
| | Factura: | |
| Observaciones: | Conductor: JOSE IVAN BAYONA Jose Bayona Firma | Recibido a satisfacción: Dalmiro Serrato 93421303 Nombre, firma y sello |

Scanned with CamScanner

2401

IMPOGRIFOS

**IMPOGRIFOS SAS**
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

**FORMATO DE ENTREGA**
NO.00242924

| **CLIENTE** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | **FECHA** 25/3/2025 |
|---|---|---|

| ITEM | CANTIDAD |
|---|---|
| TUBO SANITARIA 6" | 1 |
| TUBO SANITARIA 4" | 3 |
| TEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2 " | 2 |
| TEE SANITARIA 4" | 4 |
| UNION SANITARIA 4" | 4 |
| UNION SANITARIA 2" | 4 |
| CODO CXC SANITARIA 4" | 2 |

**RECIBE :**
JOHN SANTANA

Scanned with
1043

# Factura Electrónica De Venta No EP 1413

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079556707 que habilita desde EP 1203 hasta EP 1500. Vence 2025-09-16

**PROTECT GLASS SAS**

**Nit 900131874 7**

Responsables de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4330 6.90 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | | |
| **NIT** | 90188666 1 | | **POR CONCEPTO DE** |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | FACTURA DE VENTA COT 61065 |
| CALLE 105 46 26 | | Bogota D.C. | |

| TELÉFONO | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 6017689259 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | YINETH SOFIA MARTINEZ CUESTA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V01LA01S | VIDRIO LAMINADO 5 + 5 MM | 5,33 | m² | 580.000,00 | 19% | 110.200 | 3.091.400 |
| 2 | S01AN01A | ANDAMIOS | 1,00 | Und. | 1.000.000,00 | 19% | 190.000 | 1.000.000 |

**Valor en Letras** | **Total Items** 2

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **4.091.400** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **777.366** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **4.868.766** |

**FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 247-000009-23 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Art. 774 CC
1 A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL LIQUIDADOS A LA TASA PERMITIDA
2 RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPILADO EN LA MISMA



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2025 08:45:54
Medios de Pago: Efectivo

**Carrera 39 A 9 55 Sur - Bogotá Teléfono 473 6400 - 314 382 2815 - 301 387 5499**

**Correo Electrónico protectglasssas@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d0950e01ebaed578fead3d782f5007edda3e6bda6eb12b9ada136e8fcb58d23734eba290ac8f6551328d874d1a5909d8 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2025 08:53:07

1044

IMPOGRIFOS

**IMPOGRIFOS SAS**
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

**FORMATO DE ENTREGA**
NO.00242925

| **CLIENTE** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | **FECHA** 26/3/2025 |
|---|---|---|

| ITEM | CANTIDAD |
|---|---|
| TEE 2" PRESION | 3 ✓ |
| BUJE DE 2" X 1 1/2" PRESION | 3 ✓ |
| UNIVERSAL PRESION 2" | 3 ✓ |
| UNION PRESION 2" | 4 ✓ |
| TUBO PRESION 2" X M | 1 ✓ |
| CONEXIÓN POSTERIOR CROMO | 1 ✓ |
| TAZA ENTRADA POSTERIOR | 1 ✓ |
| CONJUNTO VALVULA PUSH LVM | 1 ✓ |
| VALVULA SANITARIO PUSH ANTIVANDALICA | 1 ✓ |
| CUELLO PARA LAVAMANOS TIPO PUSH | 1 ✓ |
| CERRADURA LA OFICINA INOX | 10 ✓ |
| SOLDADURA EN 1/8 | 1 ✓ |
| LIMPIADOR EN 1/8 | 1 ✓ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**RECIBE :**
JOHN SANTANA

Wilson Rojas. A

Santana
1012420871

1045

IMPOGRIFOS

**IMPOGRIFOS SAS**
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

**FORMATO DE ENTREGA**
NO.00242926

| **CLIENTE** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | **FECHA** 26/3/2025 |
|---|---|---|

| ITEM | CANTIDAD |
|---|---|
| CARTUCHO ORINAL SIN AGUA | 1 |
| REPUESTO CARTUCHO ANTIVANDALICO SANITARIO | 4 |
| VALVULA ORINAL ANTIVANDALICA ES | 1 |

**RECIBE :**
JOHN SANTANA

Santana
1012420871

1046

1047

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

# REMISIÓN DE INVENTARIOS

O.V. No
147.664

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | FECHA: | 20/03/2025 |
| NIT: | 901886663-3 | REALIZADO POR | DIEGO ORDOÑEZ |
| OBRA: | IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE PIJAOS | TELÉFONO: | |
| COD. PROYECTO: | 901886663-25785 | DIRECCIÓN: | CR 10 34 SUR 35 |

| Nº ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SEDE |
|---|---|---|---|
| SUMV005 | Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto | 8 | BOG |

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 52425

Firma transportador:

Firma cliente:

2026-03-20

ENTREGADO POR
CONCRELAB S.A.S
Almacen
almacen@concrelab.com

Nombre transportador:

Nombre cliente:

Sede Bogotá
Calle 63D No 71A - 70
PBX: (571) 223 5656

Sede Barranquilla
Carrera 15 Sur No 76 - 82 Bod. 2
PBX: (575) 385 5159
www.concrelab.com

ProtectGlass®
PELICULAS DE SEGURIDAD

# Factura Electrónica De Venta No EP 1417

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079556707 que habilita desde EP 1203 hasta EP 1500. Vence 2025-09-16**

**PROTECT GLASS SAS**
**Nit 900131874 7**

**Responsables de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4330 6.90 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | | |
| **NIT** | 90188666 1 | | **POR CONCEPTO DE** |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | FACTURA DE VENTA COT 61137 |
| CALLE 105 46 26 | | Bogota D.C. | |

| TELÉFONO | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 6017689259 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | YINETH SOFIA MARTINEZ CUESTA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V01LA01S | VIDRIO LAMINADO 10 MM | 14,85 | m² | 580.000,00 | 19% | 110.200 | 8.613.000 |
| 2 | S01AN01A | ANDAMIOS | 1,00 | Und. | 1.000.000,00 | 19% | 190.000 | 1.000.000 |
| 3 | S01RC01 | COORDINADOR DE ALTURAS | 1,00 | Und. | 400.000,00 | 19% | 76.000 | 400.000 |
| 4 | P01DE01B | DECORATIVA BLANCA MATE OPALIZADA | 9,00 | m² | 75.000,00 | 19% | 14.250 | 675.000 |

**Valor en Letras** | **Total Items** 4

DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **10.688.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **2.030.720** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **12.718.720** |

**FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 247-000009-23 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Art. 774 CC
1 A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE COBRARAN INTERESES DE MORA MENSUAL LIQUIDADOS A LA TASA PERMITIDA
2 RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPILADO EN LA MISMA

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2025 14:31:36
Medios de Pago: Efectivo

**Carrera 39 A 9 55 Sur - Bogotá Teléfono 473 6400 - 314 382 2815 - 301 387 5499**
**Correo Electrónico protectglasssas@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b54295a6156495b12e1eff3d0d7c82a71c37b4178f19e3584d149960da10a2bc9a7bd04be723ce1eff098922d7285e88 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2025 14:46:30

1048