CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-208

Bogotá D. C., 14 de abril de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 4 -FEBRERO**
CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales del contratista de obra del contrato relacionado en el asunto, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025 para el contrato descrito en la referencia, lo cuales se relacionan a continuación:

INFORME	FOLIOS
COMPONENTE SST	1 – 183
COMPONENTE AMBIENTAL	184 – 323
COMPONENTE CALIDAD	324 – 676
COMPONENTE TECNICO	677 – 736

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (740) folios en 5 tomos, (04) CD
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20252100138722 Código Web: XLm74L
FECHA:14-04-2025 15:00:35 FOLIOS: 741
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL NO 4 FEBRERO C
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

TABLA DE CONTENIDO

Informe SST No. 4	2
Anexo 1. Seguridad social y control de personal	17
Anexo 1.1. Control de personal	18
Anexo 1.2. Seguridad social	29
Anexo 2. Preoperacionales	50
Anexo 3. Entrega EPP y dotación	79
Anexo 4. Análisis de trabajo seguro	94
Anexo 5. Permiso trabajo en alturas e inspección andamios	109
Anexo 6. Inspecciones	129
Anexo 7. Charlas y capacitaciones	134
Anexo 8. Siniestralidad	174
Anexo 9. Vibrocompactador	177
Anexo 10. Acta de reunión COPASST	181

1. INFORME COMPONENTE SST No.4 – FEBRERO 2025

CONSORCIO INNOVAPARQUES

NIT:901885635-2

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.,

Informe # 4 Componente SST

Periodo de reporte del 1 al 28 de febrero 2025

BOGOTA 2025

Table of Contents

1. *Introducción* 4
2. *Objetivos* 4
3. *Alcance* 4
4. *Control de Personal* 5
5. *Maquinaria, Equipos y Vehículos* 6
6. *Control de Entrega de EPP y Dotación* 7
7. *Permisos de Trabajo* 8
8. *Inspecciones* 8
9. *Charlas y Capacitaciones* 9
10. *Reporte de Accidentes e Incidentes* 10
11. *Señalización y Demarcación* 10
12. *Seguimiento y Control de Comités* 10
13. *Registro Fotográfico* 11
14. *Conclusiones* 12

Información del Contrato

Datos del Contratista

Detalle	Información
Razón Social	Consorcio Innovaparques
Representante Legal	Oscar Renan Velásquez Vigoya
Director de Obra	Edwin Javier Linares García
Número del Contrato de Obra	IDRD-SG-4041-2024
Objeto del Contrato	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.
Dirección de la Empresa	Carrera 70B #125-03 Bogotá
Teléfonos	(601) 4325878
Correo Electrónico	licitaciones@ies.com

Datos de la Interventoría

Detalle	Información
Razón Social	Consorcio Santa Teresa 28
Representante Legal	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Director de Interventoria	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Número del Contrato de Obra	IDRD-SG- 4080-2024
Objeto del Contrato	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.
Dirección de la Empresa	Carrera 70C #48-55 Bogotá
Teléfonos	(601) 7653016
Correo Electrónico	proyectos2@soliunsas.com

1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el mantenimiento de parques, de grama artificiales como naturales, ubicados en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Este mantenimiento incluye actividades de adecuación, reparación y recuperación de gramados, demás estructuras de los parques. Estas labores buscan garantizar espacios seguros y agradables para la comunidad.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero 2025, se ejecutaron trabajos tales como cepillado, poda, bordeo y fumigación, cumpliendo con las normativas vigentes de seguridad y salud en el trabajo. Además, se fortalecieron las actividades de inspección y control para garantizar condiciones óptimas tanto para el personal como para los usuarios de los espacios intervenidos.

2. Objetivos

Objetivo General

Asegurar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del mantenimiento, adecuación y recuperación de parques y campos deportivos, promoviendo entornos laborales seguros y saludables.

Objetivos Específicos

- Implementar medidas de seguridad adecuadas para minimizar riesgos laborales.
- Realizar inspecciones periódicas de equipos, herramientas y condiciones del lugar de trabajo.
- Fortalecer la capacitación y sensibilización del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- Verificar el cumplimiento de normativas legales aplicables al proyecto.

3. Alcance

El alcance del informe abarca las actividades realizadas durante el periodo indicado, incluyendo el control del personal, uso de maquinaria, entrega de EPP, permisos de trabajo, inspecciones, capacitaciones y reportes relacionados con SST.

4. Control de Personal

Todo el personal que ingresa al proyecto cumple con los requisitos establecidos en las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Para cada trabajador se verifica y documenta lo siguiente:

- **Cédula de ciudadanía**: Identificación válida y vigente.
- **Examen médico ocupacional**: Evaluación de aptitud médica acorde a las actividades a desempeñar, garantizando que el personal esté en condiciones óptimas de salud para realizar su labor.
- **Afiliaciones a seguridad social**: Inclusión en los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar.
- **Inducción en SST**: Capacitación inicial sobre los riesgos específicos del proyecto, uso de elementos de protección personal (EPP) y protocolos de emergencia.

Adicionalmente, el personal laboró bajo la clasificación de **riesgo V**, realizando actividades de cepillado, poda, bordeo y fumigación, cumpliendo con todas las disposiciones legales y contractuales, para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero no se realiza ingresos de personal , y se reportan 4 retiros los cuales se adjunta paz y salvo y cartas de remisión a OPS para examen de egreso **Anexo 1. Planilla SS, Anexo # 1.1 control de personal.**

Tabla No. 01 Personal Activo febrero 2025

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL	1016593870	AYUDANTE
GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	AYUDANTE
JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OFICIAL
LASSO CORTES DAWSON	80763102	AYUDANTE
LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	AYUDANTE
MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	AYUDANTE

MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	AYUDANTE
OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	AYUDANTE
QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	AYUDANTE
SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	AYUDANTE
GARCIA LINAREZ EDWIN JAVIER	1013623379	DIRECTOR DE OBRA
GUTIERREZ PINEDA JAVIER	79455166	ASESOR AGRONOMO
LOPEZ ANDREA	1018422772	PROFECIONAL SST
ACEVEDO BERNAL OSCR MAURICIO	1115913000	INSPECTOR DE OBRA
GARCIA GARCIA BRAYAN STEVEN	10244488768	INSPECTOR DE OBRA
DIAZ DAZA JONY FERNEY	1013632556	INGENIERO CIVIL
SANABRIA JUAN CARLOS	79698876	CADENERO
VELASQUES QUEVEDO DEASSI MAGALY	1023865830	SECRETARIA
CERQUERA JOSELITO	12209313	AYUDANTE
Carol Giselle Lopez	1022443543	Inspector

5. Maquinaria, Equipos y Vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero 2025, se utilizó maquinaria (Tractor), equipos y vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento para garantizar la ejecución segura y eficiente de las actividades del proyecto.

Se realizaron las respectivas inspecciones y preoperacionales, evidenciando que tanto la maquinaria como los vehículos cumplen con los estándares de mantenimiento y operación segura establecidos en la normativa vigente. **Anexo #2 pre operacional de maquinaria y vehículos.**
Para el mes de febrero no se realiza mantenimientos correctivos ni preventivos, tampoco se hizo uso de maquinaria amarilla como vibro compactador, minicargador etc

Los vehículos y maquinaria utilizados fueron:

Vehículos

Tipo	Placas
Móvil	EXY 115
Móvil	EXZ 737
Móvil	EXY 154

Maquinaria

Tipo	Marca	Serial (últimos dígitos)
Podadora	Husqvarna	03
Podadora	Husqvarna	85
Podadora	Husqvarna	62

6. Control de Entrega de EPP y Dotación

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025, se realizó la entrega de elementos de protección personal (EPP) necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto. Asimismo, el personal porto la dotación con los respectivos logos institucionales.

Los elementos entregados y observaciones al respecto son:

- Los EPP se renovarán en caso de desgaste o daño.
- La dotación completa se entregará cada cuatro meses, cumpliendo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. **Anexo #3 registro de entrega EPP y dotación.**

7. Permisos de Trabajo

Durante el periodo mencionado se realizó trabajo en alturas y trabajo en piso. cada actividad ejecutada contó con su respectivo Análisis de Trabajo Seguro (ATS), y su respectivo permiso con el objetivo de evaluar los riesgos y tomar controles sobre los mismos los cuales fueron debidamente divulgado al personal pertinente para garantizar el conocimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. **Anexo #4 ATS, Anexo# 5 Permiso trabajo en alturas e inspección de andamio.**

8. Inspecciones

Durante el periodo comprendido, se realizaron las siguientes inspecciones con el fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento de los estándares establecidos:

- Elementos de Emergencia: Revisión de extintores y botiquines.
- Locativa: Verificación de condiciones físicas del entorno laboral.
- EPP: Inspección de los Equipos de Protección Personal.

Todas las inspecciones realizadas no presentaron novedades significativas. En caso de que se identifiquen hallazgos o no conformidades en el futuro, se procederá a elaborar y ejecutar el respectivo plan de acción para dar solución inmediata y mitigar riesgos. **Anexo #6: Inspección**

9. Charlas y Capacitaciones

Durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2025, se llevaron a cabo charlas diarias dirigidas al personal operativo, se llevó a cabo una capacitación en Riesgo Publico . **Anexo #7 registro de charlas y capacitación**

Registro de Charlas Realizadas:

Fecha	Tema	Número de Asistentes
03/02/2025	Medidas de seguridad trabajo con andamio	12
04/02/2025	Identificación de peligros	12
05/02/2025	Protección ocular	12
07/02/2025	Capacitación riesgo publico	12
10/02/2025	Medidas de prevención con maquinaria	12
11/02/2025	Importancia de la hidratación en jornada laboral	11
12/02/2025	Protección auditiva	11
17/02/2025	Que hacer en caso de convulsión	14
18/02/2025	Almacenamiento adecuado evita accidentes	14
18/02/2025	Ergonomía en sitios de trabajo	14
20/02/2025	Importancia de la salud mental	14
24/02/2025	Primeros auxilios en quemaduras	14
25/02/2025	Protección de los pies	14
26/02/2025	Levantamiento de objetos	14
28/02/2025	Protección de la piel	14

10. Reporte de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido, **no se presentaron ni reportaron accidentes ni incidentes laborales. Anexo#8 certificado de siniestralidad por ARL**

# de trabajadores Diciembre	#Trabajadores Enero 2025	# Trabajadores Feb2025	# de accidentes reportados	IF	IS	II
22	24	20	0	0	0	0

11. Señalización y Demarcación

La ejecución de las actividades se lleva a cabo dentro de un cerramiento del mismo parque, el cual restringe completamente el acceso peatonal a terceros. Este control perimetral permite garantizar un entorno seguro y controlado durante el desarrollo de las labores.

Durante el periodo comprendido, no fue necesario implementar señalización adicional ni realizar demarcaciones específicas, dado que las áreas de trabajo eran suficientemente amplias para operar con seguridad. Además, las cuadrillas trabajaron en grupos conformados por un mínimo de dos personas, lo que aseguró una vigilancia constante de las actividades. En caso de identificar cualquier anomalía, se estableció un protocolo que permitía la suspensión inmediata de las labores, garantizando la seguridad del personal y del entorno de trabajo.

12. Seguimiento y Control de Comités

Para el mes de febrero, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) se reunió el miércoles 22 de enero, abordando los siguientes temas:

Reporte de Accidentes: No se han registrado accidentes laborales.
Capacitaciones: Se divulga el cronograma de formación 2025.
Ergonomía: Entrega de elevadores de PC al área administrativa.
Inspecciones: Se organizará un comité con residentes e inspectores para reforzar las inspecciones.
Dotación para Invierno: Se propone su compra; de no ser posible, se evaluará la suspensión de actividades.

En relación con las brigadas de emergencia, se estableció que el comité se reunirá trimestralmente, con la próxima reunión programada para el mes de marzo. Sin embargo, se decidió realizar una charla mensual sobre temas relacionados con las brigadas, con el objetivo de reforzar el conocimiento y las capacidades del personal.

En cuanto al Comité de Convivencia Laboral, este también sesionará trimestralmente, con la próxima reunión programada para marzo. No obstante, dado que no se han reportado casos de acoso laboral, no ha sido necesario convocar reuniones extraordinarias hasta la fecha.

13. Registro Fotográfico

Previo al inicio de actividades en el área a intervenir se coloca la valla informativa.

Se evidencia entrega de hidratación por parte del Inspector al personal operativo

Se evidencia actividad de trabajo en alturas con andamio estable y debidamente armado , colaborador con epp y epc , previamente se realizó la respectiva validación de riesgos y toma de controles

Implementación en sitio de trabajo de elementos de emergencia y punto ecológico

14. Conclusiones

- Durante el mes de febrero, se garantizó el cumplimiento de las normativas de SST mediante inspecciones, capacitaciones y el control de EPP, lo que permitió mantener un ambiente de trabajo seguro y libre de incidentes.
- No se reportaron accidentes ni incidentes laborales durante el periodo, evidenciando una correcta gestión del riesgo y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
  Se implementó un cronograma de formación con temas clave en seguridad, ergonomía y prevención de riesgos, asegurando la participación activa del personal en la mejora continua de las condiciones laborales.
- Se realizaron inspecciones preoperacionales que garantizaron el buen estado y funcionamiento seguro de la maquinaria y los vehículos, sin necesidad de mantenimientos correctivos o preventivos durante el mes.
- Se propuso la adquisición de dotación para invierno con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores en condiciones adversas; en caso de no contar con los elementos adecuados, se evaluará la suspensión de actividades

ELABORÓ	APROBÓ	
		IN-SST-12 07/01/2025 V1
Andrea M López Profesional SST	Javier Linares Director de Obra	

2. ANEXO 1
SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE PERSONAL

2.1. ANEXO 1.1
CONTROL DE PERSONAL

CONSORCIO INNOVAPARQUES

RELACIÓN DE PERSONAL INFORME SST No 1
CONTRATO 4643 de 2024
PERIODO: 02 de Febrero AL 28 de Febrero 2025

BOGOTÁ

PERSONAL INGRESADO EN EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	FECHA DE ULTIMO PAGO Y O AFILIACIÓN	EPS	FECHA DE ULTIMO PAGO Y O AFILIACIÓN	AFP	FECHA DE ULTIMO PAGO Y O AFILIACIÓN	FECHA EXAM
1														
2														

PERSONAL ANTIGUO EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	FECHA DE ULTIMO PAGO Y O AFILIACIÓN	EPS	FECHA DE ULTIMO PAGO Y O AFILIACIÓN	AFP		FECHA EXAM
1	INGENIERIA CMC SAS	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL	[illegible]	AYUDANTE	[illegible]	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	SALUD TOTAL	1/01/2025	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025
2	INGENIERIA CMC SAS	GARZON PINTO JOSE ALEJANDRO	[illegible]	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	CAPITAL SALUD	1/01/2025	PROTECCIÓN	1/01/2025	1/01/2025
3	INGENIERIA CMC SAS	JIMENEZ LASSO AVILIO DIOMEDES	5853383	OFICIAL	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	SALUD TOTAL	1/01/2025	COLPENSIONES	1/01/2025	1/01/2025
4	INGENIERIA CMC SAS	LASSO CORTES DAMIAN	[illegible]	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	FAMISANAR	1/01/2025	COLPENSIONES	1/01/2025	1/01/2025
5	INGENIERIA CMC SAS	LOPEZ AMAYA BRANDON SEBASTIAN	1233850537	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	FAMISANAR	1/01/2025	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025
6	INGENIERIA CMC SAS	MERCADO MOSQUITO LUIS GUILLERMO	1067254407	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	SANITAS	1/01/2025	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025
7	INGENIERIA CMC SAS	MUÑOZ NACITO JESUS	1067289152	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	FAMISANAR	1/01/2025	COLPENSIONES	1/01/2025	1/01/2025
8	INGENIERIA CMC SAS	OVALLE BOLIVAR SEVERIN IVAN	1067851778	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	SALUD TOTAL	1/01/2025	COLPENSIONES	1/01/2025	1/01/2025
9	INGENIERIA CMC SAS	QUEVEDO QUEVEDO JHON ALEXANDER	1123116491	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	FAMISANAR	1/01/2025	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025
10	INGENIERIA CMC SAS	SABOGAL CACERES DANIEL ESTEBAN	1032400879	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	7/01/2025	FAMISANAR	1/01/2025	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025
11	CONTRATISTA	GARCIA LINARES EDWIN JAVIER	1013523179	DIRECTOR DE OBRA	11/11/2024	RETIRADO	N.A	SURA	11/01/2024	SANITAS	12/04/2024	PROTECCION	12/01/2024	10/04/24
12	CONTRATISTA	GUTIERREZ PINEDA JAVIER	1945166	RESIDENTE SOCIAL	11/11/2024	RETIRADO	NA	ASEGAR	11/10/2024	SANITAS	12/10/2024	COLPENSIONES	12/10/2024	10/05/24
13	CONTRATISTA	LOPEZ ANDREA	1018422772	PROFESIONAL SST	11/11/2024	RETIRADO	NA	SURA	12/01/2024	COMPENSAR	12/01/2024	COLPENSIONES	12/01/2024	20/05/24
14	CONTRATISTA	ACEVEDO BERNAL DIEGO MAURICIO	1111013808	DIRECTOR DE OBRA	11/11/2024	RETIRADO	NA	SURA	11/01/2024	FAMISANAR	12/01/2024	COLPENSIONES	12/01/2024	14/05/24
15	CONTRATISTA	GARCIA GARCIA BRAYAN STEVEN	1020438758	INSPECTOR DE OBRA	11/11/2024	RETIRADO	NA	SURA	11/01/2024	SANITAS	12/01/2024	COLPENSIONES	12/01/2024	11/05/2024
16	CONTRATISTA	DIAZ DAZA EDIN FERNEY	1014132134	INGENIERO CIVIL	11/11/2024	RETIRADO	NA	SURA	11/01/2024	SANITAS	11/01/2024	COLPENSIONES	12/01/2024	19/05/24
17	CONTRATISTA	SARMIENTO JUAN CARLOS	79558819	CELADOR	11/11/2024	RETIRADO	NA	SURA	11/01/2024	COMPENSAR	12/01/2024	COLPENSIONES	12/01/2024	19/05/2024
18	CONTRATISTA	VILLANUEVA OLIVEROS DAVID RAFAEL	1023955588	SECRETARIA	11/11/2024	RETIRADO	NA	SURA	7/01/2025	Sura	12/01/2024	PROTECCION	12/01/2024	20/12/24
19	ASESORIA CMC SAS	CORDERO JOSE LUIS	1233833	AYUDANTE	21/01/2025	INGRESO	N.A	SURA	N.A	CAPITAL SALUD	N.A	PORVENIR	N.A	N.A
20	PENTAMETAQUES	Ever Elvelin Lopez	1023883183	Inspector	21/01/2025	Ingreso	N.A	SURA	N.A	Sanitas	N.A	Proteccion	N.A	N.A

PERSONAL RETIRADO EN EL PERIODO

No.	CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO	FECHA DE RETIRO	ARL	FECHA DE ULTIMO PAGO Y O AFILIACIÓN	EPS	FECHA DE ULTIMO PAGO Y O AFILIACIÓN	AFP		FECHA EXAM
1	CONTRATISTA	ROJAS ZAPATA CAMILO ANDRES	[illegible]	RESIDENTE	11/11/2024	RETIRADO	1/01/2025	SURA	11/10/2024	SANITAS	12/10/2024	PROTECCION	12/10/2024	28/12/24
2	CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	INGENIERIA CMC SAS	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE	21/01/2025	RETIRADO	[illegible]	SURA	7/02/2025	FAMISANAR	N.A	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025
4	INGENIERIA CMC SAS	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE	21/11/2024	RETIRADO	[illegible]	SURA	7/01/2025	SALUD TOTAL	1/01/2025	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025
5	INGENIERIA CMC SAS	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE	30/11/2024	RETIRADO	[illegible]	SURA	7/01/2025	FAMISANAR	1/01/2025	COLPENSIONES	1/01/2025	1/01/2025
6	INGENIERIA CMC SAS	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE	19/11/2024	RETIRADO	[illegible]	SURA	7/01/2025	FAMISANAR	1/01/2025	PORVENIR	1/01/2025	1/01/2025

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

PAZ Y SALVO LABORAL
INGENIERÍA CMC SAS.

Que, **VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.033.745.759, en calidad de TRABAJADOR y la empresa INGENIERÍA CMC SAS con N.I.T. 901.087.132-6 y domicilio en Bogotá, quien a través de su Representante Legal JUAN MANUEL SABOGAL, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.757.973 de Bogotá persona mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá, por otra parte, quien se denominó EL EMPLEADOR, celebraron un contrato a **término** fijo el día **25** de Noviembre de 2024.

Que, conforme al literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de termino fijo finalizó, el dia 15 de Febrero de 2025.

Que, se entrega **PAZ Y SALVO** del contrato de trabajo celebrado junto con la liquidación anexa por los conceptos derivados de la relación laboral.

Que, con la firma de la presente paz y salvo, **EL TRABAJADOR** afirma haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que **EL EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Para constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente **PAZ Y SALVO** en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco (2025).

EL EMPLEADOR	**EL TRABAJADOR**
JUAN MANUEL SABOGAL Representante Legal Ingenieria CMC SAS NIT 901.087.132-6	Juan David Vergara Fernandez **C.C.N°** 1033745759 **de** Bogotá

INGENIERIA CMC S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	Estándar E3.1.4	
FORMATO CARTA ORDEN DE EXAMEN MÉDICO LABORAL DE EGRESO	**Fecha:**	Julio 19 de 2019
	Versión:	001
	Página **1** de **1**	

Bogotá D.C, 15 de Febrero de 2025

Señor:

VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID
CARGO: Auxiliar Operativo

Cordial saludo,

Con motivo de su desvinculación de la empresa **INGENIERIA CMC S.A.S,** le hacemos entrega de la **Orden de Examen Médico laboral de Egreso** para que se acerque al centro médico EXISALUD IPS, ubicado en Carrera 17 68 # 58 Chapinero, y se realice los exámenes médicos ocupacionales correspondientes según protocolo de la empresa; estos no tienen ningún costo para el trabajador. Cabe mencionar que esta evaluación médica queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo tanto, le solicitamos su confirmación marcando con una **X** su decisión:

SI:
NO: X

Por lo expuesto dejamos constancia que la empresa cumple con su procedimiento interno para cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la normativa nacional vigente establecida en el Decreto 1295 de 1994 (Art. 21 y 56) y Resolución 6398 de 1991.

Sin otro particular,

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN MANUEL SABOGAL
Representante Legal
Ingenieria CMC S.A.S.

VERGARA FERNANDEZ JUAN D.
C.C. 1.033.745.759

Elaboró: YURANY SABOGAL C. Asistente Administrativo	Revisó:	Aprobó:	Código: FR-SST-047
			Fecha de modificación: Julio 19 de 2019

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INGENIERIA CMC S.A.S	**FORMATO N°:**	FT-SST-047
	Estándar E3.1.4	
FORMATO CARTA ORDEN DE EXAMEN MÉDICO LABORAL DE EGRESO	**Fecha:** Julio 19 de 2019	
	Versión: 001	
	Página 1 de 1	

Bogotá D.C, 15 de Febrero de 2025

Señor:

VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID
CARGO: Auxiliar Operativo

Cordial saludo,

Con motivo de su desvinculación de la empresa **INGENIERIA CMC S.A.S,** le hacemos entrega de la **Orden de Examen Médico laboral de Egreso** para que se acerque al centro médico EXISALUD IPS, ubicado en Carrera 17 68 # 58 Chapinero, y se realice los exámenes médicos ocupacionales correspondientes según protocolo de la empresa; estos no tienen ningún costo para el trabajador. Cabe mencionar que esta evaluación médica queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo tanto, le solicitamos su confirmación marcando con una **X** su decisión:

SI: ____
NO: X

Por lo expuesto dejamos constancia que la empresa cumple con su procedimiento interno para cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la normativa nacional vigente establecida en el Decreto 1295 de 1994 (Art. 21 y 56) y Resolución 6398 de 1991.

Sin otro particular,

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN MANUEL SABOGAL
Representante Legal
Ingenieria CMC S.A.S.

VERGARA FERNANDEZ JUAN D.
C.C. 1.033.745.759

Elaboró: YURANY SABOGAL C. Asistente Administrativo	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FR-SST-047
			Fecha de modificación: Julio 19 de 2019

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

PAZ Y SALVO LABORAL
INGENIERÍA CMC SAS.

Que, **DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.012.433.979, en calidad de TRABAJADOR y la empresa INGENIERÍA CMC SAS con N.I.T. 901.087.132-6 y domicilio en Bogotá, quien a través de su Representante Legal JUAN MANUEL SABOGAL, identificado con la cédula de ciudadania número 80.757.973 de Bogotá persona mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá, por otra parte, quien se denominó EL EMPLEADOR, celebraron un contrato a **término** fijo el día **27** de Noviembre de 2024.

Que, conforme al literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de termino fijo finalizó, el día 15 de Febrero de 2025.

Que, se entrega **PAZ Y SALVO** del contrato de trabajo celebrado junto con la liquidación anexa por los conceptos derivados de la relación laboral.

Que, con la firma de la presente paz y salvo, **EL TRABAJADOR** afirma haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que **EL EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Para constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente **PAZ Y SALVO** en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco (2025).

EL EMPLEADOR	**EL TRABAJADOR**
JUAN MANUEL SABOGAL Representante Legal Ingeniería CMC SAS NIT 901.087.132-6	Jonathan Sebastian Devia Rodr... **C.C.N°** 1012 433 979 **de** Bogota - Cundinamar

INGENIERIA CMC S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	Estándar E3.1.4	
FORMATO CARTA ORDEN DE EXAMEN MÉDICO LABORAL DE EGRESO	**Fecha:**	Julio 19 de 2019
	Versión:	001
	Página **1** de **1**	

Bogotá D.C, 15 de Febrero de 2025

Señor:

DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN
CARGO: Auxiliar Operativo

Cordial saludo,

Con motivo de su desvinculación de la empresa **INGENIERIA CMC S.A.S**, le hacemos entrega de la **Orden de Examen Médico laboral de Egreso** para que se acerque al centro médico EXISALUD IPS, ubicado en Carrera 17 68 # 58 Chapinero, y se realice los exámenes médicos ocupacionales correspondientes según protocolo de la empresa; estos no tienen ningún costo para el trabajador. Cabe mencionar que esta evaluación médica queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo tanto, le solicitamos su confirmación marcando con una **X** su decisión:

SI: ____
NO: X

Por lo expuesto dejamos constancia que la empresa cumple con su procedimiento interno para cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la normativa nacional vigente establecida en el Decreto 1295 de 1994 (Art. 21 y 56) y Resolución 6398 de 1991.

Sin otro particular,

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN MANUEL SABOGAL
Representante Legal
Ingenieria CMC S.A.S.

Jonathan Sebastian Devia R

DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN S.
C.C. 1.012.433.979

Elaboró: **YURANY SABOGAL C.** **Asistente Administrativo**	Revisó:	Aprobó:	Código: FR-SST-047
			Fecha de modificación: Julio 19 de 2019

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

PAZ Y SALVO LABORAL
INGENIERÍA CMC SAS.

Que, **VASQUEZ CASTRO JEFFERSON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.019.093.004, en calidad de TRABAJADOR y la empresa INGENIERÍA CMC SAS con N.I.T. 901.087.132-6 y domicilio en Bogotá, quien a través de su Representante Legal **JUAN MANUEL SABOGAL**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.757.973 de Bogotá persona mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá, por otra parte, quien se denominó EL EMPLEADOR, celebraron un contrato a término fijo el dia 21 de Enero de 2025.

Que, conforme al literal d) del articulo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de termino por renuncia voluntaria el día 20 de Febrero de 2025.

Que, se entrega **PAZ Y SALVO** del contrato de trabajo celebrado junto con la liquidación anexa por los conceptos derivados de la relación laboral.

Que, con la firma de la presente paz y salvo, **EL TRABAJADOR** afirma haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que **EL EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Para constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente **PAZ Y SALVO** en la ciudad de Bogotá a los 26 días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco (2025).

EL EMPLEADOR	**EL TRABAJADOR**
JUAN MANUEL SABOGAL Representante Legal Ingeniería CMC SAS NIT 901.087.132-6	Jefferson Vasquez Castro **C.C.N°** 1019093004 **de** de Bogota.

INGENIERIA CMC S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	Estándar E3.1.4	
FORMATO CARTA ORDEN DE EXAMEN MÉDICO LABORAL DE EGRESO	**Fecha:**	Julio 19 de 2019
	Versión:	001
	Página **1** de **1**	

Bogotá D.C, 26 de Febrero de 2025

Señor:

VASQUEZ CASTRO JEFFERSON
CARGO: Auxiliar Operativo

Cordial saludo,

Con motivo de su desvinculación de la empresa **INGENIERIA CMC S.A.S,** le hacemos entrega de la **Orden de Examen Médico laboral de Egreso** para que se acerque al centro médico EXISALUD IPS, ubicado en Carrera 17 68 # 58 Chapinero, y se realice los exámenes médicos ocupacionales correspondientes según protocolo de la empresa; estos no tienen ningún costo para el trabajador. Cabe mencionar que esta evaluación médica queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo tanto, le solicitamos su confirmación marcando con una **X** su decisión:

SI: ____
NO: x

Por lo expuesto dejamos constancia que la empresa cumple con su procedimiento interno para cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la normativa nacional vigente establecida en el Decreto 1295 de 1994 (Art. 21 y 56) y Resolución 6398 de 1991.

Sin otro particular,

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN MANUEL SABOGAL
Representante Legal
Ingenieria CMC S.A.S.

Jefferson Vasquez Castro.
VASQUEZ CASTRO JEFFERSON.
C.C. 1019093004

Elaboró: YURANY SABOGAL C. Asistente Administrativo	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FR-SST-047
			Fecha de modificación: Julio 19 de 2019

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

PAZ Y SALVO LABORAL
INGENIERÍA CMC SAS.

Que, **MUÑOZ MACETO JHON STEVEN**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.007.818.307, en calidad de TRABAJADOR y la empresa INGENIERÍA CMC SAS con N.I.T. 901.087.132-6 y domicilio en Bogotá, quien a través de su Representante Legal JUAN MANUEL SABOGAL, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.757.973 de Bogotá persona mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá, por otra parte, quien se denominó EL EMPLEADOR, celebraron un contrato a **término** fijo el día **20** de Diciembre de 2024.

Que, conforme al literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de termino fijo finalizó el día 15 de Febrero de 2025.

Que, se entrega **PAZ Y SALVO** del contrato de trabajo celebrado junto con la liquidación anexa por los conceptos derivados de la relación laboral.

Que, con la firma de la presente paz y salvo, **EL TRABAJADOR** afirma haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que **EL EMPLEADOR** no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación.

Para constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente **PAZ Y SALVO** en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco (2025).

EL EMPLEADOR	**EL TRABAJADOR**
JUAN MANUEL SABOGAL Representante Legal Ingeniería CMC SAS NIT 901.087.132-6	**C.C.N°** 1007818307 **de** Bogotá D.C.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
INGENIERIA CMC S.A.S	**FORMATO N°:**	FT-SST-047
	Estándar E3.1.4	
FORMATO CARTA ORDEN DE EXAMEN MÉDICO LABORAL DE EGRESO	**Fecha:**	Julio 19 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Bogotá D.C, 15 de Febrero de 2025

Señor:

MUÑOZ MACETO JHON STEVEN
CARGO: Auxiliar Operativo

Cordial saludo,

Con motivo de su desvinculación de la empresa **INGENIERIA CMC S.A.S,** le hacemos entrega de la **Orden de Examen Médico laboral de Egreso** para que se acerque al centro médico EXISALUD IPS, ubicado en Carrera 17 68 # 58 Chapinero, y se realice los exámenes médicos ocupacionales correspondientes según protocolo de la empresa; estos no tienen ningún costo para el trabajador. Cabe mencionar que esta evaluación médica queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo tanto, le solicitamos su confirmación marcando con una **X** su decisión:

SI: ____
NO: X

Por lo expuesto dejamos constancia que la empresa cumple con su procedimiento interno para cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la normativa nacional vigente establecida en el Decreto 1295 de 1994 (Art. 21 y 56) y Resolución 6398 de 1991.

Sin otro particular,

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

JUAN MANUEL SABOGAL
Representante Legal
Ingenieria CMC S.A.S.

MUÑOZ MACETO JHON STEVEN.
C.C. 1.007.818.307

Elaboró: YURANY SABOGAL C. Asistente Administrativo	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FR-SST-047
			Fecha de modificación: Julio 19 de 2019

2.2. ANEXO 1.2
SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	[illegible]	BRAYAN STIVENE GARCIA GARCIA		CARRERA 71B # 53-26 APTO 802	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	[illegible]	[illegible]	3620.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS006	Compensar EPS	[illegible]	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (INO + Protección)	[illegible]	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	[illegible]	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Compensar Caja	[illegible]	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.500	620.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

30

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024488168	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA		CARRERA 71B # 53-26 APTO 502	3117101601	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	1	05/03/2025	64734481	$828.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Extranjero	Residente	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Aprendiz	Sanción	Ingreso	Retiro	Traslado	Variación Salario	Variación Días	Incapacidad	Licencia Maternidad	Licencia Remunerada	Suspensión	Aportante Exonerado	Corrección	Vacaciones	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024488168	GARCIA GARCIA BRAYAN STIVENS	CI	X			N															[illegible]	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS048	2.000.000	200.000	14-11	2.000.000	1	10.000	CCF24	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

31

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **IES INGENIEROS SAS**, identificada con **NI** número **900317964**, aportó por **DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO** identificado(a) con **CC** número **1023865830** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ARL SURA	1						X								0		30	$3,156,000	0.06960	$218,700	$0	$0	Enero - 2025	[illegible]	[illegible]	Si
[illegible]	Caja de Compensación Fiel	1						X								0		30	$3,156,000	0.04000	$126,300	$0	$0	Enero - 2025	[illegible]	[illegible]	Si
[illegible]	EPS Sura	1						X								0		30	$3,156,000	0.04000	$126,300	$0	$0	Febrero - 2025	[illegible]	[illegible]	Si
[illegible]	Protección (PIG + Protección)	1						X								0		30	$3,156,000	0.10000	$[illegible]	$0	$0	Enero - 2025	[illegible]	[illegible]	Si

NGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Marzo de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVI

Fecha creación: 2025-03-5, 01:46:16 p. m. Tipo Planilla: K Número Planilla: 1082389231

Periodo Cotización: 202502 Periodo Servicio: 202502

PAGADA 2025-03-05 02:49:23.0

Se certifica que en la fecha 05/03/2025, la empresa LUIS CARLOS QUINTERO CORONEL, con documento de identificación NI17549474, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ARBOLEDA OROZCO HAROLD FERNANDO, con CC 1000336737, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438080 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3610850 - Resto del País: 018000 571 571 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1813823379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA		TVSA 2A 21	3142513870	JAVCLINARES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	1	[illegible]	[illegible]	$1.262.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (IVC + Protección)	[illegible]	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	[illegible]	243.600				243.600	0	0	243.600			2.438	243.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	[illegible]	21.000	0	0	21.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	1	243.600	243.600
CCF	1	21.000	21.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.262.100	1.262.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013623379	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA		TV90A 2A 21	3142512870	JAVOLINARES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	1	03/03/2025	84616512	$1,282,190	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Estudiante	Aprendiz Universitario	Aprendiz	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VCT	IRP	SUS	LNR	LPA	VAC	AVP	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tipo cot. Prior	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013623379	LINARES GARCIA EDWIN JAVIER	72	0			N																230201	1,282,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,600,000	411,000	14-11	1,600,000	0	384,000	CCF126	1,600,000	31,800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013632588	JHONY FERNEY DIAZ DAZA		CALLE 69 86A 12	3037887	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	1	03/03/2026	64541774	$1,000,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS006	Sanitas EPS	890251440-6	697,900	0		0		0	0	0	0	697,900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231801	Colfondos	800227940-4	990,000	0	0	0	0	0	0		990,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	362,800				362,800	0	0	362,800			3,620	362,800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LNA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	697,500	697,500
Pensión	1	990,000	990,000
Riesgos Laborales	1	362,800	362,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1,950,300	1,950,300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013032586	JHONY FERNEY DIAZ DAZA		CALLE 89 86A 12	3037687	recursoshumanos.procoving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	1	03/03/2026	84581774	$1.560.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano	Residente	Dias cotizados	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	VIT	COR	TLP	TDF	RPM	RPS	IRL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Solidaridad o Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013032586	DIAZ DAZA JHONY FERNEY	01	0		N																						312000	1.560.000	468.000	0	0	0	0	0	0	0	11-11	1.560.000	5	382.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901218906-5	ASSH TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS		CL 72N 86-12	3102328318	ASSHTOPOGRAFIAEINGENIERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	0 – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTA, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	EPS
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	14/02/2025	84196287	81.131.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS003	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS034	Recaudo SGP Capital Salud	805268372-9	13.300	0		0		0	0	0	0	13.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800234989-6	584.800	0	0	0	0	0	0		584.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860002790-6	254.500				254.500	0	0	254.500			2.545	254.500	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF33	Colsubsidio	860007336-1	146.300	0	0	146.300	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	146.300	146.300
Pensión	1	584.800	584.800
Riesgos Laborales	1	254.500	254.500
CCF	1	146.300	146.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.131.900	1.131.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

38

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901210569-5	ASSH TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS		CL 72 N 96-12	3100230019	ASSHTOPOGRAFIAEINGENIERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					4	2
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	14/02/2025	94156207	$1.151.500	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Residente exterior	Departamento	Información novedades	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	GARCIA [illegible]	1	0			5	X	230301	333.150	53.300	0	0	0	0	EPS002	333.150	13.300	14-11	333.150	0	23.300	CCF22	333.150	13.300	0	0	0	0	0
2	CC	[illegible]	DIAZ ANGARITA DARWIN FELIPE	1	0			5		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	0	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	[illegible]	GARAY HERNANDEZ ALEJANDRO ESTEVE	1	0			4		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	0	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	[illegible]	OSORIO CANTE [illegible]	1	0			5	X	230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS017	474.500	19.000	14-11	474.500	0	33.000	CCF22	474.500	19.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

29

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NUMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX
NI	901087132	INGENIERIA CMC SAS	CALLE 140 A No. 103B-09	7026556	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSION, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
2	2025	1	2025	E	07-02-2025	84006388	S	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	24	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Extr	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	APP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1006615606	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1	0			Si	001	11	X															5	5	5	5	EPS017	$237,250	4.00%	$9,500	230301	$237,250	16.00%	$38,000	$0
2	CC 1065618820	RONDON SILVA FABERSON	1	0			Si	001	11	X															5	5	5	5	EPS030	$237,250	4.00%	$9,500	230301	$237,250	16.00%	$38,000	$0
3	CC 1067158407	MERCADO BARRIO LUIS GUILLERMO	1	0			Si	001	11							X									30	30	30	30	EPS005	$1,587,750	4.00%	$63,500	230301	$1,587,750	16.00%	$254,100	$0
4	CC 1067769102	MUÑOZ MACETO JESUS	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$1,423,500	4.00%	$57,000	25-14	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
5	CC 1067818307	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$1,423,500	4.00%	$57,000	230301	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
6	CC 1072433379	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	4.00%	$57,000	230301	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
7	CC 1075368838	SABOGAL CUERVO EVA FURIANY	1	0			Si	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	$1,565,850	4.00%	$62,700	230301	$1,565,850	16.00%	$250,600	$0
8	CC 1076680878	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	4.00%	$57,000	25-14	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
9	CC 1076683004	VASQUEZ CASTRO JEFFERSSON	1	0			Si	001	11	X															10	10	10	10	EPS017	$474,500	4.00%	$19,000	230301	$474,500	16.00%	$76,000	$0
10	CC 1022525706	PARADA SALAMANCA JAIME ALVEIRO	1	0			Si	001	11	X	X														15	15	15	15	EPS017	$759,200	4.00%	$30,400	230301	$759,200	16.00%	$121,500	$0
11	CC 1031156501	PINEROS PINZON PAOLO TATIANA	1	0			Si	001	11							X									30	30	30	30	EPS008	$2,282,908	4.00%	$91,400	230301	$2,282,908	16.00%	$365,300	$0
12	CC 1031683676	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1	0			Si	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	$1,620,000	4.00%	$64,800	230301	$1,620,000	16.00%	$259,200	$0
13	CC 1033462736	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS034	$1,423,500	4.00%	$57,000	230301	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
14	CC 1033749759	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$1,423,500	4.00%	$57,000	230301	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
15	CC 1074414778	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	4.00%	$57,000	25-14	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
16	CC 1123196491	GARVIDIO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1	0			Si	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	$1,586,900	4.00%	$62,760	230301	$1,586,900	16.00%	$253,900	$0
17	CC 1192251290	BERNAL PALMA GERMAN JOSE	1	0			Si	001	11		X														10	10	10	10	CCFC25	$474,500	4.00%	$19,000	230301	$474,500	16.00%	$76,000	$0
18	CC 1220315	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	1	0			Si	001	11	X															30	30	30	30	EPS034	$1,423,500	4.00%	$57,000	230301	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
19	CC 1233863527	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1	0			Si	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	$2,750,000	4.00%	$110,000	230301	$2,750,000	16.00%	$440,000	$0
20	CC 1948407	RAMIREZ GARCIA JOSE DOMINGO	1	0			Si	001	11	X	X														15	15	15	15	EPS017	$759,200	4.00%	$30,400	25-14	$759,200	16.00%	$121,500	$0
21	CC 5854892	JIMENEZ LASSO WILBER BIOMEDES	1	0			Si	001	11							X									30	30	30	30	EPS002	$1,669,665	4.00%	$66,800	230301	$1,669,665	16.00%	$267,100	$0
22	CC 79389454	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS008	$1,423,500	4.00%	$57,000	230301	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0
23	CC 80757973	SABOGAL CUERVO JUAN MANUEL	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS017	$4,500,000	4.00%	$180,000	230301	$4,500,000	16.00%	$720,000	$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000615603	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	$0	14-11	$237,250	0.96%	1	$95,000	CCF24	$237,250	4.00%	$9,500	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 1005486889	RONDON SILVA FABERSON	$0	14-11	$237,250	0.96%	1	$95,000	CCF24	$237,250	4.00%	$9,500	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 1007156487	MERCADO BARILIO LUIS GUILLERMO	$0	14-11	$1,587,750	0.96%	1	$110,600	CCF24	$1,587,750	4.00%	$63,800	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 1007389162	MUÑOZ MACETO JESUS	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
5	CC 1007818307	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
6	CC 1012403879	SILVA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
7	CC 1015394839	SABOGAL CUERVO EVA YURANY	$0	14-11	$1,585,850	0.52%	1	$5,200	CCF24	$1,585,850	4.00%	$63,700	0.00%	$0	0.00%	$0
8	CC 1018553870	AVELLAMEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
9	CC 1018603904	VASQUEZ CASTRO JEYFERSON	$0	14-11	$474,500	0.96%	1	$33,100	CCF24	$474,500	4.00%	$19,000	0.00%	$0	0.00%	$0
10	CC 1022965786	PARADA BALAMANCA JAIME ALVEIRO	$0	14-11	$759,200	0.96%	1	$52,900	CCF24	$759,200	4.00%	$30,400	0.00%	$0	0.00%	$0
11	CC 1031116691	PIÑEROS PINZON INGRID TATIANA	$0	14-11	$2,282,605	0.96%	1	$159,000	CCF24	$2,282,605	4.00%	$91,400	0.00%	$0	0.00%	$0
12	CC 1031803870	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	$0	14-11	$1,600,800	0.96%	1	$112,000	CCF24	$1,600,800	4.00%	$64,800	0.00%	$0	0.00%	$0
13	CC 1033692770	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
14	CC 1033745708	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
15	CC 1034414778	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
16	CC 1123116401	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	$0	14-11	$1,988,800	0.96%	1	$139,000	CCF24	$1,560,000	4.00%	$62,750	0.00%	$0	0.00%	$0
17	CC 1143251230	BERNAL PALMA GERMIN JOSE	$0	14-11	$474,500	0.96%	1	$33,100	CCF24	$474,500	4.00%	$19,000	0.00%	$0	0.00%	$0
18	CC 1226053153	CORDERMINA VALDERRAMA JOSELITO	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
19	CC 1233899327	LOPEZ AYALA RAMON SEBASTIAN	$0	14-11	$2,750,800	0.96%	1	$191,600	CCF24	$2,750,000	4.00%	$110,000	0.00%	$0	0.00%	$0
20	CC 19456427	RAMIREZ GARCIA JOSE DOMINGO	$0	14-11	$759,200	0.96%	1	$52,900	CCF24	$759,200	4.00%	$30,400	0.00%	$0	0.00%	$0
21	CC 5855082	JIMENEZ LAGOS WILBER DIOMEDES	$0	14-11	$1,650,805	0.96%	1	$111,000	CCF24	$1,600,000	4.00%	$64,300	0.00%	$0	0.00%	$0
22	CC 79686456	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	$0	14-11	$1,423,500	0.96%	1	$99,100	CCF24	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
23	CC 80751975	SABOGAL CUERVO JUAN MANUEL	$0	14-11	$4,600,000	0.96%	1	$313,200	CCF24	$4,600,000	4.00%	$188,000	0.00%	$0	0.00%	$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No.	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	SET	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CODIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
24	CC [illegible]	LASSO CORTES DAWSON	1	0			N	001	11							X									30	30	30	30	EPS017	$1,750,540	4.00%	$70,100	28-14	$1,750,540	16.00%	$280,100	50
																																$1,400,400				$5,558,200	50

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
24	CC 80763102	LASSO CORTES DAWSON	$0	14-11	$1,750,543	6.96%	II	$121,900	CCF23	$1,750,543	4.00%	$70,100	0.00%	$0	0.00%	$0
			$0					$2,335,000				$1,400,400		$0		$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901858635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 7 B # 125 03	6114335876	RECURSOSHUMANOS.HHDO VING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – Aportes de 200 o			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					IMPLICADOS	IRC
					0	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	05/02/2025	93840798	$1.001.380	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS068	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.200	0		0		0	0	0	0	72.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (MZ) + Protección)	800227939-9	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	1
23/001	Colfondos	800227940-6	227.200	0	0	0	0	0	0	0	227.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	663.400	0	0	0	0	0	0	0	663.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	[illegible]	422.900				422.900	0	0	422.900			4.229	422.900	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	243.200	0	0	243.200	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	243.200	243.200
Pensión	3	972.600	972.600
Riesgos Laborales	1	422.900	422.900
CCF	1	243.200	243.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.881.900	1.881.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EMPRENDADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901585635-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 7BB # 125 03	6314325078	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	R – tarifa de 2301			BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	05/02/2025	93845746	$1.661.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Retención o Aflidió	Valor/aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	CÓD. ARL	IBC ARL	Nivel de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros (no/liquidado)	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019122771	LOPEZ CERVERIFFY ANDREA PAMPILLA	1	0		0																	23-11	1.423.500	227.800	0	0	4	4	EPS008	1.423.500	57.000	14-01	1.423.500	5	99.300	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1023442643	LOPEZ FIGUEROA LAURA GISELLE	1	0		0																	23-01	379.600	60.800	0	0	4	4	EPS017	379.600	15.200	14-01	379.600	5	26.500	CCF24	379.600	15.200	0	0	0	0	0
3	CC	1110613000	ACEVEDO BORSAL OSCAR MAURICIO	1	0		0																	23-01	1.423.500	227.800	0	0	4	4	EPS017	1.423.500	57.000	14-01	1.423.500	5	99.300	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1142133899	CONTRERAS ROJAS ROBERT ENRIQUE	1	0		0																	23-11	1.423.500	227.800	0	0	4	4	EPS041	1.423.500	57.000	14-01	1.423.500	5	99.300	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79431160	GUTIERREZ PINILLA JAVIER	1	0		0																	23-11	1.423.500	227.800	0	0	4	4	EPS001	1.423.500	57.000	14-01	1.423.500	5	99.300	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	CONSORCIO INNOVAPARQUES		CARRERA 700 # 125 03	[illegible]	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	9 – mesas de 200 a			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	16/03/2026	[illegible]	$297.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	[illegible]	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	297.300	297.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

46

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901083035-2	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CARRERA 70B # 125 53	4874333818	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	R – Ley 590 d			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y	7/02/2025	53918618	$297.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	Salario	Extranjero	Tarifa especial	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		Cód. AFP	RBC AFP	Cotización	Retención a Afiliado	Valor Aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	RBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	RBC ARL	Tarifa %	Cotización	Código CCF	RBC CCF	Aporte CCF	RBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014923319	LINARES GARCIA ELISABEL JAVIER	TH	0			N																	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	0	00.300		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1014923556	DIAZ DAZA JHONY ROBERT	SE	0			N																	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	0	00.300		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1014444744	GARCIA GARCIA BRAYAN STIVENS	SE	0			N																	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.223.500	0	00.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901621735-6	GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS		CALLE 91 # 71A 19	9027681	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	0 – menos de 200 e			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	83856889	$752.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS006	Sanitas EPS	800251440-6	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.100	0	0	0	0	0	0		416.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800037790-8	14.600				14.600	0	0	14.600			140	14.600	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	161.100	0	0	161.100	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	161.100	161.100
Pensión	1	416.100	416.100
Riesgos Laborales	1	14.600	14.600
CCF	1	161.100	161.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	0	752.900	752.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

48

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	RECHAZO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
18	900621736-8	GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS		CALLE 51 A 71A 18	3831687	[illegible]@mail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	[illegible]			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	2	04/02/2025	[illegible]	$752,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor bono o título	Valor bono Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	[illegible]	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	DIAZ HURTADO HILDIT SURELY	1	0		5																					25-14	1,733,334	277,333	0	0	0	0	EPS008	1,733,334	66,000	14-11	1,733,334	1	5,100	CCF24	1,733,334	66,400	0	0	0	0	0
2	CC	[illegible]	DIAZ HURTADO HILDIT SURELY	1	0		5																					25-14	666,667	106,700	0	0	0	0	EPS008	666,667	25,700	14-11	666,667	1	0	CCF24	666,667	25,700	0	0	0	0	0
3	CC	[illegible]	[illegible]	1	1		0																						0	0	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	41,000	14-11	1,000,000	1	5,000	CCF24	1,000,000	41,000	0	0	0	0	0
4	CC	[illegible]	[illegible]	1	1		0																						0	0	0	0	0	0	EPS008	[illegible]	16,200	14-11	[illegible]	1	0	CCF24	[illegible]	16,200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3. ANEXO 2
PREOPERACIONALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO Nº:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 09 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DAWSON LASSO			HRS inicial	94148	HRS Final	94268
PLACA VEHICULO: EIZ 737			Marca: FOTON		Serie No: LJ1638WJJG0-1	Función: MOVIL 2
Ubicación: CAMPOS NATURALES	Sección: MTC	Semana de:	03 Al	07	Mes de:	Febrero /25

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, pqrs	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin raspaduras/ Anclada apropiadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Asegido / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Bolella de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Atornillada al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con toma antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-068

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO | HRS Inicial: 95.118 | HRS Final: 95258

PLACA VEHICULO: EXZ 737 | Marca: FOTON | Serie No.: LVBSJA8G9KE003427 | Funcion: MOVIL 3

Ubicación: CAMPOS NATURALES | Sección: MTO | Semana de: 03 Al: 07 | Mes de: Febrero / 23

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno mínimo dos / de color rojo / Direccionales.	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Ajustado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
		X		X													

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 06 de 2019
	Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	94089.	HRS Final	94229.
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN	Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	02 Al:	07	Mes de:	Febrero 25

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas fuga, gas	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de raspaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin raduduras/ Anclada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Asidado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Asimiladas al piso/ apoyo para la cabeza/ asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizantes/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	3744	HRS Final	3792.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación: Campeo Bada / Sección: MTO / Semana de:	03.	Al: 07.	Mes de:	Febrero / 2024	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

54

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha:	Septiembre 08 de 2019
Versión:	001
	Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

speccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			**HRS Inicial**	52001.	**HRS Final**	52049.	
quina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: 4133313063**	**Función: CEPILLAR**	
icación: CAMPOS SINTETICOS	**Sección:MTO**	**Semana de:** 03	**Al:** 07.	**Mes de:**	Febrero /25.		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**	
		SI	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

CUMPLE
: NO CUMPLE

comendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO			HRS Inicial	3510	HRS Final	3558.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682		Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de:	03	Al: 09	Mes de:	Febrero /25	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-085

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO — HRS Inicial: 95258. — HRS Final: 95403

PLACA VEHICULO: EYK154 — Marca: FOTON — Serie No: LVBSJ8BR8JD63027 — Función: MOVIL I

Ubicación CAMPOS SAN PEDRO (Sección): MTO — Semana de: 13 Al: 13 — Mes de: Feb-25

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Comparendo de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aisladas adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se apague al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del codigo nacional de transito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Vto. Bueno Supervisor

Luis M.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ — HRS Inicial: 94229 — HRS Final: 94371

PLACA VEHICULO: EIZ 115 — Marca: JAC — Serie No: HFC1183KN — Funcion: MOVIL 1

Ubicacion: CAMPOS NATURALES — Sección: MTO — Semana de: 10 Al: 15 — Mes de: — Año: 2019

INSPECCIÓN

Item	Esclarecer	Aplica SI	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de transito	En Regla	X		X		X		X		X		✓					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conduccion	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores Luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores Luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		✓		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Anclada adecuadamente	✓		X		X		X		X		X					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	✓		X		✓		X		✓		X					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		✓		X		X		X		X					
Cableado electrico	Asilado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio panoramicos/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		Y		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓		✓		X		X		X		✓					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Alomilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del codigo nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X		X		X		X		X		X					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Nombre y Firma Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 05 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO | HRS Inicial: 94268 | HRS Final: 94403

PLACA VEHÍCULO: EEZ 737 | Marca: FOTON | Serie No: BJ1039V3JD3-1 | Función: MOVIL 2

Ubicación: CAMPOS NATURALES | Sección: MTO | Semana de: 10 | Al: 15 | Mes de: Sep-25

INSPECCIÓN

Ítem	Estándar	Aplica SI	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	✓		X		X		✓		X		✓					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	✓		X		✓		✓		✓		X					
Seguro obligatorio	En Regla	✓		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	✓		X		✓		✓		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	✓		X		✓		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	✓		X		X		X		X		✓					
Planos, mapas rutas, ppt.	En Regla	✓		X		✓		X		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	✓		X		✓		✓		X		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	✓		X		X		X		X		X					
Botiquín	Completo	✓		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	✓		X		X		✓		X		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	✓		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	✓		X		✓		X		✓		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	✓		X		✓		✓		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	✓		X		✓		✓		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	✓		✓		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	✓		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	✓		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X		X		X		✓		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin raaduras/ Aislada adecuadamente	✓		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		✓		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		✓		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		✓		✓		X		X					
Bolsita de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		✓		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumina al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Abrrnitadas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		✓		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	✓		✓		✓		✓		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X		X		X		X		✓		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		✓		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Victor Ruben Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN									
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	3558.	HRS Final	3601.			
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA		
Ubicación:	Sección:	Semana de:	10	Al:	15	Mes de:	feb-25		

INSPECCIÓN																									
GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom		Lun		Mar		Mier		Juv	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X													
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X													
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X													
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X													
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X													
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X													
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X													
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X													
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X													
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X													
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X													
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X													
	FRENOS	X		X		X		X		X		X													
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X													
	BATERIA	X		X		X		X		X		X													
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X													
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X													
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X													

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	3792.	HRS Final	3831.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301	Función: PODADORA	
Ubicación:	Sección:	Semana de:	10	Al: 15	Mes de:	feb-25	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	52049.		HRS Final	52089.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA			Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	10	Al:	15	Mes de:	feb-25	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis M.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Cardenas Cardenas Hilario			HRS Inicial	3601	HRS Final	3646.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación:	Sección:	Semana de:	17	Al: 21	Mes de:	Febrero 2025	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-085
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO		HRS Inicial			HRS Final		
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842		Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de: 17	Al: 21	Mes de:	Febrero 2025.		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HORÓMETRO	X		X		X		X		X		5.					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO	HRS Inicial	3834	HRS Final	3882.		
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682		Función: PODADORA	
Ubicación: CANCHAS SINT / Sección: MTO / Semana de:	17	Al: 21	Mes de:	Febrero 2025.		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-093

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019
Version: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DAWSON LASSO — HRS Inicial: 94408 — HRS Final: 94547.

PLACA VEHICULO: EKZ 737 — Marca: FORON — Serie No: 9J1629V3JB0-1 — Funcion: MOVIL 2

Ubicacion: CAMPOS SINTETICO — Seccion: MTO — Semana de: 13 Al 21 — Mes de: ENERO 2025

INSPECCIÓN

Item	Estandar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conduccion	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Fin de seguridad. Cargado. Vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo /	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / asegurado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeracion / transversal	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado electrico	Ajustado / sin roturas / ajustables	X		X		X		X		X		X					
Bolella de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X													
Plumillas limpiavidrios/ motor aviaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X													
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Acomodadas al poso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas basica que como minimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, extintor, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando (que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Cardenas Cardenas Hilario | HRO Inicial: 94371 | HRO Final: 94509.

PLACA VEHICULO: EXZ 116 | Marca: JAC | Serie No: HFC1035KN | Función: MOVIL 1

Ubicación: CAMPOS NATURALES | Semana de: 1 Al: 21 | Mes de: FEBRERO

INSPECCIÓN

Ítem	Estándar	Aplica SI	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Revision tecnico mecanica	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conducción	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor	En de seguridad. Cargado, vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color roja / Direccionales:	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos /funcionando correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeracion / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico	Aislado / sin roturas / ajustadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Botella de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio parabrisas/ vidrios verticales	Sin roturas / manchas / distorsiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizantes/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 05 de 2019

Versión: 001

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO | HRS Inicial: 95403 | HRS Final: 95543.

PLACA VEHICULO: EVX 184 | Marca: FOTON | Serie No: LVGJJEBE6KE063021 | Posición: MOVIL 2

Ubicación: Campos Sintéticos | Sección: MTO | Semana de: 17 Al: 21 | Mes de: Febrero 2025

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Juv C	Juv NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Por de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeracion / mangueras	nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado electrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavoparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presion de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, tarro de repuesto, linterna. (Art 32 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador: LUIS M.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 09 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Cordenas Cardenas Hilario | HRS Inicial: 94509 | HRS Final: 94613.

PLACA VEHICULO: EXZ 115 | Marca: JAC | Serie No: HFC1035RN | Función: MOVIL 1

Ubicación CAMPOS NATURALES | Sección: MTO | Semana de: 24 | Al: 28 | Mes de: Febrero 2025.

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓	/				
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conducción	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	Completo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeracion / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		✓		✓		X		✓		✓					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico	Asilado / sin roturas / ajustados	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Botella de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / decoraciones	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Alomillada al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, inflada. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		✓		✓		X		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 09 de 2019
	Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAMSON LASSO — HRS Inicial: 94547 — HRS Final: 94687

PLACA VEHICULO: EXZ 737 — Marca: FOTON — Serie No: 9J7023BV2JB03-1 — Puesto: MOVIL 2

Ubicación: CAMPOS NATURALES — Sección: MTO — Semana de: 24 Al: 28 — Mes de: Febrero 2025.

INSPECCION

Item	Estandar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Juv C	Juv NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión tecnico mecanica	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conducción	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Planes, mapas rutas, gps	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno. mínimo dos / de color rojo / Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Asiento adecuadamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeracion / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado electrico	Asiado / sin roturas / ajustados	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Bolella de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO Nº:	FT-SST-005
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 06 de 2019
		Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	94509.	HRS Final	94604.	
PLACA VEHICULO:			Marca: FOTON		Serie No: LVGSJB08MED00827		Función: MOVIL 3
Ubicación:	Sección: MTO	Semana de:	14 Al:	28	Mes de:	Febrero 2023.	

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X									
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X									
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X									
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X									
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X									
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X									
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X									
Contactos de Emergencias	En Regla	X		X		X		X									
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X									
Botiquin	Completo	X		X		X		X									
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X									
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X									
Luces traseras	De freno: minimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X									
Llantas	Libres de rasqueras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X									
Indicadores luces direccionales	Minimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X									
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X									
Indicador luces de parqueo	Minimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X									
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X									
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X									
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X									
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X									
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X									
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X									
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejo retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X									
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X									
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Minimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / minimo dos revoluciones	X		X		X		X									
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X									
Indicador presion de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X									
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X									
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X									
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X									
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como minimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del codigo nacional de transito ley 769 de 2002)	X		X		X		X									
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X									
Pito	Funcionando / que se oiga minimo a 50 m.	X		X		X		X									
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X									
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 06 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO			HRS Inicial	3882.		HRS Final	3978.		
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA			Serie No: 26412657682		Función: PODADORA	
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de:	24	Al:	28	Mes de:	Febrero	2025.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	52088		HRS Final	52128.		
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA			Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	24	Al:	28	Mes de:	Febrero	2025	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HÓROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Dawson Lasso.			HRS Inicial	3355,8	HRS Final	3355,8.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación: Campos.	Sección:	Semana de:	24	Al: 28	Mes de:	Febrero del 2025.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		—		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-066

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 09 de 2019
Versión: 001

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ	HRS Inicial	15926	HRS Final	15992	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320	Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295		Función: HALAR
Ubicación: Canchas / Sección: Mantenimiento / Semana de:	24	Al: 28	Mes de:	Febrero / 2025	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	X		~	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	NEUMATICOS	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	DIRECCIÓN	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	TRANSMISIÓN	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	FRENO DE PARQUEO	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	RADIO DE VIRAJE	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	ASIENTO	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	002
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Yeferson Ovalle.

Marca: Husqvarna — Serie No: 202222209242

Ubicación: Canchas deportivas. — Semana de: 24 al 28 de febrero

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Yeferson O.

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 06 de 2019
	Versión:	002
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Alvaro Cardenas

Marca: Husqvarna. Serie No: 202222081B1.

Ubicación: Canchas deportivas. Semana de: 24 al 28 de Febrero.

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	002
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Luis Mercado.

Marca: Husqvarna | Serie No: 202222093l2.

Ubicación: Canchas. deportivas | Semana de: 24 al 28 de febrero.

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis M.

Nombre y Firma del Tecnico Operador

4. ANEXO 3
ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO
CEDULA:	1.033.692.776
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
12	2	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Alejandro

80

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	CARDENAS CARDENAS HILARIO
CEDULA:	3.028.150
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
17	2	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	

00

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL
CEDULA:	1.016.593.870
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: 1. PRIMERA VEZ 2. CAMBIO POR DESGASTE 3. CAMBIO POR PERDIDA

FECHA			DOTACION																			FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
17	1	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Miguel
04	02	2025	2								X											Miguel
17	02	2025	2								X											Miguel

23

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	DANIEL STEBAN SABOGAL
CEDULA:	1.031.803.879
CARGO:	INSPECTOR
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: 1. PRIMERA VEZ 2. CAMBIO POR DESGASTE 3. CAMBIO POR PERDIDA

FECHA			DOTACION																			FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA: INSERCION	PROTECCION AUDITIVA: COPA	PROTECTOR RESPIRATORIO: PROTECTOR DESECHABLE	PROTECTOR RESPIRATORIO: RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES: GUANTES NITRILO	GUANTES: GUANTES BAQUETA	GUANTES: GUANTES CAUCHO	OVEROL: PANTALON	OVEROL: CAMISA	CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO: CUERO	BOTAS PUNTA DE ACERO: PVC	OTROS	
21	11	24	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	
04	12	24	3	X	X	X																
19	01	25	2.								X	X										
10	02	25	2								X											

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	DAWSON LASSO
CEDULA:	80.763.102
CARGO:	CONDUCTOR - OPERATIVO
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA: INSERCION	PROTECCION AUDITIVA: COPA	PROTECTOR RESPIRATORIO: PROTECTOR DESECHABLE	PROTECTOR RESPIRATORIO: RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES: GUANTES NITRILO	GUANTES: GUANTES BAQUETA	GUANTES: GUANTES CAUCHO	OVEROL: PANTALON	OVEROL: CAMISA	CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO: CUERO	BOTAS PUNTA DE ACERO: PVC	OTROS	
21	11	24	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	
04	12	24	3			X	X					X		X	X							
15	01	25	2								X	X										
12	01	25	2								X											

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	BRANDON SEBASTIAN LOPEZ AYALA
CEDULA:	1.233.890.527
CARGO:	ING. RESIDENTE
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
21	11	24	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	
05	12	24	2.	↓	↓	↓													X			
15	1	2025	2.								X	X										
07	01	2025	2.								X											

29

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	LUIS GUILLERMO MERCADO BASILIO
CEDULA:	10.077.195.407
CARGO:	CONDUCTOR - OPERATIVO
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA: INSERCION	PROTECCION AUDITIVA: COPA	PROTECTOR RESPIRATORIO: PROTECTOR DESECHABLE	PROTECTOR RESPIRATORIO: RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES: GUANTES NITRILO	GUANTES: GUANTES BAQUETA	GUANTES: GUANTES CAUCHO	OVEROL: PANTALON	OVEROL: CAMISA	CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO: CUERO	BOTAS PUNTA DE ACERO: PVC	OTROS	
21	11	24	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Luis Mercado.
04	12	24	3			X	X				X			X	X							Luis Mercado.
15	01	25	2								X	X										Luis Mercado
07	02	25	2								X											Luis Mercado

28

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	JESUS MUÑOZ MACETO
CEDULA:	1.007.289.162
CARGO:	AUXILIAR OPERATIVO
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: 1. PRIMERA VEZ 2. CAMBIO POR DESGASTE 3. CAMBIO POR PERDIDA

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
21	11	24	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Jesus Muñoz
03	12	24	2				X				X	X		X	X							Jesus Muñoz
15	01	25	2								X	X										Jesus Muñoz
04	02	25	2								X											Jesus Muñoz
19	02	25	2								X											Jesus Muñoz

€8

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	YEFERSON IVAN OVALLE BOLIVAR
CEDULA:	1.074.414.778
CARGO:	AUXILIAR OPERATIVO
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																					
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA: INSERCION	PROTECCION AUDITIVA: COPA	PROTECTOR RESPIRATORIO: PROTECTOR DESECHABLE	PROTECTOR RESPIRATORIO: RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES: GUANTES NITRILO	GUANTES: GUANTES BAQUETA	GUANTES: GUANTES CAUCHO	OVEROL: PANTALON	OVEROL: CAMISA	CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO: CUERO	BOTAS PUNTA DE ACERO: PVC	OTROS	FIRMA DE RECIBIDO
21	11	24	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Yeferson Ov.
03	12	24	1			X	X				X			1	1							YEFERSON OV.
15	1	24	2								X	X										Yeferson OV
05	02	25	2								X											Yeferson OV.
12	02	25	2								X											Yeferson OV.

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	ANDERSON MAURICIO ARIAS PERALTA
CEDULA:	1.005.726.820
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA: INSERCION	PROTECCION AUDITIVA: COPA	PROTECTOR RESPIRATORIO: PROTECTOR DESECHABLE	PROTECTOR RESPIRATORIO: RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES: GUANTES NITRILO	GUANTES: GUANTES BAQUETA	GUANTES: GUANTES CAUCHO	OVEROL: PANTALON	OVEROL: CAMISA	CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO: CUERO	BOTAS PUNTA DE ACERO: PVC	OTROS	
1	2	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Anderson A
18	1	2025	2								X											Anderson A

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	FABERSON RONDON SILVA
CEDULA:	1.005.848.699
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: 1. PRIMERA VEZ 2. CAMBIO POR DESGASTE 3. CAMBIO POR PERDIDA

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
22	1	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	*Faberson Rondon S.
18	2	2025	2								X											Faberson Rondon S.

90

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	DAVID CAMILO CAMPOS MARIN
CEDULA:	1.000.615.938
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: 1. PRIMERA VEZ 2. CAMBIO POR DESGASTE 3. CAMBIO POR PERDIDA

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
22	1	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	David Campo
13	4	2025	2								X											David Campo

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	JEFFERSON VASQUEZ CASTRO
CEDULA:	1.019.093.004
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: **1. PRIMERA VEZ** **2. CAMBIO POR DESGASTE** **3. CAMBIO POR PERDIDA**

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
21	1	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	JEFFERSON VASQUEZ
10	2	2025	2								X											JEFFERSON VASQUEZ

26

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	CERQUERA JOSELITO
CEDULA:	12.209.313
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: 1. PRIMERA VEZ 2. CAMBIO POR DESGASTE 3. CAMBIO POR PERDIDA

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA: INSERCION	PROTECCION AUDITIVA: COPA	PROTECTOR RESPIRATORIO: PROTECTOR DESECHABLE	PROTECTOR RESPIRATORIO: RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES: GUANTES NITRILO	GUANTES: GUANTES BAQUETA	GUANTES: GUANTES CAUCHO	OVEROL: PANTALON	OVEROL: CAMISA	CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO: CUERO	BOTAS PUNTA DE ACERO: PVC	OTROS	
21	1	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Joselito cerquera
11	2	2025	2								X											Joselito Cerquera

5. ANEXO 4
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO: PT-SST-087 VERSION: 01 18/01/2024
Actividad	**Peligros Identificados**	**Consecuencias Potenciales**	**Controles Recomendados**
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES Y SINTETICOS			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y bloqueos.Capacitación en operación segura de maquinaria.
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición.
	Vibración de maquinaria manual (guadaña, cortacésped)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía.
	Riesgo de caída o resbalón en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares.
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria.
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos.Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor. Capacitación de sustancias químicas.
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible.
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de los bordes antes de la poda.
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar preoperacional y verificación del equipo antes de usar. Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras.
	Riesgo de tropiezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección,-Capacitación en reconocimiento y marcación de terrenos peligrosos.
	Vibración prolongada de guadañas o bordeadora manual	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso deEPP,realizar de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en posturas ergonómicas.
	Ruido generado por la bordeadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Usode EPP (obligatorio de protectores auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo.
	Exposición prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero. Hidratación frecuente y pausas en zonas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP, Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar.
	Manipulación inadecuada de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte,Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias.
	Falta de atención a líneas eléctricas o postes cercanos	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas eléctricas antes de la actividad.Capacitación sobre riesgos eléctricos en exteriores.
DEMARCACIÓN	Contacto con pintura y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad.Capacitación en manejo seguro de productos químicos.
	Derrames de pintura o solventes	Contaminación del suelo, resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte,Capacitación en técnicas para manejo y limpieza de derrames.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero. Descansos periódicos en sombra e hidratación constante, Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación.
	Manipulación de equipos de pintura (manuales o rodillos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas, Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas.
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza, afectación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados. Realizar la actividad en áreas bien ventiladas. Capacitación en riesgos por exposición a vapores químicos.
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies húmedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante. Capacitación en identificación de superficies peligrosas y buenas prácticas de trabajo.
	Uso de maquinaria (pintadoras automáticas/manuales)	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos, Capacitación en operación segura y mantenimiento de equipos de demarcación.
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencia con otras personas	Delimitar el área de trabajo con cintas o conos de seguridad, Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo.
	Proyección de objetos (piedras, ramas, escombros)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes, Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el terreno.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cortadoras). Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte.
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada). Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares.
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y posturas correctas.

PODA DE ZONA VERDE	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV. Pausas en zonas de sombra e hidratación constante. Capacitación en prevención de [illegible]
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones.
	Riesgo de caída de ramas o árboles pequeños	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa del estado de árboles y ramas, uso de EPP. Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulación de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga física por movimientos repetitivos y sobreesfuerzo	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas.Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga.
		CAMPOS SINTETICOS	
CEPILLADO DEL CAMPO	**Atropellamiento por el minitractor o giro cero**	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractoras y giro cero, Inspección y delimitación del área de trabajo, Uso de señalización adecuada para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia, Uso de EPP: guantes resistentes y botas de seguridad.
	Caídas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	[illegible]
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo. Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes, Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos), Capacitación en riesgos por exposición a ruido, Uso de mascarillas con filtro adecuado.
	Inhalación de polvo o partículas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humidificación previa del área para reducir polvo en suspensión, Capacitación en prevención de riesgos respiratorios.
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada, Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga, Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias, Mantenimiento preventivo del equipo.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-067 VERSION: 02' 13/08/2024
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN
CONSORCIO INNOVAPERQUES	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	DESDE: 3/02/2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS: 7/02/2025
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS NATURALES Y SINTETICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 4041-2024		HORA INICO: 7:00 a. m.
		HORA FIN: 4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar	Si X	Trabajo en alturas X	
	No	Otro	Cual

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Metrica	X	Pica	X	Cincel		Palas	X	Rodillo Manual	
Nivel	X	Asadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	X
Palas	X	Palin		Rodillo Manual		Picadora		Escobas	
Fumigadora Manual	X	Titan		Tolva				Dingo	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dielectrico		Protección auditiva de inserción	X	Protector respiratorio desechable	X	Guantes de nitrilo	X	Guantes de caucho	
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa	X	Protector respiratorio con filtro		Guantes de baqueta	X	Botas punta de acero	X
Otro		Cual:							

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	Luis M.	Luis M.	Luis M.	Luis M.	Luis M.		
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979							
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002							
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102							
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527							
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	Luis Mercado	Luis Mercad	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercad		
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz		
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	Jhon Maceto	Jhon Maceto	Jhon Maceto	Jhon Maceto	Jhon Maceto		
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	Yeferson Ov.	Yeferson Ov.	Yeferson Ov.	Yeferson Ov.	Yeferson Ov.		
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	Jhon Quevedo	Jhon Quevedo	Jhon Quevedo	Jhon Quevedo	Jhon Quevedo		
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879							
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759							
13	HAROLD ARBOLEDA	1000336737	Harold A.	Harold A.	Harold A.	Harold A.	Harold A.		
14									
15									
INSPECTOR SST:		1018422772							
OFICIAL / ENCARGADO:		1031803879							

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-087 VERSION: 02 13/09/2024
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN
CONSORCIO INNOVAPARQUES	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	DESDE: 10 de febrero de 2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS: 15 de febrero de 2025
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMPOS NATURALES Y DE CAMPOS SINTETICOS - MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO		HORA INICO: 7:00 a. m.
		HORA FIN: 4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar	Si	Trabajo en alturas	
	No X	Otro	Cual

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Métrica	X	Pica	X	Cincel		Palas	X	Rodillo Manual	
Nivel	X	Azadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	
Palas	X	Palin		Rodillo Manual		Picadora		Escobas	
Fumigadora Manual	X	Trilas		Tolva				Dingo	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dieléctrico		Protección auditiva de inserción	X	Protector respiratorio desechable	X	Guantes de nitrilo	X	Guantes de caucho	
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa	X	Protector respiratorio con filtro		Guantes de baquetá	X	Botas punta de acero	X
Otro		Cual:							

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016503870	Luis M.	Luis M.	Luis M.	Luis M.	Luis M		
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979							
3	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033892776	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro		
4	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855003	Wilber Jimenez	Wilber Jimenez	Wilber Jimenez	Wilber Jimenez	Wilber Jimenez		
5	LASSO CORTES DAWSON	80703102	Dawson	Dawson	Dawson	Dawson	Dawson		
6	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527							
7	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado	Luis Mercado		
8	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz	Jesus Muñoz		
9	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	Jhon Maceto	Jhon Maceto	Jhon Maceto	Jhon Maceto	Jhon Maceto		
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O		
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEVAN	1031803879							
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	Juan Vergara	Juan Vergara	Juan Vergara	Juan Vergara	Juan Vergara		
13									
14									
15									
INSPECTOR SST:									
OFICIAL / ENCARGADO:		103150387							

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		
Actividad	**Peligros Identificados**	**Consecuencias Potenciales**	**Controles Recomendados**
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores o bloqueos,Capacitación en operación segura de maquinaria.
	Ruido generado por el equipo de corte	Perdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición
	Vibración de maquinaria manual (pasadoras, cortacesped)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía.
	Riesgo de caída o resbalon en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del area, uso de calzado antideslizante, Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para nivelar en zonas irregulares.
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos,Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor, Capacitación de sustancias quimicas
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, arboles)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de las herramientas antes de la poda
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar mantenimiento y verificación de equipos antes de usar, Capacitación en nuevos seguro de guadañas y cortadoras
	Riesgo de tropiezos o caidas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, golpes	Uso de calzado antideslizante con protección, Capacitación en reconocimiento y nivelación de terrenos peligrosos.
	Vibración prolongada de guadañas o herramientas manual	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso delEPP,realizar de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en pausas ergonómicas.
	Ruido generado por la herramienta	Perdida auditiva a largo plazo	Usode EPP (obligatorio de protectores auditivos). Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo
	Exposición prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras solares deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero, Instalación frecuente y pausas en zonas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP, **Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar.**
	Manipulación inadecuada de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	**Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y** transporte,Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias.
	Falta de atención a líneas eléctricas o postes cercanos	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas eléctricas antes de la actividad,Capacitación sobre riesgos eléctricos en exteriores
DEMARCACIÓN	Contacto con pintura y solventes nocivos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	**Uso de EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad.Capacitación en manejo seguro de productos quimicos.**
	Derrames de pintura o solventes	Contaminación del suelo, resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte,Capacitación en normas para manejo y limpieza de derrames.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	**Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero, Descansos** periódicos en sombra e hidratación constante, Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Manipulación de equipos de pintura (manuales o rodillos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	**Uso de herramientas ergonómicas, Capacitación en pinturas adecuadas y** pausas activas.
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza, afectación respiratoria	**Uso obligatorio de mascarillas con filtro adecuados. Realizar la actividad en** áreas bien ventiladas, Capacitación en riesgos por exposición a vapores químicos.
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies húmedas	Fracturas, esguinces, heridas	**Uso de calzado antideslizante, Capacitación en identificación de superficies** peligrosas y buenas prácticas de trabajo.
	Uso de maquinaria (pistolas o aplicadores)	Golpes, atrapamientos, cortes	**Inspección previa de maquinaria y equipos, Capacitación en operación segura y** mantenimiento de equipos de demarcación.
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencia con otras personas	Delimitar el área de trabajo con conos o cinta de seguridad, Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo.
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (piedras, ramas, escombros)	Lesiones oculares, golpes, cortes	**Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes, Inspección** previa para retiro de objetos, Capacitación en identificación de riesgos en el terreno.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cuchillones), Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	**Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada), Nivelación de terrenos** irregulares o con desniveles, Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en ergonomía y posturas correctas.
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Perdida auditiva a largo plazo	**Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o casco), Capacitación sobre** riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	**Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV, Pausas en zonas** de sombra e hidratación constante, Capacitación en prevención de golpes de calor e insolación.

	Choque de golpe de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Diseño ergonómico y mantenimiento de maquinaria, para evitar emisiones
	Riesgo de caída de rayos o árboles caídos	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa con análisis de árboles y clima, uso de EPP, Capacitación en responsable y poda segura de árboles
	Mal aplicación de combustible (para vaporizadores)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia de este derrames
	Fatiga física por movimientos repetitivos y posiciones forzadas	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas, capacitación en técnicas de manejo seguro y prevención de fatiga
CAMPOS GASTECOS			
CERCADO DEL CAMPO	Atrapamiento por el vehículo o por cerca	Lesiones graves, fracturas o fatalidad	Capacitación en operación segura de montacargas y giro cero, inspección y delimitación de área de trabajo, Uso de señalizadores visibles para retroceso o acceso a montaje.
	Golpes por partes salientes del vehículo	Contusiones, atrapamientos, caídas	Capacitación en rescate seguro y procedimientos de puesta de emergencia, Uso de EPP, guantes resistentes y botas de seguridad
	Caídas desde el montacargas	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento, Capacitación en normas de seguridad al operar montacargas
	Proyección de objetos (piedras, residuos metálicos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo.
			Uso de gafas de seguridad e ropa de trabajo adecuada.
			Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del montacargas o giro cero	Lesiones graves, riesgo de muerte	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes, Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome musculoesquelético, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos), Capacitación en riesgos por exposición a ruido, Uso de matriz de uso de EPP's asignado.
	Inhalación de polvo o partículas en suelo cenizoso	Problemas respiratorios, irritación	Identificación previa de área para reducir polvo en suspensión, Capacitación en prevención de riesgos respiratorios
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada, Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible y mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga, Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias, Mantenimiento preventivo del equipo.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FT-SST-087
VERSION: 02
13/08/2024

NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN	
Consorcio Innovaparques	Mantenimiento de campos deportivos.	DESDE:	17 de febrero de 2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS:	21 de febrero de 2025
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMPOS NATURALES Y DE CAMPOS SINTETICOS - MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO		HORA INICO:	7:00 a. m.
		HORA FIN:	4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar	Si X	Trabajo en alturas X		Mantenimiento de mallas Perimetrales.
	No	Otro	Cual	

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Metrica	X	Pica		Cincel		Palas	X	Rodillo Manual	X
Nivel	X	Asadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	X
Palas	X	Palin		Rodillo Manual	X	Picadora		Escobas	X
Fumigadora Manual	X	Titan		Tolva	X			Dingo	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dielectrico		Protección auditiva de inserción	X	Protector respiratorio desechable	X	Guantes de nitrilo	X	Guantes de caucho	X
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa	X	Protector respiratorio con filtro		Guantes de baqueta	X	Botas punta de acero	X
Otro		Cual:							

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel		
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	Anderson A.	Anderson A.	Anderson A.	Anderson A.	Anderson A.		
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	David Campos	David Campos	David Campos	David Campos	David Campos		
4	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	Hilario	Hilario	Hilario	Hilario	Hilario		
5	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	Joselito C.	Joselito C.	Joselito C.	Joselito C.	Joselito C.		
6	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro		
7	LASSO CORTES DAWSON	80763102	Dawson	Dawson	Dawson	Dawson	Dawson		
8	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
9	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	Luis M	Luis M	Luis M	Luis M	Luis M		
10	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M		
11	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	Yeferson O.	Yeferson O.	Yeferson O.	Yefferson	Yeferson		
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	Faberson R.	Faberson R.	Faberson R.	Faberson R.	Faberson R.		
13	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.		
14	VASQUEZ CASTRO JEFERSSON	101909304	Jefferson V.	Jefferson V.	Jefferson V.	Jefferson V.	Jefferson V.		
15									
INSPECTOR SST:		1018422772	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]		
OFICIAL / ENCARGADO:			[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]		

201

CONSORCIO MANTENIMIENTO PARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-060	VERSION: 01	08/01/2024

Actividad	Peligros Identificados	Consecuencias Potenciales	Controles Recomendados
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y bloqueos.Capacitación en operación segura de maquinaria.
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición
	Vibración de maquinaria manual (guadañas, cortacesped)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía.
	Riesgo de caída o resbalón en terrenos irregulares.	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares.
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos.Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor. Capacitación de sustancias químicas
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de los bordes antes de la poda.
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar preoperacionales y verificación del equipo antes de usar. Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras.
	Riesgo de tropezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección.-Capacitación en reconocimiento y marcación de terrenos peligrosos.
	Vibración prolongada de guadañas o bordeadora manual	Síndrome mano brazo, fatiga muscular	Uso deEPP,realizar de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en posturas ergonómicas.
	Ruido generado por la bordeadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Usoda EPP (obligatorio de protectores auditivos) . Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo.
	Exposicion prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero, Hidratación frecuente y pausas en zonas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP, Mantenimiento periodico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar
	Manipulación inadecuada de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte.Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias.
	Falta de atención a líneas eléctricas o postes cercanos	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas eléctricas antes de la actividad.Capacitación sobre riesgos eléctricos en exteriores.
DEMARCACIÓN	Contacto con pintura y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad.Capacitación en manejo seguro de productos químicos.
	Derrames de pintura o solventes	Contaminación del suelo, resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte.Capacitación en técnicas para manejo y limpieza de derrames.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero, Descansos periódicos en sombra e hidratación constante. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación.
	Manipulación de equipos de pintura (manuales o rociados)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas, Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas.
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza, afectación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados, Realizar la actividad en áreas bien ventiladas; Capacitación en riesgos por exposición a vapores químicos.
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies húmedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante, Capacitación en identificación de superficies peligrosas y buenas prácticas de trabajo.
	Uso de maquinaria (pintadoras automáticas/manuales)	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos, Capacitación en operación segura y mantenimiento de equipos de demarcación.
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencia con otras personas	Delimitar el área de trabajo con cintas o conos de seguridad. Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo.
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (piedras, ramas, escombros)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes. Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el terreno.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cortadoras). Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada). Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares.
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas, Capacitacion en ergonomía y posturas correctas.
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitacion sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV, Pausas en zonas de sombra e hidratación constante, Capacitación en prevención de golpes de calor e insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones.
	Riesgo de caída de ramas o árboles pequeños	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa del estado de árboles y ramas, uso de EPP. Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulación de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga física por movimientos repetitivos y sobreesfuerzos	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas,Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga.

102

CAMPOS SINTETICOS			
CEPILLADO DEL CAMPO	Atropellamiento por el minitractor o giro cero	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractores y giro cero, Inspección y delimitación del área de trabajo, Uso de señalización adecuada para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia, Uso de EPP: guantes resistentes y botas de seguridad.
	Caídas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento, Capacitación en normas de seguridad al operar maquinaria.
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo.
			Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada.
			Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes, Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos), Capacitación en riesgos por exposición a ruido. Uso de mascarillas con filtro apropiado.
	Inhalación de polvo o partículas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humidificación previa del área para reducir polvo en suspensión, Capacitación en prevención de riesgos respiratorios.
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada, Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, daños, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga, Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias, Mantenimiento preventivo del equipo.
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO DEPORTIVO	Caídas desde alturas Colapso del andamio Deslizamiento o tropiezos Caída de herramientas o materiales Contacto con estructuras eléctricas cercanas Posturas inadecuadas Falta de uso de elementos de protección personal (EPP) Condiciones climáticas adversas Exposición a polvo y partículas Exposición a ruido	Fracturas, traumatismos o muerte por caídas, lesiones leves a graves, torce esguinces, fracturas o traumatismos. Dolores musculares, lesiones de espalda, fatiga, trastornos musculo-esqueléticos. Problemas respiratorios, irritación ocular, alergias. Irritación de las vías respiratorias, mareos, cefaleas, alergias respiratorias. Irritación cutánea, dermatitis, irritación ocular o reacciones alérgicas. Pérdida auditiva temporal o permanente, fatiga auditiva. Irritación por contacto en la piel. Caída de la estructura del andamio o daño en la malla.	Realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar. Asegurarse de que los trabajadores cuenten con certificación en trabajos en alturas. Uso de andamios certificados y revisados antes de su uso. Inspección de andamio Inspección de Arnés de seguridad con historial de cambio. Uso de EPPCasco, guantes, botas antideslizantes y gafas de seguridad. Colocar señales de advertencia y evitar el acceso de personas no autorizadas. Suspender trabajos en caso de viento fuerte, lluvia o cualquier condición que afecte la estabilidad. Asegurar que los trabajadores tengan formación vigente en trabajos en alturas. Contar con un permiso de trabajo en alturas y procedimientos claros. Revisar el equipo y los andamios antes y durante el trabajo.

CONSORCIO INNOTAPARQUES	PROCESO DE CALIDAD	CÓDIGO	TS-AL001
		PÁGINA	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	29/10/2024
		[illegible]	[illegible]

1. ASPECTOS GENERALES

LUGAR	CAMPOS SINTÉTICOS PROYECTOS CTO ILUSIÓN	FECHA DE INICIO	[illegible]	FECHA FINAL	[illegible]
		HORA DE INICIO	[illegible]	HORA FINAL	[illegible]

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO CONTRAMACTO DE NYLON	SE DEBE TEJER Y REEMPLAZAR LA MALLA DAÑADA DE LOS DIFERENTES CAMPOS A INTERVENIR

HERRAMIENTAS A UTILIZAR	ANDAMIO
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	[illegible]

1. REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

ITEM	VARIABLE	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4
LL	Longitud de la eslinga	OK			
DD	Distancia Desaceleración	OK			
HH	Altura de Trabajador	OK			
C	Factor de Seguridad	OK			
RD	Medidas desde el Punto de Anclaje	OK			
Altura total desde el nivel de piso hasta el punto de anclaje		OK			
Espacio libre requerido		OK			



2. LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marca con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	X											
2	[illegible]	X											
3	[illegible]	X											
4	[illegible]	X											
5	[illegible]	X											
6	[illegible]	X											
7	[illegible]	X											
8	[illegible]	X											
9	[illegible]	X											
10	[illegible]	X											
11	[illegible]	X											
12	[illegible]	X											
13	[illegible]	X											
14	[illegible]	X											

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO (Marca con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	X											
2	[illegible]	X											
3	[illegible]	X											
4	[illegible]	X											
5	[illegible]	X											
6	[illegible]	X											
7	[illegible]	X											
8	[illegible]	X											
9	[illegible]	X											
10	[illegible]		X										

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Marca con un X según corresponda)

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	X											
2	[illegible]	X											
3	[illegible]	X											
4	[illegible]			X									
5	[illegible]			X									
6	[illegible]			X									

7	[illegible]		X									
8	[illegible]	X										
9	[illegible]											

5. PERSONAL AUTORIZADO PARA ACTIVIDAD

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA DEL CERTIFICADO DE ALTURAS	FIRMA
Trabajador 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Harold Arboleda
Trabajador 2					
Trabajador 3					
Trabajador 4					

6. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (solicitante)	NOMBRE	[illegible]
	FIRMA	Harold Arboleda.
	CEDULA	[illegible]
	CARGO	[illegible]
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (autorizante)	NOMBRE	[illegible]
	FIRMA	Harold Arboleda.
	CEDULA	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA DEL CURSO	[illegible]
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA	NOMBRE	[illegible]
	FIRMA	[illegible]
	CEDULA	[illegible]
	CARGO	[illegible]
DESIGNACIÓN DE AYUDANTE DE NORMAS SEGURIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	

NOTA: La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo una solicitud de trabajo.
El cambio de turno y/o persona RESPONSABLE DEL TRABAJO REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-087 VERSION: 02' 13/08/2024
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN
CONSORCIO INNOVAPARQUES	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEDPORTIVOS	DESDE: 24 de febrero de 2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS: 28 de febrero de 2023
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMPOS NATURALES Y DE CAMPOS SINTETICOS - MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO		HORA INICO: 7:00 a. m. HORA FIN: 4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar	Si X	Trabajo en alturas X	Mantenimiento de mayas perimetrales
	No	Otro	Cual

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Metrica	X	Pica		Cincel		Palas	X	Rodillo Manual	X
Nivel	X	Asadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	X
Palas	X	Palin		Rodillo Manual	X	Picadora		Escobas	X
Fumigadora Manual	X	Titan		Tolva	X			Dingo	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dielectrico		Protección auditiva de inserción	X	Protector respiratorio desechable	X	Guantes de nitrilo	X	Guantes de caucho	X
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa	X	Protector respiratorio con filtro		Guantes de baqueta	X	Botas punta de acero	X
Otro		Cual:							

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal Involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	Miguel A	Miguel A	Miguel A	Miguel A	Miguel A		
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	Anderson	Anderson	Anderson	Anderson	Anderson		
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	Helano C	Helano C	Helano C	Helano C	Helano C.		
4	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	Hilario Cardenas	Hilario Cardenas	Hilario Cardenas	Hilario Cardenas	Hilario Cardenas		
5	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	Alejandro P	Alejandro P	Alejandro P	Jose C	Jose C		
6	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A	Jose A		
7	LASSO CORTES DAWSON	80763102	Dawson L	Dawson L	Dawson L	Dawson L	Dawson L.		
8	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	Brandon	Brandon	Brandon	Brandon	Brandon		
9	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	Luis M.	Luis M	Luis M.	Luis M	Luis M		
10	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M		
11	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	Yeferson O.	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O	Yeferson O		
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	faberson R.	faberson R	faberson R	faberson R	faberson R		
13	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.		
14	VASQUEZ CASTRO JEFERSSON	101909304	—	—	—	—	—	—	—
15	HAROLD FERNANDO ARBOLEDA	1000336737	Harold A.	—	—	—	—		
INSPECTOR SST:		118422772	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel		
OFICIAL / ENCARGADO:		1031803879	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.	Daniel S.		

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-YCT-002	VERSION: 01	18/01/2024

Actividad	Peligros Identificados	Consecuencias Potenciales	Controles Recomendados
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y bloqueos.Capacitación en operación segura de maquinaria
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición.
	Vibración de maquinaria manual (guadañas, cortacésped)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía
	Riesgo de caída o resbalón en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos.Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor, Capacitación de sustancias químicas.
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible.
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo, Capacitación para inspección previa y limpieza de los bordes antes de la poda
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar preoperacional y verificación del equipo antes de usar, Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras.
	Riesgo de tropiezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección.-Capacitación en reconocimiento y manejoin de terrenos peligrosos.
	Vibración prolongada de guadañas o bordeadora manual	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso delEPP,realizar de pausas activas y rotación de tareas, Capacitacion en posturas ergonómicas.
	Ruido generado por la bordeadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Usode EPP (obligatorio de protectores auditivos) . Capacitación en riesgos por exposicion a ruido y cuidado auditivo
	Exposición prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero. Hidratación frecuente y pausas en zonas de sombrío, Capacitacion sobre prevención de golpes de calor e insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP, Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar
	Manipulación inadecuada de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte.Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias.
	Falta de atención a líneas eléctricas o postes cercanos	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas electricas antes de la actividad.Capacitación sobre riesgos eléctricos en exteriores.
DERMARCACION	Contacto con pintura y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad.Capacitación en manejo seguro de productos químicos.
	Derrames de pintura o solventes	Contaminación del suelo, resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte.Capacitación en técnicas para manejo y limpieza de derrames.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero, Descansos periódicos en sombra e hidratación constante. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación.
	Manipulación de equipos de pintura (manuales o rígidos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas, Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas.
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza, afectación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados, Realizar la actividad en áreas bien ventiladas; Capacitación en riesgos por exposición a vapores químicos.
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies húmedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante, Capacitación en identificación de superficies peligrosas y buenas prácticas de trabajo.
	Uso de maquinaria (pintadoras automáticas/manuales)	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos, Capacitación en operación segura y mantenimiento de equipos de demarcación.
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencia con otras personas	Delimitar el área de trabajo con cintas o conos de seguridad. Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo.
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (piedras, ramas, escombros)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes, Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el terreno.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cortadoras), Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada), Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares.
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y posturas correctas.
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV, Pausas en zonas de sombra e hidratación constante. Capacitación en prevención de golpes de calor e insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones.
	Riesgo de caída de ramas o árboles pequeños	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa del estado de árboles y ramas, uso de EPP, Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulación de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga física por movimientos repetitivos y sobreesfuerzos	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas.Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga.

CAMPOS SINTETICOS			
CEPILLADO DEL CAMPO	Atropellamiento por el minitractor o giro cero	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractores y giro cero, Inspección y delimitación del área de trabajo, Uso de señalización alrededor para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia, Uso de EPP: guantes resistentes y botas de seguridad.
	Caídas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento, Capacitación en normas de seguridad al operar maquinaria.
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo. Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes, Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o casco auditivos), Capacitación en riesgos por exposición a ruido, Uso de mascarillas con filtro adecuado.
	Inhalación de polvo o partículas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humidificación previa del área para reducir polvo en suspensión, Capacitación en prevención de riesgos respiratorios.
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada, Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga, Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias, Mantenimiento preventivo del equipo.
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO DEPORTIVO	Caídas desde alturas Colapso del andamio Deslizamiento o tropiezos Caída de herramientas o materiales Contacto con estructuras eléctricas cercanas Posturas inadecuadas Falta de uso de elementos de protección personal (EPP) Condiciones climáticas adversas Exposición a polvo y partículas Exposición a ruido	Fracturas, traumatismos o muerte por caídas).Lesiones leves a graves, como esguinces, fracturas o traumatismos. Dolores musculares, lesiones de espalda, fatiga, trastornos musculo-esqueléticos. Problemas respiratorios, irritación ocular, alergias. Irritación de las vías respiratorias, mareos, cefaleas, alergias respiratorias, irritación cutánea, dermatitis, irritación ocular o reacciones alérgicas. Pérdida auditiva temporal o permanente, fatiga auditiva. Irritación por contacto en la piel Caída de la estructura del andamio o daño en la malla.	Realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar. Asegurarse de que los trabajadores cuenten con certificación en trabajos en alturas. Uso de andamios certificados y revisados antes de su uso. Inspección de andamio Inspección de Arnés de seguridad con sistema de anclaje. Uso de EPPCasco, guantes, botas antideslizantes y gafas de seguridad. Colocar señales de advertencia y evitar el acceso de personas no autorizadas. Suspender trabajos en caso de viento fuerte, lluvia o cualquier condición que afecte la estabilidad. Asegurar que los trabajadores tengan formación vigente en trabajos en alturas. Contar con un permiso de trabajo en alturas y procedimientos claros. Revisar el equipo y los andamios antes y durante el trabajo.

6. ANEXO 5
PERMISO TRABAJO EN ALTURAS E INSPECCIÓN ANDAMIOS

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	FECHA: 05/12/2017 CODIGO: SG-FMT-011 VERSION: 001

TRABAJO: Mantenimiento malla permetral
UBICACIÓN: campos sintéticos
CONTRATISTA: Innovaparques

FECHA: 03/Febrero/25
HORA: 7:00 am.
USUARIO: Daniel Sabogal

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	✓	
Todos los componentes del andamio sin daño	✓	
Bases niveladas, duras y rígidas	✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	✓	
Plataformas resistentes y completas	✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	✓	
Cuenta con baranda superior	✓	
Cuenta con baranda intermedia	✓	
Cuenta con rodapiés	✓	
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)		**JUSTIFICACIÓN:**
INPECCIÓN REALIZADA POR: Daniel Sabogal		**FIRMA:**

LEYENDA (ESTADO):	
V	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



CONSORCIO INNOVAPARQUES	PROCESO DE CALIDAD	CODIGO	TS-AL001
		PAGINA	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	20/10/2024
		VERSION	1

1. ASPECTOS GENERALES

[illegible]	[illegible]	FECHA DE INICIO	[illegible]	FECHA FINAL	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO CON MAMAS DE 60 MILLAS	SE DEBE TEJER Y REEMPLAZAR LA MALLA RAÑADA EN LOS DIFERENTES CAMPOS A ACTIVIDAD

HERRAMIENTAS A UTILIZAR	ANDAMIO
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	Primeras

2. REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

ITEM	VARIABLE	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4
LL	Longitud de la eslinga	OK			
DD	Distancia Desaceleración	OK			
HH	Altura de Trabajador	OK			
C	Factor de Seguridad	OK			
RD	Medidas desde el Punto de Anclaje	OK			
Altura total desde el nivel de una hasta el punto de anclaje		OK			
Espacio Libre requerido		OK.			

Estudio de distancia de caída



3. LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marca con un 3 según corresponda)

ITEM	VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	X											
2	[illegible]	X											
3	[illegible]	X											
4	[illegible]	X											
5	[illegible]	X											
6	[illegible]	X											
7	[illegible]	X											
8	[illegible]	X											
9	[illegible]	X											
10	Medidas de Prevención y Protección se tienen instaladas [illegible]	X											
11	[illegible]	X											
12	[illegible]	X											
13	[illegible]	X											
14	[illegible]	X											

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO (Marca con un 3 según corresponda)

ITEM	IDENTIFICACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	[illegible]	X											
2	[illegible]	X											
3	[illegible]	X											
4	[illegible]	X											
5	[illegible]	X											
6	[illegible]	X											
7	[illegible]	X											
8	[illegible]	X											
9	[illegible]	X											
10	[illegible]			X									

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Marca con un 4 según corresponda)

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Casco con barbuquero de 3 puntos	X											
2	Botas de seguridad	X											
3	Cañas de seguridad	X											
4	Protección auditiva			X									
5	Protección respiratoria			X									
6	Protección facial			X									
7	Guantes, Tipo _____		X										
8	Ropa de trabajo (manual)	X.											
9	Otros cuales?												

5. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA DEL CERTIFICADO DE ALTURAS	FIRMA
TRABAJADOR 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TRABAJADOR 2					
TRABAJADOR 3					
TRABAJADOR 4					

5. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD [subcontrata]	NOMBRE	[illegible]
	FIRMA	
	CEDULA	[illegible]
	CARGO	[illegible]
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD [subcontrata]	NOMBRE	[illegible]
	FIRMA	
	CEDULA	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA DEL CURSO	[illegible]
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA	NOMBRE	[illegible]
	FIRMA	
	CEDULA	[illegible]
	CARGO	[illegible]
DESIGNACIÓN DE AYUDANTE DE HOMBRE MUERTO	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	

NOTA: La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo a la solicitud de trabajo.
cambio de turno y/o persona RESPONSABLE DEL TRABAJO REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-087 VERSION: 02' 13/08/2024
NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA	PROYECTO - ÁREA	FECHA DE ELABORACIÓN
Consorcio innovaparques	Mantenimiento de campos deportivos.	DESDE: 17 de febrero de 2025
ACTIVIDAD A REALIZAR		HASTAS: 21 de febrero de 2023
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMPOS NATURALES Y DE CAMPOS SINTETICOS - MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO		HORA INICO: 7:00 a. m.
		HORA FIN: 4:00 p. m.

Tareas de alto riesgo a realizar					
	Si X	Trabajo en alturas X		Mantenimiento de mallas perimetrales.	
	No	Otro	Cual		

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS Marque con X según corresponda

Cinta Metrica	X	Pica		Cincel		Palas	X	Rodillo Manual	X
Nivel	X	Asadon		Puntero		Carretillas	X	Rastrillo	X
Palas	X	Palin		Rodillo Manual	X	Picadora		Escobas	X
Fumigadora Manual	X	Titan		Tolva	X			Dingo	
Minicargador		Giro zero	X	Otra	Cual:				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Marque con X según corresponda

Casco Dielectrico		Protección auditiva de inserción	X	Protector respiratorio desechable	X	Guantes de nitrilo	X	Guantes de caucho	X
Barbuquejo		Protección auditiva de Copa	X	Protector respiratorio con filtro		Guantes de baqueta	X	Botas punta de acero	X
Otro		Cual:							

ANALISIS DE TRABAJO COMUNICADO A (Personal involucrado en la tarea)

	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel		
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	Anderson A.	Anderson A.	Anderson A.	Anderson A.	Anderson A.		
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	David Campos	David Campos	David Campos	David Campos	David Campos		
4	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	Hilario	Hilario	Hilario	Hilario	Hilario		
5	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	Joselito C.	Joselito C.	Joselito C.	Joselito C.	Joselito C.		
6	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro		
7	LASSO CORTES DAWSON	80763102	Dawson	Dawson	Dawson	Dawson	Dawson		
8	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	Brandon	Brandon	Brandon	Brandon	Brandon		
9	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	Luis M	Luis M	Luis M	Luis M	Luis M		
10	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M	Jesus M		
11	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	Yeferson O.	Yeferson O.	Yeferson O.	Yeferson	Yeferson		
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	Faberson R.	Faberson R.	Faberson R.	Faberson R.	Faberson R.		
13	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	Daniel Sab	Daniel Sab	Daniel Sab	Daniel Sab	Daniel Sab		
14	VASQUEZ CASTRO JEFERSSON	101909304	Jefferson V.	Jefferson V.	Jefferson V.	Jefferson V.	Jefferson V.		
15									
INSPECTOR SST:		1018422772	Anallely	Anallely	Anallely	Anallely	Anallely		
OFICIAL / ENCARGADO:			Daniel Sab	Daniel Sab	Daniel Sab	Daniel Sab	Daniel Sab		

113

113

CONSORCIO LEJOVAPARQUES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FT-SST-087	VERSION: 01	DATE/2024

Actividad	Peligros Identificados	Consecuencias Potenciales	Controles Recomendados
MANTENIMIENTOS RUTINARIO			
CAMPOS NATURALES			
CORTE DE CESPED	Proyección de objetos (piedras, palos, escombros)	Golpes, lesiones oculares, cortes	Uso de gafas de seguridad, casco, ropa de trabajo y guantes.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de maquinaria	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación previa de equipos, uso de protectores y bloqueos.Capacitación en operación segura de maquinaria.
	Ruido generado por el equipo de corte	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso de protectores auditivos (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos del ruido y cuidado de la audición.
	Vibración de maquinaria manual (guadañas, cortacéspol)	Fatiga, lesiones por vibración (síndrome mano-brazo)	Pausas activas, uso de equipo antivibración y ergonomía.
	Riesgo de caída o resbalón en terrenos irregulares	Fracturas, esguinces o torceduras	Inspección del área, uso de calzado antideslizante. Capacitación en reconocimiento de terrenos y técnicas para caminar en zonas irregulares.
	Emisión de gases de motores de combustión	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP (mascarillas), mantenimiento adecuado de maquinaria.
	Fatiga por exposición prolongada al sol	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, hidratación constante y descansos.Capacitación sobre prevención de riesgos asociados al calor. Capacitación de sustancias químicas.
	Manejo inadecuado de combustible	Incendios, quemaduras	Almacenamiento seguro y manejo adecuado del combustible.
PODA	Proyección de objetos (piedras, escombros, residuos)	Lesiones oculares, cortes, contusiones	Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo. Capacitación para inspección previa y limpieza de las bordes antes de la poda.
	Contacto con partes móviles de guadañas o cortadoras	Cortes, amputaciones	Realizar preoperacional y verificación del equipo antes de usar. Capacitación en manejo seguro de guadañas y cortadoras.
	Riesgo de tropiezos o caídas en superficies irregulares	Torceduras, esguinces, caídas	Uso de calzado antideslizante con protección.-Capacitación en reconocimiento y marcación de terrenos peligrosos.
	Vibración prolongada de guadañas o bordeadora manual	Síndrome mano-brazo, fatiga muscular	Uso deEPP,realizar de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en posturas ergonómicas.
	Ruido generado por la bordeadora	Pérdida auditiva a largo plazo	Usoda EPP (obligatorio de protectores auditivos) . Capacitación en riesgos por exposición a ruido y cuidado auditivo.
	Exposición prolongada al sol y al calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa de protección UV y sombrero, Hidratación frecuente y pausas en zonas de sombra. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios por inhalación	Uso de EPP, Mantenimiento periódico de la maquinaria, realizar preoperacional de la maquinaria a utilizar.
	Manipulación inadecuada de combustible	Incendios, quemaduras, derrames	Uso de contenedores aprobados para almacenamiento y transporte.Capacitación en manejo seguro de combustibles y protocolos de emergencias.
	Falta de atención a líneas eléctricas o postes cercanos.	Electrocución, lesiones graves	Identificar y marcar áreas con líneas eléctricas antes de la actividad.Capacitación sobre riesgos eléctricos en exteriores.
DEMARCACIÓN	Contacto con pintura y solventes químicos	Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias	Uso de EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro y gafas de seguridad.Capacitación en manejo seguro de productos químicos.
	Derrames de pintura o solventes	Contaminación del suelo, resbalones	Uso de recipientes con tapa para almacenamiento y transporte.Capacitación en técnicas para manejo y limpieza de derrames.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, ropa con protección UV y sombrero, Descansos periódicos en sombra e hidratación constante. Capacitación sobre prevención de golpes de calor e insolación.
	Manipulación de equipos de pintura (manuales o rodillos)	Fatiga muscular, lesiones por movimientos repetitivos	Uso de herramientas ergonómicas. Capacitación en posturas adecuadas y pausas activas.
	Inhalación prolongada de vapores de pintura o solventes	Mareos, dolores de cabeza, afectación respiratoria	Uso obligatorio de mascarillas con filtros adecuados. Realizar la actividad en áreas bien ventiladas. Capacitación en riesgos por exposición a vapores químicos.
	Riesgo de caídas o resbalones en superficies húmedas	Fracturas, esguinces, lesiones	Uso de calzado antideslizante. Capacitación en identificación de superficies peligrosas y buenas prácticas de trabajo.
	Uso de maquinaria (cortadoras automáticas/manuales)	Golpes, atrapamientos, cortes	Inspección previa de maquinaria y equipos. Capacitación en operación segura y mantenimiento de equipos de demarcación.
	Falta de señalización durante la actividad	Riesgo de interferencia con otras personas	Delimitar el área de trabajo con conos o conos de seguridad. Capacitación en señalización temporal de áreas de trabajo.
PODA DE ZONA VERDE	Proyección de objetos (piedras, ramas, escombros)	Lesiones oculares, golpes, cortes	Uso obligatorio de gafas de seguridad, casco y guantes resistentes. Inspección previa para retiro de objetos. Capacitación en identificación de riesgos en el terreno.
	Contacto con cuchillas o partes móviles de herramientas	Cortes, amputaciones, lesiones graves	Verificación y mantenimiento periódico de herramientas y equipos (cortadoras). Capacitación en operación segura de guadañas y herramientas de corte.
	Caídas o resbalones en terrenos irregulares	Fracturas, torceduras, esguinces	Uso de EPP (calzado antideslizante con punta reforzada). Marcación de terrenos irregulares o con desniveles. Capacitación en desplazamiento seguro en zonas irregulares.
	Vibración prolongada de equipos manuales	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas. Capacitación en ergonomía y posturas correctas.
	Ruido generado por guadañas o cortadoras	Pérdida auditiva a largo plazo	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos). Capacitación sobre riesgos de exposición a ruido y cuidado auditivo.
	Exposición prolongada al sol y calor	Insolación, quemaduras solares, deshidratación	Uso de bloqueador solar, sombrero y ropa con protección UV. Pausas en zonas de sombra e hidratación constante. Capacitación en prevención de golpes de calor e insolación.
	Emisión de gases de maquinaria	Problemas respiratorios, mareos	Uso de mascarillas filtrantes y mantenimiento de maquinaria para reducir emisiones.
	Riesgo de caída de ramas o árboles sequeños	Golpes, contusiones, heridas	Evaluación previa del estado de árboles y ramas, uso de EPP. Capacitación en inspección y poda segura de zonas verdes.
	Manipulación de combustible (para herramientas)	Incendios, quemaduras, derrames	Capacitación en almacenamiento, transporte y protocolos de emergencia ante derrames.
	Fatiga física por movimientos repetitivos y sobreesfuerzo	Dolores musculares, lesiones por esfuerzo	Rotación de tareas y pausas activas.Capacitación en técnicas de trabajo seguro y prevención de fatiga.

CAMPOS SINTETICOS			
CEPILLADO DEL CAMPO	Atropellamiento por el minitractor o giro cero	Lesiones graves, fracturas o fatalidades	Capacitación en operación segura de minitractores y giro cero, Inspección y delimitación del área de trabajo, Uso de señalización adecuada para restringir el acceso a terceros.
	Golpes por partes móviles del cepillo	Contusiones, atrapamientos, cortes	Capacitación en manejo seguro y procedimientos de parada de emergencia, Uso de EPP: guantes resistentes y botas de seguridad.
	Caídas desde el minitractor	Fracturas, contusiones	Prohibición de subir o bajar con el equipo en movimiento, Capacitación en normas de seguridad al operar maquinaria.
	Proyección de objetos (caucho, residuos sintéticos)	Lesiones oculares, golpes	Inspección y limpieza previa del área de trabajo.
			Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada.
			Capacitación sobre identificación y control de riesgos.
	Vuelco del minitractor o giro cero	Lesiones graves, atrapamiento	Inspección del terreno y prohibición de maniobras bruscas en pendientes, Capacitación sobre estabilidad del equipo y técnicas de conducción segura.
	Vibración prolongada del equipo	Fatiga, síndrome mano-brazo, lesiones musculares	Establecimiento de pausas activas y rotación de tareas, Capacitación en ergonomía y técnicas de manejo seguro.
	Ruido producido por el motor del equipo	Pérdida auditiva progresiva	Uso obligatorio de protección auditiva (tapones o cascos auditivos), Capacitación en riesgos por exposición a ruido. Uso de mascarillas con filtro adecuado.
	Inhalación de polvo o partículas de caucho sintético	Problemas respiratorios, irritación	Humidificación previa del área para reducir polvo en suspensión, Capacitación en prevención de riesgos respiratorios.
	Fatiga por jornadas prolongadas	Disminución de reflejos, errores operativos	Programación de pausas activas durante la jornada, Capacitación sobre técnicas de prevención de fatiga y hábitos saludables.
	Manejo de combustible o mantenimiento incorrecto	Incendios, derrames, contaminación ambiental	Uso seguro de contenedores para almacenamiento y recarga, Capacitación en manejo seguro de combustibles y respuesta a emergencias, Mantenimiento preventivo del equipo.
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO DEPORTIVO	Caídas desde alturas Colapso del andamio Deslizamiento o tropiezos Caída de herramientas o materiales Contacto con estructuras eléctricas cercanas Posturas inadecuadas Falta de uso de elementos de protección personal (EPP) Condiciones climáticas adversas Exposición a polvo y partículas Exposición a ruido	Fracturas, traumatismos o muerte por caídas.Lesiones leves a graves, como esguinces, fracturas o traumatismos. Dolores musculares, lesiones de espalda, fatiga, trastornos musculo-esqueléticos. Problemas respiratorios, irritación ocular, alergias. Irritación de las vías respiratorias, mareos, cefaleas, alergias respiratorias ,irritación cutánea, dermatitis, irritación ocular o reacciones alérgicas. Pérdida auditiva temporal o permanente, fatiga auditiva. Irritación por contacto en la piel Caída de la estructura del andamio o daño en la malla.	Realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar. Asegurarse de que los trabajadores cuenten con certificación en trabajos en alturas. Uso de andamios certificados y revisados antes de su uso. Inspección de andamio Inspección de Arnés de seguridad con sistema de enlace Uso de EPP:Casco, guantes, botas antideslizantes y gafas de seguridad. Colocar señales de advertencia y evitar el acceso de personas no autorizadas. Suspender trabajos en caso de viento fuerte, lluvia o cualquier condición que afecte la estabilidad. Asegurar que los trabajadores tengan formación vigente en trabajos en alturas. Contar con un permiso de trabajo en alturas y procedimientos claros. Revisar el equipo y los andamios antes y durante el trabajo.

CONSORCIO MANTAVARDE	PROCESO DE CALIDAD	CODIGO	TS-AL301
		PAGINA	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	30/10/2024
		REVISION	1

1. ASPECTOS GENERALES

LUGAR	[illegible]	FECHA DE INICIO	/10/2024	FECHA FINAL	/10/2024
		HORA DE INICIO	7:00 a. m.	HORA FINAL	5:00PM

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO CON ENTRAMADO DE MADERA	SE DEBE RETIRAR Y REEMPLAZAR LA MALLA DAÑADA DE LOS DIFERENTES CAMPOS A INTERVENIR

HERRAMIENTAS A UTILIZAR	MATERIALES
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	Amarres

1. RECONOCIMIENTO DE CLARIDAD

ITEM	VARIABLE	TRABAJADOR 1.	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4
LL	Longitud de la eslinga	OK			
DD	Distancia Desaceleración	OK			
DH	Altura de Trabajador	OK			
C	Factor de Seguridad	OK			
RD	Medidas desde el Punto de Anclaje	OK			
Altura total desde el nivel de piso hasta el punto de anclaje		OK			
Espacio Libre requerido		OK			



2. LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marca con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se verifica que los puntos de anclaje para realizar el trabajo en altura cumplan con certificado de aprobación mínimo 5.000 kg en sentido cruz valores.	X											
2	El trabajador cuenta con adiestramiento vigente con certificado emitido por ente aprobado (TS-Avanza)	X											
3	Los trabajadores afirman que tienen un buen estado de salud? Diligenciar el cuadro de forma afirmativa para la actividad	X											
4	Se tiene contacto con personal entrenado y seguro de trabajo en alturas que cuenta con plan de rescate establecido	X											
5	Se ha verificado que los sitios cercanos para realizar el trabajo están libres de riesgos de impacto social	X											
6	El área donde se ejecuta el trabajo está aislada correctamente	X											
7	Se ha verificado la aplicación de los elementos del sistema de protección contra caídas para cada uno de los trabajadores antes de iniciar el ascenso y descenso	X											
8	Se ha verificado que los elementos de protección personal requeridos para la actividad	X											
9	Se ha evaluado trabajo simultáneo en la misma zona que generan peligros/riesgos	X											
10	Materiales, herramientas y equipos con el fueron utilizados con elementos y señalización, barreras, forma de advertencia, que evitan el ingreso a trabajo para evitar el paso de personal ajeno a la actividad o de vehículos con la mayor rapidez por caída de objetos.	X											
11	Se verifica que los materiales, herramientas que vayan a ser izados (Cargas elevadas, en caso de izarse), se deben sujetar o amarrar con elementos certificados	X											
12	Se cuenta con el diligenciamiento y aceptación por parte de los trabajadores según el artículo 3 resolución	X											
13	Está en Cielo limpio de elementos que puedan caer para trabajo en alturas	X											
14	Se va realizar trabajo en alturas con herramientas eléctricas (taladro, taladro, bareno, etc).	X											

3. EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO (Marca con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Tiene arnés de cuerpo	X											
2	El arnés tiene elementos para retención cumple con alguna de las dos condiciones. Diseñado por personal calificado. Resistencia 3600kg/ personal atrapado. Diseñado con personal no calificado con cinco (5)000kg con una sola	X											
3	El arnés tiene hebilla tipo D ha sido inspeccionado y tiene una resistencia de 5000kg/ personal conectado	X											
4	El arnés tiene [illegible] con cumple con un mínimo de 5000kg/ por persona conectada	X											
5	Cuenta con línea horizontal de vida	X											
6	Cuenta con línea horizontal de vida	X											
7	Cuenta con línea vertical de vida	X											
8	Cuenta con línea vertical de vida	X											
9	Amortiguador de caída	X											
10	Eslinga		X										

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Marca con un X según corresponda)

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Casco con barbuquejo de 3 puntos	X											
2	Botas de seguridad	X											
3	Guantes de seguridad	X											
4	Protección auditiva			X									
5	Protección respiratoria			X									
6	Protección facial			X									

7			X									
8		X										
9												

5. PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR

TDV	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA DEL CERTIFICADO DE ALTURAS	FIRMA
TRABAJADOR 1					Harold Arboleda
TRABAJADOR 2					
TRABAJADOR 3					
TRABAJADOR 4					

6. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (solicitante)	NOMBRE	
	FIRMA	Harold Arboleda
	CEDULA	
	CARGO	
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (ejecutante)	NOMBRE	
	FIRMA	Harold Arboleda
	CEDULA	
	CARGO	
	FECHA DEL CURSO	
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
DESIGNACIÓN DE AYUDANTE DE NOMBRE SEGURIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	

NOTA: La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo una solicitud de trabajo.
El cambio de turno y/o persona RESPONSABLE DEL TRABAJO REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	FECHA: 05/12/2017 CODIGO: SG-FMT-011 VERSION: 001

TRABAJO: Reparación de Cerramiento. FECHA: 17 al 21 Febrero 2025
UBICACIÓN: Campos Sinteticos. HORA: 07+00.
CONTRATISTA: Ingeniero CMR SAS USUARIO:

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	✓	
Todos los componentes del andamio sin daño	✓	
Bases niveladas, duras y rigidas	✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	✓	
Plataformas resistentes y completas	✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	✓	
Cuenta con baranda superior	✓	
Cuenta con baranda intermedia	✓	
Cuenta con rodapiés	✓	
CONCLUSIÓN: **ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)**	**JUSTIFICACIÓN:**	
INPECCIÓN REALIZADA POR: Daniel Sabogal.	**FIRMA:**	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



CONSORCIO INNOVAPARQUES	PROCESO DE CALIDAD	CODIGO	TS-AL001
		PAGINA	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	20/10/2024
		VERSION	1

1. ASPECTOS GENERALES

LUGAR	CAMPOS DEPORTIVOS PROYECTOS (TS-AL008-2024)	FECHA DE INICIO	5/10/2024	FECHA FINAL	7/10/2024
		HORA DE INICIO	7:00 a. m.	HORA FINAL	5:00PM
TIPO DE TRABAJO A REALIZAR				DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO CONTRAMACRO DE UNIDAD				SE DEBE TEJER Y REEMPLAZAR LA MALLA DAÑADA EN LOS DIFERENTES CAMPOS A INTERVENIR	
HERRAMIENTAS A UTILIZAR					
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD		ANCHO			
		3 metros			

2. REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

ITEM	VARIABLE	TRABAJADOR 1	TRABAJADOR 2	TRABAJADOR 3	TRABAJADOR 4
LL	Longitud de la eslinga	OK			
DD	Distancia Desaceleración	OK			
HH	Altura de Trabajador	OK			
C	Factor de Seguridad	OK			
RD	Medidas desde el punto de Anclaje	OK			
Altura total desde el nivel de piso hasta el punto de anclaje		OK			
Espacio libre requerido		OK			



2. LISTA DE CHEQUEO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (Marca con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACION IMPLEMENTACION	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1		X											
2		X											
3		X											
4		X											
5		X											
6		X											
7		X											
8		X											
9		X											
10	Medidas de Prevención y Protección se tienen señalamientos, cerramientos, señalización, barandas, líneas de advertencia, que alerten el área de trabajo o para evitar el paso de personal ajeno a la actividad o de vehículos para evitar choques por caída de objetos	X											
11		X											
12		X											
13		X											
14		X											

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO (Marca con un X según corresponda)

ITEM	VERIFICACIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Mosquetones de anclaje	X											
2	El anclaje tipo c-bandolier la cinta dimensión cumple con alguna de las dos condiciones: Diseñado por persona calificada Resistencia 36000lbf persona anclada b. Diseñado por persona no calificada resistencia5000lbf persona anclada	X											
3	El anclaje Mobil tipo Eureka cinta(R) está en buen estado y tiene una resistencia de 5000lbf persona conectada	X											
4	El anclaje para restricción cumple con la resistencia de 3600lbf/persona conectada	X											
5	Líneas de vida horizontal cable	X											
6	Líneas de vida horizontal cuerda	X											
7	Líneas de vida vertical cable	X											
8	Líneas de vida vertical cuerda	X											
9	Arrestador de caída	X											
10	Otro	X											

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Marca con un X según corresponda)

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	TRABAJADOR 1			TRABAJADOR 2			TRABAJADOR 3			TRABAJADOR 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Casco con barbuquejo de 3 puntos	X											
2	Botas de seguridad	X											
3	Gafas de seguridad	X											
4	Protección auditiva	X											
5	Protección respiratoria	X											
6	Protección facial	X											
7	Overol. Tipo: _____	X											
8	Ropa de trabajo (camisa)	X											

9														

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FECHA DEL CERTIFICADO DE ALTURAS	FIRMA
TRABAJADOR 1					
TRABAJADOR 2					
TRABAJADOR 3					
TRABAJADOR 4					

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (no aplica)	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (aplica)	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
	FECHA DEL CURSO	
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	
	CARGO	
DESIGNACIÓN DE AYUDANTE DE NOMBRE SEGURIDAD	NOMBRE	
	FIRMA	
	CEDULA	

NOTA: La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre solo una solicitud de trabajo.
cambio de turno y/o persona RESPONSABLE DEL TRABAJO REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	FECHA: 05/12/2017 CODIGO: SG-FMT-011 VERSION: 001

TRABAJO: Reparación de Cerramientos
UBICACIÓN: Campos Sintéticos
CONTRATISTA: Ingeniería CMC SAS

FECHA: 24 Febrero 2023.
HORA: 07:00
USUARIO:

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	✓	
Todos los componentes del andamio sin daño	✓	
Bases niveladas, duras y rigidas	✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	✓	
Plataformas resistentes y completas	✓	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	✓	
Cuenta con baranda superior	✓	
Cuenta con baranda intermedia	✓	
Cuenta con rodapiés	✓	
CONCLUSIÓN: ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)	**JUSTIFICACIÓN:**	
INPECCIÓN REALIZADA POR: Daniel Sabogal.	**FIRMA:**	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

HAROLD FERNANDO
ARBOLEDA OROZCO

C.C [redacted]
NII [redacted]
Afiliado DEP
Empresa ALMODS OP SAS

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.000.336.737**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 3 de Febrero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ARL | sura

Medellin, 25 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ALIADOS QP SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000004290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1000336737	ARBOLEDA OROZCO HAROLD FERNANDO	26/11/2024		WK206181	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/11/2024 12:44:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.59.3.30, 198.143.41.26, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General

No. Ingreso	58942,47819	Fecha Impresión	10/05/2024
Fecha Ingreso	10/05/2024	Nombre	HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO
CC	1000336737	Sede	COSMOS SUPPORT
Cargo	COMERCIAL E INSTALADOR	Tipo de examen	EXAMEN INGRESO
Fecha Nacimiento	16/09/2000	Edad	23
Dirección	CALLE 35 SUR # 14C-80	Teléfono	3003259654
Estado Civil	Unión libre	# Hijos	0
Empresa a Laborar	MALLAS DEPORTIVAS GYO	Fecha de salida	10/05/2024
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR / MÚSCULO ESQUELÉTICO	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
ÉNFASIS EN ALTURAS	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL
ÉNFASIS EN ESPACIOS CONFINADOS	NORMAL		
TEST PARA ESPACIOS CONFINADOS	NORMAL		
VISIOMETRIA	NORMAL		
AUDIOMETRÍA	NORMAL		

Certificación de Aptitud

APTO PARA EL CARGO

Concepto de acuerdo al énfasis

ESPACIOS CONFINADOS:	APTO PARA MANEJO Y/O TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.
ALTURAS:	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
OSTEOMUSCULAR:	SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Enfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional de la salud: ALEXANDER PULIDO MONCADA
CC: 79893583
Registro médico: 9710/2005

Firma del trabajador: HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO
CC:CC1000336737

AUTOMAT
LÍDERES EN TAREAS DE ALTO RIESGO

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
CEA AUTOMAT SAS

NIT. 901.621.509 - 1

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas a:

HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO

Identificado con Documento No. CC 1000336737

Quien cursó y aprobó la acción de formación: TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intesidad Horaria de 32 Horas

Realizado en Bogotá entre el (16) del mes de Mayo de 2024 al (19) del mes de Mayo de 2024

En testimonio de lo anterior, se firma en la Cra 59 No. 17 - 71, Bogotá a los (19) dias del mes de Mayo de 2024

ANDREA CORREA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ENRIQUE JARAMILLO CALDERON
ENTRENADOR
Licencia 4847 de 08/05/2017

EMPRESA: HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO Nit: 1000336737 R.LEGAL: HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO ARL:

De Conformidad con la Aprobación No. 08SE2023220000000037446, emitida por Ministerio de Trabajo el 25 de Julio de 2023, Certificado de CELAC bajo Norma NTC 6072, Codigo de Acreditación 18 - CPR - 002

CONSECUTIVO - TA-1238

CODIGO: F-SST-006 VERSION: 01 01/05/2018	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO
CEDULA:	1.000.336.737
CARGO:	AUXILIAR DE OBRA
OBSERVACIONES	

MOTIVO ENTREGA: 1. PRIMERA VEZ 2. CAMBIO POR DESGASTE 3. CAMBIO POR PERDIDA

FECHA			DOTACION																				FIRMA DE RECIBIDO
DIA	MES	AÑO	MOTIVO ENTREGA	CASCO DIELECTRICO	BARBUQUEJO	MONOGAFAS	PROTECCION AUDITIVA		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES			OVEROL		CHAQUETA	CHALECO REFLECTIVO	IMPERMEABLE	BOTAS PUNTA DE ACERO		OTROS	
							INSERCION	COPA	PROTECTOR DESECHABLE	RESPIRADOR CON FILTRO	GUANTES NITRILO	GUANTES BAQUETA	GUANTES CAUCHO	PANTALON	CAMISA				CUERO	PVC		
1	2	2025	1	X	X	X	X				X	X		X	X				X		PAVA	Harold Arboleda

421

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-025
	Estándar E1.2.2	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	Oct. 01 de 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 01 de Febrero de 2025 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: HAROLD FERNANDO ARBOLEDA OROZCO CEDULA: 1.000.336.737

AREA/SECCION: MANTENIMINETO Y CONSTRUCCION CARGO : Auxiliar de obra

ENCARGADO DE LA INDUCCION: ANDREA LOPEZ CARGO: Profesional SST

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Misión y Visión de la empresa
P
* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de los ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMENOS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de **CONSORCIO INNOVAPARQUES** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Harold F. Arboleda

Firma del Trabajador
C.C. 1000 336.737

Responsable del SG-SST
C.C.1018422772

7. ANEXO 6
INSPECCIONES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO FORMATO N.: FT-SST-070		
FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS		Fecha:	12/06/2024
		Versión:	01
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	DANIEL STEBAN SABOGAL	CARGO	INSPECTOR
OBRA	MOBILES Y PUNTOS	CIUDAD	BOGOTA
FECHA DE INSPECCION	7/02/2025	FECHA DE INSPECCION	7/02/2025

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	Estado del botiquín	✓		4	
2	Manual uso de botiquin	✓		4	
3	Collar cervical	✓		4	
4	Guantes de latex	✓		4 Caja	
5	Lodopovidona solución	✓		4	
6	Lodopovidona espuma	✓		4	
7	Suero fisiologico	✓		4	
8	Gasa esteril 10 x 10 cm	✓		4	
9	Gasa esteril 3 x 3 cm	✓		4	
10	Apósito de algodón esteril	✓		4	
11	Venda triangular tipo cabestrillo	✓		4	
12	Venda de algodón 2 x 5 yardas	✓		4	
13	Venda de algodón 3 x 5 yardas	✓		4	
14	Venda elastica 2 x 5 yardas	✓		4	
15	Venda elastica 4 x 5 yardas	✓		4	
16	Venda elastica 6 x 5 yardas	✓		4	
17	Tapabocas	✓		4 Caja	
18	Esparadrapo de tela	✓		2	
19	Esparadrapo micropore	✓		4	
20	Aplicadores de algodón	✓		4 paq.	
21	Curas	✓		4	
22	Bajalenguas	✓		4	
23	Parches oculares	✓		4	
24	Termometro	✓		4	
25	Linterna	✓		4	
26	Linterna para diagnostico	✓		4	
27	Tijera trauma	✓		4	
28	Mascara de reanimación RCP	✓		4	
29	Jabón quirúrgico	✓		4	
30	Alcohol acéptico	✓		4	

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X		
2	Señalización	X		
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad	X		
5	Sugetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X		

OBSERVACIONES:

PARTES DEL EXTINTOR	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO						CONSORCIO NUEVA PAPAYERA
	FORMATO N. FT-SST-069						FECHA: 01/10/2024
	FOTMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES						VERSIÓN: 01
	FECHA DE LA INSPECCIÓN		7/02/2025				
	ÁREA INSPECCIONADA		MOVILES DE MANTENIMIENTO				
	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN		Daniel Steban Sabogal				
	EXTINTOR N.1		EXTINTOR N.2		EXTINTOR N.3		OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN	CN/C/NA	CLASE: abc	CN/C/NA	CLASE: abc	CN/C/NA	CLASE: abc	
	Marque con una X según corresponda						
El extintor está ubicado en el lugrar preestablecido	C	OL	C	OL	C	OL	
El extintor no presenta obstáculos para su acceso	C	OL	C	OL	C	OL	
El extintor está completamente cargado y operable	C	OL	C	OL	C	OL	
Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha)	C	OL	C	OL	C	OL	
El extintor tiene el sello de seguridad	C	OL	C	OL	C	OL	
El extintor tienen el pasador o pin de seguridad	C	OL	C	OL	C	OL	
La pintura del cilindro está en buen estado	C	OL	C	OL	C	OL	
El cilindro está en buen estado, sin oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones	C	OL	C	OL	C	OL	
La Corneta en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples	C	OL	C	OL	C	OL	
La válvula no presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento	C	OL	C	OL	C	OL	
La lectura de presión está dentro del rango operable	C	OL	C	OL	C	OL	
Fecha de vencimiento	Abril 2029		Marzo /2025		Abril/2025		
NC: No cumple C: Cumple NA: No aplica							
FIRMA DEL RESPONSABLE QUE REALIZA LA INSPECCIÓN	Daniel Steban Sabogal						
CARGO Inspector de Obra.	INSPECTOR						

121

CONSORCIO INNOVAPARQUES

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SG-FO-12
Versión	1
Vigencia	28/03/2006

FECHA: 10 Febrero 2025
PROYECTO: Contrato 4044 2024
RESPONSABLE INSPECCION: Daniel Steban Sabogal

NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (03)803879

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA Y CEDULA		EPP USAR A	B	C	D	E	F	G	H	USA SI	NO	ESTADO B	M	NO USA POR NS	NP	ND	MEDIDAS DE 1	2	3	4
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	auxiliar	1016593870	Luis M	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	auxiliar	1012433979	[illegible]	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	conductor	5855002	[illegible]	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
4	LASSO CORTES DAWSON	conductor	80763102	[illegible]	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	Ing Residente	1233890527	[illegible]	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	conductor	1007195407	Luis Mercado	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
7	MUÑOZ MACETO JESUS	auxiliar	1007289102	Jesus M	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	auxiliar	1007818307	Jhon Maceto	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
9	OVALLE BOLIVAR SEFERSON IVAN	auxiliar	1074414778	Seferson	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	auxiliar	1031803879	[illegible]	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	auxiliar	1033745759	[illegible]	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓								
12																							

EPP FALTANTE POR PERSONA

No	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR MEDIDAS DE CONTROL	
A- OVEROL	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO			
C- GUANTES			2. MOTIVACIÓN
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. OTRAS
H- OTRO			
¿Cual? _____	M- MALO	ND- NO QUIERE	

OBSERVACIONES:

1031803879
NOMBRE Y CÉDULA DEL INSPECTOR
REVISÓ

Andrea Lopez
NOMBRE Y CÉDULA DEL COORDINADOR HSE
APROBÓ

132

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Codigo: DV-401.10.09
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version: 01
	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 01-oct -2020

Item	Aspectos a inspecionar	Si	No	N/A	Observaciones
1	SEÑALIZACIÓN				
1.1	Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas	✓			
1.2	Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas	✓			
1.3	Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados	✓			
1.4	La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado	✓			
2	ORDEN Y ASEO				
2.1	Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas	✓			
2.2	Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes	✓			
2.3	Existen recipientes para disposición de residuos	✓			
2.4	El nivel de iluminación es adecuado	✓			
2.5	La ventilación es adecuada	✓			
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	La instalación cuenta con polo a tierra			Y	
3.2	Ausencia de empalmes defectuosos			Y	
3.3	No existen cables sueltos en el piso			Y	
3.4	Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado			Y	
3.5	Los bombillos y luminarias funcionan adecuadamente			Y	
3.6	Tomas o multitomas recargadas			Y	
4	EQUIPO DE EMERGENCIA				
4.1	Se cuenta con botiquines en un número suficiente	Si			
4.2	Se cuenta con extintores en un número suficiente	Si			
4.3	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia	Si			

Inspeccionó: Daniel Sabogal
Nombre: Daniel Sabogal.
Firma: Daniel Sabogal
Cargo: Inspector.

Elaboró	Revisó y aprobó
Firma: Andrea Lopez	Firma
Nombre	Nombre
Cargo	Cargo

8. ANEXO 7
CHARLAS Y CAPACITACIONES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	3	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		MEDIDAS DE SEGURIDAD TRABAJO CON ANDAMIO
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	Miguel A.
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	Wilber.
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	Jhon Muñoz
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson OV.
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	Juan David.
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	4	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	5	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		PROTECCION OCULAR , CUIDADO DE LA VISTA
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	Miguel A.
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	Wilber J.
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus Muñoz
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	Jhon Muñoz Maceto
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson OV.
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	Juan Vergara
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	**Firma**

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	6	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		DIVULGACIÓN HOJAS DE SEGURIDAD PRODUCTOS QUÍMICOS
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	7	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Riesgo público
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo	x	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: **RIESGO PUBLICO**	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	No CC: 1031803879
Cargo: Inspector	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	No CC: 1233890527
Cargo: Residente	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	No CC: 1033745759
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	No CC: 1123116491
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	No CC: 1074414778
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
X b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?
a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
X c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?
a) Poner resistencia
X b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	No CC: 1007818307
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
(X) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
(X) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
(X) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	No CC: 1007818307
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: MUÑOZ MACETO JESUS	No CC: 1007289162
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: **RIESGO PUBLICO**	**Fecha: 07/02/2025**
Nombre y Apellidos: DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	No CC: 1012433979
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: **RIESGO PUBLICO**	**Fecha: 07/02/2025**
Nombre y Apellidos: AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	No CC: 1016593870
Cargo: Auxiliar	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: **RIESGO PUBLICO**	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	No CC: 1007195407
Cargo: Conductor	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: **RIESGO PUBLICO**	**Fecha: 07/02/2025**
Nombre y Apellidos: LASSO CORTES DAWSON	No CC: 80763102
Cargo: Conductor	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales.

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: RIESGO PUBLICO	Fecha: 07/02/2025
Nombre y Apellidos: JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	No CC: 5855002
Cargo: Conductor	

1. ¿Qué hacer durante una situación de Riesgo Público?

a) Correr y alterarse
b) Mantener la Calma ✓
c) Gritar para llamar la atención

2. ¿Qué hacer después de una situación de Riesgo Público?

a) Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo sucedido
b) Correr para buscar refugio
c) Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades y haz el denuncio de los elementos y documentos personales. ✓

3. ¿Qué hacer en caso de hurto o robo?

a) Poner resistencia
b) No poner resistencia ✓
c) Gritar

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	16	2	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción – Reinducción		La Importancia de los Rellenos Sanitarios
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitacion especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Avellaneda Bocanegra Miguel Angel	**No CC:** 1016593870
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Devia Rodríguez Jonathan Sebastián	**No CC:** 1012433979
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
x b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
x b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
x a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Jiménez Lasso Wilber Diomedes	**No CC:** 5855002
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Lasso Cortes Dawson	**No CC:** 80763102
Cargo: Conductor	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
b) X Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
b) X Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Lopez Ayala Brandon Sebastian	**No CC:** 1233890527
Cargo: Ingeniero Residente	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Mercado Basilio Luis Guillermo	**No CC:** 1007195407
Cargo: Conductor	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Muñoz Maceto Jesus	**No CC:** 1007289162
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Muñoz Maceto Jhon Steven	**No CC:** 1007818307
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Ovalle Bolivar Yeferson Ivan	**No CC:** 1074414778
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Sabogal Cuervo Daniel Steban	**No CC:** 1031803879
Cargo: Inspector	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Vergara Fernandez Juan David	**No CC:** 1033745759
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024 Versión: 001 Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	10	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Medidas De Prvención con Maquinaria
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra:		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ | Firma:

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO: FT-SST-014	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024 Versión: 001 Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	31	3	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion - Reinduccion		Importancia De Hidratación En Jornada Laboral
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	Luis M.
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	Jhon Maceto
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson O.
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ

Firma:

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO: FT-SST-014	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	13	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Proteccion Auditivo - Cuidado De Los Oidos
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	13	1	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Importancia De Cuidar Los Sumideros
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	17	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Que hacer en caso de una convulsión
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Arias P.
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	David Campos.
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	LUIS M
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	JESUS M
8	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	YEFERSON O.
10	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson R.
13	VAZQUEZ CASTRO JEFESSON	101909304	OPERARIO	Jefferson V.
14	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro.
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	18	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinduccion		Almacenamiento adecuado evita accidentes
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	
13	VAZQUEZ CASTRO JEFESSON	101909304	OPERARIO	
14	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	19	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinduccion		Ergonomía en el sitio de trabajo
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel.
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson A.
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1006159388	OPERARIO	DavidCamp.
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis M.
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	JESUS M.
8	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yefferson O.
10	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselit
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson R.
13	VAZQUEZ CASTRO JEFESSON	101909304	OPERARIO	Jefferson V
14	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro.
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	20	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Importancia de la salud mental
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel.
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson A.
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	David Campos.
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis M.
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	JESUS M
8	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	Hilario Cal
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yefferson O.
10	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito.
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	Daniel Sx²
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson R
13	VAZQUEZ CASTRO JEFESSON	101909304	OPERARIO	Jefferson V.
14	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro.
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO: FT-SST-014	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	21	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Que es el fenómeno del niño
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	
13	VAZQUEZ CASTRO JEFESSON	101909304	OPERARIO	
14	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

9. ANEXO 8
SINESTRALIDAD

ARL | sura

Medellín, 28 de febrero de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa INGENIERIA CMC SAS, NIT N901087132, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de febrero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 190.146.116.9, 198.143.41.20, 172.16.42.57.

175

ARL | sura

Medellín, 6 de marzo de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO INNOVAPARQUES, NIT N901885635, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de febrero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.30.132.158, 192.230.104.4, 172.16.42.57.

10. ANEXO 9
VIBROCOMPACTADOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
4820170000011306-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social
79278225	1	RAMIREZ OSPINA JAIME JOSE

12. Dirección	13. Teléfono	14. Cód. Admón	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
TV 81 A 83 B 16 BRR LA ESPAÑOLA	4344249	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante o mandatario	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830147508	2	AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A. NIVEL 2	26	478

29. Número documento de identificación	32. Apellidos y nombres
73136807	SANMARTIN RIVERA WILMINTON

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón	37. Declaración de Importación No.	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga No.	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte No.	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	116075007509936	2017 - 01 - 02	HLCURTM191210917	2016 - 12 - 18

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cód.País Exportación
EQUIPO AG BAARERSTRASSE 141	BAARERSTRASSE	767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
AARERSTRASSE 141 6302 ZUG	info (at) equipo com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modal Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ vig.
1043	2016 - 12 - 27	087	1	023	11	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	2,941.08

59. Suspende liquidación	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8425400000	XX	XX	C136	XX	XXXX	XX	023	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importador	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs	72. Peso neto kgs	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comercial
0	01	767	6,690.00	6,690.00	PK	2	1	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Flete USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
38,320.00	2,200.00	100.00	0.00

82. Sin Historia de Fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2,300.00	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen y Modalidad	86. Número
40,620.00	L	21875977

87. Día	88. Año	89. Programa No.	90. Cod.Interno del Producto
3	2016	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	119,466,670	0	0	0
I.V.A.	19.00	119,466,670	22,699,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reliquida	0	0	0	0	
		Total	22,699,000		0

91. Usos, destinos de las mercancías y/o la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria. Incluya marcas, modelos y otros. En el campo es insuficiente, continúe en respaldo con la palabra

OO 02-951-1316.1 DECLARACION 1 DE 1: : FACTURA(S):18-1043 PARA EL DIFERIMIENTO ARANCELARIO DEL 0% NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1625 DEL 2016,LICENCIA DE IMPORTACION #: 21875977 DEL: 29/12/2016, MERCANCIA USADA. /// ;PRODUCTO: COMPACTADOR CON RODILLO METALICO 2014 BOMAG BW138AD-5, VIBRATORY ROLLER, SHIPMENT ,MARCA: BOMAG, MODELO: BW 138 AD-5,REFERENCIA: NO TIENE, SERIAL:101450301329, USO O DESTINO: PARA TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION EN LA COMPACTACION DE SUELOS,CON MOTOR: TYPE:V2203-M-ET05 AÑO DE FABRICACION: 2014. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA.PRECIO CUANDO NUEVA:30000.FAMILY: CXBXL 02.2PCD OUT PUT: 33,3KW/2600RPM ENGINE DISP:2.2L , CA NTIDAD 1 UNIDAD.///-PRODUCTO: VIBRADOR COMBINADO CON RODILLO METALICO 2009-HA4M,HD10VT , VIBRATORY COMBINAT(continúa al respaldo)

97. Valor pagos anteriores	98. Recibo oficial de pago anterior No.	99. Fecha
0	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

100. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	101. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	102. No. Aceptación declaración
No hay declaración posterior		4820170000011306
		103. Fecha 2017 01 10

104. Levante No. 4820170000012535	105. Fecha	Firma funcionario responsable	106. Nombre / 107. C.C. No.
	2017 - 01 - 12		Wilminton Sanmartin R.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $
0

906. Espacio para Número autoadhesivo

91048012048548

Fecha de Impresión 2017-01-12 11:41:18

20171413124995

Powered by CamScanner

FilCenter S.A.S
Experiencia y calidad a su servicio
www.filcentersas.com

CERTIFICA

Por medio de la presente certifico que RN SERVICIOS HIDRAULICOS con NIT 901.562.968-3, realiza con nosotros el mantenimiento de VIBROCOMPACTADOR BOMAG VW138 AD-5 de su propiedad, cada 150 horas de trabajo o 10.000 km según corresponda, adicionalmente informamos que la empresa INREPE LTDA con NIT 830.106.549-9 se encarga de la movilización de los aceites residuales.

PLACA VOLQUETA	KILOMETRAJE	FECHA MANTENIMIENTO	PRÓXIMO MANTENIMIENTO EN KM
	6.698	SEP/30/24	6948

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 30 dias del mes de octubre de 2024 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

ANGEL BEJARANO CAÑON
CC 79.986.385

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 204 Versión: 001 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Andres Camargo.		HRS Inicial	19368	HRS Final	19376.
Maquina-Equipo: Vibrocompactador		Marca: BOMAC		Serio No: 101650301329.	
Ubicación: Cancha Pilotos	Mantenimiento	Semana de:	Jueves 16 de enero /2025.		

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

VIBROCOMPACTADOR	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	Estado del nivel del aceite del motor	X								X							
	Estado nivel de combustible	X								X							
	Estado del nivel de la caja de velocidades	X								X							
	Estado de las correas	X								X							
	Estado de los mandos de dirección	X								X							
	Revisión de pasadores en general	X								X							
	Estado de los rodillos	X								X							
	Estado de la Manivela	X								X							
	Estado de las guayas	X								X							
	Estado de la caja de cambios	X								X							
	Estado de las guardas de seguridad	X								X							
Firma del operario	Andres Camargo									Andres Camargo							
Firma Responsable SST																	

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor	Nombre y Firma del Responsable SST	Nombre y Firma del Operador

11. ANEXO 10
ACTA DE REUNIÓN COPASST

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: FT-SST-07
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 21/06/2021
		PÁGINA: 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Copasst		
Fecha: 28-febrero -2025	**Lugar: oficina principal**	
Hora Inicial: 8:00 am	**Hora Final: 9:18 am**	**Acta No. 2**

ASISTENTES:	CARGOS	FIRMA
Brandon López	Residente de Obra	
Yuramy Sabogal	Administrativa	
INVITADOS		
Andrea López	HSEQ	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se informa al comité que, a la fecha, no se han reportado accidentes laborales dentro de la organización.

- Se socializa y divulga el cronograma de capacitación para el año 2025, con el fin de asegurar la participación de los trabajadores en las actividades programadas de formación en seguridad y salud en el trabajo.

- Se informa que, para el área administrativa, se realizó la entrega de elevadores de PC, con el objetivo de mejorar la ergonomía y prevenir trastornos musculoesqueléticos.

- Se acuerda la realización de un comité con los residentes e inspectores, con el propósito de reforzar la supervisión y verificación de las inspecciones preoperacionales en campo.

- Se propone la adquisición de dotación para invierno, considerando las condiciones climáticas adversas. En caso de no contar con los elementos adecuados, se evaluará la suspensión de actividades para garantizar la seguridad de los trabajadores.

5. DEFINICIÓN DE FECHA PRÓXIMA REUNIÓN.

Validar fecha la ultima semana de marzo 2025

TABLA DE CONTENIDO

Informe ambiental No. 4	185
Anexo 1. Listado de parques intervenidos	206
Anexo 2. Ficha de seguridad herbicida Roundup full II y pegante Neoflex	212
Anexo 3. Registro de charlas y capacitaciones	234
Anexo 4. Reporte de cantidades Enero	251
Anexo 5. Preoperacional y mantenimiento de vehículos	292
Anexo 6. Formato de aprovechamiento	321

1. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL No. 4 – FEBRERO 2025

CONSORCIO INNOVAPARQUES

NIT:901885635-2

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y AMONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.,

INFOME MENSUAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BOGOTA2025

Tablade Contenido

1. Introducción 3
2. Alcance 3
3. Objetivos 3
4. Información Contractual 3
5. Gestión Ambiental 4
6. Seguimientoa Programas PMA 5
7. Aprovechamiento y Disposición de RCD 15
8. Indicadores 15
9. Conclusiones 17
10. Anexos 18

187

1. *Introducción*

El presente informe tiene como objetivo presentar las actividades ambientales realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025, en el marco del contrato de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La gestión ambiental se desarrolló conforme al Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del proyecto, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

2. *Alcance*

Este informe abarca las actividades de poda, bordeo, fumigación, gestión de residuos y sensibilización ambiental realizadas en los parques objeto del contrato, con énfasis en la correcta clasificación y disposición de los residuos generados.

3. *Objetivos*

- Promover la adecuada gestión de los residuos generados.
- Implementar estrategias de capacitación en separación en la fuente.
- Reducir los impactos ambientales derivados de las actividades de mantenimiento.
- Garantizar la trazabilidad y manejo seguro de los productos químicos utilizados.

4. *Información contractual*

Acontinuación, se presenta la información contractual del proyecto.

Tabla1. Información contractual

DATOS DEL CONTRATISTA	
Razón social	Consorcio Innovaparques
Nombrerepresentante legal	Oscar Renan Velásquez Vigoya
Nombredirector de obra	Edwin Javier Linares García
Número del contrato de obra	IDRD-SG-4041-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Direcciónde la empresa	Carrera70b#125-03 Bogotá
Teléfonos	(601)4325878
Correo electrónico	licitaciones@ies.com

187

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Razón social	Consorcio Santa Teresa 28
Nombrerepresentante legal	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Nombredirector de Interventoría	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Númerodel contrato de obra	**IDRD-SG-4040-2024**
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Direcciónde la empresa	Carrera 70c#48-55- Bogotá
Teléfonos	(601)7653016
Correo electrónico	consorcioandino2024@gmail.com

5. Gestión Ambiental

5.1 Actividades Ejecutadas

Durante el periodo mencionado, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. **Demarcación, bordeo, cepillado y fumigación:**

- Estas actividades se llevaron a cabo en diversos parques, priorizando el mantenimiento de las áreas verdes. **Anexo #1: Listado de parques intervenidos**
- Para la fumigación se utilizó el producto químico **Roundup**. Además, se empleó el adhesivo **Neopur 2964** para unir las secciones de grama, asegurando una instalación uniforme. **Anexo #2: Ficha técnica de productos químicos.**

2. **Charlas y. capacitaciones**

El objetivo de las charlas y la capacitación ambiental es fomentar la conciencia y promover una cultura amigable con el medio ambiente, transmitiendo información de manera clara y concisa.
Durante el periodo señalado, se llevaron a cabo cuatro charlas y una capacitación, la cual fue evaluada satisfactoriamente, logrando una cobertura del 100% del personal operativo vinculado al proyecto. **Anexo #3: Registro de asistencia**

Charla /Capacitación	Tema	Fecha
Charla MA	Divagación Hojas de seguridad productos químicos	**06/02/2025**
Capacitación	Importancia de sanitarios	**14/02/2025**
Charla MA	Que es el fenómeno del niño	**21/02/225**

Charla MA	Importancia de cuidar los sumideros	12/02/2025
Charla MA	**Conciencia ambiental**	**27/02/2025**

6. Seguimientoa los programas PMA

A continuación, se relacionan los seis programas aprobados en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), sobre los cuales se realiza un seguimiento y control continuo para garantizar el cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto:

PROGRAMA 1	MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES
OBJETIVOS	- Diseñar medidas a implementar durante el funcionamiento del campamento, almacén y acopios de material, para el manejo y control de los impactos ambientales.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acopio de materiales para el desarrollo de las actividades constructivas. - Residuos sólidos generados en las actividades.
IMPACTOS POR MANEJAR	
Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: - Contaminación atmosférica - Contaminación del suelo - Afectación a la movilización vehicular. - Aumento en niveles de ruido - Conflictos con la comunidad.	
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA	
- Para el mes de febrero se acopio temporalmente el material que iba llegando, este como es un consumible a medida que avanza la instalación se va acabando. El acopio está dentro del cerramiento del parque - Durante el mes de febrero no se conto con material que genere emisiones de particulas por ende no hubo necesidad de cubrirlo para evitar la dispersión de particulas. - En todo momento se mantuvieron los sitios de trabajo limpios y ordenados.	

- Para el mes de febrero se mantiene los proveedores

TIPO DE MATERIAL SUMINISTRADO	NOMBRE O FRAZÓN	NIT	PERMISO MINERO AMBIENTAL	PERMISO SOCIAL
GRANULARES	Materiales y suministros BEPE	900708640-9	EXP. 1329-15	0865
GESTOR RCD	Grupo Terraza	901280548-1	N.A	0083
CAUCHO	900776638-1 dinámicos	N.A	N.A	N/A

- En caso de llegar a un acuerdo con otro proveedor, de manera previa se enviará la documentación ambiental para la aprobación de los proveedores.

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Profesional SST) - Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADORES	$\frac{0\ campamnetos\ organizados}{0\ campamnetos\ intalados} * 100$ Para el mes de febrero el personal hizo uso de salones comunales y/o camerinos no se implementaron campamentos propios, sin embrago estos siempre permanecieron organizados 100% $\frac{3\ proveedores\ vinculados}{3\ proveedores\ que\ cumplen\ con\ permisos\ ambientales} * 100$ Todos los proveedores del componente ambiental cuentan con la documentación pertinente los cuales también han sido validados y aprobados por la interventoría
SEGUIMIENTO	- El proyecto no cuenta con proveedor de baños portátiles ya que la mayoría de canchas cuentan con estos y de acceso para todo el mundo - Las cantidades utilizadas en el mes de febrero 2025 de materiales fueron las siguientes a la fecha los proveedores siguen siendo los mismos

Material	M3	Tonelada
Arena	2.93	4,39926
Caucho Granular	40.11	36,89926

Para el mes de noviembre se adquirieron 100 m³ de arena, y en el mes de diciembre se compraron 31.500 kg de caucho, enero se realizo la compra de 90000 kg y en febrero se realiza la compra de 2500 kg este no cuenta con soporte de pago ya que el subcontratista tiene este material de provisión Es importante resaltar que estos materiales están siendo acopiados y, a medida que se van necesitando, se realiza el correspondiente trasiego hacia los parques donde se requiere. Se relaciona la trazabilidad mes a mes

MES	TIPO MATERIAL	VOLUMEN (m3)	MASA(Ton)
nov-24	Arena	35,5	64
nov-24	Caucho Granular	100	30
dic-24	arena	41,6	75
dic-24	Caucho Granular	20,8	6,25
ene-25	Arena	0,17	0,27
ene-25	Caucho Granular	11,52	9,21
ene-25	Pegante	1,61	2,42
ene-25	Pintura	0,32	0,84
feb-25	Arena	6,18	9,89
feb-25	Caucho Granular	40,11	36,89
feb-25	Pegante	0,075	0,13
feb-25	Pintura	0,76	0,98

Se adjuntan, además, las remisiones internas que registran las salidas de dicho material.

Anexo #4 Registro de cantidades

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se observa un acopio temporal de materiales, realizado durante el día, ya que en el transcurso de este se utilizan. Los materiales sobrantes o aquellos que no se logran instalar son devueltos a la bodega. Adicionalmente, no se deja ningún material en los parques, los cuales
permanecen completamente despejados durante su cierre.

PROGRAMA 2	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Ordinarios, orgánicos, reciclables, y peligrosos)
OBJETIVOS	RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y RECICLABLES - Minimizar la generación de residuos sólidos en la obra. - Mejorar la manipulación de residuos sólidos generados en la obra. - Definir los criterios para separar los residuos y optimizar su recuperación. - Separar los residuos en la fuente y depositarlos de manera adecuada.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Mantenimientos de grama sintética y natural - Uso de maquinaria y equipos
IMPACTOS POR MANEJAR	
Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: - Generación de emisiones atmosféricas. - Generación de ruido. - Generación y aporte de sólidos tanto en las redes de alcantarillado como en corrientes superficiales. - Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras. - Contaminación del suelo y el agua. - Disposición inadecuada de residuos sólidos convencionales.	
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA	
- Puntos ecológicos - Acopios señalizados y demarcados - Disposición final adecuada	
RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, SST)

	- Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADORES	$\frac{\text{0 cantidad de respel almacenados}}{\text{0 cantidad de respel dispuesto}} * 100$ En el mes de febrero se hizo uso de pegante ypintura, a la fecha no haycantidad estimativa de herramientas impregnadas de estos elementos y/o canecas dispuestas para disponer
SEGUIMIENTO	1. Se dispone de un punto ecológico donde los colaboradores realizan la separación de residuos en la fuente. Durante el mes de febrero, este punto no alcanzó su capacidad máxima, ya que la generación de residuos por parte de los colaboradores fue mínima. 2. En cuanto al manejo de sustancias químicas, se informa que estas cuentan con su respectiva hoja de seguridad, la cual ha sido socializada con los colaboradores (ver Anexo 2).Adicionalmente, los productos se encuentran debidamente rotulados conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Asimismo, en el sitio se dispone de un kit de derrame debidamente dotado para la atención de emergencias relacionadas. Para el mes de febrero este fue inspeccionado por la profesional Andrea López en conjunto con los colaboradores **REGISTRO FOTOGRAFICO** Se evidencia punto ecológico se cuenta con caneca verde para residuos orgánicos, caneca blanca para residuos aprovechables y/o reciclaje y caneca negra para residuos no aprovechables.

Se evidencia hojas de seguridad de productos químicos en sitio , se realiza actividad de aplicabilidad del kit para derrame en caso de algún incidente y/o accidente ambiental

PROGRAMA 3	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
OBJETIVOS	- Disminuir afectaciones a la salud. - Controlar la generación de polvo. - Mitigar la alteración de la calidad del aire. - Controlar la generación del ruido

ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acopio de materiales. - Uso de maquinaria y equipos.

IMPACTOS PARA MANEJAR

Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Alteración de la calidad del aire.
- Emisión de partículas y gases.
- Generación de ruido.
- Afectación de la población.
- Alteración del paisaje.
- Incomodidades a la comunidad.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

Emisiones atmosféricas

- Los frentes de obra estarán protegidos con poli-sombra o malla tralucida para el control del material particulado en caso de requerirse.
- Se verificará que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.
- Las quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las obras están totalmente prohibidas.
- Se verifica que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de emisiones de gases vigente.
- Se dotará de elementos de control auditivo al personal.
- Se prohíbe a los vehículos que trabajen en la obra, el uso bocinas, cornetas o claxon, salvo la alarma de reversa.
- Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno (Decreto 948 de 1995

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Ingeniero SST) - Interventoria (Residente de Interventoria)
INDICADOR	3 vehiculos con tecnico mecanica / 3 vehiculos disponibles en la operacion *100 Para el mes de febrero se hizo uso de 3 vehiculos los cuales cuentan con la tecno mecánicas vigente hasta el mes de diciembre 2025 , para el mes de febrero no se realizan a los vehículos mantenimientos preventivos ni correctivos Tipo Placas Móvil EXY 115 Móvil EXZ 737 Móvil EXY 154
SEGUIMIENTO	Durante el periodo comprendido se utilizó maquinaria, y vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento para garantizar la ejecución segura y eficiente de las actividades del proyecto. Se realizaron las respectivas inspecciones y preoperacionales, evidenciando que tanto la maquinaria como los vehiculos cumplen con los estándares operación segura establecidos en la normativa vigente. Para dicho mes se realizaron mantenimientos preventivos Ver anexo #5

PROGRAMA 4	MANEJO EFICIENTE DEL AGUA
OBJETIVOS	- Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos de agua residual generada en la obra.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acción humana en las áreas de trabajo. - Arrastre de materiales de construcción. - Manejo inadecuado de acopios de materiales.
IMPACTOS POR MANEJAR	

Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del agua.
- Afectación a cuerpo de agua.
- Contaminación de redes de alcantarillado.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

No se realizarán vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y/o cuerpos de agua.

Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalice las obras, se entregará la zona libre de basuras, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho.

El agua para utilizar en las actividades de mantenimiento será obtenida de los diferentes escenarios, teniendo en cuenta que no se tiene contempladas actividades que generen un medio ni alto consumo del recurso. (en caso de requerirse el recurso se adquirirá con proveedores autorizados previa autorización de interventoría, o se llegará a un acuerdo con los administradores de los escenarios para efectuar apoyo en el pago o se encontrará un proveedor previa aprobación de la interventoría).

Se prohíbe el lavado de canecas, rodillos y elementos usado en actividades de pintura.

No se permitirán el almacenamiento de mas de 1 caneca de pintura en los frentes de obra o en caso de galones mayores a tres galones, estos se almacenarán debidamente etiquetados, y siempre sobre un material impermeable.

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Ingeniero SST) - Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADOR	$\frac{0 \text{ cuerpos de agua sin afectacion}}{0 \text{ cuerpos de agua existentes}} * 100$
	Se informa que en los parques intervenidos en el mes de febrero 2025 no se evidenciaron cuerpos de agua cerca al perímetro a intervenir
SEGUIMIENTO	- no se evidencian cuerpos de agua ni sumideros dentro de área de intervención del proyecto

PROGRAMA 5	MANEJO VEGETACION Y FLORA
OBJETIVOS	- Este programa tiene como fin establecer las acciones para el manejo de la vegetación que será afectada por las obras del proyecto de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Actividades de mantenimiento en parques - Ingreso y salida de vehículos
IMPACTOS POR MANEJAR	
Afectación de la vegetación a permanecer, Ahuyentamiento y rescate de avifauna, Generación de riesgos de accidentes, Alteración del paisaje, Conflictos sociales cercanos a individuos arbóreos.	

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA
Aunque en el presente contrato no se incluyen actividades de tipo forestal, en tanto que las actividades son de tipo mantenimiento, se deben seguir las medidas necesarias para prevenir la afectación de árboles, arbustos, jardines, zonas verdes o cualquier tipo de vegetación presente en los escenarios a intervenir. En caso de realizar actividades cercanas a árboles, arbustos o jardines, se debe instalar un cerramiento de protección a los individuos, con madera y poli sombra azul, esta protección también debe instalarse si por las actividades de obra los vehículos deben pasar cerca de los individuos. No se deben colgar materiales, maletas, chaquetas ni ningún tipo de elemento sobre la vegetación existente. Esta prohibido el vertimiento de cualquier tipo de químico o agua residual cerca de la vegetación o zonas verdes, ya que se podría afectar. Evitar el acopio de materiales sobre zonas verdes, en caso de ser necesarios, se debe proteger con plástico o lona impermeabilizadas. - Las zonas verdes que en el desarrollo de la obra y por omisión del contratista sean afectadas deberán reponerse y dejar como mínimo igual o mejor a la situación inicial antes de iniciar la intervención. En el presente contrato no se realizarán podas de ramas o raíces, ni bloqueos no traslados ni talas. Debido a que no se solicitó el permiso necesario ante la Secretaría de Ambiente.
RESPONSABLES - Contratista de obra (Director de Obra, Profesional SST) - Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADOR $\frac{\text{0 arboles protegidos}}{\text{0 arboles existentes}} * 100$
SEGUIMIENTO -En relación con la gestión ambiental y, específicamente, la protección de individuos arbóreos durante la ejecución del contrato cuyo objeto es el mantenimiento de canchas, se informa que para el mes de febrero no fue necesario implementar medidas de protección de individuos arbóreos ya que las actividades son realizan dentro del perímetro delimitado por un cerramiento en malla

7. Aprovechamiento y disposición final de residuos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025, no se realizó la disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD).

Adicionalmente, durante febrero de 2025, no se llevó a cabo ningún tipo de aprovechamiento in situ de los materiales generados. Se adjunta como **Anexo 6 el informe de aprovechamiento in situ.**

8. Indicadores

A continuación, se presentan los indicadores asociados a los programas del PMA, detallando las metas establecidas y el porcentaje de cumplimiento registrado durante el mes de febrero de 2025.

Indicador	Meta	Formula	Frecuencia de Medición	% FEBRERO 2024
MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES	100%	*0 de campamentos organizados/ 0 de campamentos instalados*100*	Mensual	100% En el mes de febrero no se implamentaron campamentos propios , el personal se cambia y guarda pertenecias en salones comunales y/o camerinos os cuales se mantiene organizados

MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES	100%	3 proveedores vinculados/ 3 de proveedores que cumplen con permisos ambientales*100	Mensual	100% Siguen lo mismos proveedore quienes cumplen estánaprobados porla interventoria
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Ordinarios, orgánicos, reciclables, y peligrosos)	100%	0.3cantidad de respel almacenados / 0 cant respel dispuestos*100	Mensual	0% a la fecha no se hadispuestoRESPEL
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	100%	3# vehiculos con tecnico mecanica/ 3 # total de vehiculos*100	Mensual	100% el proyec cuenta con 3 vehículc con tecno mecánicas vigentes adic 2025
MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	100%	0 # cuerpos de agua sin afectacion / 0 # cuerpos de agua existentes*100	Diario	100%no se evidencian cuerpos de agua n e perimetro a intervenir
MANEJO VEGETACION Y FLORA		0 # árboles protegido /0 # árboles existentes*100	Diario	100% no s evidencian individuo arboles dentro del perimetro aintervenir
RESIDUOS DISPUESTOS EN SITIOS AUTORIZADOS	100%	10040 Residuos totales generados/Residuos dispuestos en sitios autorizados)×100	Mensual	0% para el mes d febrero no se disponen rcd
ÍNDICE DE CIRCULARIDAD	0%	(Total de recursos consumidos o residuosgenerados/Residuos aprovechados o reincorporados)×100	Mensual	0% N/A
APROVECHAMIE NTO IN SITU	0%	# residuos generados 7 # residuos aprovechados*100	Mensual	0% N/A

7. Conclusiones

• Durante el mes de febrero, se logró una adecuada gestión de residuos mediante la correcta segregación en la fuente y el mantenimiento de puntos ecológicos, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

• Todas las actividades ejecutadas se realizaron bajo los estándares ambientales exigidos, con el uso de insumos y productos químicos debidamente rotulados y con hojas de seguridad, garantizando el cumplimiento del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

• Gracias a la planificación y ejecución de las actividades, no se registraron afectaciones a cuerpos de agua ni impactos negativos sobre la vegetación existente en las áreas intervenidas, manteniendo la armonía con el entorno natural.

• Se garantizó un correcto almacenamiento y utilización de materiales de construcción y mantenimiento, evitando contaminación del suelo y asegurando un ambiente de trabajo limpio y organizado en los parques intervenidos.

• Se realizaron capacitaciones y charlas ambientales dirigidas al personal operativo, logrando una cobertura del 100% y promoviendo una cultura ambiental responsable dentro del proyecto.

8. Anexos

Anexo # 1 : Listado de parques
Anexo #2 : Doc. producto químico usado para fumigación y pegante
Anexo #3 : Registro de charlas ambientales y capacitaciones
Anexo #4 : Reporte de cantidades
Anexo #5 : Mantenimientos de vehículos
Anexo #6 : Informe de aprovechamiento in situ

ELABORO	APROBO	
Andrea M López Profesional Ambiental	Javier Linares Director de Obra	PR-SST-12 11/1/2024

9. *Control de Cambios*

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	REALIZÓ
03/03/2025	01	Creación del documento	Andrea M López
04/03/2025	02	Se atienden observaciones de la interventoría frene a forma de indicadores y cantidades de material	Andrea M López
06/09/2025	03	Se atiende observaciones de la interventoría frente a cantidades	Andrea López
10/03/2025	04	Se atiende observaciones de la interventoría frente a cantidades	Andrea López

2. ANEXO 1
LISTADO DE PARQUES INTERVENIDOS

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2															
2	PRD ESTADIO																				
3	TABORA																				
4	ATAHUALPA	5	4			4															
5	PARQUE NACIONAL	2	2			2															
6	SAN CRISTOBAL	2	2			2															
7	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241										
8	TUNAL SOFTBOL	2	2			2															
9	TIMIZA ESTADIO																				
10	PAVCO NATURAL		2			2															
11	SERENA	2	2			2															
12	UDS BEISBOL	2	2			2															
13	UDS SOFTBOL	2	2			2															
14	UDS ATLETISMO		2			2															
15	MILENTA TEJAR	2	2			2															
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2															
17	CIUDAD MONTES VOLEY		2																		
18	COUNTRY				8																
19	PRD PLAYA		4																		
20	UDS VOLEY PLAYA		2																		
21	COMPLEJO ACUÁTICO		2																		
22	BOCHICA	2	2	2																	
23	MARSELLA	3	3	3																	
24	JUAN AMARILLO NATURAL	3	3	3																	
25	FLORIDA 1		4	4																	
26	FLORIDA 2		4	4																	
27	FLORIDA 4	4	4	4																	
28	FLORIDA 5	4	4	4																	
29	ESTADIO ALQUERIA	3	3	3																	
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	1	1	1																	
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2	2																	
32	LA GAITANA	3	3	3																	
33	SERVITA F11	5					1	8267,2	8267,2	112,8			1			280,5					
34	SERVITA F5			2						27											
35	CABRERA JAPON			2						30											
36	CANTALEJO			2						25,8											
37	PRADO PINZON		2	2						51	154,56										

38	MAZUREN			2						39											
39	VILANOVA			2						30											
40	VERBENAL			2						33											
41	UDS SINT		2	2						48	552,89										
42	EDUARDO SANTOS			2						40,2											
43	GUSTAVO RESTREPO			2						30											
44	VENECIA 1			2						31,8											
45	VENECIA 2			2						31,8											
46	LAGUNETA			2						52,8											
47	SAN JOSE CENTRO			2						24,6											
48	PARQUE OLAYA HERRERA			2						102,36											
49	PIJAOS													1							
50	SAN ANDRES F5			5			1515	1515		48,18			1	1	8	81,75	3000				
51	SAN ANDRES F11			5		1	7200	7200		102,6			3	3		149	10000				
52	EL CARMELO F5			2						46,32											
53	EL CARMELO F11		2	2						117	798,4										
54	VILLA LUZ F5			2						48											
55	VILLA LUZ F11			2						92,94											
56	VILLAS DEL MADRIGAL			2						42											
57	FLORENCIA LOS TRONQUITOS																				
58	PAVCO		2	2						40	517										
59	JAZMIN			2						97,2											
60	PEPITA			2						30,22											
61	CIUDAD MONTES 1			2						21											
62	CIUDAD MONTES 2			2						21											
63	SIERRA MORENA 1			2						30											
64	SIERRA MORENA 2			2						30											
65	CASA BLANCA			2						54,6											
66	FONTANAR DEL RIO F11			2						90,6											
67	FONTANAR DEL RIO F5			2						30											
68	FONTANAR MINI BEISBOL			2						69,96											
69	LA GAITANA			2						68,4											
70	URB LOMBARDIA			2						30											
71	CIUDADELA CAFAM			2						43,2											
72	DESARROLLO BILBAO			1						20,64											
73	BERLIN			2						38,4											
74	TIBABUYES 1			1						50,4											
75	TIBABUYES 2			4		1	2400	2400		60			2	2	12	162,5	4000	60	60		
76	CAFAM LOS GAVILANES			2						90											
77	LA ESPERANZA			2						46,8											
78	CLARELANDIA F11		2	2						87											
79	CLARELANDIA MINI		2	2						40,2											
80	TEJAR			2						91,2											
81	CHICALA			2						78,6											
82	ATALAYAS			2						55,74											
83	PORTAL DEL SOL			2						84											

84	CAMPO VERDE 1			2						58,8											
85	CAMPO VERDE 2			2						56,4											
86	CAMPO VERDE 3			2						29,4											
87	SANTA CLARA			2						55,32											
88	HAYUELOS F8			2						68,1											
89	HAYUELOS F5			2						41,4											
90	NORMANDIA			2						88,8											
91	VILLEMAR		2	2						91,2	570										
92	PRADERA SUR		2	2						34,59											
93	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2						86,4											
94	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2						36,6											
95	CEDRITOS		2	2						58,74	553,65										
96	TOBERIN		1	1						80,46	472,3										
97	CALLE 170		2	2						39,6	145,26										
98	ESTRELLA NORTE		2	2						47,31	139,4										
99	BURGOS BRITALIA 1		2	4			1	1050	1050		188,2		1	1		127,5	2000	141,78	141,78		
100	BURGOS BRITALIA 2		2	4				1050	1050		230,68		1	1		120,5	2000				
101	LINDARAJA			2						30											
102	COMETAS			2																	
103	PTAR			2						104,4											
104	PRD 1		2	2						104,4	414,4										
105	PRD 2		2	2						105,6											
106	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37										
107	BACHUE			2						103,8											
108	FRAGUA		2	2						97,2	704										
109	VILLA MAYOR			2						93											
110	AURORA		2	2						84	951,8										
111	VALLES DEL CAFAM			2						40,2											
112	VILLA ALEMANA			2						31,8											
113	MIRAVALLE F8-1		2	5				854,96	854,96	47,4	83,99		1	1		80					
114	MIRAVALLE F8-2			4			1	1350	1350				3	3		119,5	1500	20	20		
115	MIRAVALLE F5			5			1	600	600	35,6			1	1		80					
116	ALFONSO LOPEZ			2						35,24											
117	NUEVO USME			2						30											
118	MOLINOS		2	2						70,05	799,2										
119	PALERMO SUR			3						33,22											
120	MARRUECOS			5			1	1315,8	1315,8	46,2			1	1		80	2000	20	20		
121	EL TUNAL 1			2						64,62											
122	EL TUNAL 2			2						64,62											
123	EL TUNAL 3			2						55,62											
124	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4											
125	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990										
126	SANTA LUCIA 1			2						55,5											
127	SANTA LUCIA 2			2						66,3											
128	URB TUNJUELITO			2						81											
129	NUEVO MILENIO 1			2						29,4											

130	NUEVO MILENIO 2			2						25,8												
131	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			2						27,6												
132	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			2						27,6												
133	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1											
134	ILLIMANI F5			2						30												
135	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30												
136	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9												
137	ESTANCIA			2						42,6												
138	PARAISO			2						21,6												
139	LA JOYA			2						36												
140	DOMINGO LAIN			2						21,6												
141	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6												
142	CARACOLI			2						31,5												
143	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2												
144	LA VICTORIA 1			2						26,4												
145	LA VICTORIA 2			2						26,4												
146	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68												
147	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62												
148	ANTIOQUIA			2						24												
149	GAITAN CORTES		2	2						93	610											
150	NARANJOS		2	2						89,4												
151	VILLA DEL RIO			2						111,6												
152	EL RECREO			2						78												
153	LA TINGUA TIBANICA			2						78												
154	EL PORVENIR 1			2						48												
155	EL PORVENIR 2			2						48												
156	EL PORVENIR 3			2						48												
157	EL PORVENIR 4			2						38,04												
158	EL PORVENIR 5			2						38,04												
159	EL PORVENIR MINI			2						10,8												
160	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,68												
161	LUCES VILLA RICA			2						72,3												
162	LA ALEJANDRA			1																		
163	AMERICAS OCCIDENTAL			2						66												
164	VILLA DE LOS SAUCES			2						48												
165	CARVAJAL			2						91,2												
166	TIMIZA F8			2						48												
167	TIMIZA F11			2						103,8												
168	LA IGUALDAD			2						97,5												
169	CASTILLA		2	2						55,8												
170	VILLA ALSACIA			3						192												
171	LAGO TIMIZA			2						46,2												
172	LAS CRUCES			2						42												
173	LACHES			2						66												
174	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4												
175	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4												
176	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6												

177	LOURDES			2						21											
178	DINDALITO			2						68,4											
179	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2										
180	GILMA F11			2						93											
181	GILMA F8			2						48,6											
182	GILMA F5 1			2						35,4											
183	GILMA F5 2			2						35,4											
184	GILMA MINI			2						9,6											
185	GORGONZOLA			2						45,12											
186	MARSELLA F11			2						84											
187	MARSELLA F5			2						46,42											
188	SANTA ISABEL 1			2						48											
189	SANTA ISABEL 2			2						30											
190	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2											
191	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2											
192	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2											
193	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2											
194	JUAN AMARILLO F8 1			2						48											
195	JUAN AMARILLO F8 2			2						48											
196	LA EUROPA			1						36											
197	LA EUROPA MINI			1						15											
198	METROPOLIS			2						36											
199	BONANZA			2						106,94											
200	CIUDAD HONDA		1	1						25,44	176,12										
	TOTAL	55	125	381	8	28	7	25603	25603	8860,1	13876,52	0	15	15	20	1281,25	24500	241,78	241,78	0	0

3. ANEXO 2
FICHA DE SEGURIDAD Y TÉCNICA HERBICIDA ROUNDUP FULL II Y PEGANTE NEOFLEX

3.1. ANEXO 2.1.
NEOPUR

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada

IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) : ..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

214

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 29648.
Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.
Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m² (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A

PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.
Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 29648, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.
Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.
El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.
Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.
La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.
Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.
Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 29648
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 29648	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.
El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.
Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

216

3.2. ANEXO 2.2. ROUNDUP

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA C LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial	ROUNDUP FULL II
Código del producto (UVP)	62288564

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso	Herbicida

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor	Bayer S.A. Luis Alberto de Herrera 1248 WTC; Torre 3 Unidad 2074/2075 CP 11300 Montevideo Uruguay
Teléfono	(005982) 1922300 / 08002104
Telefax	(005982) 1922316
Departamento Responsable	Seguridad de Producto / Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Cono Sur

1.4 Teléfono de emergencia

En caso de intoxicaciones	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) 1722
En caso de emergencias químicas	(00598) 9964 6457 (24 horas del dia)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Irritación cutáneas : Categoría 3
H316 Provoca una leve irritación cutánea.

Irritación ocular : Categoría 2
H319 Provoca irritación ocular grave.

Toxicidad acuática aguda : Categoría 2
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 2
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Simbolo(s)

Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

H316	Provoca una leve irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia

P264	Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P391	Recoger el vertido.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

2.3 Otros peligros

No se conocen peligros adicionales además de los mencionados.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Naturaleza quimica

Concentrado soluble (SL)
Potassium salt of Glyphosate 662 g/l

Componentes peligrosos

Nombre	No. CAS	Conc. [%]
Sal potásica de glifosato	70901-12-1	48,72
Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados aminados, etoxilados	176022-82-5	> 1,00 – < 10,00

Otros datos

Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados, aminados, etoxilados	176022-82-5	Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales	Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.
Inhalación	Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Ingestión	Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos	El producto no es un inhibidor de colinesterasa.
Tratamiento	El tratamiento con atropina y oximas no está indicado. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Adecuados	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Inadecuados	Chorro de agua de gran volumen

220

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla	En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Oxidos de fósforo

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
Información adicional	Contener la expansión de las aguas de extinción. No permitir que el producto entre en contacto directo con el agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones	Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza	Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.
6.4 Referencia a otras secciones	Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7. Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegúrese una ventilación apropiada.
Medidas de higiene	Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	Almacenar en el envase original. Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminacion cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar. Proteger contra las heladas. Una cristalización parcial puede suceder al cabo de un almacenamiento prolongado bajo la temperatura mínima para éste. La congelación afectara el aspecto físico pero no dañará el material. Descongelar y mezclar antes de utilizar.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto	Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

No se conocen valores límite oficiales de exposición profesional.

8.2 Controles de la exposición

Protección personal
En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria	No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas. La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.
Protección de las manos	Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. Lavar los guantes si están contaminados. Eliminarlos si están contaminados de dentro, si son perforados o si la contaminación exterior no puede ser eliminada.

Material	Caucho nitrilo
Tasa de permeabilidad	> 480 min
Espesor del guante	> 0,4 mm
Directiva	Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.

Protección de los ojos	Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).
Protección de la piel y del cuerpo	Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.

RRR

Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.
Si el traje de protección química es salpicado, rociado o contaminado significativamente, descontaminar todo lo posible y quitárselo cuidadosamente. Eliminar según las indicaciones del fabricante.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	Líquido, claro
Color	ámbar claro a marrón claro
Olor	inodoro
Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	4,4 - 5,0 (5,9 %) (23 °C) (agua demineralizada)
Punto/intervalo de fusión	Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	No aplicable
Punto de inflamación	no se inflama
Inflamabilidad	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
Descomposición térmica	Sin datos disponibles
Energía mínima de ignición	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	Sin datos disponibles
Presión de vapor	Sin volatilidad significativa.
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	No aplicable
Densidad relativa	1,356
Densidad	aprox. 1,36 g/cm³ (20 °C)
Solubilidad en agua	soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Sal de potassio de glifosato: log Pow: < -3,2 (25 °C)

Viscosidad, dinámica	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	No aplicable
Propiedades comburentes	Sin datos disponibles
Explosividad	No explosivo
9.2 Otra información	No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	Estable en condiciones normales.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
10.5 Materiales incompatibles	Acero galvanizado, Acero al carbono, Acero dulce no recubierto Almacenar solamente en el contenedor original.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Productos de combustión peligrosos: ver sección 5.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (Rata) Tiempo de exposición: 4 h No relevante Aerosoles inhalables no se forman en las aplicaciones actuales y previstas. Ninguna mortalidad. Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Corrosión o irritación	Ligeramente irritante - no requiere etiqueta por este concepto. (Conejo)

cutáneas	Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Lesiones o irritación ocular graves	Irrita los ojos. (Conejo) Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Piel: No sensibilizante. (Conejillo de indias) OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

Evaluación toxicidad especifica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación toxicidad especifica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repet das

Sal de potassio de glifosato no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Evaluación de la mutagénicidad

Sal de potassio de glifosato no está considerado mutagéno.

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 18 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 96 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para peces	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) Ensayo dinámico NOEC: >= 9,63 mg/l El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para los invertebrados acuáticos	CL50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) 52 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 48 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para	CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)): 12,5 mg/l

R 25

invertebrados acuáticos	Tiempo de exposición: 21 d El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para las plantas acuáticas	CE50r (Algas) 1,4 mg/l Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad	Sal de potasio de glifosato: No es fácilmente biodegradable.
Koc	Sal de potasio de glifosato: Koc: 884

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación	Sal de potasio de glifosato: Factor de bioconcentración (FBC) < 1

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo	Sal de potasio de glifosato: Variable, depende de la temperatura, tipo de suelo, humedad del suelo, pH del suelo y contenido de materia orgánica.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT y MPMB	Sal de potasio de glifosato: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).

12.6 Otros efectos adversos

Información ecológica complementaria	No hay más información ecológica disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.
Envases contaminados	Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI
No. de peligro	90
Código de Túnel	-

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

IMDG

14.1 Número ONU	3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Contaminante marino	SI

IATA

14.1 Número ONU	3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC
No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información adicional

Clasificación OMS: U (Es probable que no presenten riesgos agudos durante su uso normal)

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos

ADN	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable
ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
CEx	Concentración efectiva de x%
CIx	Concentración de inhibición de x%
CLx	Concentración letal de x%
Conc.	Concentración
DLx	Dosis letal de x%
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
EN/NE	Norma Europea
ETA	Estimación de la toxicidad aguda
EU/UE	Unión Europea
IATA	International Air Transport Association; Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
LOEC/LOEL	Menor concentración/nivel con efecto observado
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships; Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
MPT	Media ponderada en el tiempo
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NOEC/NOEL	Concentración/nivel sin efecto observable
No. CE	Número de la Comunidad Europea
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS	Organización Mundial de la Salud
RID	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
UN	Naciones Unidas

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 1907/2006 y el Reglamento (UE) 2015/830 que modifica el Reglamento (UE) 1907/2006 (y posteriores enmiendas). Esta ficha de datos de seguridad complementa las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto referido en la fecha de revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar un producto con propósitos distintos a aquellos para los que ha sido creado. La información proporcionada es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional.

Razon para la revisión: Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 11: Información toxicológica. Sección 12. Información ecológica. Sección 14: Información relativa al transporte.

RR8

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

FICHA TÉCNICA

Concentrado Soluble (SL)
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.
Herbicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 470
Titular del registro: Bayer S.A.

Roundup Activo

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.

Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. El herbicida que cae al suelo es inactivado inmediatamente mediante una reacción que ocurre con las arcillas sin dejar residuos que pueden afectar las siembras inmediatas ni tampoco penetrar por las raíces de cultivos ya establecidos.

Para mejores controles realice la aplicación sobre especies maleza que se encuentren en crecimiento activo. Si la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las especies de malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)*	DOSIS 1/cm³ (Por cuanto de aplicación de la mezcla de agua)	P.C.	P.R.
BANANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Siempre viva (Commelina diffusa), Cortadera (Cyperus ochraceus), Alambrito (Panicum antidotale), Canutillo (Cafisia coridifolia), Tripa de pollo (Euphorbia hirta)	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PAPA	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza	Kikuyo (Pennisetum clandestinum), Triguillo (Bromus catharticus), Lengua de vaca (Rumex crispus), Cerraja (Sonchrus oleraceus), Altamisa (Ambrosia artemisifolia), Verónica (Verónica persica), Cilantro (Coriandrum sativum), Ramolacha de mesa (Beta vulgaris), Patagallina (Poa annua), Barbasco (Polygonum hydropiperoides)	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

FICHA TÉCNICA

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)[1]	DOSIS 1/cm³	P.C.	P.R.
ALGODÓN, ARROZ, MAÍZ, SORGO, SOYA	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza	Anuales y Perennes	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PLÁTANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Piñita (Anoeslemia nudiflora), Selecomia (Papelomia pellucida), Frito (Ruella spp. Siempre viva/Suelda (Commelina diffusa), Alambrito (Panicum antidotale), Caminadora (Rottboella exaltata), Guardarrocio (Digitaria sanguinalis).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PALMA AFRICANA	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Braquiaria (Brachiaria Decumbens), Batatilla (Ipomoea spp), Heliotropo (Heliotropum indicum), Cortadera/ Coquito (Cyperus rotundus), Escoba (Sida acuta), Kudzu (Pueraria phaseoloides).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

Nota: No se recomienda como desecante para cultivos destinados a la producción de semilla.
P.C. (Periodo de Carencia)
P.R. (Periodo de Reentrada)
[1] Utilice la dosis baja para controlar malezas anuales y perennes de fácil control. Utilice la dosis alta en presencia de altas poblaciones de malezas y/o para controlar malezas perennes de difícil control.

MALEZAS QUE CONTROLA:

Gramíneas: Cadillo (*Cenchrus echinatus*), Guardarrocio (*Digitaria sanguinalis*), Liendrepuerco (*Echinochloa colonum*), Maíz espontáneo (*Zea mays*), Pajas (*Paspalum spp*), Pategallina (*Eleusine indica*), Pajamona (*Leptochloa filiformis*), Pasto argentina (*Cynodon dactylon*), Pasto Jhonson (*Sorghum halepense*)*, Caminadora (*Rottboella cochinchinensis*)*.

Hoja ancha: Añil (*Indigofera hirsuta*), Blado (*Amaranthus dubius*), Botoncillo (*Eclipta alba*), Suelda consuelda - Siempre viva (*Commelina difusa*), Corchorus (*Corchorus orinocensis*), Pega-pega (*Desmodium tortuosum*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Batatilla (*Ipomoea spp*)*, Falsa altamisa (*Parthenium hysterophorus*)*, Escoba (*Sida acuta*)*.

Ciperáceas: Coquito (*Cyperus rotundus*)*.
* Malezas de difícil control

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para mejores controles realice la aplicación sobre las malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superen los 30 centímetros de altura. Si su experiencia en la zona le indica que la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

Cultivos Semestrales: Aplique antes de la siembra del cultivo para el control de malezas difíciles y otras especies perennes.

Cultivos Semestrales y Perennes: Para el control de malezas entre los surcos de cultivos semestrales y perennes ya establecidos, aplique el producto dirigido hacia las malezas entre los surcos, mediante el uso de pantallas y evitando el contacto con las partes verdes del tallo y hojas del cultivo.

Áreas no Agrícolas: Para el control de malezas en bordes de carretera, vías férreas, áreas industriales: seleccione la dosis de acuerdo con el tipo predominante de especie de maleza y nivel de infestación.

FICHA TÉCNICA

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA:

Para aplicación terrestre: mezcla ROUNDUP® ACTIVO en volúmenes bajos de agua, como 100 a 200 litros por hectárea, acoplando boquillas de abanico plano como TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada entre 24 a 30 PSI. Utilice agua limpia. Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada.

Para aplicación aérea: volumen: 50-75 L/ha; tamaño de gota: 250-400 micras; número de gotas: para un producto sistémico como ROUNDUP® ACTIVO es preferible pocas gotas grandes, alrededor de 20 gotas/cm2; boquilla y microsnare: no deben superar el 75% de la envergadura de las alas para evitar el desplazamiento de las gotas por el vórtice de las alas; presión del equipo: 20-30 PSI; altura de vuelo: 2 m sobre el cultivo (alturas mayores favorecen el riesgo de deriva y aumentan la evaporación de la mezcla aplicada); ancho de pasada: depende de la aeronave y del equipos utilizado (entre 14 y 16 m); boquillas: D-12 difusor 45 ó 56 en ángulo de 135° hacia atrás ó boquillas de abanico 8504, 8004, 1104 (Spraying System).

Condiciones ambientales: Temperatura: no mayor a 29°C; Humedad relativa: mayor al 60%; velocidad del viento: menor a 7 km/hora (1.94 m/segundo). Aplicar cuando se esté seguro de que no existen inversiones térmicas (diferentes temperaturas en suelo y aire).

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS:

ROUNDUP® ACTIVO no es fitotóxico a los cultivos indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. Se debe evitar el contacto del producto con el follaje de plantas no objeto de control para no causar efectos fitotóxicos. El compuesto activo no se bioacumula y es degradado por los microorganismos del suelo.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. No es fitotóxico a los cultivos si se aplica dirigido a las malezas y se tiene cuidado de evitar el contacto del producto con el follaje de las plantas no objetivo.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS:

ROUNDUP® ACTIVO se aplica dirigido a la maleza y el número y frecuencia de aplicaciones dependen del tipo de maleza y nivel de infestación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No mezcle ROUNDUP® ACTIVO con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas residuales formulados como polvos mojables o suspensiones concentradas y con herbicidas hormonales pueden reducir el control, sobre todo de gramíneas perennes. ROUNDUP® ACTIVO usado de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones de la etiqueta no causa ningún efecto adverso a los cultivos donde se recomienda su uso.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Este producto puede ser mortal si se ingiere.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evitar contacto con la piel y la ropa.

FICHA TÉCNICA

Roundup Activo

ALMACENAMIENTO:

No almacenar en casa de habitación. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No debe transportarse con productos de consumo humano o animal. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No re envasar o depositar el contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA PROTECTORA:

Para realizar mezcla, cargar y calibrar los equipos y realizar las aplicaciones: utilice overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Baja toxicidad para aves y peces. Evite que la mezcla de aplicación sea arrastrada por el viento hacia cultivos no objetivo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para tal fin. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE DERRAMES:

En caso de derrame: absorba, recoja con aserrín o tierra seca, y deposite en sitios destinados por las autoridades para este fin.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.



Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso.
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Formulado por:
Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C. Colombia
®Marca Registrada

15/07/2021 Versión 1

4. ANEXO 3
REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	6	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		DIVULGACIÓN HOJAS DE SEGURIDAD PRODUCTOS QUÍMICOS
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
12	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	21	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Que es el fenómeno del niño
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson A.
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	David Campos
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	Brandon.
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis M.
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M
8	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	Hilario Ca.
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson O.
10	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Jusito.
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	Daniel S.
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson R.
13	VAZQUEZ CASTRO JEFESSON	101909304	OPERARIO	Jefferson V
14	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro.
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	13	2	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Importancia De Cuidar Los Sumideros
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ | Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	27	2	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Conciencia Ambiental
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel A.
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson.
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	David C.
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis M.
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
8	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	Hilario Cardenas
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson O.
10	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Valdo C.
11	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	Daniel x2.
12	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson Rondon.
13	VAZQUEZ CASTRO JEFESSON	101909304	OPERARIO	Jefesson V.
14	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	18	3	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		La Importancia de los Rellenos Sanitarios
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA MIGUEL ANGEL	1016593870	OPERARIO	
2	DEVIA RODRIGUEZ JONATHAN SEBASTIAN	1012433979	OPERARIO	
3	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	CONDUCTOR	
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	
5	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
6	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
7	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
8	MUÑOZ MACETO JHON STEVEN	1007818307	OPERARIO	
9	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
11	VERGARA FERNANDEZ JUAN DAVID	1033745759	OPERARIO	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Avellaneda Bocanegra Miguel Angel	**No CC:** 1016593870
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

240

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Devia Rodríguez Jonathan Sebastián	**No CC:** 1012433979
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
x b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
x b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
x a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Jiménez Lasso Wilber Diomedes	**No CC:** 5855002
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

2 de 2

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Lasso Cortes Dawson	**No CC:** 80763102
Cargo: Conductor	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
b) X Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
b) X Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
a) X La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Lopez Ayala Brandon Sebastian	**No CC:** 1233890527
Cargo: Ingeniero Residente	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Mercado Basilio Luis Guillermo	**No CC:** 1007195407
Cargo: Conductor	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Muñoz Maceto Jesus	**No CC:** 1007289162
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Muñoz Maceto Jhon Steven	**No CC:** 1007818307
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
x b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
x c) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
x a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Ovalle Bolivar Yeferson Ivan	**No CC:** 1074414778
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X b) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X b) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X a) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Sabogal Cuervo Daniel Steban	**No CC:** 1031803879
Cargo: Inspector	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: La Importancia de los Rellenos Sanitarios	**Fecha:** 14/02/2025
Nombre y Apellidos: Vergara Fernandez Juan David	**No CC:** 1033745759
Cargo: Operario	

Marque con una x según corresponda

100

Preguntas de Selección Múltiple

1. ¿Cuál es la función principal de un relleno sanitario?
a) Enterrar la basura sin ninguna regulación.
X) Disponer los residuos de manera segura para evitar contaminación.
c) Quemar los residuos al aire libre.
d) Acumular basura sin tratamiento.

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de los rellenos sanitarios?
a) Reducción de la contaminación ambiental.
X) Generación de enfermedades por la acumulación de basura.
c) Control de gases y lixiviados.
d) Manejo adecuado de los residuos.

3. ¿Qué problema se evita con un relleno sanitario bien diseñado?
X) La proliferación de plagas y enfermedades.
b) La reducción de reciclaje.
c) El aumento del costo de la recolección de residuos.
d) La eliminación de todos los desechos sin generar ningún impacto.

3/3 O

5. ANEXO 4
REPORTE DE CANTIDADES ENERO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PG-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REGISTRO: 07 de febrero
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: De 1 a 7 de Febrero de 2025

I. DETALLE DEL MATERIAL

N	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	3/02/2025	TITO FABON	PINTURA VIEJO BLANCO T1	20	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	3/02/2025	MALLAS MM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	80	M2	MARRUECOS
3	3/02/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	20	M2	MARRUECOS
4	3/02/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	MARRUECOS
5	3/02/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	18	ML	MARRUECOS
6	3/02/2025	MALLAS MM	MALLAS PARA ARCOS	1	(1)	MARRUECOS
7	6/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2340	KILOS	MARRUECOS
8	6/02/2025	BEPE	ARENA SILICE	340	KILOS	MARRUECOS
9	7/02/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	144.51	M2	BURGOS BRITALIA
10	7/02/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	BURGOS BRITALIA
1..	7/02/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNIÓN	100	ML	BURGOS BRITALIA

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 20

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Código:	PS-F-08
		Versión:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	14 de febrero
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 10 al 14 de Febrero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	10/02/2025	TITO PASION	PINTURA VINILO BLANCO TZ	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	10/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2500	KILOS	BURGOS BRITALIA
3	10/02/2025	REPE	ARENA SILICE	2500	KILOS	BURGOS BRITALIA
4	10/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	4000	KILOS	BURGOS BRITALIA
5	10/02/2025	MALLAS NM	MALLAS PROTECCION PERIMETRAL	248	M2	BURGOS BRITALIA
6	10/02/2025	MALLAS NM	MALLAS PARA ARCOS	2	LS	BURGOS BRITALIA
7	10/02/2025	CAUCHOS DINAMICOS	CAUCHO GRANULAR	10000	KILOS	PUAOS
8	11/02/2025	CUPERZ	GRAMA MONOPLAMIENTO	60	M2	TIBABUYES FB - 2
9	11/02/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	75	ML	TIBABUYES FB - 2
10	11/02/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	3	CANECA	TIBABUYES FB - 2
11	11/02/2025	REPE	ARENA SILICE	3000	KILOS	TIBABUYES FB - 2
12	11/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	TIBABUYES FB - 2

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 18

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Código:	PS-F-03
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO: 17 de febrero
RESPONSABLE: Daniel Sabogal
PERIODO: Del 17 al 21 de Febrero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	17/02/2025	TITO FABIÓN	PINTURA VINILO BLANCO TP	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
3	21/02/2025	MALLAS NM	MALLAS PROTECCIÓN PERIMETRAL	180,5	M2	TIBABUYES FB - 2
4	21/02/2025	MALLAS NM	MALLAS PARA ARCOS	1	JG	TIBABUYES FB - 2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SARDIAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 23

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo	PS-F-63
		Versión	1
		Fecha	26/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	28 de febrero de 2024
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 14 al 28 de Febrero de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	26/02/2025	TITO PAJON	PINTURA VIRGO BLANCO T2	10	CANECAS	CAMPOS NATURALES
2	25/02/2025	MINILAS Y GRAMAS	CINTA DE LINEAS	10	VIL	SAN ANDRES F11
3	25/02/2025	TELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	GANECA	SAN ANDRES F11
4	26/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	SAN ANDRES F11
5	26/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	8000	KILOS	SAN ANDRES F11-F9
6	26/02/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	8000	KILOS	SUBA CAFAM GAVILANES
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAUCHOS DINAMICOS
SBR EPDM PARA CANCHAS Y PARQUES

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CARRERA 17 No 30 SUR 112, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3176413523
Email. cauchosdinamicos@hotmail.com
cauchosdinamicos@hotmail.com
Cel. 317 6413523
Autorización factura electrónica de venta No. 18764084245521 válida desde 2024-11-28 hasta 2025-11-28 rango desde FP260 hasta FP700.

Cliente:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
NIT:	901885635-2
Dirección:	CR 70 B # 125 - 03, Bogotá. D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	6014325878
Email:	recepcion@iesingenieros.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FP266
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:08:51-05:00
FECHA FIRMADO:	24/12/2024 10:08:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	005	CAUCHO GRANULADO SBR TIPO FIFA Ref. CG-12	KGM	31.500,00	[redacted]	IVA	19%	[redacted]	0,00	[redacted]

Notas:

SON: [redacted]
CUFE: [redacted]

Subtotal:	[redacted]
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	[redacted]
Total:	[redacted]

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	[redacted]	19,00%	[redacted]

CONSIGNAR A LA CTA AHORROS BANCOLOMBIA # 945 320 856 08 A NOMBRE DE CAUCHOS DINÁMICOS SAS
Esta Factura de Venta es un Título Valor según lo establecido en el Art. 1o de la ley 1231 de 2008. Esta factura de venta se asimila, en sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 772 y 774 del código de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta ocasionara intereses a la tasa máxima vigente autorizada por la Superintendencia Bancaria.

Firma Digital: [redacted]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

256

Scanned with CamScanner

MATERIALES Y SUMINISTROS BEPE SAS
NIT 900.708.640-9
Calle 64A No. 52-53 Int 7 Ap 903
Tel: (601) 5300832
Bogotá - Colombia
bepe_sas@yahoo.es

Factura Electrónica de Venta
No. FE 486

Señores	Consorcio Innovaparques		
NIT	901.885.635-2	Teléfono	(601) 4325878 - Ext. 000
Dirección	Carrera 70 B 125 03	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 08:31
Expedición	28/11/2024, 08:31
Vencimiento	28/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arena Sílica malla 12-30	100.00	[redacted]	[redacted]

Total items: 1

Valor en Letras:
[redacted]

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Bogota - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por [redacted]

Total Bruto	[redacted]
IVA 19%	[redacted]
Retefuente 2.5%	[redacted]
RetelCA 6.9	[redacted]
Total a Pagar	[redacted]

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764075088183 aprobado en 20240715 prefijo FE desde el número 424 al 500 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 8.9
CUFE: [redacted]

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - NIT 830.040.145 A Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-001

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 03-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Campos Naturales.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Vivilo Tipo 2	10	Cameca	Campos Naturales

OBSERVACIONES: Demarcación Campos Naturales. según cronograma 3-7 Febe 25

Entrega: [signature]

Recibe: [signature]

258

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-002

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 03-02-25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Marruecos

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Corona Snt. 60MM	20	m2	Reparaciones
2	Pegante Bicomp.	1	Caneco	Reparaciones
3	Cinta Unión	18	ML	Reparaciones
4	Malla Nrcos Cal 4	1	Jgo	Porterias
5	Malla Cerramiento	80	m2	Cerram. Perimetral

OBSERVACIONES: Reparaciones

Entrega: [signature]

Recibe: [signature]

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-003

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 06-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Marruecos

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Caucho SBR	2000	Kg	Top-Dressing
2	Arena Silice	340	Kg	Reparaciones
3	Caucho SBR	340	Kg.	Reparaciones

OBSERVACIONES: Suministro material Top-dressing y reparaciones.

Entrega:

Recibe:

260

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-004

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 07 Febrero /25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama Manfla. 60mm	144.51	M2.	Burgos Britalia.
2	Pegante	5	canecas	Burgos Britalia
3	Cinta de Unión	180	ML.	Burgos Britalia.

OBSERVACIONES: Reparaciones Burgos 1 y 2.

Entrega:

Recibe:

261

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0275-005

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Campos Naturales

FECHA: 10-02-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Conera Vinilo T2	10	Caneca	Campos Nat

OBSERVACIONES: Demarcación Campos Naturales
Segui Cronograma. 10 - 14 Feb 2025.

Entrega:

Recibe:

262

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-006

CLIENTE: INNOVAPARQUES

CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 10/Febrero/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
2	Arena Silice	2500	Kilos	Borgas Britalia.
2.	Caucho SBR.	2500	Kilos	Borgas Britalia.

OBSERVACIONES: Reparacion Borgas Britalia, 1 y 2.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-007

CLIENTE: INNOVAPARQUES

CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 10/Febrero/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	4000.	Kilos.	Burgos Britalia

OBSERVACIONES: Suministro para Top Dressing.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-008

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 16-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Burgos Britalia 1-2

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Arcos Cal 4	2	360.	Arcos Futbol
2	Malla Cerramiento	248	m2.	Cerram. Perimetral

OBSERVACIONES: Suministro Material

Entrega:

Recibe:

265

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-009

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 10 /Febrero/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	10000	Kilos.	compo pipaco

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

266

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-010

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 11-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Tibabuyes 1 F8.2

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama Sint 60mm	65	m^2	Reparacion
2	Cinta Union	75	mL	Reparacion
3	Pegante	3	Caneca	Reparacion
4	Arena Silice	1050	Kg	Reparacion
5	Caucho SBR	1050	Kg	Reparacion
6	Caucho SBR	4000	Kg	Top-dressing

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-01

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Campos Naturales

FECHA: 17-02-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pintura Vinilo Tipo 2	10	Canecas	Campos Nat

OBSERVACIONES: Demarcación Campos Naturales
Segun Cronograma. FT-21. Feb-2025

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-01/A

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 21-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO: Tibabuyes Tg-2

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	162,3	m²	Cerrami Perimetral
1	Malla Areas Cal	2	Jgo	Areas Auxiliares

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 028 - 0118

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Campos Naturales

FECHA: 24-02-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Vinilo Tipo 2	10	Cenefa	Campos Nat.

OBSERVACIONES: Reparacion Campos Naturales
Segun cronograma 21-25 Feb - 2025

Entrega:

Recibe:

270

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-12.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 25/febrero/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO: San Andres

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pegante Bicomponente	1	caneca	----------
2	Cinta para unión	20	ML.	

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-13

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26/02/25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO San Andres. F11.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	5000.	Kilos	— o —.

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-14.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26/02/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO San Andres F11 y F8

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	8000	Kilo.	— o —

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

673019

273

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225 - 15

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 28-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Cafam Gavilanes

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Caucho SBR	6000	kg	Top - dressing

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-001

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Campos Naturales.

FECHA: 03-02-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
3	Vinilo Tipo 2	10	Cmeca	Campos Naturales

OBSERVACIONES: Demarcación Campos Naturales. según cronograma. 3-7 Febe 25.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-002

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 03-02-25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Marruecos

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Corona Snt. 60MM	20	m2	Reparaciones
2	Pegante Bicomp.	1	Caneco	Reparaciones
3	Cinta Unión	18	ML	Reparaciones
4	Malla Arcos Cal 4	1	Jgo	Porterias
5	Malla Cerramiento	80	m2	Cerram. Perimetral

OBSERVACIONES: Reparaciones

Entrega: [signature]

Recibe: [signature]

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0275-003

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Marruecos

FECHA: 06-02-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Caucho SBR	2000	Kg	Top-dressing
2	Arena Silice	340	Kg	Reparaciones
3	Caucho SBR	340	Kg.	Reparaciones

OBSERVACIONES: Suministro material Top-dressing y reparaciones.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-004

CLIENTE: INNOVAPARQUES

CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 07 Febrero 125

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama Manfla. 60mm	144.51	M2.	Burgos Britalia.
2	Pegante	5	canecas	Burgos Britalia
3	Cinta de Unión	180	ML.	Burgos Britalia.

OBSERVACIONES: Reparaciones Burgos 1 y 2.

Entrega:

Recibe:

278

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0275-005

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO: Campos Naturales

FECHA: 10-07-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Conera Vinilo T2	10	Conera	Campos Nat

OBSERVACIONES: Demarcación Campos Naturales
Segun Cronograma 10 - 14 Feb 2025

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-006

CLIENTE: INNOVAPARQUES

CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 10/Febrero/25.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Arena Silice	2500	Kilos	Burgos Britalia.
2.	Caucho SBR.	2500	Kilos	Burgos Britalia.

OBSERVACIONES: Reparacion Burgos Britalia 1 y 2.

Entrega:

Recibe:

280

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-007

CLIENTE: INNOVAPARQUES

CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 10/Febrero/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	4000.	Kilos.	Burgos Britalia

OBSERVACIONES: Suministro para Top Dressing.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-008

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 10-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Burgos Britalia 1-2

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Arcos Cal 4	2	160.	Arcos futbol
2	Malla Cerramiento	248	m2.	Cerram. Perimetral

OBSERVACIONES: Suministro Material

Entrega:

Recibe:

2 802

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-009

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024

FECHA: 10 /Febrero/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	10.000	Kilos.	campo pijaos

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-010

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 11-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Tibabuyes 1 F8-2

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama Sint 60mm	65	m^2	Reparacion
2	Cinta Union	75	mL	Reparacion
3	Pegante	3	Caneca	Reparacion
4	Arena Silice	1050	Kg	Reparacion
5	Caucho SBR	1050	Kg	Reparacion
6	Caucho SBR	4000	Kg	Top-dressing

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-011

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 17-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Campos Naturales

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Puntura Vinilo Tipo 2	10	Cameca	Campos Nat

OBSERVACIONES: Demarcación Campos Naturales Según cronograma. 17-21. Feb-2025

Entrega: [signature]

Recibe: [signature]

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-011A

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 21-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO: Tibahyes Tg-2

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Cerramiento	162,3	m²	Cerram. Perimetral
1	Malla Areas Cab.	2	Jgo	Areas Auxiliares

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

286

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 026 - 01LB

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Campos Naturales

FECHA: 24-02-25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Vinilo Tipo 2.	10	Genea	Campos Nat.

OBSERVACIONES: Reparacion Campos Naturales
Segun cronograma 24-26 Feb - 2025

Entrega:

Recibe:

287

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-12.

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO: San Andres

FECHA: 25 / Febrero / 25.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pegante Bicomponente	1	caneca	----------
2	Cinta perforada	20	ML.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

288

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-13

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26/02/25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO San Andres F11.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	5000.	Kilos	— o —.

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

2489

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225-14.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26/02/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO San Andres F11 y F8

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	8000	Kilo.	— o —

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

67 3 2016

290

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0225 - 25

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 28-02-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Cafam Granates

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Caucho SBR	6000	Kg	10p - dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

6. ANEXO 5
PREOPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT/SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 05 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO			HRS Inicial	94148	HRS Final	94268	
PLACA VEHICULO: IDZ 737			Marca: FOTON		Serie No: 8J1038W3J003-1		Funcion: MOVIL 2
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	03	Al: 07	Mes de:	Febrero/25	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		V					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		V					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Lumerma con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de raaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Ajustado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, inserma. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 06 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial: 95118		HRS Final: 95238	
PLACA VEHICULO: EXZ 737			Marca: FOTON	Serie No: LVBSJBBKXED69321		Función: MOVIL 3
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de: 03	Al: 07	Mes de: FEBRERO	/25	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, pos	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EATERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin mordutas/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Ajustado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio panoramico/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		Y		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizantes/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
		X		X													

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

294

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	94069.	HRS Final	94229.	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: 1HFC1035KN		Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	03	Al: 07	Mes de:	Febrero/19	

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		√		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Luitemia con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquín	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		A		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		A		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornillados al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / cluch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN							
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	3744	HRS Final	3792.			
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA		
Ubicación: Campos Bolu Sección: MTO Semana de:	03.	Al:	07.	Mes de:	Febrero /2024		

INSPECCIÓN																			
GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom			
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X							
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X							
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X							
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X							
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X							
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X							
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X							
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X							
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X							
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X							
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X							
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X							
	FRENOS	X		X		X		X		X		X							
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X							
	BATERIA	X		X		X		X		X		X							
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X							
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X							
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X							

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

296

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

ıpeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	52001	HRS Final	52019	
quina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR
icación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	03	Al: 07	Mes de:	Febrero /25	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

CUMPLE
: NO CUMPLE

:omendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

2/3

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO			HRS Inicial	3510	HRS Final	3558
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682	Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de: 03	Al: 07	Mes de:	Febrero /25	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: FT-SST-003

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO — HRS Inicial: 95258. — HRS Final: 95403

PLACA VEHICULO: [illegible] — Marca: FOTON — Serie No: LVBJB0MKED4A8027 — Funcion: MOVIL 3

Ubicación CAMPOS [illegible] Sección: MTO — Semana de: 10 Al: 15 — Mes de: feb-23

INSPECCION

Item	Estandar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conduccion	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De Vidrio. mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado electrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumina al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Alamilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / cluch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo debera contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del codigo nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Nombre y Firma del Supervisor

Luis M.
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2018

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ | HRS Inicial: 94229 | HRS Final: 94371

PLACA VEHICULO: EXE 118 | Marca: JAC | Serie No: HFC1CSRKXJ | Parqueo: MOVIL 1

Ubicación/CAMPOS NATURALES | Sección: MTO | Semana de: | 18 | Al: 18 | Mes de: | Año: 18-25

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica SI	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, reversa dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio panoramico/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / limpiaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, botiquín, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO — HRS Inicial: 94268 — HRS Final: 94408

PLACA VEHICULO: EXE 737 — Marca: FOTON — Serie No: 9JHSBW3J53-1 — Funcion: MOVIL 2

Ubicación: CAMPOS NATURALES — Sección: MTO — Semana de: 10 Al: 15 — Mes de: feb-20

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de transito	En Regla	✓		X		X		√		X		X					
Revision tecnico mecanica	En Regla	√		X		X		√		X		√					
Seguro obligatorio	En Regla	√		X		X		X		√		√					
Seguro contractual	Vigente	√		X		√		√		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		√		X		X		X					
Licencia de conduccion	En Regla	√		X		X		X		X		√					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		√		X		√		√					
Contactos de Emergencia	En Regla	√		X		√		√		X		√					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	√		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	√		X		X		√		√		√					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	√		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	√		X		√		X		√		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	√		X		√		√		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		√		√		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	√		√		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	√		X		X		√		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	√		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y asegura	X		√		X		√		X		√					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	√		X		√		X		√		X					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		X		√		X		√		√					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		√		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	√		X		X		√		√		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado electrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		√		X		X		X					
Bateria de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		√		√		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		√		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / descansones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		√		X		X		√		√					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		√		X		√					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Atornillada al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		√		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 50 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	√		√		X		√		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		√		X		X		√		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	3558.	HRS Final	3601.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301	Función: PODADORA	
Ubicación:	Sección:	Semana de: 10	Al: 15	Mes de:	feb-25		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 06 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	3792.	HRS Final	3831.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación:	Sección:	Semana de:	10	Al: 15	Mes de:	feb-25	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-005
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN									
Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial		52049		HRS Final		52089
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA			Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	10	Al:	15	Mes de:		feb-25	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis M.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Carderas Cardenas Hilario			HRS Inicial	3601	HRS Final	3646.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación:	Sección:	Semana de: 17	Al: 21	Mes de:	Febrero 2025		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		✓		✓					
	ENGRASE	X		X		X		X		✓		✓					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		✓		✓					
	CORREA DECK	X		X		X		X		✓		✓					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		✓		X		X		✓					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		✓		X		✓		✓					
	ENCENDIDO	X		✓		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-085
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 06 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN																		
Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO				HRS Inicial						HRS Final								
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842				Marca: HUSQVARNA				Serie No: 4133313063				Función: CEPILLAR						
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	17	Al:	21	Mes de:	Febrero 2025.											

INSPECCIÓN																		
TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom		
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X						
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X						
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X						
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X						
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X						
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X						
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X						
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X						
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X						
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X						
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X						
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X						
	FRENOS	X		X		X		X		X		X						
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X						
	BATERIA	X		X		X		X		X		X						
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X						
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X						
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X						

C: **CUMPLE**
NC: **NO CUMPLE**

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis M.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN							
Inspeccionado por: DAWSON LASSO			HRS Inicial	3834	HRS Final	3882.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682	Función: PODADORA	
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de:	17	Al: 21	Mes de:	Febrero 2025.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		V					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HORÓMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-GST-088

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 05 de 2019
Version: 001
Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DAWSON LASSO

HRS Inicial: 94408 | HRS Final: 94547.

PLACA VEHICULO: EXE 717 | Marca: FOTON | Serie No: 8JTE3VSJDJ1 | Funcion: MOVIL 2

Ubicacion CAMPOS Sintra | Servicio: MTO | Semana de: 13 Al: 21 | Mes de: Marzo 2023

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conduccion	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planes, mapas rutas, pin	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin rasuras, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, minimo dos / de color rojo /	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Minimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin rasuras/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Minimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y asegurada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustado adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones electricas	Fijadas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeracion / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado electrico	Aislado / sin rasuras / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Bomba de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin rasuras / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio panoramico/ vidrios ventanas	Sin rasuras / manchas / deformaciones	X		X													
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Minimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / minimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X													
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Silla/ Apoyo para la cabeza	Acomodadas al peso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de Carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas basica que como minimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, bitoma. (Art 30 del codigo nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga minimo a 50 m	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO Nº:	FT-SST-095
Fecha	Septiembre 20 de 2019
	Página 1 de 1

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Cardenas Cardenas Hilario | HRS Inicial: 94371 | HRS Final: 94509.

PLACA VEHICULO: EOZ 115 | Marca: JAC | Serie No: HFC1025KN | Función: MOVIL 1

Ubicación: CAMPOS NATURALES | Sección: MTO | Semana de: 17 Al: 21 | Mes de: FEBRERO

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica SI	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de transito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		Y		Y					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Para seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color roja / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Llenas de rayaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lamas sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Ajustada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeracion / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La borra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		Y		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Acomodadas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del codigo nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 30 m	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-093
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	95403	HRS Final	95543.	
PLACA VEHICULO: FYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LVBSJBBB3ED00327		Version: MOVIL 3
Ubicación: Campo Soltecol	Sección: MTO	Semana de:	17	al 21	Mes de:	Febrero	2025

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Lubes traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Asegda adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Asidado / sin rótulos / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Bateria de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor limpiaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Cato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistos de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo debera contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del codigo nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: Cordenas Cardenas Hilario | HRS Inicial: 94509 | HRS Final: 94613.

PLACA VEHICULO: EXE 115 | Marca: JAC | Serie No: HPCTG3RN | Funcion: MOVIL 1

Ubicación:CAMPOS NATURALES | Sección: MTO | Semana de: 24 Al: 28 | Mes de: Febrero 2025.

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revision tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conduccion	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, rejadas rutas, cpx	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: minimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Minimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Minimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Asiado adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeracion / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Bateria de direccion / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Minimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / minimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presion de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-086

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO — HRS Inicial: 94547 — HRS Final: 94687

PLACA VEHICULO: EBZ 737 — Marca: FOTON — Serie No: 9J1038V1J03-1 — Función: MOVIL 2

Ubicación CAMPOS NATURALES — Sección: MTO — Semana de: 24 Al: 28 — Mes de: Febrero 2025.

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquín	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y asistada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Asilada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Alomiladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2016
Versión: 03
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO — HRS Inicial: 99509. — HRS Final: 94604

PLACA VEHICULO: — Marca: FOTON — Serie No: LVBSJBB9KED00927 — Funcion: MOVIL 3

Ubicación: — Seccion: MTO — Semana de: 2A Al: 28 — Mes de: Febrero 2025.

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Jue C	Jue NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X									
Revisión tecnico mecanica	En Regla	X		X		X		X									
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X									
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X									
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X									
Licencia de conduccion	En Regla	X		X		X		X									
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X									
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X									
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X									
Botiquin	Completo	X		X		X		X									
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X									
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X									
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X									
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X									
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X									
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X									
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energia (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X									
Conexiones electricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X									
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X									
Estado de las lineas hidraulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X									
Niveles de aceite motor / hidraulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X									
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X									
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X									
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X									
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X									
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X									
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X									
Pedales freno / clutch / acelerador	Con foro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X									
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lamparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X									
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X									
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X									
Timon o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X									
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Versión: 001 Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO		HRS Inicial	3882.	HRS Final	3978.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54		Marca: HUSQVARNA		Serio No: 26412657682		Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de: 24	Al: 28	Mes de:	Febrero 2025.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HORÓMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 06 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	52088	HRS Final	52128	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063	Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de: 24	Al: 28	Mes de: Febrero	2025		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CEPILLO	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Duvan Lasso.			HRS Inicial	3355,8	HRS Final	3355,8.
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301	Función: PODADORA
Ubicación: Campos.	Sección:	Semana de:	24	Al: 28	Mes de:	Febrero del 2025.

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		—		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ	HRS Inicial	15926.	HRS Final	15992.	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320	Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295		Función: HALAR
Ubicación: Canchas	Sección: Mantenimiento	Semana de: 24	Al: 28	Mes de:	Febrero / 2025

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	NEUMATICOS	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	DIRECCIÓN	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	TRANSMISIÓN	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	FRENO DE PARQUEO	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	RADIO DE VIRAJE	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				
	ASIENTO	X		—	—	—	—	X	—	X	—	X	—				

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	002
	Pagina 1 de 2	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Yeferson Ovalle.

Marca: Husquarna | Serie No: 202222209242

Ubicación: Canchas deportivas. | Semana de: 24 al 28 de febrero

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Yeferson O.

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	002
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Hilario Cardenas

Marca: Husqvarna. Serie No: 202222081131.

Ubicación: Canchas deportivas. Semana de: 24 al 28 de Febrero.

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	002
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Luis Mercado.

Marca: Husqvarna — Serie No: 2022220931 2.

Ubicación: Canchas. deportivas — Semana de: 24 al 28 de febrero.

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis M.

Nombre y Firma del Tecnico Operador

320

7. ANEXO 6
FORMATO DE APROVECHAMIENTO

CONSORCIO INDOVIAPARQUES	ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes del Aprovechamiento:	ENERO 2025
Nombre del Proyecto:	CONSORCIO INDICAPARQUES
PIN-GEN:	N/A

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la restitución, con referencia de la zona:

Descripción:

Durante el mes de FEBRERO no se realiza no se realiza Aprovechamiento

Durante el mes de FEBRERO

Aprovechamiento

2. Esquema del área a usar para la restitución de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para restituir)

Alto: Ancho: Largo:

Durante el mes de FEBRERO no se realiza Aprovechamiento

3. Tipo de material a emplear en la restitución: N/A

Descripción detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

CONSORCIO NUEVO PARQUES

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Durante el mes de FEBRREO de 2025 no se realiza Aprovechamiento

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles N/A_____(Ton)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil):_____N/A

8. Volumen total reutilizado: N/A (Ton)

9. Duración del proceso: _____(meses)

10. Área final recuperada: _____(m2)

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____(%)

12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

El mantenimiento de parques, objeto del contrato, se enfoca en la reDICación de elementos que han alcanzado el fin de su vida útil. Por sus condiciones, los residuos generados no son reutilizables ni aprovechables, ya que carecen de las propiedades necesarias para integrarse nuevamente al proceso constructivo.

Firma del Representante Legal o Director de obra

TABLA DE CONTENIDO

Informe de calidad No. 4	325
Anexo A. Actividades del periodo	347
Anexo B. Control de actividades	352
a. Actas de entrega Parques	352
a.a. Puesta en servicio Burgos Britalia 1	353
a.b. Puesta en servicio Burgos Britalia 2	358
a.c. Puesta en servicio Marruecos	362
a.d. Puesta en servicio Miravalle 1	366
a.e. Puesta en servicio Miravalle 2	371
a.f. Puesta en servicio Miravalle 3	376
a.g. Puesta en servicio Pijaos	380
b. Ingreso de materiales	385
c. Instalaciones	390
Anexo C. Actas de comité	394
Anexo E. Control de documentos	416
Anexo F. Compras	420
a. Burgos Britalia	421
b. Cafam Los Gavilanes	427
c. Marruecos	430
d. Pijaos	434
e. San Andrés	437
f. Tibabuyes	442
g. Campos naturales	446
Anexo G. Certificados de calidad	452
a. Burgos Britalia	453
b. Cafam Los Gavilanes	491
c. Marruecos	501
d. Pijaos	536
e. San Andrés	577
f. Tibabuyes	589
g. Campos naturales	626
h. Control de materiales con certificados de conformidad	628
Anexo H. Inspección y ensayos	630
Anexo I. Medición	637
Anexo J. Salidas no conformes	659
Anexo K. Auditoria	671

1. INFORME COMPONENTE DE CALIDAD No. 4 – FEBRERO 2025

INFORME DE CALIDAD Nro. 4

CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance:
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

OBRA PUBLICA 4041 DE 2024 CON
EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
IDRD

Bogotá D.C., marzo de 2025

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ:
Fecha: 7/03/2025	Fecha: 10/03/2025	Fecha: 10/03/2025
Nombre: Ing. John Jairo Marín López Ing. QA-QC	Nombre: Ing. Brayan Stivens García Ing. Residente.	Nombre: Ing. Javier Linares Director de Obra

8-26

VERSIÓN NO.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	7/03/2025	Se elabora el Documento

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 5
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO 6
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 7
5. Seguimiento al cumplimiento de plan de calidad 8
5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto 8
6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 8
6.1 Actas de Comité 8
6.2 Correspondencia 9
Correspondencia enviada 9
6.3 Correspondencia recibida 10
6.4 Bitácora 12
7. Seguimiento de la información documentada 13
8. PLAN DE ADQUISICIONES 13
9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION 14
10. Control de calidad de materiales 16
10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor. 16
10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto 18
11. Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo 18
12. CONTROL DE LA GESTION 19
12.1 Control de Cambios 19
12.2 Salidas no conformes 20
13. Auditorías internas 20
14. Listado de Anexos 21

328

LISTADO DE TABLAS

Tabla Nro. 1 Estado del contrato 5
Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo 6
Tabla Nro. 3 Personal del contrato 7
Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada 9
Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida 11
Tabla Nro. 6 Tabla de compras 14
Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor 17
Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos 18
Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato 19
Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios 19
Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes 20
Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas 20

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Instalación de Grama Sintética / Parque Burgos Britalia 15
Ilustración 2. Instalación de Grama Sintética Parque Marruecos 15
Ilustración 3. Uso de equipos mecanizados Parque San Andrés. 15
Ilustración 4. Disposición de Elementos de Emergencias Parque San Andrés 15
Ilustración 5. Burgos Britalia pegue de grama sintética, descargue de caucho, descompactacion, top-dressing, cepillado, instalación mallas de arcos, mantenimiento cerramiento perimetral 16
Ilustración 6. Aplicación de Caucho Parque Burgos 16
Ilustración 7. Descompactacion parque Marruecos 16
Ilustración 8. Aplicación de Caucho Marruecos. 16

329

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

El contrato formalizado con el Instituto Distrital De Recreación y Deporte corresponde a la siguiente información:

Tabla Nro. 1 Estado del contrato

CONTRATO DE OBRA IDRD No.	*4041 - 2024*
CONTRATISTA	*CONSORCIO INNOVAPARQUES*
OBJETO	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".* *Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	***GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS.*** *Las obras por ejecutar se realizarán en los campos deportivos administrados por el IDRD en grama natural, sintética y de arena, los cuales se encuentran en un listado preliminar, sin perjuicio del ingreso de nuevos campos deportivos a cargo del IDRD, los cuales podrán ser sujeto de intervención conforme a las necesidades del Instituto, definidos en los comités de obra.*
FECHA DE INICIO	*Noviembre 20 de 2024*
FECHA FINAL INICIAL	*Julio 19 de 2025*
PLAZO INICIAL	*8 meses*
VALOR DE CONTRATO	*$ 5.200.000.000,00*
INTERVENTORÍA	*CONSORCIO SANTA TERESA 28*
SUPERVISOR	*RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO*

2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento al porcentaje de avance que se fue presentando de acuerdo con el desarrollo y condiciones particulares detectadas, el cual fue reportado como parte del informe 4. El desempeño generado de los indicadores del contrato para el cierre de este son los siguientes:

- Avance físico y en tiempo:

Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS	FRECUENCIA	META	EJECUTADO Periodo 1
Porcentaje de avance en el tiempo	Nro. De Meses de Ejecución Acumulado x 100 Meses de ejecución contractual.	3.33 x 100 = 29.125% 6	Mensual	100% en el tiempo de ejecución del proyecto	Del 100% del plazo de ejecución del proyecto, se lleva un **41.625 %** de tiempo utilizado.
Porcentaje de avance Financiero	Valor ejecutado en el periodox100 Valor total del Contrato	907.114.083 x 100= 17.4% 5.200.000.000	Mensual	100% del presupuesto	Del 100% del presupuesto en el periodo se ejecutó un **19.62%** y un acumulado de **54.76%**
Porcentaje de Avance Fisico	Nro. De actividades ejecutadas acumulado periodo x100 Nro. De actividades planeadas periodo.	17 x 100= 94% 18	Mensual	100% de las actividades de la programación	Del 100 % de las actividades planeadas en el periodo se ejecutó el **94%.**
Entrega de Productos	#Entrega de productos presentados aprobados /#Productos presentados) *100%	25 x 100= 46% 25	Inicio del Proyecto y mensualmente	Aprobación del 100% de los productos entregados.	De 25 productos presentados para aprobación que equivalen al 100%, hasta el periodo se aprobaron 25 planes que equivale a un **100%**. A corte de febrero 28 de 2025

Nota: El indicador de entrega de productos, tiene como base 13 informes iniciales entregados y aprobados. Para cada periodo va sumando 4 informes que corresponden al técnico, calidad, SST y ambiental. Los datos serán con base a las aprobaciones del informe anterior.

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio INNOVAPARQUES dio cumplimiento con el personal mínimo requerido en los requisitos contractuales obteniendo de las respectivas aprobaciones para el área de calidad del contrato por parte de la interventoría. No se registra novedades de personal en el periodo.

A continuación, se relaciona el personal contractual de obra que estuvo durante el periodo, el cual contó con la respectiva aprobación por parte de la interventoría:

Tabla Nro. 3 Personal del contrato

No.	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	PROFESION	DEDICACION	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA PARA APROBACION	
1	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	DIRECTOR DE OBRA	Ing. Civil	22,4%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
2	JAVIER GUTIERREZ PINEDA	79.455.166	AGRONOMO	Ing. Agrónomo	60%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
3	ANDREA MARCELA LOPEZ ECHEVERRY	1.018.422.772	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing Ambiental	34%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
4	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1.013.632.556	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
5	OSCAR MAURICIO ACEVEDO BERNAL	1.115.913.000	INSPECTOR	Tecnólogo en obras civiles	100%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
6	CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA	**1.022.443.543**	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-093	**IDRD-4080-G1-2024-132**
7	ALEANDRO STEVE SARAY HERNANDEZ	80.050.329	TOPOGRAFO	Tecnólogo en topografia	12%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
8	JUAN CARLOS SANABRIA NUNZABA	79.698.876	CADENERO	NA	12%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
9	DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO	1.023.865.830	SECRETARIA	Técnico en gestión de aerolineas y agencias de viajes	5%	CINNOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4080-G1-2024-030
10	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	1.024.488.768	RESIENTE DE OBRA	Ing. Civil	100%	CINNOVAPARQUES-CE-061	**IDRD-4080-G1-2024-081**

Fuente: Elaboración Consorcio Innova parques

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

Dentro de las actividades realizadas por el CONSORCIO en las diferentes canchas, alcance del contrato, se encuentran las siguientes:

- *Demarcación*
- *Bordeo*
- *Cepillado*
- *Corte césped*
- *Aireación*
- *Top-pressing*
- *Poda zonas verdes*
- *Fumigación*
- *Suministro y reparación malla nylon*

- *Imprimación asfáltica*

El consolidado de las actividades realizadas se encuentran registradas en el ***anexo A***

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD

Dentro de las actividades de cumplimiento del plan de calidad las cuales se describen en el presente documento se encuentran entre otras la siguiente:

- Seguimiento a los indicadores del proyecto en el periodo.
- Seguimiento a las comunicaciones
- Control de ensayos de materiales
- Control y medición de equipos
- Control de los cambios existente en el proyecto.
- Auditorías internas las cuales se realizarán según la programación aprobada.
- Mejora continua.

5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto

Dentro de las actividades que se realizan para el control del proyecto se encuentran las siguientes las cuales y se pueden observar en el ***anexo B***:

- PS-F-11 Formato de verificación instalaciones v3.
- PS-F-08 Formato de control de llegada de materiales semanal
- Acta de entrega para puesta en servicio del parque en formato IDRD.
- Supervisión y control de las actividades realizadas

6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

6.1 Actas de Comité

Teniendo en cuenta los temas tratados en los comités de obra los cuales se realizan cada 8 días, se establecen compromisos de dichos temas a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos del contrato. El resumen y seguimiento de los temas tratados se encuentran registrados en el ***anexo C***. Para el presente informe se anexan y registra el seguimiento de las actas 11, 12 y 13; la 14 no ha sido copiada al Consorcio INNOVAPARQUES.

6.2 Correspondencia

A continuación, se relacionan las comunicaciones que fueron enviadas entre el 1 de febrero al 28 de enero de 2025, tiempo que comprende el 4er informe de la siguiente manera:

Correspondencia enviada

Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada

CONSECUTIVO No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CINNOVAPARQUES-CE-099	5/02/2025	Entrega programación unificada	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-100	5/02/2025	Entrega informe técnico No. 2 V3.0	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-101	5/02/2025	Entrega acta de pago No. 3	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-102	5/02/2025	Entrega APU de ítems no previstos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-103	6/02/2025	Radicación documentos subsanados acta de pago No. 3	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-104	6/02/2025	Entrega informe de calidad No. 3 - Enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-105	10/02/2025	Estado de las mallas campo deportivo Cedritos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-106	14/02/2025	Derecho de petición información poda campos deportivos naturales	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
CINNOVAPARQUES-CE-107	12/02/2025	Diagnóstico de necesidad de intervención	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-108	13/02/2025	Radicación informe técnico No. 2 - Diciembre 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-109	13/02/2025	Radicación informe SST No. 3 - enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-110	13/02/2025	Radicación informe ambiental No. 3 - Enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-111	17/02/2025	Recomendación mantenimientos rutinarios	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
CINNOVAPARQUES-CE-112	14/02/2025	Derecho de petición información poda campos deportivos naturales	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
CINNOVAPARQUES-CE-113	17/02/2025	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-009 del 25 de noviembre del 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-114	17/02/2025	Informe de imprevistos No. 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28

CONSECUTIVO No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CINNOVAPARQUES-CE-115	17/02/2025	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-047 del 11 de diciembre del 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-116	17/02/2025	Entrega presupuestos contraloria y priorizaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-117	17/02/2025	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-074 del 30 de diciembre del 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-118	17/02/2025	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-107 del 10 de enero del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-119	17/02/2025	Subsanación informe de calidad No. 2	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-120	18/02/2025	Presupuestos campos deportivos Marsella y Milenta Tejar	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-121	18/02/2025	Programa y plan de auditoria	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-122	18/02/2025	Actualización plan de inspección y ensayos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-123	18/02/2025	Subsanación items no previstos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-124	18/02/2025	Informe de imprevistos No. 2 - Diciembre 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-125	20/02/2025	Entrega subsanación informe mensual de calidad No. 3 Enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-126	20/02/2025	Entrega presupuestos campo deportivo Jazmín	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-127	20/02/2025	Programación PAC marzo abril y mayo 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-129	25/02/2025	Radicación informe de calidad No. 2 - diciembre 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-130	25/02/2025	Radicación informe de calidad No. 3 - enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-131	25/02/2025	Presupuestos cancha Gaitana	CONSORCIO SANTA TERESA 28

6.3 Correspondencia recibida

335

Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	REMITENTE
3/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-140	Solicitud atención mallas instaladas cedritos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
3/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-142	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-097 presupuestos priorizaciones Engativá	CONSORCIO SANTA TERESA 28
3/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-143	Solicitud programaciones ajustadas mantenimientos correctivos y programaciones mantenimientos rutinarios	CONSORCIO SANTA TERESA 28
5/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-144	Aprobación programación de obra VS2	CONSORCIO SANTA TERESA 28
6/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-147	Solicitud de actualización de certificado de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad	CONSORCIO SANTA TERESA 28
10/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-150	Aprobación informe SST No. 3	CONSORCIO SANTA TERESA 28
10/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-151	Solicitud cumplimiento de especificaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28
10/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-152	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-102 analisis de precios unitarios	CONSORCIO SANTA TERESA 28
11/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-154	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-104 Observaciones informe de calidad No. 3 V.1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
12/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-155	Aprobación informe mensual No. 2 componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-157	Requerimiento remisión soportes y comprobantes de los imprevistos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
14/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-158	Recordatorio - solicitud realización video documental	CONSORCIO SANTA TERESA 28
18/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-159	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-114 Informe de imprevistos	CONSORCIO SANTA TERESA 28
19/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-160	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-119 Informe de calidad No. 2 V.2	CONSORCIO SANTA TERESA 28
20/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-162	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-119 Informe de calidad No. 2 V.2	CONSORCIO SANTA TERESA 28
20/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-163	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-116 Presupuestos Contraloría	CONSORCIO SANTA TERESA 28

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	REMITENTE
21/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-164	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-120 Presupuestos Milenta Tejar y Marsella	CONSORCIO SANTA TERESA 28
21/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-165	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-126 Presupuestos Jazmín	CONSORCIO SANTA TERESA 28
21/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-166	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-124 informe de imprevistos No. 2 diciembre de 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
21/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-168	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-123 Análisis de precios no previstos VS2	CONSORCIO SANTA TERESA 28
25/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-169	Solicitud presencia personal de obra contractual (Inspector de obra)	CONSORCIO SANTA TERESA 28
24/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-170	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-125 Informe calidad No. 3 VS2	CONSORCIO SANTA TERESA 28
24/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-171	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-122 Observaciones plan de inspección y ensayos V4	CONSORCIO SANTA TERESA 28
25/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-172	Observaciones informe mensual No. 3 componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
27/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-174	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-131 Presupuestos Gaitana Natural	CONSORCIO SANTA TERESA 28

6.4 Bitácora.

La bitácora se constituyó como el instrumento para el registro del control y supervisión de obra se usa para ir haciendo las anotaciones en el libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en el Consorcio Innovaparques la cual contó con las siguientes características:

Fechado: Todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día en que se efectúa el registro.

Escritura de la bitácora: Los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca con tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante además tener cuidado en escribir con letra fácilmente legible y sin abreviaturas. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo lo escrito.

Errores en la escritura de la bitácora: Cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía, la nota debe anularse acompañada de una leyenda que diga "Esta nota se anula por tener error". De inmediato se abre la siguiente nota repitiendo lo asentado, esta vez sin errores. En lo posible se debe evitar el tener que proceder como se indica, pero llegado el caso es imprescindible hacerlo.

7. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada del Consorcio Innova parques durante la ejecución del contrato corresponde a los siguientes documentos:

- Informe técnico
- Informe de Seguridad y Salud en el trabajo
- Informe de Calidad
- Actas de reuniones y comités de seguimiento

Las firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación corresponden a los profesionales aprobados por la interventoria para la elaboración, en algunos casos la revisión y para la probación corresponde al director y /o representante legal del contratista e interventoría. En el periodo se actualiza el listado maestro de documentos 20250216 HSEQ-F-38 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS donde se incluye la programación versión 4 con fecha del 4 de febrero de 2025, el cual se encuentra registrado en el ***anexo E.***

8. PLAN DE ADQUISICIONES

Esta actividad nos permite verificar el control de compra de los materiales necesarios para la ejecución del contrato, a fin de identificación los tiempos, el consecutivo de órdenes de compra y proveedor o aleados estratégicos. A continuación, se **actualiza** el plan de adquisiciones teniendo en cuenta el comunicado de la **interventoría IDRD 4080 -G1-2024-136 del 27 de enero**, realizándose un resumen de las ordenes de servicio del periodo, donde algunas las cuales se pueden también visualizar, en el ***anexo F***, así como los materiales utilizados en los siguientes parques:

Tabla Nro. 6 Tabla de adquisiciones

PARQUE	MATERIALES	REMISION NRO.	PROVEEDOR
MARRUECOS	GRAMA SINTETICA	4140-0225-002	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0225-002	SELLECO
	CINTA	4140-0225-002	SELLECO
	MALLAS ARCOS CALIBRE 4	4140-0225-002	MALLAS NM
	MALLAS CERRAMIENTOS	4140-0225-002	MALLAS NM
	ARENA CUICE	4140-0225-002	BEPE
	CAUCHO	4140-0225-002	ECO TIRE GREEN
CAMPOS NATURALES	PINTURA VINILO	4140-0225-001	TITO PABON
BURGOS BRITALIA	GRAMA SINTETICA	4140-0225-004	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0225-004	SELLECO
	CINTA	4140-0225-004	SELLECO
	MALLAS ARCOS CALIBRE 4	4140-0225-008	MALLAS NM
	MALLAS CERRAMIENTOS	4140-0225-008	MALLAS NM
	ARENA CUICE	4140-0225-006	BEPE
	CAUCHO	4140-0225-006	ECO TIRE GREEN
PIJAOS	CAUCHO	4140-0225-009	ECO TIRE GREEN
TIBABUYES	GRAMA SINTETICA	4140-0225-010	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0225-010	SELLECO
	CINTA	4140-0225-010	SELLECO
	MALLAS ARCOS CALIBRE 4	4140-0225-011	MALLAS NM
	MALLAS CERRAMIENTOS	4140-0225-011	MALLAS NM
	ARENA SILICE	4140-0225-010	BEPE
	CAUCHO	4140-0225-010	ECO TIRE GREEN
SAN ANDRES	CAUCHO	4140-0225-013	ECO TIRE GREEN
	PEGANTE	4140-0225-012	SELLECO
	CINTA	4140-0225-012	SELLECO
CAFAM GAVILANES	CAUCHO	4140-0225-015	ECO TIRE GREEN

9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION

Para la ejecución del proyecto se hizo uso de los siguientes recursos de infraestructura:

- ✓ Oficina de control de proyecto: Calle 51 Nro. 71ª-18
- ✓ Baños fijos en oficina y parques.
- ✓ Equipos y maquinaria como Vibro compactadores, minicargadores, Sopladoras de pasto.
- ✓ Herramientas manuales.
- ✓ Vallas móviles.
- ✓ Suministro de agua potable.
- ✓ Energía eléctrica
- ✓ Equipos de comunicación.

559

Ilustración 1. Instalación de Grama Sintética / Parque Burgos Britalia

Ilustración 2. Instalación de Grama Sintética Parque Marruecos

Ilustración 3. Uso de equipos mecanizados Parque San Andrés.

Ilustración 4. Disposición de Elementos de Emergencias Parque San Andrés

Ilustración 5. Burgos Britalla pegue de grama sintética, descargue de caucho, descompactacion, top-dressing, cepillado, instalación mallas de arcos, mantenimiento cerramiento perimetral	*Ilustración 6. Aplicación de Caucho Parque Burgos*
Ilustración 7. Descompactacion parque Marruecos	*Ilustración 8. Aplicación de Caucho Marruecos.*

10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Innovaparques estableció e implementó las medidas necesarias para controlar la calidad de las actividades de obra ejecutadas y los equipos de medición utilizados así como los materiales utilizados en cada una de estas, para lo cual, de conformidad con el plan de calidad aprobado por la interventoría, realizó el control a los materiales certificados por los proveedores, verificando que los mismos cumplieran con las características requeridas por el contrato .

10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor

Los controles implementados por el Consorcio Innovaparques permitieron tener la trazabilidad de los materiales utilizados en obra, asegurando que los proveedores proveedor han proporcionado bajo los estándares de calidad requerido permitiendo identificar la conformidad de los productos bajo parámetros establecidos por normas nacionales o internacionales de acuerdo con las particularidades de cada material y cuyos resultados se muestran en los certificados de calidad emitidos por el mismo proveedor los cuales no varían en el periodo de febrero dado que la compra de estos materiales es en grandes cantidades ***ver anexo G.***

En la ejecución del contrato, se recibieron materiales con certificado de conformidad como se listan en la siguiente tabla resumen por mes de ejecución:

341

Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
Caucho	NTC 5176	EN 933-1 EN 1097-3 EN 14955	N. E	CAUCHOS DINAMICOS
Vinilo Basico Tipo 2 Blanco	MNll 125,0- MAX 130,0	NTC 559	1561	TITO PABON
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr /Palermo SUR 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
ULTRACORROSIVO	N. E	N. E	95468	ULTRA PINTURAS
ESMALTE SINTETICO	N. E	N. E	95742	ULTRA PINTURAS
CINTA DE UNION DE CESPED	IDRD	N. E	CGQ-0345	MALLAS Y GRAMAS
MALLA DE CERRAMIENTO	IDRD	N.E.	1224-032	TRENZACOL
NYLON #4	IDRD	N.E.	1224-023	TRENZACOL
NYLON #8	IDRD	N.E.	1224-017	TRENZACOL
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr / Pijaos Lotes 24N530-E581B, 24N530AE581B, 24N531-E581B, 24N531AE581B, 24N532-E581B, 24N532AE581B, 24N529-E581B, 24N529AE581B, 24N528-E020B, 24N533-E581B, 24N533AE581B, 24N534-E581B, 24N534AE581B, 24N538-E581B, 24N538AE581B, 24N536-E581B, 24N536AE581B, 24N535-E581B, 24N535AE581B, 24N546-E581B, 24N546AE581B, 24N537-E581B, 24N537AE581B, 24N545-E581B	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ

Fuente: Informes mensuales Consorcio Innovaparques

342

10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto

Durante el desarrollo del contrato se hace necesario hacer uso de materiales pétreos a los cuales para verificación del cumplimiento de los parámetros requeridos de calidad se les realiza algún tipo de ensayo de laboratorio.

Lo que permite evaluar la conformidad del grupo de materiales que son entregados como parte de la obra ejecutada, correspondiendo a las actividades técnicas, tipos de inspección, frecuencia, criterios de aceptación, lo que permite asegurar la calidad y el cumplimiento de los requisitos de calidad, y que en caso de que alguno de estos no cumpla con los parámetros establecidos, se realizara el tratamiento de producto no conforme por calidad en los materiales proporcionados.

Los puntos de control y verificación son realizados de manera constante en obra al recibo de los materiales y documentados como parte de los informes mensuales dejando la trazabilidad registrada en el anexo del plan de inspección y ensayos de cada informe, los cuales son aprobados por la interventoría. En el **periodo 4** se recolectaron muestras para entregar los ensayos respectivos de la arena y el Caucho atendiendo las observaciones del cliente. ***Ver anexo H.***

En el periodo se conservan los siguientes ensayos de materiales, quedando pendiente los resultados de las muestras recolectadas en el periodo:

Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
21/11/2024	ARENA CILICE	N/A	Centro desarrollo Tecnológico Minero ENERGETICO SAS	análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos para agregados	NTC - 77	X		NO
8/07/2024	CAUCHO	N/A	ACOUSTO SCAN LATAM	CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO*TAMAÑO DE PARTÍCULA*DENSIDAD*FORMA	IDRD	X		NO

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Durante el presente periodo, se realizó el control para el aseguramiento de las óptimas condiciones y confiabilidad de las lecturas tomadas por los equipos de topografía para las actividades de obra permitiendo la conformidad del producto y/o revisión con respecto a los requisitos de cliente y según fue el caso, los cuales fueron calibrados y verificados con el formato de control de equipos de topografía del IDRD garantizando que los datos obtenidos fueran conformes. ***VER ANEXO G***

Durante el periodo se contó con los siguientes equipos:

Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato

INFORME	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	NRO. DE CERTIFICADO	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE VENCIMIENTO
3	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	15/01/2025 27/01/2025	9/06/2025
3	Varios	Varios	Varios	Ver certificado 14-LAC-055	Ver certificado 14-LAC-055	16/02/2024	29/09/2027
4	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	11/02/2025 26/02/2025	9/06/2025

12. CONTROL DE LA GESTION

12.1 Control de Cambios

Durante el periodo el proyecto no presento cambios que hayan afectado el alcance del contrato. Esta actividad asegura cualquier cambio del proceso constructivo de manera efectiva y cor las partes interesadas desde el punto de vista técnico y legal en el alcance del contrato.

Cuando se suscitan estos cambios se llevan a cabo de la siguiente manera planificada:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del proyecto;
c) la disponibilidad de recursos.
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
e) La concertación con la interventoria y con el cliente.

Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios

COMPILADO DE CAMBIOS DEL PROYECTO		
1	ACTIVIDAD DEL CAMBIO	
No	DESCRIPCIÓN	OBSERVACION
1	Cambio de la programación	Inclusión de nuevos parques con base a la información suministrada por el cliente. San Andrés F11 y F5, Florencia tronquitos, la Europa, Normandía, villas del madrigal y Marsella F5

344

12.2 Salidas no conformes

El consorcio durante el contrato realizó seguimiento a la conformidad del cliente, con relación a los productos suministrados establecidos donde se presenta una salida no conforme, relacionada con el cumplimiento del indicador, la cual se documenta, estableciendo la acción de mejora respectiva, buscando la calidad en la implementación de las actividades constructivas con base a los lineamientos de los manuales técnicos del IDRD, como se muestra a continuación:

Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes

Informe No.	Fuente	Descripción	Estado
2	Requisitos de Cliente	No se ha realizado la presentación de las caracterizaciones iniciales de los materiales pétreos correspondientes con base a las especificaciones TECNICAS del Contrato.	abierta
3	Requisitos de Cliente	No se encuentra evidencia objetiva de la aprobación de los informes mensuales afectando el indicador de entrega de productos.	cerrada
4	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores.	Abierta

Para el presente informe se cierra la salida no conforme relacionada con el indicador de entrega de informes del periodo 3 el cual se registra en el **anexo J**. En el periodo se hace la recolección de las muestras pendientes, donde los resultados se harán entrega en el informe nro. 5 del mes de marzo.

13. AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento del plan de calidad presentado por el consorcio, se podrán adelantar Auditorías Internas por parte de un profesional asignado por una de las empresas consorciadas cuyo propósito es evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a los componentes: ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos. En el periodo se adelantó la auditoria correspondiente al 30% del contrato donde se levantó una salida no conforme del componente SST. En el anexo ***K*** se registra el informe de auditoria

Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas

Mes de reporte	No. Informe	No. Auditoria Interna	Hallazgos (No conformidades u observaciones)
4	4	1	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores.

Según el resultado de las auditorias se implementarán los controles y acciones de mejora que permitan la optimización de la gestión del Consorcio y el mejoramiento continuo en las actividades desarrolladas, y estas serán entregadas en los informes respectivo-mensuales permitiendo cerrar los hallazgos identificados.

14. LISTADO DE ANEXOS

AA Actividades Periodo
AB Control actividades
AC Actas de Comité
AD Bitácora
AE Control de Documentos
AF Compras
AG Certificados de Calidad
AH Inspección y Ensayos
AI Medición
AJ Salidas no conformes.
AK Auditoria.

346

2. ANEXO A
ACTIVIDADES DEL PERIODO

CONTRATO DE OBRA No.: 4041-2024
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATO DE INT No.: 4200-2024

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 4. - 1 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - CAMPOS NATURALES RUTINARIOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	PRD ESTADIO	13-081	Transversal 48 N°63-65	$ -	$ -	$ -	
2	PRD ALTERNA 3	13-091	Transversal 48 N°63-65	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
3	TABORA	10-192	Carrera 76 y Carrera 77A con entre Calle 74 y Calle 75A	$ -	$ -	$ -	Demarcación, bordeo y corte de césped
4	EL CAÑÓN ATAHUALPA	09-104	Av. Carrera 116 y Carrera 113 con entre Av. Calle 24 y Calle 23B	$ 2.347.663,00	$ 903.580,72	$ 3.251.043,72	Demarcación, bordeo y corte de césped
5	TIMIZA ESTADIO	09-219	Calle 45 S y Cal 40G S con entre Carrera 7H y Carrera 72J BIS	$ -	$ -	$ -	Demarcación, bordeo y corte de césped
6	TUNAL FUTBOL	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	$ 3.015.980,00	$ 1.160.549,10	$ 4.176.529,10	Demarcación, bordeo, corte de césped y corte de césped
7	SAN CRISTOBAL	04-127	Carrera 4 a Carrera 6 E con entre Calle 17A S y Calle 34 S	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
8	SERENA	11-225	Av. Carrera 86 y Carrera 78 con entre Calle 90A y Calle 91	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
9	PARQUE NACIONAL	03-035	Carrera 12 Calle 127 A	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
10	COUNTRY	01-1000	Av. Calle 127 con Carrera 11C	$ 8.748.134,00	$ 3.753.081,98	$ 13.469.215,98	Corte de cargo de polo
11	UDS BEISBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
12	UDS SOFTBOL	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
13	UDS ATLETISMO MARTE	10-290	Av. Carrera 68 y con entre Av Calle 63	$ 629.164,80	$ 242.102,31	$ 871.266,91	Demarcación, bordeo y corte de césped
14	MILENTA TEJAR	15-009	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 195 y Calle 215	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
15	CIUDAD MONTES FUTBOL	15-117	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 105 y Diagonal 105	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
16	CIUDAD MONTES VOLEY	15-112	Carrera 40 y Carrera 38 con entre Calle 105 y Diagonal 105	$ 22.206,00	$ 8.544,87	$ 30.750,87	Bordeo con guadaña
17	TUNAL SOFTBOL	06-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 48C S y Calle 58A S	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
18	PAVCO	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71D	$ 629.164,00	$ 242.102,31	$ 871.266,31	Demarcación, bordeo y corte de césped
19	PRD PLAYA	12-091	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 44.412,00	$ 17.089,74	$ 61.501,74	Demarcación, bordeo y corte de césped
20	UDS VOLEY PLAYA	10-290	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 22.206,00	$ 8.544,87	$ 30.750,87	Demarcación, bordeo y corte de césped
21	COMPLEJO ACUÁTICO	12-1000	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 22.206,00	$ 8.544,87	$ 30.750,87	Demarcación, bordeo y corte de césped
22	BOCHICA	15-037	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
23	MARSELLA	06-066	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.597.347,00	$ 614.659,13	$ 2.212.006,13	Demarcación, bordeo y corte de césped
24	JUAN AMARILLO NATURAL	13-171	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.597.347,00	$ 614.659,13	$ 2.212.006,13	Demarcación, bordeo y corte de césped
25	FLORIDA I	13-331	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.258.328,00	$ 484.204,61	$ 1.742.532,61	Demarcación, bordeo y corte de césped
26	FLORIDA 2	13-331	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.258.328,00	$ 484.204,61	$ 1.742.532,61	Demarcación, bordeo y corte de césped
27	FLORIDA 4	13-331	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 2.129.796,00	$ 819.545,50	$ 2.949.341,50	Demarcación, bordeo y corte de césped
28	FLORIDA 5	13-331	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 2.129.796,00	$ 819.545,50	$ 2.949.341,50	Demarcación, bordeo y corte de césped
29	ESTADIO ACUARIVA	13-024	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.379.486,00	$ 530.823,90	$ 1.910.303,90	Demarcación, bordeo y corte de césped
30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	07-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 532.449,01	$ 204.886,98	$ 737.335,98	Demarcación, bordeo y corte de césped
31	NUEVO MUZU NATURAL	15-112	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.064.898,00	$ 409.772,75	$ 1.474.670,75	Demarcación, bordeo y corte de césped
32	LA GAITANA NATURAL	11-205	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.597.347,00	$ 614.659,13	$ 2.212.006,13	Demarcación, bordeo y corte de césped
			TOTAL	**$ 41.675.251,00**	**$ 16.036.629,80**	**$ 57.711.880,00**	

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 4. - 1 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - CAMPOS SINTÉTICOS CORRECTIVOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (35,48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1	SERVITA F11	01-023	Carrera 7H Calle 165	$ 39.445.757,60	$ 15.178.727,52	$ 54.624.485,12	Cepillado y fumigación
2	SERVITA F5	01-021	Carrera 7H Calle 165	$ 711.613,00	$ 273.828,68	$ 985.441,68	Cepillado y fumigación
3	CAMINO ANTON	02-007	Av. Carrera 11 Calle 87	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
4	CANTALEJO	11-030	Carrera 55 Calle 160	$ 711.400,60	$ 273.746,95	$ 985.147,55	Cepillado y fumigación
5	PRADO PINZON	11-109	Calle 148 Carrera 49	$ 831.112,13	$ 319.811,94	$ 1.150.924,06	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
6	MAZUREN	11-161	Calle 152 Carrera 50	$ 713.737,00	$ 274.646,00	$ 988.383,00	Cepillado y fumigación
7	VILANOVA	11-668	Carrera 54 D Calle 186	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
8	VERBENAL	11-313	Calle 167 Transversal 18 B	$ 712.675,00	$ 274.237,54	$ 986.912,54	Cepillado y fumigación
9	UDS SINT	10-280	CALLE 63 CARRERA AV 68	$ 1.070.375,78	$ 411.880,60	$ 1.482.256,38	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
10	EDUARDO SANTOS	14-030	Cra 39 y cra 38 b entre cl 5 A y cl 4 A bis	$ 713.949,60	$ 274.727,73	$ 988.677,13	Cepillado y fumigación
11	GUSTAVO RESTREPO	18-099	Calle 28 Sur Carrera 15A	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
12	VENECIA 1	06-006	Cra 53 A y Cra 53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 713.462,60	$ 274.155,61	$ 988.618,21	Cepillado y fumigación
13	VENECIA 2	06-006	Cra 53 A y Cra 53 B entre Diagonal 47 A S y Diagonal 49 S	$ 713.462,60	$ 274.155,61	$ 988.618,21	Cepillado y fumigación
14	LAGUNETA	06-005	Cra 55 Diagonal 49 sur	$ 716.179,60	$ 275.585,91	$ 991.765,51	Cepillado y fumigación
15	SAN JOSE CENTRO	18-429	Calle 28 Sur y Av. 1 de Mayo con Cra 12 D	$ 711.188,20	$ 273.665,23	$ 984.853,43	Cepillado y fumigación
16	PARQUE OLAYA HERRERA	18-287	Carrera 71 25-35 Sur	$ 724.951,72	$ 278.963,42	$ 1.003.915,14	Cepillado y fumigación
17	PINOS	18-090	Av Cra 10 Calle 35 sur	$ 999.581,17	$ 384.638,83	$ 1.384.220,00	Impermeación asfáltica, transporte, alineoconservación, suministro de mallas, suministro y reparación de arcos, suministro y reparación de mallas de cerramiento, suministro y retiro de grama
18	CEDRITOS	01-031	Carrera 9 Calle 145	$ 1.072.734,28	$ 412.788,15	$ 1.485.522,43	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
19	CALLE 170	01-540	Carrera 17 Calle 175	$ 823.495,72	$ 316.881,15	$ 1.140.376,87	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
20	BACHUE	18-117	Carrera 95 Calle 90 A	$ 725.208,60	$ 279.050,50	$ 1.004.259,10	Cepillado y fumigación
21	AURORA	05-082	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyaca)	$ 1.336.891,60	$ 506.788,89	$ 1.843.681,49	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
22	VALLES DEL CAFAM	05-083	Calle 60 sur Carrera 18 i	$ 713.949,60	$ 274.727,73	$ 988.677,13	Cepillado y fumigación
23	VILLA ALEMANA	05-087	Carrera 5 este (Asp Llano) Calle 100 SUR	$ 712.462,60	$ 274.155,61	$ 986.618,21	Cepillado y fumigación
24	MIRAVALLE FB-1	05-002	Carrera 16 H Bis Calle 74 D sur	$ 11.461.713,78	$ 4.410.467,46	$ 15.872.181,24	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
25	MIRAVALLE FB-2	05-042	Carrera 16 H Bis Calle 74 D sur	$ 17.929.628,80	$ 6.899.317,78	$ 24.828.507,78	Cepillado y fumigación
26	MIRAVALLE F5	05-042	Carrera 16 H Bis Calle 74 D sur	$ 8.001.958,20	$ 3.271.553,53	$ 11.273.511,73	Cepillado y fumigación
27	ALFONSO LOPEZ	01-141	Carrera 5 G Calle 95 sur	$ 713.071,48	$ 274.389,91	$ 987.461,39	Cepillado y fumigación
28	NUEVO USME	05-459	Carrera 14 A Calle 137 B sur	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
29	MOLINOS	18-055	Transversal 3 Calle 48 L sur	$ 1.322.558,02	$ 470.440,71	$ 1.692.998,74	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
30	PALERMO SUR	18-031	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	$ 1.066.130,94	$ 410.247,19	$ 1.476.378,13	Mantenimiento de arcos y suministro de malla cerramiento Nylon
31	MARRUECOS	18-041	Calle 48 P sur Carrera 5L	$ 16.661.399,40	$ 6.411.306,49	$ 23.072.705,89	Cepillado y fumigación
32	EL TUNAL 1	06-063	Cra 24 A Cl 48 Sur Av Boyaca	$ 718.271,74	$ 276.390,97	$ 994.662,71	Cepillado y fumigación
33	EL TUNAL 2	06-063	Cra 24 A Cl 48 Sur Av Boyaca	$ 718.271,74	$ 276.390,97	$ 994.662,71	Cepillado y fumigación
34	EL TUNAL 3	06-063	Cra 24 A Cl 48 Sur Av Boyaca	$ 716.678,78	$ 275.777,98	$ 992.456,72	Cepillado y fumigación
35	EL TUNAL ALTERNA	06-063	Cra 24 A Cl 48 Sur Av Boyaca	$ 722.116,80	$ 277.874,39	$ 1.000.001,19	Cepillado y fumigación
36	NUEVO MUZU	06-017	Diagonal 52 B sur Cra 61B	$ 1.336.914,40	$ 514.444,66	$ 1.851.359,06	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
37	SANTA LUCIA 1	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	$ 716.657,50	$ 275.769,81	$ 992.427,31	Cepillado y fumigación
38	SANTA LUCIA 2	18-073	Carrera 14 Calle 41 B sur	$ 718.569,10	$ 276.505,39	$ 995.074,49	Cepillado y fumigación
39	URB TUNJUELITO	06-012	Cra 10 Calle 59 sur	$ 721.171,80	$ 277.506,60	$ 998.677,60	Cepillado y fumigación
40	NUEVO MILENIO 1	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	$ 712.037,80	$ 273.982,15	$ 986.029,95	Cepillado y fumigación
41	NUEVO MILENIO 2	05-476	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur	$ 711.400,80	$ 273.746,95	$ 985.147,75	Cepillado y fumigación
42	ALTOS DE LA ESTANCIA 1	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	$ 711.719,20	$ 273.869,55	$ 985.588,75	Cepillado y fumigación
43	ALTOS DE LA ESTANCIA 2	19-756	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur	$ 711.719,20	$ 273.869,55	$ 985.588,75	Cepillado y fumigación
44	ILUMANI F13	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	$ 1.139.800,08	$ 430.899,07	$ 1.570.699,15	Riondeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
45	ILUMANI F5	19-346	Calles 71 P Sur Transversal 27 H	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
46	ILUMANI EL MIRADOR	19-788	Carrera 27 C Diagonal 70 J Bis sur	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
47	EL TALLER EL ENSUEÑO	19-948	Carrera 75A Diagonal 66 A	$ 734.958,30	$ 275.115,95	$ 990.074,25	Cepillado y fumigación
48	ESTANCIA	19-235	Calle 69 C sur Carrera 74 C	$ 716.974,20	$ 274.995,19	$ 991.969,39	Cepillado y fumigación
49	PARAISO	19-496	Cra 27 Q Calle 71 K sur	$ 720.657,20	$ 275.460,89	$ 996.118,09	Cepillado y fumigación
50	LA JOYA	19-969	Carrera 18 I Calle 80 G sur	$ 713.206,00	$ 274.441,67	$ 987.647,67	Cepillado y fumigación
51	DOMINGO LAIN	19-032	Calle 64 C sur Transv 17H	$ 720.657,20	$ 275.460,89	$ 996.118,09	Cepillado y fumigación
52	ARBOLEDA PARA ALTA	19-050	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B	$ 720.657,20	$ 275.460,89	$ 996.118,09	Cepillado y fumigación
53	CANACOL	19-710	Carrera 74 B Calle 77 sur	$ 712.406,50	$ 274.135,18	$ 986.541,68	Cepillado y fumigación
54	BALMORA GUADALUPE	19-790	Autopista sur Carrera 71	$ 713.618,40	$ 274.529,80	$ 987.941,40	Cepillado y fumigación
55	LA VICTORIA 1	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	$ 711.506,80	$ 273.787,82	$ 985.294,62	Cepillado y fumigación
56	LA VICTORIA 2	04-122	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05	$ 711.506,80	$ 273.787,82	$ 985.294,62	Cepillado y fumigación
57	SAN CRISTOBAL 1	04-127	Calle 53 sur N.° 2- 68 este	$ 721.999,36	$ 277.825,35	$ 999.824,71	Cepillado y fumigación
58	SAN CRISTOBAL 2	04-127	Calle 53 sur N.° 2- 68 este	$ 724.112,74	$ 278.638,58	$ 1.002.751,32	Cepillado y fumigación
59	ANTIOQUIA	04-030	Transversal 8a este Calle 56 b sur	$ 711.082,00	$ 273.624,35	$ 984.706,35	Cepillado y fumigación

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 4. - 1 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - CAMPOS SINTÉTICOS CORRECTIVOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO MES	AU (38.40%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
60	GAITAN CORTES	04-103	Calle 31A S y Diagonal 31C S con entre Carrera 7E y Carrera 4E	$ 1.512.721,00	$ 428.176,04	$ 1.940.896,04	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
61	NARANJOS	07-035	Carrera 80 J Calle 70 A sur	$ 744.863,60	$ 288.823,58	$ 1.033.487,19	Bordeo, cepillado y fumigación
62	VILLA DEL RIO	07-036	Carrera 65 Calle 65 A sur	$ 726.587,20	$ 279.580,75	$ 1.006.177,95	Cepillado y fumigación
63	EL RECREO	07-200	Calle 68 A Sur 93D - 40	$ 720.640,00	$ 277.302,27	$ 997.942,27	Cepillado y fumigación
64	LA TINGUA TIBANICA	07-274	Calle 73 O Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis	$ 720.640,00	$ 277.302,27	$ 997.942,27	Cepillado y fumigación
65	EL PORVENIR 1	07-301	Av. 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
66	EL PORVENIR 2	07-301	Av. 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
67	EL PORVENIR 3	07-301	Av. 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
68	EL PORVENIR 4	07-301	Av. 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 713.967,08	$ 274.580,61	$ 988.547,69	Cepillado y fumigación
69	EL PORVENIR 5	07-301	Av. 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 713.967,08	$ 274.580,61	$ 988.547,69	Cepillado y fumigación
70	EL PORVENIR MINI	07-301	Av. 1° de Mayo con Av Long de Occ	$ 706.745,60	$ 272.725,31	$ 981.470,91	Cepillado y fumigación
71	SAN JOSE DE MARYLAND	07-104	Carrera 80 Calle 73 G sur	$ 717.928,16	$ 276.259,83	$ 994.187,19	Cepillado y fumigación
72	LUCES VILLA RICA	08-033	Carrera 77 H Calle 52 A sur	$ 720.631,20	$ 276.914,05	$ 998.545,15	Cepillado y fumigación
73	LA ALEJANDRA	08-069	Carrera 72J y Carrera 72I sce entre Calle 42B S y Calle 42 S	$ 353.417,00	$ 135.994,80	$ 489.411,80	Cepillado y fumigación
74	AMERICAS OCCIDENTAL	08-127	Calle 2A S y Av. Calle 8 S con entre Carrera 72C y Av. Carrera 72	$ 719.516,00	$ 276.484,96	$ 996.000,96	Cepillado y fumigación
75	VILLA DE LOS SAUCES	08-180	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 125 y Calle 123	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
76	CARVAJAL	08-040	Cra 73 B Calle 24 A sur	$ 722.976,40	$ 278.201,32	$ 1.001.177,71	Cepillado y fumigación
77	TIMIZA F8	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
78	TIMIZA 11	08-219	Carrera 72 P Calle 40 H sur	$ 725.206,60	$ 279.059,40	$ 1.004.266,20	Cepillado y fumigación
79	LA IGUALDAD	08-212	Carrera 69A entre Calle 2	$ 724.091,56	$ 278.630,41	$ 1.002.721,91	Cepillado y fumigación
80	CASTILLA	08-258	Carrera 74 Calle 8A Bis	$ 738.916,60	$ 284.335,11	$ 1.023.251,71	Cepillado y fumigación
81	LAGO TIMIZA	08-608	Carrera 17A y Carrera 17 con entre Calle 125 y Calle 123	$ 715.011,40	$ 275.136,39	$ 990.147,79	Cepillado y fumigación
82	LAS CRUCES	03-096	Cra A y Cra 5 A entre cl 3 b bis y cl 1 c bis	$ 714.268,00	$ 274.850,23	$ 989.118,23	Cepillado y fumigación
83	LADRES	09-346	Diagonal 48 Cra 8 E	$ 718.526,00	$ 276.484,96	$ 995.010,96	Cepillado y fumigación
84	TERCER MILENIO 1 F9	09-885	Carrera 14 Calle 7	$ 712.968,80	$ 274.196,42	$ 987.165,22	Cepillado y fumigación
85	TERCER MILENIO 2 F9	09-885	Carrera 14 Calle 7	$ 712.968,80	$ 274.196,42	$ 987.165,22	Cepillado y fumigación
86	TERCER MILENIO 3 F11	09-885	Carrera 14 Calle 7	$ 724.463,10	$ 278.773,44	$ 1.003.236,54	Cepillado y fumigación
87	LOURDES	08-322	Carrera 1A Este Calle 3	$ 710.551,00	$ 273.420,02	$ 983.971,02	Cepillado y fumigación
88	DINDALITO	03-144	Carrera 84 C Calle 42 sur	$ 718.940,80	$ 276.648,42	$ 995.589,22	Cepillado y fumigación
89	CANTANO CAÑIZARES	08-241	Av cra 80 y cra 80 d bis entre cl 42 A S y cl 39	$ 1.287.279,40	$ 495.345,11	$ 1.782.624,51	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
90	GRAMA F11	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 723.295,00	$ 278.321,59	$ 1.001.616,59	Cepillado y fumigación
91	GRAMA F8	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 715.436,20	$ 275.399,85	$ 990.736,05	Cepillado y fumigación
92	GRAMA F9 1	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 713.099,60	$ 274.400,60	$ 987.500,60	Cepillado y fumigación
93	GRAMA F9 2	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 713.099,60	$ 274.400,60	$ 987.500,60	Cepillado y fumigación
94	GRAMA MINI	08-552	Transversal 85 A Calle 49 sur	$ 708.533,20	$ 272.643,58	$ 981.176,78	Cepillado y fumigación
95	ECHEONDUA	16-126	Carrera 42 A Calle 5	$ 714.808,24	$ 275.062,83	$ 989.883,07	Cepillado y fumigación
96	MARSELLA F11	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 721.702,40	$ 277.310,93	$ 999.413,33	Cepillado y fumigación
97	MARSELLA F8	08-066	Carrera 69 Calle 8	$ 715.050,34	$ 275.151,37	$ 990.201,71	Cepillado y fumigación
98	SANTA ISABEL 1	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
99	SANTA ISABEL 2	15-021	Calle 8 Sur con Carrera 27	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
100	JUAN AMARILLO F5 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.825,40	$ 273.910,41	$ 985.735,81	Cepillado y fumigación
101	JUAN AMARILLO F5 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.825,40	$ 273.910,41	$ 985.735,81	Cepillado y fumigación
102	JUAN AMARILLO F5 3	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.825,40	$ 273.910,41	$ 985.735,81	Cepillado y fumigación
103	JUAN AMARILLO F5 4	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 711.825,40	$ 273.910,41	$ 985.735,81	Cepillado y fumigación
104	JUAN AMARILLO F8 1	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
105	JUAN AMARILLO F8 2	10-171	Carrera 111A Av. Calle 90	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
106	LA EUROPA	10-045	Carrera 71D y Carrera 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	$ 369.789,00	$ 138.446,81	$ 508.235,81	Cepillado y fumigación
107	LA EUROPA MINI	10-045	Carrera 71D y Carrera 71 con entre Calle 68B y Calle 67B	$ 356.072,00	$ 137.016,51	$ 493.088,51	Cepillado y fumigación
108	METROPOLIS	12-026	Carrera 68 Calle 94	$ 715.206,00	$ 276.441,67	$ 987.647,67	Cepillado y fumigación
109	BONANZA	10-215	Carrera 70 F Calle 75	$ 725.762,36	$ 279.273,38	$ 1.005.035,74	Cepillado y fumigación
110	SAN ANDRES F5	10-234	Calle 62 J Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 106A	$ 13.373.627,86	$ 5.145.172,00	$ 18.519.799,86	Cepillado y fumigación
111	SAN ANDRES F11	10-234	Calle 62 J Calle 80A con entre Carrera 102 y Carrera 106A	$ 46.034.860,30	$ 17.710.662,26	$ 63.745.212,56	Cepillado y fumigación
112	EL CARMELO F5	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	$ 715.330,64	$ 275.144,56	$ 990.177,20	Cepillado y fumigación
113	EL CARMELO F11	10-169	Av. Calle 72 y Calle 70 con entre Carrera 101A y Carrera 104C	$ 1.259.385,80	$ 474.452,46	$ 1.733.838,26	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
114	VILLA LUZ F5	10-016	Carrera 77A y Carrera 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	$ 715.330,00	$ 275.258,98	$ 990.588,98	Cepillado y fumigación
115	VILLA LUZ F11	10-016	Carrera 77A y Carrera 80A con entre Calle 63F BIS y Calle 64C	$ 723.284,38	$ 278.319,83	$ 1.001.604,21	Cepillado y fumigación
116	VILLAS DEL MADRIGAL	10-002	Calle 75 C Carrera 99 S	$ 714.268,00	$ 274.850,33	$ 989.118,33	Cepillado y fumigación
117	FLORENCIA LOS THOMOLITOS	10-026	Carrera 81A y Carrera 90 BIS con entre Calle 76 BIS y Calle 75C	$ -	$ -	$ -	Cepillado y fumigación
118	PARCO	17-152	Av. Calle 57R S y Calle 57K S con entre Carrera 72A y Av. Carrera 71B	$ 1.047.354,00	$ 403.071,82	$ 1.450.575,82	Bordeo, cepillado, fumigación y poda de zonas verdes
119	JAZMIN	16-204	Av. Carrera 50 y Carrera 40B con entre Calle 1D y Calle 1H	$ 724.038,40	$ 278.809,98	$ 1.002.848,38	Cepillado y fumigación
120	PERTA	14-008	Carrera 26 y Carrera 25A con entre Calle 11 y Calle 10	$ 712.182,94	$ 274.048,00	$ 986.230,94	Cepillado y fumigación
121	CIUDAD MONTES 1	16-112	Carrera 40 y Carrera 36 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 710.551,00	$ 273.420,02	$ 983.971,02	Cepillado y fumigación
122	CIUDAD MONTES 2	16-112	Carrera 40 y Carrera 36 con entre Calle 10S y Diagonal 16S	$ 710.551,00	$ 273.420,02	$ 983.971,02	Cepillado y fumigación
123	SIERRA MORENA 1	19-190	Transversal 73D y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
124	SIERRA MORENA 2	19-190	Transversal 73B y Transversal 60 entre Calle 75A S y Diagonal 73C S	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación

CUADRO RESUMEN DE OBRA CORTE No. 4. - 1 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 - CAMPOS SINTÉTICOS CORRECTIVOS

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	COSTO DIRECTO M/S	AU (18.48%)	COSTO TOTAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
125	CASA BLANCA	11-068	Calle 146A con entre Carrera 80 y Carrera 78	$ 716.498,20	$ 275.708,51	$ 992.206,71	Cepillado y fumigación
126	FONTANAR DEL RIO FS1	11-068	Av. Calle 145 y Calle 148 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 722.870,33	$ 278.160,45	$ 1.001.030,65	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
127	FONTANAR DEL RIO FS	11-068	Av. Calle 145 y Calle 148 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
128	FONTANAR MINI RESIRO	11-068	Av. Calle 145 y Calle 148 con entre Diagonal 147 y Carrera 138A	$ 719.216,67	$ 276.754,67	$ 995.971,33	Cepillado y fumigación
129	LA GAITANIA	11-205	Transversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 138B y Calle 132B	$ 718.940,00	$ 276.648,42	$ 995.588,42	Cepillado y fumigación
130	LIRIS LOMBARDIA	11-052	Calle 143 y Calle 142A con entre Carrera 106B y Av. Carrera 104	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado y fumigación
131	CIUDADELA CAFAM	11-008	Carrera 113C con entre Calle 142 y Calle 142A	$ 714.480,40	$ 274.932,06	$ 989.412,46	Cepillado y fumigación
132	BERLIN	11-015	Calle 142 y Calle 138 con entre Carrera 145B y Carrera 144A	$ 713.630,00	$ 274.605,13	$ 988.235,13	Cepillado y fumigación
133	TIBABUYES 1	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	$ 362.197,60	$ 139.427,59	$ 501.765,19	Cepillado y fumigación
134	TIBABUYES 2	11-084	Calle 130C y Calle 129D con entre Carrera 123 y Carrera 121C	$ 34.961.206,00	$ 13.453.072,07	$ 48.414.278,07	Cepillado y fumigación
135	CAFAM LOS GAVILANTES	11-1101	Calle 142F y Calle 142A con entre Carrera 148 y Carrera 143	$ 722.764,00	$ 278.119,58	$ 1.000.883,58	Cepillado y fumigación
136	LA ESPERANZA	07-273	Carrera 80J y Carrera 79 con entre Calle 76A S y Calle 75B/S S	$ 715.137,60	$ 275.177,25	$ 990.294,85	Cepillado y fumigación
137	CLARELANDIA 1	07-163	Calle 58C S y Calle 59 S con entre Carrera 80 y Carrera 80I	$ 744.439,00	$ 286.460,13	$ 1.030.899,13	Cepillado y fumigación
138	CLARELANDIA MINI	07-163	Calle 58C B y Calle 59 S con entre Carrera 80 y Carrera 80B	$ 736.155,40	$ 283.272,60	$ 1.019.428,00	Cepillado y fumigación
139	TELAR	16-099	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 188 y Calle 220	$ 722.976,40	$ 278.201,32	$ 1.001.177,72	Cepillado y fumigación
140	CHICALA	07-252	Calle 54C S y Calle 55 S con entre Av. Carrera 86 y Carrera 86C	$ 720.746,20	$ 277.343,14	$ 998.089,34	Cepillado y fumigación
141	ATALAYAS	07-321	Carrera 99C y Carrera 98A con entre Calle 66B S y Calle 61A S	$ 726.606,00	$ 279.786,15	$ 992.486,13	Cepillado y fumigación
142	PORTAL DEL SOL	07-403	Carrera 98B y Carrera 99A con entre Calle 74 S y Calle 75 S	$ 721.702,00	$ 277.718,91	$ 999.412,91	Cepillado y fumigación
143	CAMPO VERDE 1	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 717.241,60	$ 275.994,57	$ 993.236,17	Cepillado y fumigación
144	CAMPO VERDE 2	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 716.816,80	$ 275.831,10	$ 992.647,90	Cepillado y fumigación
145	CAMPO VERDE 3	07-436	CARRERA 91 N 83 85 SUR	$ 712.057,80	$ 273.992,15	$ 986.029,95	Cepillado y fumigación
146	SANTA CLARA	13-019	Carrera 47 y Carrera 46 con entre Calle 70A y Calle 69 BIS	$ 716.625,64	$ 275.757,55	$ 992.383,19	Cepillado y fumigación
147	HAYUELOS FB	08-200	Carrera 81B y Carrera 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	$ 718.887,70	$ 276.627,99	$ 995.515,69	Cepillado y fumigación
148	HAYUELOS FS	08-200	Carrera 81B y Carrera 80A con entre Calle 19A y Av. Calle 22	$ 714.951,80	$ 274.809,46	$ 989.971,26	Cepillado y fumigación
149	NORMANDIA	10-160	Carrera 73A y Carrera 73 con entre Calle 52A y Calle 51	$ 722.353,60	$ 278.057,86	$ 1.000.589,46	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
150	VILLEMAR			$ 1.088.322,40	$ 418.766,46	$ 1.507.168,86	Cepillado y fumigación
151	PRADERA SUR	16-153	Av. Calle 3 y Calle 48 con entre Carrera 66 y Carrera 65	$ 715.364,29	$ 267.891,38	$ 1.018.055,38	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
152	PARQUE INDUSTRIAL LOS LIRIOS	16-419	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	$ 722.126,80	$ 277.874,30	$ 1.000.001,29	Cepillado y fumigación
153	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR	16-415	Calle 12 y Calle11A con entre Av. Carrera 36 y Carrera 37	$ 718.411,10	$ 276.482,53	$ 987.764,73	Cepillado y fumigación
154	TOBERIN	01-079	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 140	$ 1.027.575,92	$ 395.411,21	$ 1.422.987,13	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
155	ESTRELLA NORTE	01-189	Calle 189 y Calle 188A con entre Carrera 21 y Carrera 19B	$ 821.346,48	$ 316.054,13	$ 1.137.400,61	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
156	BURGOS BRITALIA 1	11-056	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	$ 38.550.550,40	$ 14.835.555,78	$ 53.397.106,19	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
157	BURGOS BRITALIA 2	11-056	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con entre Calle 160 y Calle 163	$ 12.387.397,16	$ 4.766.670,58	$ 17.154.067,84	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
158	LINDARAIA	15-300	Calle 126 y Diagonal 127D con entre Carrera 78 y Carrera 76	$ 712.144,00	$ 274.033,01	$ 986.177,01	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
159	COMETAS	19-234	Calle 127C y Calle 127A con entre Carrera 81 y Carrera 87A	$ 706.844,00	$ 271.989,72	$ 978.829,72	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
160	PTAR	10-531	Carrera 119 y Rio Bogota con entre Calle 80A Bis y Calle 66	$ 725.312,80	$ 279.100,57	$ 1.004.413,37	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
161	PRD 1	12-091	Av. Carrera 86 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 53	$ 996.987,60	$ 383.640,83	$ 1.380.628,43	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
162	PRD 2	12-091	Av. Carrera 86 y Av. Carrera 60 con entre Av. Calle 53	$ 747.721,20	$ 287.726,97	$ 1.035.458,17	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
163	GIMNASIO DEL NORTE	12-023	Carrera 28 y Carrera 27A con entre Calle 63C y Calle 63B	$ 773.914,54	$ 297.802,31	$ 1.071.716,85	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
164	FRAGUA	15-040	Carrera 91 N.° 14 B 57 sur	$ 1.170.052,40	$ 450.236,16	$ 1.620.288,56	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
165	VILLA MAYOR	15-036	Calle 32 A sur Carrera 94 C	$ 724.299,80	$ 278.721,62	$ 1.003.618,90	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
166	CIUDAD HONDA	11-153	Carrera 68H y Carrera 66D con entre Calle 64H y Calle 65	$ 475.047,12	$ 182.798,13	$ 657.845,25	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
167	VILLA ALSACIA	06-069	Carrera 72 B Calle 11 A BIS	$ 1.094.265,00	$ 421.063,63	$ 1.515.295,63	Cepillado, fumigación y suministro de mallas
168	DESARROLLO BABAO	11-074	Calle 142 C Carrera 151 A	$ 357.070,28	$ 137.400,64	$ 494.470,92	Cepillado, fumigación y suministro de mallas

3. ANEXO B
CONTROL DE ACTIVIDADES

3.1. PUESTA EN SERVICIO BURGOS BRITALIA 1

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025., se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD., con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 11-058

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Burgos Britalia 1

DIRECCIÓN: Carrera 73 Calle 160 **LOCALIDAD:** Suba

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

JETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	1. CANCHA DE FÚTBOL : Desmonte y suministro e instalación de grama sintética en sectores afectados, instalación de caucho granulado SBR, descompactación, toppdressing-arena, mantenimiento con pintura de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección de rebote de Nylon.	GRAMA SINTÉTICA GRAMA SINTÉTICA Y GRANULO DE CAUCHO SBR	141,78 m2	13,50%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**141,78 m2**	**13,50%**

2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	141,78	Nueva
12480	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm./Andamios+Guaya+Acc)	M2	127,5	Mantenimiento
13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
10639	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,6 a 2,0mm (Sum+Diálogo) Mantenimiento correctivo	KG	2000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios:	No Aplica
N.A.	MANUAL DE MANTENIMIENTO:
Comentarios:	No aplica
N.A.	OTROS (indicar cuales)
Comentarios:	No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD-Administración Escenarios-STP	3203409620	
Oscar Ronan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107161601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213960386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (*día en letras*) (19) (*día en números*) días del mes de Febrero (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de Interventoría
Área **Técnica**
Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

Recibe:

(Firma)
(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área **Subdirección Técnica de Parques**
Entidad **IDRD**

3.2. PUESTA EN SERVICIO BURGOS BRITALIA 2

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 11-058

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Burgos Britalia 2

DIRECCIÓN: Carrera 73 Calle 160 **LOCALIDAD:** Suba

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRANULO DE CAUCHO SBR	1.050,00 m2	100,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	1.050,00 m2	100,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
12480	Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
15237	MalleProtecc Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	120.5	Mantenimiento
13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	2000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. | INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) | Folios

Comentarios: No Aplica

N.A. | ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. | MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. | OTROS (Indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD-Administración Escenarios-STP	3203409620	
Oscar Roman Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares Garcia	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213080386	
Maria Claudia Malhecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (*día en letras*) | (19) (*día en números*) días del mes de Febrero (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de Interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.3. PUESTA EN SERVICIO MARRUECOS

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD -, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 18-041

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Marruecos

DIRECCIÓN: Calle 48 P sur Carrera 5L **LOCALIDAD:** Rafael Uribe

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

IETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol vas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 1275 m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, mantenimiento de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	20,00 m2	1,57%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**20,00 m2**	**1,57%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales):

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares Garcia	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoria	Consorcio Santa Teresa 28	3213980386	
Maria Claudia Mahecha - Residente de Interventoria	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

a constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve *(día en letras)* (19) *(día en números)* días del mes de Febrero *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega: Recibe:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoria

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.4. PUESTA EN SERVICIO MIRAVALLE 1

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-042

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Miravalle F8

DIRECCIÓN: Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur **LOCALIDAD:** Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

JETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de futbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	1. CANCHA DE FÚTBOL (área total 1.530 m2): Desmonte parcial de grama sintética en sector afectado, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, topdressing-arena, mantenimiento con pintura de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección de rebote de Nylón.	GRAMA SINTÉTICA Y GRANULO DE CAUCHO SBR	20,00 m2	1,48%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**20,00 m2**	**1,48%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CID	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	20	Nueva
12480	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	M2	3	Mantenimiento y pintura
13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	2	Nueva
13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	04 MallaProtecc/Nylon Imperm./Andamios+Guaya+Acc)	M2	119,5	Mantenimiento
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalago) Mantenimiento correctivo	KG	1500	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO _____ **UAESP PODA CESPED** _____

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (Indicar cuales)

Comentarios: No aplica

BOGOTÁ

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD-Administración Escenarios-STP	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213990386	
María Claudia Malvecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623157	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve	(19)	días del mes de	Febrero	de	2025
(día en letras)	*(día en números)*		*(mes en letras)*		*(Año)*

Entrega:

(Firma)
(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área Técnica
Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)
(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad IDRD

3.5. PUESTA EN SERVICIO MIRAVALLE 2

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD -, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación:

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-042

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Miravalle F5-1

DIRECCIÓN: Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur **LOCALIDAD:** Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

JETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

392

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA



2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	1. CANCHA DE FÚTBOL (área total 600 m2): Desmonte parcial de grama sintética en sector afectado, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, topdressing-arena, mantenimiento con pintura y soldadura de arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas profesionales para arcos de fútbol y mantenimiento de malla de protección de rebote de Nylón.	GRAMA SINTÉTICA Y GRANULO DE CAUCHO SBR	1,00 m2	0,17%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**1,00 m2**	**0,17%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	1	Nueva
12480	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura
15237	MallaProtecc Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	80	Mantenimiento
13548	03 Mallas Semiprofes Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	M2	2000	Nuevo

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

BOGOTÁ

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan García - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181801	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3213980386	
María Claudia Malhecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 28	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2025

(día en letras) *(día en números)* *(mes en letras)* *(Año)*

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado
CARGO Director de interventoría
Área **Técnica**
Entidad **Consorcio Santa Teresa 28**

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera
CARGO Apoyo a la Supervisión
Área Subdirección Técnica de Parques
Entidad **IDRD**

3.6. PUESTA EN SERVICIO MIRAVALLE 3

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 19 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-042

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Miravalle F5-2

DIRECCIÓN: Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur **LOCALIDAD:** Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

JETO DEL CONTRATO

ONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)		
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4041 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	CONSORCIO INNOVAPARQUES (Escriba el nombre o razón social del contratista)						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas y mantenimiento a malla de protección en Nylon.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL

ZONA DE LA CANCHA	