| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-072 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CARPINTERÍA MADERA | Versión | 4 |
| | | Vigencia | 5/10/2023 |

| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATO N° | 121-00-A-COFAC-DRIFRA-2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA" |
| CONTRATISTA | CONSORCIO FAC 2309, INTEGRADO POR: -CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTVS.A.S (50%)-CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS.A.S (50%) |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS |

| ÍTEM | PROCEDIMIENTO | REVISADO Y APROBADO SI | REVISADO Y APROBADO NO | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CARPINTERIA MADERA | | | 25-nov-24 | | |
| 17.1 | MARCOS Y PUERTAS | X | | 25-nov-24 | | |
| 17.1.1 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSPECCIÓN VISUAL (VISITA TALLER) | X | | 25-nov-24 | SE OBSERVA BUENAS CONDICIONES DE CALIDAD EN ELSITIO DONDE SE ELABORAN ESTOS ELEMENTOS REALIZANDO PROCESOS DE ACUERDO A CADA PUERTA A FABRICAR | |
| 17.1.2 | CONDICIONES DE ALMACENAJE MADERA | X | | 25-nov-24 | EL MATERIAL A UTILIZAR ESTA ES OPTIMAS CONDICIONES DE ALMACENAJE | |
| 17.1.3 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | SE LE HACE EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA SU CORRECTA ENTREGA E INSTALACIONDE ACUERDO A LA FABRICACION DE CADA ELEMENTO | |
| 17.1.4 | AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | SE AUTORIZA A FABRICAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANOS ARQUITECTONICOS | |

| 17.1.5 | MARCOS Y PUERTAS | X | | 25-nov-24 | TIPO DE MADERA | CARACTERÍSTICAS FISICAS | CALIDAD CORTE (B-A-D) | CALIDAD UNIONES (B-A-D) | CALIDAD PINTURA (B-A-D) | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.5.1 | PUERTA EN TABLERO MELAMINICO VERTICAL 6 MM CON TRES RANURAS SEGÚN DISEÑO BISAGRAS TIPO PESADO. | X | | 25-nov-24 | MELAMINICO RH | MADERA DE CONGLOMERADO QUE RESISTE A LA HUMEDAD Y SE COMPORTA AL MEDIO AMBIENTE DONDE SE INSTALE | B | B | B | LAS PUERTAS SE FABRICAN DE ACUERDO A LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN MATERIAL DE BUENA CALIDAD | |

| 17.1.6 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | SE USAN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION COMO LO SON HERRAMIENTAS Y TECNICAS ESPECIALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.7 | AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | AL REALIZAR INSPECCION VISUAL SE EVIDENCIA LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA SU INSTALACION LO CUAL EL CONTRATISTA UTILIZA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU BUEN MANEJO | |

| 17.1.8 | INSTALACIÓN MARCOS MADERA | X | | 25-nov-24 | MARCOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25-nov-24 | ESPESOR (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | INSTALACION (B-A-D) | UNIDADES | OBSERVACIONES |
| 17.1.9 | MARCO PUERTA BAÑO HABITACION 1 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.70 | 2.10 | B | 1 | SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS |
| | MARCO PUERTA HABITACION 1 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.90 | 2.10 | B | 1 | SE INSTALAN LOS MARCOS DE MANERA SATISFACTORIA |
| 17.1.10 | MARCO PUERTA HABITACION 2 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.90 | 2.10 | B | 1 | SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS |
| | MARCO PUERTA BAÑO HABITACION 2 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.70 | 2.10 | B | 1 | SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS |
| 17.1.11 | MARCO PUERTA BAÑO CABALLEROS ESCUADRON DE NAVEGACION | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.70 | 2.10 | B | 1 | SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS |
| | MARCO PUERTA BAÑO DAMA ESCUADRON DE NAVEGACION | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.70 | 2.10 | B | 1 | SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS |
| 17.1.8.2 | MARCO PUERTA OFICINA COMANDANTE | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.90 | 2.10 | B | 1 | SE REALIZO LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS |
| | | | | | TOTAL MARCOS INSTALADOS (UND) | | | | 7 | |
| | | | | | PUERTAS | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.9 | INSTALACION PUERTAS MADERA | X | | 25-nov-24 | ESPESOR (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | INSTALACION (B-A-D) | UNIDADES | OBSERVACIONES |  |
| 17.1.10 | PUERTA BAÑO HABITACION 1 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.65 | 2.05 | B | 1 | ELEMENTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS | |
| | PUERTA HABITACION 1 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.85 | 2.05 | B | 1 | ELEMENTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS | |
| 17.1.11 | PUERTA HABITACION 2 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.85 | 2.05 | B | 1 | ELEMENTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS | |
| | PUERTA BAÑO HABITACION 2 | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.65 | 2.05 | B | 1 | ELEMENTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS | |
| 17.1.12 | PUERTA BAÑO CABALLEROS ESCUADRON DE NAVEGACION | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.65 | 2.05 | B | 1 | ELEMENTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS | |
| | PUERTA BAÑO DAMA ESCUADRON DE NAVEGACION | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.65 | 2.05 | B | 1 | ELEMENTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS | |
| 17.1.13 | PUERTA OFICINA COMANDANTE | X | | 25-nov-24 | 0.5 | 0.85 | 2.05 | B | 1 | ELEMENTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICAIONES ESTABLECIDAS EN LOS DISEÑOS | |
| | | | | | TOTAL PUERTAS INSTALADAS (UND) | | | | 7 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | MUEBLES | X | | | | | | | | |  |
| 17.2.1 | CARACTERÍSTICAS TECNICAS INSPECCION VISUAL (VISITA TALLER) | X | | 25-nov-24 | SE OBSERVA BUENAS CONDICIONES DE CALIDAD EN ELSITIO DONDE SE ELABORAN ESTOS ELEMENTOS REALIZANDO PROCESOS DE ACUERDO A CADA PUERTA A FABRICAR | | | | | | |
| 17.2.2 | CONDICIONES DE ALMACENAJE MADERA | X | | 25-nov-24 | EL MATERIAL A UTILIZAR ESTA ES OPTIMAS CONDICIONES DE ALMACENAJE | | | | | | |
| 17.2.3 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | SE USAN LOS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE ALMACENAJE | | | | | | |
| 17.2.4 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA FABRICACIÓN DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | SE AUTORIZA A FABRICAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANOS ARQUITECTONICOS | | | | | | |
| 17.2.5 | MUEBLES INSPECCIÓN DE CALIDAD | X | | 25-nov-24 | TIPO DE MADERA | | CARACTERISTICAS FISICAS | | CALIDAD CORTE (B-A-D) | CALIDAD UNIONES (B-A-D) | CALIDAD PINTURA (B-A-D) | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES |  |
| 17.2.5.1 | CLOSETS EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM SEGÚN DISEÑO | X | | 25-nov-24 | MELAMINICO RH | | MADERA DE CONGLOMERADO QUE RESISTE A LA HUMEDAD Y | | B | B | B | ELEMENTO PARA UN SERVICIOHABITACIONAL | |
| 17.2.5.2 | MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | X | | 25-nov-24 | MELAMINICO RH | | MADERA DE CONGLOMERADO QUE RESISTE A LA HUMEDAD Y SE COMPORTA AL MEDIO AMBIENTE DONDE SE INSTALE | | B | B | B | ELEMENTO PARA MESON DE LAVAMANOS | |
| 17.2.5.3 | MUEBLE BAJO DE COCINA FONDO DE 50 CMS, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL) | X | | 25-nov-24 | MELAMINICO RH | | MADERA DE CONGLOMERADO QUE RESISTE A LA HUMEDAD Y SE COMPORTA AL MEDIO AMBIENTE DONDE SE INSTALE | | B | B | B | MUEBLE QUE SE UTILIZA PARA GUARADAR ELEEMNTOS DE COCINA | |
| 17.2.5.4 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | SE USAN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | | | | | | |  |
| 17.2.5.5 | AUTORIZACIÓN MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTALACION DE LA CARPINTERIA | X | | 25-nov-24 | AL REALIZAR INSPECCION VISUAL SE EVIDENCIA LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA SU INSTALACION | | | | | | | | |
| 17.2.5.6 | INSTALACION MUEBLES | X | | 25-nov-24 | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | INSTALACION | UNIDADES | OBSERVACIONES | | | |
| 17.2.5.7 | CLOSETS | X | | 25-nov-24 | 0.50 | 1.83 | 2.40 | MANUAL | 2 | SE INSTALAN SIN PRESENTAR NOVEDAD | | | |
| 17.2.5.8 | MUEBLE LAVAMANOS | X | | 25-nov-24 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | MANUAL | 4 | SE INSTALAN SIN PRESENTAR NOVEDAD | | | |
| 17.2.5.9 | MUEBLE COCINA | X | | 25-nov-24 | 0.56 | 6.70 | 0.83 | MANUAL | 1 | SE INSTALAN SIN PRESENTAR NOVEDAD | | | |
| | | | | 25-nov-24 | TOTAL MUEBLES INSTALADOS (UND) | | | | 7 | | | | |

ELABORÓ:

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

REVISÓ:

Director de Interventoria
Firma y Posfirma