El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN EJECUCIÓN**				SIGME				
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-068-14	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN III	**Fecha Informe**	02/6/2025	**Periodo Informe**	5/2025		
Departamento	CASANERE-VICHADA	**Municipio**	San Luis Palenque, Santa Rosalí,La Primavera	**Comité**	CAFAZNI	**Numero acta**	59	**Número de proyectos**	1		
Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Omar Olarte Triana	**Apoyo Jurídico**	Angelica Rocio Olave Gutierrez	**Supervisor**	Cristian Andrés Díaz Durán				
Interventor	DISREDES. GDEL	**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Encargo Fiduciario**	347511	**N. Cuenta**	059018622				
Objeto del Contrato											
INTERCONEXION ELECTRICA CASANARE – VICHADA											
Alcance del Contrato											
En desarrollo del objeto del Contrato, GENSA S.A. ESP deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica											
Pólizas	GU049281	**Amparos**	Cumplimiento y pago anticipado	**Aseguradora**	Confianza S.A.	**Vigencia Pólizas**	30/11/20				
Fecha de suscripción	059018622	**Fecha acta de inicio**	2014-01-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2022-07-31						
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**	2020-07-31				
Fecha de terminación del contrato	2020-10-31	**Fecha para liquidación contrato**	2021-11-30	**Terminó legal para liquidación**	2025-01-31						
Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde**							
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Otrosí No. 1 del 14/04/2014: Se modificó el literal b del numeral 1 de la Clausula Quinta- Desembolsos..Otrosí No. 2 del 20/01/2016: Prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2016.Otrosí No. 3 del 29/12/2016: Prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2017.Otrosí No. 4 de 22/12/2017: Prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2018 y adicionó el aporte de los recursos FAZNI en $8.300.000.000..Otrosí No. 5 del 22/11/2018: prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2019.Adicionó el aporte de los recursos FAZNI en $8.148.180.058. Adicionó parte de del SGR $16.393.488.383. TOTAL ADICIÓN: $24.541.668.441.Otrosí No. 6 del 20/12/2019: Prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de octubre de 2020.Otrosí No. 7 del 28/10/2020: Prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 28 de febrero de 2021.Otrosí No. 8 del 23/02/2021: Prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 31 de agosto de 2021											
Número de usuarios contratados	17000	**Número de usuarios replanteo actual**	17000	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-08-13				
Etapa y actividad cronograma	III/1			**Etapa y actividad real**	III/1						
Avance contrato proyectado	99%			**Avance contrato real**	95%	**Retraso contrato**	4%				
Avance obra proyectado	100%			**Avance de obra real**	99,96%	**Retraso obra**	0%				
Ultimo informe Administrador	2022-02-03	**Observaciones ultimo informe administrador**	Se están realizando las pruebas para entrada en operación. Hay algunas dificultades y se solicitó apoyo a ABB. Prevista entrada a operación el 23 de abril								
Valor contrato actual	$120.342.409.265,00	**Aporte Fondo**	$61.981.478.965	**Cofinanciación**	$58.360.930.300	**Cofinanciador**					
Desembolsado	$120.342.409.265,00	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	100%	**Saldo en la cuenta**	2316233711,38				
Valor Remuneración	$8.024.327.797,00	**Valor Remuneración tramitado**	$7.221.895.018	**Número de Remuneraciones**	9	**Número Remuneraciones tramitadas**	8				
Vigencia 2014	$40.000.000.000	**Desembolso efectuado Vigencia 2014**	$40.000.000.000	**Desembolso por efectuar Vigencia 2014**	$0,00						
Vigencia 2018	$8.300.000.000	**Desembolso efectuado Vigencia 2018**	$8.300.000.000	**Desembolso por efectuar Vigencia 2018**	$0,00						
Vigencia 2018	$8.148.180.058	**Desembolso efectuado Vigencia 2018**	$8.148.180.058	**Desembolso por efectuar Vigencia 2018**	$0,00						
Vigencia 2021	$5.533.298.907	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$5.533.298.907	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00						
Reuniones realizadas				**Visitas de campo realizadas**							
2				**0**							
Correspondencia recibida				**Correspondencia enviada**							
Observaciones Apoyo Técnico											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Se realiza reunión de avance de los pendientes para cerrar el contrato:											

3 predios con demandas en juzgados. Ya se presentó a Corporinoquía pendiente de respuesta compensación ambiental Pendiente que ENERCA habilite para hacer pruebas. Se realiza reunión con ENERCA S.A. E.S.P y se establece que no se ha podido establecer la conexión por alta impedancia de la fibra óptica. Baldíos en proceso de escrituración pero el proceso se ve dificil	Avanzar en la consolidación de la información de entrega. Hacer seguimiento de legalización de predios. Revisar soportes sobre mayores cotos del proyecto y emitir un concepto definitivo.

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Sancionatorio
N/A

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: OMAR OLARTE TRIANA
Firmado digitalmente por: