**SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES.**
**PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**ING. OSCAR RODOLFO ACEVEDO.**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4978-2023 |
| **Periodo:** | Del 1 del mes de julio al 31 de julio 2024. |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 2023S-VBOL-030462 del 20 de diciembre de 2023. |

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
VÍA EL ELECHAL- VEREDA EL CAGUI
VÍA MACHO SOLO -VEREDA LA ESPERANZA
VIA LA Y - VEREDA PATICO ALTO.

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 4144 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI. | NIT: | 901.680.783-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $ 200.684.084,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A |
| **ADICIÓN 1:** | N/A |
| **ADICIÓN NN:** | N/A |
| **VALOR ACTUAL:** | $200.684.084,00 |
| **ANTICIPO** | N/A |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DE 2023 |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 3 |
| **PRÓRROGA 1:** | 18 DE ENERO DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **PRÓRROGA 2:** | 1 DE MAYO DE 2024 A 30 DE JUNIO DE 2024 |
| **PRÓRROGA 3:** | 01 DE JULIO DE 2024 A 31 DE JULIO DE 2024 |
| **TOTAL SUSPENSIONES:** | 1 |
| **SUSPENSION 1:** | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **REINICIO 1** | 18 DE ENERO DE 2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONVENIO 4463 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAGUI. | NIT: | 901.464.207-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATICO ALTO, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $198.379.487,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A |
| **ADICIÓN 1:** | N/A |
| **ADICIÓN NN:** | N/A |
| **VALOR ACTUAL:** | $198.379.487,00 |
| **ANTICIPO** | N/A |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DE 2023 |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 3 |
| **PRÓRROGA 1:** | 18 DE ENERO DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **PRÓRROGA 2:** | 1 DE MAYO DE 2024 A 30 DE JUNIO DE 2024 |
| **PRÓRROGA 3:** | 01 DE JULIO DE 2024 A 31 DE JULIO DE 2024 |
| **TOTAL SUSPENSIONES:** | 1 |
| **SUSPENSION 1:** | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **REINICIO:** | 18 DE ENERO DE 2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONVENIO 4148 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA | NIT: | 901693770-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 DE DICIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $ 199.681.382,00) |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A |
| **ADICIÓN 1:** | N/A |
| **ADICIÓN NN:** | N/A |
| **VALOR ACTUAL:** | $199.681.382,00) |
| **ANTICIPO** | N/A |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DE 2023 |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 3 |
| **PRÓRROGA 1:** | 18 DE ENERO DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **PRÓRROGA 2:** | 1 DE MAYO DE 2024 A 30 DE JUNIO DE 2024 |
| **PRÓRROGA 3:** | 01 DE JULIO DE 2024 A 31 DE JULIO DE 2024 |
| **TOTAL SUSPENSIONES:** | 1 |
| **SUSPENSION 1** | DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **REINICIO** | 18 DE ENERO 2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2024 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:

CONVENIO 4144 DE 2023

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231523 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $199.684.084,00 | $199.684.084,00 | $0 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$199.684.084,00** | **$199.684.084,00** | **$0** |

CONVENIO 4463 DE 2023

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305723 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $197.379.487 | $197.379.487 | $0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$197.379.487** | **$197.379.487** | **$0** |

CONVENIO 4148 DE 2023

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $198.681.382,00 | $198.681.382,00 | $0 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$198.681.382,00** | **$198.681.382,00** | **$0** |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha julio de 2024, para el periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $199.684.084,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $199.684.084,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $189.699.879,80 | 95% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | N/A |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $189.699.879,80 | 95% |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $198.379.487,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $198.379.487,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $198.379.487,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $198.379.487,00 | 100% |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $199.681.382,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $199.681.382,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $199.681.382,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $199.681.382,00 | 100% |

### 1.1.1. ANTICIPO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ N/A |
| **Amortizado** | $ N/A |
| **Saldo** | $ N/A |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ N/A |
| **Amortizado** | $ N/A |
| **Saldo** | $ N/A |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ N/A |
| **Amortizado** | $ N/A |
| **Saldo** | $ N/A |

### 1.1.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

Meta física programada 100 %
Meta física ejecutada 100 %

**CONVENIO 4463 DE 2023**

Meta física programada 100 %
Meta física ejecutada 100 %

**CONVENIO 4148 DE 2023**

Meta física programada 100 %

Meta física ejecutada 100 %

## 1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | |

## 1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |

## 1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | - | | |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION | PERIODO DE SUSPENSIÓN | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| | | No. | DESDE - HASTA | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | - | | |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | - | | |

## 1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

**CONVENIO 4144 DE 2023**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

## 1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**CONVENIO 4144 DE 2023**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No. 3 AL CONTRATO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/07/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 40.136.816,00 | **NB-100291966 Anexo 2** | 31/12/2023 | 1/05/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.034.205,00 | **NB-100291966 Anexo 2** | 31/12/2023 | 30/06/2027 |
| Calidad | $ 60.205.226,00 | **NB-100291966 Anexo 2** | 30/06/2024 | 30/06/2029 |
| | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | **BQ-100014372**<br>Anexo 11 | 26/10/2023 | 30/06/2024 |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No. 3 AL CONVENIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 39.675.898,00 | **NB-100294537 Anexo 1** | 16/11/2023 | 31/12/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 9.918.975,00 | **NB-100294537 Anexo 1** | 16/11/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad | $ 59.513.847,00 | **NB-100294537 Anexo 1** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | **NB-100072670** Anexo 1 | 16/11/2023 | 31/12/2023 |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRORROGA No. 3 AL CONVENIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _X O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 4.499.302,90 | **100092993 Anexo 1** | 27/10/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 8.998.605,80 | **100092993 Anexo 1** | 27/10/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad | $ 4.499.302,90 | **100092993 Anexo 1** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | **NB-100072670** Anexo 1 | 27/10/2023 | 31/12/2023 |

## 1.8. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA CONVENIO 4144 DE 2023

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

**CONVENIO 4463 DE 2023**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

**CONVENIO 4148 DE 2023**

| No. | CAUSAL | No. | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | INTERPUESTA | MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

### 1.9. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | ASUNTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 4978 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES HERCAR SAS | NIT: | 900.361789-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" | | |
| FECHA DE INICIO: | 20 DE DICIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 85.339.804,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | 1 | | |

| | |
|---|---|
| ADICIÓN 1: | $ 30.660.196,00 |
| ADICIÓN N: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | $ 116.000.000.00 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 2 |
| PRÓRROGA 1: | 18 DE ENERO DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024 |
| PRÓRROGA 2: | 01 DE MAYO DE 2024 A 30 DE JULIO DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE JULIO DE 2024 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1392123 | 10 | | $85.339.804,00 | $85.339.804,00 | $0 |
| 2023 | 1392123 | 10 | | $30.660.196 | $30.660.196 | $0 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $116.000.000 | $116.000.000 | $0 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS 8 / ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4978 - 23 EN EL MES DE JULIO DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE | $1.789.992,00 | $340.098,00 | N/A | $2.130.090,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JULIO DE 2024 | | | | |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 de fecha agosto de 2024 para el período del 1 al 31 de julio el contrato reporta un avance de 100%

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 116.000.000,00
Total, inversión ejecutada: $ 116.000.000,00

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | | ACTA No. |
|---|---|---|
| N/A | | - |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | … | … | … |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |
| | | | |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 11.600.000 | CG-1050764<br>Anexo 7 | 30/06/2024 | 30/04/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $23.200.000 | CG-1050764<br>Anexo 7 | 30/06/2024 | 31/07/2027 |
| Calidad del servicio | $34.800.000 | CG-1050764<br>Anexo 7 | 31/07/2024 | 31/07/2025 |

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | - | - | - | - |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos técnicos en este periodo.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos jurídicos en este periodo.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se presentaron comentarios de aspectos administrativos ni financieros en este periodo.

### 3.1 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron comentarios de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.

## 4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
C.C. No. 73.140.898
Supervisor del contrato de interventoría 4978-2023