Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1					
2					
3		**CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**	**19 días**	**jue 5/12/24**	**mar 31/12/24**
4					
5		**PRELIMINARES**	**2 días**	**jue 5/12/24**	**vie 6/12/24**
6		Trazado y localizacion	2 días	jue 5/12/24	vie 6/12/24
7		**CIMENTACIONES**	**8 días**	**lun 9/12/24**	**mié 18/12/24**
8		Excavacion	2 días	lun 9/12/24	mar 10/12/24
9		Base concreto ciclopeo de 0,30x0,30 cmts.	2 días	mié 11/12/24	jue 12/12/24
10		Viga cimiento de 0,20 x 0,20 con 4 Ø de 1/2 y Ø 3/8 a cada 20 cmts	2 días	vie 13/12/24	lun 16/12/24
11		Relleno con material seleccionado, incliuye acarreo manual hasta 20 mts.	1 día	mar 17/12/24	mar 17/12/24
12		Retiro de material sobrante, incluye sobre acarreo de 20 mts. Para punto de recogida .	1 día	mié 18/12/24	mié 18/12/24
13		**MUROS**	**5 días**	**mié 18/12/24**	**mar 24/12/24**
14		Sobrecimiento en block # 4	1 día	mié 18/12/24	mié 18/12/24
15		Impermeabilizacion de sobrecimiento	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24
16		levante en block # 4	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24
17		Viga de amarre superior de 0,10 x 0,20 reforzada 3 # 3/8 corridas y aros 3/8 @0,20	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24
18		Pañete impermeabilizado con mortero 1:3, espesor = 2,5	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24
19		Enchape para muros	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
20		Listelo ceramico (cenefa)	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
21		**CUBIERTA Y CARPINTERIA**	**4 días**	**lun 23/12/24**	**jue 26/12/24**
22		Sumn e inst de cubierta en asbesto cemento (Incluye correa en madera inmunizada, paraguitas y ganchos.)	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
23		Redoblon en concreto de 0,10 x 0,15 mts	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
24		Sumn e inst de puerta principal en lamina de acero y tubo de 0.70 X 2,00 MTS	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
25		**PISOS**	**3 días**	**vie 27/12/24**	**mar 31/12/24**
26		Plantilla impermeabilizada en concreto e= 0,10 cmts	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
27		Sumn e inst de piso en ceram	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24
28		Pollito en concreto , Incluye enchape ceramico y win para	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
29		**INSTALACIONES HIDRAULICOSANITARIAS Y ELECTRICAS**	**5 días**	**vie 20/12/24**	**jue 26/12/24**
30		Punto sanitario 2 "	2 días	vie 20/12/24	lun 23/12/24
31		Punto sanitario 4 "	3 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24
32		Sumn e inst de tuberia de 2 " PVC	3 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24
33		Sumn e inst de tuberia sanitaria de 4 " PVC	3 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24
34		Registro sanitario de 0,80x0,80 mts.	3 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24
35		Sumn e inst de sanitario acuacer	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
36		Sumn e inst de lavamanos acuacer	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
37		Sumn e inst de ducha	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
38		Punto hidraulico	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
39		Sumn e inst de rejilla de piso	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
40		Punto electrico	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
41		Suministro e instalcion swiche-toma.	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24
42		Suministro e instalcion plafon para luminaria	1 día	mar 24/12/24	mar 24/12/24
43		Suministro e instalcion bombillo led o similar	1 día	mié 25/12/24	mié 25/12/24
44		**PINTURA**	**2 días**	**jue 26/12/24**	**vie 27/12/24**
45		Pintura promical base+acrona	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
46		Pintura Vinilo Tipo I	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
47		**ESPEJO**	**1 día**	**vie 27/12/24**	**vie 27/12/24**
48		Suministro e instalacion espejo de 35 x 30 cmts	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
49		**TANQUE SEPTICO**	**17 días**	**lun 9/12/24**	**mar 31/12/24**
50		Excavacion comun	2 días	lun 9/12/24	mar 10/12/24
51		Viga cimiento de 0,20 x 0,30 con 4 Ø de 3/8 y Ø 3/8 a cad 20 cmts	2 días	mié 11/12/24	jue 12/12/24
52		Relleno conmaterial selelcionado piedra trituruda tipo rajon de 3/4", incluye sobre acarreo de max. 15 mts.	2 días	vie 13/12/24	lun 16/12/24
53		Placa inferior e= 0,10 cmts reforzado con Ø de 3/8	2 días	mar 17/12/24	mié 18/12/24
54					
55		levante en block # 6 relleno en concreto y refuerzo Ø de 1/2	2 días	jue 19/12/24	vie 20/12/24
56		Viga superiro de 0,10 x 0,20 con 4 Ø de 1/2 y Ø 3/8 a cad 20 cmts	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
57		Tapa en concreto reforzado e = 0,10 mts acerp de 3/8 ambas direcciones cada 15 cms	4 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24
58		Retiro de material sobrante, incluye sobre acarreo de 15 mts. Para punto de recogida de volqueta o similar.	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
59		**OTROS**	**1 día**	**jue 26/12/24**	**jue 26/12/24**
60		Suministro e instalacion registro de corte pvc	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24

