NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS"
Periodo:	Del 1 del mes de Diciembre al 31 del mes de Diciembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0865 del 09 de marzo de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA DE LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENTRE EL PUNTO INICIAL PR0+000 UBICADO A 16.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA Y LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y JESÚS MARÍA, EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 3 KILÓMETROS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	1223 de 2021		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	NIT:	800.215.807-2
	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT:	890.201.235-6
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 9.351.937.900		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo Registro
2021	155321	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 9.351.937.900	$ 9.351.937.900	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 3 para el periodo diciembre 2022, se reporta un avance para el contrato de obra y por lo tanto del convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	8.696.536.760,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.374.799.224,27	15.81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00	0.00%
TOTAL INVERSION CONTRATO DE OBRA (INCLUYE IVA)	1.42.742.203,27	16.44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00	0.00%

1.4.2. ANTICIPO

N/A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 15.81%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Tomado de informe semanal No.13.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA FIJACION ITEMS NO PREVISTOS No.
N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/08/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/10/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 892.240.310,90	BY-100027413 Anexo 2	28/09/2022	29/12/2023
Prestaciones Sociales	$ 1.784.480.621,80	BY-100027413 Anexo 2	28/09/2022	28/06/2026
Calidad del Servicio	$ 21.256.332,90	BY-100027413 Anexo 2	28/06/2023	27/06/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$ 2.676.720.932,70	BY-100027413 Anexo 2	28/06/2023	27/06/2028

Garantía de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios Labores y Operaciones	$ 500.000.000,00	BY-100003156 Anexo 3	28/09/2022	28/06/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	C01.PCCNTR.3692104			
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	NIT:	800.186.228-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO (100% de participación)			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
FECHA DE INICIO:	28/09/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		
VALOR INICIAL:	$8,922,403.109 INCLUIDO IVA.			
PLAZO INICIAL:	(9 MESES)			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de junio de 2023			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Rubro	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo Registro
2021	21003368	2.3.2.02.02.005.24.02		$ 9.351.937.900,00	$ 8,922,403.109	$ 429.534.791,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No. 13 para el periodo diciembre 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	8.696.536.760,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1.374.799.224,27	15.81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0,00	0.00%
TOTAL INVERSION CONTRATO DE OBRA (INCLUYE IVA)	1.42.742.203,27	16.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA (INCLUYE IVA)	0,00	0.00%

2.4.2. ANTICIPO

N/A.

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 15.81%
Meta física ejecutada %: 0.00 %

Tomado de informe semanal No.13

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA FIJACION ITEMS NO PREVISTOS No.
N/A	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/11/2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS Mundial de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$892.240.310,90	BY100027413 Anexo 2	28/09/2022	29/12/2023
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$1.784.480.621,80	BY100027413 Anexo 2	28/09/2022	28/06/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$2.676.720.932,70	BY100027413 Anexo 2	28/06/2023	27/06/2028
Calidad del servicio	$21.256.332,90	BY100027413 Anexo 2	28/06/2023	27/06/2028

Garantía de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS Mundial de Seguros				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$500.000.000,00	BY100003156 Anexo 3	28/09/2022	28/06/2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1606 de 2021		
CONTRATISTA:	CODIPRO INGENIERIA LTDA.	NIT:	800.172.033 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS		
FECHA DE INICIO:	20/12/21	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 648.062.100,00 M/CTE INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 648.062.100,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	03 DE ENERO DE 2022		
FECHA DE REANUDACIÓN	1 DE FEBRERO DE 2022		

FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JULIO DE 2022
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1	01 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN	01 DE JUNIO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1	01 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN	01 DE JULIO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE ENERO DE 2023
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2	31 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE MARZO DE 2023

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Saldo diciembre 2022
2021	905521	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 173.716.081.00	$ 69.863.201,00
TOTAL				**$ 173.716.081.00**	**$ 2.000.000,00**

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 57.027.900,00	$ 10.835.301,00	$0,00	$ 67.863.201,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el último informe mensual de Interventoría No. 3, diciembre de 2022, el contrato reporta un avance de 32,96%

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 32,96%
Total inversión ejecutada: $ 32,96%

Tomados de último informe semanal reportado No. 13

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN Nº 2
CERTIFICADO No: 21-44-101362684-Anexo 6
FECHA TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/09/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.806.068,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/09/2021	20/09/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.294.400,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/09/2021	20/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.612.135,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/12/2020	20/03/2026
Calidad del Servicio	$194.418.202,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/09/2022	20/03/2028

3.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	ASUNTO
06/12/2022	CDP-834-2022	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander’’ Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander “MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021- INVIAS	Pronunciamiento de Especialista en Tránsito, Diseño y Seguridad Vial de Interventoría, sobre documento recibido “Plan de Manejo de Transito”.

06/12/2022	CDP-835-2022	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander’’ Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander “MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021- INVIAS	Pronunciamiento del Especialista en Geotecnia y Pavimentos de Interventoría, una vez se conocen los resultados de ensayos de CBR tomados en campo por la Interventoría.
09/12/2022	CDP-840-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1606 de 2021. “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS”	Presentación Hojas de Vida Ingeniero Residente de Interventoría No. 2 y Especialista Estructural.

12/12/2022	CDP-851-2022	Contrato de Interventoría No. 1606 de 2021. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS" SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de lnterventoría No: 1606 de 2021- INVIAS	Solicitud de Modificación de a Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal al Contrato e Interventoría No 1606 de 2021
13/12/2022	CDP-843-2022	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la via La Belleza - Sucre en el departamento de Santander" Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 - Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA V(A LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de lnterventoría No: 1606 de 2021- INVIAS	Incumplimiento de inicio de las obras.

19/12/2022	CDP-851-2022	Contrato de Interventoría No. 1606 de 2021. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS" SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de lnterventoría No: 1606 de 2021- INVIAS	Solicitud de Adición de recursos al contrato No. 1606 de 2021
29/12/2022	CDP-858-2022	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la via La Belleza - Sucre en el departamento de Santander" Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 - Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA V(A LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de lnterventoría No: 1606 de 2021- INVIAS	Aval de Interventoría al Estudio de Tránsito para Diseño de Estructura de Pavimento.

3.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,



MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
C.C 91.499.912
M.P. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1606 DE 2021
FECHA ELABORACION: 02 DE OCTUBRE 2023