NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS"
Periodo:	Del 1 del mes de Enero al 31 del mes de Enero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0865 del 09 de marzo de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA DE LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENTRE EL PUNTO INICIAL PR0+000 UBICADO A 16.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA Y LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y JESÚS MARÍA, EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 3 KILÓMETROS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1223 de 2021		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	NIT:	800.215.807-2
	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NIT:	890.201.235-6
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 9.351.937.900		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo Registro
2021	155321	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 9.351.937.900	$ 9.351.937.900	

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 13 para el periodo Enero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra y por lo tanto del convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	8.696.536.760,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	8.385.200.743,99	96.42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	5.110.138.283,47	58.76%
TOTAL INVERSION CONTRATO DE OBRA (INCLUYE IVA)	5.008.610.837,37	57.59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA (INCLUYE IVA)	5.008.610.837,37	57.59%

1.4.2. ANTICIPO

N/A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 96.42%
Meta física ejecutada %: 58.76%

Tomado de informe semanal No. 54

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA FIJACION ITEMS NO PREVISTOS No.
N/A.	N/A.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A.	N/A.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A.	N/A.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A.	N/A	N/A.	N/A.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS Mundial de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$892.240.310,90	BY100027413	30/11/2023	01/09/2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$1.784.480.621,80	BY100027413	30/11/2023	01/03/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$2.676.720.932,70	BY100027413	28/06/2023	27/06/2028
Calidad del servicio	$21.256.332,90	BY100027413	28/06/2023	27/06/2028

Garantía de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS Mundial de Seguros				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$580.000.000,00	BY-100003156	28/09/2022	01/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	C01.PCCNTR.3692104		
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	NIT:	800.186.228-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO (100% de participación)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	28/09/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:	$8,922,403.109 INCLUIDO IVA.		
PLAZO INICIAL:	(9 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de junio de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	13 DE FEBRERO DE 2023		
ACTA DE REINICIO N°1	01 DE JUNIO DE 2023		
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS No.1	13 DE JULIO DE 2023		

PRÓRROGA N0.1	12 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 4	07 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA No.2	07 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA No.3	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	29 DE FEBRERO DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Rubro	Recurso No.	Valor	Valor utilizado	Saldo Registro
2021	21003368	2.3.2.02.02.005.24.02		$ 9.351.937.900,00	$ 8,922,403.109	$ 429.534.791,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-	-	-	-	-

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 para el periodo Enero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra y por lo tanto del convenio, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	8.696.536.760,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	8.385.200.743,99	96.42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	5.110.138.283,47	58.76%
TOTAL, INVERSION CONTRATO DE OBRA (INCLUYE IVA)	5.008.610.837,37	57.59%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (INCLUYE IVA)	5.008.610.837,37	57.59%

2.4.2. ANTICIPO

N/A.

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 96.42%
Meta física ejecutada %: 58.76%

Tomado de informe semanal No. 54

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA FIJACION ITEMS NO PREVISTOS No.
N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS Mundial de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$892.240.310,90	BY100027413	30/11/2023	01/09/2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$1.784.480.621,80	BY100027413	30/11/2023	01/03/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$2.676.720.932,70	BY100027413	28/06/2023	27/06/2028
Calidad del servicio	$21.256.332,90	BY100027413	28/06/2023	27/06/2028

Garantía de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS Mundial de Seguros				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$500.000.000,00	BY-100003156	28/09/2022	30/11/2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1606 de 2021		
CONTRATISTA:	CODIPRO INGENIERIA LTDA.	NIT:	800.172.033 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE		

	LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS		
FECHA DE INICIO:	20/12/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 648.062.100,00 M/CTE INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 350.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 200.000.000,00		
ADICIÓN N:	$ 150.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 998.062.100,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 20 de junio de 2022		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 20 de junio de 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	03 DE ENERO DE 2022		
FECHA DE REANUDACIÓN	1 DE FEBRERO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JULIO DE 2022		
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1	01 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022		
FECHA DE REANUDACIÓN	01 DE JUNIO DE 2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2022		
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1	01 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2022		
FECHA DE REANUDACIÓN	01 DE JULIO DE 2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	01 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA DE REANUDACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE ENERO DE 2022		
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2	31 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA DE REANUDACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE MARZO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3	13 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA DE REANUDACIÓN	13 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE JUNIO DE 2023		

AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	14 DE MARZO DE 2023
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	15 DE MAYO DE 2023
ACTA DE ALCARACIÓN DE LA AMPLIACION Nº 1 DE LA SUPENSIÓN Nº 3 Y REANUDACIÓN	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN	01 DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA DE CONTRATO Nº 2	05 DE JUNIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA DE CONTRATO Nº 3	01 DE OCTUBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.4	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA DE CONTRATO Nº 4	07 DE DICIEMBRE DE 2023.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA DE CONTRATO Nº 5	31 DE DICIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE FEBRERO DE 2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Valor	Saldo Enero 2024
2021	905521	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 173.716.081.00	$ -
2023	729623	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 474.344.591,00	$ -
2023	1136023	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 200.000.000,00	$ 1.210,10
2023	1378823	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	$ 150.000.000,00	$ 63.370.737,00
TOTAL				**$ 848.060.672,00**	**$ 63.371.947,10**

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 72.797.700,00	$ 13.831.563,00	$0,00	$ 86.629.263,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el último informe mensual de Interventoría No. 13 Enero de 2024 el contrato reporta un avance de 58,76%

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 100%
Total, inversión ejecutada: $ 93,90%

Tomados de último informe semanal reportado No. 54

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN N.º 2
CERTIFICADO No: 21-44-101362684-Anexo 6
FECHA TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.806.068,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/09/2021	20/09/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.294.400,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/09/2021	20/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.612.135,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/12/2020	20/03/2026
Calidad del Servicio	$194.418.202,00	21-44-101362684-Anexo 6	30/09/2022	20/03/2028

TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA A LA SUSPENSIÓN N.º 7
CERTIFICADO No: 21-44-101362684-Anexo 7
FECHA TRÁMITE CONTRACTUAL: 23-05-2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.806.068,00	21-44-101362684-Anexo 7	30/09/2021	19/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.294.400,00	21-44-101362684-Anexo 7	30/09/2021	20/09/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.612.135,00	21-44-101362684-Anexo 7	30/09/2021	20/03/2026

Calidad del Servicio	$194.418.202,00	21-44-101362684-Anexo 7	30/09/2021	20/03/2028

TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE ALCARACIÓN DE LA AMPLIACION Nº 1 DE LA SUPENSIÓN Nº 3 Y REANUDACIÓN
CERTIFICADO No: 21-44-101362684-Anexo 8
FECHA TRÁMITE CONTRACTUAL: 23-05-2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.806.068,00	21-44-101362684-Anexo 8	30/09/2021	19/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.294.400,00	21-44-101362684-Anexo 8	30/09/2021	19/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.612.135,00	21-44-101362684-Anexo 8	30/09/2021	19/09/2026
Calidad del Servicio	$194.418.202,00	21-44-101362684-Anexo 8	30/09/2021	20/03/2028

TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE ALCARACIÓN DE LA AMPLIACION N.º 1 DE LA SUPENSIÓN N.º 3 Y REANUDACIÓN
CERTIFICADO No: 21-44-101362684-Anexo 21
FECHA TRÁMITE CONTRACTUAL: 23-05-2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO __

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$99.806.067,20	21-44-101362684-Anexo 21	30/09/2021	29/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$272.294.400,00	21-44-101362684-Anexo 21	30/09/2021	30/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$199.612.134,40	21-44-101362684-Anexo 21	30/09/2021	01/03/2027

Calidad del Servicio	$194.418.202,00	21-44-101362684-Anexo 8	30/09/2021	20/03/2028

3.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	ASUNTO
09/01/2024	CDP-LB-001-2024	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander’’ Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander “MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Relación de comunicados emitidos por el interventor dirigidos a La Gobernación de Santander para inicio de proceso administrativo Sancionatorio por incumplimiento, a lo largo del proyecto.
09/01/2024	CDP-LB-002-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el	Incumplimiento de Personal Profesional en Obra y Equipos mínimos

		departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	
10/01/2024	CDP-LB-003-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Convocatoria a Comité Técnico presencial en obra

10/01/2024	CDP-LB-004-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander’’ Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander “MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Convocatoria a Comité Técnico presencial en obra
10/01/2024	CDP-LB-005-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander’’ Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander “MEJORAMIENTO DE	Convocatoria a Comité Técnico presencial en obra

		LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	
12/01/2024	CDP-LB-006-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Radicación Informe Trimestral Ambiental No. 1 del Proyecto en la vía La Belleza-Sucre
12/01/2024	CDP-LB-007-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el	Radicación Informe Trimestral Ambiental No. 2 del Proyecto en la vía La Belleza-Sucre

		departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	
17/01/2024	CDP-LB-008-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Traslado oficio INVIAS-1606-2021-015-AM del Especialista Ambiental de Interventoría.

18/01/2024	CDP-LB-009-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander’’ Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander “MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Respuesta a su oficio GS-IT-LP-21-06-1/217 con asunto: invitación a reunión de socialización de avance
20/01/2024	CDP-LB-010-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: “Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander’’ Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander “MEJORAMIENTO DE	Observaciones presentación en PDF de la reunión de avance prevista para el 27 de enero.

		LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	
22/01/2024	CDP-LB-011-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Radicación Informe Trimestral Ambiental No. 3 del Proyecto en la vía La Belleza - Sucre.
25/01/2024	CDP-LB-012-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el	Revisión Informe de Obra Nº 11, puesto a consideración de la interventoría

		departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	
25/01/2024	CDP-LB-013-2024	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Respuesta oficios GS-IT-LP-21-06-1/223 del 19-Ene-2924, GS-IT-LP-21-06-1/228 del 26-Ene-2024 y GS-IT-LP-21-06-1/231 del 31-Ene-2024 con asunto "Solicitud revisión de ítems No previstos versión 7"

25/01/2024	CDP-LB-014-2024.	Convenio CO1.PCCNTR.2616641 (número interno 1223 DE 2021 INVIAS 1701 de 2021 y el Departamento de Santander), Objeto: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía La Belleza - Sucre en el departamento de Santander'' Contrato de obra CO1.PCCNTR3692104 – Gobernación de Santander "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Contrato de Interventoría No: 1606 de 2021-INVIAS	Aprobación de Solicitud de Ítems No previstos para protección de talues y Aval del interventor para adición de recursos

3.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Como una de las principales observaciones, la interventoría requiere que el equipo del contratista de obra encuentre los espacios para poder conciliar acta de obra con el equipo de la interventoría debido a que la causa de atraso con respecto a la radicación de actas de obra a la entidad estatal, se debe a la no conciliación de cantidades de obra dentro de los plazos estipulados para ello.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

_____

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
C.C 91.499.912
M.P. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1606 DE 2021