NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS".
Periodo:	Del 16 del mes de junio al 15 del mes de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0865 del 09 de marzo de 2023.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA DE LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENTRE EL PUNTO INICIAL PR0+000 UBICADO A 16.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA Y LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y JESÚS MARÍA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	C01.PCCNTR.3692104		
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	NIT:	800.186.228-2

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	28/09/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 8.922.403.109,00		
VALOR ADICIONES:	$ 429.534.791,00		
ADICIÓN 1:	$ 429.534.791,00		
VALOR ACTUAL:	$ 9.351.937.900,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	CUATRO (04) PRÓRROGAS		
PRÓRROGA 1:	12 DE OCTUBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 3:	29 DE FEBRERO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	15 DE JUNIO DE 2024		
TOTAL SUSPENSIONES:	DOS (02) SUSPENSIONES		
SUSPENSIÓN No.1:	13 DE FEBRERO DE 2023		
REINICIO No.1:	01 DE JUNIO DE 2023		
SUSPENSIÓN No.2:	16 DE ABRIL DE 2024		
AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.2:	16 DE MAYO DE 2024		
REINICIO No.2:	01 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
21003368	2021		2.3.2.02.02.005.24.02	$ 9.351.937.900,00	$ 9.351.937.900,00	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 29 de julio, para el periodo del 16 de junio al 15 julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.126.069.677,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.672.747.375,91	95,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.308.373.833,93	91,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 219.991.587,40	97,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.528.365.421,33	93,45%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94.17%
Meta física ejecutada %: 89.44%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 4 y ADICIÓN No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZAS NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$935.139.790,00	BY100027413 Anexo 9	14/06/2024	17/02/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.870.279.580,00	BY100027413 Anexo 9	14/06/2024	17/08/2027
Estabilidad de la Obra	$2.850.419.370,00	BY100027413 Anexo 9	17/08/2024	17/08/2029
Calidad del Servicio	$22.278.396,30	BY100027413 Anexo 9	17/08/2024	17/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE), Predios, Labores y Operaciones	$607.875.963,50	BY100003156 Anexo 10	28/09/2022	17/08/2024
Patronal	$607.875.963,50	BY100003156 Anexo 10	28/09/2022	17/08/2024
Contratistas y Subcontratistas	$607.875.963,50	BY100003156 Anexo 10	28/09/2022	17/08/2024
Vehículos propios y no propios	$607.875.963,50	BY100003156 Anexo 10	28/09/2022	17/08/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GS-IT-LP-21-06-1/279	19/06/2024	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Respuesta oficio emitido por la Gobernación de Santander el 14 de junio de 2024
GS-IT-LP-21-06-1/280	20/06/2024	CODIPRO INGENIERÍA LTDA	Informe de reparación de losas de pavimento rígido
GS-IT-LP-21-06-1/282	11/07/2024	CODIPRO INGENIERÍA LTDA	Radicado ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 04 CON INCLUSIÓN DE RECURSOS ADICIONALES No 01 DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.3692104 numeración interna 2087 de 2022
GS-IT-LP-21-06-1/283	11/07/2024	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Solicitud trámite ACTA PARCIAL DE OBRA No 05
GS-IT-LP-21-06-1/284	13/07/2024	CODIPRO INGENIERÍA LTDA	Plan de Contingencia No. 6
GS-IT-LP-21-06-1/285	15/07/2024	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Radicado ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 04 CON INCLUSIÓN DE RECURSOS ADICIONALES No 01 DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.3692104 numeración interna 2087 de 2022

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1606 de 2021		
CONTRATISTA:	CODIPRO INGENIERIA LTDA.	NIT:	800.172.033 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS		
FECHA DE INICIO:	20/12/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 648.060.672,00 M/CTE INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$ 350.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 200.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 150.000.000,00		
ADICIÓN 3:	$ 100.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.098.060.672,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	DIECIOCHO (18) MESES Y NUEVE (09) DÍAS		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022		
PRÓRROGA 2:	05 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	01 DE OCTUBRE DE 2023		
PRÓRROGA 4:	07 DE DICIEMBRE DE 2023.		
PRÓRROGA 5:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 6:	29 DE FEBRERO DE 2024		
PRÓRROGA 7:	15 DE JUNIO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	03 DE ENERO DE 2022		
FECHA DE REANUDACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE JULIO DE 2022		

AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	01 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	01 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 31 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE JULIO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:	01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE ENERO DE 2022
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	31 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	13 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE JUNIO DE 2023
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	14 DE MARZO DE 2023
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	15 DE MAYO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.4:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	07 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.5:	16 DE ABRIL DE 2024
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 5:	16 MAYO DE 2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
905521	2021	11		$173.716.081.00	$173.716.081.00	$ -
729623	2023	11		$ 474.344.591,00	$ 474.344.591.00	$ -
1136023	2023	11		$ 200.000.000,00	$ 199.998.789,90	$ 1.210,10
1378823	2023	11		$ 150.000.000,00	$149.999.619	$ 381,00
68424	2024	11		$100.000.000,00	$ 48.923.161,00	$51.076.839,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 41.111.900,00	$ 7.811.261,00	$-	$ 48.923.161,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 17 para el período del 16 de junio al 15 de julio, el contrato reporta un avance de 93,45%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 8.672.747.375,91 95,03%
Total inversión ejecutada: $ 8.308.373.833,93 91,04%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona el último certificado o anexo de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 109.806.067,20	21-44-101362684 Anexo 25	30/09/2021	15/02/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 299.589.383,45	21-44-101362684 Anexo 25	30/09/2021	15/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 219.612.134,40	21-44-101362684 Anexo 25	30/09/2021	15/08/2027
Calidad del Servicio	$ 329.418.201,60	21-44-101362684 Anexo 25	19/06/2023	19/06/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 7 Y ADICIÓN No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CDP-LB-040-2024	17/06/2024	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	Actividades pendientes previo a la finalización de los contratos de obra e interventoría.
CDP-LB-041-2024	03/07/2024	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO	Apremio de multa por incumplimiento parcial contrato de obra N° CO1.PCCNTR3692104.
CDP-LB-042-2024	08/07/2024	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Alto riesgo de incumplimiento del Contrato de obra N° CO1.PCCNTR3692104.
CDP-LB-043-2024	11/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Radicación Informe Trimestral Ambiental No 5 del proyecto en vía La Belleza – Sucre.
CDP-LB-044-2024	15/07/2024	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento parcial contrato de obra Nº CO1.PCCNTR2692104 (Cuarta solicitud)

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado de la “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de la Vía la Belleza - Sucre en el departamento de Santander del programa Conectar Territorios”

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.


El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo con las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

_____

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
C.C 91.499.912
M.P. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1606 DE 2021.