Acta de Reunión de Seguimiento al Proyecto

Proyecto: Instalación de Fuentes Ininterrumpibles de Potencia (UPS) - CSJ Popayán
Fecha: 27 de septiembre de 2024
Lugar: Reunión virtual vía Google Meet

Asistentes:

- **Contratante:** Concejo Superior de la Judicatura
  - José Aldemar Paz Hurtado
- **Contratista: LD Networks**
  - Catalina Hoyos
  - Alejandro Bolívar

Objetivo de la Reunión:
Evaluar y validar los alcances presupuestales del CDP, así como analizar los requerimientos adicionales para la instalación de la UPS de 60kVA y coordinar las acciones necesarias para el avance del proyecto.

Desarrollo de la Reunión:
Se llevó a cabo una revisión detallada de los siguientes puntos:

- **Modificaciones al alcance:**
  - Se acordó la necesidad de realizar una modificación al alcance del proyecto para incluir la instalación de un cambio de acometida de calibre 6 a 2/0 en el Edificio Canencio.
  - LD Networks se comprometió a elaborar una cotización formal para esta modificación, la cual estará condicionada a la recepción de la información detallada sobre las distancias de cableado requeridas para la instalación de la UPS de 30kVA en el Edificio Palacio Nacional.
- **Ajuste de cronograma:**
  - Se informó que la instalación de las UPS de 30kVA en el Edificio Palacio Nacional experimentará un retraso debido a la falta de implementación de las acometidas correspondientes.
  - El ingeniero José Aldemar Paz Hurtado solicitará una prórroga al contrato para ajustar el plazo de ejecución del proyecto.
- **Gestión de recursos:**
  - Se confirmó que la UPS de 30kVA que no forma parte de la licitación actual no será instalada debido a la imposibilidad de evaluar el estado de las acometidas en el edificio de Balcones.
  - Se acordó que LD Networks procederá a la entrega de las UPS de 3kVA, 60kVA y 40kVA de manera simultánea, una vez se cuente con toda la información técnica requerida.

Acuerdos y Próximos Pasos:

- **LD Networks:**

- Elaborará una cotización detallada para la instalación de la acometida en el Edificio Canencio, incluyendo los materiales y mano de obra necesarios.
- Entregará las UPS de 3kVA, 60kVA y 40kVA una vez se hayan cumplido los requisitos técnicos establecidos.

- **Concejo Superior de la Judicatura:**
  - Proporcionará a LD Networks la información detallada sobre las distancias de cableado requeridas para la instalación de la UPS de 30kVA en el Edificio Palacio Nacional.
  - Gestionará la solicitud de prórroga al contrato para ajustar el plazo de ejecución del proyecto.
  -

Cierre de la Reunión:
Se concluyó la reunión con el compromiso de ambas partes de trabajar de manera coordinada para garantizar el éxito de la implementación del proyecto.

Observaciones:

- Esta acta se ha elaborado con base en la información proporcionada y refleja los acuerdos alcanzados durante la reunión.
- Se recomienda que esta acta sea revisada y aprobada por los asistentes a la reunión.
- Durante la reunión, se planteó respetuosamente al Ing. José Aldemar Paz Hurtado la posibilidad de implementar una **facturación parcial**. Esta solicitud se fundamenta en la eventual necesidad de una prórroga del contrato, dado que los espacios destinados para las UPS de 30kVA aún no están disponibles, una situación que escapa al control del contratista LD Networks.

Alejandro Bolívar L.

Elaborado por: Alejandro Bolívar Londoño
Cargo: Ing. Preventa
Fecha: 27 de sept. de 2024
Actualizado: 30 de sept. de 24